Форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО «ARS-Group2023»
Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Хмельницкий, Щербактинского района Павлодарской области
Договор: №213/50/1 от 27.06.2023 г.

Утверждена
приказом министерства национальной
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за август месяц 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	536 622	479 127						57 495	**536 622**
Итоге к оплате									**536 622**

Генподрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО «ARS-Group2023»

Директор _____ **Абдыстанбек К.Е**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Генподрядчик : ТОО "ГрадСтройСервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО «ARS-Group2023»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Хмельницкий, Щербактинского района Павлодарской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Хмельницкий, Щербактинского района Павлодарской области.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №213/50/1 от 27.06.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1

на Общестроительные работы (по чертежам АС 1)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 Стены , перегородки, столбы

	3.1 Стены										
1	1 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93 %	т металлических изделий	0,06312	549378,54	3212,14	34677	203	28792	5341	43219
					90014,4	972,54	5682	61	–	3201	
2	2 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	2,4958	49129,82	3995,54	122618	9972	92085	21362	155498
					8238,23	965,33	20561	2409	–	11518	
	3.4 Деформационый шов										
3	3 1107-0515-0102	Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов НР=118 %	м шва	6	1249,08	3,59	7494	22	2321	6091	14672
					858,65	1,62	5152	10	–	1087	
	Раздел 6 Кровля										
4	4 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	6,7	1120,24	33,91	7506	227	5467	1700	9942
					270,32	5,58	1811	37	–	736	
5	5 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	6,7	1316,43	70,01	8820	469	3564	4505	14391

					714,52	16,48	4787	110	–	1066	
6	6 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. НР=69 %	т конструкций	0,5399	39830,73	12324,09	21505	6654	2930	9719	33722
					22080,6	4007,65	11921	2164	–	2498	
7	7 1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	0,5399	17476,95	1777,32	9436	960	1299	4954	15541
					13293	5,4	7177	3	–	1151	
8	8 1109-0302-0303	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. НР=69 %	т конструкций	0,14728	118895,24	27322,98	17511	4024	456	9914	29619
					88479	9079,11	13031	1337	–	2194	
9	9 1109-0501-0201	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР=69 %	т	0,44728	9476,53	1012,64	4239	453	545	2238	6995
					7246,08	3,6	3241	2	–	518	

10	10 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %	м2 кровли	6,64	1030,01	27,19	6839	181	548	5687	13528
					920,24	10,72	6110	71	–	1002	

Раздел 7 Отделочные работы

7.2 Стены

11	11 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,64	1957,79	99,94	18873	963	5469	10597	31828
					1290,56	83,49	12441	805	–	2358	
12	12 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,9	1628,48	94,61	14493	842	4077	8230	24541
					1075,75	80,17	9574	714	–	1818	

13	13 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,87	491,17	2,24	1901	9	729	934	3062
					300,67	1,05	1164	4	–	227	
14	14 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %	м2 поверхности облицовки	7	4808,65	19,96	33661	140	16238	13878	51342
					2469,01	9,28	17283	65	–	3803	

Всего	**447 900**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	119 935
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	25 119
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 792
- материалы, изделия и конструкции, тенге	164 520
- накладные расходы, тенге	105 150
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	33 177

на Водопровод и канализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата маши-	оборудо-вание,	Сметная		

	е					рабочих-строителей	машинистов	рабочих-строителей	маши-нистов	мебель, инвентарь	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Система В1

1	1 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98 %	узел	1	29709,17	606,95	29709	607	15035	13943	47144
					14067,5	159,5	14068	160	–	3492	
2	2 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=98 %	фильтр	1	18080,68	200,62	18081	201	16572	1347	20982
					1308	65,61	1308	66	–	1554	
3	3 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %	шт.	1	5170,68	351,74	5171	352	516	4295	10223
					4303	79,75	4303	80	–	757	

4	4 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	2	115,91	1,29	232	3	1	223	491
					114,18	–	228	–	–	36	
5	5 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	1,6	115,91	1,29	185	2	1	179	393
					114,18	–	183	–	–	29	
6	6 1116-1401-0102	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише НР=98 %	шт.	3	2503,47	39,69	7510	119	43	7248	15939
					2449,38	15,85	7348	48	–	1181	
7	7 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=98 %	кран	1	34262,26	168,08	34262	168	32473	1642	38776
					1620,9	54,03	1621	54	–	2872	

Всего **133 948**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 29 059

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 452
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	408
- материалы, изделия и конструкции, тенге	64 641
- накладные расходы, тенге	28 877
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 921
Итого СМР	581 848
Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8	6 982
Производстве строительно-монтажных работ в климатических условиях (1,3 %)	7 655
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 930**
Итого в текущих ценах с 01.11.22 г. К=1,05	**638 835**
Скидка 25%	**479 127**
НДС (12 %)	57 495
Итого	**536 622**

Субподрядчик

ТОО «ARS-Group2023» _____ **Арыстанбек Қ.Е**

Генподрядчик

ТОО "ГрадСтройСервис" _____ **Жуматаев Б.С.**