Наименование объекта: "Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла". 9-ти этажный 70-и квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 скв. Пятно 34 (без инженерных сетей)"

Форма № 2 КС-2

Заказчик : **ТОО «ТИМУС-construction»**
Подрядчик: **ТОО СК "7 Строй"**
Договор подряда (контракт): **№ ТС-асс/5-2017/1-048 от 22.12.17 г.**

А К Т № 3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Апрель 2018г.

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
смета	2-1-1	**Земляные работы. Каркас**				**248 721 461**			**42 447 032**		**35 069 408**		**77 516 440**	
		Раздел 1. Земляные работы.						**0**		**2 658 376**				
1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	182,312	28,01	5 106	0,000	0,000	0,00	182,312	5106,00	100%	5 106	
2	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	182,312	142,72	26 019	0,000	0,000	0,00	182,312	26019,00	100%	26 019	
3	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	764,093	175,52	134 115	0,000	0,000	0,00	764,093	134115,00	100%	134 115	
4	11-010102-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	784,129	292,80	229 591	0,000	0,000	0,00	784,129	229591,00	100%	229 591	
5	11-010205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	47,883	6 889,08	329 871	0,000	0,000	0,00	47,883	329871,00	100%	329 871	
6	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	3 256,423	580,90	1 891 648	0,000	0,000	0,00	3256,423	1891648,00	100%	1 891 648	
7	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1 778,417	23,63	42 026	0,000	0,000	0,00	1778,417	42026,00	100%	42 026	
		Засыпка по контуру здания												
8	21-010103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	525,361	1 169,77	614 549	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
9	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	420,289	19,35	8 133	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	420,289	225,30	94 691	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	105,072	1 400,93	147 199	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
12	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	525,361	76,34	40 104	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
		Раздел 2. Фундаменты.						**0**		**22 242 048**				
13	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (В7,5). Устройство	м3	71,600	17 758,45	1 271 505	0,000	0,000	0,00	71,600	1271505,00	100%	1 271 505	
14	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские (В20). Устройство	м3	704,000	19 795,11	13 935 756	0,000	0,000	0,00	704,000	13935756,00	100%	13 935 756	
15	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	4,077	90 457,15	368 830	0,000	0,000	0,00	4,077	368830,00	100%	368 830	
16	21-050201-9902 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	4,077	176 055,57	717 849	0,000	0,000	0,00	4,077	717849,00	100%	717 849	
17	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	3,449	161 174,27	555 842	0,000	0,000	0,00	3,449	555841,70	100%	555 842	
18	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	5,989	159 122,67	953 013	0,000	0,000	0,00	5,989	953012,70	100%	953 013	
19	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	12,170	160 908,04	1 958 235	0,000	0,000	0,00	12,170	1958234,70	100%	1 958 235	
20	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	15,395	161 154,82	2 481 019	0,000	0,000	0,00	15,395	2481018,70	100%	2 481 019	

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
21	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону	м2 поверхности	255,320	8 599,99	2 195 749	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
22	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол/	м2	1,200	2 290,00	2 748	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
23	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство деформционного шва из пенополистирола толщ 200мм	м2	16,000	8 864,86	141 838	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
		Раздел 3. Стены.						**27 801 306**		**10 168 984**				
24	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство./В25/	м3	767,25	48350,78	37097139,16	284,000	284,000	13731621,52	106,000	5125182,68	51%	18856804,20	
25	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /В25/	м3	767,25	49215,72	37760760,60	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
		КП1												
26	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1313928	165290,11	21717,94	0,025	0,025	4132,25	0,009	1487,61	26%	5619,86	
27	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,764712	161154,84	123237,04	0,145	0,145	23367,45	0,054	8702,36	26%	32069,81	
28	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8961048	25574,33	22917,28	0,170	0,170	4347,64	0,063	1611,18	26%	5958,82	
		КП2												
29	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1470348	165290,11	24303,39	0,028	0,028	4628,12	0,010	1652,90	26%	6281,02	
30	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,573534	161154,84	92427,78	0,109	0,109	17565,88	0,040	6446,19	26%	24012,07	
31	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7205688	25574,33	18428,06	0,137	0,137	3503,68	0,050	1278,72	26%	4782,40	
		КП3												
32	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1783188	165290,11	29474,33	0,034	0,034	5619,86	0,012	1983,48	26%	7603,35	
33	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,764712	161154,84	123237,04	0,145	0,145	23367,45	0,054	8702,36	26%	32069,81	
34	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9430308	25574,33	24117,38	0,179	0,179	4577,81	0,066	1687,91	26%	6265,71	
		КП4												
35	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,102542	165290,11	16949,18	0,019	0,019	3140,51	0,007	1157,03	25%	4297,54	
36	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,42484	161154,84	68465,02	0,081	0,081	13053,54	0,030	4834,65	26%	17888,19	
37	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,527382	25574,33	13487,44	0,100	0,100	2557,43	0,037	946,25	26%	3503,68	
		Арматура												
38	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	4,03065	165290,62	666228,62	0,766	0,766	126612,61	0,280	46281,37	26%	172893,99	
39	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	8,0509116	165290,11	1330736,06	1,530	1,530	252893,87	0,560	92562,46	26%	345456,33	
40	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	15,61716	164435,72	2568019,00	2,967	2,967	487880,78	1,090	179234,93	26%	667115,72	
41	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	2,3898	166590,94	398119,03	0,454	0,454	75632,29	0,170	28320,46	26%	103952,75	
42	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	21,23402	161174,37	3422379,84	4,034	4,034	650177,41	1,500	241761,56	26%	891938,96	
43	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	39,12574	159122,70	6225793,18	7,434	7,434	1182918,15	2,740	435996,20	26%	1618914,35	
44	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	84,01977	160908,02	13519454,89	15,964	15,964	2568735,63	5,880	946139,16	26%	3514874,79	
45	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	233,948392	161154,84	37701915,56	44,450	44,450	7163332,64	16,380	2639716,28	26%	9803048,92	
46	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	34,29641	160906,04	5518499,50	6,516	6,516	1048463,76	2,400	386174,50	26%	1434638,25	
		Усиление отверстий												

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
47	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1148265	165290,11	18979,68	0,022	0,022	3636,38	0,008	1322,32	26%	4958,70	
48	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,509067	161154,84	82038,61	0,097	0,097	15632,02	0,036	5801,57	26%	21433,59	
49	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1856	492238,24	91359,41	0,048	0,048	23627,44	0,000	0,00	26%	23627,44	
50	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	161,126	8599,99	1385681,60	41,893	41,893	360279,38	0,000	0,00	26%	360279,38	
		Раздел 4. Перекрытия.						**13 617 273**		**0**				
51	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/ до отм.14,9м	м3	543,3	37502,02	20374842,17	227,000	227,000	8512958,54	0,000	0,00	42%	8512958,54	
52	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/ свыше отм 14,9м	м3	491,8	37993,42	18685162,49	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
53	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	4,05076	165290,62	669552,62	0,891	0,891	147273,94	0,000	0,00	22%	147273,94	
54	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7116	165290,11	613490,77	0,817	0,817	135042,02	0,000	0,00	22%	135042,02	
55	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	2,80166	170089,38	476532,62	0,616	0,616	104775,06	0,000	0,00	22%	104775,06	
56	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	129,1134	161174,37	20809771,16	28,405	28,405	4578157,98	0,000	0,00	22%	4578157,98	
57	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	1,384	159122,70	220225,81	0,304	0,304	48373,30	0,000	0,00	22%	48373,30	
58	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,342702	165290,11	56645,24	0,075	0,075	12396,76	0,000	0,00	22%	12396,76	
59	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,9675648	161174,37	155946,64	0,213	0,213	34330,14	0,000	0,00	22%	34330,14	
60	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,33	492238,24	162438,62	0,073	0,073	35933,39	0,000	0,00	22%	35933,39	
61	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,136	267831,37	36425,07	0,030	0,030	8034,94	0,000	0,00	22%	8034,94	
		Раздел 5. М/конструкции.						**0**		**0**				
		Раздел 6. Лестницы внутренние.						**1 028 451**		**0**				
77	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей /В25/ /ПК2-12шт, ПК8 до 16м/	м3	33,16	47709,15	1582035,21	9,844	9,844	469648,87	0,000	0,00	30%	469648,87	
78	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей /В25/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /ПК1, ПК2=6шт/	м3	16,06	48501,73	778937,87	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
79	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок /В25//ПК3,5,7 по 1шт и ПК4-4шт, ПК7-1шт/	м3	26,94	37502,02	1010304,16	7,028	7,028	263564,20	0,000	0,00	26%	263564,20	
80	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок /В25/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /ПК4-3шт, ПК6-1шт	м3	8,2	37993,42	311546,01	0,000	0,000	0,00	0,000	0,00	0%	0,00	
81	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,67133	165290,62	110964,55	0,134	0,134	22148,94	0,000	0,00	20%	22148,94	
82	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	6,78468	161174,37	1093516,54	1,357	1,357	218713,62	0,000	0,00	20%	218713,62	
83	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурныепространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,45601	25574,33	190682,47	1,491	1,491	38131,33	0,000	0,00	20%	38131,33	
84	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,16264	492238,24	80057,62	0,033	0,033	16243,86	0,000	0,00	20%	16243,86	
		Раздел 7. Конструкции лифта.						**0**		**0**				
смета	**2-1-2**	**Общестроительные работы**				**267298186**			**0**		**0**		**0**	
смета	**2-1-3**	**Лифт**				**21025940**			**0**		**0**		**0**	
смета	**2-1-4**	**Отопление и вентиляция**				**58782198**			**0**		**0**		**0**	

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				Кол-во	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Предъяв-лено	Принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
смета	2-1-5	Водопровод и канализация				32204032			0		0		0	
смета	2-1-6	Слаботочная связь				4035798			0		0		0	
смета	2-1-7	Электросиловое оборудование и электроосвещение				22041026			0		0		0	
смета	2-1-8	Газоснабжение				7379002			0		0		0	
		Итого:				661 487 642			42 447 030				77 516 439	
		Итого в текущих ценах на 2016 г. К=	1,141604449			755 157 235			48 457 719				88 493 111	

ЗАКАЗЧИК: ТОО "ТИМУС-construction"

Директор:

_____ Нуртаев Т. Т.

м.п.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "MSK engineering"

Генеральный директор:

_____ Манкеев Ж.Н.

м.п.

Главный специалист:

_____ Тулешов Ж. Б.

ПОДРЯДЧИК: ТОО СК "7 Строй"

Директор:

_____ Касенов А. К.

м.п.