Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019

Заказчик : **Сарсен А.И**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных сетей водоснабжения**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных сетей водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт): **№ 03 от 04.09.2023**

Акт приемки выполненных работ №1

(по ресурсному методу)

за декабрь 2023 года

Составлен (а) в ценах 2022.11 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВОДОПРОВОД Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими с ковшом вместимостью15 м^3 при работе на гидроэнергетическом строительстве		742,11984	158,79	154,71	117841	114814	0	21017	149968
				м^3 грунта		4,08	35,25	3028	26160		11110	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Доработка вручную		22,95216	2831,63	0	64992	0	0	46794	120729
				м^3 грунта		2831,63	0	64992	0		8943	
3	3	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		42,504	8675,09	243,41	368726	10346	282677	78296	482784
				м^3 основания		1781,08	79,61	75703	3384		35762	
4	4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную песком Группа грунтов 2		127,5029317	1476,89	0	188308	0	0	135582	349801
				м^3 грунта		1476,89	0	188308	0		25911	
5	5	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		127,5029317	6046		770883		770883		832554

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³							61671	
			Обратная засыпка									
6	6	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	541,926	47,25 / 0	47,25 / 15,72	25606 / 0	25606 / 8519	0	6135 / 2542	34283
7	7	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную Группа грунтов 2	м³ грунта	95,634	1476,89 / 1476,89	0 / 0	141241 / 141241	0 / 0	0	101693 / 19435	262369
8	8	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	637,56	263,96 / 144	119,96 / 59,71	168290 / 91809	76482 / 38069	0	93511 / 20944	282745
9	9	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,3542	613750,15 / 355514,38	258235,77 / 93844,77	217390 / 125923	91467 / 33240	0	157571 / 29997	404958
10	10	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	354,2	2542		900376		900376	72030	972406
			УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ									
11	11	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,03	Сигнальная детекционная лента. Прокладка в траншее	км кабеля	0,3542	122361,2 / 50051,82	72309,38 / 24610,08	43340 / 17728	25612 / 8717	0	16132 / 4758	64230
12	12	С1249-101-0602	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях,"Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная	м	354,2	64		22669		22669	1814	24483
13	13	Е11-220801-0206 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1966,42 / 1730,44	235,98 / 1,59	5899 / 5191	708 / 5	0	5144 / 883	11926
14	14	С1241-208-0407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1791		5373		5373	430	5803
			Колодцы диаметром 1500 мм									
15	15	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,53	37152,01	13709,57	56843	20976	9052	36254	100545

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца			17525,79	6409,07	26814	9806		7448	
16	16	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	29359		29359		29359	2349	31708
17	17	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	24480		48960		48960	3917	52877
18	18	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ППП15-2, 2ППП15-2	шт.	1	0		0				0
19	19	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3027		3027		3027	242	3269
20	20	С1244-202-0107	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Т (С250)	комплект	1	71031		71031		71031	5682	76713
21	21	Е11-070107-0103 Kтр и Kэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. (стремянка) Установка	т стальных элементов	0,0195	1153938,72	8693,19	22502	170	20292	2461	26960
						104625,25	2342,71	2040	46		1997	
22	22	Е11-080101-0307 Kтр и Kэм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	19,782	1260,93	27,11	24944	536	15017	8817	36462
						474,7	4,55	9391	90		2701	
23	23	Е11-130301-0406 Kтр и Kэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1,5	125,56	3,09	188	5	72	78	287
						74,72	0,45	112	1		21	
24	24	Е11-130301-1406 Kтр и Kэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	3	101,86	2,26	306	6	168	91	429
						43,67	0,45	131	1		32	
			Оборудование в колодцах									
25	25	Е11-220901-0202 Kтр и Kэм=1,04	Задвижки стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка	2	4837,36	222,46	9675	444	591	8778	19929
						4319,52	113,72	8639	227		1476	
26	26	С1242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	37572		75144		75144	6012	81156
27	27	Е11-221101-0105 Kтр и Kэм=1,04	Врезка в существующие сети из стальных труб 200мм		1	24427,85	13381,91	24428	13382	1328	14578	42126

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				врезка		9717,64	5007,63	9718	5008		3120	
			Отмостка									
28	28	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство		0,32	29358,38	1530,53	9395	490	8217	746	10952
				$м^3$		2150,93	412,36	688	132		811	
			Пожарный гидрант									
29	29	Е11-221001-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Гидранты пожарные. Установка		1	3775,84	276,68	3776	276	35	3561	7924
				шт.		3463,82	133,21	3464	133		587	
30	30	С1244-404-0105	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм		1	72493		72493		72493		78292
				шт.							5799	
31	31	С1241-119-0205	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 40 мм		1	462		462		462		499
				шт.							37	
32	32	С1241-113-0225	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 200-100 мм		1	13108		13108		13108		14157
				шт.							1049	
33	33	С1241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм		1	2679		2679		2679		2893
				шт.							214	
34	34	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		4	4249		16996		16996		18356
				шт.							1360	
35	35	С1242-302-0102	Вентиль стальной DN 40		1	57816		57816		57816		62441
				шт.							4625	
36	36	С1241-102-0226	Гильза 219х4,0 мм		0,6	9643		5786		5786		6249
				м							463	
37	37	Е11-220701-0103 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,3542	110217,4	0	39039	0	4322	34370	79282
				км трубопровода		98014,8	0	34717	0		5873	
38	38	Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		354,2	152,25	1,25	53927	443	3400	49081	111250
				м трубопровода		141,4	0	50084	0		8242	
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД									4863795

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**3682818**	**381763**	**2441333**	**820690**	**4863795**
								859721	**133538**		**360287**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**63229**				
			Итого с временными									**4927024**
			Зимние удорожания			**0,31 %**		**15274**				
			Итого с зимними удорожаниями									**4942298**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**98846**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5041144**
			НДС			**12 %**		**604937**				
			Итого с НДС									**5646081**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1"

Директор _____ **Сактаганов И.С**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Частное лицо Сарсен Адайбек Исатайулы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ **Сарсен А.И.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор ТОО "S2 group"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ **ГИП Смагулов Ж.К**

Технический надзор

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____ **Сагындык Д.О**