Заказчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Подрядчик: ТОО "ИнжСтройЭксперт"
Договор № 25 от 13.08.2023 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы на "Строительство подводящего и внутриплощадочного газопровода к с. Булак Кобдинского района Актюбинской области"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2023 г.

Составлен в текущих ценах по состоянию с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 02-01-01. Наружные сети подводящего газоснабжения (Внеплощадочные сети)										
			Раздел 1. Газопровод подземный полиэтиленовый высокого давления.										
			1.1 Газопровод подземный										
1	11	1101-0101-0428	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР=72%	м3 грунта	5297,13	228,01	228,01	1207799	1207799	--	260376	1585631	
						--	68,27	--	361635		117454		
2	12	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179: К1трр=1,2;	м3 грунта	158,91	2853,33	--	453423	--	--	326464	842278	
						2853,33	--	453423	--		62391		
3	13	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (Подстилающий слой) НР=72%	м3 грунта	441,43	1240,76	--	547706	--	--	394348	1017419	
						1240,76	--	547706	--		75364		
4	14	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (Засыпка газопровода) НР=72%	м3 грунта	1280,15	1240,76	--	1588353	--	--	1143614	2950525	
						1240,76	--	1588353	--		218557		
5	15	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	3575,56	37,42	37,42	133797	133797	--	26697	173334	
						--	10,37	--	37079		12840		
6	16	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	3575,56	236,84	115,88	846836	414336	--	440506	1390329	
						120,96	50,15	432500	179314		102987		
7	17	1122-0501-0401	Трубопроводы из полиэтиленовых труб наружным диаметром 90 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	14,7143	564148,56	265501,60	8301065	3906677	--	5498781	14903833	
						298646,96	78830,31	4394388	1159935		1103988		
8	18	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм Коб=1,01	м	14861,467	2619,00		38922183		38922183	--	42035957	Казахстан
						--		--			3113775		
9	19	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром до 110 мм. Установка на сварном соединении НР=110%	шт	6	1720,26	266,62	10322	1600	--	9603	21519	Казахстан
						1453,64	1,34	8722	8		1594		
10	20	241-210-0618	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт	2	7363,00		14726		14726	--	15904	Казахстан
						--		--			1178		
11	21	241-208-1808	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт	2	4170,00		8340		8340	--	9007	Казахстан
						--		--			667		
12	22	241-211-0608	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт	2	1726,00		3452		3452	--	3728	Казахстан
						--		--			276		
13	23	1308-0201-0405	Лента в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72% Укладка в траншею НР=99%	м кабеля	14714,32	7,44	0,84	109475	12360	--	73841	197982	
						6,60	0,37	97115	5444		14665		
14	24	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м Коб =1,01	м	14861,467	17,00		252645		252645	--	272856	Казахстан
						--		--			20212		
15	25	131-0901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее НР=61%	км	14,7143	72317,90	27895,34	1064109	410461	--	522514	1713553	
						44422,56	13791,41	653648	202931		126930		
16	26	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2 Коб=1,01	км	14,86146	28877,00		429154		429154	--	463487	Казахстан
						--		--			34332		
			Раздел 2. Газопровод надземный стальной высокого давления.										
			2.1 Установка ГРПШ										
17	103	513-302-0271	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-РДК-ЭКФО-К-50С-ОГ-СГ	шт	1	3324508,00		3324508		--	--	3324508	Казахстан
						--		--		3324508	--		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**57 217 892**					

Накладные расходы	**тенге**		8 696 745
Сметная прибыль	тенге		5 007 210
Итого по смете 2-1-1	**тенге**		70 921 847,79
Стоимость оборудования		тенге	3 324 508,00
Итого по Акту		**тенге**	**67 597 339,79**
Временные здания и сооружения 1,3%		тенге	878 765,42
Итого		**тенге**	**68 476 105,21**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29 %		тенге	883 341,76
Итого		**тенге**	**69 359 446,97**
Непредвиденные работы и затраты 2%		тенге	1 387 188,94
Итого		**тенге**	**70 746 635,91**
В текущих и прогнозных ценах 2023г. СМР с оборудованием (Кпер = 1,079)		**тенге**	**79 922 764,27**
Коэффициент договоренности		**тенге**	**75 926 626,21**
НДС(12%)		тенге	9 111 195,15
Всего по акту с учетом НДС (12%)		**тенге**	**85 037 821,35**

Заказчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Подрядчик:
ТОО "ИнжСтройЭксперт"

Директор _____ **Кетабаев Ж.М.**