**Заказчик: ТОО "СК NEW CITY"**
**Подрядчик: ТОО "RN Stroy"**

**Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №620**

Утверждена
приказом Министра Национальной Экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г. № 229

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 40/2 | 25.11.24 г | | | | |

| Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
| | | | но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобре-тение матери-алов | другие дополни-тельные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №620** | **77 419** | **69 124,50** | | | | | | | **8 294,94** | **77 419,44** |

**Заказчик:**
**ТОО "СК NEW CITY"**

**Директор**

**Сатбалдинова Л.Б.**

**Подрядчик:**
**ТОО "RN Stroy"**

**Директор**

**Рахматулла Н.М.**

Заказчик : ТОО "CK NEW CITY"

Подрядчик : ТОО "RN Stroy"

Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан Участок №620

Наименование объекта - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан Участок №620

Договор подряда (контракт) № 40/2 от 25 ноября 2024 г

## Акт выполненных работ за декабрь 2024 год

на Наружные сети водопровода Участок №620

(Наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах ноября 2024г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Раздел 1.** | **Земляные работы** | | | | |
| 1 | 6101-0102-0208<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2** | м$^3$ | 9,895 | 526 | 5 205 |
| 2 | 412-102-0117<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км** | т·км | 489,8025 | 56 | 27 429 |
| 3 | 6101-0101-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Работа на отвале, группа грунта 2, 3** | м$^3$ | 9,895 | 76 | 752 |
| 4 | 6101-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м$^3$, группа грунта 2** | м$^3$ | 5,89275 | 452 | 2 664 |
| 5 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2* | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.**<br>***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** | м$^3$ | 0,4275 | 8 828 | 3 774 |
| 6 | 6101-0106-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2** | м$^3$ | 11,4 | 93 | 1 060 |
| 7 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | м$^3$ | 2,85 | 3 840 | 10 944 |
| 8 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** | м$^3$ | 11,4 | 611 | 6 965 |
| 9 | 6302-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство под трубопроводы основания песчаного** | м$^3$ | 0,2375 | 7 545 | 1 792 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ:** | | | | **60 585** |
| НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44 | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8% | | | | 4 725,61 |
| | | **Итого с общеплощадочными затратами:** | | | | **65 310,37** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | | Сметная прибыль 5% | | | | 3 265,52 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а) | | Непредвиденные работы и затраты-3% | | | | 1 959,31 |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | | | | **70 535,20** |
| | | Договорной коэффициент К=0,98 | | | | 69 124,50 |
| Налоговый кодекс РК | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | | | 8 294,94 |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ** | | | | **77 419,44** |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "RN Stroy"

Директор _____ Рахматулла Н.М.

**Принял (Заказчик)**

ТОО "CK NEW CITY"

Директор _____ Сатбалдинова Д.Б.