Заказчик: ТОО "СК NEW CITY"
Подрядчик: ТОО "RN Stroy"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №617

Утверждена
приказом Министра Национальной Экономики
Республики Казахстан
от «19» марта 2015г. № 229

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		40/2	25.11.24 г				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			но-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан.Участок №617	**69 929**	**62 436,90**							**7 492,43**	**69 929,32**

Заказчик:
ТОО "СК NEW CITY"

Директор _____ **Сатбалдинова Д.Б.**

Подрядчик:
ТОО "RN Stroy"

Директор _____ **Рахматулла Н.М.**

Заказчик : ТОО "СК NEW CITY"
Подрядчик : ТОО "RN Stroy"
Наименование стройки - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан Участок №617
Наименование объекта - Строительство сетей водоснабжения к участкам находящиеся по адресу:обл.Актюбинская, г.Актобе, ж.м. Таншолпан Участок №617

Договор подряда (контракт) № 40/2 от 25 ноября 2024 г

Акт выполненных работ за декабрь 2024 год

на Наружные сети водопровода Участок №617

Составлен(а) в ценах ноября 2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Земляные работы**				
1	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	8,44	526	4 439
2	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	417,78	56	23 396
3	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	м^3	8,44	76	641
4	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	11,7855	452	5 327
5	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м^3	0,3645	8 828	3 218
6	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 2**	м^3	9,72	93	904
7	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м^3	2,43	3 840	9 331
8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м^3	9,72	611	5 939
9	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	0,2025	7 545	1 528
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**54 723**
НДЦС РК 8.04-09-2022 табл. 1, п. 1.44		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%				4 268,42
		Итого с общеплощадочными затратами:				**58 991,78**
НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2		Сметная прибыль 5%				2 949,59
НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)		Непредвиденные работы и затраты-3%				1 769,75
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				**63 711,12**
		Договорной коэффициент К=0,98				62 436,90
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %				7 492,43
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ				**69 929,32**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "RN Stroy"

Директор _____ Рахматулла Н.М.

Принял (Заказчик)

ТОО "СК NEW CITY"

Директор _____ Сатбалдинова Д.Б.