Заказчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Подрядчик: ТОО "ИнжСтройЭксперт"
Договор № 31 от 12.08.2023 г.
Наименование объекта: СМР на "Строительство наружных инженерных сетей (водопровод, газопровод, электричество) к ул. Мани, Мани 2, Мани 3 Кабырга, Наркызыл, Кутиколь, Кумтогай в селе Иргиз Иргизского района, Актюбинской области"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 4-1. Наружные сети освещения										
			РАЗДЕЛ 1. Наружное освещение и воздушные линии ВЛ-0,4кВ										
1	1	E11-330208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА.	подстанция	2	17085,18	10717,17	34170	21434	2766	15658	53 814	
		РСНБ РК 2022	Установка. Строительные работы			---	---	---	---	---	---		
		Кзтр и Кэм=1,11				4985,01	4801,12	9970	9602		3986		
2	2	E11-330208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные,	подстанция	2	50477,91	13668,93	100956	27338	26475	45134	157 777	
		РСНБ РК 2022	мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы			---	---	---	---	---	---		
		Кзтр и Кэм=1,11				23571,41	4637,18	47143	9274		11687		
3	5	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1826,24	108,98	3652	218	74	2484	6 627	
		РСНБ РК 2022				---	---	---	---	---	---		
		Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.26				1680,00	45,14	3360	90		491		
4	6	С1247-301-0354	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные	шт.	2	56700,00		113400		113400	--	122 472	
		РСНБ РК 2022 пр.	многотарифные активной энергии /CE 301 S31 146 JAVZ 5-100A/			---		---		---	---		
						--		--			9072		
5	7	Ц13-080304-0305	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и	шт	2	6838,74	2773,55	13677	5548	405	7118	22 458	
		РСНБ РК 2022	глубина до 900х600х500 мм			---	---	---	---	---	---		
		Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.26				3862,08	1080,75	7724	2162		1664		
6	8	ПРАЙС ЛИСТ	Ящик управления наружным освещением ЯУО 9601- 3474 IP54 У3.1	шт	2	76803,57		153607			--	153 607	
						---		---		---	---		
						--		--		153607	--		
			Опора уличного освещения- 106 шт										
7	9	E11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными.Установка	светильник	106	8000,02	4566,66	848002	484066	3042	419931	1 369 367	
		РСНБ РК 2022				---	---	---	---	---	---		
		Кзтр и Кэм=1,11				3404,66	1547,35	360894	164019		101435		
8	10	С1247-103-2902	Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН	шт.	106	209957,00		22255442		22255442	--	24 035 877	
		РСНБ РК 2022	Tornado Road, мощность 100 Вт			---		---		---	---		
						--		--			1780435		
9	11	С1247-306-0309	Кронштейн 1,5х1,5 Ива	шт.	212	11266,00		2388392		2388392	--	2 579 463	
		РСНБ РК 2022				---		---		---	---		
						--		--			191071		
10	12	С1252-207-0508	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с	шт.	106	70968,00		7522608		7522608	--	8 124 417	
		РСНБ РК 2022	горизонтальным расположением фаз			---		---		---	---		
						--		--			601809		
11	13	ПРАЙС ЛИСТ	Проводник заземления В10	м	1060	7103,57		7529784		7529784	--	8 132 171	
						---		---		---	---		
						--		--			602387		
12	14	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	212	1060,00		224720		224720	--	242 698	
		РСНБ РК 2022				---		---		---	---		
						--		--			17978		
13	15	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	212	433,00		91796		91796	--	99140	
		РСНБ РК 2022				---		---		---	---		
						--		--			7344		
14	16	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	318	13904,00		4421472		4421472	--	4775190	
		РСНБ РК 2022				---		---		---	---		
						--		--			353718		
15	17	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	490	21850,00		10706500		10706500	--	11563020	
		РСНБ РК 2022				---		---		---	---		
						--		--			856520		
16	18	С1252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	106	2674,00		283444		283444	--	306120	
		РСНБ РК 2022				---		---		---	---		
						--		--			22676		
17	19	С1252-207-0525	Траверс типа PSS715 для SDI20.3	шт.	318	16812,00		5346216		5346216	--	5773913	
		РСНБ РК 2022				---		---		---	---		
						--		--			427697		
18	20	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	212	175,00		37100		37100	--	40068	
		РСНБ РК 2022				---		---		---	---		
						--		--			2968		
19	21	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	275,6	647,00		178313		178313	--	192578	
		РСНБ РК 2022				---		---		---	---		
						--		--			14265		

20	22	С1252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	106	2873,00 --- --		304538 --- --		304538 ---	-- --- 24363	328901
21	23	С1252-202-0510 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	106	3860,00 --- --		409160 --- --		409160 ---	-- --- 32733	441893
22	24	С1252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	106	2097,00 --- --		222282 --- --		222282 ---	-- --- 17783	240065
23	25	С1252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	212	2097,00 --- --		444564 --- --		444564 ---	-- --- 35565	480129
24	26	С1252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	106	2674,00 --- --		283444 --- --		283444 ---	-- --- 22676	306120
25	27	С1252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	318	2097,00 --- --		666846 --- --		666846 ---	-- --- 53348	720194
26	28	С1243-801-0204 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,477	589155,00 --- --		281027 --- --		281027 ---	-- --- 22482	303509
27	29	С1252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	212	48,00 --- --		10176 --- --		10176 ---	-- --- 814	10990
			ОПОРА П2/73 комплект/									
28	30	Е11-330202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	73	10970,15 --- 5084,71	4957,23 --- 2219,01	800821 --- 371184	361878 --- 161988	67759 ---	426538 --- 98189	1325547
29	32	С1252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	73	3792,00 --- --		276816 --- --		276816 ---	-- --- 22145	298961
30	33	С1252-207-2402 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	73	3681,00 --- --		268713 --- --		268713 ---	-- --- 21497	290210
31	34	С1252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	146	4640,00 --- --		677440 --- --		677440 ---	-- --- 54195	731635
32	35	С1252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	73	3104,00 --- --		226592 --- --		226592 ---	-- --- 18127	244719
33	36	С1243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0365	1193871,00 --- --		43576 --- --		43576 ---	-- --- 3486	47062
34	37	С1252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	73	2097,00 --- --		153081 --- --		153081 ---	-- --- 12246	165327
35	38	С1252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	146	2097,00 --- --		306162 --- --		306162 ---	-- --- 24493	330655
36	39	С1252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	146	1562,00 --- --		228052 --- --		228052 ---	-- --- 18244	246296
37	40	ПРАЙС ЛИСТ	Патрон для предохранителя SV 29.25	шт	106	6192,86 --- --		656443 --- --		656443 ---	-- --- 52516	708959
38	41	ПРАЙС ЛИСТ	Плавкая вставка SVV10.25	шт	106	596,52 --- --		63231 --- --		63231 ---	-- --- 5058	68289
			ОПОРА ОА2/6 комплект/									
39	42	Е11-330202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	6	22326,86 --- 9936,79	11461,86 --- 5131,31	133961 --- 59621	68771 --- 30788	5569 ---	72327 --- 16503	222791
40	43	Е11-330101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м3	12	14515,13 --- 6778,24	7736,89 --- 2696,53	174182 --- 81339	92842 --- 32358	--	90958 --- 21211	286351
41	45	С1225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	12	8934,00 --- --		107208 --- --		107208 ---	-- --- 8577	115785
42	46	С1252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	12	10431,00 --- --		125172 --- --		125172 ---	-- --- 10014	135186
43	47	С1252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	6	4994,00 --- --		29964 --- --		29964 ---	-- --- 2397	32361
44	48	С1252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	6	4326,00 --- --		25956 --- --		25956 ---	-- --- 2076	28032

45	49	С1252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	12	4640,00 ---		55680 ---		55680 ---	-- ---	60134
46	50	С1252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18	647,00 ---		11646 ---		11646 ---	4454 ---	12578
47	51	С1252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	175,00 ---		2100 ---		2100 ---	932 ---	2268
48	52	С1252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	6	3000,00 ---		18000 ---		18000 ---	168 ---	19440
49	53	С1252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	6	1359,00 ---		8154 ---		8154 ---	1440 ---	8806
50	54	С1252-207-1134 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO274	шт.	6	4725,00 ---		28350 ---		28350 ---	652 ---	30618
51	55	С1252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	6	8203,00 ---		49218 ---		49218 ---	2268 ---	53155
52	56	С1252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	24	2097,00 ---		50328 ---		50328 ---	3937 ---	54354
53	57	С1252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	6	3104,00 ---		18624 ---		18624 ---	4026 ---	20114
54	58	С1243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,003	1193871,00 ---		3582 ---		3582 ---	1490 ---	3869
55	59	С1252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	6	2097,00 ---		12582 ---		12582 ---	287 ---	13589
56	60	С1252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	6	359,00 ---		2154 ---		2154 ---	1007 ---	2326
57	61	ПРАЙС ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП6	шт	6	865,18 ---		5191 ---		5191 ---	172 ---	5606
58	62	С1252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	11174,00 ---		67044 ---		67044 ---	415 ---	72408
			ОПОРА К2 /18 комплект/			---		---			5364	
59	63	Е11-330202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	18	22326,86 --- 9936,79	11461,86 --- 5131,31	401883 --- 178862	206314 --- 92364	16707 ---	216981 --- 49509	668373
60	64	Е11-330101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м3	36	14515,13 --- 6778,24	7736,89 --- 2696,53	522545 --- 244017	278528 --- 97075	--	272874 --- 63634	859052
61	66	С1225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	36	8934,00 ---		321624 ---		321624 ---	-- ---	347354
62	67	С1252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	36	10431,00 ---		375516 ---		375516 ---	25730 ---	405557
63	68	С1252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	18	4994,00 ---		89892 ---		89892 ---	30041 ---	97083
64	69	С1252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	18	4326,00 ---		77868 ---		77868 ---	7191 ---	84097
65	70	С1252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	36	2873,00 ---		103428 ---		103428 ---	6229 ---	111702
66	71	С1252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	36	3000,00 ---		108000 ---		108000 ---	8274 ---	116640
67	72	С1252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	108	647,00 ---		69876 ---		69876 ---	8640 ---	75466
68	73	С1252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	72	175,00 ---		12600 ---		12600 ---	5590 ---	13608
69	74	С1252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	18	1359,00 ---		24462 ---		24462 ---	1008 ---	26419
70	75	С1252-207-1134	Зажим анкерный типа SO274	шт.	18	4725,00		85050		85050	1957 --	91854

		РСНБ РК 2022										
71	76	С1252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	18	-- 8203,00		-- 147654		147654	6804 --	159466
72	77	С1252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	36	-- 4640,00		-- 167040		167040	11812 --	180403
73	78	С1252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	36	-- 3104,00		-- 111744		111744	13363 --	120684
74	79	С1243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,018	-- 1193871,00		-- 21490		21490	8940 --	23209
75	80	С1252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	36	-- 2097,00		-- 75492		75492	1719 --	81531
76	81	С1252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	18	-- 359,00		-- 6462		6462	6039 --	6979
77	82	С1252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	144	-- 2097,00		-- 301968		301968	517 --	326125
78	83	ПРАЙС ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП6	шт	18	-- 865,18		-- 15573		15573	24157 --	16819
79	84	С1252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	-- 11174,00		-- 201132		201132	1246 --	217223
			ОПОРА УА2и /4 комплект/			--		--			16091	
80	85	Е11-330202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	34336,89 14955,03	18453,65 8261,96	137348 59820	73815 33048	3713	74294 16931	228574
81	86	Е11-330101-0110 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м3	12	14515,13	7736,89	174182	92842	--	90958	286351
82	88	Кзтр и Кзм=1,11 С1225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	12	6778,24 8934,00	2696,53	81339 107208	32358	107208	21211 --	115785
83	89	С1252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	12	-- 10431,00		-- 125172		125172	8577 --	135186
84	90	С1252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	16	-- 3000,00		-- 48000		48000	10014 --	51840
85	91	С1252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	24	-- 647,00		-- 15528		15528	3840 --	16770
86	92	С1252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	16	-- 175,00		-- 2800		2800	1242 --	3024
87	93	С1252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	4	-- 1359,00		-- 5436		5436	224 --	5871
88	94	С1252-207-1134 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO274	шт.	4	-- 4725,00		-- 18900		18900	435 --	20412
89	95	С1252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	4	-- 8203,00		-- 32812		32812	1512 --	35437
90	96	С1252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	32	-- 2097,00		-- 67104		67104	2625 --	72472
91	97	С1252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	8	-- 3104,00		-- 24832		24832	5368 --	26819
92	98	С1243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,004	-- 1193871,00		-- 4775		4775	1987 --	5157
93	99	С1252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	8	-- 2097,00		-- 16776		16776	382 --	18118
94	100	С1252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	8	-- 359,00		-- 2872		2872	1342 --	3102
95	101	ПРАЙС ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП6	шт	8	-- 865,18		-- 6921		6921	230 --	7475

							--		--			554
96	102	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ	шт.	8	11174,00		89392		89392	--	96543
		РСНБ РК 2022	23118-2012			---		---		---	---	
						--		--			7151	
97	103	Е11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20	км линии	6,92	135482,48	43307,35	937539	299687	216914	415409	1461184
		РСНБ РК 2022	опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов			---	---	---	---	---	---	
		Кзтр и Кзм=1,11				60829,13	14208,69	420938	98324		108236	
			Корпус для установки счетчика /120 комплект/									
98	106	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	33	1826,24	108,98	60266	3596	1230	40989	109356
		РСНБ РК 2022				---	---	---	---	---	---	
		Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.26				1680,00	45,14	55440	1490		8100	
99	107	С1247-301-0354	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные	шт.	33	56700,00		1871100		1871100	--	2020788
		РСНБ РК 2022 пр.	многотарифные активной энергии /CE 301 S31 146 JAVZ 5-100A/			---		---		---	---	
						--		--			149688	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**76 495 573**
Накладные расходы	**тенге**	2 191 653
Сметная прибыль	тенге	6 282 694
Итого по смете 2-1-1	**тенге**	84 969 920,25
Стоимость оборудования	тенге	153 607,00
Итого по Акту	**тенге**	**84 816 313,25**
Временные здания и сооружения 2,4%	тенге	2 035 591,52
Итого	**тенге**	**86 851 904,77**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,41%	тенге	1 224 611,86
Итого	**тенге**	**88 076 516,62**
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	1 761 530,33
Итого в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539 СМР с оборудованием	**тенге**	**94 046 128,93**
Коэффициент договоренности	**тенге**	**89 343 822,66**
НДС(12%)	тенге	10 721 258,72
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**100 065 081,38**

Заказчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Подрядчик:
ТОО "ИнжСтройЭксперт"

Директор _____ **Копабаев Ж.М.**