Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик : **ТОО "Tuberia Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BW-invest"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт наружных стен, кровли склада ГМР на территории №1 филиала "Орбита"РГП "Резерв", СКО, г.Петропавловск**

(наименование, адрес)

Объект : **склады ГМР**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№3** от **02.09.2022**

# Акт выполненных работ №1

за **сентябрь-декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01 общестроительные работы** работы

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 5. Демонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 6. Ремонт кровли** | | | | | | | | | | |
| 1 | 16 | Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены. Устройство карнизов** | | | 3219,18 | 28,79 | 648987 | 5804 | 280516 | 328855 | 851200 | |
| | | | **м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов** | | 201,6 | 1798,94 | 13,53 | 362666 | 2728 | | 78227 | | |
| 2 | 22 | Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19 | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | | | 5233,02 | 22,72 | 3510310 | 15241 | 2979962 | 479422 | 3953320 | |
| | | | | **м2 кровли** | 670,8 | 767,9 | 8,95 | 515107 | 6004 | | 319179 | | |
| | 22.1 | 224-103-0913 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 771,42 | 3798 | | | | 2929853,16 | | | Казахстан 100% |
| | 22.2 | 236-202-1012 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт | 13,416 | 1090 | | | | 14623,44 | | | |
| | 22.3 | 217-106-0102 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 28,5761 | 1015 | | | | 29004,72 | | | Казахстан 100% |
| 3 | 23 | Е11-120101-0902 | **Желоба подвесные. Устройство** | | | 2502,28 | 12,34 | 640584 | 3159 | 547896 | 83327 | 725550 | |
| | | | | **м желобов** | 256 | 349,72 | 4,08 | 89528 | 1044 | | 57913 | | |
| | 23.1 | 261-102-0127 | Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70 | т | 0,4326 | 309881 | | | | 134066,92 | | | |
| | 23.2 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,8448 | 485363 | | | | 410034,66 | | | Казахстан 100% |
| 4 | 24 | Е12-080101-1901 | **Трубы водосточные. Навеска с подмостей** | | | 1964,99 | 0,13 | 99723 | 7 | 72989 | 19244 | 104677 | |
| | | | | **м труб** | 50,75 | 526,65 | 0 | 26727 | 0 | | 9517 | | |
| | 24.1 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,1289 | 485363 | | | | 62565,72 | | | Казахстан 100% |
| 6 | 26 | Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16 | **Стены. Устройство карнизов** | | | 3219,18 | 28,79 | 266226 | 2381 | 115073 | 134902 | 386242 | |
| | | | **м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов** | | 82,7 | 1798,94 | 13,53 | 148772 | 1119 | | 32090 | | |
| 8 | 28 | Е11-120101-1001 | **Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** | | | 1251,39 | 14,69 | 2190 | 26 | 24 | 1975 | 3021 | |
| | | | | **м2 покрытия** | 1,75 | 1222,78 | 4,06 | 2140 | 7 | | 333 | | |
| 10 | 30 | Е11-200302-0102 Изм. и доп. вып. 19 | **Решетки (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка** | | | 491,74 | 8,73 | 3934 | 70 | 76 | 3735 | 6874 | |
| | | | | **решетка** | 8 | 473,56 | 2,85 | 3788 | 23 | | 614 | | |
| | 30.1 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0,0904 | 836 | | | | 75,57 | | | Казахстан 100% |
| | | | | **шт.** | | | | | | | 5238 | | |
| | | | **Итого по разделу: 6. Ремонт кровли** | | | | | | | | | 6030884 | |
| | | | **Раздел: 7. Ремонт фасада** | | | | | | | | | | |
| 13 | 41 | Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4 К=2 | **Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** | | | 922,93 | 6,84 | 634928 | 4706 | 199237 | 346583 | 874366 | |
| | | | | **м2 окрашиваемой поверхности** | 687,9485 | 626,48 | 3,26 | 430986 | 2243 | | 78521 | | |
| | 41.1 | 236-202-0301 | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,8668 | 220158 | | | | 190836,28 | | | |
| 14 | 43 | Е11-080101-0202 | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** | | | 8949,17 | 1827,22 | 340068 | 69434 | 233360 | 64176 | 386336 | |
| | | | | **м3 основания** | 38 | 980,9 | 835,06 | 37274 | 31732 | | 32340 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 43.1 | 211-201-0706 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 43,7 | 5336 | | | | 233183,2 | | | Казахстан 100% |
| 15 | 44 | **Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16** | **Отмостка. Устройство** | | | **24082,71** | **1228,97** | **915143** | **46700** | **822072** | **52778** | **866500** | |
| | | | | **м3** | **38** | **1220,26** | **306,01** | **46370** | **11628** | | **77434** | | |
| | 44.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 38,76 | 20933 | | | | 811363,08 | | | Казахстан 100% |
| 17 | 47 | **Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** | | | **44166,08** | **2618,8** | **772906** | **45829** | **521454** | **197335** | **873521** | |
| | | | | **м3** | **17,5** | **11749,93** | **641,6** | **205624** | **11228** | | **77619** | | |
| | 47.1 | 215-204-0503 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,385 | 60737 | | | | 23383,74 | | | |
| | 47.2 | 212-101-0603 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | м3 | 17,7625 | 25603 | | | | 454773,29 | | | Казахстан 100% |
| 20 | 50 | **Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | | | **909,48** | **20,4** | **52299** | **1173** | **33083** | **16940** | **62992** | |
| | | | | **м2 поверхности** | **57,504** | **313,76** | **3,01** | **18042** | **173** | | **5539** | | |
| | 50.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,0092 | 170047 | | | | 1564,54 | | | Казахстан 100% |
| | 50.2 | 261-107-0354 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0138 | 53822 | | | | 742,8 | | | |
| | 50.3 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 138,0096 | 223 | | | | 30776,14 | | | |
| 21 | 51 | **Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16** | **Стены (ЦОКОЛЬ). Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | | | **2406,36** | **38,74** | **256277** | **4126** | **79952** | **139333** | **275144** | |
| | | | | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | **106,5** | **1616,9** | **18,46** | **172200** | **1966** | | **31649** | | |
| | 51.1 | 212-402-0105 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | м3 | 3,3015 | 21558 | | | | 71173,74 | | | Казахстан 100% |
| 22 | 52 | **Е11-130301-0107** | **Поверхности бетонные и оштукатуренные. Окраска цоколя кузбасским лаком, первый слой** | | | **265,68** | **2,54** | **28295** | **271** | **22440** | **3898** | **28655** | |
| | | | | **м2** | **106,5** | **52,44** | **0,6** | **5585** | **64** | | **2575** | | |
| | 52.1 | 236-201-0807 | Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75 | т | 0,0371 | 279681 | | | | 10365,54 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 7. Ремонт фасада** | | | | | | | | | **3367514** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 8. Ремонт рампы** | | | | | | | | | | |
| 23 | 60 | **Е11-130301-0107** | **Поверхности бетонные и оштукатуренные.Окраска кузбасским лаком** | | | **265,68** | **2,54** | **33741** | **322** | **26759** | **4648** | **32460** | |
| | | | | **м2** | **127** | **52,44** | **0,6** | **6660** | **76** | | **3071** | | |
| | 60.1 | 236-201-0807 | Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75 | т | 0,0442 | 279681 | | | | 12360,78 | | | |
| 24 | 61 | **Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20** | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** | | | **1976,4** | **210,03** | **621380** | **66034** | **547389** | **17640** | **554141** | |
| | | | | **м2 покрытия** | **314,4** | **25,31** | **26,64** | **7957** | **8376** | | **51122** | | |
| | 61.1 | 212-501-0201 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | т | 30,6854 | 17826 | | | | 546998,65 | | | Казахстан 100% |
| | 61.2 | 216-201-0202 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,0034 | 112235 | | | | 381,1 | | | Казахстан 100% |
| | 61.3 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,3144 | 31 | | | | 9,75 | | | |
| 25 | 64 | **Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19** | **Покрытия потолка из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | | | **833,86** | **22,72** | **233481** | **6362** | **12107** | **200117** | **311669** | |
| | | | | **м2 покрытия** | **280** | **767,9** | **8,95** | **215012** | **2506** | | **34688** | | |
| | 64.1 | 217-106-0102 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 11,928 | 1015 | | | | 12106,92 | | | Казахстан 100% |
| | | | | **м2** | | | | | | | **36111** | | |
| 27 | 67 | **Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | | | **82,39** | **1,9** | **2884** | **66** | **1787** | **718** | **3090** | |
| | | | | **м2** | **35** | **29,42** | **0,3** | **1030** | **10** | | **288** | | |
| | 67.1 | 236-203-0109 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,0032 | 508438 | | | | 1601,58 | | | |
| | | | **Итого по разделу: 8. Ремонт рампы** | | | | | | | | | **901360** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **9848219** | **270173** | **7674819** | **1812571** | **10299758** | |
| | | | | | | | | **1903227** | **80036** | | **932864** | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **1,92 %** | | **241798** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **10299758** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **256709** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **9655332** | |
| | | | **Итого в текущих ценах на 2022 год с коэф k=1,0500514** | | | | | | | | | **10138594,88** | |
| | | | **Итого с понижающим коэф k=0,95** | | | | | | | | | **9631665,14** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **10787464,96** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Tubeta Construction"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кидарханов А. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

ТОО "BW-invest"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сеильбеков З.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати