Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдыгайта»
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АлюмПрофСтрой »
Объект: Строительство освещения от улицы Кунаева по улице Мендалиева до улицы Есенжанова в п.Чапаево Акжаикского района ЗКО
Договор субподряда (контракт) № 8 от 18.08.2016г.

Акт выполненных работ №1
За сентябрь 2016года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
				Кабельная ЛЭП 0,4кВ			
1	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**253,0000**		**83,67**	**21169**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=663,14)	чел-ч	0,0115	2,9095	663,14	1929
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	6,325	1097,70	6943
		Итого оплата труда:				**35,07**	**8872**
1. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	6,325	3041,76	19239
		Итого эксплуатация машин:				**13,07**	**862**
		НР первого уровня	%	59,1		20,73	5244
		Накладные расходы	%	--		20,73	5244
		Сметная прибыль	%	8		8,35	2113
		Сметная стоимость:				112,75	**28525**
2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**1,0080**		**1316,98**	**1328**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=712,65)	чел-ч	1,848	1,862784	712,65	1328
		Итого оплата труда:				**1316,98**	**1328**
		НР первого уровня	%	59,1		778,34	785
		Накладные расходы	%	--		778,34	785
		Сметная прибыль	%	8		167,63	169
		Сметная стоимость:				2262,94	**2281**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**11-010205-05025 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**1,0080**		**629,72**	**635**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,972	0,979776	647,86	635
		Итого оплата труда:				**629,72**	**635**
		НР первого уровня	%	59,1		372,16	375
		Накладные расходы	%	--		372,16	375
		Сметная прибыль	%	8		80,15	81
		Сметная стоимость:				1082,04	**1091**
4	**11-010104-0103 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**84,0000**		**19,67**	**1652**
4. 1	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,67704	942,45	638
		Итого оплата труда:				**7,60**	**638**
4. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,67704	942,45	638
		Итого эксплуатация машин:				**7,60**	**638**
		НР первого уровня	%	59,1		4,49	377
		Накладные расходы	%	--		4,49	377
		Сметная прибыль	%	8		1,93	162
		Сметная стоимость:				26,09	**2192**
5	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**84,0000**		**111,00**	**9324**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=611,19)	чел-ч	0,108	9,072	611,19	5545
5. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	2,205	818,38	1805
		Итого оплата труда:				**87,49**	**7349**
5. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2,205	1665,83	3673
5. 4	31-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	8,82	12,07	106
		Итого эксплуатация машин:				**45,00**	**3780**
		НР первого уровня	%	59,1		51,71	4343
		Накладные расходы	%	--		51,71	4343
		Сметная прибыль	%	8		13,02	1093
		Сметная стоимость:				175,72	**14761**
6	**11-220101-0101 РСНБ РК 2015**	**Укладка асбестоцементных труб диам.100 мм**	**км**	**0,0348**		**881020,04**	**30659**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=781,1)	чел-ч	270	9,396	781,10	7339
6. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,59	0,090132	855,05	77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**213111,58**	**7416**
6. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,34	0,011832	2808,82	33
6. 4	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 Мпа (100 кгс/см2)	маш.-ч	15	0,522	128,85	67
6. 5	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,74	0,060552	1153,08	70
6. 6	31-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,017748	1664,10	30
		Итого эксплуатация машин:				**5742,80**	**200**
6. 7	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,002088	20494,32	43
6. 8	23-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	1008	35,0784	653,70	22931
6. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	15,72	0,547056	268,51	147
		Итого материалов:				**664380,24**	**23120**
		НР первого уровня	%	62,1		132342,29	4606
		Накладные расходы	%	--		132342,29	4606
		Сметная прибыль	%	8		81068,99	2821
		Сметная стоимость:				1094431,32	**38086**
7	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50 мм**	**км**	**0,0020**		**212120,79**	**424**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=790,27)	чел-ч	173	0,346	790,27	273
7. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	18,65	0,0373	731,37	27
		Итого оплата труда:				**150356,76**	**301**
7. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	17,5	0,035	4083,82	143
7. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,11	0,00022	2491,14	1
7. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 Мпа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,016	128,85	2
7. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,00186	1153,08	2
7. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,00022	1664,10	0
		Итого эксплуатация машин:				**74027,09**	**148**
7. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,16	0,00032	215,22	0
7. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,01	268,51	3
7.10	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	2,02	0,00	0
		Итого материалов:				**1376,99**	**3**
		НР первого уровня	%	62,1		93371,55	187
		Накладные расходы	%	--		93371,55	187
		Сметная прибыль	%	8		24439,39	49
		Сметная стоимость:				329931,73	**660**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**23-010501-1605 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Труба ПВХ Ду48**	**м**	**3,0000**		**314,52**	**944**
		Сметная прибыль	%	8		25,16	75
		Сметная стоимость:				**339,68**	**1019**
9	**13-080206-2202 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	**м**	**36,8000**		**67,13**	**2470**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,06	2,208	799,44	1765
9. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,01472	958,04	14
		Итого оплата труда:				**48,35**	**1779**
9. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,00736	2978,87	22
9. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,00736	2034,90	15
		Итого эксплуатация машин:				**1,00**	**37**
9. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,05888	620,16	37
9. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт	0,0002	0,00736	2673,42	20
9. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000006	0,0002208	71863,08	16
9. 8	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,05	1,84	29,58	54
9. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт	0,122	4,4896	11,22	50
9.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100шт	0,0031	0,11408	4010,64	458
9.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98\	10шт	0,008	0,2944	115,26	34
9.12	22-040201-9901	Краска	кг	0,0002	0,00736	0,00	0
		Итого материалов:				**18,16**	**668**
		НР первого уровня	%	42,8		20,69	762
		Накладные расходы	%	--		20,69	762
		Сметная прибыль	%	8		7,03	259
		Сметная стоимость:				94,85	**3490**
10	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**300,0000**		**299,29**	**89787**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,06	18	818,38	14731
10. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0998	29,94	958,04	28684
		Итого оплата труда:				**144,72**	**43415**
10. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0499	14,97	2978,87	44594

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0499	14,97	2034,90	30462
		Итого эксплуатация машин:				**250,19**	**75056**
		НР первого уровня	%	42,8		61,94	18581
		Накладные расходы	%	--		61,94	18581
		Сметная прибыль	%	8		28,90	8669
		Сметная стоимость:				390,13	**117038**
11	**13-080201-0202 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг**	**м**	**285,2000**		**214,09**	**61058**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=818,38)	чел-ч	0,12	34,224	818,38	28008
11. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0434	12,37768	785,04	9717
		Итого оплата труда:				**132,28**	**37725**
11. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0056	1,59712	2978,87	4758
11. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	9,18344	2163,55	19869
11. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	9,18344	8,84	81
11. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0056	1,59712	2034,90	3250
		Итого эксплуатация машин:				**98,03**	**27958**
11. 7	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 22-040501 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,002852	159916,96	456
11. 8	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0001	0,02852	122881,24	3505
11. 9	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,11408	209,64	24
11.10	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,0022816	281414,94	642
11.11	21-130809-1301	Лента К226	100м	0,000096	0,0273792	1669,74	46
11.12	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт	0,00041	0,116932	2673,42	313
11.13	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000шт	0,000083	0,0236716	361,08	9
11.14	22-040201-9901	Краска	кг	0,0025	0,713	0,00	0
11.15	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,17112	583,46	100
		Итого материалов:				**17,86**	**5093**
		НР первого уровня	%	42,8		56,61	16146
		Накладные расходы	%	--		56,61	16146
		Сметная прибыль	%	8		21,66	6176
		Сметная стоимость:				292,36	**83381**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**23-060137-0312 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**1,1000**		**412464,30**	**453711**
		Сметная прибыль	%	8		32997,14	36297
		Сметная стоимость:				**445461,44**	**490008**
13	**11-270401-0104 РСНБ РК 2015**	**Прокладка сигнальной ленты Устройство**	**км**	**1,0000**		**16349,87**	**16350**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=855,67)	чел-ч	6,3	6,3	855,67	5391
13. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	2,712	954,33	2588
		Итого оплата труда:				**7978,86**	**7979**
13. 3	32-040202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	4,4	4,4	5057,53	22253
13. 4	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	4,64	4,64	2569,54	11923
13. 5	32-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	4,64	4,64	507,48	2355
		Итого эксплуатация машин:				**36530,50**	**36531**
		НР первого уровня	%	42,8		3414,95	3415
		Накладные расходы	%	--		3414,95	3415
		Сметная прибыль	%	8		1581,19	1581
		Сметная стоимость:				21346,01	**21346**
14	**ПРАЙСТОО"ВИАСТ"**	**Сигнальная лента 12,8:1,12**	**м**	**300,0000**		**11,43**	**3429**
		Сметная прибыль	%	8		0,91	274
		Сметная стоимость:				**12,34**	**3703**
				Наружное освещение			
15	**11-010205-0406 РСНБ РК 2015**	**Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	**м3**	**6,4000**		**1021,24**	**6536**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=663,14)	чел-ч	1,54	9,856	663,14	6536
		Итого оплата труда:				**1021,24**	**6536**
		НР первого уровня	%	59,1		603,55	3863
		Накладные расходы	%	--		603,55	3863
		Сметная прибыль	%	8		129,98	832
		Сметная стоимость:				1754,78	**11231**
16	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**6,4000**		**629,72**	**4030**

1	2	3	4	5	6	7	8
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=647,86)	чел-ч	0,972	6,2208	647,86	4030
		Итого оплата труда:				**629,72**	**4030**
		НР первого уровня	%	59,1		372,16	2382
		Накладные расходы	%	--		372,16	2382
		Сметная прибыль	%	8		80,15	513
		Сметная стоимость:				1082,04	**6925**
17	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных фундаментов-столбов, бетон В15**	**м3**	**20,0000**		**23911,95**	**478239**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=724,87)	чел-ч	4,9	98	724,87	71037
17. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	3,94	828,87	3266
		Итого оплата труда:				**3715,15**	**74303**
17. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,054	3133,50	169
17. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	5,832	37,60	219
17. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	3,522	3252,27	11454
17. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,148	2808,82	416
17. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,172	57,10	10
17. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,216	1664,10	359
		Итого эксплуатация машин:				**631,40**	**12628**
17. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	20,4	18179,64	370865
17.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	15,24	66,30	1010
17.11	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,14	20491,34	2869
17.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	т	0,00082	0,0164	29053,12	476
17.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	кг	0,3	6	153,63	922
17.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,075	1,5	6598,38	9898
17.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,0848	25,00	2
17.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	13,02	655,30	8532
		Итого материалов:				**19728,69**	**394574**
		НР первого уровня	%	48,5		1801,85	36037
		Накладные расходы	%	--		1801,85	36037
		Сметная прибыль	%	8		2057,10	41142
		Сметная стоимость:				27770,90	**555418**
18	**11-330109-0119 РСНБ РК 2015**	**Установка осветительных опор**	**1т**	**1,0530**		**45540,93**	**47955**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	23,6	24,8508	843,44	20960
18. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,34	6,67602	1063,27	7098

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**26646,32**	**28059**
18. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	2,81	2,95893	345,36	1022
18. 4	31-050102-0104	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	4,95	5,21235	3631,85	18930
18. 5	33-040101-0401	Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,37	1,44261	3682,46	5312
18. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02106	2034,90	43
		Итого эксплуатация машин:				**24033,79**	**25308**
18. 7	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,008	0,008424	200244,36	1687
18. 8	21-060405-9901	Конструкции стальные	т	1	1,053	0,00	0
		Итого материалов:				**1601,95**	**1687**
		НР первого уровня	%	61,7		16440,78	17312
		Накладные расходы	%	--		16440,78	17312
		Сметная прибыль	%	8		4958,54	5221
		Сметная стоимость:				66940,24	**70488**
19	**ПРАЙСТОО"ПРОМ-ИНЖИНИРИНГ"**	**Опора металличкеская ОНФТ 8,0 с учетом доставки 13167.5,02**	**шт**	**34,0000**		**66098,34**	**2247344**
		Сметная прибыль	%	8		5287,87	179787
		Сметная стоимость:				**71386,21**	**2427131**
20	**ПРАЙСТОО"ПРОМ-ИНЖИНИРИНГ"**	**Закладная деталь ФМ-0,133-2,0 с учетом доставки 3140.5,02**	**шт**	**34,0000**		**15762,80**	**535935**
		Сметная прибыль	%	8		1261,02	42875
		Сметная стоимость:				**17023,82**	**578810**
21	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кронштейн для светильника**	**т**	**0,0442**		**397745,21**	**17580**
		Сметная прибыль	%	8		31819,62	1406
		Сметная стоимость:				**429564,83**	**18987**
22	**11-330207-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка светильников**	**шт**	**34,0000**		**3447,05**	**117200**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=752,99)	чел-ч	2,01	68,34	752,99	51459
22. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,81	27,54	818,38	22538
		Итого оплата труда:				**2176,40**	**73998**

1	2	3	4	5	6	7	8
22. 3	31-050601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	0,7	23,8	2476,87	58950
22. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	3,74	1664,10	6224
		Итого эксплуатация машин:				**1916,86**	**65173**
22. 5	21-130702-1102	Смазка защитная ЗЭС	м3	0,01	0,34	1342,24	456
22. 5	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	кг	0,00006	0,00204	54217,08	111
		Итого материалов:				**16,68**	**567**
		НР первого уровня	%	61,7		1342,84	45656
		Накладные расходы	%	--		1342,84	45656
		Сметная прибыль	%	8		383,19	13028
		Сметная стоимость:				5173,08	**175885**
23	**23-070103-0406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Светильники, тип ЖКУ 02-150-003 ГОСТ 8045-82**	**шт**	**34,0000**		**7874,95**	**267748**
		Сметная прибыль	%	8		630,00	21420
		Сметная стоимость:				**8504,95**	**289168**
24	**23-070104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Лампы ДРЛ-150**	**шт**	**34,0000**		**695,61**	**23651**
		Сметная прибыль	%	8		55,65	1892
		Сметная стоимость:				**751,26**	**25543**
25	**13-080206-2201 РСНБ РК 2015**	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**	**м**	**114,4000**		**57,29**	**6554**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,05	5,72	799,44	4573
25. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,02288	958,04	22
		Итого оплата труда:				**40,16**	**4595**
25. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,01144	2978,87	34
25. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0001	0,01144	2034,90	23
		Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**57**
25. 5	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	0,18304	620,16	114
25. 6	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт	0,0002	0,02288	2673,42	61
25. 7	21-130816-3536	Тальк молотый 1 сорта ГОСТ 21235-75	т	0,000004	0,0004576	71863,08	33
25. 8	23-061702-0101	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт	0,05	5,72	5,10	29

1	2	3	4	5	6	7	8
25. 9	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт	0,122	13,9568	11,22	157
25.10	24-040207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100шт	0,0031	0,35464	4010,64	1422
25.11	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98\	10шт	0,008	0,9152	115,26	105
25.12	22-040201-9901	Краска	кг	0,0002	0,02288	0,00	0
		Итого материалов:				**16,79**	**1921**
		НР первого уровня	%	42,8		17,19	1967
		Накладные расходы	%	--		17,19	1967
		Сметная прибыль	%	8		5,96	682
		Сметная стоимость:				80,44	**9202**
26	**23-060131-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3740**		**50972,77**	**19064**
		Сметная прибыль	%	8		4077,82	1525
		Сметная стоимость:				**55050,59**	**20589**
27	**13-080206-1101 РСНБ РК 2015**	**Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2**	**м**	**3,0000**		**607,87**	**1824**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,44	1,32	799,44	1055
27. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,015	958,04	14
		Итого оплата труда:				**356,54**	**1070**
27. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0025	0,0075	2978,87	22
27. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0247	0,0741	156,37	12
27. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0025	0,0075	2034,90	15
27. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0603	0,1809	15,10	3
		Итого эксплуатация машин:				**17,31**	**52**
27. 7	21-050106-9908	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 22-040501 мм толщиной 4-5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00011	0,00033	159916,96	53
27. 8	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I **диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00007	0,00021	105274,10	22
27. 9	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт	0,045	0,135	182,58	25
27.10	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт	0,025	0,075	428,40	32
27.11	21-130211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000006	0,000018	229932,48	4
27.12	21-130809-1301	Лента К226	100м	0,0003	0,0009	1669,74	2
27.13	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт	0,045	0,135	270,30	36
27.14	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000018	0,000054	222237,60	12
27.15	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт	0,0041	0,0123	2673,42	33
27.16	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10шт	0,165	0,495	216,24	107

1	2	3	4	5	6	7	8
27.17	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт	0,244	0,732	11,22	8
27.18	24-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100шт	0,0083	0,0249	1723,80	43
27.19	24-040207-1304	Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-98	м	0,34	1,02	332,89	340
27.20	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000шт	0,00002	0,00006	361,08	0
27.21	22-040201-9901	Краска	кг	0,004	0,012	0,00	0
		Итого материалов:				**238,81**	**716**
		НР первого уровня	%	42,8		152,60	458
		Накладные расходы	%	--		152,60	458
		Сметная прибыль	%	8		60,84	183
		Сметная стоимость:				821,31	**2464**
28	**23-060131-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Кабели силовые АВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0030**		**303722,98**	**911**
		Сметная прибыль	%	8		24297,84	73
		Сметная стоимость:				**328020,82**	**984**
29	**13-080303-2501 РСНБ РК 2015**	**Ящик управления освещением**	**шт**	**1,0000**		**3939,83**	**3940**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	3	3	799,44	2398
		Итого оплата труда:				**2398,32**	**2398**
29. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	10,15	0
29. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,25	0,25	156,37	39
		Итого эксплуатация машин:				**39,50**	**39**
29. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	136480,31	273
29. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000049	381819,66	19
29. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт	1,22	1,22	182,58	223
29. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт	0,014	0,014	428,40	6
29. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,02	0,02	742,99	15
29. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	288,66	1
29.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1023,06	2
29.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	0,04	620,16	25
29.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	1,22	270,30	330
29.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	16
29.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт	0,031	0,031	2673,42	83
29.15	24-040207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	100шт	0,2	0,2	1953,30	391
29.16	24-040207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	шт	1	1	116,28	116

1	2	3	4	5	6	7	8
29.17	22-040201-9901	Краска	кг	0,03	0,03	0,00	0
29.18	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,06	179,52	11
		Итого материалов:				**1502,01**	**1502**
		НР первого уровня	%	42,8		1026,48	1026
		Накладные расходы	%	--		1026,48	1026
		Сметная прибыль	%	8		397,30	397
		Сметная стоимость:				5363,62	**5364**
30	**51-080401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Ящики управления освещением,тип ЯОУ 9601**	**шт**	**1,0000**		**50621,00**	**50621**
		Сметная прибыль	%	8		4049,68	4050
		Сметная стоимость:				**54670,68**	**54671**
31	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	**шт**	**1,0000**		**789,41**	**789**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=843,44)	чел-ч	0,87	0,87	843,44	734
31. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	958,04	19
		Итого оплата труда:				**752,95**	**753**
31. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,465	2978,87	30
31. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	1,428	2034,90	20
		Итого эксплуатация машин:				**50,14**	**50**
31. 5	21-130204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	м3	0,00003	0,00003	182784,00	5
		Итого материалов:				**5,48**	**5**
		НР первого уровня	%	42,8		322,26	322
		Накладные расходы	%	--		322,26	322
		Сметная прибыль	%	8		88,90	89
		Сметная стоимость:				1201,00	**1201**
32	**23-070501-0323 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 236 ART-01 RS, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт**	**1,0000**		**13843,10**	**13843**
		Сметная прибыль	%	8		1107,45	1107
		Сметная стоимость:				**14950,55**	**14951**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**1,0000**		**809,22**	**809**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=809,22)	чел-ч	1	1	809,22	809
		Итого оплата труда:				**809,22**	**809**
33. 2	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,12	10,15	1
33. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,39	156,30	61
		Итого эксплуатация машин:				**20,73**	**62**
33. 4	21-060405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	136480,31	273
33. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000049	381819,66	19
33. 6	21-130207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10шт	1,22	1,22	182,58	223
33. 7	21-130207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100шт	0,014	0,014	428,40	6
33. 8	21-130702-1301	Вазелин технический	кг	0,02	0,02	742,99	15
33. 9	21-130804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	288,66	1
33.10	21-130804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1023,06	2
33.11	21-130809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04	0,04	620,16	25
33.12	21-130812-0102	Патроны для пристрелки	10шт	1,22	1,22	270,30	330
33.13	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	222237,60	16
33.14	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100шт	0,031	0,031	2673,42	83
33.15	24-040207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	100шт	0,2	0,2	1953,30	391
33.16	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт	1	1	116,28	116
33.17	22-040201-9901	Краска	кг	0,03	0,03	0,00	0
33.18	22-040501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	0,02	179,52	4
		Итого материалов:				**2954,11**	**8862**
		НР первого уровня	%	42,8		346,33	1039
		Накладные расходы	%	--		346,33	1039
		Сметная прибыль	%	8		330,33	991
		Сметная стоимость:				4461,00	**13383**
34	**23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт**	**3,0000**		**275,41**	**826**
		Сметная прибыль	%	8		22,03	66
		Сметная стоимость:				**297,44**	**892**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Зажим ответвительный У-731**	**шт**	**26,0000**		**116,33**	**3025**
		Сметная прибыль	%	8		9,31	242
		Сметная стоимость:				**125,64**	**3267**
36	**23-061703-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Термоусаживающая заглушка**	**шт**	**15,0000**		**468,18**	**7023**
		Сметная прибыль	%	8		37,45	562
		Сметная стоимость:				**505,63**	**7585**
37	**23-070202-0520 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Коробка четырехклеммная**	**шт**	**13,0000**		**793,78**	**10319**
		Сметная прибыль	%	8		63,50	826
		Сметная стоимость:				**857,28**	**11145**
38	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель из круглой стали, диаметр 12 мм**	**м**	**52,0000**		**244,93**	**12736**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=799,44)	чел-ч	0,16	8,32	799,44	6651
38. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,1456	958,04	139
		Итого оплата труда:				**130,59**	**6791**
38. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,0728	2978,87	217
38. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	1,6276	156,37	255
38. 5	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,0728	2034,90	148
		Итого эксплуатация машин:				**11,91**	**620**
38. 6	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	0,04784	100113,39	4789
38. 7	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000312	222237,60	69
38. 8	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	1,04	583,46	607
		Итого материалов:				**105,11**	**5466**
		НР первого уровня	%	42,8		55,89	2906
		Накладные расходы	%	--		55,89	2906
		Сметная прибыль	%	8		24,07	1251

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				324,89	**16894**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4571441**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**167789**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**4739230**
	ИТОГО:		Тенге				**7452821**
	Сметная прибыль		Тенге				**379982**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**5129756**

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	5129756
СТОИМОСТЬ СМР:		5129756
ОБОРУДОВАНИЕ		0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,4%		123114
ИТОГО		5252871
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,9*0,9%		89824
ИТОГО		5342695
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 0%		0
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ		5342695
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,5		2671347
НДС, 12%		320562
ИТОГО ПО АКТУ		2991909

Подрядчик: Директор ТОО «Қалдығайта»
Сарсенгалиев Е. Н.
Место печати (при наличии)

Субодрядчик: Директор ТОО «АлюмПрофСтрой» Арутюнян В. В.
Место печати (при наличии)