Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 090 140 000 306, ИИК KZ65070KS00037C00001, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", БИН 050 240 002 785, ИИК KZ77914102203KZ0029E, БИК BRKEKZKA, АО "Bereke Bank"
Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-26 "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР)-Калжыр-Маркаколь" км 100-124»

СПРАВКА № 5 от "29" апреля 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	050 240 002 785	KZ3000000	KZ2030000	№ 28 доп.согл №3	12.08.2024 14.01.2025	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	**50 017 147,19**	**11 852 950,48**	**10 582 991,50**				**1 269 958,98**	**11 852 950,48**
Выплата аванса	**357 004 674,94**	**320 748 688,07**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
Удержание аванса	**38 148 554,89**	**1 892 568,02**	**1 689 792,87**				**202 775,15**	**1 892 568,02**
Предоплата за материалы	**162 955 914,41**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
Удержание предоплаты за материалы	**961 516,49**	**961 516,49**	**858 496,87**				**103 019,62**	**961 516,49**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**2 500 857,36**	**592 647,52**	**529 149,57**				**63 497,95**	**592 647,52**
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
Итого к оплате:	**528 366 807,80**	**329 154 906,52**	**7 505 552,19**				**900 666,26**	**8 406 218,45**

Заказчик:
Директор ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

Темирханов Н.Н.

Эксперт технического надзора:
Главный эксперт ТОО "SSK-Holding"
ИИН 620413302160
№ KZ09VJE00061630 от 25.01.2021г.

Нурпеисов А.Н.

Подрядчик:
ТОО "Строительная компания "Зайсан"
Директор

Нурасыл Г.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Акционерное общество " Национальная компания " КазАвтоЖол",Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Байконыр,Ондирис 72/1, Кунаева Д 10 блок " А"** — **090140000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО" Строительная компания "Зайсан",РК,ВКО,Г.Зайсан ул.Жангельдина, 133, тел.: 21137** — **050240002785**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дог № 28от 12.08.2024 ДС №1 30.09.2024ДС № 2 19.11.24:ДС №3 14.01.2025 г

Номер документа	Дата составления
00000000088	29.04.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги Республиканского Значения Р-26 " Граница РФ (на Омск)-Майкапчагай(выход на КНР)-Калжыр-Маркаколь" км 100-124 " за апрель 2025 г			Услуга	1	11 852 950,48	11 852 950,48	1 269 958,98
				Итого	1	x	11 852 950,48	1 269 958,98

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Тенгенбаков Н.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.04.2025

М.П.

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 090 140 000 306, ИИК KZ65070KS00037C00001, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Генподрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", БИН 050 240 002 785, ИИК KZ77914102203KZ0029E, БИК BRKEKZKA, АО "Bereke Bank"

Акт выполняемых работ № 5 от 29 апреля 2025 года

Выполнение работ - «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-26 "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР)-Калжыр-Маркаколь" км 100-124»

Договор: № 28 от 12.08.2024 г. доп. соглашение № 1 от 30.09.2024г. доп. соглашение № 2 от 19.11.2024г. доп. соглашение № 3 от 14.01.2025г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2025 г.	Сумма получения аванса в 2025 г.	Ранее заактивированные суммы по выполненым работам на начало месяца	Выполненый обьем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Удержание предоплаты за материалы	Сумма удержания гаранта 5 % (согл.дог.)	Сумма к перечислению по выполненым работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-26 "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР)-Калжыр-Маркаколь" км 100-124»	тенге	**2 085 968 889,93**	**1 886 756 988,65**	**320 748 688,07**	**38 164 196,71**	**11 852 950,48**	**1 892 568,02**	**961 516,49**	**592 647,52**	**8 406 218,45**
	В т.ч. Без НДС		**1 862 472 223,15**	**1 684 604 454,15**	**286 382 757,21**	**34 075 175,63**	**10 582 991,50**	**1 689 792,87**	**858 496,87**	**529 149,57**	**7 505 552,19**
	Сумма НДС		**223 496 666,78**	**202 152 534,50**	**34 365 930,86**	**4 089 021,08**	**1 269 958,98**	**202 775,15**	**103 019,62**	**63 497,95**	**900 666,26**

Заказчик:

Заместитель директора ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

Касенов А.Е.

Генподрядчик:

Директор ТОО "Строительная компания "Зайсан""

Нурасыл Г.Б.

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", БИН 090 140 000 306, ИИК KZ65070KS00037C00001, БИК KKMFKZ2A, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО "Строительная компания "Зайсан", БИН 050 240 002 785, ИИК KZ77914102203KZ0029E, БИК BRKEKZKA, АО "Bereke Bank"

Наименование объекта: "Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-26 "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР)-Калжыр-Маркаколь" км 100-124"

Договор: № 28 от 12.08.2024 г. доп. соглашение № 1 от 30.09.2024г. доп. соглашение № 2 от 19.11.2024г. доп. соглашение № 3 от 14.01.2025г.

Акт выполняемых работ № 5 от 29 апреля 2025 года

№ п/п	№ по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Расценка за еденицу измерения без НДС тенге	План всего		Всего с начало строительства			Выполнено за отчетный период	
					По договору					за ноябрь месяц	
					обьем работ	финансирование	обьем работ	финансирование	%	обьем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 с транспортировкой на 1 км	м3 грунта	1 083,89	1 800,00	1 951 002,00	1 605,54	1 740 228,75	89,20	852,16	923 647,70
2	3	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс)	м2	4,44	1 500,00	6 660,00	1 398,01	6 207,16	93,20	770,19	3 419,64
3	4	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	75,46	1 800,00	135 828,00	1 605,54	121 154,05	89,20	852,16	64 303,99
4	5	Смесь песчано-гравийная природная	м3 грунта	8 615,62	2 196,00	18 919 901,52	1 958,76	16 875 921,49	89,20	1 039,64	8 957 101,82
5	6	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	744,60	1 800,00	1 340 280,00	1 605,54	1 195 485,08	89,20	852,16	634 518,34
6	7	Основания из песчано-гравийных толщиной 10 см. Устройство	м2	1 971,92	1 500,00	2 957 880,00					
7	8	Смесь песчано-гравийная природная	м3	8 615,62	183,00	1 576 658,46					
8	9	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 513,12	1,05	7 888,78					
9	10	Битум нефтяной дорожный жидкий марки МГ70/130	т	233 066,46	1,0815	252 061,38					
10	11-14	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	586,86	1 500,00	880 290,00					
11	15	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые типа Б марки 2	т	33 096,47	182,70	6 046 725,07					
		РАЗДЕЛ 2. Устройство покрытия а/б смеси									
12	16	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 512,59	71,20	534 896,41					
13	17	Битум нефтяной дорожный жидкий марки МГ70/130	т	233 066,84	73,336	17 092 189,78					
14	18	Слои выравнивающие из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	6 238,67	20 704,96	129 171 412,80					
15	19	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые марки 2	т	34 678,89	20 912,0096	725 205 280,60					

16	20	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 512,59	50,40	378 634,54					
17	21	Битум нефтяной дорожный жидкий марки МГ70/130	т	233 066,82	51,912	12 098 964,76					
18	22-25	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	586,86	168 000,00	98 592 480,00					
19	26	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые типа Б марки 2	т	33 096,47	20 462,40	677 233 207,73					
		РАЗДЕЛ 3. Устройство покрытия а/б смеси на съезде с.Кызылтас км 104+300									
20	27	Основания из песчано-гравийных толщиной 10 см. Устройство	м2	1 971,92	160,00	315 507,20					
21	28	Смесь песчано-гравийная природная	м3	8 615,61	19,52	168 176,71					
22	29	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 510,22	0,112	841,14					
23	30	Битум нефтяной дорожный жидкий марки МГ70/130	т	233 067,36	0,11536	26 886,65					
24	31-34	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	586,87	160,00	93 899,20					
25	35	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые типа Б марки 2	т	33 096,47	19,488	644 984,01					
26	36	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 16	комплект	1 150 421,06	1,00	1 150 421,06					
		РАЗДЕЛ 4. Устройство покрытия а/б смеси на съезде с.Карашилик км 109+400									
27	37	Основания из песчано-гравийных толщиной 10 см. Устройство	м2	1 971,92	170,00	335 226,40					
28	38	Смесь песчано-гравийная природная	м3	8 615,60	20,74	178 687,54					
29	39	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 516,04	0,119	894,41					
30	40	Битум нефтяной дорожный жидкий марки МГ70/130	т	233 064,53	0,12257	28 566,72					
31	41-44	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	586,87	170,00	99 767,90					
32	45	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые типа Б марки 2	т	33 096,47	20,706	685 295,51					
33	46	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 16	комплект	1 150 421,06	1,00	1 150 421,06					
		РАЗДЕЛ 5. Устройство покрытия а/б смеси на съезде с.Карой км 116+500									
34	47	Основания из песчано-гравийных толщиной 10 см. Устройство	м2	1 971,92	160,00	315 507,20					
35	48	Смесь песчано-гравийная природная	м3	8 615,61	19,52	168 176,71					
36	49	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 510,22	0,112	841,14					

37	50	Битум нефтяной дорожный жидкий марки МГ70/130	т	233 067,36	0,11536	26 886,65					
38	51-54	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	586,87	160,00	93 899,20					
39	55	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые типа Б марки 2	т	33 096,47	19,488	644 984,01					
40	56	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 16	комплект	1 150 421,06	1,00	1 150 421,06					
		РАЗДЕЛ 6. Устройство покрытия а/б смеси на площадке для кратковременной									
		остановки автомобилей Родник км 108+150									
41	57	Основания из песчано-гравийных толщиной 10 см. Устройство	м2	1 971,92	2 100,00	4 141 032,00					
42	58	Смесь песчано-гравийная природная	м3	8 615,62	256,20	2 207 321,84					
43	59	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 512,67	1,470	11 043,62					
44	60	Битум нефтяной дорожный жидкий марки МГ70/130	т	233 066,90	1,51410	352 886,59					
45	61-64	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	586,87	2 100,00	1 232 427,00					
46	65	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые типа Б марки 2	т	33 096,47	255,780	8 465 415,10					
		РАЗДЕЛ 7. Укрепление обочин									
47	66	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см	м2	679,15	48 000,00	32 599 200,00					
48	67	Смесь песчано-гравийная природная	м3	8 615,62	5 856,00	50 453 070,72	2 869,11056	24 719 170,60	48,99		
		РАЗДЕЛ 8. Разметка проезжей части									
49	68	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1м, сплошная (1.1)	км линии	374 026,17	54,80	20 496 634,12					
50	69	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,15м, шаг 1:1 (1.5)	км линии	287 884,33	16,80	4 836 456,74					
51	70	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,2м, пунктирная, шаг 1:1 (1.7)	км линии	374 026,17	0,40	149 610,47					
		РАЗДЕЛ 9. Установка дорожных знаков									
52	71	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт	22 488,95	25,00	562 223,75					

53	72	Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 3 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700мм	шт	14 060,87	18,00	253 095,66					
54	73	Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 3 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900мм	шт	22 152,72	2,00	44 305,44					
55	74	Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 3 прямоугольный 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1350х900мм	шт	50 063,61	2,00	100 127,22					
56	75	Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 3 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050х700мм	шт	30 758,22	3,00	92 274,65					
		ИТОГО:				**1 827 659 658,22**		**44 658 167,13**			**10 582 991,50**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**34 812 564.93**		**0,00**			**0,00**
		ИТОГО:				**1 862 472 223,15**		**44 658 167,13**			**10 582 991,50**
		НДС. 12%				**223 496 666,78**		**5 358 980,06**			**1 269 958,98**
		ВСЕГО С НДС:				**2 085 968 889,93**		**50 017 147,19**			**11 852 950,48**

Заказчик:

Заместитель директора ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

_____ **Касенов А.Е.**

Начальник ОЭ и БД ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

_____ **Қасенұлы С.**

Гл специалист ОЭ и БД ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

_____ **Нуралыев Е.Н.**

Начальник ОПЭР и З ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

_____ **Рамазанова Ж.Қ.**

Гл специалист ОПЭР и З ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

_____ **Ешниязова Ж.К.**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Строительная компания "Зайсан"

_____ **Нурасыл Г.Б.**

Технадзор:

Главный эксперт ТОО "SSK-Holding"

_____ **Нурпеисов А.Н.**

Реестр сводной информации к акту выполненных работ № 5 от 29 апреля 2025 года

№	Наименование работ	Ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	выполнено в настоящем акте
1	2	3	4	5	6	7
«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения Р-26 "Граница РФ (на Омск)-Майкапшагай (выход на КНР)-Калжыр-Маркаколь" км 100-124»						
1	Ликвидация пучинистых мест	м3	1 800,00	1 605,54	89,20	852,16
	Устройство покрытия а/б смеси					
2	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	20 704,96			
3	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	168 000,00			
	Устройство покрытия а/б смеси на съезде с.Кызылтас км 104+300					
4	Основания из песчано-гравийных толщиной 10 см. Устройство	м2	160,00			
5	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	160,00			
	Устройство покрытия а/б смеси на съезде с.Карашилик км 109+400					
6	Основания из песчано-гравийных толщиной 10 см. Устройство	м2	170,00			
7	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	170,00			
	Устройство покрытия а/б смеси на съезде с.Карой км 116+500					
8	Основания из песчано-гравийных толщиной 10 см. Устройство	м2	160,00			
9	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	160,00			
	Устройство покрытия а/б смеси на площадке для кратковременной					
	остановки автомобилей Родник км 108+150					
10	Основания из песчано-гравийных толщиной 10 см. Устройство	м2	2 100,00			
11	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство	м2 покрытия	2 100,00			
12	**Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см**	м2	48 000,00			
13	Смесь песчано-гравийная природная	м3	5 856,00	2 869,11056	48,99	
14	**Разметка проезжей части**	км	24,00			
15	**Установка дорожных знаков**	шт	25,00			

Заказчик: Заместитель директора ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

Касенов А.Е.

Генподрядчик: Директор ТОО "Строительная компания "Зайсан"

Нурасыл Г.Б.