Приложение 3
К приказу Министра
По инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

город Костанай «24» 12 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) подрядчик: **ТОО «Таир» БИН 000140014647. РК, г.Шымкент, мкр Туран, ул. Новостройки, 796А**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Абдуллаева Бобомурода Эржигитовича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной зоне в г. Костанай. Проезды, тротуары с устройством ливневой канализации», (1 очередь строительства), РК, Костанайская область, город Костанай**

(наименование, местонахождение объекта)

Заказчиком которого является: **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костанай", руководитель Байдаулетов Арсаин Болатович**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности:

2. Субподрядные организации:

ТОО «Astana building energy company» в лице директора Учтемирова Б.Ж. БИН 100340005715. РК, г.Шымкент, р-н Каратау, мкр Туран, ул. Новостройки, 796А. тел.: 87071775705

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон.)

ТОО «Stroy large» в лице директора Учтемировой А.Ж. БИН 210540014774. РК, г.Астана, р-н Есиль, ул. Акмешіт, д 9, кв 94., тел.: 87081781982

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон.)

ТОО «Промстрой-XXI» в лице директора Мырзаханов Д.Б. БИН 050840006869, РК, г. Караганда, район имени Казыбек Би, улица Новоселов , строение 177/2, тел.:87026645641

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон.)

ТОО «Болат-Д» в лице директора Зулхашев Б.Е. БИН 020240003391, РК, г. Атырау, улица Халел Досмухамедова , 113, тел.: 87071775705

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон.)

ТОО «ТАБЫС-АСМ» в лице директора Пекушевой Н.Р. БИН 131040012428, РК, г. Караганда, район имени Казыбек Би, улица Новоселов, строение 177/2, тел.:87003247644

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон.)

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстройпроект", номер проекта 24.3-808/21**

(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержден(а) **Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костанай", приказ №123 от 26.06.2022 года**

(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг).

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина	**км**	**0,8742**		**0,8742**	
Ширина полос движения	**м**	**3,5**		**3,5**	
Ширина проезжей части	**м**	**7**		**7**	
Общая протяженность отводящего канала	**км**	**1,288**		**1,288**	
Количество водопропускных сооружений	**шт**	**3**		**3**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир		площадь квартир, м2	
		общая	жилая	общая		жилая	
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному технологическому оборудованию

Данным проектом предусмотрено:

- строительство открытой ливневой канализации предусмотренной из железобетонных каналов и отводящего канала в земляном русле, с устройством трех водопропускных сооружений
- строительство улицы 4.

Отводящий канал

Отводящий канал является общим канализационным гидротехническим сооружением для обеих очередей строительства.

Проектом предусмотрено устройство грунтового канала, трапецеидального сечения. Заложение откосов 1:1,5. Ширина по дну 3,00м. Вся трасса канала предусмотрена с единым уклоном 0,50 промилей, из условия соблюдения не размывающей скорости для присутствующих на участке строительства грунтов, в соответствии с действующими нормами строительства грунтовых каналов.

Канал по своей конструкции в зависимости от существующего рельефа предусмотрен в выемке или полувыемке-полунасыпи. Водовыпускная часть канала предусмотрена в насыпи. Ширина бермы канала 1,20м, по уплотяемой насыпи без учета слоя ППС. Водовыпуск выполнен с каменной наброской. Общая протяженность канала 1288,00м.

Водопропускные сооружения

ВПС №1 выполняется по типовому проектному решению в соответствии с серией 3.501.1-144-вып.04. Конструкция сооружения предусмотрена из ж/б труб диаметром 1,00м в 2 нитки, длина сооружения 21,00м.

ВПС №2 выполняется по типовому проектному решению в соответствии с серией 3.501.1-144-вып.04. Конструкция сооружения предусмотрена из ж/б труб диаметром 1,00м в 2 нитки, длина сооружения 11,90м.

ВПС №1 выполняется по типовому проектному решению в соответствии с серией 3.501.1-144-вып.04. Конструкция сооружения предусмотрена из ж/б труб диаметром 1,00м в 3 нитки, длина сооружения 11,90м.

Восстановление дорожных покрытий

Восстановление дорожных покрытий предусмотрено по конструкции существующего покрытия. Разбор и восстановление покрытий выполняется в пределах, достаточных для строительства водопропускных сооружений ВПС №1 и ВПС №2.

Восстановительные работы в зоне ВПС №1 предусматривают устройство дорожного покрытия площадью 84м2, и тротуарного покрытия площадью 36м2. Покрытия выполняются с устройством бардюрных камней.

Восстановительные работы в зоне ВПС №2 предусматривают устройство дорожного покрытия площадью 84м2. Конструкция покрытий безбардюрная.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июль 2022г.

(месяц, год)

окончание работ: декабрь 2024г.

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 7

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7

фактически, месяц: 28,5

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнено (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение, теплоснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП „Костанай-Су" Гл. инженер Кривошеев С.А.

(Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

(Подпись, М.П.)

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г. Костаной" Лобанский С.А.

(Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

(Подпись, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения; _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись) М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Таир»** считает объект: **«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной зоне в г. Костанай. Проезды, тротуары с устройством ливневой канализации», (1 очередь строительства)**

Готовым к приемке в эксплуатацию.

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Товарищество с ограниченной ответственностью «Таир» директор Абдуллаев Бобомурод Эржигитович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати М.П.