Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
в редакции приказа Министра промышленности и
и строительства РК от 13.05.2024 № 169

Заказчик: Государственное учреждение "Мангистауский районный отдел строительства" БИН150740018601 Мангистауская обл.Мангистауский район, с.Шетпе, Микрорайн ОРТАЛЫК, УлицаАРОН ОТЕУОВ 36

Подрядчик: ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, КВАРТАЛ ИИ,143/3

Наименование стр-ва и его адрес: "Строительство водоснабжения села Тущыкудык Мангистауского района"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2025года.

БИН/ИНН		КОПФ		договор		источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/спецификации	код
50740018601	980740001739			Договор № 23	от 17.05. 2024г		
				Доп.соглашение № 23/2	от 13.11.2024г		
				Доп.соглашение № 23/3	от 08.04.2025г		

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат						налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				СМР	оборудование	стоимость прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	551 206 168,39	551 206 168,39	551 206 168,39	551 206 168,39			66 144 740,21	617 350 908,60
в том числе за отчетный месяц			129 708 093,99	129 708 093,99			15 564 971,28	145 273 065,27
Удержано 30% аванс			38 912 428,20				4 669 491,38	43 581 919,58
удержано 5% за текущий месяц 2025г			6 485 404,70				778 248,56	7 263 653,26
Всего к оплате :			84 310 261,08				10 117 231,33	94 427 492,41

Заказчик: **ГУ "Мангистауский районный отдел строительства" БИН 150740018601**

Руководитель: **Жанбуршиев Н.К.**

Подрядчик: **ТОО"Альянс LTD" БИН 980740001739**

Директор: **Керелбаев А.С.**

Эксперт: **Сулейменов С.Б.**

Технадзор: **ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"БИН 09014000081**

Scanned with CamScanner

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика(застройщика)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021года №189
Форма № Ф-2в

Заказчик : ГУ " Мангистауский районный отдел строительства." БИН150740018601 Мангистауская обл.Мангистауский район, с.Шетпе, Микрорайн ОРТАЛЫК, УлицаАРОН ОТЕУОВ 36.

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD» БИН 980740001739, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, КВАРТАЛ ИИ,143/3
Договор: № 23 от 17 мая 2024г ., Доп.соглашение № 23/2 от 13 ноября 2024г., Доп.соглашение № 23/3 от 08 апреля 2025г.
Наименование стр-ва и его адрес: "Строительство водоснабжения села Тущыкудык Мангистауского района. "

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2025 г.

по обьекту : "Строительство водоснабжения села Тущыкудык Мангистауского района "

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.Водоснабжение села Тущыкудык													
Подраздел 1.ТРУБЫ													
1		1122-0501-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	5,032		2153416,87	1451859,97	10835994	7305759	--	5773017	17937732
			НР - 99%; СП - 8%				701556,90	457292,54	3530234	2301096		1328721	
2		241-201-0621 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	м	1303,52		15724,00	--	20496548	--	20496548	--	22136272
			СП - 8%				--	--	--	--		1639724	
3		1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,022		1792558,92	379731,12	39436	8354	6297	28331	73189
			НР - 99%; СП - 8%				1126569,60	174217,30	24785	3833		5421	

Scanned with CamScanner

4	Прайс-лист	Трубы стальные с внутренним ЦПП, D 159х6,0 мм	м	5	2153,08	--	10765	--	10765	--	11626
		СП - 8%			--	--	--	--		861	
5	241-102-0221 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	17,068	9488,00	--	161941	--	161941	--	174896
		СП - 8%			--	--	--	--		12955	
6	1125-0210-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 300 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	15,032	1582877,01	1213190,22	23793807	18236676	657536	9211963	35646232
		НР - 91%; СП - 8%			325944,32	347488,13	4899595	5223442		2640462	
7	1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,01	885691,94	657286,19	8857	6573	350	3480	13324
		НР - 91%; СП - 8%			193356,80	189075,43	1934	1891		987	
8	1122-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	15,032	282732,05	--	4250028	--	1662070	2562079	7357075
		НР - 99%; СП - 8%			172163,26	--	2587958	--		544968	
9	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	126036,46	--	1260	--	30	1217	2676
		НР - 99%; СП - 8%			122973,76	--	1230	--		198	
10	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,022	175600,03	--	3863	--	616	3214	7643
		НР - 99%; СП - 8%			147568,51	--	3247	--		566	
		ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА									
11	1122-0901-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	10	22489,37	5338,68	224894	53387	43145	150602	405535
		НР - 99%; СП - 8%			12836,16	2376,11	128362	23761		30040	

Scanned with CamScanner

12	1122-0901-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	3	11894,84	2602,24	35685	7806	8184	22923	63297
		НР - 99%; СП - 8%			6564,85	1153,41	19695	3460		4689	
13	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	10	3914,86	156,06	39149	1561	9034	29116	73726
		НР - 99%; СП - 8%			2855,44	85,58	28554	856		5461	
14	242-103-0306 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	10	442169,00	--	4421690	--	4421690	--	4775425
		СП - 8%			--	--	--	--		353735	
15	242-103-0304 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	178702,00	--	536106	--	536106	--	578994
		СП - 8%			--	--	--	--		42888	
16	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	10	42414,00	--	424140	--	424140	--	458071
		СП - 8%			--	--	--	--		33931	
17	241-116-0314 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	20	19361,00	--	387220	--	387220	--	418198
		СП - 8%			--	--	--	--		30978	
18	241-116-0312 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	8726,00	--	52356	--	52356	--	56544
		СП - 8%			--	--	--	--		4188	
19	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	20	2612,00	--	52240	--	52240	--	56419
		СП - 8%			--	--	--	--		4179	
		ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ									

Scanned with CamScanner

20	1311-0203-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 150 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	22723,38	2754,01	22723	2754	3415	13445	39061
		НР - 75%; СП - 8%			16554,16	1372,37	16554	1372		2893	
21	Прайс-лист	Счетчик холодной воды комбинированный ВСХНК-150/40	шт	1	745991,39	--	745991	--	745991	--	805670
		СП - 8%			--	--	--	--		59679	
22	1122-0801-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	36	7852,76	2358,17	282699	84894	--	257856	583800
		НР - 99%; СП - 8%			5494,59	1740,44	197805	62656		43245	
23	241-214-0116 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм	шт.	20	14276,00	--	285520	--	285520	--	308362
		СП - 8%			--	--	--	--		22842	
24	241-209-0455 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 280x110x280 мм	шт.	10	33576,00	--	335760	--	335760	--	362621
		СП - 8%			--	--	--	--		26861	
25	241-208-0415 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм	шт.	4	42839,00	--	171356	--	171356	--	185064
		СП - 8%			--	--	--	--		13708	
26	241-208-0218 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм	шт.	2	41926,00	--	83852	--	83852	--	90560
		СП - 8%			--	--	--	--		6708	
27	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3977,98	378,20	3978	378	--	3571	8153
		НР - 99%; СП - 8%			3599,78	7,13	3600	7		604	
28	241-214-0111 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	3398,00	--	3398	--	3398	--	3670
		СП - 8%			--	--	--	--		272	

Scanned with CamScanner

29	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	2427,90	257,54	24279	2575	--	21506	49448
		НР - 99%; СП - 8%			2170,36	2,00	21704	20		3663	
30	241-210-0206 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	10	1598,00	--	15980	--	15980	--	17258
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
31	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	35	2237,87	159,53	78325	5584	--	72034	162388
		НР - 99%; СП - 8%			2078,34	0,57	72742	20		12029	
32	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	20	797,00	--	15940	--	15940	--	17215
		СП - 8%			--	--	--	--		1275	
33	241-209-0106 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	5	1671,00	--	8355	--	8355	--	9023
		СП - 8%			--	--	--	--		668	
34	241-208-0404 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	10	1076,00	--	10760	--	10760	--	11621
		СП - 8%			--	--	--	--		861	
35	241-116-0214 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	20	15206,00	--	304120	--	304120	--	328450
		СП - 8%			--	--	--	--		24330	
36	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	7884,00	--	47304	--	47304	--	51088
		СП - 8%			--	--	--	--		3784	
37	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	20	2229,00	--	44580	--	44580	--	48146
		СП - 8%			--	--	--	--		3566	

Scanned with CamScanner

38	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0252	2069864,32	809647,29	52161	20403	4886	34596	93697
		НР - 99%; СП - 8%			1066357,03	320357,29	26872	8073		6941	
39	Прайс-лист	Отвод стальной 90° с ЦПП, D 159х6,0 мм	шт	3	49797,07	--	149391	--	149391	--	161342
		СП - 8%			--	--	--	--		11951	
40	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опора под задвижки (ОП-1) бетон кл. В-7,5	$м^3$	0,21	48977,33	1844,10	10285	387	7441	2345	13641
		НР - 91%; СП - 8%			11700,42	571,04	2457	120		1010	
41	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вантузы одинарные. Установка	шт.	5	5569,98	104,04	27850	520	6093	21307	53090
		НР - 99%; СП - 8%			4247,38	57,05	21237	285		3933	
42	242-402-0101 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	5	132295,00	--	661475	--	661475	--	714393
		СП - 8%			--	--	--	--		52918	
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
43	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	12064	11,07	1,03	133548	12425	--	92169	243813
		НР - 72%; СП - 8%			10,04	0,57	121123	6876		18096	
44	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	12064	82,00	--	989248	--	989248	--	1068388
		СП - 8%			--	--	--	--		79140	

Scanned with CamScanner

45	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,0042	4038091,70	1498935,94	16960	6296	1963	11353	30578
		НР - 99%; СП - 8%			2071636,32	658702,03	8701	2767		2265	
46	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	4,2	35316,00	--	148327	--	148327	--	160193
		СП - 8%			--	--	--	--		11866	
47	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,0004	2422642,39	831466,83	969	333	165	609	1705
		НР - 99%; СП - 8%			1176639,36	361847,89	471	145		126	
48	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,4	9950,00	--	3980	--	3980	--	4298
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
49	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка /Футляр/	км трубопровода	0,002	1781912,52	377796,72	3564	755	556	2576	6631
		НР - 99%; СП - 8%			1126569,60	174217,30	2253	348		491	
50	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2	6541,00	--	13082	--	13082	--	14129
		СП - 8%			--	--	--	--		1047	
		ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК "ВОДОВОД" (17шт)									
51	1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка опознавательного знака	знак	17	4733,69	--	80473	--	16821	57924	149468
		НР - 91%; СП - 8%			3744,25	--	63652	--		11072	

Scanned with CamScanner

52	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изготовление опознавательного знака	т конструкций	0,20128	330972,36	64561,33	66618	12995	1371	39981	115127
		НР - 69%; СП - 8%			259597,52	28277,20	52252	5692		8528	
53	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Лист стальной 400х400	т	0,0442	419371,00	--	18536	--	18536	--	20019
		СП - 8%			--	--	--	--		1483	
54	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной 80х80х6	т	0,15708	476186,00	--	74799	--	74799	--	80783
		СП - 8%			--	--	--	--		5984	
55	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	2,55	4169,72	28,47	10633	73	9041	1426	13023
		НР - 93%; СП - 8%			595,51	5,71	1519	15		965	
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,44	159,35	3,32	867	18	339	354	1319
		НР - 69%; СП - 8%			93,73	0,56	510	3		98	
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,44	135,02	2,47	735	13	424	208	1018
		НР - 69%; СП - 8%			54,77	0,56	298	3		75	
		ЗАЩИТНЫЙ ФУТЛЯР ИЗ ПЭ ТРУБ 400х23,7 мм, L-27 м									
58	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	22550,14	19415,57	22550	19416	--	5615	30418
		НР - 99%; СП - 8%			3134,57	2536,81	3135	2537		2253	

Scanned with CamScanner

59	1122-1401-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	27	48197,80	16209,78	1301341	437664	762654	218672	1641614
		НР - 99%; СП - 8%			3741,61	4439,17	101023	119858		121601	
60	241-201-0624 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	27	31909,00	--	861543	--	861543	--	930466
		СП - 8%			--	--	--	--		68923	
		ЗАЩИТНЫЙ ФУТЛЯР ИЗ ПЭ ТРУБ 400х23,7 мм, L-9 м									
61	1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,009	3721254,49	2673334,27	33491	24060	--	18732	56401
		НР - 99%; СП - 8%			1047920,22	1054435,74	9431	9490		4178	
62	241-201-0624 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	9	31909,00	--	287181	--	287181	--	310155
		СП - 8%			--	--	--	--		22974	
63	1122-1401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы полиэтиленовые диаметром 280 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9	4241,54	21,20	38174	191	14696	23130	66208
		НР - 99%; СП - 8%			2587,42	8,56	23287	77		4904	
64	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	24948,68	2559,55	24949	2559	17246	5163	32521
		НР - 99%; СП - 8%			5143,64	71,32	5144	71		2409	
		ЗАЩИТНЫЙ ФУТЛЯР ИЗ ПЭ ТРУБ 400х23,7 мм, L-17 м									
65	1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,017	3721254,49	2673334,27	63261	45446	--	35383	106535

Scanned with CamScanner

		НР - 99%; СП - 8%			1047920,22	1054435,74	17815	17925		7892	
66	241-201-0624 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	17	31909,00	--	542453	--	542453	--	585849
		СП - 8%			--	--	--	--		43396	
67	1122-1401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы полиэтиленовые диаметром 280 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	17	4241,54	21,20	72106	361	27759	43690	125060
		НР - 99%; СП - 8%			2587,42	8,56	43986	146		9264	
68	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	24948,68	2559,55	24949	2559	17246	5163	32521
		НР - 99%; СП - 8%			5143,64	71,32	5144	71		2409	
		АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ									
69	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,5	159,35	3,32	398	8	156	163	606
		НР - 69%; СП - 8%			93,73	0,56	234	1		45	
70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,5	270,05	4,94	675	13	388	191	935
		НР - 69%; СП - 8%			109,55	1,12	274	3		69	
		ИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОГО СТАЛЬНОГО									
71	1122-0601-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,017	2020255,28	281699,83	34344	4789	27179	4296	41732
		НР - 99%; СП - 8%			139737,10	115543,70	2376	1964		3091	

Scanned with CamScanner

	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
	Зарплата рабочих строителей	тенге				12051193					
	Затраты на эксплуатацию машин	тенге					26307585				
	- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					7798884				
	Материалы, изделия и конструкции	тенге						35673040			
	Накладные расходы	тенге							18779400		
	Сметная прибыль	тенге							7424933		
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	тенге									100236148
	Подраздел 2. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Ду-2000 мм (15шт)										
72	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	79,5	3334,75	270,68	265113	21519	197891	50954	341352
		НР - 94%; СП - 8%			574,88	106,96	45703	8503		25285	
73	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	28,55	43360,10	15816,46	1237931	451560	158683	848646	2253503
		НР - 99%; СП - 8%			21985,56	8039,59	627688	229530		166926	
74	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	15	53988,00	--	809820	--	809820	--	874606
		СП - 8%			--	--	--	--		64786	
75	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	25	28566,00	--	714150	--	714150	--	771282
		СП - 8%			--	--	--	--		57132	
76	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	25	39605,00	--	990125	--	990125	--	1069335
		СП - 8%			--	--	--	--		79210	

Scanned with CamScanner

77	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	15	37504,00	--	562560	--	562560	--	607565
		СП - 8%			--	--	--	--		45005	
78	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	3304,00	--	49560	--	49560	--	53525
		СП - 8%			--	--	--	--		3965	
79	244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	15	6458,00	--	96870	--	96870	--	104620
		СП - 8%			--	--	--	--		7750	
80	1146-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пробивка отверстий в бетонных стенах	отверстие	30	596,42	229,00	17893	6870	--	12386	32701
		НР - 84%; СП - 8%			367,42	124,09	11023	3723		2422	
81	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	178,77	4169,72	28,47	745421	5090	633872	99956	913007
		НР - 93%; СП - 8%			595,51	5,71	106459	1021		67630	
82	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Стоимость стремянки	т	0,3075	1041284,00	--	320195	--	320195	--	345811
		СП - 8%			--	--	--	--		25616	
83	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	79,5	3334,75	270,68	265113	21519	197891	50954	341352
		НР - 94%; СП - 8%			574,88	106,96	45703	8503		25285	
84	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Отмостка из асфальтобетона. Устройство	$м^2$ покрытия	79,5	1764,29	5,76	140261	458	108717	33765	187948
		НР - 108%; СП - 8%			391,02	2,24	31086	178		13922	

Scanned with CamScanner

84.1	212-501-0204	В ТОМ ЧИСЛЕ: Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0714	5,6763	17429,00				98932		
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ Ду-										
85	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	3,46		3334,75	270,68	11538	936	8613	2218	14856
		НР - 94%; СП - 8%				574,88	106,96	1989	370		1100	
86	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,66		43360,10	15816,46	71978	26256	9226	49343	131027
		НР - 99%; СП - 8%				21985,56	8039,59	36496	13346		9706	
87	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1		32133,00	--	32133	--	32133	--	34704
		СП - 8%				--	--	--	--		2571	
88	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2		19456,00	--	38912	--	38912	--	42025
		СП - 8%				--	--	--	--		3113	
89	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1		27467,00	--	27467	--	27467	--	29664
		СП - 8%				--	--	--	--		2197	
90	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1		28750,00	--	28750	--	28750	--	31050
		СП - 8%				--	--	--	--		2300	
91	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		3304,00	--	3304	--	3304	--	3568
		СП - 8%				--	--	--	--		264	

Scanned with CamScanner

92	244-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	6458,00	--	6458	--	6458	--	6975
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
93	1146-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пробивка отверстий в бетонных стенах	отверстие	2	596,42	229,00	1193	458	--	826	2180
		НР - 84%; СП - 8%			367,42	124,09	735	248		161	
94	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,88	4169,72	28,47	41197	281	35032	5524	50459
		НР - 93%; СП - 8%			595,51	5,71	5884	56		3738	
95	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Стоимость стремянки	т	0,0129	1041284,00	--	13433	--	13433	--	14508
		СП - 8%			--	--	--	--		1075	
96	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	5,3	3334,75	270,68	17674	1435	13192	3397	22757
		НР - 94%; СП - 8%			574,88	106,96	3047	567		1686	
97	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Отмостка из асфальтобетона. Устройство	$м^2$ покрытия	5,3	1764,29	5,76	9351	31	7248	2251	12530
		НР - 108%; СП - 8%			391,02	2,24	2072	12		928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0714 0,37842	17429,00				6595		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				917885				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					536413			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					266057			

Scanned with CamScanner

Материалы, изделия и конструкции		тенге						5064103		
Накладные расходы		тенге							1160220	
Сметная прибыль		тенге							614290	
ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								8292910
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				80550215	26843998	40737140	19939620	108529058
						12969078	8064941	--	8039223	
Стоимость монтажных работ		тенге				156271				
Материалы		тенге				3415				
Всего заработная плата		тенге					145925			
	Накладные расходы	тенге				105614				
	Сметная прибыль	тенге				20989				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				282874				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
	Сметная заработная плата	тенге					145925			
Стоимость общестроительных работ		тенге				80167170				
Материалы		тенге				4672683				
Всего заработная плата		тенге					20830150			
Стоимость материалов и конструкций		тенге				35899518				
	Накладные расходы	тенге				19794025				
	Сметная прибыль	тенге				7996894				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				107958089				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7538
	Сметная заработная плата	тенге					20830150			
Стоимость металломонтажных работ		тенге				66618				
Материалы		тенге				1371				
Всего заработная плата		тенге					57944			
	Накладные расходы	тенге				39981				
	Сметная прибыль	тенге				8528				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				115127				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
	Сметная заработная плата	тенге					57944			
Стоимость сантехнических работ		тенге				160156				
Стоимость материалов и конструкций		тенге				160156				
	Сметная прибыль	тенге				12812				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				172968				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				108529058				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7627
	Сметная заработная плата	тенге					21034019			

Scanned with CamScanner

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									108529058
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	тенге					12969078				
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						26843998			
- в том числе зарплата машинистов	тенге						8064941			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге							40737143		
- Накладные расходы	тенге								19939620	
- Сметная прибыль	тенге								8039223	

	Тенге	СМР	Оборуд	Прочие	Всего
ИТОГО по смете	Тенге	108 529 058,00	0,00		108 529 058,00
Временные здания и сооружения 2,6%	Тенге	2 821 755,51	0,00	0,00	2 821 755,51
ИТОГО:	Тенге	111 350 813,51	0,00	0,00	111 350 813,51
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,2%	Тенге	222 701,63	0,00	0,00	222 701,63
ИТОГО	Тенге	111 573 515,14	0,00	0,00	111 573 515,14
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2 231 470,30	0,00	0,00	2 231 470,30
ИТОГО:	Тенге	113 804 985,44	0,00	0,00	113 804 985,44
Стоимость выполненных работ в текущих ценах	Тенге	129 708 093,99	0,00	0,00	129 708 093,99
НДС (12%)	Тенге			15 564 971,28	15 564 971,28
ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС	Тенге	129 708 093,99	0,00	15 564 971,28	145 273 065,27
удержание аванса 30%					43 581 919,58
удержано 5% за текущий месяц 2025г					7 263 653,26
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С НДС :					94 427 492,41

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Мангистауский районный отдел строительства "БИН 150740018601
Руководитель:
Канбуршиев Ц.К.

Технадзор:
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"БИН980740001739
Эксперт:
Селимешов С.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Проектный центр" БИН 011240003273
ГИП:
Панаев Б.Ш.

Сдал (подрядчик):
ТОО "Альянс LTD", БИН 980740001739

Директор: **Керелбаев А.С.**

Scanned with CamScanner