Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«26» мая 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «А.Т.Е.-ЖОЛ», г.Астана, ул. Бейбитшилик 23-15, д.12/1, офис 164**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Курмангалиева Берика Мухамбетовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Красносельское-2" район поселка Красносельское, г. Актобе, Актюбинская область, район поселка Красносельское, г.Актобе**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе", руководитель Алимбаев А.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:**ТОО "Палладиум" ГСЛ № 008571 от 28.02.02**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Руководителя Жаксымбетова Кайыржана Серикбанвича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **Производственный кооператив «Актюбгражданпроект» №18724304**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а**) ГУ «Отдел строительства города Актобе», № 03-8/1689 от 20.07.2016 г.**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Распределительный пункт	Шт.	1	-	-	-
Трансформаторная подстанция	Шт.	9	-	-	-
ВЛ-10 кВ	м	1 516	-	-	-
ВЛ-10 кВ одноцепная	м	5 584	-	-	-
ВЛЗ-10 кВ одноцепная	м	1 286	-	-	-
ВЛИ-0,4 кВ	м	23 220	-	-	-
КЛ-0,4 кВ	м	1 546	-	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **строительство линии электроснабжения выполнен в соответствии проекту, расположен в п. Красносельское-2, г. Актобе. Все**

элементы, стойки СВ 105 и СВ 95 гидроизолированы, использованы заземлители. На ВЛ-10 кВ смонтированы провода АС 95/16, на одноцепной и двухцепной ВЛЗ 10 кВ выполнены из воздушных изолированных проводов СИП-3, ВЛИ-0,4 из проводов СИП-2, установлены уличные светильники с лампочками, все переходы через улицы выполнены воздушным способом через опоры, а переход через основную дорогу в сторону п. Белогорка выполнен методом ГНБ, установлены все комплектные подстанции типа КТПГ, 2КТПГ, 2КТПНП предусмотренные проектом. Реконструированы ячейки на подключении подстанции «Актасты».

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **«ноябрь» 2016 г.;**
(месяц, год)

окончание работ: **«май» 2017 г.;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: **3 (три);**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 (три);**
фактический, месяц: **3 (три);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты эксплуатационными городскими организациями;_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Красносельское-2" район поселка Красносельское, г. Актобе** готовым к приемке в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
организация **ТОО «А.Т.Е.-ЖОЛ» директор Курмангалиев Б.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

_____ 26.05.2017 г.
подпись, дата

М.П.