Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО «СК А-Строй монтаж», 130000, РК, Мангистауская область, г.Актау, 29 микрорайон, здание №228**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Подрядчик : **ТОО «СК А-Строй монтаж», 130000, РК, Мангистауская область, г.Актау, 29 микрорайон, здание №228**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Надстройка 8-го этажа к многоквартирному жилому дому № 24»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Надстройка 8-го этажа к многоквартирному жилому дому № 24»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 3** от 30.04.2024

Акт выполненных работ

за **Июль 2024** (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах 2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э510013: общестроительные работы - КЖ [№ 2-1-1]					
			Раздел: Каркас (л.2,5-10)					
1	52	**1106-0501-0106** *РСНБ РК 2022*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м^3**	**6,772672**	**51 987,16**	**495 575,48**	
2	53	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,049846**	**345 153,0**	**18 580,7**	
3	54	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,143555**	**345 153,0**	**53 512,49**	
4	55	**1106-0301-0408** *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,018039**	**182 100,99**	**6 752,89**	
5	56	**СТ12041-132**	**Металлизация закладных деталей**	**т**	**0,018039**	**96 078,0**	**1 871,82**	
6	57	**1106-0701-0401** *РСНБ РК 2022*	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м^3**	**9,331413**	**68 036,08**	**1 018 016,71**	
7	58	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,123902**	**345 153,0**	**46 186,38**	
8	59	**1106-0301-0407** *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,023162**	**615 025,79**	**29 354,47**	
9	60	**1106-0301-0408** *РСНБ РК 2022*	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,037503**	**182 100,99**	**14 038,89**	
10	61	**СТ12041-132**	**Металлизация закладных деталей**	**т**	**0,060664**	**96 078,0**	**6 294,78**	
11	62	**1108-0201-0101** *РСНБ РК 2022*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м^3 кладки**	**18,521399**	**27 556,89**	**886 530,98**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	63	1108-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	20,929576	18 580,87	675 687,81	
13	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	$м^3$	19,25521	23 889,7	496 801,21	
14	65	СТ11011-250	Клей	кг	565,098542	38,0	23 191,65	
15	66	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,105768	57 125,78	9 717,28	
16	67	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	0,099058	167 300,0	17 898,29	
17	68	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001025	694 126,0	768,73	
18	69	1108-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	20,5712	1 709,58	60 483,21	
19	70	1106-0701-0109 *РСНБ РК 2022*	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,023736	97 955,57	3 441,64	
20	71	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001044	345 153,0	389,27	
21	72	1107-0516-0104 *РСНБ РК 2022*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	94,1528	333,81	49 196,42	
22	73	1107-0516-0105 *РСНБ РК 2022*	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	76,7464	669,56	81 075,36	
23	74	1146-0303-0107 *РСНБ РК 2022*	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	$м^3$ заделки	0,07912	114 426,04	15 174,83	
24	75	1106-0601-0110 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	0,47472	47 711,32	32 551,07	
25	76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000114	345 153,0	42,48	
26	77	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000413	345 153,0	153,96	
			Раздел: Перекрытие (п.14,18,23)					
27	78	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,088614	96 099,59	13 191,12	
28	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006076	345 153,0	2 265,12	
29	80	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,195778	345 153,0	72 979,1	
30	81	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,008722	182 100,99	3 265,12	
31	82	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,008722	96 078,0	905,05	
32	83	1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,03956	201 001,59	13 640,92	
			Раздел: Кровля (п.17)					
33	84	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	1,461188	221 505,63	436 196,32	
34	85	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002951	954 056,0	3 040,5	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	86	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,461188	8 008,86	15 911,43	
36	87	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,259514	175 565,33	61 278,28	
37	88	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	46,6808	287,19	18 465,34	
38	89	1112-0101-0703 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	$м^2$ кровли	46,6808	3 600,81	239 261,49	
39	90	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	5,5384	5 455,17	47 740,61	
			Раздел: Лестницы					
40	91	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	4,27248	104 637,32	705 896,93	
41	92	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,052582	345 153,0	19 600,87	
42	93	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,012305	615 025,79	15 594,79	
43	94	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,012305	96 078,0	1 276,76	
44	95	1109-0302-0401 *РСНБ РК 2022*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,470538	75 852,64	57 088,17	
45	96	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,470538	1 323 163,0	672 405,99	Казахстан
46	97	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (1786кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	0,470538	4 445,0	2 258,88	
47	98	1115-0207-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4,7472	5 923,08	46 171,19	
			Раздел: Разные работы					
48	99	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	1,214998	27 556,89	58 156,21	
49	100	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,360787	40 829,77	21 040,23	
50	101	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,002207	615 025,79	2 797,61	
51	102	241-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	1,210536	628,0	821,02	
52	103	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,03956	267 455,72	18 326,57	
53	104	1112-0101-1705 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	$м^2$ стяжки	10,2856	4 932,82	61 707,75	
54	105	1106-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	$м^2$	8,9999	2 740,87	31 941,29	
55	106	1106-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	8,9999	-508,17	-5 652,56	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,019799	37 684,49	1 508,11	
57	108	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,000051	345 153,0	18,91	
58	109	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,187039	1 329 885,98	296 584,08	
59	110	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	9,726022	182,03	2 689,68	
60	111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	9,726022	308,28	4 151,03	
61	112	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м^2 обшивки стен (за вычетом проемов)	8,802891	4 451,33	61 316,26	
62	113	217-505-0105 РСНБ РК 2022	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м^2	9,022963	1 591,0	15 503,96	Казахстан
63	114	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	23,736	182,03	6 564,26	
64	115	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	23,736	308,28	10 130,52	
			ИТОГО по смете Э510013: общестроительные работы - КЖ [№ 2-1-1]				7 079 327,71	
			Смета Э510023: общестроительные работы - АР [№ 2-1-2]					
			Раздел: ПРОЕМЫ (п.5)					
65	1	1110-0402-0502 РСНБ РК 2022	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м^2 проемов	0,857661	5 827,28	9 859,14	
66	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м^2	0,857661	30 000,0	27 788,21	
67	3	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м^2. Установка	решетка	0,47472	3 760,02	3 935,35	
			Раздел: ПОЛЫ (п.4)					
68	4	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м^2 площади уплотнения	1,797606	497,66	1 337,21	
69	5	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	0,179761	35 211,01	8 469,24	
70	6	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	1,797606	2 266,68	6 081,8	
71	7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	1,797606	1 296,6	4 083,71	
72	8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	1,797606	494,33	1 074,84	
73	9	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м^2 площади уплотнения	2,151273	497,66	1 600,2	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	10	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,215127	35 211,01	10 135,59	
75	11	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	2,151273	2 266,68	7 278,32	
76	12	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	2,151273	1 296,6	4 887,16	
77	13	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	2,151273	494,33	1 286,41	
78	14	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	34,369728	497,66	25 566,13	
79	15	1127-0602-0704 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	34,369728	1 091,08	51 035,88	
80	16	1127-0602-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	34,369728	64,07	2 636,36	
81	17	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	2,749578	18 927,23	83 210,34	
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
82	18	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	6,696717	2 164,54	25 907,06	
83	19	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	4,871418	1 182,35	10 561,89	
84	20	1115-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м² окрашиваемой поверхности	9,149437	370,16	6 172,94	
85	21	1115-0403-0108 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	2,418698	858,05	3 356,67	
86	22	1115-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м² окрашиваемой поверхности	65,019234	245,58	29 435,72	
87	23	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	10,224678	3 673,74	47 849,8	
88	24	1126-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м³ изоляции	0,306986	95 247,19	47 568,13	
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
89	25	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,00694	194 788,5	2 211,41	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	26	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,00694	1 197 497,0	8 975,22	Казахстан
91	27	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,06812	182,03	295,36	
92	28	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,06812	308,28	455,89	
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ					
93	29	1219-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка	отверстие	1,1868	2 038,1	4 428,11	
94	30	1110-0111-0202 *РСНБ РК 2022*	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	1,1868	1 594,02	2 992,63	
95	31	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	0,961308	764,0	793,26	Казахстан
96	32	СТ11011-818	Петля врезная	шт	2,3736	50,0	128,17	
97	33	СТ11011-819	Задвижка	шт	1,1868	96,0	123,03	
			Раздел: КРОВЛЯ					
98	34	1112-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	18,094744	2 000,85	48 365,11	
99	35	1113-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	$м^2$	42,56656	8 670,1	590 197,7	
100	36	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	10,776144	2 538,22	44 165,65	
101	37	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	1,664914	50 053,0	90 000,66	
102	38	1112-0101-1301 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	31,790416	1 730,73	76 984,86	
103	39	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	4,911619	37 118,0	196 894,23	Казахстан
104	40	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	42,56656	1 177,66	81 118,26	
105	41	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	42,56656	353,89	18 252,19	
106	42	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,061318	37 684,49	4 670,69	
107	43	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,004636	142 585,42	1 171,61	
108	44	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,004636	1 197 497,0	5 996,27	Казахстан
109	45	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	8,315512	1 177,66	15 846,7	
110	46	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	6,01312	471,85	3 437,92	
111	47	1112-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	$м^2$ кровли	6,01312	3 687,17	29 860,52	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112	48	1112-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	$м^2$ кровли	2,302392	1 547,22	4 899,5	
113	49	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,000553	615 025,79	701,24	
114	50	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,071208	2 889,0	222,17	
115	51	1109-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,067315	80 640,07	8 620,91	
116	52	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	1,93211	1 952,0	4 073,17	
117	53	261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,033344	694 126,0	24 996,78	
118	54	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	9,41528	1 368,61	17 862,37	
119	55	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,035604	203 970,04	10 002,59	
120	56	1112-0101-1705 *РСНБ РК 2022*	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	$м^2$ стяжки	2,09668	4 932,82	12 578,9	
121	57	215-301-1002 *РСНБ РК 2022*	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	$м^3$	0,021386	420 140,0	9 703,99	
122	58	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	17,420895	5 455,17	150 166,91	
123	59	1107-0516-0107 *РСНБ РК 2022*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	6,88344	5 657,04	48 847,51	
124	60	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,007453	155 706,49	2 061,71	
125	61	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,601312	2 406,0	1 562,54	
126	62	1107-0112-0301 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	$м^2$ площади прокладок	0,079753	25 438,13	2 241,15	
127	63	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,011393	31 162,0	383,41	
			Раздел: ПОДЫ (л.10)					
128	64	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	32,849042	1 296,6	74 624,56	
129	65	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	32,849042	805,28	54 503,24	
130	66	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$	1,015035	37 118,0	40 690,15	Казахстан
131	67	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	32,849042	1 296,6	74 624,56	
132	68	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	32,849042	617,9	24 552,75	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	69	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,030221	37 684,49	2 301,99	
134	70	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м^2 покрытия	32,849042	5 090,74	202 666,52	
135	71	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	2,679794	1 296,6	6 087,88	
136	72	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	2,679794	805,28	4 446,39	
137	73	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м^3	0,082806	37 118,0	3 319,47	Казахстан
138	74	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	2,679794	1 296,6	6 087,88	
139	75	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	2,679794	494,33	1 602,42	
140	76	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,002465	37 684,49	187,76	
141	77	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	2,679794	2 266,68	9 066,36	
142	78	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	132,810832	1 296,6	301 712,33	
143	79	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	132,810832	-123,59	-19 856,19	
144	80	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м^2 покрытия	132,810832	5 090,74	819 394,33	
145	81	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	10,29193	1 296,6	23 380,68	
146	82	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	10,29193	-247,15	-3 076,89	
147	83	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	10,29193	2 266,68	34 820,31	
148	84	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем	м^2 площади уплотнения	2,54529	497,66	1 893,34	
149	85	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	0,254529	35 211,01	11 991,9	
150	86	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	2,54529	1 296,6	5 782,25	
151	87	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	2,54529	494,33	1 522,04	
152	88	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	1,190756	1 296,6	2 705,11	
153	89	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	1,190756	805,28	1 975,71	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
154	90	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м^3	0,036794	37 118,0	1 475,03	Казахстан
155	91	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	1,190756	1 296,6	2 705,11	
156	92	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	1,190756	494,33	712,07	
157	93	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,001095	37 684,49	83,47	
158	94	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	9,75154	1 296,6	22 152,97	
159	95	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	9,75154	-247,15	-2 915,25	
160	96	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	5,404687	1 296,6	12 278,08	
161	97	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	50,118564	773,84	79 634,04	
162	98	1111-0101-4001 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	170,615159	515,46	145 687,69	
163	99	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,02247	1 400 951,98	37 536,66	
			Раздел: ПРОЕМЫ (с.12,13,14)					
164	100	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков	м^2	6,945154	6 690,0	72 317,74	
165	101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	м^2	1,248514	30 000,0	40 451,84	
166	102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	м^2	5,69664	26 768,0	164 686,7	
167	103	1110-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м^2	23,166336	4 768,96	202 275,26	
168	104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м^2	5,69664	3 640,0	22 394,6	
169	105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м^2	7,83288	4 010,0	33 922,62	
170	106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м^2	3,544576	3 780,0	14 470,42	
171	107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м^2	6,09224	4 250,0	27 963,38	
172	108	1115-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м^2 площади остекления	3,783139	5 952,96	31 695,4	
173	109	1110-0402-0502 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м^2 проемов	0,174064	5 827,28	2 000,94	
174	110	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м^2	0,174064	30 000,0	5 639,67	
175	111	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	3,1648	585,0	1 999,52	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
176	112	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м^2	4,270898	9 617,54	61 043,45	
177	113	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	5,012252	8 027,23	60 322,75	
178	114	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	8,7032	6 043,51	78 779,24	
179	115	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	4,270898	49 937,0	230 337,86	
180	116	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м^2	13,715452	47 959,0	710 401,71	Казахстан
181	117	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	10,6812	2 641,03	49 357,91	
182	118	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	3,956791	1 304,0	5 572,42	
183	119	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022	Проемы балконные площадью до 3 м^2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м^2	4,557312	9 942,54	66 579,48	
184	120	223-204-0101 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	м^2	4,557312	53 046,0	261 086,98	
185	121	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	4,327864	5 455,17	37 305,95	
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (с.13)					
186	122	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м^2 окрашиваемой поверхности	195,237303	721,32	250 568,06	
187	123	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	3,956791	133 700,0	571 344,82	Казахстан
188	124	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м^3 древесины в конструкции	0,000009	203 970,04	2,37	
189	125	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,258979	194 788,5	82 526,35	
190	126	222-509-0803 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,258979	1 197 497,0	334 936,4	Казахстан
191	127	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м^3	0,356515	31 071,45	14 073,79	
192	128	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,016397	615 025,79	20 781,03	
193	129	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,025576	194 788,5	8 149,92	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
194	131	1110-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	13,421126	4 451,33	93 484,31	
195	132	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	13,60864	48,0	705,43	
196	133	СТ11011-819	Петли	шт	27,21728	96,0	2 821,9	
197	134	СТ11011-811	Ручка	шт	13,60864	339,0	4 982,42	
198	135	1110-0102-0603 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	0,104438	4 451,33	727,51	
199	136	215-301-1002 *РСНБ РК 2022*	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	$м^3$	0,00107	420 140,0	485,72	
200	137	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,098267	5 455,17	847,06	
201	138	1107-0112-0301 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	$м^2$ площади прокладок	0,002374	25 438,13	66,63	
202	139	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,002374	31 162,0	79,91	
203	140	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	0,31648	389,0	132,92	
204	141	1115-0403-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,245272	1 871,63	826,33	
205	142	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,001674	178 701,53	478,68	
206	143	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,027516	142 585,42	6 952,67	
207	144	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	1,591894	5 455,17	13 722,01	
208	145	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	21,758	182,03	6 017,15	
209	146	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	21,758	308,28	9 286,32	
210	147	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1,170976	6 996,1	10 164,86	
211	148	1147-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	$м^2$ покрытия	7,83288	614,31	8 650,26	
212	149	212-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II	т	0,559268	25 485,0	15 393,11	Казахстан
213	150	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	75,338855	2 976,21	400 251,07	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
214	151	1115-0401-0102 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м^2 окрашиваемой поверхности	98,696662	721,32	126 667,56	
215	152	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	54,509724	1 352,62	132 681,16	
216	153	1115-0403-0308 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	42,777019	1 707,75	129 658,46	
217	154	1115-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м^2 поверхности облицовки	17,526662	7 554,1	209 341,0	
218	155	1108-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м^2 горизонтальной проекции	3,799342	2 465,77	17 833,73	
219	156	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м^3 изоляции	14,928362	64 107,23	1 722 627,7	
220	157	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м^3	15,295162	50 053,0	826 814,29	
221	158	1108-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м^2 вертикальной проекции	150,546846	1 637,99	462 304,09	
222	159	1115-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	152,393823	5 514,92	1 363 998,97	
223	160	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	Сетка стеклянная строительная СС-I	м^2	164,585329	503,0	89 409,32	
224	161	1115-0402-0203 *РСНБ РК 2022*	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м^2 окрашиваемой поверхности	152,393823	398,99	101 003,73	
			Раздел: РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
225	162	1126-0301-0103 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	м^2 изолируемой поверхности	0,094944	923,6	155,94	
226	163	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,084797	194 788,5	27 021,46	
227	164	222-509-0803 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,084797	1 197 497,0	109 667,44	Казахстан
228	165	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	3,04612	5 455,17	26 257,32	
229	166	1106-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,01258	1 400 951,98	21 015,23	
230	167	1126-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м^3 изоляции	0,196771	45 686,79	14 770,12	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
231	168	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,196771	50 053,0	10 636,98	
232	169	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	6,3296	1 296,6	14 379,19	
233	170	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	6,3296	247,15	1 892,31	
234	171	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01171	37 684,49	891,92	
235	172	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	10,807792	56 996,13	1 101 056,47	
236	173	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,54039	50 053,0	29 211,97	
237	174	1115-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	10,807792	5 514,92	96 735,03	
238	175	261-107-0319 *РСНБ РК 2022*	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	11,672415	503,0	6 341,0	
239	176	1115-0402-0203 *РСНБ РК 2022*	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	10,807792	398,99	7 163,13	
240	177	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,023261	203 970,04	6 534,92	
241	178	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,023261	14 254,22	483,58	
242	179	1110-0107-0608 *РСНБ РК 2022*	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	$м^2$	0,166152	11 197,36	2 408,82	
243	180	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	0,005934	50 053,0	320,76	
244	181	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	0,94944	389,0	398,84	
245	182	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00056	1 373 930,5	944,14	
246	183	1107-0112-0301 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	$м^2$ площади прокладок	0,002089	25 438,13	58,71	
247	184	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,000522	31 162,0	17,57	
248	185	1110-0102-0605 *РСНБ РК 2022*	Стены каркасные. Обшивка пергамином	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	0,227866	400,3	152,54	
249	186	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,003349	178 701,53	957,66	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
250	187	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,003349	133 700,0	483,66	Казахстан
251	188	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,008001	203 970,04	2 247,88	
252	189	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,008001	14 254,22	166,39	
			ИТОГО по смете Э510023: общестроительные работы - АР [№ 2-1-2]				14 637 540,96	
			Смета Э510033: отопление - 30град.С [№ 2-1-3]					
253	1	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	260,77952	1 217,91	668 026,07	
254	2	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	260,77952	206,63	113 910,8	
255	3	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	14,279578	9 471,76	179 417,57	
256	4	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные. Установка	шт.	12,6592	571,53	13 494,47	
257	5	СТпрайс	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	шт	12,6592	300,0	4 101,58	
258	6	СТпрайс	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	7,83288	718,0	6 073,97	
259	7	СТпрайс	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	шт	1,66152	1 092,0	1 959,57	
260	8	СТпрайс	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	шт	0,47472	3 954,0	2 027,21	
261	9	СТпрайс	Балансировочный клапан Д15 USV-1 "Danfoss" Дания	шт	1,50328	8 071,0	13 103,61	
262	10	СТпрайс	Балансировочный клапан Д20 USV-1 "Danfoss" Дания	шт	1,66152	11 047,0	19 823,2	
263	11	СТпрайс	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	0,87032	13 150,0	12 360,29	
264	12	СТпрайс	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	0,31648	19 608,0	6 702,02	
265	13	1311-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	13,60864	3 068,78	76 498,28	
266	14	1311-0203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,23736	3 180,76	1 362,92	
267	15	245-501-0112 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	0,94944	62 367,0	63 950,79	
268	16	245-501-0113 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	0,23736	90 723,0	23 256,77	
269	17	СТпрайс	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	шт	12,6592	2 887,0	39 470,91	
270	18	СТпрайс	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	шт	12,6592	2 772,0	37 898,64	
271	19	СТпрайс	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	шт	12,6592	1 723,0	23 556,71	
272	20	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,5932	708,0	14 217,08	
273	21	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	37,9776	2 049,23	143 902,67	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
274	22	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	37,1864	1 318,74	78 034,55	
275	23	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	24 637,540752	125,0	3 326 068,0	
276	24	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	20 018,030146	125,0	2 702 434,12	
277	25	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	4 927,50815	125,0	665 213,59	
278	26	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм	$м^3$	2 199,777316	125,0	296 969,87	
279	27	234-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента	$м^3$	7 868,423869	124,0	1 053 739,31	
280	28	СТ11031-544	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м	55,7796	40,0	2 409,67	
281	29	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13,4504	1 217,91	34 455,25	
282	30	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	м трубопровода	13,4504	206,63	5 875,3	
283	31	СТпрайс	Краны воздушные. Установка	шт	0,15824	1 092,0	186,65	
284	32	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	шт.	0,23736	571,53	253,02	
285	33	СТпрайс	Радиаторы чугунные. Установка	шт	0,23736	300,0	76,91	
286	34	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кВт	0,645619	9 471,76	8 112,01	
287	35	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	кг	0,7912	708,0	604,95	
288	36	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,02856	2 049,23	3 897,38	
289	37	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	м трубопровода	13,4504	1 318,74	28 225,28	
290	38	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	27,717233	125,0	3 741,82	
291	39	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Самоклеящаяся лента	$м^3$	5,38947	125,0	727,59	
292	40	СТ11031-544	ИТОГО по смете 0510033: отопление - 30град.С [№ 2-1-3]	м	20,1756	40,0	871,58	
			Смета 0510043: вентиляцию [№ 2-1-4]				9 677 011,98	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
293	1	1120-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	2,3736	4 832,64	20 586,16	
294	2	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	3,417984	11 108,11	57 391,12	
295	3	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,759552	10 707,54	12 112,24	
296	4	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	2,516016	12 222,08	44 220,25	
297	5	1120-0101-0308 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,409446	10 234,74	5 697,36	
298	6	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	7,83288	775,0	6 556,12	Казахстан
299	7	1120-0301-0208 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	0,7912	7 098,08	8 797,91	
300	8	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	1,614048	11 108,11	27 101,45	
301	9	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,569664	10 707,54	9 084,17	
302	10	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,917792	12 222,08	16 130,67	
303	11	1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,87032	11 624,04	14 231,07	
304	12	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	3,32304	775,0	2 781,39	Казахстан
305	13	1120-0301-0207 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1,978	5 165,88	17 867,12	
306	14	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	4,7472	11 108,11	79 709,92	
307	15	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	1,26592	10 707,54	20 187,16	
308	16	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	4,19336	12 222,08	73 700,44	
309	17	1120-0101-0308 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	0,628015	10 234,74	8 738,64	
310	18	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9,4944	775,0	7 946,81	Казахстан
311	19	1120-0301-0208 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2,3736	7 098,08	26 393,57	
312	20	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	5,649168	11 108,11	94 854,76	
313	21	1120-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	1,708992	10 707,54	27 252,65	
314	22	1120-0101-0309 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	1,89888	12 222,08	33 373,76	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
315	23	1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,61096	11 624,04	42 693,32	
316	24	1120-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	1,056252	11 624,04	17 271,42	
317	25	246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	14,2416	775,0	11 920,22	Казахстан
318	26	1126-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м³ изоляции	2,041296	115 901,29	372 374,49	
319	27	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	м³	1,980057	22 814,0	48 786,82	Казахстан
			ИТОГО по смете Э510043: вентиляцию [№ 2-1-4]				1 107 761,01	
			Смета Э510063: водопровод и канализацию [№ 2-1-6]					
320	1	1116-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,10768	2 198,38	5 098,26	
321	2	1116-0301-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,07912	1 355,72	225,41	
322	3	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,1868	206,63	518,31	
323	4	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	27,13816	3 362,04	194 213,41	
324	5	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	21,04592	3 629,57	162 593,34	
325	6	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1,1868	3 963,46	10 008,59	
326	7	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,69008	4 383,3	25 080,88	
327	8	1116-0501-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,31648	4 753,94	3 198,66	
328	9	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	43,948866	178,0	8 448,75	Казахстан
329	10	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	1,113218	289,0	347,41	Казахстан
330	11	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	2,520605	451,0	1 227,71	Казахстан
331	12	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	0,29939	684,0	221,14	Казахстан
332	13	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	77,77496	19,0	1 595,93	
333	14	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,222788	708,0	4 758,2	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
334	15	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	43,04128	1 318,74	90 320,86	
335	16	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	718,591892	125,0	97 009,91	
336	17	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	228,124797	125,0	30 796,91	
337	18	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	2 493,090822	125,0	336 567,22	
338	19	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	1 319,86639	125,0	178 181,96	
339	20	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	29 257,154055	125,0	3 949 715,82	
340	21	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	29 536,993267	125,0	3 987 494,11	
341	22	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	64,56192	40,0	2 789,06	
342	23	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	3,48128	718,0	2 699,5	
343	24	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	4,43072	1 092,0	5 225,41	
344	25	СТпрайс	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	3,1648	899,0	3 072,79	
345	26	СТпрайс	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	9,4944	899,0	9 218,28	
346	27	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	0,07912	5 559,9	838,04	
347	28	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,15824	2 149,0	367,28	
348	29	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5,5384	1 348,96	15 663,69	
349	30	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	5,5384	8 162,0	48 820,76	
350	31	СТпрайс	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	3,1648	620,0	2 119,15	
351	32	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	2,3736	391,0	1 002,29	
352	33	1116-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	0,15824	29 509,83	5 203,16	
353	34	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	0,07912	1 348,96	223,75	
354	35	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	шт	0,07912	8 854,0	756,55	
355	36	СТпрайс	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,07912	3 626,0	309,83	
356	37	1118-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	0,07912	4 236,92	448,85	
357	38	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	0,07912	718,0	61,32	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
358	39	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	шт	0,23736	6 235,0	1 598,3	
359	40	1116-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,87032	1 217,91	2 229,44	
360	41	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,87032	206,63	380,18	
361	42	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32,0436	3 362,04	229 319,04	
362	43	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	38,21496	3 629,57	295 235,17	
363	44	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,69008	3 963,46	22 686,23	
364	45	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2,61096	4 383,3	24 343,24	
365	46	1116-0501-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,15824	4 753,94	1 599,25	
366	47	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	64,308894	178,0	12 362,73	Казахстан
367	48	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	2,523295	289,0	787,56	Казахстан
368	49	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	2,44647	451,0	1 191,63	Казахстан
369	50	241-201-0408 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	0,149695	684,0	110,61	Казахстан
370	51	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,991988	708,0	6 875,61	
371	52	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	114,56576	19,0	2 350,89	
372	53	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	67,88496	1 318,74	142 454,46	
373	54	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	285,155996	125,0	38 496,07	
374	55	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	2 419,764621	125,0	326 668,21	
375	56	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	3 343,66152	125,0	451 394,32	
376	57	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	53 564,789568	125,0	7 231 246,54	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
377	58	234-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	41 295,796274	125,0	5 574 932,55	
378	59	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	101,82744	57,95	6 373,04	
379	60	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	6,48784	718,0	5 030,93	
380	61	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	2,53184	1 092,0	2 985,99	
381	62	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	0,15824	1 585,0	270,91	
382	63	СТпрайс	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	9,4944	899,0	9 218,28	
383	64	1117-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	3,1648	15 821,68	60 691,22	
384	65	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	5,5384	1 348,96	15 663,69	
385	66	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	5,5384	8 162,0	48 820,76	
386	67	СТпрайс	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,7912	620,0	529,78	
387	68	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	4,7472	391,0	2 004,67	
388	69	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	0,07912	1 348,96	223,75	
389	70	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	шт	0,07912	15 020,0	1 283,48	
390	71	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,07912	2 390,0	204,21	
391	72	1118-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	0,07912	4 236,92	448,85	
392	73	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	0,07912	1 092,0	93,28	
393	74	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	шт	0,15824	3 954,0	675,76	
394	75	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	0,07912	1 348,96	223,75	
395	76	СТпрайс	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	0,07912	8 162,0	697,45	
396	77	СТпрайс	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,07912	863,0	73,74	
397	78	1118-1101-0103 *РСНБ РК 2022*	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	0,07912	4 236,92	448,85	
398	79	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	0,07912	718,0	61,32	
399	80	СТпрайс	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	0,15824	1 585,0	270,91	
400	81	1116-0201-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	1,10768	20 370,76	27 294,73	
401	82	1115-0404-0406 *РСНБ РК 2022*	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,47472	1 567,39	1 413,16	
402	83	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20,80856	1 934,95	86 045,38	
403	84	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	28,8788	2 647,58	139 259,99	
404	85	241-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м	207,669429	787,0	176 510,71	Казахстан
405	86	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	288,210424	899,0	279 829,24	Казахстан
406	87	СТ130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм	шт	28,00848	196,0	5 928,86	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
407	88	СТ130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм	шт	31,56888	837,0	28 537,0	
408	89	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,781068	708,0	2 126,51	
409	90	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	18,90968	19,0	388,0	
410	91	СТ130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	шт	17,0108	31,0	569,5	
411	92	1126-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	$м^3$ изоляции	7,43728	62 252,02	803 385,03	
412	93	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	0,134504	22 814,0	3 314,1	Казахстан
413	94	1117-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Умывальники одиночные с инсталляцией. Установка с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя	комплект	3,1648	74 895,8	273 553,13	
414	95	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	3,1648	6 577,0	22 480,05	
415	96	1117-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	3,1648	3 378,85	21 177,49	
416	97	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	3,1648	7 059,0	24 127,56	Казахстан
417	98	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3,1648	43 013,71	163 621,99	
418	99	СТ130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	шт	3,1648	837,0	2 860,82	
419	100	1117-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	3,1648	7 124,67	46 485,92	
420	101	1117-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесители. Установка	шт.	3,1648	2 278,02	15 252,51	
421	102	244-104-0504 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	3,1648	10 685,0	36 521,16	
422	103	1116-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,31648	1 563,9	1 032,99	
423	104	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	0,07912	521,0	44,54	
424	105	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,31648	206,63	138,22	
425	106	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,07912	708,0	60,53	
426	107	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,071208	2 049,23	269,8	
427	108	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	0,07912	48 555,03	7 576,14	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
428	109	1308-0301-0120 *РСНБ РК 2022*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	0,07912	6 527,51	767,07	
429	110	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	0,15824	158 943,0	25 151,14	
430	111	1116-0401-0204 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	9,4944	2 840,91	55 966,24	
431	112	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	9,4944	2 406,0	24 671,04	
432	113	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	9,4944	213,41	4 216,78	
433	115	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,94944	206,63	414,75	
434	116	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,15824	1 934,95	654,4	
435	117	1126-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	4,3516	1 318,74	9 131,71	
436	118	234-303-1810 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 толщиной 50 мм	$м^2$	1,26592	13 587,0	18 576,04	
437	119	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	6,5274	40,0	281,99	
438	120	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	0,31648	5 625,9	3 385,31	
439	121	СТпрайс	Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с ответными фланцами "POLIX"Словения	шт	0,31648	9 192,0	3 141,77	
440	122	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	0,63296	3 989,0	2 726,87	
441	123	241-117-0415 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	0,87032	992,0	932,43	
442	124	241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	0,94944	2 004,0	2 054,91	
443	125	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1,42416	1 339,0	2 059,49	
444	126	1115-0403-1003 *РСНБ РК 2022*	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,761288	1 267,62	6 267,34	
445	127	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,7912	708,0	604,95	
446	128	242-303-0904 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	0,23736	19 584,0	5 020,32	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
447	129	1116-0401-0403 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений**	**соединение**	**0,43516**	**12 352,44**	**8 043,81**	
448	130	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,003798**	**2 848 115,75**	**18 320,96**	
			ИТОГО по смете 0510063: водопровод и канализацию [№ 2-1-6]				**26 071 193,53**	
			Смета 0510073: электрооборудование и электроосвещение [№ 2-1-7]					
449	1	515-301-0309 *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А**	**шт.**	**0,07912**	**1 070 973,0**	**84 735,38**	**Казахстан**
450	2	1308-0304-0207 *РСНБ РК 2022*	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	**шт.**	**0,07912**	**55 138,97**	**5 749,02**	
451	3	1308-0305-0906 *РСНБ РК 2022*	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции**	**шт.**	**1,1868**	**17 219,75**	**34 845,16**	
452	4	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**0,15824**	**3 738,39**	**1 076,9**	
453	5	Прайс.лист "Эл.комплекс"	**Акустический выключатель типа Интеграл-АВС.1 с выдержкой времени**	**шт**	**1,42416**	**7 851,0**	**11 181,08**	
454	6	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,42416**	**6 126,01**	**12 992,93**	
455	7	Прайс.лист "Эл.комплекс"	**Фотосопротивление типа ФСК-Г**	**шт**	**0,07912**	**2 681,0**	**212,12**	
456	8	1308-0103-2901 *РСНБ РК 2022*	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**0,07912**	**3 930,55**	**556,92**	
457	9	1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022*	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**3,1648**	**5 372,37**	**30 031,9**	
458	10	1308-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**2,21536**	**4 075,32**	**15 902,25**	
459	11	1121-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Указатели световые настенные. Установка**	**шт.**	**0,07912**	**1 741,5**	**253,66**	
460	12	1308-0305-0201 *РСНБ РК 2022*	**Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,1868**	**1 700,92**	**3 726,79**	
461	13	1308-0305-0202 *РСНБ РК 2022*	**Патрон подвесной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,3296**	**2 962,41**	**28 503,7**	
462	14	1308-0103-3001 *РСНБ РК 2022*	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**13,846**	**3 949,63**	**97 739,39**	
463	15	1308-0303-2501 *РСНБ РК 2022*	**Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3,1648**	**14 046,73**	**71 413,08**	
464	16	1308-0305-0107 *РСНБ РК 2022*	**Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**7,5164**	**1 009,86**	**13 980,67**	
465	17	1308-0305-0107 *РСНБ РК 2022*	**Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**10,6812**	**1 009,86**	**19 867,19**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
466	18	1308-0305-0110 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	44,94016	2 459,52	200 519,91	
467	19	1308-0305-0110 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	0,23736	2 459,52	1 059,19	
468	20	1308-0305-0106 *РСНБ РК 2022*	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	0,71208	1 152,82	1 509,69	
469	21	1308-0206-0501 *РСНБ РК 2022*	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,006696	215 244,92	2 561,83	
470	22	1308-0201-1203 *РСНБ РК 2022*	Конструкция сварная. Монтаж оборудования	т	0,000949	1 319 788,89	1 457,07	
471	23	1308-0208-0208 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	23,736	754,71	29 454,08	
472	24	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	3,956	899,65	5 450,34	
473	25	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	519,4228	607,63	464 142,572	
474	26	1308-0206-1907 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	9,4944	705,79	11 877,25	
475	27	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	469,1816	191,65	155 226,79	
476	28	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15,824	226,42	6 229,2	
477	29	1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15,824	272,47	7 425,81	
478	30	1308-0206-2209 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	976,3408	93,76	147 598,2	
479	31	1308-0206-2210 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	31,648	208,68	11 189,54	
480	32	1308-0201-0810 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	27,53376	919,93	40 749,1	
481	33	1308-0201-1814 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1,74064	3 577,92	11 265,58	
482	34	1308-0201-1804 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	0,47472	2 246,18	1 495,21	
483	35	Прайс.лист	Терморегулятор типа Devireg TM330,диапазон регулирования 10-40С	шт	0,23736	23 870,0	5 665,78	
484	36	Прайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м	шт	0,23736	44 587,0	10 583,17	
485	37	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	0,47472	1 738,62	1 545,3	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
486	38	1308-0206-1906 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	4,3516	607,63	4 708,67	
487	39	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4,3516	191,65	1 439,74	
488	40	1308-0206-2209 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	20,5712	93,76	3 109,9	
489	41	1308-0303-2501 *РСНБ РК 2022*	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	0,23736	14 046,73	5 355,95	
490	42	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	8,07024	1 166,21	14 487,82	
491	43	1308-0201-1814 *РСНБ РК 2022*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	0,47472	3 577,92	3 072,47	
492	44	СТ151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	0,15824	11 281,0	1 927,92	
493	45	СТПрайс.лист	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	шт	0,7912	48 820,0	41 716,49	
494	46	СТПрайс.лист	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	шт	0,3956	37 161,0	15 876,93	
495	47	СТПрайс.лист	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	шт	3,1648	11 462,0	39 176,9	
496	48	СТПрайс.лист	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	шт	2,21536	1 517,0	3 629,55	
497	49	СТПрайс.лист	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	шт	0,07912	5 564,0	475,43	
498	50	СТПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	шт	6,3296	132,0	902,37	
499	51	СТПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	шт	2,29448	142,0	351,85	
500	52	СТПрайс.лист	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	шт	2,84832	132,0	406,05	
501	53	СТПрайс.лист	Патрон настенный Е27	шт	1,1868	121,0	155,07	
502	54	СТПрайс.лист	Патрон подвесной Е27(люстровый)	шт	6,3296	96,0	656,22	
503	55	СТПрайс.лист	Крюк типа Л249УЗ	шт	10,6812	86,0	992,08	
504	56	СТПрайс.лист	Коробка ответвительная типа Л251	шт	31,33152	86,0	2 910,03	
505	57	СТПрайс.лист	Розетка типа РП1-03	шт	10,6812	40,0	461,43	
506	58	СТПрайс.лист	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	шт	10,6812	55,0	634,47	
507	59	СТПрайс.лист	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	3,1648	40,0	136,72	
508	60	СТ151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	3,1648	2 581,0	8 821,8	
509	61	СТ151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1000шт	0,063138	38 957,0	2 656,45	
510	62	СТ151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	1000шт	0,015666	154 872,0	2 620,29	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
511	63	СТ151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,077538	57 838,0	4 843,33	
512	64	СТПрайс.лист	Коробка потолочная типа Л253	шт	10,6812	90,0	1 038,21	
513	65	СТ151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	7,5164	373,0	3 027,93	
514	66	СТ151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	10,6812	435,0	5 018,03	
515	67	СТ151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	44,94016	466,0	22 617,48	
516	68	СТ151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	0,23736	320,0	82,05	
517	69	СТ151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	0,71208	320,0	246,07	
518	70	СТПрайс.лист	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ	шт	63,13776	202,0	13 774,16	
519	71	СТПрайс.лист	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	м	3,08568	1 160,0	3 865,73	
520	72	СТПрайс.лист	Легкая потолочная консоль DS34162	шт	1,1868	510,0	653,69	
521	73	СТПрайс.лист	Боковая соединительная пластина типа FC34247	шт	2,05712	686,0	1 524,08	
522	74	СТПрайс.лист	Крышка лотка типа 35524	м	3,08568	1 055,0	3 515,85	
523	75	СТПрайс.лист	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	км	0,02611	106,7	3,01	
524	76	СТПрайс.лист	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	км	0,001424	433,19	0,71	
525	77	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,530895	87,0	49,93	Казахстан
526	78	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,882979	147,0	140,2	Казахстан
527	79	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,047472	227,0	11,63	Казахстан
528	80	243-142-0113 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,047472	564 062,0	28 919,31	Казахстан
529	81	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	4,945	164,0	875,86	Казахстан
530	82	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	94,944	524,0	53 730,71	
531	83	СТПрайс.лист	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	м	8,07024	28 254,0	246 257,91	
532	84	СТПрайс.лист	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	м	7,912	319,0	2 725,84	
533	85	СТ151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянноготока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	0,23736	3 967,0	1 016,93	
534	86	243-142-0105 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,018989	87,0	1,82	Казахстан

Номер по порядку	Номер по сводной смете	Шифр и номер норматива или ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхожд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
535	87	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляции из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2**	км	0,005934	147,0	0,95	Каз
536	88	241-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм**	м	43,516	164,0	7 707,55	Каз
			ИТОГО по смете [illegible]				**2 108 105,322**	
			Итого по сегмарной смете				**60 680 941**	
			В том числе: Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**91 681**	
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (7%)				4 241 248	
			Итого с временными				**65 013 870**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (3%)				1 950 416	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**66 964 286**	
			НДС (12%)				8 035 714	
			Итого с НДС				**75 000 000**	

Заказчик (Застройщик/Генподрядчик)

ТОО «СК А-Строй монтаж»

Директор _____ Жумабаев

Подрядчик

ТОО «СК А-Строй монтаж»

Директор _____ Балкыев С

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «S2 GROUP», эксперт Сағындық Д.Ө. _____

Разработчики проекта строительства или экспертизы проектной работы:

ТОО «Qazaq Building Project», ГИП Аманкосов Н. _____