Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Жайык Сити", Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область,
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "TaF Company", Республика Казахстан, Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук,
Стройка: Строительство многофункциональной спортплощадки в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области
Договор подряда (контракт) №1 от 1.03 2022г.

Акт выполненных работ №1
ЗА Июль 2022 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Вертикальная планировка										
		Земляные работы										
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход		1250	2,16	1,56	1950	1950	--	549	2699
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,61	--	762		200	
2	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		748	100,00	71,01	53115	53116	--	16141	74796
		НР - 72%; СП - 8%				--	29,97	--	22418		5540	
3	1101-0102-0422 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта		748	491,64	408,52	305573	305573	--	34931	367744
		НР - 72%; СП - 8%				--	64,86	--	48515		27240	
4	412-101-0101 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км		1122	153,36	142,00	159324	159324		--	172070
		СП - 8%				--	--	--	--		12746	
5	1101-0201-0314 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	м3 уплотненного грунта		748	71,43	54,52	40781	40781	--	8693	53432
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,14	--	12073		3958	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход	1250	2,16	1,56	1950	1950	--	549	2699
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,61	--	762		200	
7	1101-0201-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	748	155,94	114,72	85811	85810	--	22194	116645
		НР - 72%; СП - 8%			--	41,21	--	30825		8640	
				Общестроительные работы							
				Земляные работы							
				Приямки для фундаментов конструкций спортивной площадки							
8	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,99	2878,40	--	2850	--	--	2052	5294
		НР - 72%; СП - 8%			2878,40	--	2850	--		392	
9	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,84	2878,40	--	11053	--	--	7958	20532
		НР - 72%; СП - 8%			2878,40	--	11053	--		1521	
				Устройство ограждения (ТХ листы 2,3)							
10	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	61	1568,70	837,09	63353	51062	--	25249	95690
		НР - 72%; СП - 8%			201,49	373,39	12291	22777		7088	
11	1105-0101-5801 РСНБ РК 2015	Сваи. Бетонирование	м3 конструктивного объема	6,47	12074,93	1660,41	63864	10743	48061	8474	78125
		НР - 72%; СП - 8%			782,04	540,94	5060	3500		5787	
12	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	1,1	156459,95	18937,00	89413	20831	--	69944	172106
		НР - 72%; СП - 8%			62347,50	7526,21	68582	8279		12749	
13	214-401-0209 РСНБ РК 2015	Комплект ограждения 3D в составе: столбы ЛГСТК Сечение 90х55мм, толщина стенки 1,6мм, длина 5000мм, резьбовых втулок М6, заглушка пластиковая в комплекте - 44 шт, Комплекты калиток распашной -2. В состав калитки входит: столбы стальные оцинкованные сечением 60х60мм длиной 3000мм - 2шт, створка из трубы 60х40мм с заполнением из сетчатой панели -1шт, петли Locinox GAM12, угол открывания 130 град, замок Locinox LAKZ P1 2 к-та, Панели 3D Размер панели 2030х2500мм, размер ячейки 200х55мм, диаметр прутка - 3,5мм, 4 ребра жесткости, оцинк -88 шт. Крепление (скоба и болт М6х110) (RAL 6005 Зеленый) - 736	Комплект	1	4166532,03	--	4166532	--	4166532	--	4499855
		СП - 8%			--	--	--	--		333323	
				Железобетонная плита игровых площадок							
14	1131-0501-0201 РСНБ РК 2015	Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания из песчано-гравийной смеси, толщиной 10 см. Устройство	м2 основания	714	168,45	116,97	88972	83517	671	22393	120274
		НР - 88%; СП - 8%			6,70	28,94	4784	20663		8909	
15	235-101-0202 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	714	131,76	--	87108	--	87108	--	94077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6969	
16	1135-0124-0801 РСНБ РК 2015	**Шов податливости деформационный. Устройство из деревянных обрезных досок 0,12х0,025х2207**	м3 древесины в деле	0,621	166480,22	64,66	83055	40	67563	12671	103384
		НР - 82%; СП - 8%			24882,40	--	15452	--		7658	
17	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	85,68	7201,71	1746,28	366551	149621	28595	204785	617043
		НР - 91%; СП - 8%			2198,12	428,37	188335	36703		45707	
18	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,1134	374105,74	--	732069	--	732069	--	790635
		СП - 8%			--	--	--	--		58566	
19	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,0897	1150150,83	18937,00	89823	1699	82531	5704	103169
		НР - 91%; СП - 8%			62347,50	7526,21	5593	675		7642	
20	241-101-0217 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 125х4,5 мм**	м	1,19	7433,42	--	8191	--	8191	--	8846
		СП - 8%			--	--	--	--		655	
21	214-101-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0015	501855,33	--	697	--	697	--	753
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
22	235-201-0202 РСНБ РК 2015	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для гидроизоляции строительных конструкций ГОСТ 30693-2000**	кг	5,275	593,98	--	2901	--	2901	--	3133
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7503001**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**314000**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**966017**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**207952**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5224919**		
		- Накладные расходы	Тенге							**442287**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**555778**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7503001

СТОИМОСТЬ СМР:	7503001
ОБОРУДОВАНИЕ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%	112545
ИТОГО	7615546
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	7615546
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,95	7234769
НДС, 12%	868172
ИТОГО ПО АКТУ	8102941

Подрядчик: ТОО "TaF Company"Директор Комилов Толгат Шопулатович, БИН 190140024814

Заказчик: ТОО "Жайык Сити" Директор Молдагалиев Мереке Конысбаевич, БИН 140240006727

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12