Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шалхар Бастау"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум"

Стройка: Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 24-х крупнопанельных 5-этажных жилых домов в конце ул.Сулейманова г.Тараз, Участок №44 пятно 3

Объект: Канализационные сети

Договор субподряда: №13 от 14.11.2022г.

Акт № 2
приемки выполненных работ за декабрь 2022 года
(по лок.смете 06-03-01. Канализация)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1.				122,899	266,87	266,87	32798	32798	--	3983	39723
	E11-01010 1-0363 1101-0101 -0363 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3+уширение колодца НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		--	45,01	--	5532	--	2942	
1.1.	3	Затраты труда машинистов	0,0212 чел-ч	2,6055							
1.2.	2440 С	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,65 м3	0,0212 маш.-ч	2,605459		12588		32798			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0212 чел-ч	2,605459		2123,00		5531,39			
2.				3,801	3574,18	--	13585	--	--	9782	25236
	E11-01020 5-0303	-Грунты 3 группы.Доработка	м3 грунта		3574,18	--	13585	--	--	1869	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0205 -0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
		НР - 72%; СП - 8%									
2.1.			2,976	11,3118							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,8)	чел-ч		1201		13585				
3.				3,75	2978,48	--	11169	--	--	8042	20748
	E11-01020 5-0303 1101-0205 -0303 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами+уширение колодца	м3 грунта		2978,48	--	11169	--	--	1537	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.1.			2,48	9,3							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,8)	чел-ч		1201		11169				
4.				24,704	1380,61	--	34107	--	--	24557	63357
	E11-01020 5-0503 1101-0205 -0503 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта		1380,61	--	34107	--	--	4693	
		НР - 72%; СП - 8%									
4.1.			1,21	29,8918							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,5)	чел-ч		1141		34107				
5.				98,816	42,39	42,39	4189	4189	--	1191	5810
	E11-01010 4-0403 1101-0104 -0403 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта		--	16,74	--	1654	--	430	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.1.			0,00942	0,9308							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
5.2.			0,00942	0,930847							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч			4500		4189			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,00942 чел-ч	0,930847		1777,00		1654,12			
6.				98,816	207,3	94,94	20485	9382	--	11298	34326
	Е11-01020 1-0502 1101-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		112,36	46,44	11103	4589	--	2543	
6.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 1)	0,129 чел-ч	12,7473	871		11103				
6.2.	3	Затраты труда машинистов	0,03125 чел-ч	3,088							
6.3.	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	0,03125 маш.-ч	3,088		2970		9171			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,03125 чел-ч	3,088		1486,00		4588,77			
6.4.	2479 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	0,125 маш.-ч	12,352		17		210			
		Трубопроводы									
7.				0,0965	548456,96	97806,08	52926	9438	3621	42469	103027
	Е11-22010 1-0103 1122-0101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода		413127	31413,6	39867	3031	--	7632	
7.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,6)	297 чел-ч	28,6605	1391		39867				
7.2.	3	Затраты труда машинистов	16,09 чел-ч	1,5527							
7.3.	846	Трубоукладчики для труб	11,22 маш.-ч	1,08273		7375		7985			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		диаметром до 400 мм, 6,3 т									
			11,22	1,08273							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			2123,00		2298,64			
7.4.			30	2,895							
	2011	Установка для	маш.-ч			86		249			
С		гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)									
7.5.			3,48	0,33582							
	2349	Электростанции	маш.-ч			1995		670			
С		передвижные, до 4 кВт									
			3,48	0,33582							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1486,00		499,03			
7.6.			0,56	0,05404							
	2468	Краны на автомобильном	маш.-ч			5211		282			
С		ходу, 10 т									
			0,56	0,05404							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			2123,00		114,73			
7.7.			0,83	0,080095							
	2509	Автомобили бортовые, до	маш.-ч			3154		253			
С		5 т									
			0,83	0,080095							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1486,00		119,02			
7.8.			1,01	0,097465							
	102636	Раствор кладочный	м3			17668		1722			
С		цементный ГОСТ 28013-98 марки М100									
7.9.			0,12	0,01158							
	131548	Брусок обрезной хвойных	м3		100670				1166		
С		пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3									
7.10.			62,8	6,0602							
	249131	Вода питьевая ГОСТ	м3			121		733			
С		2874-82									
8.				97,272	3084	--	299987	--	299987	--	323986
	С1241-701 -0203 241-701-0 203 РСНБ РК 2015	-Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ	м		--	--	--	--	--	23999	
		СП - 8%									
9.				96,5	100,68	1,29	9716	124	498	8912	20119
	Е11-16110 1-0103	-Трубопроводы систем отопления, водопровода	м трубопро		94,24	--	9094	--	--	1490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1116-1101 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	вода								
9.1.			0,0501	4,8346							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 5,3)	чел-ч		1881		9094				
9.2.			0,015	1,4475							
С	2011	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч			86		124			
9.3.			0,0002	0,0193							
С	147045	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг		320				6		
9.4.			0,0002	0,0193							
С	149395	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг			568		11			
9.5.			0,163	15,7295							
С	249132	Вода техническая	м3			29		456			
9.6.			0,0005	0,04825							
С	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг			483		23			
10.				0,17858	970984,26	7161,1	173398	1279	163142	10913	199056
	Е11-07010 -7-0104 1107-0107 -0104 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов		50271,4	1515,72	8977	271	--	14745	
10.1.			31,4	5,6074							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4,4)	чел-ч		1601		8977				
10.2.			1,02	0,1822							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
10.3.			20,33	3,630531							
С	2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч			194		704			
10.4.			1,02	0,182152							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			3154		575			
			1,02	0,182152							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1486,00		270,68			
10.5.			1	0,17858							
С	130010	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т			907312		162028			
10.6.			0,03	0,005357							
С	147348	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		207992				1114		
11.				1	325,82	134,33	326	135	--	215	584
	Е11-46030 2-0401 1146-0302 -0401 РСНБ РК 2015	-Стены бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР - 84%; СП - 8%	отверстие		191,49	64,64	191	65	--	43	
11.1.			0,1308	0,1308							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,9)	чел-ч		1464		191				
11.2.			0,0435	0,0435							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
11.3.			0,0435	0,0435							
С	2474	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч			2970		129			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0435 чел-ч	0,0435		1486,00		64,64			
11.4.			0,087	0,087							
С	2485	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч			59		5			
12.				0,08	173961,72	1362,66	13917	109	7030	5736	21226
	Е11-46030 3-0103 1146-0303 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР - 84%; СП - 8%	м3 заделки		84725,18	638,98	6778	51	--	1572	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.1.			75,58	6,0464							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 2,4)	чел-ч		1121		6778				
12.2.			0,43	0,0344							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
12.3.			0,23	0,0184							
С	1044	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч			28		0,52			
12.4.			0,43	0,0344							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			3154		108			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,43 чел-ч	0,0344		1486,00		51,12			
12.5.			1,04	0,0832							
С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			15850		1319			
12.6.			0,5	0,04							
С	128064	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг		112				4		
12.7.			9,5	0,76							
С	128070	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг		70				53		
12.8.			0,21	0,0168							
С	131548	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		100670				1691		
12.9.			0,18	0,0144							
С	131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3			125659		1809			
12.10.			0,0049	0,000392							
С	144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т		27024				11		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.11.			0,0137	0,001096							
	249132	Вода техническая	м3		29				0,03		
С											
12.12.			0,07	0,0056							
	279845	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т			349485		1957			
С											
12.13.			5,9	0,472							
	286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг		392				185		
С											
		Колодцы диам.1000мм-4 шт									
13.				1,94	40382,05	11422,22	78341	22159	19429	45494	133742
	E11-23060 1-0103 1123-0601 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца		18945,05	4742,31	36753	9200	--	9907	
13.1.			13,869	26,9059							
	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	чел-ч		1366		36753				
13.2.			2,382	4,6211							
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч								
13.3.			0,03	0,0582							
	1005	Трамбовки электрические	маш.-ч			258		15			
С											
13.4.			0,015	0,0291							
	2349	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч			1995		58			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,015 чел-ч	0,0291		1486,00		43,24			
13.5.			0,018	0,03492							
	2459	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч			5122		179			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,018 чел-ч	0,03492		1486,00		51,89			
13.6.			1,888	3,66272							
	2468	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч			5211		19086			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,888 чел-ч	3,66272		2123,00		7775,95			
13.7.			0,461	0,89434							
	2509	Автомобили бортовые, до	маш.-ч			3154		2821			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С		5 т									
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,461 чел-ч	0,89434		1486,00		1328,99			
13.8.			0,16	0,3104							
	100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3		2138				664		
С											
13.9.			0,41	0,7954							
	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			15850		12607			
С											
13.10.			0,077	0,14938							
	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3		17668				2639		
С											
13.11.			0,0008	0,001552							
	144476	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т		22832				35		
С											
13.12.			0,0017	0,003298							
	279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т			1056174		3483			
С											
14.				4	13695	--	54780	--	54780	--	59162
	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	4382	
15.				3	8106	--	24318	--	24318	--	26263
	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	1945	
16.				1	12249	--	12249	--	12249	--	13229
	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	980	
17.				4	11919	--	47676	--	47676	--	51490
	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2015	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	3814	
18.				5	2539	--	12695	--	12695	--	13711
	С1225-101-0201 225-101-0	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		--	--	--	--	--	1016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
19.			4		18935	--	75740	--	75740	--	81799
	С1244-202 -0101 244-202-0 101 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект		--	--	--	--	--	6059	
		СП - 8%									
20.			186		347	--	64542	--	64542	--	69705
	С1261-107 -0627 261-107-0 627 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые	кг		--	--	--	--	--	5163	
		СП - 8%									
		Колодцы диам.1500 мм-1 шт									
21.			1,24		32888,65	7676,42	40782	9518	14910	20182	65841
	Е11-23060 1-0105 1123-0601 -0105 РСНБ РК 2015	-Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		13188,73	3251,1	16354	4031	--	4877	
	Изм. и доп. вып. 8	НР - 99%; СП - 8%									
21.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3,5)	9,655 чел-ч	11,9722	1366		16354				
21.2.	3	Затраты труда машинистов	1,73 чел-ч	2,1452							
21.3.	1005	Трамбовки электрические	0,026 маш.-ч	0,03224		258		8			
С											
21.4.	2349	Электростанции передвижные, до 4 кВт	0,013 маш.-ч	0,01612		1995		32			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,013 чел-ч	0,01612		1486,00		23,95			
21.5.	2459	Автопогрузчики, 5 т	0,016 маш.-ч	0,01984		5122		102			
С											
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,016 чел-ч	0,01984		1486,00		29,48			
21.6.	2468	Краны на автомобильном ходу, 10 т	1,068 маш.-ч	1,32432		5211		6901			
С											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,068 чел-ч	1,32432		2123,00		2811,53			
21.7. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,633 маш.-ч	0,78492		3154		2476			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,633 чел-ч	0,78492		1486,00		1166,39			
21.8. С	100328	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	0,145 м3	0,1798	2138				384		
21.9. С	100533	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	0,52 м3	0,6448		15850		10220			
21.10. С	102636	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	0,082 м3	0,10168	17668				1796		
21.11. С	144476	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	0,0007 т	0,000868	22832				20		
21.12. С	279119	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	0,0019 т	0,002356		1056174		2488			
22.	С1225-101 -0602	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		1	29473 --	--	29473 --	--	29473 --	--	31831 2358
	225-101-0 602 РСНБ РК 2015	СП - 8%										
23.	С1225-101 -0108	-Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС	шт.		2	12336 --	--	24672 --	--	24672 --	--	26646 1974
	225-101-0 108 РСНБ РК 2015	15-6 СП - 8%										
24.	С1225-101 -0609	-Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки	шт.		1	25282 --	--	25282 --	--	25282 --	--	27305 2023
	225-101-0 609 РСНБ РК 2015	1ПП15-1, 2ПП15-1 СП - 8%										
25.	С1225-101 -0201	-Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		3	2539 --	--	7617 --	--	7617 --	--	8226 609
	225-101-0 201 РСНБ РК 2015	СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.	С1244-202 -0101 244-202-0 101 РСНБ РК 2015	-Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) СП - 8%	комплект	1	18935 --	-- --	18935 --	-- --	18935 --	-- 1515	20450
27.	С1261-107 -0627 261-107-0 627 РСНБ РК 2015	-Скобы ходовые СП - 8%	кг	60	347 --	-- --	20820 --	-- --	20820 --	-- 1666	22486
		Отмостка									
28.	Е11-06010 -1-0114 1106-0101 -0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Устройство отмостки НР - 91%; СП - 8%	м3	4,0125	16437,99 1206,68	1231,39 302,55	65957 4842	4941 1214	56174 --	5511 5717	77185
28.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 3)	0,97 чел-ч	3,8921	1244		4842				
28.2.	3	Затраты труда машинистов	0,2015 чел-ч	0,8085							
28.3.	403	Вибратор глубинный	0,0583 маш.-ч	0,233929		43		10			
С											
28.4.	698	Краны башенные, 8 т	0,1868 маш.-ч	0,749535		6248		4683			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,1868 чел-ч	0,749535		1486,00		1113,81			
28.5.	2459	Автопогрузчики, 5 т	0,0027 маш.-ч	0,010834		5122		55			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0027 чел-ч	0,010834		1486,00		16,10			
28.6.	2468	Краны на автомобильном ходу, 10 т	0,0049 маш.-ч	0,019661		5211		102			
С		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0049 чел-ч	0,019661		2123,00		41,74			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.7.			0,0071	0,028489							
С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч			3154		90			
			0,0071	0,028489							
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	чел-ч			1486,00		42,33			
28.8.			1,02	4,09275							
С	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3			13416		54908			
28.9.			0,0004	0,001605							
С	131600	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3		125659				202		
28.10.			0,0001	0,000401							
С	144600	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т		27024				11		
28.11.			0,03	0,120375							
С	147049	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2		6931				834		
28.12.			0,0073	0,029291							
С	249132	Вода техническая	м3		29				0,85		
28.13.			0,036	0,14445							
С	275941	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2		1296				187		
28.14.			0,02	0,08025							
С	286164	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг		392				31		

ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								1586267
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				192820				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				94072				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					29638			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				983589				
Накладные расходы			Тенге				198285				
Сметная прибыль			Тенге				117500				

НДЗ РК 8.04-05-20	Временные здания и сооружения 1%	15 863
	Итого	1 602 130
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время 1,17%	18 745
	Итого	1 620 875
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)	32 417
	Итого	1 653 292
Приложение 1 к Прогнозу Социально - экономического	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100% К=1,0500514	1 736 042

развития
Республики
Казахстан на
2021-2025

	Итого по акту в текущих ценах 2022 года	
	с учетом К =0,75 договорной стоимости	**1 302 031**
Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12%**	**156 244**
	Всего	**1 458 275**

Генподрядчик:
Директор

ТОО «Шалхар Бастау»

Б. Айдосов

Субподрядчик:
Директор

ТОО «Палладиум»

Д. Абдильденов