Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект Аида"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Стройка: Строительство медицинского пункта в селе Таманское район М.Жумабаева Северо-Казахстанской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: Медицинский пункт в селе Таманское район М. Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Договор № 2 от 02.07.2024г.

Акт выполненных работ № 1

за август 2024 (месяц, год)

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7075736**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3981948
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1982182*
			машины и механизмы	тенге			256983
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*59963*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2836807
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	898		
		Раздел 1.	**Фундамент**				**125731**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			55756
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*27754*
			машины и механизмы	тенге			8249
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2368*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			61727
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
			Приямок ПР-1 (АС-5.2)				
1	18	**1106-1301-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$	**0,46**	**96 979**	**44610**
2	19	**212-101-0608** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	**0,4669**	**31 357**	**14641**
3	20	**214-403-0103** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	**0,053**	**413 600**	**21921**

1		2	3	4	5	6	7
4	21	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	343 657	3643
5	22	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	1 106 251	9403
6	23	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	467 964	3528
7	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	391 425	376
8	25	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,0369	321 269	11855
9	26	261-301-0261 *РСНБ РК 2022*	Решетки для приямков стальные	т	0,0369	167 407	6177
10	27	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,42	1 574	5383
11	28	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	8,208	511	4194
		Раздел 2. Наружные стены и перегородки					**5421148**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3720091
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1851833*
			машины и механизмы	тенге			156090
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*39748*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1544968
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	835		
			Кладка наружных и внутренних стен (АС -7)				
12	48	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	147,66	21 185	3128177
13	49	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	35,4384	30 729	1088987
14	51	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	113	4 199	474487
15	52	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	2,599	30 729	79865
			Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)				
16	54	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	6,3	30 375	191362
17	55	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,3945	29 173	186547
18	56	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,201	313 427	62999
19	57	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	15,2	5 219	79329

58800

1		2	3	4	5	6	7
20	58	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	$м^2$	34,96	120	4195
			Перемычки (АС-9)				
21	62	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	64	1 715	109760
22	63	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т**	шт.	2	7 720	15440
			Раздел 3. Перекрытие				494809
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			146683
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*73016*
			машины и механизмы	тенге			87630
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*16723*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			260496
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	38		
			Сборные плиты перекрытий (АС-12)				
23	71	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$**	шт.	21	9 830	206430
24	73	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,03514	1 500 627	52732
25	74	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,19	31 618	6007
			Монолитный участок УМ-1 (АС-13)				
26	75	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	$м^3$	1,48	47 644	70513
27	76	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,5022	31 618	47497
28	77	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,041	391 425	16048
29	78	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,095	343 657	32647
30	79	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,202	311 558	62935
			Раздел 4. Кровля				848719
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4674
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2328*
			машины и механизмы	тенге			3744
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*720*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			840301

1		2	3	4	5	6	7
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
			Кровля,(АС-15)				
31	96	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	226,55	3 614	818752
			Перемычки (АС-14)				
32	107	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	6	1 715	10290
33	108	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,156	126 136	19677
		Раздел 5.	**Разные работы**				**185329**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			54744
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*27251*
			машины и механизмы	тенге			1270
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*404*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			129315
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
			Вентканалы (АС-24)				
34	171	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	2,54	21 185	53810
35	172	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	$м^3$	0,6096	30 729	18732
36	173	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,9652	103 394	99796
37	174	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0347	374 376	12991

ИТОГО по акту:	**тенге**		**7075736**
Итого по акту без оборудования			**7 075 736,00**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	9,4%		665 119,18
Итого			**7 740 855,18**
Сметная прибыль 5%	5%		387 042,76
Оборудование			-
Непредвиденные работы и затраты-2%	2%		154 817,10
ИТОГО			**8 282 715,05**

1		2	3	4	5	6	7
			Итого в сметных ценах 2024.г. К=1,075	**1,075**			**8 903 918,68**
			Итого со скидкой К=0,98	**0,98**			**8 725 840,30**
			НДС (12 %)	12%			1 047 100,84
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**9 772 941,14**

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Проект Анда"
(наименование организации)

Руководитель **Абрахманов А.Н.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"
(наименование организации)

Директор **Кайыркенов С.Е.**