Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Alfa Met Service"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭПК-forfait"(ЭПК-форфайт)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в с.Заря Карасуского района Костанайской области.**

(наименование, адрес)

Объект :

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№177-ид от 20.08.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024 (месяц, год) на ш740 Суммарная смета для стройки - ш740 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 03.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э610743: электроснабжение [4-1-1]										
1	1	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	$м^3$ грунта	30,96	9 667,0 9 667,0	0,0 0,0	299 290,0 299 290,0	0,0 0,0			299 290,0	
2	2	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	21,18	5 045,0 5 045,0	0,0 0,0	106 853,0 106 853,0	0,0 0,0			106 853,0	
3	3	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	164	931,0 448,0	483,0 182,0	152 684,0 73 472,0	79 212,0 29 848,0			152 684,0	
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	9,78	4 314,0		42 191,0		42 191,0		42 191,0	
5	5	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	7	686,0 663,0	23,0 0,0	4 802,0 4 641,0	161,0 0,0			4 802,0	
6	6	1308-0201-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	7	2 929,0 1 794,0	1 061,0 340,0	20 503,0 12 558,0	7 427,0 2 380,0	518,0		20 503,0	
7	7	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	м	7	832,0		5 824,0		5 824,0		5 824,0	
8	8	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	7	605,0		4 235,0		4 235,0		4 235,0	
9	9	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	164	2 310,0 1 346,0	916,0 297,0	378 840,0 220 744,0	150 224,0 48 708,0	7 872,0		378 840,0	
10	10	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66**	м	164	832,0		136 448,0		136 448,0		136 448,0	
11	11	1308-0201-2502 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	86 149,0 37 369,0	48 779,0 18 656,0	172 298,0 74 738,0	97 558,0 37 312,0			172 298,0	
12	12	**СТПРАЙС-ЛИСТ**	**Муфта концевая EPKT-0015-CEE01 Raychem**	шт	2	26 785,71		53 571,0		53 571,0		53 571,0	
13	13	1308-0201-0505 *РСНБ РК 2022*	**Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам**	шт.	10	1 346,0 1 346,0	0,0 0,0	13 460,0 13 460,0	0,0 0,0			13 460,0	
14	14	243-902-1002 *РСНБ РК 2022*	**Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-10**	100 шт.	0,08	12 908,0		1 033,0		1 033,0		1 033,0	
15	15	243-902-1302 *РСНБ РК 2022*	**Гильза алюминиевая соединительная ГОСТ 23469.0-81 марки GL-16/прим.након.болтовые**	100 шт.	0,02	11 660,0		233,0		233,0		233,0	
16	16	235-202-0119 *РСНБ РК 2022*	**Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл**		1	2 117,0		2 117,0		2 117,0		2 117,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1	2 171,0		2 171,0		2 171,0		2 171,0	
18	18	СТПРАЙС-ЛИСТ	Канат тросовый 16мм2 А5-92-46	шт.	1,2	1 661,61		1 994,0		1 994,0		1 994,0	
19	19	251-101-0339 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм/прим.	м	3	5 770,0		17 310,0		17 310,0		17 310,0	
20	20	1308-0206-1501 *РСНБ РК 2022*	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	шт.	5	2 401,0 2 316,0	84,0 21,0	12 005,0 11 580,0	420,0 105,0	5,0		12 005,0	
21	21	243-106-0705 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х10 (ок)-0,66	м трассы	5	2 499,0		12 495,0		12 495,0		12 495,0	
22	22	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	м	3	15 050,0 14 722,0	327,0 88,0	45 150,0 44 166,0	981,0 264,0			45 150,0	
23	23	247-204-1552 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 712,0		5 424,0		5 424,0		5 424,0	
24	24	СТПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический выключатель ВА5735 3р 50А	шт.	1	29 079,46		29 079,0		29 079,0		29 079,0	
25	25	1308-0206-1501 *РСНБ РК 2022*	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	шт	5	2 401,0 2 316,0	84,0 21,0	12 005,0 11 580,0	420,0 105,0	5,0		12 005,0	
26	26	243-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х6 (ок)-0,66	м трассы	5	75,0		375,0		375,0		375,0	
27	27	1308-0103-3603 *РСНБ РК 2022*	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	м	0,000695	1 615 064,0 388 640,0	48 123,0 15 374,0	1 122,0 270,0	34,0 11,0	818,0		1 122,0	
28	28	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,000695	445 118,0		309,0		309,0		309,0	
29	29	1308-0305-0912 *РСНБ РК 2022*	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	т	1	23 799,0 23 285,0	514,0 176,0	23 799,0 23 285,0	514,0 176,0			23 799,0	
30	30	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54	шт.	1	140 818,0		140 818,0		140 818,0		140 818,0	
31	31	222-530-2705 *СборСП 07.2024*	Шайба оцинкованная, типа Hilti MT-ZW M8 OC	шт.	8	412,0		3 296,0		3 296,0		3 296,0	
32	32	222-530-1005 *СборСП 07.2024*	Гайка монтажная к профиля, типа Hilti MT-FPT M8 OC	шт.	4	786,0		3 144,0		3 144,0		3 144,0	
33	33	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,6	9 667,0 9 667,0	0,0 0,0	5 800,0 5 800,0	0,0 0,0			5 800,0	
34	34	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,6	5 045,0 5 045,0	0,0 0,0	3 027,0 3 027,0	0,0 0,0			3 027,0	
35	35	1133-0105-1102 *РСНБ РК 2022*	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	3	4 456,0 4 281,0	175,0 0,0	13 368,0 12 843,0	525,0 0,0			13 368,0	
36	36	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01422	325 784,0		4 633,0		4 633,0		4 633,0	
37	37	1308-0208-0207 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	9	2 050,0 1 302,0	73,0 21,0	18 450,0 11 718,0	657,0 189,0	6 075,0		18 450,0	
38	38	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,01179	490 908,0		5 788,0		5 788,0		5 788,0	
39	39	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6	2 833,0 2 822,0	10,0 2,0	16 998,0 16 932,0	60,0 12,0			16 998,0	
40	40	243-142-0314 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	м	6	950,0		5 700,0		5 700,0		5 700,0	
			ИТОГО по смете Э610743: электроснабжение [4-1-1]					1 778 642	338 193	493 481	0	1 778 642	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								946 957	119 110	0	0		
			Итого по суммарной смете					1 778 642	338 193	493 481	0	1 778 642	
								946 957	119 110	0	0		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								1778642*5/100	88 932	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								1778642*2/100	35 573	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 903 147**	
			НДС (12%)								1903147*12/100	228 378	
			Итого с НДС								1903147+228378	**2 131 525**	

Сдал (Подрядчик)
Генеральный директор
ТОО"ЭПК-forfait"(ЭПК-форфайт)
_____ Аманжулов Д.Н.
"____" _____2024г.

Главный инженер
ТОО"ЭПК-forfait"(ЭПК-форфайт)
_____ Касаткин М.В.
"____" _____2024г.
Ответственный за выполнение работ:
Начальник Наурзумского РЭС
_____
"____" _____2024г.
Гл.инженер Наурзумского РЭС
_____
"____" _____2024г.

Принял (Заказчик)_____:
"____" _____2024г.