Заказчик: ТОО «SK STROY-21», 130000, РК, Мангистауская область, г.Актау, 25 микрорайон, здание №7

Подрядчик: ТОО «СК А-Строй монтаж», 130000, РК, Мангистауская область, г.Актау, 29 микрорайон, здание №228

Стройка: «Надстройка 6-го этажа к жилым домам №21 и №22 по адресу: город Актау микрорайон 20, участок №39. (Без сметной документации)»

Объект: «Надстройка 6-го этажа к жилым домам №21 и №22 по адресу: город Актау микрорайон 20, участок №39. (Без сметной документации)»

Договор подряда (контракт) **№3** от **01.03.2024**

Акт выполненных работ

за Март 2024 (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э179041323: Конструкции железобетонные КЖ выше 0 [2-02-02]					
1	40	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки стены железобетонной	$м^2$	128,779352	9 679,0	1 246 455	
2	41	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	16,83864	43 576,0	733 761	
3	42	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	3,68226456	162 244,0	597 425	
4	43	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	128,779352	1 945,0	250 476	
5	44	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,58774104	301 967,0	1 083 379	
6	45	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09452352	348 974,0	32 986	
7	73	1106-0601-0215 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	29,0316	92 590,0	2 688 036	
8	74	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	9,77132	301 967,0	2 950 616	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	75	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0585456	348 974,0	20 431	
10	79	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	351,84	6 443,0	2 266 905	
11	80	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	24,0938064	130 327,0	3 140 074	
12	81	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	105,552	42 831,0	4 520 898	
13	82	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	351,84	3 667,0	1 290 197	
14	83	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	23,3064144	301 967,0	7 037 768	
15	84	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,787392	348 974,0	274 779	
16	164	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	25,0752	34 220,0	858 073	
17	165	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	25,0752	96 318,0	2 415 193	
18	166	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	25,0752	14 106,0	353 711	
19	167	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,358104	321 684,0	115 196	
20	168	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,1633584	301 967,0	955 230	
21	169	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5644464	348 974,0	196 977	
			ИТОГО по смете Э17904132З: Конструкции железобетонные КЖ выше 0 [2-02-02]				32 291 403	
			Смета Э17904119З: Водоснабжение канализация [02-02-03]					
22	1	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	6,96	3 104,0	21 604	
23	2	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	14,16	4 014,0	56 838	
24	3	241-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	11,52	1 453,0	16 739	
25	4	241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	2,64	1 369,0	3 614	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	5	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	1,68	1 102,0	1 851	
27	6	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	5,28	613,0	3 237	
28	7	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	312,96	994,0	311 082	
29	8	241-205-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм	м	309,8304	802,0	248 484	
30	9	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	334,08	1 926,0	643 438	
31	10	234-303-0219 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	12,672	700,0	8 870	
32	11	234-303-0216 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	2,904	570,0	1 655	
33	12	234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	1,848	383,0	708	
34	13	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	5,808	341,0	1 980	
35	14	234-303-0108 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	344,256	189,0	65 064	
36	15	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,32	708,0	3 059	
37	16	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2,4	7 365,0	17 676	
38	17	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	79,68	2 530,0	201 590	
39	18	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	12	11 332,0	135 984	
40	19	пункт перечня	Кран для стиральной машины	шт	12	2 593,25	31 119	
41	20	6116-0701-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Сборка и установка подающего узла коллекторов системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 5 квартир	шт.	2,4	41 519,0	99 646	
42	21	пункт перечня	Коллекторы с межцентровым расстоянием выходов 100мм, на 5 выходов,VTc.510 SS	шт	2,4	23 583,21	56 600	
43	22	пункт перечня	Шкаф коллекторный пристраиваемый увеличенной глубины, на 10 выходов,VTc.541.D	шт	2,4	49 786,79	119 488	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	23	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	м подводок	25,92	1 924,0	49 870	
45	24	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	25,92	524,0	13 582	
46	25	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	шт.	12,24	3 078,0	37 675	
47	26	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С**	шт.	12,24	23 187,0	283 809	
48	27	242-207-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой со встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	12,24	4 707,0	57 614	
49	28	242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15**	шт.	12,24	2 254,0	27 589	
50	29	242-207-2201 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	12,24	2 944,0	36 035	
51	30	пункт перечня	**Устройство для очистки, промывки и дезинфекции мусоропровода МСМ -КО. Р2=0,75 кВт**	шт	0,24	398 468,46	95 632	
52	180	6114-0102-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 90 до 100 мм**	м	26,4	5 771,0	152 354	
53	181	241-101-0216 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм**	м	26,4	4 112,0	108 557	
54	182	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м^2	9,6	312,0	2 995	
55	183	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	м^2	9,6	229,0	2 198	
56	184	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	16,08	708,0	11 385	
57	185	6110-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки**	шт.	1,44	1 269,0	1 827	
58	186	пункт перечня	**Водосточная воронка с листвоуловителем DN100, HL-62.1**	шт	1,44	61 442,86	88 478	
59	187	пункт перечня	**Компенсационный патрубок DN110, HL9/1**	шт	1,44	14 095,71	20 298	
60	188	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	1,92	2 882,0	5 533	
61	189	241-117-0104 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм**	шт.	1,92	2 787,0	5 351	
62	190	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	1,92	4 003,0	7 686	
63	191	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	0,48	2 882,0	1 383	
64	192	241-117-0104 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм**	шт.	0,48	2 787,0	1 338	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	193	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	0,48	4 003,0	1 921	
66	194	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	0,24	11 614,0	2 787	
67	195	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	0,24	2 071,0	497	
68	196	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	2,4	3 104,0	7 450	
69	197	241-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	2,4	1 102,0	2 645	
			ИТОГО по смете Э179041193: Водоснабжение канализация [02-02-03]				3 076 816	
			Смета Э179041333: Архитектурные решения АР [2-02-03]					
70	149	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	229,68	6 022,0	1 383 133	
71	150	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	226,368	1 749,0	395 917	
72	151	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	373,488	1 683,0	628 580	
73	152	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	4,0896	6 022,0	24 627	
74	153	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	4,0896	1 683,0	6 883	
75	154	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию -	$м^2$	8,16	13 024,0	106 276	
76	155	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	53,28	13 024,0	693 919	
77	156	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$	53,28	767,0	40 866	
78	157	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	55,944	1 069,0	59 804	
79	158	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	18,576	4 420,0	82 106	
80	159	234-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40	$м^3$	1,894752	22 801,0	43 202	
81	160	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	18,576	9 820,0	182 416	
82	161	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	12,24	1 749,0	21 408	
83	162	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	53,952	1 068,0	57 621	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84	163	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	112,512	6 022,0	677 547	
85	164	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	112,512	2 440,0	274 529	
86	165	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	112,512	1 683,0	189 358	
87	166	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	6,384	5 038,0	32 162	
88	167	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	$м^2$	6,384	13 024,0	83 145	
89	168	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки**	$м^2$	6,384	767,0	4 896	
90	169	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	$м^2$	6,7032	1 069,0	7 166	
91	170	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	$м^2$	5,04	5 038,0	25 392	
92	171	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо**	$м^2$	5,04	4 420,0	22 277	
93	172	234-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40**	$м^3$	0,51408	22 801,0	11 722	
94	173	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена**	$м^2$	5,04	9 820,0	49 493	
95	174	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	$м^2$	5,04	1 068,0	5 383	
96	175	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	35,328	6 022,0	212 745	
97	176	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами**	$м^2$	1,536	1 749,0	2 687	
98	177	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	5,28	1 683,0	8 886	
99	178	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	2,6784	6 022,0	16 129	
100	179	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	2,6784	1 683,0	4 508	
101	180	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	49,008	6 022,0	295 126	
102	181	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	49,008	2 440,0	119 580	
103	182	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	49,008	1 683,0	82 480	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104	183	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	52,32	4 420,0	231 254	
105	184	234-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-40	$м^3$	5,33664	22 801,0	121 681	
106	185	6112-0202-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, стена	$м^2$	52,32	9 820,0	513 782	
107	223	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	6,38975952	4 598,0	29 380	
108	224	6107-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверного блока площадью до 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	0,63315648	4 496,0	2 847	
109	225	223-301-0302 *СпрСЦ 08.2024*	Конструкция витражей из алюминиевых профилей с покраской, типа Alustar/Inicial наружная толщиной 80 мм, шириной профиля 50 мм без стеклопакета	$м^2$	6,38975952	168 831,0	1 078 790	
110	226	223-301-0502 *СпрСЦ 08.2024*	Конструкция дверная из алюминевых профилей для витражей с покраской, типа Alustar/Inicial наружная толщиной 65 мм без стеклопакета	$м^2$	0,63315648	225 012,0	142 468	
111	267	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	9,072	7 230,0	65 591	
112	268	223-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	9,072	45 631,0	413 964	
113	269	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	4,8	2 802,0	13 450	
114	270	223-503-0104 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	48,96	770,0	37 699	
115	271	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	12,9024	7 230,0	93 284	
116	272	223-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	12,9024	46 953,0	605 806	
117	273	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	7,68	2 802,0	21 519	
118	274	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	7,68	3 410,0	26 189	
119	275	223-503-0104 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой натуральным шпоном из хвойных пород ГОСТ 8242-88	м	76,8	770,0	59 136	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	276	6108-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 3 м²**	м²	0,39312	8 749,0	3 439	
121	277	223-205-1902 *СпрСЦ 08.2024*	**Блок дверной из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный с фурнитурой EIWS 60 размерами 1500х2300 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.**	м²	0,39312	348 106,0	136 847	
122	278	6108-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 3 м²**	м²	2,6208	8 749,0	22 929	
123	279	223-205-1901 *СпрСЦ 08.2024*	**Блок дверной из алюминиевых профилей противопожарный светопрозрачный с фурнитурой EIWS 30 размерами 1500х2300 мм двухстворчатая, с многослойными огнестойкими закаленными стеклами с заполнением. Защитные поручни на двух створках, с двух сторон. Комплектация двери: - 3 петли на каждой створке, 3-х секционные (накладные); - ручка скоба 350 мм. на две створки - 2 шт.; - замок, цилиндр ключ/ключ; - торцевые шпингалеты на пассивной створке; - доводчик GEZE TS2000 - 1 шт. на активную створку.**	м²	2,6208	330 352,0	865 787	
124	280	6108-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 3 м²**	м²	5,2416	8 749,0	45 859	
125	281	223-205-0605 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-13**	м²	5,2416	104 652,0	548 544	
126	282	Пункт перечня	**Замок типа "антипаника" со штангой нажимного действия и дверным координатором**	шт	1,92	35 463,52	68 090	
			ИТОГО по смете Э179041333: Архитектурные решения АР [2-02-03]				**11 000 305**	
			Итого по суммарной смете				0	
							46 368 524	
			В том числе:				0	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)				95 632	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				0	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				3 239 102	
							49 607 626	
							2 475 600	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхожде
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%)				3 509 028	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				53 741 595	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				2 681 900	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				1 612 248	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				58 035 742	
			НДС (12%)				6 964 289	
			Итого с НДС				65 000 000	

Заказчик (Застройщик Генподрядчик)

ТОО «SK STROY»

Директор _____ Е.Ж.Ертаев

Подрядчик

ТОО «СК А-Строй монтаж»

Директор _____ Батыев С.

Технического надзора:

ТОО «S2 GROUP», эксперт Сағындық Д.Ө

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № и дата аттестата эксперта)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «Qazaq Building Project», ГИП Аманкосов Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № и дата аттестата эксперта)