Заказчик: КГУ "ОСШ. № 27" акимата г. Караганды ГУ "Отдела образования г. Караганды"
Подрядчик: ТОО Куат Строй
Наименование стройки: КГУ "ОСШ № 27" Акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "ОСШ.№ 27" г. Караганда, ул. Сатыбалдина, д.24

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2018г
Ремонт внутренних помещений в здании школы.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Столовая								
		2.1 Столовая								
1	12-120101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	217,6	551,88	2,5	120089	545	33484	0,3378	73,50528
		м2		259,09	1,27	56379	277	59,1	0,0016	0,34816
2	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	179,94	178,08	–	32044	–	18938	0,257	46,24458
		м2		178,08	–	32044	–	59,1	–	–
3	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	179,94	1254,91	21,55	225809	3877	41133	0,48933	88,05004
		м2 оштукатуриваемой поверхности		399,38	17,76	71865	3195	54,8	0,02922	5,25785

4	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	179,94	395,16	2,43	71105	437	24105	0,3055	54,97167
		м2 окрашиваемой поверхности		243,29	1,16	43778	209	54,8	0,00172	0,3095
5	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	4,56	765,13	110,31	3489	503	1653	0,9115	4,15644
		м2		654,82	58,55	2986	267	50,8	0,0774	0,35294
6	11-100501-0202	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	4,56	2046,27	147,59	9331	673	2278	0,98328	4,48376
		м2 проемов		764,25	71,05	3485	324	59,8	0,11016	0,50233
7	21-090202-0603	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 24-19, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	4,56	17323,6		78996				
		м2								
8	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	0,68	3775	16,18	2567	11	1236	3,852	2,61936
		м2		3067,65	8,82	2086	6	59,1	0,0116	0,00789
9	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	59,94	26,13	–	1566	–	926	0,0377	2,25974
		м		26,13	–	1566	–	59,1	–	–
	2.2 Кухня									
10	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	15,12	765,15	110,25	11569	1667	5480	0,9115	13,78188
		м2		654,89	58,6	9902	886	50,8	0,0774	1,17029
11	11-100501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних перегородках и деревянных нерубленых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	15,12	1870,44	160,65	28281	2429	9100	1,2167	18,3965

	м2 проемов		933,2	73,21	14110	1107	59,8	0,11359	1,71748
12	21-090202-0301	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	11,34	16398,16		185955			
	м2								
13	21-090202-0301	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	3,78	16398,16		61985			
	м2								
14	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	6,75	3775,41	16,59	25484	112	12273	3,852	26,001
	м2			3067,7	8,74	20707	59	59,1	0,0116	0,0783
15	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	146,4	549,72	20,51	80479	3003	46732	0,6987	102,28968
	м2			529,21	10,91	77476	1597	59,1	0,0144	2,10816
16	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	83,2	1230,14	387,9	102348	32273	50158	1,112	92,5184
	м2			842,25	177,81	70075	14794	59,1	0,21	17,472
17	12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	155,18	98,95	–	15355	–	9075	0,1428	22,1597
	м			98,95	–	15355	–	59,1	–	–
18	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	83,2	630,28	24,09	52439	2004	17444	0,47081	39,17139
	м2 стяжки			332,25	12,02	27643	1000	60,9	0,01984	1,65069
19	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	146,4	1190,27	76,95	174255	11265	49979	0,55016	80,54342
	м2 изолируемой поверхности			550,57	10	80603	1464	60,9	0,01531	2,24138
20	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	146,4	769,57	37,73	112665	5524	30126	0,33195	48,59748

		м2 изолируемой поверхности		332,19	5,7	48633	835	60,9	0,00875	1,281
21	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	146,4	6396,26	109,39	936412	16015	77934	1,05932	155,08445
		м2 покрытия		833,47	40,64	122020	5950	60,9	0,05984	8,76058
22	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	155,18	510,08	1,35	79154	209	25001	0,31211	48,43323
		м плинтусов		263,91	0,64	40953	100	60,9	0,00094	0,14587
23	12-120104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	146,4	178,08	–	26071	–	15408	0,257	37,6248
		м2		178,08	–	26071	–	59,1	–	–
24	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	146,4	1230,89	25,17	180203	3685	43099	0,59513	87,12703
		м2 оштукатуриваемой поверхности		516,52	20,7	75618	3030	54,8	0,03406	4,98638
25	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	146,4	579,8	2,42	84882	355	22062	0,34385	50,33964
		м2 окрашиваемой поверхности		273,83	1,16	40089	170	54,8	0,00172	0,25181
26	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	197,03	555,51	35,93	109453	7079	62444	0,743	146,39329
		м2 облицовки		519,59	16,67	102374	3285	59,1	0,0199	3,9209
27	12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	197,03	488,48	9,12	96246	1796	36988	0,4237	83,48161
		м2		312,8	4,85	61631	955	59,1	0,0064	1,26099
28	12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	197,03	178,08	–	35087	–	20736	0,257	50,63671
		м2		178,08	–	35087	–	59,1	–	–

29	11-150107-0211	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	155,8	4745,28	21,44	739315	3340	154323	2,19535	342,03553
		м2 поверхности облицовки		1791,8	15,72	279163	2449	54,8	0,02578	4,01652

ВКЛЮЧАЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ

Раздел 1 Спортивный зал

1.1 Спортивный зал

1	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	24	245,08	12,25	5882	294	3395	0,336	8,064
		м2		232,83	6,5	5588	156	59,1	0,0086	0,2064
2	11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	24	4062,75	40,5	97506	972	9076	0,79482	19,07568
		м2 покрытия		602	18,96	14448	455	60,9	0,02906	0,69744
3	12-070101-0606	Полы дощатые. шлифовка	293	3131,21	2821	917444	826553	47741	0,364	106,652
		м2		275,7	–	80780	–	59,1	–	–
4	11-150403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	293	502,65	2,83	147276	829	80206	0,61761	180,95973
		м2 окрашиваемой поверхности		498,16	1,37	145962	400	54,8	0,00203	0,59479
5	11-150403-0103	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	293	261,48	1,08	76614	315	36063	0,28831	84,47483
		м2 окрашиваемой поверхности		224,08	0,52	65656	153	54,8	0,00078	0,22854
6	22-040201-0707	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77К=293,000;	57,135	464,26		26525				
		кг								

1.2 Раздевалка

7	12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	18,78	245,05	12,25	4602	230	2656	0,336	6,31008
		м2		232,8	6,5	4372	122	59,1	0,0086	0,16151
8	11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	18,78	674,12	9,11	12660	171	3740	0,42585	7,99746
		м2 пола		322,52	4,47	6057	84	60,9	0,00688	0,12921
9	11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	18,78	4062,67	40,42	76297	759	7102	0,79482	14,92672

	м2 покрытия								
			602,02	18,96	11306	356	60,9	0,02906	0,54575
10 11-150403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	18,78	691,27	2,82	12982	53	5141	0,61761	11,59872
	м2 окрашиваемой поверхности								
			498,19	1,38	9356	26	54,8	0,00203	0,03812
11 22-040201-0707	Краска масляная густотертая цветная МА-011 ГОСТ 6586-77К=18,780;	4,695	464,26		2180				
	кг								
12 11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	82,4	1230,9	25,17	101426	2074	24258	0,59513	49,03871
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			516,52	20,69	42561	1705	54,8	0,03406	2,80654

Раздел 2 Столовая

2.1 Столовая

13 12-070101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия	200	245,07	12,25	49014	2450	28289	0,336	67,2
	м2								
			232,82	6,52	46564	1303	59,1	0,0086	1,72
14 12-070101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	200	53,15	–	10629	–	6282	0,0767	15,34
	м2								
			53,15	–	10629	–	59,1	–	–
15 11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	20	8258,7	1462,5	165174	29250	45024	4,2849	85,698
	м3 подстилающего слоя								
			3108,65	587,9	62173	11758	60,9	0,85938	17,1876
16 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	200	630,28	24,09	126055	4817	41932	0,47081	94,162
	м2 стяжки								
			332,25	12,03	66449	2405	60,9	0,01984	3,968
17 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=10,000; ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	2000	76,47	4,12	152931	8230	7424	0,00582	11,64
	м2 стяжки								
			4,11	1,99	8214	3976	60,9	0,00328	6,56

18	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	200	6305,11	109,39	1261022	21878	106468	1,05932	211,864
		м2 покрытия		833,48	40,65	166695	8130	60,9	0,05984	11,968
19	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство ktpp1=1,15; ktpм1=1,25;	59	510,07	1,36	30094	80	9505	0,31211	18,41449
		м плинтусов		263,9	0,64	15570	38	60,9	0,00094	0,05546
	Раздел 3 Электроосвещение									
20	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	190	284,81	110,22	54113	20942	13412	0,15	28,5
		м кабеля		128,27	36,66	24371	6966	42,8	0,0468	8,892
21	13-080201-0811	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	22,2	341,04	140,77	7571	3125	1909	0,18	3,996
		м кабеля		153,92	47,03	3417	1044	42,8	0,0593	1,31646
22	23-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,19421	157730,42		30633				
		км								
23	23-060141-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,02264	324111,59		7338				
		км								
		Всего прямые затраты				**7058602**				**2747**
										115
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2151867				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1019824				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				81036				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				3886911				
		Накладные расходы I уровня, тенге				1291738				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8350340				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				300612				

Итого, тенге	8650952
Сметная прибыль (8 %), тенге	692076
Всего	9343028
Временные здания и сооружения (1,5 %)	112116
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	208007
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	9663151
НДС (12 %)	1159579
Всего по акту с учетом НДС	10822730

Заказчик:
И.о. директора
КГУ "ОСШ. № 27" акимата г. Караганды ГУ "Отдела образования г. Караганды" **Булков А.В.**

Подрядчик :
Директор ТОО Куат Строй **Абильдаев К.А.**

Технадзор
Директор ТОО Исаев Л.Т. **Исаев Л.Т.**

Заказчик: КГУ "ОСШ. № 27" акимата г. Караганды ГУ "Отдела образования г. Караганды"
Подрядчик: ТОО Куат Строй
Наименование стройки: КГУ "ОСШ № 27" Акимата г. Караганды ГУ "Отдел образования г. Караганды"
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "ОСШ.№ 27" г. Караганда, ул. Сатыбалдина, д.24

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2018г
Ремонт внутренних помещений в здании школы.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Спортивный зал									
1	11-110101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	293,9	3984,19	40,44	1170953	11885	97090	0,69115	203,12899
		м2 покрытия		523,49	18,96	153854	5571	60,9	0,02325	6,83318
	1.1 Спортивный зал									
2	12-120101-1106	Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	293,9	508,58	2,5	149473	736	65101	0,487	143,1293
		м2		373,53	1,27	109780	374	59,1	0,0016	0,47024
3	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	48,6	26,13	–	1270	–	751	0,0377	1,83222
		м		26,13	–	1270	–	59,1	–	–
4	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	48,6	272,49	0,68	13243	33	2666	0,10339	5,02475
		м плинтусов								

			89,73	0,33	4361	16	60,9	0,00038	0,01847
5 12-120101-1703									
	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	293,9	494,57	2,5	145353	736	45544	0,3402	99,98478
	м2								
			260,93	1,27	76688	374	59,1	0,0016	0,47024
6 11-080701-0201									
	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	293,9	869,41	4,05	255519	1189	92734	0,8073	237,26547
	м2 горизонтальной проекции								
			619,2	1,92	181983	565	50,8	0,00225	0,66128
7 12-120104-0504	Стены Очистка вручную от краски	453,48	178,08	–	80756	–	47727	0,257	116,54436
	м2								
			178,08	–	80756	–	59,1	–	–
8 11-150203-0503									
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	453,48	1202,81	21,54	545451	9768	90715	0,4255	192,95574
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			347,29	17,75	157487	8051	54,8	0,02338	10,60236
9 11-150405-0105									
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	226,74	302,27	2,43	68537	550	26431	0,26565	60,23348
	м2 окрашиваемой поверхности								
			211,56	1,16	47969	263	54,8	0,00138	0,3129
10 11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	226,74	314,35	1,08	71276	244	35794	0,3565	80,83281
	м2 окрашиваемой поверхности								
			287,55	0,52	65200	118	54,8	0,00063	0,14285
11 22-040705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	0,0417	350925,27		14634				
	т								
12 22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	25,62	496,12		12711				
	кг								

1.2 Раздевалка

13	11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	13,44	765,18	110,27	10284	1482	4872	0,9115	12,25056
		м2		654,91	58,63	8802	788	50,8	0,0774	1,04026
14	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	13,44	2864,29	148,29	38496	1993	6617	0,95933	12,8934
		м2 проемов		754,84	68,53	10145	921	59,8	0,08475	1,13904
15	21-090202-0301	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	13,44	16398,16		220391				
		м2								
16	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	5,7	3775,44	16,49	21520	94	10364	3,852	21,9564
		м2		3067,72	8,77	17486	50	59,1	0,0116	0,06612
17	11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	5,7	314,21	1,05	1791	6	900	0,3565	2,03205
		м2 окрашиваемой поверхности		287,54	0,53	1639	3	54,8	0,00063	0,00359
18	22-040705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	0,00099	350925,27		347				
		т								
19	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,64	496,12		318				
		кг								
20	12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	44,7	549,73	20,51	24573	917	14269	0,6987	31,23189
		м2		529,22	10,92	23656	488	59,1	0,0144	0,64368
21	12-070101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	22,35	1230,11	387,87	27493	8669	13474	1,112	24,8532
		м2		842,24	177,85	18824	3975	59,1	0,21	4,6935

22	12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	47,38	98,94	–	4688	–	2771	0,1428	6,76586
		м		98,94	–	4688	–	59,1	–	–
23	12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	40,39	26,12	–	1055	–	624	0,0377	1,5227
		м		26,12	–	1055	–	59,1	–	–
24	12-120101-1103	Полы. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски более 35 %	38,1	454,57	2,49	17319	95	7403	0,427	16,2687
		м2		327,51	1,29	12478	49	59,1	0,0016	0,06096
25	12-070101-1106	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2	38,1	1845,38	2,86	70309	109	6369	0,3812	14,52372
		м2		281,42	1,44	10722	55	59,1	0,0018	0,06858
26	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	38,1	7283,67	17,45	277508	665	7726	0,4393	16,73733
		м2 покрытия		324,33	8,66	12357	330	60,9	0,01063	0,405
27	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	40,39	272,47	0,67	11005	27	2215	0,10339	4,17592
		м плинтусов		89,73	0,32	3624	13	60,9	0,00038	0,01535
28	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	22,35	586,94	24,07	13118	538	4096	0,4094	9,15009
		м2 стяжки		288,9	12,04	6457	269	60,9	0,01588	0,35492
29	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	44,7	1118,43	76,94	49994	3439	13305	0,4784	21,38448
		м2 изолируемой поверхности		478,75	10	21400	447	60,9	0,01225	0,54758
30	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	44,7	726,26	37,74	32464	1687	8019	0,28865	12,90266

	м2 изолируемой поверхности								
31 11-110101-2707			288,86	5,7	12912	255	60,9	0,007	0,3129
	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	44,7	6287,54	109,4	281053	4890	20836	0,92115	41,17541
	м2 покрытия								
			724,77	40,65	32397	1817	60,9	0,04788	2,14024
32 11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	47,8	475,65	1,34	22736	64	6699	0,2714	12,97292
	м плинтусов								
			229,48	0,65	10969	31	60,9	0,00075	0,03585
33 12-120101-1706	Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	82,4	492,72	2,5	40600	206	12679	0,3378	27,83472
	м2								
			259,09	1,26	21349	104	59,1	0,0016	0,13184
34 12-120104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	213,1	178,08	–	37949	–	22428	0,257	54,7667
	м2								
			178,08	–	37949	–	59,1	–	–
35 11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	213,1	1202,81	21,54	256318	4590	42628	0,4255	90,67405
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			347,28	17,75	74006	3783	54,8	0,02338	4,98228
36 11-150403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	213,1	314,35	1,08	66989	230	33641	0,3565	75,97015
	м2 окрашиваемой поверхности								
			287,56	0,52	61278	111	54,8	0,00063	0,13425
37 22-040705-0401	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76	0,0391	350925,27		13721				
	т								
38 22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	24,08	496,12		11947				
	кг								

39	12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	66,96	555,53	35,93	37198	2406	21222	0,743	49,75128
		м2 облицовки		519,59	16,68	34792	1117	59,1	0,0199	1,3325
40	12-110101-0102	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 10 мм	66,96	488,47	9,11	32708	610	12571	0,4237	28,37095
		м2		312,8	4,85	20945	325	59,1	0,0064	0,42854
41	11-150107-0211	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	66,96	4511,56	21,43	302094	1435	57749	1,909	127,82664
		м2 поверхности облицовки		1558,09	15,71	104330	1052	54,8	0,02063	1,38138
	Раздел 2 Столовая									
42	11-150107-0211	Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону ктрр1=1,15; ктрм1=1,25;	213,28	4745,27	21,44	1012072	4572	211258	2,19535	468,22425
		м2 поверхности облицовки		1791,8	15,72	382155	3352	54,8	0,02578	5,49836
		Всего прямые затраты				**5467234**				**2327**
										45

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 825 763
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	63 865
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 667
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 577 606
Накладные расходы I уровня, тенге	1 049 288
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 516 522
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	234 595
Итого, тенге	6 751 117
Сметная прибыль (8 %), тенге	540 089
Всего	**7 291 206**

Временные здания и сооружения (1,5 %)	87 494
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	162 357
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**7 541 057**
НДС (12 %)	904 927
Всего по акту с учетом НДС	**8 445 984**

Заказчик:
И.о. директора
КГУ "ОСШ. № 27" акимата г. Караганды ГУ "Отдела образования г. Караганды" **А.Буяков**

Подрядчик :
Директор ТОО Куат Строй **Абильдаев К.А.**

Технадзор
Директор ТОО Исаев Л.Т. **Исаев Л.Т.**