ПОДРЯДЧИК: Тоавращество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Водоснабжение с.Булан и с.Жамбыл Сырымского района ЗКО
Договор №4 от 01.04.2022 г.

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2022 года

			код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименование	код	наименование	код
					4	01.04.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	96 267 904,88									
Строительно-монтажные работы	135 112 848,95	120 636 472,28	-		-				14 476 376,67	135 112 848,95
Скидка 5%	6 755 642,45									6 755 642,45
Всего по акту:	**128 357 206,51**								13 752 557,84	**128 357 206,51**
Скидка 25%	32 089 301,63									32 089 301,63
Всего к оплате:	**96 267 904,88**								10 314 418,38	**96 267 904,88**
Аванс	28 880 371,46									28 880 371,46
Всего к оплате:	**67 387 533,42**								7 220 092,87	**67 387 533,42**

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор

Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор

Токтаркан С.Т.

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: Тоавриществo с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Водоснабжение с.Булан и с.Жамбыл Сырымского района ЗКО
Договор №4 от 01.04.2022 г.

Акт №1
приемки выполненых работ за май 2022 года

Составлен (а) в текущих ценах 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-03									
		Водовод от площадки в с.Жымпиты до площадки в с.Булан и с.Жамбыл									
		Раздел: 1. НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ									
1	E11-010104-0101	**Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м**	м3	13649,99999	42,85 / 0	42,85 / 15,66	584902 / 0	584902 / 213759	0	153907 / 59105	797913
		Итого по разделу: 1. НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ									797914
		Раздел: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
2	E11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	75327,2	154,17 / 8,28	145,89 / 36,69	11613194 / 623709	10989485 / 2763755	0	2438974 / 1124174	15176342
3	E11-010205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	2404	1523,62 / 1523,62	0 / 0	3662773 / 3662773	0 / 0	0	2637196 / 503998	6803967
4	E11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	10784	786,76 / 786,76	0 / 0	8484420 / 8484420	0 / 0	0	6108782 / 1167456	15760658
5	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		58443,6	35,1	35,1	2051370	2051370	0	539458	2798095

			м3 грунта		0	12,82	0	749247		207266		
6	Е11-010101-0402	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ		116,8	169,83	163,08	19836	19048	0	4782	26588	
			м3 грунта		6,75	50,12	788	5854		1970		
7	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		12,8	1523,62	0	19502	0	0	14042	36228	
			м3 грунта		1523,62	0	19502	0		2684		
8	Е11-010104-0402	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М		87,6	35,1	35,1	3075	3075	0	808	4194	
			м3		0	12,82	0	1123		311		
9	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		9,6	786,76	0	7553	0	0	5438	14030	
			м3 грунта		786,76	0	7553	0		1039		
10	Е11-010205-0501	Обсыпка оголовка колодца		5,94	786,76	0	4673	0	0	3365	8681	
			м3		786,76	0	4673	0		643		
11	Е11-010107-1805	Планировка обсыпки		59,4	58,48	0	3474	0	0	2501	6453	
			м2		58,48	0	3474	0		478		
		Итого по разделу: 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									40635235	
		Раздел: 3. ТРУБОПРОВОДЫ В1										
12	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка		5,4812	430977,48	124123,04	2362274	680344	42986	1814479	4510892	
			км трубопровода		299012	35368,57	1638944	193862		334140		
		Нет наименования ресурса		158,9548								
13	С123-010501-1114	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 140x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		3179,48	2203		7004394		7004394		7564746	
			м							560352		
14	С123-010501-1113	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125x6 питьевая ГОСТ 18599-2001		13635	1720		23452200		23452200		25328376	
			м							1876176		
15	С123-010501-1111	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 90x4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		4383,804	911		3993646		3993646		4313137	
			м							319492		
16	С123-040102-2005	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		3	90680		272040		272040		293803	
			шт.							21763		

17	C123-040102-2008	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 125, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	81492		488952		488952	39116	528068
18	C123-040102-2004	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54520		54520		54520	4362	58882
19	C123-040102-2003	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6	44189		265134		265134	21211	286345
20	C123-040102-2001	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	22	29844		656568		656568	52525	709093
21	C123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	11	4233		46563		46563	3725	50288
22	C123-020103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	15,5	3198		49569		49569	3966	53535
23	C123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	2490		9960		9960	797	10757
24	C123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	1963		31408		31408	2513	33921
25	C123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	22	1369		30118		30118	2409	32527
26	C123-020302-8012	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10	шт.	6	2595		15570		15570	1246	16816
27	C123-020302-8211	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16	шт.	16	1928		30848		30848	2468	33316
28	C123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10		2	1444		2888		2888		3119

			шт.							231	
29	С123-020302-8009	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10	шт.	18	1009		18162		18162	1453	19615
30	С123-020101-0744	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 57 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	5789		40523		40523	3242	43765
31	С123-020101-0735	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	4344		26064		26064	2085	28149
32	С123-010201-0188	Трубы-ФУТЛЯР стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	42	3313		139146		139146	11132	150278
33	С123-010201-0245	Трубы-ФУТЛЯР стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	103	19184		1975952		1975952	158076	2134028
34	С123-010201-0258	Трубы-ФУТЛЯР стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	169	28503		4817007		4817007	385361	5202368
35	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	8784		158112		158112	12649	170761
36	С123-060901-0101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	32,512	11326		368231		368231	29458	397689
37	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22	15497		340934		340934	27275	368209
38	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12,0000001	23325		279900		279900	22392	302292
39	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	22871		228710		228710	18297	247007
40	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	35206		176030		176030	14082	190112

41	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	22	22550		496100		496100		535788
										39688	
42	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	51100		255500		255500		275940
										20440	
43	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	3847		103869		103869		112179
										8310	
44	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	27	3882		104814		104814		113199
										8385	
45	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	27	21720		586440		586440		633355
										46915	
46	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	228,6	874,07	19,81	199813	4528	131749	59653	280222
					277,93	2,66	63535	608		20757	
		Нет наименования ресурса		548,64							
47	Е11-080101-0201	Основание подфундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	6,48	3917,94	1021,58	25388	6620	13603	7255	35255
					797,16	406,79	5165	2636		2611	
		Нет наименования ресурса		7,128							
		Итого по разделу: 3. ТРУБОПРОВОДЫ В1									55067833
		ИТОГО:					75562117	14339372	46708210	13790640	96500981
							14514538	3930844		7148224	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01

Поселковая водопроводная сеть в с.Булан

1	Е11-010101-0402	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	м3 грунта	8170,2	169,83	163,08	1387545	1332396	0	334540	1859852
					6,75	50,12	55149	409490		137767	
2	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	206,49607	1523,62	0	314622	0	0	226528	584441
					1523,62	0	314622	0		43292	
3	Е11-010104-0402	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	6666	35,1	35,1	233977	233977	0	61530	319147
					0	12,82	0	85458		23641	

4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	944,8	786,76	0	743331	0	0	535198	1380811
					786,76	0	743331	0		102282	
5	Е11-010101-0402	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	м3 грунта	110,16	169,83	163,08	18708	17965	0	4511	25077
					6,75	50,12	744	5521		1858	
6	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,24	1523,62	0	18649	0	0	13427	34643
					1523,62	0	18649	0		2566	
8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,59	786,76	0	3611	0	0	2600	6708
					786,76	0	3611	0		497	
11	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,601	471236,78	150806,34	754450	241441	20678	556497	1415823
					307515	43589,54	492332	69787		104876	
12	С123-010501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1617,01	2365		3777723		3777723		4079941
										302218	
15	С123-010501-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	130,29	758		89099		89099		96227
										7128	
		ИТОГО:					7341715	1825779	3798401	1734831	9802670
							1628437	570257		726124	
		В том числе :							0		
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика									

Всего по акту	106 303 651,00
Оборудование	-
Всего СМР по акту	106 303 651
Временные здания и сооружения (2,9 %)	3 082 806
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%)	3 248 778
Итого	112 635 235
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2 252 705
Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	114 887 939,35
в текущих и прогнозных ценах	120 636 472,28
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050036)	120 636 472,28
НДС (12 %)	14 476 376,67

Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**135 112 848,95**
в т.ч. НДС	14 476 376,67
Скидка 5%	6 755 642,45
Итого к оплате:	**128 357 206,51**
в т.ч. НДС	13 752 557,84
Скидка 25%	32 089 301,63
Итого к оплате	**96 267 904,88**
в т.ч. НДС	10 314 418,38
Аванс 30%	28 880 371,46
Итого к оплате	**67 387 533,42**
в т.ч. НДС	7 220 092,87

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор

Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор

Токтаркан С.Т.