ПОДРЯДЧИК: Тоаврищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Водоснабжение с.Булан и с.Жамбыл Сырымского района ЗКО
Договор №4 от 01.04.2022 г.

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		4	01.04.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	182 740 262,33									
Строительно-монтажные работы	121 364 715,41	108 361 353,05	-		-				13 003 362,37	121 364 715,41
Скидка 5%	6 068 235,77									6 068 235,77
Всего по акту:	**115 296 476,60**								12 353 193,92	**115 296 476,60**
Скидка 25%	28 824 119,15									28 824 119,15
Всего к оплате:	**86 472 357,45**								9 264 895,44	**86 472 357,45**
Аванс 30%	25 941 707,24									25 941 707,24
Всего к оплате:	**60 530 650,22**								6 485 426,81	**60 530 650,22**

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор

_____ Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор

_____ Токтаркан С.Т.

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Водоснабжение с.Булан и с.Жамбыл Сырымского района ЗКО
Договор №4 от 01.04.2022 г.

Форма 2В

Акт №2
приемки выполненых работ за июнь 2022 года

Составлен (а) в текущих ценах 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЛС № 02-01-01 Поселковая водопроводная сеть в с.Булан работы									
1	Е11-010101-0402	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	м3 грунта	18340,4	169,83	163,08	3114750	2990952	0	750973	4174981
					6,75	50,12	123798	919221		309258	
2	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	586	1523,62	0	892839	0	0	642844	1658538
					1523,62	0	892839	0		122855	
3	Е11-010104-0402	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	м3 грунта	15332	35,1	35,1	538153	538153	0	141520	734048
					0	12,82	0	196556		54374	
4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2089,6	786,76	0	1644014	0	0	1183690	3053920
					786,76	0	1644014	0		226216	
5	Е11-010101-0402	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	м3 грунта	220,32	169,83	163,08	37417	35930	0	9021	50153
					6,75	50,12	1487	11042		3715	

6	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	24,48	1523,62 1523,62	0 0	37298 37298	0 0	0	26855 5132	69285
7	Е11-010104-0402	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	м3	247,86	35,1 0	35,1 12,82	8700 0	8700 3178	0	2288 879	11867
8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,95	786,76 786,76	0 0	18056 18056	0 0	0	13001 2485	33541
14	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	1,6494	357255,12 245798	106551,68 30455,73	589257 405419	175747 50234	8091	451097 83228	1123581
4.1		Нет наименования ресурса		29,6892							
16	С123-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2169,076	1087		2357786		2357786	188623	2546408
18	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	км трубопровода	1,4898	294988,98 219191	74426,82 21054,25	439475 326551	110881 31367	2043	354338 63505	857318
8.1		Нет наименования ресурса		7,449							
20	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	868,6	153		132896		132896	10632	143528
21	С123-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2626,808	136		357246		357246	28580	385826
79	Ц13-100904-0101 #К=0,3	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ	км кабеля	1,5908	22092,96 2661,12	19431,84 4362,07	35145 4233	30912 6939	0	6815 3357	45317
80	С123-060901-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	3,977	14679		58379		58379	4671	63049
89	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	27,018	22931,97 10259,88	9256,75 3750,16	619576 277202	250099 101322	92276	374738 79545	1073859
9.1		Нет наименования ресурса		3,5934							
90	С121-040302-0102	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	28,8	28074		808531		808531	64682	873214
91	С121-040302-0103	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ПН20 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	41760		125280		125280	10022	135302

92	С121-040301-0110	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	40	15497		619880		619880		669471
										49591	
93	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	20	23325		466500		466500		503820
										37320	
94	С121-040301-0115	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	22871		137226		137226		148204
										10978	
95	С121-040301-0117	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	35206		105618		105618		114067
										8449	
96	С121-040302-0109	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	20	22550		451000		451000		487080
										36080	
97	С121-040302-0113	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП20-1 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	51100		153300		153300		165564
										12264	
98	С121-040301-0201	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	3847		115410		115410		124643
										9233	
99	С121-040301-0104	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	5182		155460		155460		167897
										12437	
102	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	м2 поверхности	428,4	874,07	19,81	374452	8486	246900	111790	525141
					277,93	2,66	119065	1139		38899	
2.1		Нет наименования ресурса		1028,16							
		ИТОГО:					14393643	4149861	6393822	4068970	19939622
							3849961	1320999		1477010	
		ЛС № 02-03 Водовод работы									
		Раздел: 17. НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ									
1	Е11-010104-0101	Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	18827,4966	42,85	42,85	806758	806758	0	212284	1100565
					0	15,66	0	294838		81523	

2	E11-010104-0109	Срезка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	32478	39,67	39,67	1288402	1288402	0	338836	1757417
					0	14,49	0	470606		130179	
3	E11-010104-0101	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	м3	25982,4	42,85	42,85	1113346	1113346	0	292957	1518806
					0	15,66	0	406884		112504	
4	E11-010104-0109	Засыпка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	25982,4	39,67	39,67	1030722	1030722	0	271069	1405934
					0	14,49	0	376485		104143	
5	E11-010107-1301	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	м3	25982,4	51,89	51,89	1348226	1348226	0	306613	1787226
					0	16,39	0	425851		132387	
		Итого по разделу: 17. НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ									7569950
		Раздел: 18. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
6	E11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	75327,2	154,17	145,89	11613194	10989485	0	2438974	15176342
					8,28	36,69	623709	2763755		1124174	
7	E11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2404	1523,62	0	3662773	0	0	2637196	6803967
					1523,62	0	3662773	0		503998	
8	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	10784	786,76	0	8484420	0	0	6108782	15760658
					786,76	0	8484420	0		1167456	
9	E11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	58443,6	35,1	35,1	2051370	2051370	0	539458	2798095
					0	12,82	0	749247		207266	
10	E11-010101-0402	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	м3 грунта	116,8	169,83	163,08	19836	19048	0	4782	26588
					6,75	50,12	788	5854		1970	
11	E11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		12,8	1523,62	0	19502	0	0	14042	36228

			м3 грунта		1523,62	0	19502	0		2684		
12	Е11-010104-0402	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М		87,6	35,1	35,1	3075	3075	0	808	4194
			м3		0	12,82	0	1123		311	
13	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		9,6	786,76	0	7553	0	0	5438	14030
			м3 грунта		786,76	0	7553	0		1039	
		Итого по разделу: 18. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									40620101
		Раздел: 19. ТРУБОПРОВОДЫ В1									
16	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		6,296	471236,78	150806,34	2966906	949477	81316	2188449	5567784
			км трубопровода		307515	43589,54	1936114	274440		412429	
6.1		Нет наименования ресурса		302,208							
17	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка		8,2218	430977,48	124123,04	3543410,645	1020514,81	729721,50	2721718,07	6766339,01
			км трубопровода		299012	35368,57	2458416,862	290793,31		501210,30	
7.1		Нет наименования ресурса		357,6483							
19	С123-010501-1114	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 140х6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		4769,22	2203		10506592		10506592		11347119
			м							840527	
21	С123-010501-1514	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125х11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		205,03	3129		641539		641539		692862
			м							51323	
22	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		293,91	1359		399424		399424		431378
			м							31954	
88	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Провод. Прокладка в траншее		19,5072	22092,96	19431,84	430972	379061	0	83572	555707
			км кабеля		2661,12	4362,07	51911	85092		41164	
95	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		24,55	22931,97	9256,75	562980	227254	83847	340507	975766
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10259,88	3750,16	251880	92067		72279	
5.1		Нет наименования ресурса		3,2652							
96	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		11	28074		308814		308814		333519
			шт.							24705	
97	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		5	41760		208800		208800		225504

			шт.								16704	
98	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		13	15497		201461		201461		217 578
			шт.							16 117	
99	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		5	23325		128288		128288		138551
			шт.							10263	
108	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		76,2	874,07	19,81	66604	1509	43916	19884	93407
			м2 поверхности		277,93	2,66	21178	203		6919	
8.1		Нет наименования ресурса		182,88							
109	Е11-080101-0201	Основание подфундаменты ПГС. Устройство		2,16	3917,94	1021,58	8463	2207	4534	2418	11752
			м3 основания		797,16	406,79	1722	879		870	
9.1		Нет наименования ресурса		2,376							
		Итого по разделу: 19. ТРУБОПРОВОДЫ В1									27 357 265,89
		ИТОГО:					53671282	21740713	13181394	19888646	95486938,89
							18749175	6383515		5884794	
		В том числе :									95486938,89
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

Всего по акту	**95 486 938,89**
Оборудование	-
Всего СМР по акту	**95 486 939**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	2 769 121
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%)	2 918 205
Итого	101 174 265
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2 023 485
Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	**103 197 750,41**
в текущих и прогнозных ценах	108 361 353,05
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050036)	108 361 353,05
НДС (12 %)	**13 003 362,37**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	121 364 715,41
в т.ч. НДС	13 003 362,37
Скидка 5%	6 068 235,77
Итого к оплате:	**115 296 476,60**
в т.ч. НДС	12 353 193,92

Скидка 25%	28 824 119,15
Итого к оплате	**86 472 357,45**
в т.ч. НДС	9 264 895,44
Аванс 30%	25 941 707,24
Итого к оплате	**60 530 650,22**
в т.ч. НДС	6 485 426,81

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор

Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор

Токтаркан С.Т.