ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Водоснабжение с.Булан и с.Жамбыл Сырымского района ЗКО
Договор №4 от 01.04.2022 г.

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-прововая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	358 118 492,30									
Строительно-монтажные работы	105 363 884,64	94 074 897,00							11 288 987,64	105 363 884,64
Скидка 5%	5 268 194,23									5 268 194,23
Всего по акту	**100 095 690,41**								10 724 538,26	**100 095 690,41**
Скидка 25%	25 023 922,60									25 023 922,60
Всего к оплате	**75 071 767,81**								8 043 403,69	**75 071 767,81**
Аванс 30%	22 521 530,34									22 521 530,34
Всего к оплате	**52 550 237,46**								5 630 382,59	**52 550 237,46**

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор _____ Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор _____ Токтаркан С.Т.

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: Тоаврищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г.Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Водоснабжение с.Булан и с.Жамбыл Сырымского района ЗКО
Договор №4 от 01.04.2022 г.

Акт № 4
приемки выполненых работ за октябрь 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Лок.см. №02-01-03.ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА									
1	1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		82	169,83	163,08	13926	13373	0	3358	18667
				м3 грунта		6,75	50,12	554	4110		1383	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2		4	1988,45	0	7954	0	0	5727	14775
				м3 грунта		1988,45	0	7954	0		1094	
3	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		28	35,1	35,1	983	983	0	258	1340
				м3 грунта		0	12,82	0	359		99	
4	4	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		2,4	11611,18	1737,08	27867	4169	21613	3590	33974
				м3 основания		868,7	739,54	2085	1775		2517	
5	5	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		20	1829,27	1029,1	36585	20582	7988	15528	56282
				шт. сборных конструкций		400,78	257,19	8016	5144		4169	
6	6	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		16	2088,86	1009,1	33422	16146	9856	13517	50694
				шт. сборных конструкций		463,74	252,19	7420	4035		3755	
7	7	Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка		22	4316,87	2254,57	94971	49600	21714	42542	148514
				шт. сборных конструкций		1075,31	563,46	23657	12396		11001	
8	8	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		6,524	34633		225946		225946		244022
				м3							18076	
9	9	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		0,662	33110		21919		21919		23673
				м3							1754	
10	10	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		14,938	32858		490833		490833		530100
				м3							39267	
11	11	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Бетон для монолитных заделок В7,5. Устройство		0,12	25771,3	1186,34	3093	143	2821	148	3500
				м3		1080,58	270,99	130	33		259	
12	12	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты под насосные агрегаты из В15. Устройство		2,7	30783,58	1186,34	83116	3203	76995	3321	93352
				м3		1080,58	270,99	2918	732		6915	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		12	2006,52	44,2	24078	531	20861	2603	28815
				м2 поверхности		223,91	9,32	2687	112		2134	
14	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		52	874,07	19,81	45452	1030	29969	13569	63743
				м2поверхности		277,93	2,66	14452	138		4722	
			Итого по разделу: 1. Лок.см. №02-01-03.ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА									1311451
			Раздел: 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ									
15	112	Прайс 1515800тг/1,12	Насосная станция AKVA E 2 CM 10-2		1	1369633,57		1369634				1369634
				шт						1369634		
16	113	Прайс 4643000тг/1,12	Насосная станция AKVA E 2 CR 64-2		1	4195553,21		4195553				4195553
				шт						4195553		
17	114	Прайс 139500тг/1,12	Электронасос погружной с электродвигателем UNILIFT KP250-A-1		2	126048,21		252096				252096
				шт						252096		
18	115	Прайс 901150тг/1,12	Установка обеззараживания воды ОДВ-10		2	814253,39		1628507				1628507
				шт						1628507		
			Итого по разделу: 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ									7445790
			Раздел: 3. Лок.см. №02-01-04.РЕЗЕРВУАР Ж/Б 100М3 18М /2 шт/. Днище и стены /АС-7,9,11/									
19	18	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		82,4	49368,87	3144,92	4067995	259142	3117403	711939	5162328
				м3		8391,39	1103,15	691451	90900		382395	
20	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2319	233333		54110		54110		58439
				т							4329	
21	20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0051852	228166		1183		1183		1278
				т							95	
22	21	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,1084	898233,89	1321,89	97369	143	70976	23943	131017
				т		242154	564,66	26249	61		9705	
23	22	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		4,336	108292		469554		469554		507118
				т							37564	
			Итого по разделу: 3. Лок.см. №02-01-04. Поселковая водопроводная сеть в с.Булан.РЕЗЕРВУАР Ж/Б 100М3 18М /2 шт/. Днище и стены /АС-7,9,11/									5860181
			Раздел: 4. Лок.см. №02-01-05. Водонапорная башня 25м3 15м. МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ4 И ЛЕСТНИЦА /ЛИСТ 8/									
24	55	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		8,95	4088,74	1097,59	36594	9824	15510	12213	52711
				м3		1258,2	241,31	11261	2160		3905	
25	56	Е11-061501-0107	Бетон тяжелый на щебне класса В 3,5-В5. Приготовление		9,129	8178,59	1052,44	74662	9608	42338	24492	107086
				м3		2488,44	459,73	22717	4197		7932	
26	57	Е11-060101-0107 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство		9,7	6515,31	1514,12	63199	14687	12312	35958	107090
				м3		3731,9	341,76	36199	3315		7933	
27	58	Е11-061501-0110	Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление		9,8455	12287,16	1041,53	120973	10255	86219	26385	159147
				м3		2488,44	456,54	24500	4495		11789	
28	59	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,1824	267675		48824		48824		52730
				т							3906	
29	60	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,02232	680539,89	1321,89	15190	30	14614	508	16954

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		24460	564,66	546	13		1256	
			Итого по разделу: 4. Лок.см. №02-01-05. Водонапорная башня 25м3 15м. МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ4 И ЛЕСТНИЦА /ЛИСТ 8/									495719
			Раздел: 5. Лок.см.№02-01-08.Контрольно-пропускной пункт с.Булан									
30	1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		19,4	169,83	163,08	3295	3163	0	794	4416
				м3 грунта		6,75	50,12	131	972		327	
31	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2		0,6	1988,45	0	1193	0	0	859	2216
				м3 грунта		1988,45	0	1193	0		164	
32	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		20	35,1	35,1	702	702	0	185	958
				м3 грунта		0	12,82	0	256		71	
33	4	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		9,6	2905,11	151,05	27889	1450	23813	2927	33281
				м2 покрытия		273,52	50,88	2626	488		2465	
34	5	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты ПГС. Устройство		3,84	3917,94	1021,58	15045	3923	8061	4300	20893
				м3 основания		797,16	406,79	3061	1562		1548	
35	6	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		13	1829,27	1029,1	23781	13378	5192	10093	36584
				шт. сборных конструкций		400,78	257,19	5210	3343		2710	
36	7	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		5	2088,86	1009,1	10444	5046	3080	4224	15841
				шт. сборных конструкций		463,74	252,19	2319	1261		1173	
37	8	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		2,321	34633		80383		80383		86814
				м3							6421	
38	9	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		2,05	33110		67876		67876		73306
				м3							5430	
39	10	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Бетон для монолитных заделок В7,5. Устройство		0,648	25771,3	1186,34	16700	769	15231	797	18897
				м3		1080,58	270,99	700	176		1400	
40	11	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная		3,6	763,4	10,92	2748	39	1177	1443	4526
				м2 поверхности		425,55	5,32	1532	19		335	
41	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12,6	874,07	19,81	11013	250	7262	3288	15445
				м2поверхности		277,93	2,66	3502	34		1144	
			Итого по разделу: 5. Лок.см.№02-01-08.Контрольно-пропускной пункт с.Булан									313176
			Раздел: 6. Лок.см.№02-02-03.ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 3-ГО ПОДЪЕМА									
42	1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		82	169,83	163,08	13926	13373	0	3358	18667
				м3 грунта		6,75	50,12	554	4110		1383	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2		4	1988,45	0	7954	0	0	5727	14775
				м3 грунта		1988,45	0	7954	0		1094	
44	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		28	35,1	35,1	983	983	0	258	1340
				м3 грунта		0	12,82	0	359		99	
45	4	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		2,4	11611,18	1737,08	27867	4169	21613	3590	33974
				м3 основания		868,7	739,54	2085	1775		2517	
46	5	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		20	1829,27	1029,1	36585	20582	7988	15528	56282
				шт. сборных конструкций		400,78	257,19	8016	5144		4169	
47	6	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		16	2088,86	1009,1	33422	16146	9856	13517	50694
				шт. сборных конструкций		463,74	252,19	7420	4035		3755	
48	7	Е11-070501-0104 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка		22	4316,87	2254,57	94971	49600	21714	42542	148514
				шт. сборных конструкций		1075,31	563,46	23657	12396		11001	
49	8	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		6,524	34633		225946		225946		244022
				м3							18076	
50	9	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		0,662	33110		21919		21919		23673
				м3							1754	
51	10	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		14,938	32858		490833		490833		530100
				м3							39267	
52	11	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Бетон для монолитных заделок В7,5. Устройство		0,12	25771,3	1186,34	3093	143	2821	148	3500
				м3		1080,58	270,99	130	33		259	
53	12	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты под насосные агрегаты из В15. Устройство		2,7	30783,58	1186,34	83116	3203	76995	3321	93352
				м3		1080,58	270,99	2918	732		6915	
54	13	Е11-080101-0303 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		12	2006,52	44,2	24078	531	20861	2603	28815
				м2 поверхности		223,91	9,32	2687	112		2134	
55	14	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		52	874,07	19,81	45452	1030	29969	13569	63743
				м2поверхности		277,93	2,66	14452	138		4722	
			Итого по разделу: 6. Лок.см.№02-02-03.ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 3-ГО ПОДЪЕМА									1311451
			Раздел: 7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ									
56	118	Прайс 1256500тг/1,12	Насосная станция AKVA E 2 CM 5-4		1	1135337,5		1135338				1135338
				шт						1135338		
57	119	Прайс 4022900тг/1,12	Насосная станция AKVA E 2 CR 45-2-2		1	3634977,5		3634978				3634978
				шт						3634978		
58	120	Прайс 139500тг/1,12	Электронасос погружной с электродвигателем UNILIFT KP250-A-1		2	126048,21		252096				252096
				шт						252096		
59	121	Прайс 901150тг/1,12	Установка обеззараживания воды ОДВ-10		2	814253,39		1628507				1628507

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт						1628507		
			Итого по разделу: 7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ									6650919
			Раздел: 8. Лок.см.№02-02-04.РЕЗЕРВУАР Ж/Б 100М3 18М /2 шт/.Днище и стены /АС-7,9,11/									
60	18	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		82,4	49368,87	3144,92	4067995	259142	3117403	711939	5162328
				м3		8391,39	1103,15	691451	90900		382395	
61	19	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2319	233333		54110		54110		58439
				т							4329	
62	20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0051832	228166		1183		1183		1278
				т							95	
63	21	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,1084	898233,89	1321,89	97369	143	70976	23943	131017
				т		242154	564,66	26249	61		9705	
64	22	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		4,336	108292		469554		469554		507118
				т							37564	
			Итого по разделу: 8. Лок.см.№02-02-04.РЕЗЕРВУАР Ж/Б 100М3 18М /2 шт/.Днище и стены /АС-7,9,11/									5860181
			Раздел: 9. Лок.см.№02-02-05.Водонапорная башня 15М3 Н=12М. МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ4 И ЛЕСТНИЦА /ЛИСТ 8/									
65	34	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		8,95	22481,38	1097,59	201208	9824	180124	12213	230494
				м3		1258,2	241,31	11261	2160		17074	
66	35	Е11-060101-0107 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство		9,7	34617,61	1514,12	335791	14687	284904	35958	401489
				м3		3731,9	341,76	36199	3315		29740	
67	36	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,1824	267675		48824		48824		52730
				т							3906	
68	37	Е11-060301-0409 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,02252	680539,89	1321,89	15190	30	14814	308	10924
				т		24460	564,66	546	13		1256	
			Итого по разделу: 9. Лок.см.№02-02-05.Водонапорная башня 15М3 Н=12М. МОНОЛИТНЫЙ ФУНДАМЕНТ ФМ4 И ЛЕСТНИЦА /ЛИСТ 8/									701668
			Раздел: 10. Лок.см.№ 02-02-07.Контрольно-пропускной пункт с.Жамбыл									
69	1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		19,4	169,83	163,08	3295	3163	0	794	4416
				м3 грунта		6,75	50,12	131	972		327	
70	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2		0,6	1988,45	0	1193	0	0	859	2216
				м3 грунта		1988,45	0	1193	0		164	
71	3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		20	35,1	35,1	702	702	0	185	958
				м3 грунта		0	12,82	0	256		71	
72	4	Е11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		9,6	2905,11	151,05	27889	1450	23813	2927	33281
				м2 покрытия		273,52	50,88	2626	488		2465	
73	5	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты ПГС. Устройство		3,84	3917,94	1021,58	15045	3923	8061	4300	20893
				м3 основания		797,16	406,79	3061	1562		1548	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	6	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		13	1829,27	1029,1	23781	13378	5192	10093	36584
				шт. сборных конструкций		400,78	257,19	5210	3343		2710	
75	7	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		5	2088,86	1009,1	10444	5046	3080	4224	15841
				шт. сборных конструкций		463,74	252,19	2319	1261		1173	
76	8	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		2,321	34633		80383		80383		86814
				м3							6431	
77	9	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		2,05	33110		67876		67876		73306
				м3							5430	
78	10	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Бетон для монолитных заделок В7,5. Устройство		0,648	25771,3	1186,34	16700	769	15231	797	18897
				м3		1080,58	270,99	700	176		1400	
79	11	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная		3,6	763,4	10,92	2748	39	1177	1443	4526
				м2 поверхности		425,55	5,32	1532	19		335	
80	12	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12,6	874,07	19,81	11013	250	7262	3288	15445
				м2поверхности		277,93	2,66	3502	34		1144	
			Итого по разделу: 10. Лок.см.№ 02-02-07.Контрольно-пропускной пункт с.Жамбыл									313176
			Раздел: 11. Лок.см.№02-03.Водовод.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
81	6	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		18831,6	154,17	145,89	2903268	2747342	0	609737	3794045
				м3 грунта		8,28	36,69	155926	690931		281040	
82	7	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		601	1523,62	0	915693	0	0	659299	1700991
				м3 грунта		1523,62	0	915693	0		126090	
83	8	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		2696	786,76	0	2121105	0	0	1527196	3940165
				м3 грунта		786,76	0	2121105	0		291864	
84	9	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		22167,8	35,1	35,1	778090	778090	0	204618	1061325
				м3 грунта		0	12,82	0	284191		78617	
85	10	Е11-010101-0402	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ		58,4	169,83	163,08	9918	9524	0	2391	13294
				м3 грунта		6,75	50,12	394	2927		985	
86	11	Е11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		6,4	1523,62	0	9751	0	0	7021	18114
				м3 грунта		1523,62	0	9751	0		1342	
87	12	Е11-010104-0402	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М		43,8	35,1	35,1	1537	1538	0	404	2096
				м3		0	12,82	0	562		155	
88	13	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		4,8	786,76	0	3776	0	0	2719	7015
				м3 грунта		786,76	0	3776	0		520	
			Итого по разделу: 11. Лок.см.№02-03.Водовод.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									10537045
			Раздел: 12. ТРУБОПРОВОДЫ В1									
89	16	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		1,574	471236,78	150806,34	741727	237369	20329	547112	1391946

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		307515	43589,54	484029	68610		103107	
90	18	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,217	357255,12	106551,68	77524	23122	1064	59348	147822
				км трубопровода		245798	30455,73	53338	6609		10950	
91	24	С123-010501-1512	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001		219,17	1637		358781		358781		387484
				м							28703	
92	28	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		3	3020,83	191,03	9062	574	1408	7287	17657
				задвижка или клапан		2360,39	93,17	7081	280		1308	
93	30	Е11-220901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка		6	2689,09	136,45	16135	818	2005	13573	32085
				задвижка или клапан		2218,4	66,55	13310	399		2377	
94	32	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		1	2061,19	81,87	2061	82	327	1675	4035
				задвижка или клапан		1652	39,93	1652	40		299	
95	34	Е11-220901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка		6	2013,99	81,87	12084	492	1964	9770	23602
				задвижка или клапан		1604,8	39,93	9629	240		1748	
96	36	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		22	1238,78	27,29	27253	601	3808	22906	54172
				задвижка или клапан		1038,4	13,31	22845	293		4013	
97	38	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка		8	2249,86	54,58	17999	437	1712	15902	36613
				шт.		1981,26	26,62	15850	213		2712	
98	39	С123-041011-0101	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 2" резьба, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015		8	0		0				0
				шт.								
99	40	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		18	1428,31	921,99	25710	16596	0	13521	42369
				шт		506,32	252,46	9114	4544		3138	
100	41	С123-020302-2412	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10		3	3911		11733		11733		12672
				шт.							939	
101	42	С123-020302-1012	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10		2	3954		7908		7908		8541
				шт.							633	
102	43	С123-020303-0308	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10		2	1445		2890		2890		3121
				шт.							231	
103	44	С123-020302-2611	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16		2	2784		5568		5568		6013
				шт.							445	
104	45	С123-020302-2411	Отвод полиэтиленовый литой 75° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10		2	2752		5504		5504		5944
				шт.							440	
105	46	С123-020302-1011	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10		3	2306		6918		6918		7471
				шт.							553	
106	47	С123-020303-0307	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10		4	753		3012		3012		3253
				шт.							241	
107	52	С123-020103-0211	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 33259-2015		15,5	3198		49569		49569		53535
				шт.							3966	
108	54	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015		16	1963		31408		31408		33921

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							2513	
109	56	Е11-220801-0201	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		42	1428,31	921,99	59989	38723	0	31550	98862
				шт		506,32	252,46	21265	10603		7323	
110	61	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (отвод,тройники,заглушка)		0,081	1029357,08	513134,17	83378	41563	1516	51880	146079
				т фасонных частей		497505,7	149461,9	40298	12106		10821	
111	62	С123-020101-0752	Крест приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	5789		5789		5789		6252
				шт.							463	
112	63	С123-020101-0735	Крест приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	4344		8688		8688		9383
				шт.							695	
113	64	С123-020101-0720	Крест приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		2	1837		3674		3674		3968
				шт.							294	
114	67	С123-020101-0627	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	4345		4345		4345		4693
				шт.							348	
115	68	С123-020101-1064	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	2450		2450		2450		2646
				шт.							196	
116	69	С123-020101-1049	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	1579		1579		1579		1705
				шт.							126	
117	70	С123-020101-1046	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 89 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		1	1742		1742		1742		1881
				шт.							139	
118	74	С123-020101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		12	565		6780		6780		7322
				шт.							542	
119	72	Е11-220601-0501 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,01	143633,04	39108,88	1436	391	298	876	2497
				км трубопровода		74682	13833,2	747	138		185	
120	73	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,042	522706,33	111358,47	21954	4677	720	18111	43270
				км трубопровода		394200	41373,35	16556	1738		3205	
121	75	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,042	1116567,33	30273,89	46896	1271	36908	8636	59975

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		207529	173,03	8716	7		4443	
122	76	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,103	1539974,33	699644,79	158617	72064	10762	98218	277382
				км трубопровода		735840	227366,33	75792	23419		20547	
123	78	Е11-220601-0208 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,103	3185469,47	224708,01	328103	23145	270041	38555	395991
				км трубопровода		339007	39096,08	34918	4027		29333	
124	79	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,169	2063101,31	954799,39	348664	161361	23961	213123	606730
				км трубопровода		966520	307301,24	163342	51934		44943	
125	81	Е11-220601-0210 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,169	4409915,57	599361,52	745276	101292	585314	83561	895144
				км трубопровода		347158	152279,62	58670	25735		66307	
126	82	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы-ФУТЛЯР водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,018	1151609,33	525617,57	20729	9461	1387	12791	36202
				км трубопровода		548960	168813,44	9881	3039		2682	
127	84	Е11-220601-0206 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,018	2193686,35	172523,67	39486	3105	31671	5196	48257
				км трубопровода		261667	29893,3	4710	538		3575	
128	85	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (отвод,тройники,заглушка)		0,0045	1029357,08	513134,17	4632	2310	84	2882	8115
				т фасонных частей		497505,7	149461,9	2239	673		601	
129	86	С123-020101-0720	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		3	1837		5511		5511		5952
				шт.							441	
130	87	Е11-220601-0501 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,001	143633,04	39108,88	144	39	30	88	251
				км трубопровода		74682	13833,2	75	14		19	
131	88	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Провод. Прокладка в траншее		1,8628	22092,96	19431,84	41155	36198	0	7981	53067
				км кабеля		2661,12	4362,07	4957	8126		3931	
132	91	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,02	294988,98	74426,82	5900	1488	27	4757	11510
				км трубопровода		219191	21054,25	4384	421		853	
133	92	С123-010501-1108	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001		20,2	343		6929		6929		7483
				м							554	
134	93	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (отвод,тройники,заглушка)		0,045	1029357,08	513134,17	46321	23091	842	28822	81154
				т фасонных частей		497505,7	149461,9	22388	6726		6011	
135	94	Е11-220601-0501 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,001	143633,04	39108,88	144	39	30	88	251
				км трубопровода		74682	13833,2	75	14		19	
			КОЛОДЦЫ В1									
136	95	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		24,55	22931,97	9256,75	562980	227253	83847	340507	975766
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		10259,88	3750,16	251880	92066		72279	
137	96	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15		11	28074		308814		308814		333519
				шт.							24705	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
138	98	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		9	15497		139473		139473		150631
				шт.							11158	
139	99	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4,9999999	23325		116625		116625		125955
				шт.							9330	
140	106	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов криволинейного очертания		1,701	30846,42	2173,68	52470	3697	38064	10716	68241
				м3		6295,1	479,16	10708	815		5055	
141	108	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		76,2	874,07	19,81	66604	1510	43916	19884	93407
				м2 поверхности		277,93	2,66	21178	203		6919	
142	111	С121-130804-1101	Пакля пропитанная		18	575		10350		10350		11178
				кг							828	
143	112	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	ТРУБЫ-ФУТЛЯР ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА		0,0088	1151609,33	525617,57	10134	4626	678	6253	17698
				км трубопровода		548960	168813,44	4831	1486		1311	
144	113	С123-010201-0229	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80		8,8	5720		50336		50336		54363
				м							4027	
145	114	Е11-220601-0206 Изм. и доп. вып. 16	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ		0,0088	2193686,35	172523,67	19304	1518	15484	2540	23592
				кмтрубопровода		261667	29893,3	2303	263		1748	
			ПЕРЕХОД ПОД АВТОДОРОГОЙ (САМАРА-ШЫМКЕНТ) 64м									
146	116	Е11-221401-0221 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м		64	17222,01	12191,09	1102209	780230	7589	732371	1981346
				м продавливания		4912,34	6646,54	314390	425379		146766	
147	117	С123-010201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80		64	28503		1824192		1824192		1970127
				м							145935	
148	118	Е11-130501-0301	Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой		79	4822,57	95,89	380983	7575	283912	64418	481033
				м2		1132,86	48,9	89496	3863		35632	
149	119	Е11-110101-0701	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком		79	140,01	4,95	11772	391	318	10527	24083
				м2 затирки		140,03	1,73	11062	137		1784	
150	120	Е11-130301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)		79	2771,8	44,06	218972	3480	181845	25263	263774
				м2		425,9	37,55	33646	2966		19539	
151	121	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		64	1283,8	7,51	82163	481	9788	71319	165761
				м трубы, уложенной в футляре		1123,36	2,26	71895	145		12279	
152	122	Е11-060101-0101	Заделка бетонная. Устройство		0,08	4088,74	1097,59	327	88	139	109	471
				м3		1258,2	241,31	101	19		35	
153	123	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Ползунок. Установка		0,08	96075,8	1039,88	7686	83	5666	1778	10221
				м3 древесины в конструкции		24210	479,16	1937	38		757	
			ПЕРЕХОД ПОД АВТОДОРОГОЙ (ЖЫМПИТЫ-КАРАТОБЕ) 51м									
154	124	Е11-221401-0221 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м		51	17222,01	12191,09	878323	621746	6048	583608	1578885
				м продавливания		4912,34	6646,54	250529	338974		116954	
155	125	С123-010201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80		51	28503		1453653		1453653		1569945
				м							116292	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156	126	Е11-130501-0301	Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой		69	4822,57	95,89	332757	6616	247974	56264	420143
				м2		1132,86	48,9	78167	3374		31122	
157	127	Е11-110101-0701	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком		69	149,01	4,95	10282	341	278	9195	21035
				м2 затирки		140,03	1,73	9662	119		1558	
158	128	Е11-130301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)		69	2771,8	44,06	191254	3040	158827	22065	230385
				м2		425,9	37,55	29387	2591		17066	
159	129	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		51	1283,8	7,51	65474	383	7799	56833	132092
				м трубы, уложенной в футляре		1123,36	2,26	57291	115		9785	
160	130	Е11-060101-0101	Заделка бетонная. Устройство		0,08	4088,74	1097,59	327	88	139	109	471
				м3		1258,2	241,31	101	19		35	
161	131	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Ползунок. Установка		0,08	96075,8	1039,88	7686	83	5666	1778	10221
				м3 древесины в конструкции		24210	479,16	1937	38		757	
162	132	Е11-221401-0221 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м		48	17222,01	12191,09	826656	585172	5692	549278	1486009
				м продавливания		4912,34	6646,54	235792	319034		110075	
			ПЕРЕХОД ПОД АВТОДОРОГОЙ (С.КОСОБА) 48м									
163	133	С123-010201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80		48	28503		1368144		1368144		1477596
				м							109452	
164	134	Е11-130501-0301	Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой		64	4822,57	95,89	308644	6137	230004	52187	389697
				м2		1132,86	48,9	72503	3130		28866	
165	135	Е11-110101-0701	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком		64	149,01	4,95	9537	317	258	8528	19510
				м2 затирки		140,03	1,73	8962	111		1445	
166	136	Е11-130301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)		64	2771,8	44,06	177395	2820	147318	20466	213690
				м2		425,9	37,55	27258	2403		15829	
167	137	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		48	1283,8	7,51	61622	360	7341	53489	124320
				м трубы, уложенной в футляре		1123,36	2,26	53921	108		9209	
168	138	Е11-060101-0101	Заделка бетонная. Устройство		0,08	4088,74	1097,59	327	88	139	109	471
				м3		1258,2	241,31	101	19		35	
169	139	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Ползунок. Установка		0,08	96075,8	1039,88	7686	83	5666	1778	10221
				м3 древесины в конструкции		24210	479,16	1937	38		757	
			ПЕРЕХОД ПОД АВТОДОРОГОЙ (С.БУЛАН) 43м									
170	140	Е11-221401-0221 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м		43	17222,01	12191,09	740546	524217	5099	492062	1331217
				м продавливания		4912,34	6646,54	211231	285801		98609	
171	141	С123-010201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		43	19184		824912		824912		890905
				м							65993	
172	142	Е11-130501-0301	Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой		44	4822,57	95,89	212193	4220	158128	35878	267917
				м2		1132,86	48,9	49846	2152		19846	
173	143	Е11-110101-0701	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком		44	149,01	4,95	6556	218	177	5863	13413
				м2 затирки		140,03	1,73	6161	76		994	
174	144	Е11-130301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)		44	2771,8	44,06	121959	1938	101281	14070	146911
				м2		425,9	37,55	18740	1652		10882	
175	145	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		43	1283,8	7,51	55203	323	6576	47918	111371
				м трубы, уложенной в футляре		1123,36	2,26	48304	97		8250	
176	146	Е11-060101-0101	Заделка бетонная. Устройство		0,08	4088,74	1097,59	327	88	139	109	471
				м3		1258,2	241,31	101	19		35	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
177	147	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Ползунок. Установка		0,08	96075,8	1039,88	7686	83	5666	1778	10221
				м3 древесины в конструкции		24210	479,16	1937	38		757	
			ПЕРЕХОД ПОД АВТОДОРОГОЙ 36м									
178	148	Е11-221401-0212 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м		36	12565,67	8863,23	452364	319077	2364	301159	813805
				м продавливания		3636,76	4813,27	130923	173278		60282	
179	149	С123-010201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		36,72	19184		704436		704436		760791
				м							56355	
180	150	Е11-130501-0301	Поверхность металлическая. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой		37	4822,57	95,89	178435	3548	132971	30170	225293
				м2		1132,86	48,9	41916	1809		16688	
181	151	Е11-061401-0101	Затирка песком поверхности шпаклевки		37	2927,69	2283,07	108325	84474	1833	46491	167201
				м2 поверхности		595,09	785,69	22018	29071		12385	
182	152	Е11-130301-1906	Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)		37	2771,8	44,06	102557	1630	85168	11832	123540
				м2		425,9	37,55	15758	1389		9151	
183	153	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		36	1283,8	7,51	46217	270	5505	40117	93241
				м трубы, уложенной в футляре		1123,36	2,26	40441	81		6907	
184	154	Е11-290172-0102	Заделка конца футляра бетоном		0,07	29790,75	245,63	2085	17	1977	100	2360
				м3 заполнения		1304,38	0	91	0		175	
185	155	Е11-100102-0402 Изм. и доп. вып. 19	Ползунок. Установка		0,08	91562,81	1089,12	7325	87	5508	1594	9632
				м3 древесины в конструкции		21627,6	505,78	1730	40		713	
			ДЮКЕР ЧЕРЕЗ РЕКУ									
186	156	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка		0,0965	430977,48	124123,04	41589	11978	757	31945	79417
				км трубопровода		299012	35368,57	28855	3413		5883	
187	157	С123-010501-1514	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 125х11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		97,465	3129		304968		304968		329365
				м							24397	
188	158	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,1032	357255,12	106551,68	36869	10996	506	28224	70300
				км трубопровода		245798	30455,73	25366	3143		5207	
189	159	С123-010501-1512	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 90х8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001		104,232	1637		170628		170628		184278
				м							13650	
190	160	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,042	522706,33	111358,47	21954	4677	720	18111	43270
				км трубопровода		394200	41373,35	16556	1738		3205	
191	161	С123-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		42	3313		139146		139146		150278
				м							11132	
192	162	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,042	1116567,33	30273,89	46896	1271	36908	8636	59975
				км трубопровода		207529	173,03	8716	7		4443	
193	163	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы-ФУТЛЯР водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,018	1151609,33	525617,57	20729	9461	1387	12791	36202
				км трубопровода		548960	168813,44	9881	3039		2682	
194	164	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		18	8784		158112		158112		170761
				м							12649	
195	165	Е11-220601-0206 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,018	2193686,35	172523,67	39486	3105	31671	5196	48257

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		261667	29893,3	4710	538		3575	
196	166	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,024	1539974,33	699644,79	36959	16792	2508	22886	64633
				км трубопровода		735840	227366,33	17660	5457		4788	
197	167	С123-010201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80		24	19184		460416		460416		497249
				м							36833	
198	168	Е11-220601-0208 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,024	3185469,47	224708,01	76451	5393	62922	8984	92270
				км трубопровода		339007	39096,08	8136	938		6835	
199	169	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,006	2063101,31	954799,39	12379	5729	851	7566	21541
				км трубопровода		966520	307301,24	5799	1844		1596	
200	170	С123-010201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80		6	28503		171018		171018		184699
				м							13681	
201	171	Е11-220601-0210 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,006	4409915,57	599361,52	26459	3596	20780	2967	31780
				км трубопровода		347158	152279,62	2083	914		2354	
			Итого по разделу: 12. ТРУБОПРОВОДЫ В1									26556699
			Раздел: 13. Лок.см. №04-01-01.ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПНРС С.БУЛАН.Кабельная линия КЛ-0,4 кВ,Наружное освещение									
202	1	Е11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		226,8	219,89	219,89	49871	49871	0	13795	68759
				м3 грунта		0	84,48	0	19160		5093	
203	2	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		226,8	35,1	35,1	7961	7961	0	2093	10858
				м3 грунта		0	12,82	0	2908		804	
204	3	[illegible] Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		420	483,45	403,59	203049	169508	0	72921	298048
				м кабеля		79,86	161,28	33541	67738		22078	
205	4	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		54,4	1538		83667		83667		90360
				м3							6693	
206	5	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		420	422,79	342,93	177572	144031	0	65591	262616
				м кабеля		79,86	137,04	33541	57557		19453	
207	6	С121-030101-0106	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М175, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		5,553	76772		426315		426315		460420
				1000 шт.							34105	
208	7	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,028	294988,98	74426,82	8260	2084	38	6660	16114
				км трубопровода		219191	21054,25	6137	590		1194	
209	8	С123-010501-1005	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2 питьевая ГОСТ 18599-2001		28	252		7056		7056		7620
				м							564	
210	9	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		713	348,59	155,51	248545	110878	33276	100049	376481
				м кабеля		146,41	48,48	104390	34566		27887	
211	10	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		28	325,5	147,04	9114	4118	1270	3611	13743
				м кабеля		133,1	46,02	3727	1289		1018	
212	11	С123-060137-0203	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,535	288462		154327		154327		166673
				км							12346	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	12	С123-060137-0303	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,111	324379		36006		36006		38886
				км							2880	
214	13	С123-060137-0301	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,095	218020		20712		20712		22369
				км							1657	
215	14	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее		0,405	22092,96	19431,84	8948	7870	0	1735	11538
				км кабеля		2661,12	4362,07	1078	1767		855	
216	15	С121-130809-1304	Лента сигнальная		405	32		12960		12960		13997
				м							1037	
217	16	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		2	12858,4	945,86	25717	1891	18293	4448	32578
				шт.		2766	323,2	5532	646		2413	
218	17	5108-0401-0269 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ 9506-32 ГОСТ 30011.1-2012		1	61978		61978				61978
				шт.						61978		
			Отпускная цена			61978		61978				
			Сметная стоимость оборудования					*61978*				
219	18	ПРАЙС	Устройства (ящики) управления задвижкой ШУЗ-1120-У2		1	153982,12		153982				153982
				шт.						153982		
			Отпускная цена			153982		153982				
			Сметная стоимость оборудования					*153982*				
			Итого по разделу: 13. Лок.см. №04-01-01.ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПНРС С.БУЛАН.Кабельная линия КЛ-0,4 кВ,Наружное освещение								2107020
			Раздел: 14. Наружное освещение									
220	19	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м		13	7647,39	5012,01	99416	65156	0	49413	160735
				опора		2635,38	2115,84	34260	27506		11906	
221	20	Е11-330101-0603 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В12,5 привозного товарного объемом до 25 м3. Устройство		7,15	35265,77	4392,02	252150	31402	188250	32773	307717
				м3		4545,12	1184,4	32498	8468		22794	
222	21	СПРАЙС	ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ НЕСИЛОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ НФГ-7,0-02		13	136270,18		1771512		1771512		1913233
				шт							141721	
223	22	С121-060510-0101	Кронштейны К1ГК-1,0-1,5-0,06		0,1404	699866		98261		98261		106122
				т							7861	
224	23	С123-070202-1201	Коробка соединительная КС-10		13	6366		82758		82758		89379
				шт.							6621	
225	24	С123-070106-0313	Светильники уличные светодиодныемарки PROLED SL-96, мощность 122 Вт, световой поток 15240 лм ГОСТ 55705-2013		13	121102		1574326		1574326		1700272
				шт.							125946	
226	25	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		130	301,87	122,86	39243	15972	5968	15961	59620
				м кабеля		133,1	37,42	17303	4865		4416	
227	26	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,13	272084		35371		35371		38201
				км							2830	
			Итого по разделу: 14. Наружное освещение									4375279
			Раздел: 15. Лок.см. №04-01-02.Трансформаторная подстанция КТПК-10/0,4кв-40ква									
228	1	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы		1	13206,49	6702,49	13206	6703	3030	5454	20153
				подстанция		3474	3343,91	3474	3344		1493	
229	2	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		1	36213,97	9138,53	36214	9139	10656	15720	56089

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				подстанция		16419,7	3230	16420	3230		4155	
230	3	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряженнена стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение настороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric		1	1039559		1039559				1039559
				шт.						1039559		
			Отпускная цена			1039559		1039559				
			Сметная стоимость оборудования					*1039559*				
231	4	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85		1	474397		474397				474397
				шт.						474397		
			Отпускная цена			474397		474397				
			Сметная стоимость оборудования					*474397*				
232	5	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,6	11611,18	1737,08	6967	1043	5403	897	8493
				м3 основания		868,7	739,54	521	444		629	
233	6	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		1,62	33110		53638		53638		57929
				м3							4291	
234	7	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола		22	517,24	57,28	11379	1260	6433	2936	15460
				м		167,57	17,78	3687	391		1145	
235	8	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		2	4757,49	184,82	9515	370	6825	1759	12176
				шт.		1160,1	61,41	2320	123		902	
236	9	Е11-070111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка		13	4196,77	967,49	54558	12577	5250	48848	111078
				моград		2825,41	358,93	36730	4666		8272	
237	10	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		0,56	22773		12753		12753		13773
				м3							1020	
238	11	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических		1	11025,89	105,93	11026	106	63	12858	25795
				шт.		10856,55	40,4	10857	40		1911	
239	12	С121-050308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80		29,87	1603		47882		47882		51713
				м2							3831	
240	13	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86		0,26838	283290		76029		76029		82111
				т							6082	
241	14	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные изуглеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,0238	283427		6746		6746		7286
				т							540	
242	15	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,19892	264340		52583		52583		56790
				т							4207	
243	16	Е12-120103-0207 Изм. и доп. вып. 17	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза		26	949,06	0,27	24676	7	2871	15697	43603
				м2		838,37	0,13	21798	3		3230	
			Итого по разделу: 15. Лок.см. №04-01-02.Трансформаторная подстанция КТПК-10/0,4кв-40ква									2077005

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 16. Лок.см. №04-02-01.Кабельная линия КЛ-0,4 кВ,Наружное освещение с.Жамбыл									
244	1	Е11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		178,2	219,89	219,89	39184	39184	0	10839	54025
				м3 грунта		0	84,48	0	15054		4002	
245	2	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		178,2	35,1	35,1	6255	6255	0	1645	8532
				м3 грунта		0	12,82	0	2285		632	
246	3	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		330	483,45	403,59	159538	133184	0	57295	234180
				м кабеля		79,86	161,28	26354	53222		17347	
247	4	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014		39,6	1538		60905		60905		65777
				м3							4872	
248	5	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель		330	422,79	342,93	139521	113167	0	51535	206340
				м кабеля		79,86	137,04	26354	45223		15284	
249	6	С121-030101-0106	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М175, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012		4,072	76772		312616		312616		337625
				1000 шт.							25009	
250	7	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,02	294988,98	74426,82	5900	1488	27	4757	11510
				км трубопровода		219191	21054,25	4384	421		853	
251	8	С123-011305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм		20	269		5380		5380		5810
				м							430	
252	9	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		506	348,59	155,51	176387	78688	23615	71002	267180
				м кабеля		146,41	48,48	74083	24531		19791	
253	10	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		20	325,5	147,04	6510	2940	907	2579	9816
				м кабеля		133,1	46,02	2662	920		727	
254	11	С123-060137-0203	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,514	288462		148269		148269		160131
				км							11862	
255	12	С123-060137-0301	Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,012	218020		2616		2616		2825
				км							209	
256	13	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее		0,33	22092,96	19431,84	7291	6412	0	1414	9401
				км кабеля		2661,12	4362,07	878	1439		696	
257	14	С121-130809-1304	Лента сигнальная		330	32		10560		10560		11405
				м							845	
258	15	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		2	12858,4	945,86	25717	1891	18293	4448	32578
				шт.		2766	323,2	5532	646		2413	
259	16	5108-0401-0269 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ 9506-32 ГОСТ 30011.1-2012		1	61978		61978				61978
				шт.						61978		
			Отпускная цена			61978		61978				
			Сметная стоимость оборудования					*61978*				
260	17	ПРАЙС	Устройства (ящики) управления задвижкой ШУЗ-1120-У2		1	153982,12		153982				153982
				шт.						153982		
			Отпускная цена			153982		153982				
			Сметная стоимость оборудования					*153982*				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
261	18	Е11-330303-0109 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 2 м		14	7647,39	5012,01	107063	70168	0	53214	173099
				опора		2635,38	2115,84	36895	29622		12822	
262	19	Е11-330101-0603 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В12,5 привозного товарного объемом до 25 м3. Устройство		7,7	35265,77	4392,02	271546	33819	202730	35294	331387
				м3		4545,12	1184,4	34997	9120		24547	
263	20	СПРАЙС	ОПОРА ОСВЕЩЕНИЯ НЕСИЛОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ НФГ-7,0-02		14	59196,43		828750		828750		895050
				шт							66300	
264	21	С121-060510-0101	Кронштейны К1ГК-1,0-1,5-0,06		0,1512	699866		105820		105820		114286
				т							8466	
265	22	С123-070202-1201	Коробка соединительная КС-10		14	6366		89124		89124		96254
				шт.							7130	
266	23	С123-070106-0313	Светильники уличные светодиодныемарки PROLED SL-96, мощность 122 Вт, световой поток 15240 лм ГОСТ 55705-2013		14	121102		1695428		1695428		1831062
				шт.							135634	
267	24	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		136	301,87	122,86	41054	16709	6244	16697	62371
				м кабеля		133,1	37,42	18102	5089		4620	
268	25	С123-060128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,136	272084		37003		37003		39963
				км							2960	
			Итого по разделу: 16. Лок.см. №04-02-01.Кабельная линия КЛ-0,4 кВ,Наружное освещение с.Жамбыл									5176568
			Раздел: 17. Лок.см. № 04-02-02.ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПК-10/0,4КВ-25КВА									
269	1	Е11-330208-0201 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы		1	13206,49	6702,49	13206	6703	3030	5454	20153
				подстанция		3474	3343,91	3474	3344		1493	
270	2	Е11-330208-0202 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		1	36213,97	9138,53	36214	9139	10656	15720	56089
				подстанция		16419,7	3230	16420	3230		4155	
271	3	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжениена стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение настороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric		1	1039559		1039559				1039559
				шт.						1039559		
			Отпускная цена			1039559		1039559				
			Сметная стоимость оборудования					*1039559*				
272	4	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85		1	410644		410644				410644
				шт.						410644		
			Отпускная цена			410644		410644				
			Сметная стоимость оборудования					*410644*				
273	5	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1	11611,18	1737,08	11611	1738	9005	1496	14156
				м3 основания		868,7	739,54	869	740		1049	
274	6	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты ПГС. Устройство		1,5	3917,94	1021,58	5877	1532	3149	1680	8162
				м3 основании		797,16	406,79	1196	610		605	
275	7	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78		1,26	33110		41719		41719		45056

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3							3337	
276	8	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола		20	517,24	57,28	10345	1146	5848	2669	14055
				м		167,57	17,78	3351	356		1041	
277	9	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		4	3359,48	158,44	13438	634	9195	2729	17460
				шт.		902,3	45,25	3609	181		1293	
278	10	Е11-330208-0104	Разъединители. Установка вручную		2	11637,99	1009,73	23276	2020	362	17504	44042
				комплект		10447,36	492,47	20895	985		3262	
279	11	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)		2	89830		179660				179660
				шт.						179660		
			Отпускная цена			89830		179660				
			Сметная стоимость оборудования					*179660*				
280	264	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		0,25	35779,67	14471,16	8945	3617	316	5191	15267
				км линии		20044,5	5909,64	5011	1477		1131	
281	265	С123-061201-0702	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ 31946-2012		0,25	211143		52786		52786		57009
				км							4223	
			Итого по разделу: 17. Лок.см. № 04-02-02.ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПК-10/0,4КВ-25КВА									1921312
			Раздел: 18. Лок.см. № 04-02-03.ВЛ-10КВ.									
282	1	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		1	7365,81	3105,23	7366	3106	717	4071	12352
				опора		3543,48	1545,57	3543	1546		915	
283	2	С121-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013		1	49477		49477		49477		53435
				шт.							3958	
284	3	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,05	874,07	19,81	44	1	29	13	62
				м2 поверхности		277,93	2,66	14	0		5	
285	4	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т/траверсы 25кг+32,6кг,надставки 76,5кг,проводник 20,6кгх0,5/		0,1444	497899		71897		71897		77649
				т							5752	
286	5	С124-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017		6	3532		21192		21192		22887
				шт.							1695	
287	6	С124-040202-0829	Зажимы поддерживающие PSм25-150 ГОСТ Р 51177-2017		3	2002		6006		6006		6486
				шт.							480	
288	7	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017		3	1301		3903		3903		4215
				шт.							312	
289	8	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017		1	417		417		417		450
				шт.							33	
290	9	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		2	14819,94	7178	29640	14356	1434	16798	50153
				опора		6924,84	3574	13850	7148		3715	
291	10	С121-040405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013		4	40480		161920		161920		174874
				шт.							12954	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
292	11	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		0,2	874,07	19,81	175	4	115	52	245
				м2 поверхности		277,93	2,66	56	1		18	
293	12	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/траверсы 9,85кг+17,5кг,накладка 1,52кг,хомут 1,2кг,кронштейн 7,1кг/		0,07674	497899		38209		38209		41266
				т							3057	
294	13	С124-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017		24	3532		84768		84768		91549
				шт.							6781	
295	14	С124-040202-0829	Зажимы поддерживающие PSм25-150 ГОСТ Р 51177-2017		24	2002		48048		48048		51892
				шт.							3844	
296	15	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017		24	1301		31224		31224		33722
				шт.							2498	
297	16	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017		6	417		2502		2502		2702
				шт.							200	
298	17	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98		18	180		3240		3240		3499
				шт.							259	
299	18	С124-040207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-2017		6	2907		17442		17442		18837
				шт.							1395	
300	19	С124-040102-0226	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93		10	2410		24100		24100		26028
				шт.							1928	
301	20	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТРК ГОСТ Р 51204-2004		10	47		470		470		508
				шт.							38	
302	21	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/кронштейн проводник /		0,2512	497899		125072		125072		135078
				т							10006	
303	22	С124-040206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-2017		12	573		6876		6876		7426
				шт.							550	
304	23	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		8	3359,48	158,44	26876	1268	18390	5458	34921
				шт.		902,3	45,25	7218	362		2587	
305	24	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		40	629,45	23,36	25178	934	17025	5402	33026
				м		180,46	7,11	7218	284		2446	
306	25	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		2	4757,49	184,82	9515	370	6825	1759	12176
				шт.		1160,1	61,41	2320	123		902	
307	26	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования		1	2474,48	109,92	2474	110	1462	668	3393
				шт.		902,3	25,86	902	26		251	
308	27	С124-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98		1	180		180		180		194
				шт.							14	
309	28	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017		3	417		1251		1251		1351
				шт.							100	
310	29	С124-040102-0226	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93		2	2410		4820		4820		5206
				шт.							386	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
311	30	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТРК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	47		94		94	8	102
312	31	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/траверса,хомут/	т	0,0187	497899		9311		9311	745	10056
313	32	Е11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	29,7	219,89	219,89	6531	6531	0	1807	9005
						0	84,48	0	2509		667	
314	33	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,7	35,1	35,1	1042	1043	0	274	1421
						0	12,82	0	381		105	
315	34	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	55	483,45	403,59	26590	22197	0	9549	39030
						79,86	161,28	4392	8870		2891	
316	35	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,6	1538		10151		10151		10963
											812	
317	36	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	55	422,79	342,93	23253	18861	0	8589	34389
						79,86	137,04	4392	7537		2547	
318	37	С121-030101-0106	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М175, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,679	76772		52128		52128		56298
											4170	
319	38	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	294988,98	74426,82	3540	893	16	2854	6906
						219191	21054,25	2630	253		512	
320	39	С123-011305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	12	269		3228		3228		3486
											258	
321	40	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	107	348,59	155,61	37299	16659	4994	15014	56498
						146,41	48,48	15666	5187		4185	
322	41	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	325,5	147,04	3906	1764	544	1548	5890
						133,1	46,02	1597	552		436	
323	42	С123-060137-0303	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	324379		14597		14597		15765
											1168	
324	43	С123-060137-0305	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,074	560890		41506		41506		44826
											3320	
325	44	Ц13-100904-0101 #К=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,055	22092,96	19431,84	1215	1069	0	236	1567
						2661,12	4362,07	146	240		116	
326	45	С121-130809-1304	Лента сигнальная	м	55	32		1760		1760		1901
											141	
			Итого по разделу: 18. Лок.см. № 04-02-03.ВЛ-10КВ.									1203685
			ИТОГО:					68302970	9734199	31770142	10986027	84218326
			В том числе :					9126187	3671379	17672448	4929329	
			Стоимость оборудования, всего							17672448		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		1929830				
			Итого с временными									86148151
			Зимние удорожания			2,97 %		2033728				
			Итого с зимними удорожаниями									88181879

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1410189**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**89592068**
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									94074897
			НДС			**12 %**						**11 288 987,64**
			Всего по акту с учетом НДС									**105 363 884,64**
			Скидка			**5%**						5 268 194,23
			Итого со скидкой									**100 095 690,41**
			в т.ч. НДС									10 724 538,26
			Скидка 25%			**25%**						25 023 922,60
			Итого к оплате									**75 071 767,81**
			в т.ч. НДС									8 043 403,69
			Аванс 30%			**30%**						22 521 530,34
			Итого к оплате									**52 550 237,46**
			в т.ч. НДС									5 630 382,59

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»

Директор

_____ Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор

_____ Токтаркан С.Т.