Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",РК, Алматинская область, г.Қонаев, ул. Индустриальная, 16/4** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140013977**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы",РК, Алматинская обл.,Жамбылский рн.,село Сарыбай би, ул. Сарыбай би,дом 78А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**100340020392**

Договор (контракт) Договор №252/09/23 от 14.09.2023 года

Номер документа	Дата составления
104	**17.12.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Миялы Балхашского района Алматинской области (без наружных инженерных сетей)			Работа	1	33 813 210,13	33 813 210,13	3 622 843,94
				Итого	1	x	33 813 210,13	3 622 843,94

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сатыбалдиева Э.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / С. Карагасов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.12.2024

М.П.

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Договор подряда (контракт) №252/09/23 от 14.09.2023г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Миялы, Балхашского района, Алматинской области (без наружных сетей)

Справка №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		252/09/23	14.09.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС, тг	В отчетном месяце без НДС, тг	СМР по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС, тг	Всего к оплате, тг
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Миялы, Балхашского района, Алматинской области (без наружных сетей)	187 930 310,09	30 190 366,17							3 622 843,94	33 813 210,11
Итого к оплате										**33 813 210,11**

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Караласов С.М. _____

должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Технадзор:

ТОО «КазАрт-Құрылысы»

Шынгас Е.Е _____

должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Сатыбалдиева Э.А. _____

должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ФАП Алматинской области Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Миялы, Балхашского района, Алматинской области (без наружных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Миялы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 7-1

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурное строительство работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Стены и перегородки (л.12 АС)										
			Подраздел 6: Обрамление проема в кирпичных перегородках(АС 20)										
1	61	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной**		2	-45844,00	-3008,00	-91688,00	-6016,00	-58600,00		-91688,00	
				$м^3$		-13536,00	-596,00	-27072,00	-1192,00				
2	62	6103-0301-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование стены и перегородки железобетонной в скользящей опалубке**		0,00844	-121410,00	-6494,00	-1025,00	-55,00	-21,00		-1025,00	
				т		-112392,00	-1414,00	-949,00	-12,00				
3	63	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,0006	-363218,00		-218,00		-218,00		-218,00	
				т									
4	64	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,00784	-340392,00		-2669,00		-2669,00		-2669,00	
				т									
			Итого по подразделу 6: Обрамление проема в кирпичных перегородках(АС 20)					-95600,00	-6071,00	-61508,00	0,00	-95600,00	
								-28021,00	-1204,00	0,00	0,00		
			Итого по разделу 3: Стены и перегородки (л.12 АС)					-95600,00	-6071,00	-61508,00	0,00	-95600,00	
								-28021,00	-1204,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					-95600,00	-6071,00	-61508,00	0,00	- 95 600,00	
								-28021,00	-1204,00	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,60%							- 6 309,60	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									- 101 909,60	
			Сметная прибыль	%	5,00%							- 5 095,48	
			Итого со сметной прибылью									- 107 005,08	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00%							- 2 038,19	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									- 109 043,27	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079									- 117 657,69	
			Итого с тендерной скидкой		0,95							- 111 774,81	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС	**%**	**12,00%**							**- 13 412,98**	
			Итого с НДС									**- 125 187,78**	

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Каралисов С.М.
(ознакомлен)

Технический надзор
ТОО «КазАрт-Құрылысы»

Эксперт **Шынтас Е.Е**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор
НАО «Turar Healthcare»

Эксперт_____**Сванов Т.С**
(Объем примененные расценки подтверждаю)

Подрядчик
Директор
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Сатыбалдиева Э.А.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ФАП Алматинской области Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Миялы, Балхашского района, Алматинской области (без наружных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Миялы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №252/09/23 от 14.09.2023г.

Акт выполненных работ 7-2

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-2 Архитектурные решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: Ведомость отделки помещений. РП лист 17										
			Подраздел 2: Стены										
1	135	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе толщ.2мм**		30,688	3758,00	46,00	115325,71	1411,83	1043,55		115325,71	
				м²		3678,00	12,00	112870,33	368,28				
2	136	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**		78,684	94,00		7396,50		7396,50		7396,50	
				кг									
3	137	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**		30,688	1064,00	9,00	32651,96	276,06	1319,62		32651,96	
				м²		1012,00	3,00	31056,28	92,21				
4	138	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**		0,0193	325091,00		6274,50		6274,50		6274,50	
				т									
			Итого по подразделу 2: Стены					161648,67	1687,89	16034,17	0,00	161648,67	
								143926,61	460,49	0,00	0,00		
			Итого по разделу 5: Ведомость отделки помещений. РП лист 17					161648,67	1687,89	16034,17	0,00	161648,67	
								143926,61	460,49	0,00	0,00		
			Раздел 6: Полы. РП лист 18										
5	143	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**		154,15	1798,00	74,00	277162,00	11407,00	72143,00		277162,00	
				м²		1256,00	26,00	193612,00	4008,00				
6	144	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**		154,15	579,00	50,00	89253,00	7708,00	71988,00		89253,00	
				м²		62,00	17,00	9557,00	2621,00				
7	145	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**		154,15	5046,00	150,00	777841,00	23122,00	375664,00		777841,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² изолируемой поверхности		**2459,00**	**22,00**	**379055,00**	**3391,00**				
8	**146**	**6111-0403-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой**		**154,15**	**3041,00**	**77,00**	**468770,00**	**11870,00**	**228296,00**		**468770,00**	
				м² изолируемой поверхности		**1483,00**	**13,00**	**228604,00**	**2004,00**				
9	**147**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**		**154,15**	**1798,00**	**74,00**	**277162,00**	**11407,00**	**72143,00**		**277162,00**	
				м²		**1256,00**	**26,00**	**193612,00**	**4008,00**				
10	**148**	**6109-0306-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**		**154,15**	**8579,00**	**352,00**	**1322453,00**	**54260,00**	**672866,00**		**1322453,00**	
				м²		**3862,00**	**109,00**	**595327,00**	**16802,00**				
11	**151**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**		**65,17**	**1798,00**	**74,00**	**117176,00**	**4822,00**	**30500,00**		**117176,00**	
				м²		**1256,00**	**26,00**	**81854,00**	**1694,00**				
12	**152**	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**		**65,17**	**579,00**	**50,00**	**37733,00**	**3259,00**	**30433,00**		**37733,00**	
				м²		**62,00**	**17,00**	**4041,00**	**1108,00**				
13	**157**	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**		**14,23**	**1798,00**	**74,00**	**25586,00**	**1053,00**	**6660,00**		**25586,00**	
				м²		**1256,00**	**26,00**	**17873,00**	**370,00**				
14	**158**	**6109-0201-0502** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями толщина слоя 5 мм**		**14,23**	**2377,00**	**33,00**	**33825,00**	**470,00**	**14529,00**		**33825,00**	
				м² стяжки		**1323,00**	**8,00**	**18826,00**	**114,00**				
15	**159**	**6109-0201-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиция: бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями на каждый 1 мм изменения толщины слоя**		**14,23**	**-297,00**	**-7,00**	**-4226,00**	**-99,00**	**-2989,00**		**-4226,00**	
				м² стяжки		**-80,00**	**-2,00**	**-1138,00**	**-28,00**				
16	**160**	**6109-0401-0802** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**		**82**	**549,00**	**6,00**	**45018,00**	**492,00**	**18860,00**		**45018,00**	
				м		**313,00**	**2,00**	**25666,00**	**164,00**				
17	**161**	**6109-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство профиля накладного (порога)**		**6**	**1472,00**	**1,00**	**8832,00**	**6,00**	**4614,00**		**8832,00**	
				м порога		**702,00**	**0,00**	**4212,00**	**0,00**				
			Итого по разделу 6: Полы. РП лист 18					**3476585,00**	**129777,00**	**1595707,00**	**0,00**	**3476585,00**	
								1751101,00	**36256,00**	**0,00**	**0,00**		
			ИТОГО по акту					**3638233,67**	**131464,89**	**1611741,17**	**0,00**	**3 638 233,67**	
								1895027,61	**36716,49**	**0,00**	**0,00**		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**6,60%**							**240 123,42**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**3 878 357,09**	
			Сметная прибыль	**%**	**5,00%**							**193 917,85**	
			Итого со сметной прибылью									**4 072 274,95**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00%**							**77 567,14**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 149 842,09**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079									**4 477 679,61**	
			Итого с тендерной скидкой		**0,95**							**4 253 795,63**	
			НДС	**%**	**12,00%**							**510 455,48**	
			Итого с НДС									**4 764 251,11**	

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Караласов Є.М.
(ознакомлен)

Технический надзор
ТОО «КазАрт-Курылысы»
Эксперт **Шынтас Е.Е**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор
НАО «Turar Healthcare»
Эксперт_____**Сванов Т.С**
(Объем примененные расценки подтверждаю)

Подрядчик
Директор
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Сопыбалдиева Э.А.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ФАП Алматинской области Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Миялы, Балхашского района, Алматинской области (без наружных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Миялы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №252/09/23 от 14.09.2023г.

Акт выполненных работ 7-3

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-4 Водопровод и канализации работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водомерный узел										
1	1	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**		1	57076,00	1009,00	57076,00	1009,00	16959,00		57076,00	
				узел		39108,00	216,00	39108,00	216,00				
2	2	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25**		2	7412,00		14824,00		14824,00		14824,00	
				шт.									
3	7	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опора ОПБ2 диаметром 20 мм**		4	8,00		32,00		32,00		32,00	
				шт.									
4	8	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**		1	2090,00	77,00	2090,00	77,00	25,00		2090,00	
				счетчик (водомер)		1988,00	24,00	1988,00	24,00				
5	9	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 30°С**		1	25097,00		25097,00		25097,00		25097,00	
				шт.									
6	10	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**		9	8516,00	167,00	76644,00	1503,00	14274,00		76644,00	
				шт.		6763,00	24,00	60867,00	216,00				
7	11	242-207-1502 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) DN 20**		1	5993,00		5993,00		5993,00		5993,00	
				шт.									
8	12	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**		8	4301,00		34408,00		34408,00		34408,00	
				шт.									
9	13	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**		17,15	3749,00	54,00	64295,70	926,80	34436,50		64295,70	
				м		1687,00	15,00	28932,40	257,60				
10	14	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.**		2,24	3179,00	54,00	7121,10	121,10	3221,40		7121,10	
				м		1687,00	15,00	3778,60	33,60				
11	15	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.**		11,13	2853,00	54,00	31754,10	601,30	12376,70		31754,10	
				м		1687,00	15,00	18776,10	167,30				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	16	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.		33,95	4392,00	3,00	149108,40	102,20	508,90		149108,40	
				м		4374,00	0,00	148497,30	0,00				
13	17	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм		33,95	279,00		9472,40		9472,40		9472,40	
				м									
14	18	6111-0101-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм		43,6	1767,00	200,00	77041,00	8720,00	20187,00		77041,00	
				м трубопровода		1104,00	63,00	48134,00	2747,00				
15	19	234-305-2307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм		15,9	1115,00		17729,00		17729,00		17729,00	
				м									
16	20	234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм		3,2	1355,00		4336,00		4336,00		4336,00	
				м									
17	21	234-305-2310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 35 мм		24,5	1399,00		34276,00		34276,00		34276,00	
				м									
18	22	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм		92,1	321,00	2,00	29564,00	184,00	184,00		29564,00	
				м трубопровода		317,00	0,00	29196,00	0,00				
19	24	242-303-0502 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15		9	4729,00		42561,00		42561,00		42561,00	
				шт.									
20	25	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.		11,27	3179,00	54,00	35827,40	609,00	16205,70		35827,40	
				м		1687,00	15,00	19012,70	169,40				
21	26	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.		39,41	2853,00	54,00	112436,80	2128,70	43823,50		112436,80	
				м		1687,00	15,00	66484,60	591,50				
22	27	6114-0103-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.		21,35	4392,00	3,00	93769,20	64,40	319,90		93769,20	
				м		4374,00	0,00	93384,90	0,00				
23	28	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм		21,35	279,00		5957,00		5957,00		5957,00	
				м									
24	29	6111-0101-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм		72,4	1767,00	200,00	127931,00	14480,00	33521,00		127931,00	
				м трубопровода		1104,00	63,00	79930,00	4561,00				
25	30	234-305-2307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 22 мм		56,3	1115,00		62775,00		62775,00		62775,00	
				м									
26	31	234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм		16,1	1355,00		21816,00		21816,00		21816,00	
				м									
27	32	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм		102,9	321,00	2,00	33031,00	206,00	206,00		33031,00	
				м трубопровода		317,00	0,00	32619,00	0,00				
28	35	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды		14	10456,00	243,00	146384,00	3402,00	6300,00		146384,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект		9763,00	80,00	136682,00	1120,00				
29	36	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм		14	21720,00		304080,00		304080,00		304080,00	
				комплект									
30	37	6115-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с краном смывным		3	40992,00	374,00	122976,00	1122,00	92571,00		122976,00	
				комплект		9761,00	126,00	29283,00	378,00				
31	38	244-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, B 340 мм		3	52504,00		157512,00		157512,00		157512,00	
				комплект									
32	39	6115-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов глубоких		1	8723,00	591,00	8723,00	591,00	372,00		8723,00	
				комплект		7760,00	195,00	7760,00	195,00				
33	40	244-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой акриловый угловой размерами 900 мм х 900 мм		1	56152,00		56152,00		56152,00		56152,00	
				шт.									
34	41	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ		1	1369,00		1369,00		1369,00		1369,00	
				шт.									
35	42	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды		3	10456,00	243,00	31368,00	729,00	1350,00		31368,00	
				комплект		9763,00	80,00	29289,00	240,00				
36	43	244-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Мойка лабараторная размерами 600х600х900 мм		2	25629,00		51258,00		51258,00		51258,00	
				шт.									
37	44	244-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм		1	7841,00		7841,00		7841,00		7841,00	
				шт.									
38	45	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм		37,1	2952,00	8,00	109519,20	296,80	1150,10		109519,20	
				м		2913,00	2,00	108072,30	74,20				
39	46	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм		37,1	3536,00		131185,60		131185,60		131185,60	
				м									
40	47	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм		24,5	3054,00	3,00	74823,00	73,50	343,00		74823,00	
				м		3037,00	1,00	74406,50	24,50				
41	48	241-201-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм		24,5	401,00		9824,50		9824,50		9824,50	
				м									
42	49	241-212-0702 *РСНБ РК 2022*	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм		9	5599,00		50391,00		50391,00		50391,00	
				шт.									
43	50	241-505-0215 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 100х100 мм		4	20353,00		81412,00		81412,00		81412,00	
				шт.									
44	51	241-505-0213 *РСНБ РК 2022*	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 50х50 мм		2	5998,00		11996,00		11996,00		11996,00	
				шт.									
45	52	241-208-2409 *РСНБ РК 2022*	Отвод PP-R 135° приварной диаметром 110 мм		8	3495,00		27960,00		27960,00		27960,00	
				шт.									
46	53	241-208-2509 *РСНБ РК 2022*	Отвод PP-R 90° приварной диаметром 110 мм		2	3621,00		7242,00		7242,00		7242,00	
				шт.									
47	54	241-208-2505 *РСНБ РК 2022*	Отвод PP-R 90° приварной диаметром 50 мм		17	279,00		4743,00		4743,00		4743,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	55	241-210-1021 *РСНБ РК 2022*	**Переход PP-R приварной размерами 100х50 мм**		4	1835,00		7340,00		7340,00		7340,00	
				шт.									
49	58	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка смесителя**		19	3550,00	0,00	67450,00	0,00	855,00		67450,00	
				шт.		3505,00	0,00	66595,00	0,00				
50	59	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**		14	5424,00		75936,00		75936,00		75936,00	
				шт.									
51	60	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**		2	3735,00		7470,00		7470,00		7470,00	
				шт.									
52	61	244-104-0508 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**		3	9943,00		29829,00		29829,00		29829,00	
				шт.									
53	62	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**		3	1820,00	0,00	5460,00	0,00	1572,00		5460,00	
				м подводок		1296,00	0,00	3888,00	0,00				
			Итого по разделу 1: Водомерный узел					2767210,40	36946,80	1603579,20	0,00	2767210,40	
								1126684,40	11015,10	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					2767210,40	36946,80	1603579,20	0,00	2 767 210,40	
								1126684,40	11015,10	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,60%							182 635,89	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									2 949 846,29	
			Сметная прибыль	%	5,00%							147 492,31	
			Итого со сметной прибылью									3 097 338,60	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00%							58 996,93	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 156 335,53	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079									3 405 686,03	
			Итого с тендерной скидкой		0,95							3 235 401,73	
			НДС	%	12,00%							388 248,21	
			Итого с НДС									3 623 649,94	

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ **Караласов С.М.**
(ознакомлен)

Технический надзор
ТОО «КазАрт-Құрылысы»

Эксперт _____ **Ильитас Е.Е.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор
НАО «Tuta Healthcare»

Эксперт _____ **Сванов Т.С**
(Объем примененные расценки подтверждаю)

Подрядчик
Директор
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Сатыбалдиева Э.А.
(фактическая объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ФАП Алматинской области Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Миялы, Балхашского района, Алматинской области (без наружных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Миялы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №252/09/23 от 14.09.2023г.

Акт выполненных работ 7-4

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-5 Отопление и вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Система отопление										
1	1	6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка радиаторов стальных панельных**		22,3	3363,00	228,00	74995,00	5085,00	8563,00		74995,00	
				кВт		2751,00	75,00	61347,00	1673,00				
2	2	245-104-0328 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм**		3	15230,00		45690,00		45690,00		45690,00	
				комплект									
3	3	245-104-0331 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм**		3	34135,00		102405,00		102405,00		102405,00	
				комплект									
4	4	245-104-0333 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм**		3	41815,00		125445,00		125445,00		125445,00	
				комплект									
5	5	245-104-0334 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм**		3	45898,00		137694,00		137694,00		137694,00	
				комплект									
6	6	245-104-0335 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1100 мм**		2	50374,00		100748,00		100748,00		100748,00	
				комплект									
7	7	245-104-0336 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1200 мм**		1	54191,00		54191,00		54191,00		54191,00	
				комплект									
8	8	245-104-0113 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 1600 мм**		1	25666,00		25666,00		25666,00		25666,00	
				комплект									
9	9	245-104-0342 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1800 мм**		2	80699,00		161398,00		161398,00		161398,00	
				комплект									
10	10	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.**		91,35	3179,00	54,00	290402,00	4933,60	131360,60		290402,00	
				м		1687,00	15,00	154107,80	1370,60				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	6114-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм.**		7,84	3749,00	54,00	29392,30	423,50	15743,00		29392,30	
				м		1687,00	15,00	13225,80	117,60				
12	12	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.**		6,65	2853,00	54,00	18972,80	359,80	7394,10		18972,80	
				м		1687,00	15,00	11218,90	100,10				
13	13	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**		151,2	321,00	2,00	48535,00	302,00	303,00		48535,00	
				м трубопровода		317,00	0,00	47930,00	0,00				
14	14	6111-0101-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука пластинами (плитами) из вспененного каучука, диаметр до 180 мм**		12,4	1767,00	200,00	21911,00	2480,00	5741,00		21911,00	
				м трубопровода		1104,00	63,00	13690,00	781,00				
15	15	234-305-2309 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм**		12,4	1355,00		16802,00		16802,00		16802,00	
				м									
16	16	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		12	2379,00		28548,00		28548,00		28548,00	
				шт.									
17	17	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**		2	6954,00		13908,00		13908,00		13908,00	
				шт.									
18	18	242-209-7401 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый стальной, для спуска воздуха, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, типа PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		2	15082,00		30164,00		30164,00		30164,00	
				шт.									
19	19	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		20	708,00		14160,00		14160,00		14160,00	
				кг									
20	20	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**		8,988	229,00	4,00	2058,00	35,70	566,30		2058,00	
				$м^2$		162,00	0,00	1456,00	0,00				
21	21	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**		17,976	267,00	6,00	4799,90	107,80	3416,00		4799,90	
				$м^2$		71,00	1,00	1276,10	18,20				
22	22	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**		14	5607,00	86,00	78498,00	1204,00	6202,00		78498,00	
				шт.		5078,00	26,00	71092,00	364,00				
23	23	6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм**		2	5731,00	86,00	11462,00	172,00	1134,00		11462,00	
				шт.		5078,00	26,00	10156,00	52,00				
24	24	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**		42,9	13943,00	133,00	598155,00	5706,00	290304,00		598155,00	
				$м^2$		7043,00	39,00	302145,00	1673,00				
25	26	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 900 мм**		6,1	6999,00	103,00	42694,00	629,00	2732,00		42694,00	
				$м^2$		6448,00	26,00	39333,00	159,00				
26	27	246-301-0503 *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205**		14	784,00		10976,00		10976,00		10976,00	
				кг									
			Итого по разделу 1: Система отопление					2089670,00	21438,40	1341254,00	0,00	2089670,00	
								726977,60	6308,50	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					2089670,00	21438,40	1341254,00	0,00	2 089 670,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								726977,60	6308,50	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,60%							137 918,22	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									2 227 588,22	
			Сметная прибыль	%	5,00%							111 379,41	
			Итого со сметной прибылью									2 338 967,63	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00%							44 551,76	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 383 519,40	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079									2 571 817,43	
			Итого с тендерной скидкой		0,95							2 443 226,56	
			НДС	%	12,00%							293 187,19	
			Итого с НДС									2 736 413,74	

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____**Караласов С.М.**
(ознакомлен)

Технический надзор
ТОО "Казарт-Құрылысы"

Эксперт **Шынтас Е.Е**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор
НАО "Тыва-Лесбаевка"

Эксперт_____**Сванов Т.С**
(Объем примененные расценки подтверждаю)

Подрядчик
Директор
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Сатыбалдиева Э.А.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ФАП Алматинской области Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Миялы, Балхашского района, Алматинской области (без наружных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Миялы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №252/09/23 от 14.09.2023г.

Акт выполненных работ 7-5

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **2-1-6 Электротехническая часть** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1:										
1	1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**		1	10405,00	142,00	10405,00	142,00	1947,00		10405,00	
				шт.		8316,00	42,00	8316,00	42,00				
2	2	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	**Щит ЩВР-МП, 100х650х450 прим**		1	125164,00		125164,00		125164,00		125164,00	
				шт.									
3	3	247-204-7408 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-100М 3Р 80А 10 кА "С"**		1	14124,00		14124,00		14124,00		14124,00	
				шт.									
4	4	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчика на готовое основание трехфазного**		1	4851,00	199,00	4851,00	199,00	40,00		4851,00	
				шт.		4612,00	60,00	4612,00	60,00				
5	5	247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1**		1	19519,00		19519,00		19519,00		19519,00	
				шт.									
6	6	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"**		5	614,00		3070,00		3070,00		3070,00	
				шт.									
7	7	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**		3	542,00		1626,00		1626,00		1626,00	
				шт.									
8	8	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**		1	1859,00		1859,00		1859,00		1859,00	
				шт.									
9	9	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	**Расцепитель независимый типа РН47**		2	5329,00		10658,00		10658,00		10658,00	
				шт.									
10	10	247-204-5101 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 1Р 6А 30мА 4,5 кА**		11	4125,00		45375,00		45375,00		45375,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	247-204-5214 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА		1	5893,00		5893,00		5893,00		5893,00	
				шт.									
12	12	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)		1	6731,00		6731,00		6731,00		6731,00	
				шт.									
13	13	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		2	1859,00		3718,00		3718,00		3718,00	
				шт.									
14	14	247-204-8768 *СпрСЦ 06.2023*	Выключатель автоматический АВР-80А-380В		5	226375,00		1131875,00		1131875,00		1131875,00	
				шт									
			Итого по разделу 1:					1384868,00	341,00	1371599,00	0,00	1384868,00	
								12928,00	102,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Провода, кабели										
15	15	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2		801,5	459,00	4,00	367888,50	3206,00	23243,50		367888,50	
				м		426,00	1,00	341439,00	801,50				
			Итого по разделу 2: Провода, кабели					367888,50	3206,00	23243,50	0,00	367888,50	
								341439,00	801,50	0,00	0,00		
			Раздел 3: Световое оборудование										
16	28	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного		11	2667,00	41,00	29337,00	451,00	187,00		29337,00	
				шт.		2609,00	12,00	28699,00	132,00				
17	29	248-304-0205 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой "Не входить" (накладной), 3Вт, 220В		11	1919,00		21109,00		21109,00		21109,00	
				шт.									
18	30	6125-0405-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дополнительная на пультах и панелях: реле		6	2077,00	0,00	12462,00	0,00			12462,00	
				шт.		2077,00	0,00	12462,00	0,00				
19	31	248-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Микроволновый датчик движения потолочный 1200Вт		3	3277,00		9831,00		9831,00		9831,00	
				шт.									
20	32	247-211-1401 *РСНБ РК 2022*	Фотореле PS-4 10А 2200Вт IP66 EKF fr-ps-4-10		3	3914,00		11742,00		11742,00		11742,00	
				шт.									
21	33	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные		7	14076,00	3454,00	98532,00	24178,00	28504,00		98532,00	
				шт.		6550,00	1100,00	45850,00	7700,00				
22	34	247-103-2206 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К		7	35972,00		251804,00		251804,00		251804,00	
				шт.									
23	35	247-306-0901 *СпрСЦ 06.2023*	Кронштейн КР-3, диаметром трубы 48 мм, вылетом до 300 мм		7	3908,00		27356,00		27356,00		27356,00	
				шт.									
24	36	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А		1	21808,00	205,00	21808,00	205,00	15380,00		21808,00	
				шт.		6223,00	61,00	6223,00	61,00				
			Итого по разделу 3: Световое оборудование					483981,00	24834,00	365913,00	0,00	483981,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								93234,00	7893,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Электроустановочные изделия										
25	37	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке		59	1038,00	1,00	61242,00	59,00	2714,00		61242,00	
				шт.		991,00	0,00	58469,00	0,00				
26	38	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		59	367,00		21653,00		21653,00		21653,00	
				шт.									
27	39	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка		22	17,00		374,00		374,00		374,00	
				шт.									
28	40	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке		5	885,00	1,00	4425,00	5,00	75,00		4425,00	
				шт.		869,00	0,00	4345,00	0,00				
29	41	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке		20	1038,00	1,00	20760,00	20,00	920,00		20760,00	
				шт.		991,00	0,00	19820,00	0,00				
30	42	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Розетка одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		3	326,00		978,00		978,00		978,00	
				шт.									
31	43	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		11	383,00		4213,00		4213,00		4213,00	
				шт.									
32	44	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		5	430,00		2150,00		2150,00		2150,00	
				шт.									
33	45	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44		2	434,00		868,00		868,00		868,00	
				шт.									
34	46	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Переключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		2	383,00		766,00		766,00		766,00	
				шт.									
35	47	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Переключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		2	430,00		860,00		860,00		860,00	
				шт.									
36	48	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Подрозетник		79	326,00		25754,00		25754,00		25754,00	
				шт.									
			Итого по разделу 4: Электроустановочные изделия					144043,00	84,00	61325,00	0,00	144043,00	
								82634,00	0,00	0,00	0,00		
			Раздел 5: Прочие изделия										
37	49	1312-0108-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод из винипластовых труб, диаметр труб наружный 20 до 50 мм. Монтаж		139,872907	4592,00	45,00	642296,39	6294,28	3916,44		642296,39	
				м трубопровода		4519,00	6,00	632085,67	839,24				
38	50	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		1100	55,00		60500,00		60500,00		60500,00	
				м									
39	51	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм		35	79,00		2765,00		2765,00		2765,00	
				м									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	52	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж на стене коробки ответвительной**		67	2317,00	0,00	155239,00	0,00	938,00		155239,00	
				шт.		2303,00	0,00	154301,00	0,00				
41	53	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	**Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм**		15	208,00		3120,00		3120,00		3120,00	
				шт.									
42	54	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	**Коробка распаячная, скрытого монтажа**		45	262,00		11790,00		11790,00		11790,00	
				шт.									
43	55	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	**Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)**		7	864,00		6048,00		6048,00		6048,00	
				шт.									
			Итого по разделу 5: Прочие изделия					881758,39	6294,28	89077,44	0,00	881758,39	
								786386,67	839,24	0,00	0,00		
			Раздел 6: Заземление и молниезащита										
44	56	1308-0208-0206 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**		15	1271,00	46,00	19065,00	690,00	6510,00		19065,00	
				м		791,00	11,00	11865,00	165,00				
45	57	252-301-1464 *РСНБ РК 2022*	**Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная**		15	5506,00		82590,00		82590,00		82590,00	
				м									
46	58	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	**Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni**		10	6017,00		60170,00		60170,00		60170,00	
				шт.									
47	59	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	**Комплект заземления, 3м HZ**		3	41544,00		124632,00		124632,00		124632,00	
				шт.									
48	60	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	**Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм**		1	37171,00		37171,00		37171,00		37171,00	
				шт.									
49	61	252-301-1463 *РСНБ РК 2022*	**Полоса 4х25мм, (бухта 64м) горячеоцинкованная**		20	3354,00		67080,00		67080,00		67080,00	
				м									
50	62	252-301-1567 *РСНБ РК 2022*	**Держатель для полосы 25х4 (скоба) Ni**		40	2245,00		89800,00		89800,00		89800,00	
				шт.									
51	63	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI**		1	9305,00		9305,00		9305,00		9305,00	
				шт.									
52	64	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	**Цинковый спрей "Presto" 400мл**		1	17478,00		17478,00		17478,00		17478,00	
				шт.									
53	65	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	**Паста контактная токопроводящая PROFI**		1	5079,00		5079,00		5079,00		5079,00	
				шт.									
54	66	252-301-1847 *РСНБ РК 2022*	**Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) Ni**		10	5670,00		56700,00		56700,00		56700,00	
				шт.									
55	67	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	**Пруток d 10 мм, (бухта 81 м) горячеоцинкованный**		150	2714,00		407100,00		407100,00		407100,00	
				м									
56	68	252-301-1580 *РСНБ РК 2022*	**Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ**		225	3297,00		741825,00		741825,00		741825,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 6: Заземление и молниезащита					**1717995,00**	**690,00**	**1705440,00**	**0,00**	**1717995,00**	
								11865,00	**165,00**	**0,00**	**0,00**		
			ИТОГО по акту					**4980533,89**	**35449,28**	**3616597,94**	**0,00**	**4 980 533,89**	
								1328486,67	**9800,74**	**0,00**	**0,00**		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**6,60%**							**328 715,24**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**5 309 249,13**	
			Сметная прибыль	**%**	**5,00%**							**265 462,46**	
			Итого со сметной прибылью									**5 574 711,58**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00%**							**106 184,98**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 680 896,57**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079									**6 129 687,39**	
			Итого с тендерной скидкой		**0,95**							**5 823 203,02**	
			НДС	**%**	**12,00%**							**698 784,36**	
			Итого с НДС									**6 521 987,39**	

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____**Караласов Є.М.**
(ознакомлен)

Технический надзор
ТОО «Каз Арт-Құрылысы»

Эксперт _____ **Шынтас Е.Е**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор
НАО «Тугай Неудобье»

Эксперт_____**Сванов Т.С**
(Объем примененные расценки подтверждаю)

Подрядчик
Директор
ТОО "Нагыз Құрылыс Компаниясы"

_____**Сатыбалдиева Э.А.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ФАП Алматинской области Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Миялы, Балхашского района, Алматинской области (без наружных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Миялы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №252/09/23 от 14.09.2023г.

Акт выполненных работ 7-6

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1-7 Слабаточные сети работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: АПС										
1	1	6125-0601-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок базовый на 10 лучей**		1	76800,00	3,00	76800,00	3,00	290,00		76800,00	
				шт.		76507,00	0,00	76507,00	0,00				
2	2	248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4**		1	55707,00		55707,00		55707,00		55707,00	
				шт.									
3	3	6125-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении**		33	11749,00	3,00	387717,00	99,00	3267,00		387717,00	
				шт.		11647,00	0,00	384351,00	0,00				
4	4	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**		29	2695,00		78155,00		78155,00		78155,00	
				шт.									
5	5	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1**		2	2260,00		4520,00		4520,00		4520,00	
				шт.									
6	6	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**		2	2277,00		4554,00		4554,00		4554,00	
				шт.									
7	7	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля**		1	24516,00	2,00	24516,00	2,00	176,00		24516,00	
				шт.		24338,00	0,00	24338,00	0,00				
8	8	248-306-0312 *СпрСЦ 06.2023*	**Блок питания Квант-50**		1	14770,00		14770,00		14770,00		14770,00	
				шт.									
9	9	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)**		15	9121,00	0,00	136815,00	0,00	1245,00		136815,00	
				шт.		9038,00	0,00	135570,00	0,00				
10	10	248-304-0117 *СпрСЦ 06.2023*	**Оповещатель световой Янтарь С "Выход"**		2	1145,00		2290,00		2290,00		2290,00	
				шт.									
11	11	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП**		1	3196,00		3196,00		3196,00		3196,00	
				шт.									
12	12	248-304-0307 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М**		12	1744,00		20928,00		20928,00		20928,00	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	6125-0105-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена бетонная		254	913,00	92,00	231902,00	23368,00	35560,00		231902,00	
				м		681,00	20,00	172974,00	5080,00				
14	14	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2		0,12	108789,00		13055,00		13055,00		13055,00	
				км									
15	15	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50		0,134	67792,00		9084,00		9084,00		9084,00	
				км									
16	16	1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		250	1186,00	29,00	296500,00	7250,00	17500,00		296500,00	
				м		1087,00	7,00	271750,00	1750,00				
17	17	261-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметром 16мм мм		250	224,00		56000,00		56000,00		56000,00	
				м									
			Итого по разделу 1: АПС					1416509,00	30722,00	320297,00	0,00	1416509,00	
								1065490,00	6830,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Слабаточные сети										
18	18	6125-0411-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)		4	9121,00	0,00	36484,00	0,00	332,00		36484,00	
				шт.		9038,00	0,00	36152,00	0,00				
19	19	248-304-0117 *СпрСЦ 06.2023*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"		4	1145,00		4580,00		4580,00		4580,00	
				шт.									
20	20	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2		4	5990,00	795,00	23960,00	3180,00	368,00		23960,00	
				шт.		5103,00	241,00	20412,00	964,00				
21	21	248-401-0754 *СпрСЦ 06.2023*	Кнопка вызова		4	7048,00		28192,00		28192,00		28192,00	
				шт.									
22	22	248-401-0710 *СпрСЦ 06.2023*	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)		1	19158,00		19158,00		19158,00		19158,00	
				шт.									
23	23	СТПрайс	Аккумулятор, 12В-5А		1	12740,00		12740,00		12740,00		12740,00	
				шт									
24	24	6125-0105-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена бетонная		120	913,00	92,00	109560,00	11040,00	16800,00		109560,00	
				м		681,00	20,00	81720,00	2400,00				
25	25	243-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2		0,12	81518,00		9782,00		9782,00		9782,00	
				км									
			Итого по разделу 2: Слабаточные сети					244456,00	14220,00	91952,00	0,00	244456,00	
								138284,00	3364,00	0,00	0,00		
			Раздел 3: Видеонаблюдение										
26	26	8716-0402-0301 *УСН РК 8.02-03-2022*	Оборудование систем видеонаблюдения на базе коммутатора, устанавливаемого в телекомуникационном шкафу для визуального контроля подконтрольных зон, при количестве каналов в видеорегистраторе и количестве видеокамер: 8 каналов, 4 видеокамеры		1	154198,00	9787,00	154198,00	9787,00	23292,00		154198,00	
				1 комплект		121119,00	3028,00	121119,00	3028,00				
27	27	248-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb		1	48294,00		48294,00		48294,00		48294,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
28	28	248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб		1	23783,00		23783,00		23783,00		23783,00	
				шт.									
29	29	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне		4	16514,00	14,00	66056,00	56,00			66056,00	
				шт.		16499,00	0,00	65996,00	0,00				
30	30	248-402-0225 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м		2	28781,00		57562,00		57562,00		57562,00	
				шт.									
31	31	248-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м		2	33917,00		67834,00		67834,00		67834,00	
				шт.									
32	32	248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"		1	109972,00		109972,00		109972,00		109972,00	
				шт.									
33	33	521-101-0401026 *СпрСЦ 06.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.		1	53563,00		53563,00				53563,00	
				шт.						53563,00			
34	34	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой		4	12384,00	2882,00	49536,00	11528,00	1856,00		49536,00	
				коробка		9038,00	845,00	36152,00	3380,00				
35	35	247-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44		4	1403,00		5612,00		5612,00		5612,00	
				шт.									
36	36	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2		125	267,00	1,00	33375,00	125,00	1750,00		33375,00	
				м		252,00	0,00	31500,00	0,00				
37	37	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E		0,125	179621,00		22453,00		22453,00		22453,00	
				км									
38	38	1128-0205-0201 *РСНБ РК 2022*	Каналы кабельные шириной 600 мм. Устройство		105	8002,00	4303,00	840210,00	451815,00			840210,00	
				м канала		3698,00	1305,00	388290,00	137025,00				
39	39	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм		65	94,00		6110,00		6110,00		6110,00	
				м									
40	40	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм		40	246,00		9840,00		9840,00		9840,00	
				м									
			Итого по разделу 3: Видеонаблюдение					1548398,00	473311,00	378358,00	0,00	1548398,00	
								643057,00	143433,00	53563,00	0,00		
			Раздел 4: Структурированная кабельная система										
41	41	6125-0702-1205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафов настенных для трубных проводок размер до 640x840 мм		1	9796,00	175,00	9796,00	175,00	1315,00		9796,00	
				шт.		8306,00	50,00	8306,00	50,00				
42	42	СТПрайс	Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U		1	69553,57		69554,00		69554,00		69554,00	
				шт									
43	43	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля		1	24516,00	2,00	24516,00	2,00	176,00		24516,00	
				шт.		24338,00	0,00	24338,00	0,00				
44	44	248-102-0801 *СпрСЦ 06.2023*	Модем Wi-Tek WI-LTE110-O V2, уличный 4G LTE с Wi-Fi модулем (в защищенном IP65 корпусе)		1	52836,00		52836,00		52836,00		52836,00	
				шт									
45	45	521-101-0401026 *СпрСЦ 06.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.		1	53563,00		53563,00				53563,00	
				шт.						53563,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке		4	1038,00	1,00	4152,00	4,00	184,00		4152,00	
				шт.		991,00	0,00	3964,00	0,00				
47	47	247-214-0202 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная		4	504,00		2016,00		2016,00		2016,00	
				шт.									
48	48	1310-0902-0912 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой		4	12384,00	2882,00	49536,00	11528,00	1856,00		49536,00	
				коробка		9038,00	845,00	36152,00	3380,00				
49	49	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм		4	75,00		300,00		300,00		300,00	
				шт.									
50	50	261-404-0478 *РСНБ РК 2022*	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP		8	62,00		496,00		496,00		496,00	
				шт.									
51	51	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная		98	258,00	29,00	25284,00	2842,00	196,00		25284,00	
				м		227,00	6,00	22246,00	588,00				
52	52	243-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E		0,098	221514,00		21708,00		21708,00		21708,00	
				км									
			Итого по разделу 4: Структурированная кабельная система					313757,00	14551,00	150637,00	0,00	313757,00	
								95006,00	4018,00	53563,00	0,00		
			Раздел 5: Телефонизация										
53	53	6125-0702-1205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафов настенных для трубных проводок размер до 640x840 мм		1	9796,00	175,00	9796,00	175,00	1315,00		9796,00	
				шт.		8306,00	50,00	8306,00	50,00				
54	54	248-404-0420 *СпрСЦ 06.2023*	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов		1	29782,00		29782,00		29782,00		29782,00	
				шт.									
55	55	521-101-0401026 *СпрСЦ 06.2023*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.		1	53563,00		53563,00				53563,00	
				шт.						53563,00			
56	56	243-304-0301 *СпрСЦ 06.2023*	Кабель питания		1	10918,00		10918,00		10918,00		10918,00	
				шт.									
57	57	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке		4	1038,00	1,00	4152,00	4,00	184,00		4152,00	
				шт.		991,00	0,00	3964,00	0,00				
58	58	247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная		4	457,00		1828,00		1828,00		1828,00	
				шт.									
59	59	8716-0102-0101 *УСН РК 8.02-03-2022*	Сети телефонизации и локальные компьютерные сети в каналах из ПВХ- пластиката размером 25x16 мм при количестве, марки и сечении протягиваемых кабелей "витая пара": 1 UTP 5e cat		0,62	90482,00	20431,00	56099,00	12667,00	5589,00		56099,00	
				100 п. м. каб. канала		61037,00	7328,00	37843,00	4543,00				
60	60	243-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E		0,062	221514,00		13734,00		13734,00		13734,00	
				км									
61	61	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная		98	258,00	29,00	25284,00	2842,00	196,00		25284,00	
				м		227,00	6,00	22246,00	588,00				
62	62	243-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E		0,098	221514,00		21708,00		21708,00		21708,00	
				км									
			Итого по разделу 5: Телефонизация					226864,00	15688,00	85254,00	0,00	226864,00	
								72359,00	5181,00	53563,00	0,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					**3749984,00**	**548492,00**	**1026498,00**	**0,00**	**3 749 984,00**	
								2014196,00	**162826,00**	**160689,00**	**0,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**160689,00**			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**6,60%**							**236 893,47**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**3 986 877,47**	
			Сметная прибыль	**%**	**5,00%**							**191 309,42**	
			Итого со сметной прибылью									**4 178 186,89**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00%**							**79 737,55**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 257 924,44**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079									**4 594 300,47**	
			Итого с тендерной скидкой		**0,95**							**4 364 585,45**	
			НДС	**%**	**12,00%**							**523 750,25**	
			Итого с НДС									**4 888 335,70**	

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ **Караласов С.М.**
(ознакомлен)

Технический надзор
ТОО «КазАрт-Курылысы»

Эксперт _____ **Ильтас Е.Е**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор
НАО «Total Healthcare»

Эксперт _____ **Сванов Т.С**
(Объем примененные расценки подтверждаю)

Подрядчик
Директор
ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

_____ **Сатыбалдиева Э.А.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ФАП Алматинской области Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Миялы, Балхашского района, Алматинской области (без наружных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Миялы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №252/09/23 от 14.09.2023г.

Акт выполненных работ 7-7

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **добавляемые работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Добавить										
			Раздел 1: Потолок										
1	1	1115-0108-1401 *РСНБ РК 2022*	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**		219,32	9334,00	397,00	2047133,00	87070,00	904037,00		2047133,00	
				$м^2$		4815,00	127,00	1056026,00	27854,00				
2	2	1115-0108-1503 *РСНБ РК 2022*	**Откосы оконные. Облицовка гипсокартонными листами на клее**		29,092	3701,00	37,00	107669,00	1076,00	39129,00		107669,00	
				$м^2$ стен		2319,00	11,00	67464,00	320,00				
3	3	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		22,892	7202,00	40,00	164868,00	916,00	11720,00		164868,00	
				$м^2$		6650,00	13,00	152232,00	298,00				
4	4	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**		23,34984	2368,00		55292,00		55292,00		55292,00	
				$м^2$									
			Итого по разделу 1: Потолок					2374962,00	89062,00	1010178,00	0,00	2374962,00	
								1275722,00	28472,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Полы										
5	5	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		65,17	4644,00	36,00	302649,00	2346,00	231158,00		302649,00	
				$м^2$ поверхности		1061,00	5,00	69145,00	326,00				
6	6	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**		65,17	1798,00	74,00	117176,00	4822,00	30500,00		117176,00	
				$м^2$		1256,00	26,00	81854,00	1694,00				
7	7	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**		65,17	8579,00	352,00	559093,00	22940,00	284466,00		559093,00	
				$м^2$		3862,00	109,00	251687,00	7104,00				
			Итого по разделу 2: Полы					978918,00	30108,00	546124,00	0,00	978918,00	
								402686,00	9124,00	0,00	0,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Фасад										
8	8	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**		38,238	65632,00		2509636,00		2509636,00		2509636,00	
				$м^3$									
			Подраздел 1: Обрамление проема в кирпичных перегородках										
9	9	1206-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	**Проемы. Обрамление профилем П-образным оцинкованным толщ 0,5 мм**		2,5032	203081,00	3089,00	508352,00	7733,00			508352,00	
				т		199992,00	1039,00	500620,00	2601,00				
10	10	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**		2,5032	1041284,00		2606542,00		2606542,00		2606542,00	
				т									
11	11	6110-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство аэраторов**		10	2854,00	14,00	28540,00	140,00	8620,00		28540,00	
				шт		1978,00	5,00	19780,00	50,00				
12	12	СТПрайслист	**Аэратор**		10	12500,00		125000,00		125000,00		125000,00	
				шт									
			Итого по подразделу 1: Обрамление проема в кирпичных перегородках					3268434,00	7873,00	2740162,00	0,00	3268434,00	
								520400,00	2651,00	0,00	0,00		
			Итого по разделу 3: Фасад					5778070,00	7873,00	5249798,00	0,00	5778070,00	
								520400,00	2651,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Электромонтажные работы										
13	13	1121-0401-0513 *РСНБ РК 2022*	**Светильники для люминесцентных ламп, со встроенной ПРА, устанавливаемых в подвесных потолках на закладных деталях, количество ламп до 6. Установка**		56	13252,00	865,00	742112,00	48440,00	36456,00		742112,00	
				шт.		11736,00	261,00	657216,00	14616,00				
14	14	247-102-0513 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Office SE 50/6400 microprism 3-6K**		56	25649,00		1436344,00		1436344,00		1436344,00	
				шт.									
			Итого по разделу 4: Электромонтажные работы					2178456,00	48440,00	1472800,00	0,00	2178456,00	
								657216,00	14616,00	0,00	0,00		
			Раздел 5: Отопление										
15	15	242-207-2901 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		18	4044,00		72792,00		72792,00		72792,00	
				шт.									
			Итого по разделу 5: Отопление					72792,00	0,00	72792,00	0,00	72792,00	
								0,00	0,00	0,00	0,00		
			Итого по отделу Добавить					11383198,00	175483,00	8351692,00	0,00	11383198,00	
								2856024,00	54863,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					11383198,00	175483,00	8351692,00	0,00	11 383 198,00	
								2856024,00	54863,00	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,60%							751 291,07	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									12 134 489,07	
			Сметная прибыль	%	5,00%							606 724,45	
			Итого со сметной прибылью									12 741 213,52	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00%							242 689,78	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12 983 903,30	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,079									14 009 631,66	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сумма без оплаты									**3 291 812,11**	
			Всего по акту									**10 717 819,55**	
			Итого с тендерной скидкой		**0,95**							**10 181 928,58**	
			НДС	**%**	**12,00%**							**1 221 831,43**	
			Итого с НДС									**11 403 760,01**	

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____**Караласов С.М.**
(ознакомлен)

Технический надзор
ТОО «КазАрт-Курылыс»

Эксперт _____ **Шынтас Е.Е**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор
НАО «ЕнгарШешіваге»

Эксперт _____**Сванов Т.С**
(Объем примененные расценки подтверждаю)

Подрядчик
Директор
ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

_____**Сатыбалдиева Э.А.**
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)