Приложение 2
к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Каракемерского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области"области"
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "ENERGY KAZ GROUP"
Наименование строительства и его адрес :Установка уличного освещения в с.Кумтиын ул. Абдена Каракемерского сельского округа Жамбылского района Жамбылско

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		35	05.04.2025г				

Наименование пусковых комплексов. объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Установка уличного освещения в с.Кумтиын ул. Абдена Каракемерского сельского округа Жамбылского района Жамбылской	4 000 000								0	4 000 000
ИТОГО	**4 000 000**	**0**							**0**	**4 000 000**
К оплате:	**4 000 000**	**0**							**0**	**4 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Каракемерского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области"области"

Аким _____ **Ауелбаев Ж.А**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "ENERGY KAZ GROUP"

Директор _____ **Ботаев Н.О**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 149

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Каракемерского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области"области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "ENERGY KAZ GROUP"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Установка уличного освещения в с.Кумтиын ул. Абдена Каракемерского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №35 2025-04-05

Акт выполненных работ

за апрель 2025 (месяц, год) Установка уличного освещения в с.Кумтиын ул. Абдена Каракемерского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		Рабочих, вающих	обслужи-машины
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ 1провод при 20 опорах на 1км линии/ с помощью механизмов	1км	2,245	7259,41	4310,78	16297	9678	9227	16,1	36
						2745,00	1169,46	6163	2625	105	4,45	10
2	2	С151607-938 Изм и доп.вып.25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи, СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,1	84930,00		93423				
3	3	С151607-924 Изм и доп.вып.25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи, СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,1	37973,00		41770				
4	4	С151607-939 Изм и доп.вып.25	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи, СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,045	121904,00		5486				
5	5	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования РЛНД	шт	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
						1386,00	236,48	1386	236	105	1,,03	1
6	6	Сцена фирмы	Стоймость РЛНД-10	шт	1	24442,00		24442				
7	7	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м³	1,5	1164,07	100,89	1746	151	287	0,85	22
						123,75	38,25	186	57	118		
8	8	Е0107-1-2	Укладка блоков фундаментов под КТПН	шт	2	408,67	272,99	817	546	644	0,83	2
						135,68	94,48	271	189	140	0,36	1
9	9	С143014-3 Изм. и доп. вып. 30	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные, анкерные: башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжолого бетона класса В15/ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80/	м³	1,44	9129,00		13146				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: Рабочих, вающих / на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслужи-машины / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	С12041-433 Изм. и доп. вып. 30	Сталь арматурная горячекатная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25мм СТ РК 2591-2016	т	0,025	67077,00		4025				
11	11	С11011-858	Лента стальная горячекатная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 3,5мм, ширина 100+220мм, из стали спокойной марки Ст2сп	т	0,025	53500,00		1338				
12	12	У1-32-17	Ограда металическая высотой 1,5м, строительные работы	м	10	1619,78	133,05	16198	1331	1641	0,44	4
						73,26	43,99	733	440	140	0,22	2
13	13	У1-32-18	Ограда металическая высотой 1,5м, монтаж металлоконструкций	м	10	1191,70	2,09	11917	21	1276	0,81	8
						141,11	0,64	1411	6	90		
14	14	Сцена фирмы	Крюк SOT 21,16	шт	52	425,00		22100				
15	15	Сцена фирмы	Стоимость промежуточной подвески	комп	52	697,00		36244				
16	16	Сцена фирмы	Зажим поддерживающий SO270	шт	52	425,00		22100				
17	17	Сцена фирмы	Зажим прокалыбающий SLIP	шт	52	140,00		7280				
18	18	Сцена фирмы	Зажим анкерный SO80	шт	52	140,00		7280				
19	19	Сцена фирмы	Стоимость бандажной ленты	м	80	95,00		7600				
20	20	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 802-02-2002, СН РК 8,02-03-2002, СН РК8,02-05-2002	Установка одностоечныхх железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10кВ/ с траверсами	опора	30	1534,11	878,23	46023	26347	23709	3,06	92
						506,25	246,42	15188	7393	105	1,03	31
21	21	С143019-102 Изм. и доп. вып. 30	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	шт	29	8818,00		255722				
22	22	С143019-104 Изм. и доп. вып. 30	Стойки железлбетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт	13	13815,00		13815				
23	23	Е0133-115-2	Установка светильников	шт	26	1745,38	1411,25	45380	36693	15639	2,01	52
						333,00	239,85	8658	6236	105	0,81	21
24	24	Сцена фирмы	Стоимость светильников светодиодных кобра-100 Вт	шт	26	3445,00		89570				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		Рабочих, занятых	обслужи-машины
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	25	Ц0108-352-1 1 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8,02-06-2002, СН РК8,02-07-2006	Установка оголовников	шт	26	2022	1530,15	52596,00	39784	20092	2,73	71
						492,76	320,67	12812,00	8337	95	1,86	48
26	26	Сцена фирмы	Стоимость оголовников ОГ1	шт	26	1611,00		41886				
			Итого по разделу					4055915	589090	61986	163	1629
								361492	81853		42	543
			ИТОГО по АКТУ с учетом тендерной скидки К=0,586350694									4000000

Сдал (Исполнитель)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ENERGY KAZ GROUP"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ботаев Н.О

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Каракемерского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Аким Ауелбаев Ж.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)