ПОДРЯДЧИК: Тоавриществo с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Водоснабжение с.Кособа и с.Жыракудык Сырымского района ЗКО
Договор № 5 от 01.04.2022 г. .

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наименование	источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наименование	организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	287 080 420,68									
Строительно-монтажные работы	68 011 213,92	60 724 298,14	-		-				7 286 915,78	68 011 213,92
Всего :	**68 011 213,92**								7 286 915,78	**68 011 213,92**
Скидка 5%	3 400 560,70									3 400 560,70
Всего по акту:	**64 610 653,23**								6 922 569,99	**64 610 653,23**
Скидка 25%	16 152 663,31									16 152 663,31
Всего к оплате:	**48 457 989,92**								5 191 927,49	**48 457 989,92**

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫҒЫС»
Директор
_____Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Директор
_____Токтаркан С.Т.

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМУ ШЫҒЫС»
Восточно-Казахстанская область,Зайсанский район,г Зайсан, Спамбетова,12
БИН 030 140 000 961, ИИК KZ358 560 000 000 372 522, БИК KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2
БИН 170640016119, ИИК KZ188562203103970071, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: Водоснабжение с.Кособа и с.Жыракудык Сырымского района ЗКО
Договор № 5 от 01.04.2022 г. .

Форма 2В

Акт №5
приемки выполненых работ за сентябрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Лакальная Смета№ 02-01 Поселковая водопроводная сеть в с.Кособа										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	E11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.** РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА	14978,8		169,83	163,08	2543850	2442743	–	613328	3409752
		НР - 72%; СП - 8%				6,75	50,12	101107	750737		252574	
2	E11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	478		1523,62	–	728290	–	–	524369	1352872
		НР - 72%; СП - 8%				1523,62	–	728290	–		100213	
3	E11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2144,4		786,76	–	1687128	–	–	1214732	3134009
		НР - 72%; СП - 8%				786,76	–	1687128	–		232149	
4	E11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л.С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М ГРУППА ГРУНТОВ 2**	М3 ГРУНТА	11621,2		35,10	35,10	407904	407904	–	107268	556386
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,82	–	148984		41214	
5	E11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.** ДОРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА	224,8		169,83	163,08	38178	36660	–	9205	51173
		НР - 72%; СП - 8%				6,75	50,12	1517	11267		3791	
6	E11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	24,8		1523,62	–	37786	–	–	27206	70191
		НР - 72%; СП - 8%				1523,62	–	37786	–		5199	
7	E11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М**	М3	168,4		35,10	35,10	5911	5911	–	1554	8062
		НР - 72%; СП - 8%				–	12,82	–	2159		597	
8	E11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	18,8		786,76	–	14791	–	–	10650	27476
		НР - 72%; СП - 8%				786,76	–	14791	–		2035	

9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА	М3	29	786,76	–	22816	–	–	16428	42383
		НР - 72%; СП - 8%			786,76	–	22816	–		3139	
10	Е11-010107-1805 1101-0107-1805 РСНБ РК 2015	ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ	М2	286	58,48	–	16725	–	–	12042	31069
		НР - 72%; СП - 8%			58,48	–	16725	–		2301	
		ТРУБОПРОВОДЫ В1									
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	2,533	357255,12	106551,68	904927	269895	12425	692753	1725495
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			245798,00	30455,73	622606	77144		127814	
12	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2590,33	1087,00	–	2815689	–	2815689	–	3040944
		СП - 8%			–	–	–	–		225255	
13	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	3,639	294988,98	74426,82	1073465	270839	4990	865510	2094093
		НР - 99%; СП - 8%			219191,00	21054,25	797636	76616		155118	
14	С123-010501-1006 2301-0501-1006 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	771,64	277,00	–	213744	–	213744	–	230844
		СП - 8%			–	–	–	–		17100	
15	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	646,4	153,00	–	98899	–	98899	–	106811
		СП - 8%			–	–	–	–		7912	
16	С123-010501-1402 2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2261,85	124,00	–	280469	–	280469	–	302907
		СП - 8%			–	–	–	–		22438	
23	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	13	2061,19	81,87	26795	1064	4255	21775	52456
		НР - 99%; СП - 8%			1652,00	39,93	21476	519		3886	
24	С123-040102-2004 2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	13	54520,00	–	708760	–	708760	–	765461
		СП - 8%			–	–	–	–		56701	
25	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	2	1238,78	27,29	2478	55	346	2082	4925
		НР - 99%; СП - 8%			1038,40	13,31	2077	27		365	
26	С123-040102-2001 2304-0102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	29844,00	–	59688	–	59688	–	64463
		СП - 8%			–	–	–	–		4775	
27	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	120	1238,78	27,29	148654	3275	20771	124943	295485

		НР - 99%; СП - 8%			1038,40	13,31	124608	1597		21888	
28	С123-040501-0109 2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	шт.	112	1340,00	--	150080	--	150080	--	162086
		СП - 8%			--	--	--	--		12006	
29	С123-040501-0110 2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	8	1915,00	--	15320	--	15320	--	16546
		СП - 8%			--	--	--	--		1226	
31	С123-030301-0211 2303-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25**	шт.	3	26094,00	--	78282	--	78282	--	84545
		СП - 8%			--	--	--	--		6263	
32	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	120	3194,00	--	383280	--	383280	--	413942
		СП - 8%			--	--	--	--		30662	
34	С123-041013-0201 2304-1013-0201 РСНБ РК 2015	**ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ СО СЛИВНЫМ КРАНОМ, Т ОТ -10°С ДО +150°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	ШТ.	120	1698,00	--	203760	--	203760	--	220061
		СП - 8%			--	--	--	--		16301	
35	С123-041013-0203 2304-1013-0203 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	3	2993,00	--	8979	--	8979	--	9697
		СП - 8%			--	--	--	--		718	
36	С123-020803-0302 2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	**КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ВЧШГ DN 100Х100 ГОСТ 5525-88**	ШТ.	4	250404,00	--	1001616	--	1001616	--	1081745
		СП - 8%			--	--	--	--		80129	
37	С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	**Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88**	шт.	14	245113,00	--	3431582	--	3431582	--	3706109
		СП - 8%			--	--	--	--		274527	
38	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ**	ШТ	260	1428,31	921,99	371361	239718	--	195310	612005
		НР - 99%; СП - 8%			506,32	252,46	131643	65640		45334	
39	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	15	1873,00	--	28095	--	28095	--	30343
		СП - 8%			--	--	--	--		2248	
40	С123-020303-1006 2302-0303-1006 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	3	922,00	--	2766	--	2766	--	2987
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
41	С123-020303-1002 2302-0303-1002 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10**	шт.	3	224,00	--	672	--	672	--	726
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
42	С123-020302-2406 2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10**	шт.	2	363,00	--	726	--	726	--	784
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
43	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	ШТ.	23	1369,00	--	31487	--	31487	--	34006
		СП - 8%			--	--	--	--		2519	

44	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	230	2490,00	–	572700	–	572700	–	618516
		СП - 8%			–	–	–	–		45816	
45	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	108	1444,00	–	155952	–	155952	–	168428
		СП - 8%			–	–	–	–		12476	
46	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	**ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	12	682,00	–	8184	–	8184	–	8839
		СП - 8%			–	–	–	–		655	
47	С123-020304-2220 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16**	шт.	2	8661,00	–	17322	–	17322	–	18708
		СП - 8%			–	–	–	–		1386	
48	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16**	шт.	9	2208,00	–	19872	–	19872	–	21462
		СП - 8%			–	–	–	–		1590	
49	С123-020304-2201 2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16**	шт.	112	2176,00	–	243712	–	243712	–	263209
		СП - 8%			–	–	–	–		19497	
50	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,102	807397,39	237652,83	82355	24241	4503	61282	155128
		НР - 99%; СП - 8%			525600,00	81275,23	53611	8290		11491	
51	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	**Трубы-Футляр стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	102	3969,00	–	404838	–	404838	–	437225
		СП - 8%			–	–	–	–		32387	
52	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром до50 мм. Установка (тройник,переход,патрубок,заглушка)**	т фасонных частей	0,4215	1369548,08	513134,17	577265	216286	151280	269970	915014
		НР - 99%; СП - 8%			497505,70	149461,90	209699	62998		67779	
53	Е11-220601-0501 1122-0601-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,2	143633,04	39108,88	28727	7822	5969	17526	49953
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			74682,00	13833,20	14936	2767		3700	
54	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	2013,99	81,87	2014	82	327	1628	3934
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1604,80	39,93	1605	40		291	
55	С123-040102-1104 2304-0102-1104 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа Chevron ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	91315,00	–	91315	–	91315	–	98620
		СП - 8%			–	–	–	–		7305	

56	С123-040105-0903 2304-0105-0903 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	1	6175,00	–	6175	–	6175	–	6669
		СП - 8%			–	–	–	–		494	
57	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ	3	1428,31	921,99	4285	2766	–	2254	7062
		НР - 99%; СП - 8%			506,32	252,46	1519	757		523	
58	С123-020302-2409 2302-0302-2409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1413,00	–	1413	–	1413	–	1526
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
59	С123-020302-8009 2302-0302-8009 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1009,00	–	2018	–	2018	–	2179
		СП - 8%			–	–	–	–		161	
60	С123-020103-0209 2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1963,00	–	7852	–	7852	–	8480
		СП - 8%			–	–	–	–		628	
61	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,093	357255,12	106551,68	33225	9909	457	25435	63352
		НР - 99%; СП - 8%			245798,00	30455,73	22859	2832		4693	
62	С123-010501-1009 2301-0501-1009 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	93,93	758,00	–	71199	–	71199	–	76895
		СП - 8%			–	–	–	–		5696	
63	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЕ	КМ КАБЕЛЯ	6,465	22092,96	19431,84	142831	125627	–	27697	184170
		НР - 61%; СП - 8%			2661,12	4362,07	17204	28201		13642	
64	С123-060901-0103 2306-0901-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 3 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	6,465	14679,00	–	94900	–	94900	–	102492
		СП - 8%			–	–	–	–		7592	
				ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(19ШТ) Н=2							
65	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ	ШТ	19	48896,70	181,71	929037	3452	887063	39603	1046131
		НР - 99%; СП - 8%			2027,48	77,95	38522	1481		77491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	ПОЛУХОМУТ МС-1	Т	0,0475	655,00	–	31	–	31	–	33
		СП - 8%			–	–	–	–		2	
67	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т	0,11894	614966,00	–	73144	–	73144	–	78996
		СП - 8%			–	–	–	–		5852	
		КОЛОДЦЫ В1									

73	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	80,45	22931,97	9256,75	1844877	744706	274764	1115837	3197571
		НР - 99%; СП - 8%			10259,88	3750,16	825407	301700		236857	
		СП - 8%			–	–	–	–		14509	
74	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15	ШТ.	22	28074,00	–	617628	–	617628	–	667038
		СП - 8%			–	–	–	–		49410	
76	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС15.6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	44	15497,00	–	681868	–	681868	–	736417
		СП - 8%			–	–	–	–		54549	
77	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	22	23325,00	–	513150	–	513150	–	554202
		СП - 8%			–	–	–	–		41052	
80	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	22	22550,00	–	496100	–	496100	–	535788
		СП - 8%			–	–	–	–		39688	
82	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КО6 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	52	3847,00	–	200044	–	200044	–	216048
		СП - 8%			–	–	–	–		16004	
83	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ КС10.3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	ШТ.	52	5182,00	–	269464	–	269464	–	291021
		СП - 8%			–	–	–	–		21557	
84	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ	М3	3,276	33710,34	2173,68	110435	7121	82691	20639	141560
		НР - 93%; СП - 8%			6305,10	479,16	20623	1570		10486	
85	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	52	21720,00	–	1129440	–	1129440	–	1219795
		СП - 8%			–	–	–	–		90355	
86	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯБОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	676	874,07	19,81	590871	13391	389599	176401	828654
		НР - 93%; СП - 8%			277,93	2,66	187881	1798		61382	
87	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА В7,5	М3	28,6	31376,53	1153,64	897369	32994	708259	148999	1130078
		НР - 91%; СП - 8%			5458,60	266,42	156116	7620		83709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	ОСНОВАНИЕ ПОДФУНДАМЕНТЫ ПГС. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	22	3917,94	1021,58	86195	22474	46183	24633	119694
		НР - 93%; СП - 8%			797,16	406,79	17538	8949		8866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

89	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	110	575,00	–	63250	–	63250	–	68310
		СП - 8%			–	–	–	–		5060	
90	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	ТРУБЫ-ФУТЛЯР ВОДОПРОВОДНЫЕСТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0024	818549,39	239192,83	1965	574	130	1442	3679
		НР - 99%; СП - 8%			525600,00	81275,23	1261	195		273	
91	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	ТРУБЫ-ФУТЛЯР ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0214	1151609,33	525617,57	24644	11249	1647	15207	43039
		НР - 99%; СП - 8%			548960,00	168813,44	11748	3613		3188	
92	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	2,4	3969,00	–	9526	–	9526	–	10288
		СП - 8%			–	–	–	–		762	
93	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80	М	21,4	5720,00	–	122408	–	122408	–	132201
		СП - 8%			–	–	–	–		9793	
94	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙБИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0024	1669987,79	151751,63	4008	364	3072	631	5010
		НР - 99%; СП - 8%			238465,00	27018,97	572	65		371	
95	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМТРУБОПРОВОДА	0,0214	2193686,35	172523,67	46945	3692	37653	6177	57372
		НР - 99%; СП - 8%			261667,00	29893,30	5600	640		4250	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								38037626

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02

Поселковая водопроводная сеть в с.Жыракудык

ТРУБОПРОВОДЫ В1

28	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	108	1238,78	27,29	133788	2947	18694	112449	265936
		НР - 99%; СП - 8%			1038,40	13,31	112147	1437		19699	
29	С123-040501-0109 2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	97	1340,00	–	129980	–	129980	–	140378
		СП - 8%			–	–	–	–		10398	
30	С123-040501-0110 2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	11	1915,00	–	21065	–	21065	–	22750
		СП - 8%			–	–	–	–		1685	
32	С123-030301-0212 2303-0301-0212 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32	шт.	2	28142,00	–	56284	–	56284	–	60787
		СП - 8%			–	–	–	–		4503	

33	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	108	3194,00	--	344952	--	344952	--	372548
		СП - 8%			--	--	--	--		27596	
35	С123-041013-0706 2304-1013-0706 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	3065,00	--	6130	--	6130	--	6620
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
36	С123-041013-0703 2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	108	747,00	--	80676	--	80676	--	87130
		СП - 8%			--	--	--	--		6454	
37	С123-020803-0302 2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ВЧШГ DN 100Х100 ГОСТ 5525-88	ШТ.	6	250404,00	--	1502424	--	1502424	--	1622618
		СП - 8%			--	--	--	--		120194	
38	С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88	шт.	4	245113,00	--	980452	--	980452	--	1058888
		СП - 8%			--	--	--	--		78436	
					ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ(14ШТ) Н=2						
73	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ	ШТ	14	48896,70	181,71	684554	2544	653625	29181	770834
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2027,48	77,95	28385	1091		57099	
74	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	ПОЛУХОМУТ МС-1	Т	0,035	655,00	--	23	--	23	--	25
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
75	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	ЛЕСТНИЦЫ ПРИСТАВНЫЕ И ПРИСЛОНЕННЫЕ С ОГРАЖДЕНИЯМИ	Т	0,08764	614966,00	--	53896	--	53896	--	58208
		СП - 8%			--	--	--	--		4312	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3994224	5491	3140657	141630	4466722
							140552	2520	--	330860	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-03

Резервуары для воды прямоуголные сборные ж/б емкостью 150М3 /2шт/

РАЗДЕЛ 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Днище и стены /АС-7,9,11/

17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	12,74	27317,20	1097,59	348021	13983	318009	17384	394638
		НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	16029	3074		29232	
18	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	54,3	49368,87	3144,92	2680730	170769	0	469154	3401874
		НР - 91%; СП - 8%			8391,39	1103,15	455652	59901		251991	

ПОКРЫТИЕ /АС-4/

23	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	10,6029	76053,00	--	806382	--	806382	--	870893
		СП - 8%			--	--	--	--		64511	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3835133	184752	1124391	486538	4667405
							471681	62975		345734	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-03
РЕЗЕРВУАР Ж/Б 100М3 18М /2 шт/

		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	54,15	42,85	42,85	2320	2320	–	611	3165
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,66	–	848		234	
2	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	54,15	225,04	216,55	12186	11726	12	2605	15974
		НР - 72%; СП - 8%			8,27	58,55	448	3170		1183	
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	54,15	17,25	14,57	934	789	7	322	1357
		НР - 72%; СП - 8%			2,54	5,72	138	310		100	
4	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	385,0957688	162,14	153,65	62439	59170	–	12790	81248
		НР - 72%; СП - 8%			8,49	37,64	3269	14495		6018	
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	42,7884188	1523,62	–	65193	–	–	46939	121103
		НР - 72%; СП - 8%			1523,62	–	65193	–		8971	
6	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	427,8841876	42,85	42,85	18335	18335	–	4824	25012
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,66	–	6701		1853	
		РАЗДЕЛ 1. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
		Днище и стены /АС-7,9,11/									
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,84	27317,20	1097,59	241484	9703	220659	12063	273830
		НР - 91%; СП - 8%			1258,20	241,31	11122	2133		20284	
19	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2319	233333,00	–	54110	–	54110	–	58439
		СП - 8%			–	–	–	–		4329	
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0051832	228166,00	–	1183	–	1183	–	1278
		СП - 8%			–	–	–	–		95	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				458184	102043	220678	68091	581406
							80170	25801		38643	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-06
Контрольно-пропускной пункт

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	19,4	169,83	163,08	3295	3163	–	794	4416
		НР - 72%; СП - 8%			6,75	50,12	131	972		327	

2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ.** РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	0,6	1988,45	–	1193	–	–	859	2216
		НР - 72%; СП - 8%			1988,45	–	1193	–		164	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	35,10	35,10	702	702	–	185	958
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,82	–	256		71	
				Фундамент							
4	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	9,6	2905,11	151,05	27889	1450	23813	2927	33282
		НР - 94%; СП - 8%			273,52	50,88	2626	488		2465	
5	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	м3 основания	3,84	3917,94	1021,58	15045	3923	8061	4300	20892
		НР - 93%; СП - 8%			797,16	406,79	3061	1562		1548	
6	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	13	1829,27	1029,10	23781	13378	5193	10093	36584
		НР - 118%; СП - 8%			400,78	257,19	5210	3343		2710	
7	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	5	2088,86	1009,10	10444	5046	3079	4224	15841
		НР - 118%; СП - 8%			463,74	252,19	2319	1261		1173	
8	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона **класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	2,321	34633,00	–	80383	–	80383	–	86814
		СП - 8%			–	–	–	–		6431	
9	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	2,05	33110,00	–	67876	–	67876	–	73306
		СП - 8%			–	–	–	–		5430	
10	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетон для монолитных заделок В7,5. Устройство**	м3	0,648	25771,30	1186,34	16700	769	15231	797	18897
		НР - 91%; СП - 8%			1080,58	270,99	700	176		1400	
11	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	м2 поверхности	3,6	763,40	10,92	2748	39	1177	1443	4526
		НР - 93%; СП - 8%			425,55	5,32	1532	19		335	
12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты.** Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	12,6	874,07	19,81	11013	250	7261	3288	15445
		НР - 93%; СП - 8%			277,93	2,66	3502	34		1144	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				261069	28720	212074	28910	313177
							20274	8111		11337	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-02

ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 2-ГО ПОДЪЕМА

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	82	169,83	163,08	13926	13373	--	3358	18666
		НР - 72%; СП - 8%			6,75	50,12	554	4110		1383	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	4	1988,45	--	7954	--	--	5727	14775
		НР - 72%; СП - 8%			1988,45	--	7954	--		1094	
				Фундамент							
4	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,4	11611,18	1737,08	27867	4169	21613	3590	33973
		НР - 93%; СП - 8%			868,70	739,54	2085	1775		2517	
5	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	1829,27	1029,10	36585	20582	7987	15528	56282
		НР - 118%; СП - 8%			400,78	257,19	8016	5144		4169	
6	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	2088,86	1009,10	33422	16146	9856	13517	50694
		НР - 118%; СП - 8%			463,74	252,19	7420	4035		3755	
7	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	22	4316,87	2254,57	94971	49600	21714	42542	148515
		НР - 118%; СП - 8%			1075,31	563,46	23657	12396		11001	
8	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,524	34633,00	--	225946	--	225946	--	244022
		СП - 8%			--	--	--	--		18076	
9	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,662	33110,00	--	21919	--	21919	--	23673
		СП - 8%			--	--	--	--		1754	
10	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	14,938	32858,00	--	490833	--	490833	--	530100
		СП - 8%			--	--	--	--		39267	
11	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетон для монолитных заделок В7,5. Устройство	м3	0,12	25771,30	1186,34	3093	143	2820	148	3500
		НР - 91%; СП - 8%			1080,58	270,99	130	33		259	
12	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты под насосные агрегаты из В15. Устройство	м3	2,7	30783,58	1186,34	83116	3203	76995	3321	93352
		НР - 91%; СП - 8%			1080,58	270,99	2918	732		6915	

13	E11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	12	2006,52	44,20	24078	531	20860	2603	28815
		НР - 93%; СП - 8%			223,91	9,32	2687	112		2134	
14	E11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	52	874,07	19,81	45452	1030	29970	13569	63743
		НР - 93%; СП - 8%			277,93	2,66	14452	138		4722	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1109162	108777	930513	103903	1310110
							69873	28475		97046	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-06

Контрольно-пропускной пункт

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	E11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	19,4	169,83	163,08	3295	3163	–	794	4416
		НР - 72%; СП - 8%			6,75	50,12	131	972		327	
2	E11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	0,6	1988,45	–	1193	–	–	859	2216
		НР - 72%; СП - 8%			1988,45	–	1193	–		164	
3	E11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	35,10	35,10	702	702	–	185	958
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,82	–	256		71	
				Фундамент							
4	E11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9,6	2905,11	151,05	27889	1450	23813	2927	33282
		НР - 94%; СП - 8%			273,52	50,88	2626	488		2465	
5	E11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	3,84	3917,94	1021,58	15045	3923	8061	4300	20892
		НР - 93%; СП - 8%			797,16	406,79	3061	1562		1548	
6	E11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	13	1829,27	1029,10	23781	13378	5193	10093	36584
		НР - 118%; СП - 8%			400,78	257,19	5210	3343		2710	
7	E11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	5	2088,86	1009,10	10444	5046	3079	4224	15841
		НР - 118%; СП - 8%			463,74	252,19	2319	1261		1173	
8	C121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,321	34633,00	–	80383	–	80383	–	86814
		СП - 8%			–	–	–	–		6431	

9	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,05	33110,00	–	67876	–	67876	–	73306
		СП - 8%			–	–	–	–		5430	
10	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетон для монолитных заделок В7,5. Устройство	м3	0,648	25771,30	1186,34	16700	769	15231	797	18897
		НР - 91%; СП - 8%			1080,58	270,99	700	176		1400	
11	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	3,6	763,40	10,92	2748	39	1177	1443	4526
		НР - 93%; СП - 8%			425,55	5,32	1532	19		335	
12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	12,6	874,07	19,81	11013	250	7261	3288	15445
		НР - 93%; СП - 8%			277,93	2,66	3502	34		1144	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				261069	28720	212074	28910	313177
							20274	8111		11337	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-02-02
ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПК-10/0,4КВ-40КВА

Трансформаторная подстанция

4	51-080102-0403 5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжениена стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение настороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	1039559,00	–	1039559	–		–	1039559
					–	–	–	–	1039559	–	
5	51-080101-0101 5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	410644,00	–	410644	–		–	410644
					–	–	–	–	410644	–	
6	С121-040405-0502 2104-0405-0502 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 2 А, размерами 4400 мм х 250 мм х 250 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	2	43669,00	–	87338	–	87338	–	94325
		СП - 8%			–	–	–	–		6987	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1537541		87338		1544528
									1450203	6987	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-02
Благоустройство ПНРС С.Жыракудык

РАЗДЕЛ 1.ОГРАЖДЕНИЕ

24	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ПРОФЛИСТА, ВЫСОТОЙДО 2,2 М ПО СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	М ОГРАД	307	3082,30	1089,05	946266	334338	12237	853948	1944231
		НР - 118%; СП - 8%			1953,39	403,89	599691	123994		144017	
25	С121-020101-0520 2102-0101-0520 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W8 ГОСТ 7473-2010	м3	13,5	26482,00	–	357507	–	357507	–	386108
		СП - 8%			–	–	–	–		28601	
30	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	МОНТАЖ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА ДЛЯ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,282	104940,43	1547,72	29593	437	372	19954	53511

	НР - 69%; СП - 8%			102070,00	481,01	28784	136		3964		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1333366	334775	370116	873902	2383850	
						628475	124130	–	176582		

Всего по акту	**53 618 000,69**
Оборудование	**1 450 203**
Всего СМР по акту	**52 167 798**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 512 866
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,97%)	1 594 316
Итого	56 725 183
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 105 500
Итого по акту в текущих ценах с 24.08.18г.	**57 830 682,13**
в текущих и прогнозных ценах	**60 724 298,14**
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050036)	60 724 298,14
НДС (12 %)	**7 286 915,78**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**68 011 213,92**
в т.ч. НДС	7 286 915,78
Скидка 5%	3 400 560,70
Итого к оплате:	**64 610 653,23**
в т.ч. НДС	6 922 569,99
Скидка 25%	16 152 663,31
Итого к оплате:	**48 457 989,92**
в т.ч. НДС	5 191 927,49

Подрядчик:
ТОО «СМУ ШЫРЫС»

Директор

Абжанов Д.К.

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"

Директор

Токтаркан С.Т.