Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2017 года

Заказчик : **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"**

Подрядчик : **ТОО "ТЕРЕЗЕ"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей водоснабжения в поселке Касыма Кайсенова Уланского района Восточно-Казахстанской области**

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
	23918	**100**	**17.10.16г**	республиканский бюджет	4661516	ТОО "ТЕРЕЗЕ"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства										
Акт выполненных работ № 1 **от 16 июня 2017 г**	**20 570 639,30**	18 366 642,23	16 493 797,25	16 493 797,25	0,00	1 872 844,98			2 203 997,07	
Погашение аванса 30% за отчётный месяц										
Всего к оплате:	20 570 639,30									**20 570 639,30**

Заказчик
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района»

Аханов А. З.

Технадзор:
Эксперт ТОО "ЮВПЭК-Астана"

Жанузаков М.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"

Казанов Ж.Б.

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"
БИН 140140007890; ИИК KZ79070103KSN1811000; БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Подрядчик: ТОО "ТЕРЕЗЕ"
БИН 010740001450; ИИК KZ14551F127000007KZT; БИК KSNVKZKA Филиал АО "Банк Kassa Nova"
Наименование объекта: Строительство сетей водоснабжения в поселке Касыма Кайсенова Уланского района Восточно-Казахстанской области
Адрес: РК, ВКО, Уланский район, п. Касыма Кайсенова
Договор № 100 от 17.10.2016 года
Доп.соглашение № 1 от 2016-12-28
Доп.соглашение № 2 от 2017-05-30

А К Т № 1

приёмки выполненных работ
от 16 июня 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1									
2	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами	21148,5	26,45	24,88	559378	526175	172523	0,01	211
		м3		1,57	6,84	33203	144656	97	0,02	423
4	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	262,5	423,90	--	111274	--	125740	2,80	735
		м3		423,90	--	111274	--	113	--	--
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	34521,5	6,48	6,48	223699	223699	70320	--	--
		м3		--	2,10	--	72495	97	0,01	345
7	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	891	122,18	--	108862	--	123014	0,89	793

			м3		122,18	--	108862	--	113	--	--
27	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных		21	18075,87	36,99	379593	777	8232	1,82	38
			шт		288,00	13,50	6048	284	130	0,07	1
	С131103-2	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 125 мм, высотой 500-2500 мм		-21	17500		-367500				
			шт								
41	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0384	121294,13	49389,75	4658	1897	4065	312,70	12
			т		62775,00	18657,00	2411	716	130	91,12	3
42	С130810-122прим.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 250-150 мм		1	692,00	--	692	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм		6	444,00	--	2664	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм		3	408,00	--	1224	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 100-50 мм		10	338,00	--	3380	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		7	300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
			шт		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
51	С130804-2128 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		7	686,00	--	4802	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм		0,0755	121294,13	49389,75	9158	3729	7993	312,70	24
			т		62775,00	18657,00	4740	1409	130	91,12	7
60	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов		1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	--
			шт		69,53	58,98	70	59	130	0,23	--

61	С130804-6382 Изм. и доп.вып.19	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 30° для безнапорных канализационных труб DN/OD 250 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	1	1263,00	--	1263	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок с накидными фланцами	529	300,57	225,64	159002	119364	88375	0,41	217
		шт		69,53	58,98	36781	31200	130	0,23	122
70	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48	244,00	--	11712	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	С130809-16 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	5	1539,00	--	7695	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	13	671,00	--	8723	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	247	384,00	--	94848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	10	202,00	--	2020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых муфт	239,5	300,57	225,64	71987	54041	40011	0,41	98
		шт		69,53	58,98	16652	14126	130	0,23	55
84	С130804-5385 Изм. и доп.вып.18прим.	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 330, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	29	9736,00	--	282344	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	С130804-5353 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 274, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	61	4725,00	--	288225	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	С130804-5351 Изм. и доп.вып.18	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 194, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28	2505,00	--	70140	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

87	С130804-5378 Изм. и доп.вып.18прим.	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			361	1274,00	--	459914	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0122-33-6 прим.	Установка сальников набивных мм	0,274	204796,82	39324,82	56114	10775	16111	147,70	40
		т		30375,00	14854,50	8323	4070	130	72,55	20
91	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,3	78245,00	36133,62	23474	10840	20071	247,00	74
		км		41850,00	9612,90	12555	2884	130	37,30	11
92	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	3,1	58881,69	25695,31	182533	79655	160752	194,00	601
		км		33075,00	6813,45	102533	21122	130	26,38	82
139	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
			130	17543,30	1879,87	2280629	244383	333594	8,86	1152
		м3		1435,50	538,43	186615	69996	130	2,06	268
		Сети водоснабжения с подводкой к границам участков потребителей								
154	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	1,9	47611,09	17877,09	90461	33966	84964	173,00	329
		км		29700,00	4698,68	56430	8927	130	18,10	34
		Всего прямые затраты				**5135373**	**1311106**			**4327**
						686984	**372357**			**1373**
		Накладные расходы, тенге				1257101				
		- заработная плата, тенге				188565				
		- трудоемкость, чел-ч				629				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00 %, тенге				383548				
		Всего по акту, тенге				**6776022**				
		Сметная заработная плата, тенге				1247906				

Нормативная трудоемкость, чел-ч	6329
Всего по акту:	**6 776 022**
Оборудование	
Временные здания и сооружения (3,1%)	210 057
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3%)	230 541
Затраты на выслугу лет (1%)	69 861
Затраты на дополнительные отпуска (0,4%)	27 944
Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7 314 425**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года к-2,73677	**20 007 235,55**
Налог (2%)	400 144,71
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**20 407 380,26**
с понижающим коэффициентом	**18 366 642,23**
в том числе: СМР	16 493 797,25
в том числе: оборудование	0,00
в том числе: прочие	1 872 844,98
НДС (12%)	2 203 997,07
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**20 570 639,30**
Погашение аванса	
Всего к оплате	

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района ВКО"

_____ **А.З. Аханов**

Тех.надзор:

ТОО "ЮВПЭК-Астана"

Эксперт

_____ **М.Ж. Жанузаков**

Подрядчик:

Директор ТОО "ТЕРЕЗЕ"

_____ **Ж.Б. Казанов**