Декларация о соответствии

	"15" августа 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Терезе» ГСЛ №007333 от 04.10.2001 г., ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай батыра 97/2-505

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Казанова Жанболата Байрахметовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей водоснабжения в поселке К. Кайсенова Уланского района ВКО»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел архитектуры, градосттриотельства и строительства Уланского района, 071600, ВКО, Уланский район, поселок Касыма Кайсенова, площадь Абая, 5, Руководитель - Аханов А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектно-изыскательский институт «СЕМСТРОЙПРОЕКТ», Авторский надзор ГИП Шалкаров П.К.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточно-Казахстанской оласти №06-0426/14 от 18 декабря 2014 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь здания Общая площадь производственного цеха	м2				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Настоящим проектом запроектировано подключение 534 потребителя от проектируемой кольцевой водопроводной сети до границ участков. На сети предусмотрены смотровые водопроводные колодцы из сборного железобетона (т.п. 901-09-11.84), в которых устанавливается водопроводная арматура: задвижки, пожарные гидранты, спускные краны для опорожнения воды из труб при промывке и ремонте.

Водопроводные колодцы.

Колодцы выполнены из сборных железобетонных изделий: днища, рабочей части, перекрытия и горловины. Вокруг люков устраивается бетонная отмостка.

Гидранты пожарные.

Пожарные гидранты подземные ГОСТ 8220-85Е, предназначены для отбора воды на пожарные нужды с помощью пожарной колонки.

Устанавливаются пожарные гидранты в подземном колодце и крепятся на пожарной подставке, являющейся фасонной частью водопроводной сети. Рабочее давление пожарных гидрантов Ру-1,0Мпа. Высота пожарного гидранта 2,00м, под пожарную подставку предусмотрена подушка из бетона В-10. Местоположение пожарных гидрантов показано в графической части проекта.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2016 года;

месяц, год

окончание работ август 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 мес.;

фактически, месяц: 10 мес.;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей водоснабжения в поселке К. Кайсенова Уланского района ВКО»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Казанов Жанболат Байрахметович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)