Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН:960140010813, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Алиханова 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное Общество "Алматыинжстрой", БИН "950640000206", Республика Казахстан, город Алматы, Жетысуский район, улица Коммунальная 12**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "Kaz Stroy AST", БИН 180540010634, Республика Казахстан, город Караганда ул Амангельдина 5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных сетей питьевого и технического водоснабжения, канализации для индустриальной зоны г.Сарань, Карагандинской области (корректировка).**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружние сети канализации К1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№5** от **08.06.2022**

Акт приемки выполненных работ

за **октябрь 2022** (месяц, год) на **2-5 Наружние сети канализации К1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010102-0386 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1177,47	326,5	326,5	384444	384444	0	66586	486684	
						0	78,07	0	91925		36054		
2	2	С3412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	5887,35	55		323804				349708	
											25904		
3	3	Е11-010101-0368 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	4625,690895	308,79	308,79	1428367	1428367	0	245902	1808229	
						0	73,83	0	341515		133960		
4	4	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м³ грунта	143,062605	3541,94	0	506719	0	0	364838	941281	
						3541,94	0	506719	0		69724		
5	5	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	529,075	1309,64	0	692898	0	0	498886	1287129	
						1309,64	0	692898	0		95345		
6	6	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	4998,49	55,87	55,87	279266	279265	0	58532	364840	
						0	16,26	0	81275		27042		
7	7	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	4998,49	247,86	120,25	1238926	601068	0	649804	2039834	
						127,61	52,95	637857	264670		151104		
8	8	Е11-010104-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	418,661	68,21	68,21	28557	28556	0	5983	37303	
						0	19,85	0	8310		2763		
9	9	Е11-010104-0109 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	418,661	63,15	63,15	26438	26438	0	5539	34535	
						0	18,38	0	7695		2558		
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									7349543	
			Раздел: 2. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ К1										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		216,08	4699,79	264,25	1015531	57099	617038	353081	1478102	
				м^3 основания		1579,94	70,6	341393	15255		109490		
11	11	Е11-231401-0108 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 600 мм. Укладка		1670	536,81	89,09	896473	148780	93921	707729	1732541	
				м трубопровода		391,48	36,59	653772	61105		128339		
12	12	Е11-220801-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 500-1000 мм. Установка		13,716	268474,01	25385,79	3682390	348192	2875820	570956	4593614	
				т фасонных частей		33419,23	8628,22	458378	118345		340268		
13	13	Е11-220801-0104 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части чугунные диаметром 500-1000 мм. Установка		2,25855	74996,01	25385,79	169382	57335	36568	94017	284471	
				т фасонных частей		33419,23	8628,22	75479	19487		21072		
			Итого по разделу: 2. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ К1									8088728	
			Раздел: 3. ФУТЛЯР ПЕРЕХОД										
14	14	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15		1065,31	3541,94	0	3773264	0	0	2716754	7009218	
				м^3 грунта		3541,94	0	3773264	0		519200		
15	15	Е11-221401-1108 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 800 мм протяженностью до 800 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп		194	126221,85	47926,29	24487039	9297700	14021003	2524018	29171942	
				м		6022,35	7119,47	1168336	1381177		2160885		
16	16	Е11-221401-0310 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы стальные диаметром 600 мм. Протаскивание в футляр		186	3641,78	30,93	677371	5753	251412	418158	1183172	
				м трубы, уложенной в футляре		2259,17	11,7	420206	2176		87643		
17	17	Е11-230601-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые		104,405	63054,44	11092,21	6583199	1158082	3265376	2614521	9933537	
				м^3 конструкций колодца		20686,18	4608,88	2159741	481190		735817		
18	18	Е11-080801-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Кирпичная кладка		40,59	62343,34	2884,73	2530516	117091	1566245	832789	3632370	
				м^3 кладки (без вычета пустот)		20871,65	1189,76	847180	48292		269065		
19	19	С1222-503-0201	Стремянка		1,9522	1004968		1961899		1961899		2118851	Казахстан
				т							156952		
20	20	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная, количество окрасок 2		56,6138	1237,99	1,53	70087	86	8129	49531	129187	
				м^2 окрашиваемой поверхности		1092,88	0,73	61872	41		9569		
21	21	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,12	Установка крышки утепленной		0,71	195112,54	1674,61	138530	1189	111308	23894	175418	
				м^3 древесины в конструкции		36666	726,16	26033	516		12994		
22	22	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками		56,871	27280,39	12,72	1551463	723	1245599	286832	1985359	
				м^3 подстилающего слоя		5365,49	0	305141	0		147064		
23	23	Е11-230601-0108 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые		4,7	63201,39	10927,69	297047	51360	165885	100140	428962	
				м^3 конструкций колодца		16978,98	4542,62	79801	21350		31775		
24	24	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы/СТРЕМЯНКИ		0,0583	1004968		58590		58590		63277	Казахстан
				т							4687		
25	25	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная, количество окрасок 2		1,6907	1237,99	1,53	2093	2	243	1479	3858	
				м^2 окрашиваемой поверхности		1092,88	0,73	1848	1		286		
26	26	Е11-080801-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Кирпичная кладка		0,33	62343,34	2884,73	20573	952	12734	6771	29532	
				м^3 кладки (без вычета пустот)		20871,65	1189,76	6888	393		2188		
27	27	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками		0,801	27280,39	12,72	21852	10	17544	4040	27963	
				м^3 подстилающего слоя		5365,49	0	4298	0		2071		
			Итого по разделу: 3. ФУТЛЯР ПЕРЕХОД									55892646	
			ИТОГО:					52846718	13992492	26309314	13200380	71330917	
								12221104	2944718		5283819		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		1 426 618					
			Итого с временными									72 757 535	
			Зимние удорожания			2,4 %		1 746 181					
			Итого с зимними удорожаниями									74 503 716	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 490 074					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									75 993 791	
			Итого со скидкой К=0,9									68 394 411	
			Итого со скидкой К=0,8									54 715 529	
			НДС			12 %		6 565 864					
			Итого с НДС									61 281 393	

Сдал (Подрядчик)

Директор
ТОО "Kaz Stroy AST"

Булгаков Е.В.

Принял (Заказчик)

Заместитель генерального директора
АО "Алматыинжстрой"

Жумагалиев Е.К.