Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 7 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Строй Модери", БИН 220840026463, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 75

(полное наименование)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТрансСтрой", БИН 070140000065, Туркестанская область, г.Туркестан, К.МУНАЙТПАСОВ, 111

(полное наименование)

Стройка : Түркістан облысы, Кентау қаласы, Ш.Уәлиханов көшесі №152 мекен жайы бойынша көп қабатты тұрғын үй құрылысы

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 118 от 25.09.2024г

Акт выполненных работ

за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	Е11-010104-0105 Ктр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /с перемещением до 30м в зеленую зону/	м3 грунта	7,04	51,44	51,44	362	362	0	75	472
					0	14,76	0	104		35	
2	Е11-010104-0109 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	7,04	117,37	117,37	826	826	0	173	1079
					0	34,22	0	241		80	
3	Е11-010101-0344 Ктр и Кэм=1,04 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Ктр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлованов до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	82,74615	263,46	263,46	21800	21800	0	3587	27418
					0	60,21	0	4982		2031	
4	Е11-010205-0302 Ктр и Кэм=1,04 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,47385	2806	0	4136	0	0	2978	7683
					2806	0	4136	0		569	
5	Е11-010104-0105 Ктр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /Перемещение разработанного грунта в кучи для дальнейшего использования на площадке/	м3 грунта	84,22	51,44	51,44	4332	4332	0	895	5645
					0	14,76	0	1243		418	
6	Е11-010104-0113 Ктр и Кэм=1,04 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	84,22	89,04	89,04	7499	7499	0	1549	9772
					0	25,54	0	2151		724	
7	Е11-010102-0326 Ктр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /ТТТ для подушки/	м3 грунта	62,776	255,36	244,73	16031	15363	28	3116	20679
					10,18	58,76	639	3689		1532	
8	С3412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т-км	357,8232	96		34351				37099
										2748	
9	Е11-010201-1001 Ктр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	62,776	687,7	685,5	43171	43033	4	9313	56683
					2,14	203,91	134	12801		4199	

10	Е11-010102-0326 Ктр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /ГТГ для обратной засыпки/	м3 грунта	32,3	255,36	244,73	8248	7905	15	1603	10639
					10,18	58,76	329	1898		788	
11	С3412-102-0103	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т*км	184,11	96		17675				19089
										1414	
12	Е11-010104-0405 Ктр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,07	35,54	35,54	1033	1034	0	213	1346
					0	10,2	0	297		100	
13	Е11-010104-0411 Ктр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,07	15,71	15,71	457	457	0	94	595
					0	4,51	0	131		44	
14	Е11-010201-0501 Ктр и Кзм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29,07	230,73	111,79	6707	3250	0	3521	11046
					118,94	49,3	3458	1433		818	
15	Е11-010205-0502 Ктр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,23	1220,13	0	3941	0	0	2838	7321
					1220,13	0	3941	0		542	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									216566
		Раздел: 2. Фундаменты									
16	Е11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,52	33310,85	1646,46	50632	2503	45430	2928	57845
					1776,06	340,52	2700	518		4285	
17	Е11-060101-0105 Ктр и Кзм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,58	48406,09	2868,61	221700	13138	162901	44102	287066
					9969,52	611,96	45660	2803		21264	
18	Е11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	10,988	33310,85	1646,46	366020	18092	32813	21164	418159
					1776,06	340,52	19515	3742		30975	
19	Е11-060101-0120 Ктр и Кзм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	36,048	43254,03	2974,99	1559221	107243	1235902	215838	1917064
					5994,14	585,55	216077	21108		142005	
20	Е11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2335	33310,85	1646,46	7778	385	6979	450	8886
					1776,06	340,52	415	80		658	
21	Е11-060101-0120 Ктр и Кзм=1,04	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,6538	43254,03	2974,99	28279	1945	22415	3915	34770
					5994,14	585,55	3919	383		2576	
22	Е11-061401-0201 Ктр и Кзм=1,04 6прим.	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок	м шва	10,4	4029,91	12,65	41911	132	26415	14016	60401
					1477,4	3,62	15365	38		4474	
23	Е11-061701-0201 Ктр и Кзм=1,04	Стены. Установка арматуры	т арматуры	0,04704	46192,45	4057,14	2173	190	28	1823	4316
					41535,31	1049,13	1954	49		320	
		Итого по разделу: 2. Фундаменты									2788507
		Раздел: 3. Стены и перегородки									
24	Е11-080201-0501 Ктр и Кзм=1,04	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,3	33790,07	4212,14	415618	51809	251128	116352	574528
					9161,05	1010,49	112681	12429		42558	
25	Е11-080201-0107 Ктр и Кзм=1,04	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	17,7	33210,15	4198,67	587820	74316	361379	158048	805537
					8594,6	1006,74	152124	17819		59669	
26	Е11-080201-0701 Ктр и Кзм=1,04	Стены и другие конструкции./СТ1,АС1/ Армирование кладки	т металлических изделий	0,362876	97276,57	3368,31	35299	1222	0	32834	72720
					93908,26	1014,25	34077	368		5387	
		Итого по разделу: 3. Стены и перегородки									1452785

		Раздел: 4. Перекрытие и покрытие										
27	Е11-060801-0109 Ктр п Кзи=1,04	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,4688	55606,76	3948,41	26068	1851	18045	5955	34585
					13166,21	792,97	6172	372		2562	
28	Е11-060701-0201 Ктр п Кзи=1,04	Пояса в опалубке. Устройство	м3	2,33	57403,22	7020,55	133750	16358	84806	32547	179601
					13985,4	1364,92	32586	3180		13304	
		Итого по разделу: 4. Перекрытие и покрытие									214186
		Раздел: 5. Кровля									
29	Е11-120101-1501 Ктр п Кзи=1,04	Пароизоляция окле-чная,/по периметру наружных стен, шириной 1м /. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	25,02	1140,14	36,49	28526	913	20559	6624	37962
					281,93	5,82	7054	146		2812	
30	Е11-120101-0214 Ктр п Кзи=1,04	Кровля плоские из ПВХ-мембраны /изоспан Д/Устройство	м2 кровли	26,3	557,79	22,82	14670	600	5128	8304	24812
					339,97	3,25	8941	85		1838	
31	Е11-120101-1303 Ктр п Кзи=1,04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	26,3	1357,77	74,54	35709	1960	14139	18457	58499
					745,62	17,2	19610	452		4333	
		Итого по разделу: 5. Кровля									121273
		ИТОГО:					3725743	398518	2583714	712512	4793317
							691487	92542		355062	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего					-		0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Сметная прибыль			3 %		143800				
		Итого с сметная прибыль									4937119
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		98742				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									5035861
		НДС			12 %		604303				
		Итого с НДС									5640164

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭнергоТрансСтрой"

(наименование организации)

Директор _____ **Кемпреков Е.У.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. Место печати (при наличии)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "Глобал Строй Модери"

(наименование организации)

Директор _____ **Усипбаев М.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П. Место печати (при наличии)

(должность, подпись, расшифровка подписи)