Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«06» декабря 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «СМК-4», Мангистауская область, г. Жанаозен, ул. Мустафа Шокай 13***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***директора ТОО «СМК-4» Турганова Елемеса***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***«Реконструкция автодороги «Шетпе - Кызан» 21-49 км (Шетпе - Тущыкудык)»., находящиеся по адресу: Мангистауская область, Мангистауский район, с. Шетпе-Кызан.***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Калиев Адайбек Утемисович.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Ақ жол құрылыс»***

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Мантеком» АД***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ГУ «Мангистауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №01-28/30 от 29.01.2014 г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	км	27,7		27,7	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА И ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

Состояние существующего земляного полотна в целом устойчиво и уплотнено. Грунты насыпи представлены супесями, суглинками, с песком пылеватым. Ширина существующего земляного полотна составляет 8 м и более. Заложение откосов в пределах 1: 1,5. На всем протяжении участка дороги наблюдается искажение поперечного профиля обочин в виде завалов.

Существующая дорожная одежда следующего типа: покрытие - переходное , из щебеночно-гравийно-песчаных смесей, толщиной в пределах 6– 12 см; Покрытие имеет ширину до 8 м.

Обочины не имеют укрепления из гравийно-песчаной смеси. Откосы насыпи покрыты травянистой растительностью.

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Существующие малые искусственные сооружения – трубы железобетонные и трубы металлические в количестве 12шт. различного диаметра от 0,5м до 1,3м.

Трубы находятся в удовлетворительном состоянии, размывов у труб не наблюдается, имеются значительные разрушения оголовков, так же имеется несоответствие длины труб ширине насыпи, длина труб занижена по сравнению с шириной насыпи.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 22.07.2014г.;

(месяц, год)

окончание работ 05.12.2016г.;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: ***29***

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***8;***

фактически, месяц: ***29 месяц;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Реконструкция автодороги «Шетпе - Кызан» 21-49 км (Шетпе - Тущыкудык)». готовым к приемке в эксплуатацию.

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Турганов Елемес

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

СМК - 4