Возвратный экземпляр
Прошу вернуть по адресу:
АО «ТАТЭК»
040000, г. Талдыкорган,
ул. Абылайхана, 274

73375 86 Нас Ранер

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО Промстрой- Энерго,г.Алматы, ул.Толе би 302** — ИИН/БИН **031040000364**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **АО "Талдыкорганская Акционерная Транспортно-Электросетевая Компания",г. Талдыкорган ул. Абылайхана 274** — **980140000600**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №ПСЭ 24-29/130 от 05.04.2024г

Номер документа	Дата составления
00800000067	10.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно монтажные работы на объекте "Уличное освещение улиц села Шаган Когалинского сельского округа Кербулакского района области Жетісу"			услуга	1	14 266 244,14	14 266 244,14
				Итого	1	x	14 266 244,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / Кузембаев А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Начальник РЭС_____ Жумахметов Ержан Ермекович

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.07.2024

М.П.

Возвратный экземпляр
Прошу вернуть по адресу:
АО «ТАТЭК»
040000, г. Талдыкорган,
ул. Абылайхана, 274

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Подрядчик: ТОО "Промстрой-Энерго"
Субподрядчик: Акционерное общество "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"
Наименование строительства и его адрес: Уличное освещение улиц села Шаган Когалинского сельского округа Кербулакского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль-месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		ПСЭ 24-29/130	05.04.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость в том числе	ВСЕГО с НДС, тенге
	С начала строительства с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Стоимость строительно-монтажных работ в базовом уровне цен 2024 г.	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
					сначала года	за отчетный период		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уличное освещение улиц села Шаган Когалинского сельского округа Кербулакского района	14 266 244,14	12 737 717,98	12 737 717,98							1 528 526,16	14 266 244,14

Подрядчик:

Директор ТОО "Промстрой-Энерго"

_____ **Сиргебаева Ш.Б.**

Субподрядчик:
Председатель Правления
АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"

_____ **Кузембаев А.М.**

Возвратный экземпляр
Прошу вернуть по адресу:
АО «ТАТЭК»
040000, г. Талдыкорган,
ул. Абылайхана, 274

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик :

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Промстрой-Энерго", БИН 031040000364, г.Алматы, ул.Толе би,302, тел. 8-727-3300-679-584**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания" (АО «ТАТЭК») БИН 980140000600, г.Талдыкорган, ул. Абылайхана,274, 23-53-39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Уличное освещение улиц села Шаган Когалинского сельского округа Кербулакского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Уличное освещение улиц села Шаган Когалинского сельского округа Кербулакского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **ПСЭ 24-29/130 от 05.04.2024г**

Акт выполненных работ

за **Июль 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01. Уличное освещение										
			Раздел 1: ОПОРЫ ВЛ-0,4 кВ										
1	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**		3	10457,84	5031,36	31374,00	15094,00		18705,00	54085,00	
				опора		5426,48	2367,15	16279,00	7101,00		4006,00		
2	12	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**		3,5	760,65	5,37	2662,00	19,00		1907,00	4935,00	
				м		755,28	1,46	2643,00	5,00		366,00		
			Итого по разделу 1: ОПОРЫ ВЛ-0,4 кВ					34036,00	15113,00	0,00	20612,00	59020,00	
								18922,00	7106,00	0,00	4372,00		
			Раздел 2: ОСВЕЩЕНИЯ										
3	14	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**		5	6089,40	1934,20	30447,00	9671,00		17767,00	52071,00	
				шт.		4155,20	780,11	20776,00	3901,00		3857,00		
4	15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		25	2002,36	32,88	50059,00	822,00		35451,00	92351,00	
				шт.		1969,48	0,00	49237,00	0,00		6841,00		
5	16	1308-0303-1401 РСНБ РК 2022	**Переключатель универсальный пылеводозащищенный количество секций до 4. Установка на конструкции на стене или колонне**		10	3906,12	32,88	39061,00	329,00		27887,00	72304,00	
				шт.		3873,24	0,00	38732,00	0,00		5356,00		
6	17	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**		15	2445,17	444,95	36678,00	6674,00		23701,00	65209,00	
				шт.		2000,22	194,32	30003,00	2915,00		4830,00		
7	18	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	**Прибор или аппарат. Установка**		25	2077,60	0,00	51940,00	0,00		37397,00	96484,00	
				шт.		2077,60	0,00	51940,00	0,00		7147,00		
8	32	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**		1	5458,55	1303,35	5459,00	1304,00		3342,00	9505,00	
				шт.		4155,20	485,80	4155,00	486,00		704,00		
9	33	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**		1	1918,75	111,24	1919,00	112,00		1336,00	3515,00	
				шт.		1807,51	48,58	1808,00	49,00		260,00		
10	34	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		1	4107,88	168,92	4108,00	169,00		2871,00	7537,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге		Выполнено работ. тенге			Накладные расходы. тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль. тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	40	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	шт.	35	3938,96	48,58	3939,00	49,00		558,00	24362,00	
						384,73	36,14	13466,00	1265,00		9091,00		
12	42	1308-0206-1502 РСНБ РК 2022	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	м	10	348,59	12,14	12201,00	425,00		1805,00	13336,00	
						734,17	56,35	7342,00	564,00		5006,00		
13	44	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	м трассы	300	677,82	17,49	6778,00	175,00		988,00	6492645,00	
						12819,68	6690,86	3845904,00	2007258,00		2165805,00		
14	45	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022	**Подкосы с монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	76	6128,82	2895,37	1838646,00	868611,00		480936,00	1644804,00	
						12819,68	6690,86	974296,00	508505,00		548671,00		
15	46	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	опора	300	6128,82	2895,37	465790,00	220048,00		121837,00	1108206,00	
						2002,36	32,88	600708,00	9864,00		425409,00		
16	47	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022	**Светильники . Установка**	шт.	300	1969,48	0,00	590844,00	0,00		82089,00	4032573,00	
						8220,21	4588,46	2466063,00	1376538,00		1267800,00		
17	63	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	светильник	300	3631,75	1650,75	1089525,00	495225,00		298710,00	842199,00	
						1574,36	218,73	472308,00	65619,00		307506,00		
18	64	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	шт.	465	1355,63	68,01	406689,00	20403,00		62385,00	281837,00	
						333,20	23,34	154938,00	10853,00		106020,00		
			Итого по разделу 2: ОСВЕЩЕНИЯ	м		309,86	6,80	144085,00	3162,00		20879,00		
								8754696,00	3999547,00	0,00	4985060,00	14838938,00	
								4755148,00	1615449,00	0,00	1099182,00		
			Раздел 3: ПОДВЕСКА ПРОВОДА										
19	65	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные . Подвеска с помощью механизмов**	км линии	9,416	108390,14	43470,34	1020602,00	409317,00		603211,00	1753718,00	
						64919,80	15158,13	611285,00	142729,00		129905,00		
			Итого по разделу 3: ПОДВЕСКА ПРОВОДА					1020602,00	409317,00	0,00	603211,00	1753718,00	
								611285,00	142729,00	0,00	129905,00		
			ИТОГО по акту					9809334,00	4423977,00	0,00	5608883,00	16651676,00	
								5385355,00	1765284,00	0,00	1233459,00		
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02. Электроснабжения										
			Раздел 1: ОПОРЫ ВЛ-10 кВ										
1	1	1308-0101-1510 РСНБ РК 2022	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования**	комплект (3 фазы)	12	49295,00	25292,36	591540,00	303508,00		308039,00	971545,00	
						24002,64	11650,04	288032,00	139800,00		71966,00		
2	3	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022	**Разъединители. Установка с помощью механизмов**	комплект	4	22044,62	6041,46	88178,00	24166,00		59568,00	159566,00	
						16003,16	2611,69	64013,00	10447,00		11820,00		
3	8	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	9	10457,84	5031,36	94121,00	45282,00		56114,00	162254,00	
						5426,48	2367,15	48838,00	21304,00		12019,00		
4	9	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	5	22238,02	11633,33	111190,00	58166,00		64314,00	189544,00	
						10604,69	5473,87	53023,00	27369,00		14040,00		
5	10	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	1	34690,00	18729,76	34690,00	18730,00		19819,00	58870,00	
						15960,24	8813,52	15960,00	8814,00		4361,00		
6	11	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м^3 для опор ВЛ . Установка**	шт.	15	3666,55	1961,39	54998,00	29421,00		30420,00	92251,00	
						1705,16	829,82	25577,00	12447,00		6833,00		
7	17	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	169	760,65	5,37	128550,00	908,00		92080,00	238280,00	
						755,28	1,46	127642,00	247,00		17650,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДЗ РК 8 04-06-2015. прил Д.табл Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%	Тенге								131 709,04	
			ИТОГО с дополнительными затратами	Тенге								**22 083 215,47**	
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								441 664,31	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах 2022г.	Тенге								**22 524 879,78**	
		Приложение 1 к п	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	Тенге								**24 304 345,28**	
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С КОЭФ СКИДКИ-0,52409220779	Тенге								**12 737 717,98**	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								1 528 526,16	
			ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге								**14 266 244,14**	
			ВСЕГО к оплате согласно договора	Тенге								**14 266 244,14**	

Сдал (Субподрядчик)

АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Председатель Правления Кузембаев А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

Директор ТОО "Промстрой-Энерго" Сиргебаева Ш.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)