Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Управление строительства Туркестанской области,Туркестанская область, Туркестан Г.А., г.Туркестан, 160 квартал, 5 строение** — **060240004644**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, ул. Т.Нышанова, дом № 18Б** — **030440005327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №99 от 01.09.2020 г.

Номер документа	Дата составления
28	**27.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно монтажные работы по объекту "Строительство административного здания №5 г. Туркестан, Туркестанской области" за ноябрь 2020 г.			работа	1	678 294 574,00	678 294 574,00	72 674 418,64
				Итого	1	x	678 294 574,00	72 674 418,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор Мамиров О.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Главный инженер Бейсембаева

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2020

М.П.

Заказчик	ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик	ТОО "Эристайл-Казахстан"
Технический надзор	ТОО "Restart Expert"
Авторский надзор	ТОО "Синтез"
Наименование объекта	Строительство административного здания №5 г. Туркестан, Туркестанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 27 ноября 2020 г.

Республиканский бюджет

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2017г	За отчетный месяц	По монтажу		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	1 162 486 574	124 552 133		678 294 574						72 674 419	678 294 574
Оборудование											
Услуги по техническому надзору	28 005 070	3 000 543		16 279 070						1 744 186	16 279 070
Авторский надзор	9 508 357	1 018 752		5 426 357						581 395	5 426 357
Всего по стройке	**1 200 000 000**	**128 571 428**		**700 000 000**			-	-	-	**75 000 000**	**700 000 000**

Заказчик:

Заместитель руководителя
Управления строительства Туркестанской области
_____ Т. Егетаев

Руководитель отдела
Управления строительства Туркестанской области
_____ Пирали Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О. М.

Технический надзор

Директор ТОО "Restart Expert"
_____ Тажиев М.А.

Авторский надзор

Директор ТОО "Синтез"
_____ Тажимуратов М.Т.

Заказчик ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик ТОО "Эристайл-Казахстан"
Технический надзор ТОО "Restart Expert"
Авторский надзор ТОО "Синтез"
Договор Договор №99 от 2020-05-23
Наименование объекта Строительство административного здания №5 г. Туркестан, Туркестанской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Ноябрь месяц 2020 года

Республиканский бюджет

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Блок А КЖ Смета 2-1-1										
		РАЗДЕЛ 1. Парапет (2шт)										
		ОБШИВКА ПАРАПЕТА										
1	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		2.9834	31165.09	10299.41	92978	30727	12781	40325	143967
						16581.60	3007.31	49470	8972		10664	
2	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		2.9834	553075.00	--	1650044	--	1650044	--	1782048
						--	--	--	--		132004	
3	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		2.9834	61107.15	13302.08	182307	39685	3930	95703	300251
						46488.00	2.70	138692	8		22241	
4	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические отгрунтованные.Окраска эмалями ПФ-1126	м2		74.585	159.22	3.44	11875	256	7673	2750	15795
						52.90	0.54	3946	40		1170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1937204	70668	1674428	138778	2242061
								192108	9020	--	166079	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11875				
	Материалы		Тенге					7673				
	Всего заработная плата		Тенге						3986			
		Накладные расходы	Тенге					2750				
		Сметная прибыль	Тенге					1170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						3986			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1925329				
	Материалы		Тенге					16710				
	Всего заработная плата		Тенге						197142			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1650044				
		Накладные расходы	Тенге					136028				
		Сметная прибыль	Тенге					164909				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2226266				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									136
		Сметная заработная плата	Тенге						197142			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2242061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									139

		Сметная заработная плата	Тенге					201128			
		РАЗДЕЛ 2. ЛЕСТНИЦА Л-1									
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1, ЛМ-2, ЛМ-3									
15	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/	м3	7,74	54082,56	2951,22	418599	22842	235121	150236	614342
					20754,00	576,10	160636	4459		45507	
16	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,26672	212819,00	--	269582	--	269582	--	291149
					--	--	--	--		21567	
17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0952	228894,00	--	21791	--	21791	--	23534
					--	--	--	--		1743	
18	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,36192	20223,20	1379,72	27542	1879	392	23475	55098
					18555,48	386,00	25271	526		4081	
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПМ-1 /3ШТ/									
19	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/	м3	2,73	48045,68	1851,06	131165	5053	77008	45744	191062
					17986,80	426,55	49104	1164		14153	
20	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,34512	247045,00	--	85260	--	85260	--	92081
					--	--	--	--		6821	
21	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02796	228894,00	--	6400	--	6400	--	6912
					--	--	--	--		512	
22	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка	т	0,019467	902007,64	1328,64	17559	26	12746	4367	23680
					245916,00	573,21	4787	11		1754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				977898	29800	708300	223822	1297858
							239798	6160	--	96138	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				977898				
	Материалы		Тенге				171577				
	Всего заработная плата		Тенге					245958			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				383033				
	Местные материалы		Тенге				153689				
		Накладные расходы	Тенге				223822				
		Сметная прибыль	Тенге				96138				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1297858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					245958			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1297858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					245958			
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ									
25	Е11-130301-1708 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45	м2	507,59193	2893,89	33,68	1468915	17096	1287197	113873	1709411
					324,32	0,81	164622	411		126623	

26	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	507.59193	159.22	3.44	80819	1746	52221	18747	107499
					52.90	0.54	26852	274		7963	
27	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	403.2	631.09	167.52	254455	67545	36601	117585	401803
					372.79	49.86	150309	20104		29763	
28	С121-100103-0703	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0.45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	423.36	1520.00	--	643507	--	643507	--	694988
					--	--	--	--		51481	
31	Е11-120101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	360	739.79	51.16	266324	18417	98410	141634	440595
					415.27	12.37	149497	4453		32637	
32	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	66.744	26386.00	--	1761107	--	1761107	--	1901996
					--	--	--	--		140889	
33	Е11-100114-0507 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 30 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	344.56	2486.49	80.05	856745	27582	708412	118947	1053747
					350.45	33.12	120751	11412		78055	
34	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	689.12	308.25	2.69	212421	1854	187068	21893	253060
					34.10	1.20	23499	827		18745	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5544293	134240	4774523	532649	6563099
							635530	37481	--	486156	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5289838				
	Материалы		Тенге				2333309				
	Всего заработная плата		Тенге					502598			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2404614				
		Накладные расходы	Тенге				415064				
		Сметная прибыль	Тенге				456393				
	ВСГГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6161295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата	Тенге					502598			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				254455				
	Материалы		Тенге				36602				
	Всего заработная плата		Тенге					170413			
		Накладные расходы	Тенге				117585				
		Сметная прибыль	Тенге				29763				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				401803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					170413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6563098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								524
		Сметная заработная плата	Тенге					673011			

РАЗДЕЛ 4. КРЫЛЬЦА

Пандус Пн-1

35	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. I группа грунтов /ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3 грунта	4	799,15	--	3197	--	--	2302	5938
					799,15	--	3197	--		440	
36	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5/	м3	3,68	23385,64	642,30	86059	2363	67138	15851	110063
					4499,55	233,83	16558	860		8153	
37	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07304	308407,00	--	22526	--	22526	--	24328
					--	--	--	--		1802	
47	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		Стойки навеса							
			т	0,08022	728127,64	1328,64	58410	107	52524	5300	68807
					72036,00	573,21	5779	46		5097	
48	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,90522	25580,57	11550,21	23156	10456	2002	9418	35180
					11818,40	3259,61	10698	2951		2606	
49	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,90522	553075,00	--	500655	--	500655	--	540707
					--	--	--	--		40052	
50	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	26,25138	283,35	1,05	7438	28	3919	2804	11061
					132,98	0,52	3491	14		819	
		Козырек									
53	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,71292	31165,09	10299,41	53383	17642	7338	23152	82658
					16581,60	3007,31	28403	5151		6123	
54	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,71292	61107,15	13302,08	104672	22786	2256	54948	172390
					46488,00	2,70	79630	5		12770	
55	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,71292	553075,00	--	947373	--	947373	--	1023163
					--	--	--	--		75790	
56	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	49,67468	283,35	1,05	14075	52	7417	5305	20931
					132,98	0,52	6606	26		1550	
				КРЫЛЬЦО КР-2 ВХОД В ПОДВАЛ ПО ОСИ 4 (2 ШТ) ПО ОСИ 1 (1 ШТ)							
70	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5/	м3	7,08	23385,64	642,30	165570	4548	129165	30496	211752
					4499,55	233,83	31857	1656		15685	
71	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14721	308407,00	--	45401	--	45401	--	49033
					--	--	--	--		3632	

72	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.03408	221796.00	--	7559	--	7559	--	8164
					--	--	--	--		605	
73	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02352	228894.00	--	5384	--	5384	--	5815
					--	--	--	--		431	
74	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20.1	875.55	19.75	17599	397	11530	5325	24758
					282.17	2.70	5672	54		1834	
75	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/Зд-1	т	0.0486	902007.64	1328.64	43838	65	31821	10901	59118
					245916.00	573.21	11952	28		4379	
76	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0.66747	25580.57	11550.21	17074	7710	1476	6944	25940
					11818.40	3259.61	7888	2176		1921	
77	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.66747	553075.00	--	369161	--	369161	--	398694
					--	--	--	--		29533	
78	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	19.35663	283.35	1.05	5485	20	2891	2067	8156
					132.98	0.52	2574	10		604	
79	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.3552	31165.09	10299.41	11070	3658	1522	4801	17141
					16581.60	3007.31	5890	1068		1270	
80	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0.3552	61107.15	13302.08	21705	4725	467	11394	35747
					46488.00	2.70	16513	1		2648	
81	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.3552	553075.00	--	196452	--	196452	--	212168
					--	--	--	--		15716	
82	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10.3008	283.35	1.05	2919	10	1539	1100	4341
					132.98	0.52	1370	5		322	
		Крыльцо Кр-3 (2 ШТ)									
97	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство/В12,5/	м3	5.8	23385.64	642.30	135637	3725	105815	24983	173469
					4499.55	233.83	26097	1356		12850	
98	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0933	308407.00	--	28774	--	28774	--	31076
					--	--	--	--		2302	

99	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены.фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности		9	875.55	19.75	7880	177	5163	2384	11086
						282.17	2.70	2540	24		821	
100	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка/Зд-1	т		0.0568	902007.64	1328.64	51234	76	37190	12741	69092
						245916.00	573.21	13968	33		5118	
		Козырек										
108	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0.71196	31165.09	10299.41	22188	7333	3050	9623	34356
						16581.60	3007.31	11805	2141		2545	
109	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0.71196	61107.15	13302.08	43506	9471	937	22839	71652
						46488.00	2.70	33098	2		5308	
110	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т		0.71196	553075.00	--	393767	--	393767	--	425268
						–	--	–	--		31501	
111	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		20.64684	283.35	1.05	5850	22	3082	2205	8700
						132.98	0.52	2746	11		644	
		Крыльцо Кр-4 (1 ШТ)										
124	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство/В12,5/	м3		2.21	23385.64	642.30	51682	1420	40318	9519	66097
						4499.55	233.83	9944	517		4896	
125	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.042	308407.00	--	12953	--	12953	--	13989
						--	--	--	--		1036	
126	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены.фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненнойповерхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности		4.5	875.55	19.75	3940	89	2581	1192	5543
						282.17	2.70	1270	12		411	
127	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка/Зд-1	т		0.0568	902007.64	1328.64	51234	76	37190	12741	69092
						245916.00	573.21	13968	33		5118	
					Стойки навеса							
132	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		0,51112	25580.57	11550.21	13075	5903	1131	5318	19864
						11818,40	3259.61	6041	1666		1471	
133	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварныхпрофилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т		0.51112	553075.00	--	282688	--	282688	--	305303
						–	--	–	–		22615	

134	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14.82248	283.35	1.05	4200	16	2213	1583	6246
					132.98	0.52	1971	8		463	
		Козырек									
135	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1.1692	31165.09	10299.41	36438	12042	5009	15803	56421
					16581.60	3007.31	19387	3516		4179	
136	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1.1692	61107.15	13302.08	71446	15553	1539	37506	117668
					46488.00	2.70	54354	3		8716	
137	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	1.1692	553075.00	--	646655	--	646655	--	698387
					--	--	--	--		51732	
138	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	33.9068	283.35	1.05	9607	36	5062	3621	14287
					132.98	0.52	4509	18		1058	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4602915	130506	4032633	354166	5353649
							439776	23391	--	396566	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				848451				
	Материалы		Тенге				233126				
	Всего заработная плата		Тенге					170780			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122597				
	Местные материалы		Тенге				313436				
		Накладные расходы	Тенге				152420				
		Сметная прибыль	Тенге				80070				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1080941				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					170780			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3754464				
	Материалы		Тенге				26730				
	Всего заработная плата		Тенге					292387			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3336751				
		Накладные расходы	Тенге				201746				
		Сметная прибыль	Тенге				316496				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4272706				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					292387			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5353647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								350
		Сметная заработная плата	Тенге					463167			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15 456 667
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1507212				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					365214			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					76052			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11189884		
		- Накладные расходы	Тенге							1249415	
		- Сметная прибыль	Тенге							1144939	

Блок Б КЖ Смета 2-2-1

РАЗДЕЛ 1.

		Плита перекрытия монолитная на отм.-17,600									
1	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Ктр=1.04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м бетон В25. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1.04	м3	147.8	48765.15	1851.06	7207489	273587	4169115	2573326	10563281
2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13.1584	221796.00	--	2918480	--	2918480	--	3151958
3	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2.6208	212819.00	--	557756	--	557756	--	602376
4	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	15.7792	20391.27	1011.99	321758	15968	4545	278844	648650
5	1106-1601-0609 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром до 8 мм	т	1.663	47897.28	2616.74	79653	4352	1117	68641	160158
6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.663	228894.00	--	380651	--	380651	--	411103
7	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.506	221796.00	--	112229	--	112229	--	121207
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11578016	293907	8143893	2920811	15658733
							3140216	69467	--	1159905	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11578016				
	Материалы		Тенге				4174778				
	Всего заработная плата		Тенге					3209683			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3969116				
		Накладные расходы	Тенге				2920811				
		Сметная прибыль	Тенге				1159905				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				15658732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2789
		Сметная заработная плата	Тенге					3209683			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15658732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2789
		Сметная заработная плата	Тенге					3209683			

РАЗДЕЛ 2.

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				--				

РАЗДЕЛ 3. ЛЕСТНИЦЫ

		ЛЕСТНИЦА Л-1									
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1, ЛМ-2, ЛМ-3									
8	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/	м3	3.87	54082.56	2951.22	209299	11422	117559	75118	307171
9	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1.0997	212819.00	--	234037	--	234037	--	252760

10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.08488	228894.00	--	19429	--	19429	--	26983
11	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1.18458	20223.20	1379.72	23956	1634	342	20418	47924
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПМ-1 /5ШТ/									
12	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/	м3	2.275	48045.68	1851.06	109304	4211	64173	38120	159218
13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.2876	247045.00	--	71050	--	71050	--	76734
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0233	228894.00	--	5333	--	5333	--	5760
15	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка	т	0.018025	902007.64	1328.64	16259	24	11802	4043	21926
		ЛЕСТНИЦА Л-2									
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1, ЛМ-2									
18	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/	м3	9.37	54082.56	2951.22	506754	27653	284636	181875	743720
19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1.57353	212819.00	--	334877	--	334877	--	361667
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.12184	228894.00	--	27888	--	27888	--	30119
21	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1.69537	20223.20	1379.72	34286	2339	489	29223	68589
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПМ-1 /5ШТ/									
22	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/	м3	3.46	48045.68	1851.06	166238	6405	97599	57976	242151
23	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.44288	247045.00	--	109411	--	109411	--	118164
24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.03288	228894.00	--	7526	--	7526	--	8128
25	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка	т	0.018025	902007.64	1328.64	16259	24	11802	4043	21926
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1891906	53712	1397953	410816	2486940
							440241	11205	--	184217	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1891906				
	Материалы		Тенге				325502				
	Всего заработная плата		Тенге					451446			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				809551				
	Местные материалы		Тенге				262899				
		Накладные расходы	Тенге				410816				

		Сметная прибыль	Тенге					184217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2486939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									387
		Сметная заработная плата	Тенге						451446			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2486939				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									387
		Сметная заработная плата	Тенге						451446			
		РАЗДЕЛ 4. КРЫЛЬЦА										
		Крыльцо Кр-1 ГЛАВНЫЙ ВХОД										
28	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3 грунта		21,6	799,15	–	17262	–	–	12428	32066
29	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5/	м3		8,8	23385,64	642,30	205794	5653	160545	37905	263195
30	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,12758	308407,00	–	39347	–	39347	–	42495
					Пандус Пн-1							
31	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3 грунта		4	799,15	–	3197	–	–	2302	5938
32	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5/	м3		3,68	23385,64	642,30	86059	2363	67138	15851	110063
33	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,07304	308407,00	–	22526	–	22526	–	24328
					Стойки навеса							
43	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,08022	728127,64	1328,64	58410	107	52524	5300	68807
44	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		0,61534	25580,57	11550,21	15741	7108	1361	6402	23914
45	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,61534	553075,00	–	340329	–	340329	–	367555
46	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		17,84486	283,35	1,05	5056	18	2665	1906	7519
		Козырек										
47	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		1,71292	31165,09	10299,41	53383	17642	7338	23152	82658
48	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		1,71292	553075,00	–	947373	–	947373	–	1023163

49	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная. количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		49.67468	283.35	1.05	14075	52	7417	5305	20931
		Крыльцо Кр-2										
59	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12.5/	м3		4.66	23385.64	642.30	108977	2993	85016	20072	139373
60	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.09132	308407.00	--	28164	--	28164	--	30417
61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.02272	221796.00	--	5039	--	5039	--	5442
62	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.01568	228894.00	--	3589	--	3589	--	3876
63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		13.4	875.55	19.75	11732	264	7687	3550	16505
64	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/Д-1	т		0.0324	902007.64	1328.64	29225	43	21214	7267	39412
65	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкции		0.45088	25580.57	11550.21	11534	5208	997	4691	17523
66	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.45088	553075.00	--	249370	--	249370	--	269320
67	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная. количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		13.07552	283.35	1.05	3705	14	1952	1396	5510
68	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0.2368	31165.09	10299.41	7380	2439	1014	3201	11427
69	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0.2368	553075.00	--	130968	--	130968	--	141445
70	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная. количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		6.8672	283.35	1.05	1946	8	1025	733	2894
		Крыльцо Кр-3										
77	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12.5/	м3		2.36	23385.64	642.30	55190	1516	43055	10165	70584
78	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.04907	308407.00	--	15134	--	15134	--	16345

79	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.01136	221796.00	--	2520	--	2520	--	2
80	2105-0301-3061 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00784	228894.00	--	1795	--	1795	--	1
81	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6.7	875.55	19.75	5866	132	3843	1775	82
82	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/Зд-1	т	0.0162	90200?.64	1328.64	14613	21	10608	3634	197
83	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкции	0.22249	25580.57	11550.21	5691	2570	492	2315	864
84	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.22249	553075.00	--	123054	--	123054	--	13289
85	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6.45221	283.35	1.05	1828	6	964	689	271
86	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0.1184	31165.09	10299.41	3690	1219	508	1600	571
87	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.1184	553075.00	--	65484	--	65484	--	7072
88	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3.4336	283.35	1.05	973	4	512	367	144
		Крыльцо Кр-4									
95	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3 грунта	4	799.15	--	3197	--	--	2302	593
96	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5/	м3	1.94	23385.64	642.30	45368	1246	35393	8356	5802
97	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.03528	308407.00	--	10881	--	10881	--	1175
98	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	7.5	1172.77	96.88	8796	727	5408	2759	1248
99	1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия	7.5	-204.57	-8.72	-1534	-65	-1320	-170	-184
				Стойки навеса							

100	Н06-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0568	72812,64	1328,64	41358	76	37190	3753	4872
101	Н09-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,51112	25580,57	11550,21	13075	5903	1131	5318	1986
102	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,51112	553075,00	--	282688	--	282688	--	30530
103	Н15-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14,82248	283,35	1,05	4200	16	2213	1583	624
		Козырек									
104	Н09-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,64812	31165,09	10299,41	20199	6675	2777	8760	3127
105	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,64812	553075,00	--	358459	--	358459	--	38713
106	Н15-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	18,79548	283,35	1,05	5326	20	2807	2007	792
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3488032	63978	3190194	206674	399028
							233860	19521	--	295575	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				859614				
	Материалы		Тенге				189835				
	Всего заработная плата		Тенге					173035			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				128995				
	Местные материалы		Тенге				358022				
		Накладные расходы	Тенге				151235				
		Сметная прибыль	Тенге				80868				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1091717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					173035			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2628418				
	Материалы		Тенге				15617				
	Всего заработная плата		Тенге					80346			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2497725				
		Накладные расходы	Тенге				55439				
		Сметная прибыль	Тенге				214707				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2898564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					80346			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3990281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					253381			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2213595
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3814317				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					411597			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					100193			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12732040		

		- Накладные расходы	Тенге							3538301	
		- Сметная прибыль	Тенге							1639697	

Блок В КЖ Смета 2-3-1

		Плита перекрытия монолитная на отм.+13.700									
1	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/бетон В25	м3	102.88	48045.68	1851.06	4942940	190437	2902021	1723873	720015
		НР - 91%, СП - 8%			17986.80	426.55	1850482	43883		533345	
2	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	9.14706	221796.00	--	2028781	--	2028781	--	219108
		СП - 8%			--	--	--	--		162303	
3	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0.76266	148420.97	1442.60	113195	1100	323	102010	2324
		НР - 91%, СП - 8%			146556.00	428.79	111772	327		17216	
4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ФИКСАТОР Ф-1/	т	0.72846	228894.00	--	166740	--	166740	--	18007
		СП - 8%			--	--	--	--		13339	
5	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0342	212819.00	--	7278	--	7278	--	786
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
		РАЗДЕЛ 1. ЛЕСТНИЦЫ									
		ЛЕСТНИЦА Л-1									
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1, ЛМ-2, ЛМ-3									
6	1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В20/	м3	5.418	52295.14	2951.22	283335	15989	154901	105165	419581
		НР - 91%, СП - 8%			20754.00	576.10	112445	3121		31080	
7	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1.213142	212819.00	--	258180	--	258180	--	278834
		СП - 8%			--	--	--	--		20654	
8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.092736	228894.00	--	21227	--	21227	--	22925
		СП - 8%			--	--	--	--		1698	
9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1.305878	20223.20	1379.72	26409	1802	376	22509	52832
		НР - 91%, СП - 8%			18555.48	386.00	24231	504		3913	
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПМ-1 /4ШТ/									
10	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/	м3	2.548	48045.68	1851.06	122420	4717	71873	42695	178324
		НР - 91%, СП - 8%			17986.80	426.55	45830	1087		13209	
11	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.322112	247045.00	--	79576	--	79576	--	85942
		СП - 8%			--	--	--	--		6366	

12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,026096	228894,00	--	5973	--	5973	--	64
		СП - 8%				--		--		478	
13	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка	т	0,025235	902007,64	1328,64	22762	33	16523	5660	306
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	6206	14		2274	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1, ОГ-2									
14	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	40,08	12861,34	81,08	515453	3250	490460	27307	5862
		НР - 118%; СП - 8%			543,24	34,15	21773	1369		43423	
15	2106-0208-0702 РСНБ РК 2015 прим.	Ограждения трехрельсные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	40,08	11368,00	--	455629	--	455629	--	49207
		СП - 8%			--	--	--	--		36450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1790994	25791	6659861	2029219	1196548
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2104851	6095	--	886330	
	Материалы		Тенге				1335365				
	Всего заработная плата		Тенге				636235				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					216580			
	Местные материалы		Тенге				364956				
		Накладные расходы	Тенге				97898				
		Сметная прибыль	Тенге				203336				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				123095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				166179				
		Сметная заработная плата	Тенге					216580			18
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				455629				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				455629				
		Сметная прибыль	Тенге				36450				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				492079				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2153875				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					216580			

РАЗДЕЛ 2. КРЫЛЬЦА

		Крыльцо Кр-1									
16	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	41,04	1733,63	133,37	71148	5473	21504	43860	12420
		НР - 94%; СП - 8%			1076,28	60,66	44171	2489		9201	
				Пандус Пн-1							
17	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3 грунта	4	799,15	--	3197	--	--	2302	593
		НР - 72%; СП - 8%			799,15	--	3197	--		440	
18	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5/	м3	3,68	23385,64	642,30	86059	2363	67138	15851	11006
		НР - 91%; СП - 8%			4499,55	233,83	16558	860		8153	
19	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07304	308407,00	--	22526	--	22526	--	2432
		СП - 8%			--	--	--	--		1802	

20	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		17	1733,63	133,37	29472	2267	8908	18168	5145
		НР - 94%, СП - 8%				1076,28	60,66	18297	1031		3811	
					Стойки навеса							
30	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,06876	728127,64	1328,64	50066	91	45022	4543	5897
		НР - 91%, СП - 8%				72036,00	573,21	4953	39		4369	
31	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотою до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		0,53072	25580,57	11550,21	13576	6130	1174	5522	2062
		НР - 69%, СП - 8%				11818,40	3259,61	6272	1730		1528	
32	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,53072	553075,00	--	293528	--	293528	--	31701
		СП - 8%				--	--	--	--		23482	
33	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		15,39088	283,35	1,05	4361	16	2298	1644	6485
		НР - 80%, СП - 8%				132,98	0,52	2047	8		480	
		Козырек										
34	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		1,71292	31165,09	10299,41	53383	17642	7338	23152	82658
		НР - 69%, СП - 8%				16581,60	3007,31	28403	5151		6123	
35	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		1,71292	553075,00	--	947373	--	947373	--	1023163
		СП - 8%				--	--	--	--		75790	
36	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		49,67468	283,35	1,05	14075	52	7417	5305	20931
		НР - 80%, СП - 8%				132,98	0,52	6606	26		1550	
37	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/Фартук	м2 покрытия		13,11	3077,32	14,14	40344	186	25746	13303	57939
		НР - 92%, СП - 8%				1099,33	3,65	14412	48		4292	
38	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		73,18	631,09	167,52	46183	12259	6643	21341	72926
		НР - 69%, СП - 8%				372,79	49,86	27281	3649		5402	
39	2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		36,67	2876,00	--	105463	--	105463	--	113900
		СП - 8%				--	--	--	--		8437	

40	2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		36,51	2220,00	–	81052	–	81052	–	875
		СП - 8%				–	–	–	–		6484	
					Крыльцо Кр-2							
46	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В15/	м3		2,36	23739,88	642,30	56026	1516	43891	10165	714
		НР - 91%; СП - 8%				4499,55	233,83	10619	552		5295	
47	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,04907	308407,00	–	15134	–	15134	–	163
		СП - 8%				–	–	–	–		1211	
48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01136	221796,00	–	2520	–	2520	–	272
		СП - 8%				–	–	–	–		202	
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00784	228894,00	–	1795	–	1795	–	193
		СП - 8%				–	–	–	–		144	
50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		6,7	875,55	19,75	5866	132	3843	1775	8252
		НР - 93%; СП - 8%				282,17	2,70	1891	18		611	
55	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		0,22249	25580,57	11550,21	5691	2570	492	2315	8646
		НР - 69%; СП - 8%				11818,40	3259,61	2629	725		640	
56	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,22249	553075,00	–	123054	–	123054	–	132898
		СП - 8%				–	–	–	–		9844	
57	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		6,45221	283,35	1,05	1828	6	964	689	2718
		НР - 80%; СП - 8%				132,98	0,52	858	3		201	
58	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,1184	31165,09	10299,41	3690	1219	508	1600	5714
		НР - 69%; СП - 8%				16581,60	3007,31	1963	356		423	
59	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,1184	553075,00	–	65484	–	65484	–	70723
		СП - 8%				–	–	–	–		5239	
60	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		3,4336	283,35	1,05	973	4	512	367	1447
		НР - 80%; СП - 8%				132,98	0,52	457	2		107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2143867	51926	1901327	171902	2501032

								190614	1668	–	185261	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					591905				
	Материалы		Тенге					125546				
	Всего заработная плата		Тенге						129142			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					228490				
	Местные материалы		Тенге					101697				
		Накладные расходы	Тенге					117972				
		Сметная прибыль	Тенге					56790				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					766667				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						129142			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1551962				
	Материалы		Тенге					16154				
	Всего заработная плата		Тенге						78159			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1429439				
		Накладные расходы	Тенге					53930				
		Сметная прибыль	Тенге					128471				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1734363				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									6.
		Сметная заработная плата	Тенге						78159			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2501030				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									17-
		Сметная заработная плата	Тенге						207301			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты Крыльно Кр-3										
67	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В15/**	м3		2.36	23739.88	642.30	56026	1516	43891	10165	71487
		НР - 17%, СП - 8%				4499.55	233.83	10619	552		5295	
68	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т		0.04907	308407.00	--	15134	–	15134	--	16345
		СП - 8%				--	--	--	–		1211	
69	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0.01136	221796.00	--	2520	–	2520	--	2722
		СП - 8%				--	--	--	–		202	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0.00784	228894.00	--	1795	–	1795	--	1939
		СП - 8%				--	--	--	–		144	
71	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		6.7	875.55	19.75	5866	132	3843	1775	8252
		НР - 93%, СП - 8%				282.17	2.70	1891	18		611	
76	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций		0.22249	25580.57	11550.21	5691	2570	492	2315	8646
		НР - 69%, СП - 8%				11818.40	3259.61	2629	725		640	
77	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		0,22249	553075.00	--	123054	–	123054	–	132898
		СП - 8%				--	--	--	–		9844	

78	П15-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная. количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,45221	283,35	1,05	1828	6	964	689	277
		НР - 80%; СП - 8%			132,98	0,52	858	3		201	
79	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1184	31165,09	10299,41	3690	1219	508	1600	571
		НР - 69%; СП - 8%			16581,60	3007,31	1963	356		423	
80	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1184	553075,00	--	65484	--	65484	--	7072
		СП - 8%			--	--	--	--		5239	
81	П15-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная. количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,4336	283,35	1,05	973	4	512	367	144
		НР - 80%; СП - 8%			132,98	0,52	457	2		107	
				Крыльцо ВЫХОДА ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ НОМЕР 7							
88	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5/	м3	4,8	23385,64	642,30	112251	3083	87570	20675	14356
		НР - 91%; СП - 8%			4499,55	233,83	21598	1122		10634	
89	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09814	308407,00	--	30267	--	30267	--	32688
		СП - 8%			--	--	--	--		2421	
90	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01136	221796,00	--	2520	--	2520	--	2722
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00784	228894,00	--	1795	--	1795	--	1939
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
92	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляцнябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,4	875,55	19,75	11732	264	7687	3550	16505
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	3781	36		1223	
93	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/Зд-1	т	0,0162	902007,64	1328,64	14613	21	10608	3634	19706
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	3984	9		1460	
94	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,22249	25580,57	11550,21	5691	2570	492	2315	8646
		НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	2629	725		640	
95	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварныхпрофилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,22249	553075,00	--	123054	--	123054	--	132898
		СП - 8%			--	--	--	--		9844	

96	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,45221	283,35	1,05	1828	6	964	689	273
		НР - 80%, СП - 8%			132,98	0,52	858	3		201	
97	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкции	0,1184	31165,09	10299,41	3690	1219	508	1600	571
		НР - 69%, СП - 8%			16581,60	3007,31	1963	356		423	
98	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1184	553075,00	--	65484	--	65484	--	7072
		СП - 8%			--	--	--	--		5239	
99	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,4336	283,35	1,05	973	4	512	367	144
		НР - 80%, СП - 8%			132,98	0,52	457	2		107	
		Лестница Лм-1									
108	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5/	м3	0,627	23385,64	642,30	14663	403	11439	2701	1875
		НР - 91%, СП - 8%			4499,55	233,83	2821	147		1389	
109	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка Зд-1	т	0,01845	902007,64	1328,64	16642	25	12080	4138	2244
		НР - 91%, СП - 8%			245916,00	573,21	4537	11		1662	
110	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	2,83121	79078,14	24458,79	223887	69248	26165	105116	35532
		НР - 69%, СП - 8%			45377,60	8430,61	128474	23869		26320	
111	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,6434	299963,00	--	492959	--	492959	--	532396
		СП - 8%			--	--	--	--		39437	
112	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,61252	262672,00	--	160892	--	160892	--	173763
		СП - 8%			--	--	--	--		12871	
113	2105-0206-0801 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,29029	304049,00	--	88262	--	88262	--	95323
		СП - 8%			--	--	--	--		7061	
114	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,285	247135,00	--	70433	--	70433	--	76068
		СП - 8%			--	--	--	--		5635	
115	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	1,39026	339882,00	--	472524	--	472524	--	510326
		СП - 8%			--	--	--	--		37802	

116	1115 0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Поверхности металлические.Окраска масляная.количествоокрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	105,53675	283,35	1,05	29904	111	15759	11271	444
		НР - 80%, СП - 80%			132,98	0,52	14034	55		3294	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2226125	82401	1940171	172967	25910
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				203553	27991	--	191926	
	Материалы		Тенге				1606400				
	Всего заработная плата		Тенге				64959				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					67855			
	Медные материалы		Тенге				1339101				
		Накладные расходы	Тенге				130869				
		Сметная прибыль	Тенге				60021				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				133314				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				1799735				
		Сметная заработная плата	Тенге					67855			
	Стоимость металлоконструктивных работ		Тенге				619725				
	Материалы		Тенге				28163				
	Всего заработная плата		Тенге					163689			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				377076				
		Накладные расходы	Тенге				112946				
		Сметная прибыль	Тенге				58612				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				791283				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					163689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2591018				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					231544			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1705753
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2566906				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					351655			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					94983			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10501359		
		- Накладные расходы	Тенге							2374088	
		- Сметная прибыль	Тенге							1263517	

Блок Г КЖ Смета 2-4-1

		Покрытия выхода на кровлю на отм.+11,400									
1	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м/бетон В25	м3	0,49	48045,68	1851,06	23542	907	13821	8211	3429
					17986,80	426,55	8814	209		2540	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0687	247045,00	--	16972	--	16972	--	1833
					--	--	--	--		1358	
3	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03435	221796,00	--	7619	--	7619	--	822
					--	--	--	--		609	
4	Е11-060301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,01343	148420,97	1442,60	1993	20	5	1796	409
					146556,00	428,79	1968	6		303	

5	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ФИКСАТОР Ф-1/	т		0,01343	228894,00	–	3074	–	3074	–	33
						–	–	–	–		246	
		РАЗДЕЛ 1. ЛЕСТНИЦЫ										
		ЛЕСТНИЦА Л-1										
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1										
6	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В20/	м3		5,1646469	52295,14	2951,22	270086	15242	147657	100248	39996
						20754,00	576,10	107187	2975		29627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
7	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,8421264	212819,00	–	179220	–	179220	–	19355
						–	–	–	–		14338	
8	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,067321	228894,00	–	15409	–	15409	–	1664.
						–	–	–	–		1233	
9	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,9094474	20223,20	1379,72	18392	1255	262	15676	3679
						18555,48	386,00	16875	351		2725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ2										
10	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В20/	м3		7,15	52295,14	2951,22	373910	21101	204418	138784	553716
						20754,00	576,10	148391	4119		41016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,8162	212819,00	–	173703	–	173703	–	187599
						–	–	–	–		13896	
12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0612	228894,00	–	14008	–	14008	–	15129
						–	–	–	–		1121	
13	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,8774	20223,20	1379,72	17744	1211	252	15124	3549
						18555,48	386,00	16281	339		2629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ПМ-1 /4ШТ/										
14	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25/	м3		3,64	48045,68	1851,06	174886	6738	102676	60992	254749
						17986,80	426,55	65472	1553		18870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,46016	247045,00	–	113680	–	113680	–	12277
						–	–	–	–		9094	
16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,03728	228894,00	–	8533	–	8533	–	921
						–	–	–	–		683	

17	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка	т	0,03605	902007,64	1328,64	32517	48	23664	8086	438
					245916,00	573,21	8865	21		3248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Крыльцо Кр-1 Главный вход									
20	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3 грунта	21,6	799,15	--	17262	--	--	12428	320
					799,15	--	17262	--		2375	
21	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство В12,5/	м3	8,8	23385,64	642,30	205794	5653	160545	37905	2631*
					4499,55	233,83	39596	2058		19496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
22	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I. Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12758	308407,00	--	39347	--	39347	--	4249
					--	--	--	--		3148	
				Пандус Пн-1							
23	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО/	м3 грунта	4	799,15	--	3197	--	--	2302	593
					799,15	--	3197	--		440	
24	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5/	м3	3,68	23385,64	642,30	86059	2363	67138	15851	11006.
					4499,55	233,83	16558	860		8153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
25	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I. Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07304	308407,00	--	22526	--	22526	--	24328
					--	--	--	--		1802	
				Стойки навеса							
36	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03438	728127,64	1328,64	25033	46	22510	2272	29489
					72036,00	573,21	2477	20		2184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
37	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,25986	25580,57	11550,21	6647	3001	575	2704	10099
					11818,40	3259,61	3071	847		748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
38	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,25986	553075,00	--	143722	--	143722	--	155220
					--	--	--	--		11498	
39	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,53594	283,35	1,05	2135	8	1125	805	3175
					132,98	0,52	1002	4		235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Козырек									
40	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,71292	31165,09	10299,41	53383	17642	7338	23152	82658
					16581,60	3007,31	28403	5151		6123	

		В ТОМ ЧИСЛЕ										
41	С21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		1,71292	553075,00	--	947373	--	947373	--	102316
						--	--	-	--		75790	
42	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		49,67468	283,35	1,05	14075	52	7417	5305	2093
						132,98	0,52	6606	26		1550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		Крыльцо ВХОДА В ПОДВАЛ И КР										
52	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3.Устройство/В15/	м3		4,72	23739,88	642,30	112052	3032	87782	20331	14297,
						4499,55	233,83	21238	1104		10591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
53	С21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,09814	308407,00	--	30267	--	30267	--	32688
						--	--	--	--		2421	
54	С21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,02272	221796,00	--	5039	--	5039	--	5442
						--	--	--	--		403	
55	С21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01568	228894,00	--	3589	--	3589	--	3876
						--	--	--	--		287	
56	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности		13,4	875,55	19,75	11732	264	7687	3550	16505
						282,17	2,70	3781	36		1223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
57	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка/Зд-1	т		0,0324	902007,64	1328,64	29225	43	21214	7267	3941,
						245916,00	573,21	7968	19		2919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
58	С21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,0324	108290,00	--	3509	--	3509	--	3796
						--	--	--	--		281	
59	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций		0,44498	25580,57	11550,21	11383	5139	985	4629	1729,
						11818,40	3259,61	5259	1450		1281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
60	С21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,44498	553075,00	--	246107	--	246107	--	26579
						--	--	--	--		19689	

61	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические.Окраска масляная.количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12.90442	283.35	1.05	3656	14	1926	1378	54
					132.98	0.52	1716	–		403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
62	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0.2368	31165.09	10299.41	7380	2439	1014	3201	1142
					16581.60	3007.31	3927	712		846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
63	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб.средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.2368	553075.00	--	130968	--	130968	--	14144
					--	--	--	--		10477	
64	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические.Окраска масляная.количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6.8672	283.35	1.05	1946	8	1025	733	289
					132.98	0.52	913	4		214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3555494	85299	2985641	492730	442954
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				526045	21656	--	328113	
	Материалы		Тенге				2008531				
	Всего заработная плата		Тенге				345836				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					498881			
	Местные материалы		Тенге				608830				
		Накладные расходы	Тенге				511405				
		Сметная прибыль	Тенге				449037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				196605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2654173				
		Сметная заработная плата	Тенге								435
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1546963	498881			
	Материалы		Тенге				9911				
	Всего заработная плата		Тенге					48820			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1468170				
		Накладные расходы	Тенге				33686				
		Сметная прибыль	Тенге				126452				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1707101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					48820			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4361274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								473
		Сметная заработная плата	Тенге					547701			
		РАЗДЕЛ 2. Потолок									
81	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	5.431	57688.63	25057.94	313307	136089	24824	132428	481399
					28060.00	7278.86	152394	39531		35659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
82	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высотездания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1.667	75345.24	14138.05	125601	23568	3817	72264	213694
					58917.60	3908.31	98216	6515		15829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

83	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны прямые ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	19,129	31165,09	10299,41	596157	197018	81950	258554	92308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ			16581,60	3007,31	317189	57527		68377		
84	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,84	90525,45	21629,51	347618	83058	9415	191618	58237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ			66444,00	5875,46	255145	22562		43139		
85	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	30,067	13783,65	1986,70	414433	59734	54781	207028	67117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ			9975,00	4,05	299918	122		49717		
86	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	10,938	497846,00	--	5445440	--	5445440	--	588107	
					--	--	--	--		435635		
87	С121-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	19,129	490798,00	--	9388475	--	9388475	--	1013955	
					--	--	--	--		751078		
88	Е11-130301-1708 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45	м2	871,943	2893,89	33,68	2523307	29367	2211151	195611	2936431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ			324,32	0,81	282789	706		217513		
89	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	751,675	159,22	3,44	119682	2586	77332	27717	159191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ			52,90	0,54	39764	406		11792		
90	ССП РК 8.04-08-2019 п.2.4.3	Доплата на изменение марки стали на С245	м	30,067	5772,00	--	173547	--	173547	--	187431	
					--	--	--	--		13884		
91	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	753	162,20	12,59	122137	9480	51205	58704	195309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ			81,61	3,13	61452	2357		14467		
92	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,8283	81815,00	--	67767	--	67767	--	73188	
					--	--	--	--		5421		
93	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	753	922,67	52,55	694771	39571	251298	380159	1160924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ			536,39	12,37	403902	9315		85994		
94	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическомсвязующем марки П 140-150	м3	116,3385	26386,00	--	3069708	--	3069708	--	3315285	
					--	--	--	--		245577		

95	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия		753	631,09	167,52	475211	126143	68357	219596	7503
						372,79	49,86	280711	37545		55585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96	С121-100103-0103	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2		790,65	1370,00	–	1083190	–	1083190	–	116984
						–	–	–	–		86655	
					ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГОНЫ ПО ВЕРХНИМ ПОЯСАМ ФЕРМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФ.ЛИСТА							
97	Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные массой до 1 т. Монтаж	т конструкций		4,294	44402,73	19983,98	190665	85812	27238	69029	28046
						18075,20	5222,79	77615	22427		20776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		4,294	299963,00	–	1288041	–	1288041	–	1391084
						–	–	–	–		103043	
99	Е11-130301-1708 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45	м2		107,35	2893,89	33,68	310659	3616	272227	24083	361521
						324,32	0,81	34816	87		26779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100	Е11-130301-1401 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2		107,35	462,22	4,87	49619	523	45416	2579	56374
						34,28	0,54	3680	58		4176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					26799335	796565	23695179	1839370	30929801
								2307591	199158	–	2291096	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9502428				
	Материалы		Тенге					2908632				
	Всего заработная плата		Тенге						839332			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5682253				
		Накладные расходы	Тенге					688853				
		Сметная прибыль	Тенге					815301				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11006582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									625
		Сметная заработная плата	Тенге						839332			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					17296907				
	Материалы		Тенге					270382				
	Всего заработная плата		Тенге						1667417			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14833915				
		Накладные расходы	Тенге					1150517				
		Сметная прибыль	Тенге					1475795				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					19923219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1262
		Сметная заработная плата	Тенге						1667417			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					30929801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1887
		Сметная заработная плата	Тенге						2506749			
					РАЗДЕЛ 3.ВЪЕЗД В ПАРКИНГ							
					ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ЛФМ-2							
101	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3		2,263	16120,00	1111,53	36480	2515	31072	3137	42787
						1278,45	244,94	2893	554		3169	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	27,5	24681,65	2055,09	678745	56515	503628	118468	86099
					4312,80	421,18	118602	11582		63777	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,19118	20391,27	1011,99	3898	194	54	3378	785
					19091,28	328,10	3650	63		582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10-4	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19118	221796,00	--	42403	--	42403	--	45795
					--	--	--	--		3392	
105	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	93,9145	875,55	19,75	82227	1855	53872	24881	115676
					282,17	2,70	26500	254		8569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				СТОЙКИ СТ-1(12)							
106	Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	1,1964	42384,33	11468,44	50709	13721	7112	23259	79885
					24971,70	3203,44	29876	3833		5917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
107	С123-010201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	39,84	6050,00	--	241032	--	241032	--	260315
					--	--	--	--		19283	
108	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0414624	228894,00	--	9490	--	9490	--	10249
					--	--	--	--		759	
109	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03048	271312,00	--	8270	--	8270	--	8932
					--	--	--	--		662	
110	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,31144	96,23	2,44	2243	57	1131	732	3213
					45,25	0,27	1055	6		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
111	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,31144	159,22	3,44	3712	81	2398	860	4937
					52,90	0,54	1233	13		366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
				БАЛКА Б-1 (2)							
112	Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,39	42384,33	11468,44	16530	4472	2319	7582	26041
					24971,70	3203,44	9739	1249		1929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
113	С121-050203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,39	349635,00	--	136358	--	136358	--	147267
					--	--	--	--		10909	

114	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,75	96,23	2,44	938	24	473	306	1
					45,25	0,27	441	3		100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
115	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,75	159,22	3,44	1552	33	1003	360	20
					52,90	0,54	516	5		153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
116	Е11-090302-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,85944	57688,63	25057,94	49580	21536	3928	20956	7617
					28060,00	7278,86	24116	6256		5643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
117	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,85944	290927,00	--	250034	--	250034	--	27003
					--	--	--	--		20003	
118	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,85944	13783,65	1986,70	11846	1707	1566	5918	19185
					9975,00	4,05	8573	3		1421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
119	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,486	96,23	2,44	2068	53	1043	675	2962
					45,25	0,27	972	6		219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
120	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,486	159,22	3,44	3421	74	2210	792	4550
					52,90	0,54	1137	12		337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
121	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,795	31165,09	10299,41	55941	18487	7690	24262	86619
					16581,60	3007,31	29764	5398		6416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
122	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	1,795	283816,00	--	509450	--	509450	--	550206
					--	--	--	--		40756	
123	Е11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,795	13783,65	1986,70	24742	3566	3271	12360	40070
					9975,00	4,05	17905	7		2968	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
124	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44,875	96,23	2,44	4318	109	2178	1409	6186
					45,25	0,27	2031	12		458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
125	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	44,875	159,22	3,44	7145	154	4617	1655	9504
					52,90	0,54	2374	24		704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2233132	125153	1826692	250990	2682852
								281377	29280	--	198730	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1782752				
	Материалы		Тенге					603680				
	Всего заработная плата		Тенге						173938			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					956005				
		Накладные расходы	Тенге					156653				
		Сметная прибыль	Тенге					155153				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ		Тенге					2094558				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									140
		Сметная заработная плата	Тенге						173938			
	Стоимость металлоконструктивных работ		Тенге					209348				
	Материалы		Тенге					25884				
	Всего заработная плата		Тенге						136719			
		Накладные расходы	Тенге					94337				
		Сметная прибыль	Тенге					24294				
	ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ:		Тенге					327979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									96
		Сметная заработная плата	Тенге						136719			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					241032				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					241032				
		Сметная прибыль	Тенге					19283				
	ВСЕГО: Стоимость сантехнических работ		Тенге					260315				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2682852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									236
		Сметная заработная плата	Тенге						310657			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									38042194
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3125795				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1007944			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						250309			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							28507422		
		- Накладные расходы	Тенге								2583090	
		- Сметная прибыль	Тенге								2817939	

Блок А АР Смета 2-1-2

РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка

		/Узел крепления Ас 28б/										
1	Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		614.64	823.53	40.69	506174	25010	172885	298126	868644
						501.56	19.99	308279	12287		64344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
2	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17 прим	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами из травертина и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки		452,504	4920.87	59.35	2226713	26856	219446	1590215	4122282
						4376.56	16,26	1980411	7358		305354	
3	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.		1785.6	118.00	--	210701	--	210701	--	227557
						--	--	--	--		16856	

4	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т		0,5534735	654763,00	–	362394	–	362394	–	39138
						–	–	–	–		28992	
5	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		10,058136	290927,00	–	2926183	–	2926183	–	3160278
						–	–	–	–		234095	
6	С121-130815-0306	Профиль монтажный	м		2365,6	427,00	–	1010111	–	1010111	–	1090920
						–	–	–	–		80809	
7	С122-010104-0502	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2		534,99408	15120,00	–	8089110	–	8089110	–	8736239
						–	–	–	–		647129	
8	С121-110103-0106	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3		27,15024	29451,00	–	799602	–	799602	–	863570
						–	–	–	–		63968	
9	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки		524,504	35,99	0.22	18877	115	–	15051	36642
						35,77	0,10	18762	52		2714	
10	С121-100404-0106	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2	м2		534,99408	232,00	–	124119	–	124119	–	134048
						–	–	–	–		9929	
		ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ										
11	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки		62,82	4920,87	59,35	309129	3728	30466	220766	572286
						4376,56	16,26	274935	1021		42392	
12	С122-010101-0305	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2		64,0764	14764,00	–	946024	–	946024	–	1021706
						–	–	–	–		75682	
13	С121-110103-0106	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3		3,7692	29451,00	–	111007	–	111007	–	119888
						–	–	–	–		8881	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17640144	55709	15002048	2124158	21345446
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2582387	20718	–	1581145	
	Материалы		Тенге					17277750				
	Всего заработная плата		Тенге					422797				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						2603105			
	Местные материалы		Тенге					5181723				
		Накладные расходы	Тенге					9035134				
		Сметная прибыль	Тенге					2124158				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1552153				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					20954061				1967

		Сметная заработная плата	Тенге					2603105			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				362394				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				362394				
		Сметная прибыль	Тенге				28992				
		ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ	Тенге				391386				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2134547				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1967
		Сметная заработная плата	Тенге					2603105			

РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ

18	Е11-120101-1402	Покрытия.Утепление керамзитом	м3 утеплителя	118.125	14810,68	1737,28	1749512	205217	1241143	328819	2244597
					2566,37	459,34	303152	54260		166266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
19	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм.Устройство	м2 стяжки	675	680,81	103,30	459547	69728	234488	159181	668226
					230,12	26,21	155331	17692		49498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
20	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	675	253,47	22,86	171092	15430	147056	11693	197408
					12,75	6,08	8606	4104		14623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
21	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,054	15334,38	1406,22	828	76	2	713	1664
					13896,80	606,02	750	33		123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
22	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,054	264576,00	--	14287	--	14287	--	15430
					--	--	--	--		1143	
23	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	675	2502,49	14,34	1689181	9680	1557569	114792	1948291
					180,64	4,21	121932	2842		144318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
24	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов.Установка	1 воронка	3	2192,74	122,20	6578	367	5741	507	7652
					156,72	27,02	470	81		567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
25	Е11-120101-2102 Изм. и доп. вып. 12	Примыкания ПВХ-мембраны к водосточным воронкам.Устройство герметизации	1 воронка	3	807,20	--	2422	--	1617	741	3416
					268,40	--	805	--		253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
26	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	60	3077,32	14,14	184639	848	117831	60884	265165
					1099,33	3,65	65960	219		19642	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ									
27	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	675	1040,01	26,21	702007	17692	547357	128603	897059

					202,90	4,19	136958	2828		66449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
28	Е11-120101-1303	Покрытие.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	675	922,67	52,55	622802	35471	225268	340780	1040669
					536,39	12,37	362063	8350		77087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
29	С21-110102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	125,145	35772,00	--	4476687	--	4476687	--	4834822
					--	--	--	--		358135	
30	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/45мм.Устройство	м2 стяжки	675	680,81	103,30	459547	69728	234488	159181	668226
					230,12	26,21	155331	17692		49498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
31	Е11-120101-1702 К=45	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	675	760,39	68,57	513263	46285	441159	35080	592211
					38,25	18,24	25819	12312		43867	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11052392	470522	9244693	1340974	13384836
							1337177	120413	–	991469	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				11052392				
Материалы			Тенге				4753720				
Всего заработная плата			Тенге					1457590			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4490974				
		Накладные расходы	Тенге				1340974				
		Сметная прибыль	Тенге				991469				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				13384835				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								1290
		Сметная заработная плата	Тенге					1457590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13384835				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								1290
		Сметная заработная плата	Тенге					1457590			
		РАЗДЕЛ 3. Заполнение проемов									
		ОК-1(41 ШТ)									
43	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	123	1744,44	28,03	214566	3448	49120	146366	389807
					1317,06	5,13	161998	631		28875	
44	С21-090301-0220	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003**	м2	123	54357,00	--	6685911	--	6685911	--	7220784
					--	--	--	--		534873	
		ОКНА ОК-2(3ШТ)									
45	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	40,32	1744,44	28,03	70336	1130	16102	47980	127781
					1317,06	5,13	53104	207		9465	

46	С121-090301-0220	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	40.32	54357.00	--	2191674	--	2191674	--	2367008
		ОКНА ОК-3(2ШТ)			--	--	--	--		175334	
47	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	14.88	1744.44	28.03	25957	417	5942	17707	47157
48	С121-090301-0220	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	14.88	1317.06	5.13	19598	76		3493	
		ОК-4(1ШТ)			54357.00	--	808832	--	808832	--	873539
49	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	6.24	1744.44	28.03	10885	175	2492	7425	19775
50	С121-090301-0220	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	6.24	1317.06	5.13	8218	32		1465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		54357.00	--	339188	--	339188	--	366323
					--	--	--	--		27135	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10347349	5170	10099261	219478	11412174
	Материалы		Тенге				242918	946	--	845347	
	Всего заработная плата		Тенге				321744				
		Накладные расходы	Тенге				73656				
		Сметная прибыль	Тенге					243864			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				219478				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				43298				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				584520				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге								223
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					243864			
		Сметная прибыль	Тенге				10025605				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10025605				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				802049				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				10827654				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				11412174				
			Тенге								223
								243864			
		РАЗДЕЛ 4. ВИТРАЖИ									
		В-1(ГЛАВНЫЙ ВХОД)/1 шт/									
56	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков	м2	19.04	2561,45	2.75	48770	52	28635	18075	72192
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1054.77	--	20083	--		5348	

57	С121-090304-0108	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла ГОСТ 25116-82	м2	12,08	41597,00	--	502492	--	502492	--	542691
					--	--	--	--		40199	
58	С121-090302-0930	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88	м2	6,96	55474,00	--	386099	--	386099	--	416987
					--	--	--	--		30888	
		В-4 (ШТ) НАРУЖНЫЙ									
67	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков	м2	5,559	2561,45	2,75	14239	15	8361	5277	21077
					1054,77	--	5863	--		1561	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
68	С121-090304-0108	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла ГОСТ 25116-82	м2	5,559	41597,00	--	231238	--	231238	--	249737
					--	--	--	--		18499	
69	С121-090302-0930	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88	м2	2,541	55474,00	--	140959	--	140959	--	152236
					--	--	--	--		11277	
		В-5,В-6 (ШТ) НАРУЖНЫЙ									
73	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	85,75	2561,45	2,75	219644	236	128961	81402	325130
					1054,77	--	90447	--		24084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
74	С121-090304-0108	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла ГОСТ 25116-82	м2	85,75	41597,00	--	3566943	--	3566943	--	3852298
					--	--	--	--		285355	
75	Е11-090403-0104	Блоки ДВЕРНЫЕ из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.Монтаж	м2	9,45	6679,80	1286,19	63124	12154	420	36976	108108
					5349,24	321,42	50550	3037		8008	
76	С121-090304-0202	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	9,45	56847,00	--	537204	--	537204	--	580180
					--	--	--	--		42976	
77	Е11-060301-0401	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0025	582463,38	2269,38	1456	5	585	790	2426
					346222,00	982,37	866	2		180	

		В ТОМ ЧИСЛЕ									
78	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,20131	77677,52	7187,72	15637	1447	1674	15099	33195
					62171,20	1391,53	12516	280		2459	
79	С121-050205-0201	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,20131	287682,00	--	57913	--	57913	--	62546
					--	--	--	--		4633	
80	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	19,14	283,35	1,05	5423	20	2858	2044	8065
					132,98	0,52	2545	10		597	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5791141	13929	5594342	159663	6426868
							182870	3329	--	476064	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				363082				
	Материалы		Тенге				171075				
	Всего заработная плата		Тенге					132612			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57913				
		Накладные расходы	Тенге				122687				
		Сметная прибыль	Тенге				38862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				524631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					132612			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5428059				
	Материалы		Тенге				419				
	Всего заработная плата		Тенге					53587			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5364935				
		Накладные расходы	Тенге				36976				
		Сметная прибыль	Тенге				437202				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5902237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					53587			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6426868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								153
		Сметная заработная плата	Тенге					186199			

РАЗДЕЛ 5. Полы

		1 Этаж									
		Тип 5									
106	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	112,08	345,70	30,94	38746	3468	–	34771	79399
					314,76	15,28	35278	1713		5881	
107	С121-110401-0509	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м3	5,77212	32789,00	--	189262	–	189262	--	204403
					–	--	–	–		15141	
108	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	112,08	1053,90	0,55	118121	61	113687	4139	132041

						39,02	0,27	4373	30		9781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
109	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки		112,08	712,67	29,75	79876	3334	37320	38382	127719
						349,95	14,36	39222	1609		9461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
110	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		112,08	185,02	10,12	20737	1134	18632	1413	2392
						8,66	4,75	971	532		1772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		Тип 1										
111	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая/Вермикулитом. Устройство	м3 изоляции		30,263	36027,90	1632,06	1090312	49391	923179	126846	1314531
						3890,64	568,35	117742	17200		97373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
112	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки		605,26	712,67	29,75	431351	18007	201533	207272	689713
						349,95	14,36	211811	8692		51090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
113	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		605,26	185,02	10,12	111985	6125	100618	7630	129184
						8,66	4,75	5242	2875		9569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		Серия 2.244-1, ТД-740										
121	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения		84,52	239,42	31,91	20236	2697	11253	6853	29256
						74,37	11,89	6286	1005		2167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
122	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		6,7616	18592,86	8,16	125717	55	99974	24147	161853
						3799,08	--	25688	--		11989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
123	Е11-110101-1401	Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство. выполняемое методом вакуумирования	м2 пола		84,52	2175,39	37,24	183864	3147	146119	33255	234488
						409,35	9,22	34598	779		17370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		2 Этаж										
		Серия 2.244-1 ТД-345										
124	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки		84,52	712,67	29,75	60235	2515	28142	28944	96313
						349,95	14,36	29578	1214		7134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
125	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		84,52	185,02	10,12	15638	855	14051	1065	18040
						8,66	4,75	732	401		1336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
126	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		84,52	1053,90	0,55	89076	47	85731	3122	99573
						39,02	0,27	3298	23		7376	

		В ТОМ ЧИСЛЕ										
127	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм 30 мм. Устройство										
			м2 стяжки		84,52	712,67	29,75	60235	2515	28142	28944	9631
						349,95	14,36	29578	1214		7134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
128	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101										
			м2 стяжки		84,52	185,02	10,12	15638	855	14051	1065	18040
						8,66	4,75	732	401		1336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		Тип 3										
129	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40 мм. Устройство										
			м2 стяжки		120,8	712,67	29,75	86091	3594	40223	41368	137656
						349,95	14,36	42274	1735		10197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
130	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101										
			м2 стяжки		120,8	370,03	20,23	44700	2444	40164	3045	51565
						17,32	9,50	2092	1148		3820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
131	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство										
			м2 стяжки		120,8	712,67	29,75	86091	3594	40223	41368	137656
						349,95	14,36	42274	1735		10197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
132	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101										
			м2 стяжки		120,8	185,02	10,12	22350	1223	20081	1523	25783
						8,66	4,75	1046	574		1910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		Тип 4										
136	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40 мм. Устройство										
			м2 стяжки		305,3	712,67	29,75	217578	9083	101655	104550	347899
						349,95	14,36	106840	4384		25770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
137	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101										
			м2 стяжки		305,3	370,03	20,23	112970	6176	101506	7697	130320
						17,32	9,50	5288	2900		9653	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
138	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство										
			м2 стяжки		305,3	712,67	29,75	217578	9083	101655	104550	347899
						349,95	14,36	106840	4384		25770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
139	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101										
			м2 стяжки		305,3	185,02	10,12	56487	3089	50754	3848	65162
						8,66	4,75	2644	1450		4827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3494874	132492	2507955	855797	4698728
								854427	55998	--	348054	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3494874				
	Материалы		Тенге					2318694				
	Всего заработная плата		Тенге						910425			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					189262				
		Накладные расходы	Тенге					855797				
		Сметная прибыль	Тенге					348054				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4698725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									877
		Сметная заработная плата	Тенге						910425			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					4698725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									877

		Сметная заработная плата	Тенге					910425			
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка									
				СТЕНЫ							
				ПОДВАЛ							
149	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ**	м2 оштукатуриваемой поверхности	84.42	1052.73	59.76	88871	5045	24481	50783	150826
					702.97	48.97	59345	4134		11172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
				СТЕНЫ 1,2 ЭТАЖЕЙ							
151	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ**	м2 оштукатуриваемой поверхности	686.808	1226.84	60.43	842604	41504	225720	487397	1436401
					837.76	49.31	575380	33867		106400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				931475	46549	250201	538180	1587227
							634725	38001	–	117572	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				931475				
	Материалы		Тенге				250201				
	Всего заработная плата		Тенге					672726			
		Накладные расходы	Тенге				538180				
		Сметная прибыль	Тенге				117572				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1587227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								522
		Сметная заработная плата	Тенге					672726			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1587227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								522
		Сметная заработная плата	Тенге					672726			
		РАЗДЕЛ 7. Разное									
		Решетки продуха									
163	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж**	т конструкций	0.15908	59835.65	2726.64	9519	434	701	5839	16586
					52704.60	488.29	8384	78		1229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
164	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0.15908	497904.00	–	79207	–	79207	–	85544
					–	–	–	–		6337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				88726	434	79908	5839	102130
							8384	78	–	7566	
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				88726				
	Материалы		Тенге				701				
	Всего заработная плата		Тенге					8462			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79207				
		Накладные расходы	Тенге				5839				
		Сметная прибыль	Тенге				7566				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				102131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					8462			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				102131				

		Нормативная трудоемкость	чел-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге				8462				

РАЗДЕЛ 8. Стены

187	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	300	8014.40	489.49	2404320	146847	521169	1647933	437643
					5787.68	118.89	1736304	35667		324180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
188	С121-030301-0401	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1.5,D400 ГОСТ 31360-2007	м3	294	22071.00	--	6488874	--	6488874	--	7007984
					--	--	--	--		519110	
189	Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	240	2591.14	253.08	621874	60740	149868	396559	1099908
					1713.61	63.09	411266	15142		81475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
190	С121-030301-0401	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1.5,D400 ГОСТ 31360-2007	м3	24	22071.00	--	529704	--	529704	--	572080
					--	--	--	--		42376	
191	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1.7707144	308407.00	--	546101	--	546101	--	589789
					--	--	--	--		43688	
192	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	12.44011	77677.52	7187.72	966317	89416	103484	933058	2051325
					62171.20	1391.53	773417	17311		151950	
193	С121-050205-0201	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	12.44011	287682.00	--	3578796	--	3578796	--	3865100
					--	--	--	--		286304	
194	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	360.76302	170.83	2.71	61629	978	48169	8715	75971
					34.60	0.41	12482	148		5628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
195	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.102678	247244.64	1328.64	25387	137	--	23031	52292
					245916.00	573.21	25250	59		3873	
196	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0.102678	108290.00	--	11119	--	11119	--	12009
					--	--	--	--		890	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				15234121	298118	11977284	3009296	19702891
							2958719	68327	--	1459474	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	15234121	
Материалы	Тенге	822690	
Всего заработная плата	Тенге		3027046
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	4136016	
Местные материалы	Тенге	7018578	
Накладные расходы	Тенге	3009296	
Сметная прибыль	Тенге	1459474	

		ВСЕГО, Стоимость в текущем, базисном уровне	Тенге					19702891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									236
		Сметная заработная плата	Тенге						3027046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8.	Тенге					19702891				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									236
		Сметная заработная плата	Тенге						3027046			
		РАЗДЕЛ 9.КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ										
197	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		79,88785	11468,71	1594,73	916211	127399	294798	487226	1515712
						6183,84	374,09	494014	29885		112275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
198	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		30,357383	32241,00	--	978752	--	978752	--	1057052
						--	--	--	--		78300	
199	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,11022	308407,00	--	33993	-	33993	--	36712
						--	--	--	--		2719	
200	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство СЕРДЕЧНИКИ	м3		2,405	28162,77	3999,57	67731	9619	44112	14723	89050
						5821,20	906,08	14000	2179		6596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
201	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,15725	20391,27	1011,99	3207	160	45	2779	6465
						19091,28	328,10	3002	52		479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
202	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,131868	221796,00	--	29248	--	29248	--	31588
						--	--	--	--		2340	
203	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,025382	228894,00	--	5810	--	5810	--	6275
						--	--	--	--		465	
					ПОЯС ОБВЯЗКИ							
204	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		5,25	33885,22	4813,36	177897	25270	99786	52776	249127
						10065,00	981,77	52841	5154		18454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
205	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,49896	221796,00	--	110667	--	110667	--	119520
						--	--	--	--		8853	
206	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,17444	228894,00	--	39928	--	39928	--	43122
						--	--	--	--		3194	
					КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ							

207	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1-2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		287,88	2704,37	117,95	778534	33956	161106	550190	1435022
						2026,79	28,24	583472	8130		106298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
208	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		14,509152	32241,00	--	467790	--	467790	--	505213
						--	--	--	--		37423	
					ПЕРЕМЫЧКИ в перегородках							
209	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,027104	212819,00	--	5768	--	5768	--	6229
						--	--	--	--		461	
210	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0326533	228894,00	--	7474	--	7474	--	8072
						--	--	--	--		598	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					3623010	196404	2279277	1107694	5109159
								1147329	45400	--	378455	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3623010				
	Материалы		Тенге					599847				
	Всего заработная плата		Тенге						1192729			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					232888				
	Местные материалы		Тенге					1446542				
		Накладные расходы	Тенге					1107694				
		Сметная прибыль	Тенге					378455				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					5109159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									982
		Сметная заработная плата	Тенге						1192729			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					5109159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									982
		Сметная заработная плата	Тенге						1192729			
		РАЗДЕЛ 10. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ Вп-1										
220	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке.Устройство	м3		0,36	33885,22	4813,36	12199	1732	6844	3619	17083
						10065,00	981,77	3623	353		1265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
221	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781- 82	т		0,0182	228894,00	--	4166	--	4166	--	4499
						--	--	--	--		333	
222	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-82	т		0,0178	221796,00	--	3948	--	3948	--	4264
						--	--	--	--		316	
223	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции		0,26	42781,22	1119,66	11123	292	4236	5119	17541
						25366,00	540,40	6595	141		1299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										

224	С121-110407-0201	Плиты из пенополиизоцианурата, с мягкими облицовками с двух сторон многослойным алюминием, толщина от 30 до 40 мм ГОСТ 16381-77	м3	0.273	56825.00	--	15513	--	15513	--	16754
					--	--	--	--		1241	
225	Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	0.9	35757.84	2000.56	32182	1800	17787	12380	48127
					13994.40	797.09	12595	717		3565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАНАЛЫ Вп-2									
226	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Поиск в опалубке.Устройство	м3	0.15084	33885.22	4813.36	5111	726	2867	1516	7158
					10065.00	981.77	1518	148		530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
227	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781- 82	т	0.0076258	228894.00	--	1745	--	1745	--	1885
					--	--	--	--		140	
228	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0.0074582	221796.00	--	1654	--	1654	--	1786
					--	--	--	--		132	
229	Е11-260101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана	м3 изоляции	0.42	42781.22	1119.66	17968	470	6844	8269	28336
					25366.00	540.40	10654	227		2099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
230	С121-110407-0201	Плиты из пенополиизоцианурата, с мягкими облицовками с двух сторон многослойным алюминием, толщина от 30 до 40 мм ГОСТ 16381-77	м3	0.441	56825.00	--	25060	--	25060	--	27065
					--	--	--	--		2005	
231	Е11-150208-0101 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание	м2 оштукатуриваемой поверхности	5.03	2421.26	68.87	12179	346	7111	3990	17462
					938.78	52.70	4722	265		1293	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
232	Е11-080801-0501 Изм. и доп. вып. 9	Трубы дымовые кирпичные. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	1.95	35757.84	2000.56	69728	3901	38538	26824	104277
					13994.40	797.09	27289	1554		7724	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				212576	9267	136313	61717	296237
							66996	3405	--	21942	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				212576				
	Материалы		Тенге				84225				
	Всего заработная плата		Тенге					70401			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52086				
		Накладные расходы	Тенге				61717				
		Сметная прибыль	Тенге				21942				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				296235				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					70401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				296235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					70401			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								84 065 696
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10015932				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1228594			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					356615			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						57171282		
		- Накладные расходы	Тенге							9422796	
		- Сметная прибыль	Тенге							6227088	

Блок Б АР Смета 2-2-2

РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

1	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1216.8	823.53	40.69	1002071	49512	342261	590198	1719651
		НР - 95%, СП - 8%			501.56	19.99	610298	24324		127382	
2	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами из травертина и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	915,216	4920.87	59.35	4503659	54318	443843	3216303	8337559
		НР - 80%, СП - 8%			4376.56	16.26	4005498	14881		617597	
3	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	4036.8	118.00	--	476342	--	476342	--	514449
		СП - 8%			--	--	--	--		38107	
4	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1.2512667	902007.64	1328.64	1128652	1662	819283	280666	1522063
		НР - 91%, СП - 8%			245916.00	573.21	307707	717		112745	
5	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	--	290927.00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
6	2113-0815-0306 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	м	5348,574	427.00	--	2283841	--	2283841	--	2466548
		СП - 8%			--	--	--	--		182707	
7	2201-0104-0502 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1043,68032	15120.00	--	15780446	--	15780446	--	17042882
		СП - 8%			--	--	--	--		1262436	
8	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	54,252	29451.00	--	1597776	--	1597776	--	1725598
		СП - 8%			--	--	--	--		127822	
9	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	1023,216	35.99	0.22	36826	225	--	29362	71483
		НР - 80%, СП - 8%			35.77	0,10	36600	102		5295	

10	2110-0404-0106 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2	м2		1043,68032	232,00	--	242134	--	242134	--	261505
		СП - 8%				--	--	--	--		19371	
					ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ							
11	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки		57	8359,29	59,35	476480	3383	223633	200313	730936
		НР - 80%; СП - 8%				4376,56	16,26	249464	927		54143	
12	2201-0101-0305 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2		58,14	14764,00	--	858379	--	858379	--	927049
		СП - 8%				--	--	--	--		68670	
13	2111-0103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3		3,42	29451,00	--	100722	--	100722	--	108780
		СП - 8%				--	--	--	--		8058	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					28487328	109100	23168660	4316842	35428503
								5209567	40951	--	2624333	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					28487328				
	Материалы		Тенге					1829021				
	Всего заработная плата		Тенге						5250518			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4700815				
	Местные материалы		Тенге					16638825				
		Накладные расходы	Тенге					4316842				
		Сметная прибыль	Тенге					2624333				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					35428503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3985
		Сметная заработная плата	Тенге						5250518			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					35428503				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3985
		Сметная заработная плата	Тенге						5250518			
					РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ							
21	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя		135,8	14810,68	1737,28	2011290	235922	1426855	378020	2580455
		НР - 92%; СП - 8%				2566,37	459,34	348513	62378		191145	
22	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки		776	680,81	103,30	528309	80161	269575	182999	768213
		НР - 92%; СП - 8%				230,12	26,21	178573	20339		56905	
23	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		776	253,47	22,86	196693	17739	169060	13443	226947
		НР - 92%; СП - 8%				12,75	6,08	9894	4718		16811	
24	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,06208	15334,38	1406,22	952	88	1	819	1913
		НР - 91%; СП - 8%				13896,80	606,02	863	38		142	
25	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300). диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,06208	264576,00	--	16425	--	16425	--	17739
		СП - 8%				--	--	--	--		1314	

26	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в два слоя	м2 кровли	776	2502,49	14,34	1941932	11128	1790627	131968	2239812
		НР - 92%; СП - 8%			180,64	4,21	140177	3267		165912	
27	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	3	2192,74	122,20	6578	367	5741	507	7652
		НР - 92%; СП - 8%			156,72	27,02	470	81		567	
28	1112-0101-2102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 12	Примыкания ПВХ-мембраны к водосточным воронкам. Устройство герметизации	1 воронка	3	807,20	--	2422	--	1617	741	3416
		НР - 92%; СП - 8%			268,40	--	805	--		253	
29	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	50,88	3077,32	14,14	156574	720	99920	51630	224860
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	55934	186		16656	
		ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ									
30	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	776	1040,01	26,21	807048	20339	629259	147846	1031285
		НР - 92%; СП - 8%			202,90	4,19	157450	3251		76391	
31	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	776	922,67	52,55	715992	40779	258974	391771	1196384
		НР - 92%; СП - 8%			536,39	12,37	416239	9599		88621	
32	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	143,8704	35772,00	--	5146532	--	5146532	--	5558255
		СП - 8%			--	--	--	--		411723	
33	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм 45мм. Устройство	м2 стяжки	776	680,81	103,30	528309	80161	269575	182999	768213
		НР - 92%; СП - 8%			230,12	26,21	178573	20339		56905	
34	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=45	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	776	760,39	68,57	590063	53210	507171	40329	680824
		НР - 92%; СП - 8%			38,25	18,24	29682	14154		50431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12649119	540614	10591332	1523072	15305968
							1517173	138350	--	1133776	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12649119				
	Материалы		Тенге				5428374				
	Всего заработная плата		Тенге					1655523			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5162957				
		Накладные расходы	Тенге				1523072				
		Сметная прибыль	Тенге				1133776				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				15305967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					1655523			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15305967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					1655523			

РАЗДЕЛ 3. Заполнение проемов

		ОК-1(13+14+14+14)									
46	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	206,25	1744,44	28,03	359791	5781	82366	245432	653640
		НР - 90%, СП - 8%			1317,06	5,13	271644	1058		48418	
47	2109-0301-0220 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	206,25	54357,00	--	11211131	--	11211131	--	12108022
		СП - 8%			--	--	--	--		896891	
		ОКНА ОК-2(6+6+2+2ШТ)									
48	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	97,44	1744,44	28,03	169978	2731	38913	115951	308803
		НР - 90%, СП - 8%			1317,06	5,13	128334	500		22874	
49	2109-0301-0220 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	97,44	54357,00	--	5296546	--	5296546	--	5720270
		СП - 8%			--	--	--	--		423724	
		ОКНА ОК-3(3 ШТ)									
50	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	13,05	1744,44	28,03	22765	366	5211	15529	41358
		НР - 90%, СП - 8%			1317,06	5,13	17188	67		3064	
51	2109-0301-0220 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	13,05	54357,00	--	709359	--	709359	--	766108
		СП - 8%			--	--	--	--		56749	
		ОК-4(1ШТ)									
52	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	16,24	1744,44	28,03	28330	455	6486	19325	51468
		НР - 90%, СП - 8%			1317,06	5,13	21389	83		3812	
53	2109-0301-0220 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	16,24	54357,00	--	882758	--	882758	--	953379
		СП - 8%			--	--	--	--		70621	
		В-4 (1ШТ) НАРУЖНЫЙ									

79	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков	м2	12.08	2561.45	2.75	30942	33	18167	11467	45802
		НР - 90%; СП - 8%			1054.77	--	12742	--		3393	
80	ПРАЙС-ЛИСТ СТР.12	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла ВЫСОТА ПРОФИЛЯ 11СМ	м2	12.08	69642.86	--	841286	--	841286	--	908589
		СП - 8%			--	--	--	--		67303	
81	2109-0302-0930 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88	м2	6.96	55474.00	--	386099	--	386099	--	416987
		СП - 8%			--	--	--	--		30888	
		В-5(2ШТ) ,В-6 (1ШТ) НАРУЖНЫЙ									
84	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	162.39	1744.44	28.03	283280	4552	64851	193239	514641
		НР - 90%; СП - 8%			1317.06	5.13	213877	833		38122	
85	ПРАЙС-ЛИСТ СТР.12	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла ВЫСОТА ПРОФИЛЯ 11СМ	м2	162.39	69642.86	--	11309304	--	11309304	--	12214048
		СП - 8%			--	--	--	--		904744	
86	2109-0301-0220 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	162.39	54357.00	--	8827033	--	8827033	--	9533196
		СП - 8%			--	--	--	--		706163	
		В-7 (1ШТ) НАРУЖНЫЙ									
87	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков	м2	3.219	2561.45	2.75	8245	9	4841	3056	12205
		НР - 90%; СП - 8%			1054.77	--	3395	--		904	
88	ПРАЙС-ЛИСТ СТР.12	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла ВЫСОТА ПРОФИЛЯ 11СМ	м2	3.219	69642.86	--	224180	--	224180	--	242114
		СП - 8%			--	--	--	--		17934	
89	2109-0302-0930 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88	м2	2.52	55474.00	--	139794	--	139794	--	150978
		СП - 8%			--	--	--	--		11184	
		В-8 (4ШТ)									

91	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков	м2	36.72	2561.45	2.75	94056	101	55224	34858	139227
		НР - 90%, СП - 8%			1054.77	--	38731	--		10313	
92	ПРАЙС-ЛИСТ СТР.12	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла ВЫСОТА ПРОФИЛЯ 11СМ	м2	36.72	69642.86	--	2557286	--	2557286	--	2761869
		СП - 8%			--	--	--	--		204583	
93	2109-0302-0930 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88	м2	10.164	55474.00	--	563838	--	563838	--	608945
		СП - 8%			--	--	--	--		45107	
		В-9 (1ШТ)									
95	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков	м2	209.44	2561.45	2.75	536470	576	314983	198820	794113
		НР - 90%, СП - 8%			1054.77	--	220911	--		58823	
96	ПРАЙС-ЛИСТ СТР.12	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла ВЫСОТА ПРОФИЛЯ 11СМ	м2	209.44	69642.86	--	14586001	--	14586001	--	15752881
		СП - 8%			--	--	--	--		1166880	
97	2109-0302-0930 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88	м2	44.88	55474.00	--	2489673	--	2489673	--	2688847
		СП - 8%			--	--	--	--		199174	
		В-10 (1ШТ)									
99	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков	м2	25.92	2561.45	2.75	66393	71	38982	24606	98279
		НР - 90%, СП - 8%			1054.77	--	27340	--		7280	
100	ПРАЙС-ЛИСТ СТР.12	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла ВЫСОТА ПРОФИЛЯ 11СМ	м2	25.92	69642.86	--	1805143	--	1805143	--	1949554
		СП - 8%			--	--	--	--		144411	
101	2109-0302-0930 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88	м2	22.32	55474.00	--	1238180	--	1238180	--	1337234
		СП - 8%			--	--	--	--		99054	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				64667861	14675	63697635	862283	70772557
							955551	2541	--	5242413	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32923450				

	Материалы		Тенге					630023				
	Всего заработная плата		Тенге						958092			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					31323200				
		Накладные расходы	Тенге					862283				
		Сметная прибыль	Тенге					2702858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					36488591				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									868
		Сметная заработная плата	Тенге						958092			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					31744411				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					31744411				
		Сметная прибыль	Тенге					2539554				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					34283965				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					70772556				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									868
		Сметная заработная плата	Тенге						958092			

РАЗДЕЛ 4. Полы

		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -ПОЛЫ ТЕХНО,ПОЛЬЯ/ДЕТ.740 - 636,54										
103	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	636,54	239,42	31,91	152400	20312	84749	51613	220335	
		НР - 22% , СП - 8%			74,37	11,89	47339	7568		16321		
104	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6365,4	2533,98	151,53	16129796	964549	13397384	1970837	19548684	
		НР - 22% , СП - 8%			277,73	51,65	1767863	328773		1448051		
105	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками. В7,5, ТОЛЩ.80 мм	м3 подстилающего слоя	63,654	19892,34	8,16	1266227	519	1023881	227317	1613028	
		НР - 22% , СП - 8%			3799,08	--	241827	--		119484		
106	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. ГО.ЩП.20мм. Устройство	м2 покрытия	636,54	1088,25	96,88	692715	61668	405164	234193	1001061	
		НР - 94% , СП - 8%			354,86	36,54	225883	23259		74153		
107	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	636,54	-200,53	-8,72	-127645	-5551	-109083	-14803	-153844	
		НР - 94%, СП - 8%			-20,44	-4,30	-13011	-2737		-11396		
		Тип 5										
109	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	39,85	345,70	30,94	13776	1233	–	12363	28230	
		НР - 94%, СП - 8%			314,76	15,28	12543	609		2091		
110	2111-0401-0509 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м3	2,052275	32789,00	--	67292	–	67292	--	72675	
		СП - 8%			–	--	–	–		5383		
111	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	39,85	1053,90	0,55	41998	22	40421	1472	46947	
		НР - 94%, СП - 8%			39,02	0,27	1555	11		3478		
112	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки	39,85	712,67	29,75	28400	1185	13269	13647	45410	
		НР - 94%, СП - 8%			349,95	14,36	13946	572		3364		

115	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		39,85	185,02	10,12	7373	403	6625	502	8505
		НР - 94%; СП - 8%				8,66	4,75	345	189		630	
		Тип 1										
116	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Теплo- и звукоизоляция засыпная керамзитовая/Вермикулитом. Устройство	м3 изоляции		13,518	36027,90	1632,06	487025	22062	412369	56660	587180
		НР - 94%; СП - 8%				3890,64	568,35	52594	7683		43495	
117	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки		270,36	712,67	29,75	192677	8043	90022	92585	308083
		НР - 94%; СП - 8%				349,95	14,36	94612	3882		22821	
118	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		270,36	185,02	10,12	50022	2736	44945	3408	57704
		НР - 94%; СП - 8%				8,66	4,75	2341	1284		4274	
		Тип 2										
122	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Теплo- и звукоизоляция засыпная керамзитовая/Вермикулитом. Устройство	м3 изоляции		19,6005	36027,90	1632,06	706165	31989	597918	82155	851385
		НР - 94%; СП - 8%				3890,64	568,35	76258	11140		63066	
123	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки		392,01	712,67	29,75	279374	11662	130528	134244	446708
		НР - 94%; СП - 8%				349,95	14,36	137184	5629		33089	
124	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		392,01	185,02	10,12	72530	3967	65168	4941	83669
		НР - 94%; СП - 8%				8,66	4,75	3395	1862		6198	
		Серия 2.244-1 ТД-345										
126	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки		118,17	712,67	29,75	84216	3516	39346	40467	134658
		НР - 94%; СП - 8%				349,95	14,36	41354	1697		9975	
127	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		118,17	185,02	10,12	21864	1196	19645	1490	25222
		НР - 94%; СП - 8%				8,66	4,75	1023	561		1868	
128	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		118,17	1053,90	0,55	124539	65	119863	4364	139216
		НР - 94%; СП - 8%				39,02	0,27	4611	32		10312	
129	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки		118,17	712,67	29,75	84216	3516	39346	40467	134658
		НР - 94%; СП - 8%				349,95	14,36	41354	1697		9975	
130	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		118,17	185,02	10,12	21864	1196	19645	1490	25222
		НР - 94%; СП - 8%				8,66	4,75	1023	561		1868	
		Тип 3										
131	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40 мм. Устройство	м2 стяжки		527,46	712,67	29,75	375905	15692	175628	180629	601057
		НР - 94%; СП - 8%				349,95	14,36	184585	7574		44523	
132	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		527,46	370,03	20,23	195176	10671	175369	13298	225152
		НР - 94%; СП - 8%				17,32	9,50	9136	5011		16678	
133	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки		527,46	712,67	29,75	375905	15692	175628	180629	601057
		НР - 94%; СП - 8%				349,95	14,36	184585	7574		44523	

134	111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К 2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101	м2 стяжки	527,46	185,02	10,12	97591	5337	87686	6649	1125
		НР - 94%, СП - 8%			8,66	4,75	4568	2505		8339	
		Тип 4									
139	111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40 мм. Устройство	м2 стяжки	1350,43	712,67	29,75	962411	40175	449653	462457	15388
		НР - 94%, СП - 8%			349,95	14,36	472583	19392		113989	
140	111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К 4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101	м2 стяжки	1350,43	370,03	20,23	499700	27319	448992	34045	5764-
		НР - 94%, СП - 8%			17,32	9,50	23389	12829		42700	
141	111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки	1350,43	712,67	29,75	962411	40175	449653	462457	153885
		НР - 94%, СП - 8%			349,95	14,36	472583	19392		113989	
142	111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К 2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101	м2 стяжки	1350,43	185,02	10,12	249857	13667	224495	17023	28823
		НР - 94%, СП - 8%			8,66	4,75	11695	6415		21350	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				24115780	1303016	18695601	4316599	3070697
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4117163	474964	--	2274591	
	Материалы		Тенге				24115780				
	Всего заработная плата		Тенге				18628309				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4592127			
		Накладные расходы	Тенге				67292				
		Сметная прибыль	Тенге				4316599				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2274591				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30706970				
		Сметная заработная плата	Тенге					4592127			435
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				30706970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								435
		Сметная заработная плата	Тенге					4592127			
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка									
				СТЕНЫ 1,2,3,4 ЭТАЖЕЙ							
152	1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	м2 оштукатуриваемой поверхности	1430,716	1226,45	60,43	1754702	86459	469646	1015316	2991620
		НР - 80%, СП - 8%			837,76	49,31	1198597	70549		221601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1754702	86459	469646	1015316	2991620
	Стоимость общестроительных работ						1198597	70549	--	221601	
	Материалы		Тенге				1754702				
	Всего заработная плата		Тенге				469647				
		Накладные расходы	Тенге					1269146			
		Сметная прибыль	Тенге				1015316				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				221601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2991619				
		Сметная заработная плата	Тенге					1269146			97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2991619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					1269146			
		РАЗДЕЛ 6. Разное									
		Решетки продуха									

170	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0.15052	59835,65	2726,64	9006	410	663	5525	1569
		НР - 69%, СП - 8%			52704,60	488,29	7933	73		1162	
171	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.15052	497904,00	--	74945	--	74945	--	8094
		СП - 8%			--	--	--	--		5996	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				83951	410	75608	5525	9663
	Стоимость металломонтажных работ						7933	73	--	7158	
	Материалы		Тенге				83951				
	Всего заработная плата		Тенге				663				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8006			
		Накладные расходы	Тенге				74945				
		Сметная прибыль	Тенге				5525				
	ВСЕГО: Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7158				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				96634				
		Сметная заработная плата	Тенге					8006			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				96634				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					8006			

РАЗДЕЛ 7. Стены. СТЕНА ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ 1.8М3

174	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней.Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	565,6	8642,48	2688,40	4888187	1520559	941679	2568813	8053560
		НР - 93%; СП - 8%			4289,16	594,44	2425949	336215		596560	
175	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5,D400 ГОСТ 31360-2007	м3	565,6	22071,00	--	12483358	--	12483358	--	13482027
		СП - 8%			--	--	--	--		998669	
176	1108-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	347,8	2710,28	253,08	942635	88022	258619	574681	1638701
		НР - 93%; СП - 8%			1713,61	63,09	595994	21943		121385	
177	2103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5,D400 ГОСТ 31360-2007	м3	347,8	22071,00	--	7676294	--	7676294	--	8290398
		СП - 8%			--	--	--	--		614104	
178	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	3,01878	378231,69	2257,49	1141798	6815	931012	191741	1440222
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	203971	2202		106683	
179	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,2771	582463,38	2269,38	161401	629	64834	87551	268869
		НР - 91%; СП - 8%			346222,00	982,37	95938	272		19916	
180	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,102678	902007,64	1328,64	92616	137	67229	23031	124899
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	25250	59		9252	

181	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	23.371642	77677.52	7187.72	1815451	167988	194420	1752967	38538
		НР - 118%; СП - 8%			62171.20	1391.53	1453043	32522		28547	
182	2105-0205-0201 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3.9 мм	т	23.371642	287682.00	--	6723601	--	6723601	--	726148
		СП - 8%			--	--	--	--		537888	
183	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические.Окраска масляная.количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9279.29105	283.35	1.05	2629287	9743	1385584	991028	390994
		НР - 80%; СП - 8%			132.98	0.52	1233960	4825		289625	
		ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ПЕРЕГОРОДОК									
184	1110-0402-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С двумя дверными проемами. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	40.32	2568.15	32.83	103548	1324	47805	49442	165225
		НР - 90%; СП - 8%			1349.68	12.80	54419	516		12239	
185	2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	2.8224	35772.00	--	100963	-	100963	--	109040
		СП - 8%			--	--	--	--		8077	
		СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ									
186	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	153.1457	11468.71	1594.73	1756384	244226	565129	934016	2905632
		НР - 93%; СП - 8%			6183.84	374.09	947029	57290		215232	
187	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотельный марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	58.195366	32241.00	--	1876277	--	1876277	--	2026379
		СП - 8%			--	--	--	--		150102	
188	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.13527	308407.00	--	41718	--	41718	--	45055
		СП - 8%			--	--	--	--		3337	
189	1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство СЕРДЕЧНИКИ	м3	2.2425	28162.77	3999.57	63155	8969	41132	13728	83034
		НР - 91%; СП - 8%			5821.20	906.08	13054	2032		6151	
190	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.146625	20391.27	1011.99	2990	148	43	2591	6028
		НР - 91%; СП - 8%			19091.28	328.10	2799	48		446	
191	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.122958	221796.00	--	27272	--	27272	--	29454
		СП - 8%			--	--	--	--		2182	
192	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.023667	228894.00	--	5417	--	5417	--	5850
		СП - 8%			--	--	--	--		433	

					ПОЯС ОБВЯЗКИ							
193	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		4.995	33885.22	4813.36	169257	24043	94939	50213	2370
		НР - 91%, СП - 8%,				10065.00	981.77	50275	4904		17558	
194	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0.65205	20223.20	1379.72	13187	900	188	11239	263
		НР - 91%, СП - 8%				18555.48	386.00	12099	252		1954	
195	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.48114	221796.00	--	106715	--	106715	--	11525
		СП - 8%				--	--	--	--		8537	
196	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.16821	228894.00	--	38502	--	38502	--	4158
		СП - 8%				--	--	--	--		3080	
197	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка		2656	179.91	0.08	477841	212	--	444293	99590.
		НР - 93%, СП - 8%				179.83	0.04	477628	106		73771	
198	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		295.1111111	1630.00	--	481031	--	481031	--	51951
		СП - 8%				--	--	--	--		38482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					43818885	2073715	34153761	7695334	55635358
								7591408	463186	--	4121136	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					43818885				
	Материалы		Тенге					4592615				
	Всего заработная плата		Тенге						8054594			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7525219				
	Местные материалы		Тенге					22035929				
		Накладные расходы	Тенге					7695334				
		Сметная прибыль	Тенге					4121136				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					55635355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									655
		Сметная заработная плата	Тенге						8054594			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					55635355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									655
		Сметная заработная плата	Тенге						8054594			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**210 937 610**
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					20597392				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4127989			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1190614			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							150852243		
		- Накладные расходы	Тенге								19734971	
		- Сметная прибыль	Тенге								15625008	

Блок В АР Смета 2-3-2

РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка

1	Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		634.95	823.53	40.69	522900	25836	178598	307977	897347
						501.56	19.99	318466	12693		66470	

		В ТОМ ЧИСЛЕ									
2	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17 прим	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами из травертина и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	547.29	4920.87	59.35	2693143	32482	265413	1923317	4985[illegible]
					4376.56	16.26	2395248	8899		369317	
3	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	2179.8	118.00	--	257216	--	257216	--	27779
					--	--	--	--		20577	
4	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.675667	654763.00	--	442398	--	442398	--	47779
					--	--	--	--		35392	
5	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	12.055032	290927.00	--	3507134	--	3507134	--	378770
					--	--	--	--		280571	
6	С121-130815-0306	Профиль монтажный	м	2778.408	427.00	--	1186380	--	1186380	--	128129
					--	--	--	--		94910	
7	С122-010104-0502	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	558.2358	15120.00	--	8440525	--	8440525	--	911576
					--	--	--	--		675242	
8	С121-110103-0106	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	32.8374	29451.00	--	967094	--	967094	--	104446
					--	--	--	--		77368	
9	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	547.29	35.99	0.22	19697	121	--	15705	3823-
					35.77	0.10	19577	55		2832	
10	С121-100404-0106	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2	м2	558.2358	232.00	--	129511	--	129511	--	139872
					--	--	--	--		10361	
				ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ							
11	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	39.69	8359.29	59.35	331780	2355	155719	139481	508962
		В ТОМ ЧИСЛЕ			4376.56	16.26	173706	645		37701	
12	С122-010101-0305	Плиты из гранита облицовочные шлифованные полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	40.05	14764.00	--	591298	--	591298	--	638602
					--	--	--	--		47304	
13	С121-110103-0106	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	2.403	29451.00	--	70771	--	70771	--	76433
					--	--	--	--		5662	

		ОТМОСТКА										
16	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	9.264	19892.34	8.16	184283	76	149012	33083	23475
					3799.08	--	35195	--		17389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
17	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	77.2	1278.07	2.92	98667	226	84145	15528	12333
					185.18	1.06	14296	82		9136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19442797	61096	16425214	2435091	2362812
							2956488	22374	–	1750232	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19000399				
	Материалы		Тенге				757049				
	Всего заработная плата		Тенге					2978862			
	Стоимость материалов и конструкции		Тенге				6118106				
	Местные материалы		Тенге				9107664				
		Накладные расходы	Тенге				2435091				
		Сметная прибыль	Тенге				1714840				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23150330				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								2254
		Сметная заработная плата	Тенге					2978862			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				442398				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				442398				
		Сметная прибыль	Тенге				35392				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				477790				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				23628120				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч								2254
		Сметная заработная плата	Тенге					2978862			
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ									
18	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	86.625	14810.68	1737.28	1282975	150492	910171	241134	1646038
					2566.37	459.34	222312	39790		121929	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
19	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм. Устройство	м2 стяжки	495	680.81	103.30	337001	51134	171958	116733	490032
					230.12	26.21	113909	12974		36299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
20	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	495	253.47	22.86	125468	11316	107841	8575	144767
					12.75	6.08	6311	3010		10723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
21	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0396	15334.38	1406.22	607	56	1	523	1220
					13896.80	606.02	550	24		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
22	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0396	264576.00	--	10477	–	10477	--	11315
					–	--	--	–		838	

23	ЕП-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	495	2502,49	14,34	1238733	70981	1142218	84181	142874
					180,64	4,21	89417	2084		105833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	ЕП-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	2	2192,74	122,20	4385	244	3828	338	510
					156,72	27,02	313	54		378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	ЕП-120101-2102 Изм. и доп. вып. 12	Примыкания ПВХ-мембраны к водосточным воронкам. Устройство герметизации	1 воронка	2	807,20	--	1614	--	1077	494	227
					268,40	--	537	--		169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	ЕП-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	39	3077,32	14,14	120015	551	76590	39575	17235
					1099,33	3,65	42874	142		12767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ									
27	ЕП-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	495	1040,01	26,21	514805	12974	401395	94309	65784
					202,90	4,19	100436	2074		48729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	ЕП-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	495	922,67	52,55	456722	26012	165197	249905	76315
					536,39	12,37	265513	6123		56530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	С121-110102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	91,773	35772,00	--	3282904	--	3282904	--	354553
					--	--	--	--		262632	
30	ЕП-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/45мм. Устройство	м2 стяжки	495	680,81	103,30	337001	51134	171958	116733	49003
					230,12	26,21	113909	12974		36299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
31	ЕП-120101-1702 К=45	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	495	760,39	68,57	376393	33942	323517	25726	43428
					38,25	18,24	18934	9029		32169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК /АР-21/									
32	ЕП-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2	11706,11	1594,73	23412	3189	7187	12819	3913
					6517,96	374,09	13036	748		2899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

33	Е11-970105-0302 Изм.и доп. вып. 16	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	9502.35	1425.80	9502	1426	4306	4822	1547
					3769.92	316.67	3770	317		1146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
34	С121-040109-0101	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	0.5	68613.00	--	34306	--	34306	--	3705
					--	--	--	--		2745	
35	Е11-120101-0105 Изм.и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	3.6	2502.49	14.34	9009	51	8308	612	1039
					180.64	4.21	650	15		770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8165329	349619	6823239	996479	989475
							992471	89358	--	732945	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8165329				
	Материалы		Тенге				3495552				
	Всего заработная плата		Тенге					1081829			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3293381				
	Местные материалы		Тенге				34306				
		Накладные расходы	Тенге				996479				
		Сметная прибыль	Тенге				732945				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				9894753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95.
		Сметная заработная плата	Тенге					1081829			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9894753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95.
		Сметная заработная плата	Тенге					1081829			

РАЗДЕЛ 3. Заполнение проемов

		ОК-1(49)									
43	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	154.35	1744.44	28.03	269254	4327	61639	183672	489160
					1317.06	5.13	203288	792		36234	
44	С121-090301-0220	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003**	м2	154.35	54357.00	--	8390003	--	8390003	--	906120.
					--	--	--	--		671200	
		ОКНА ОК-2(2ШТ)									
51	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	11.34	1744.44	28.03	19782	318	4529	13494	3593
					1317.06	5.13	14935	58		2662	
52	С121-090301-0220	**Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003**	м2	11.34	54357.00	--	616408	--	616408	--	66572

		ОКНА ОК-3(3ШТ)				--	--	--	--	49313	
59	Е11-100501-0703 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	5.4	58794.79	28.89	317492	156	309386	7179	35064
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1472.13	5.13	7950	28		25974	
60	С121-090301-0220	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	5.4	54357.00	--	293528	--	293528	--	317010
		ОКНА ВР-3 (2ШТ)			--	--	--	--		23482	
67	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	26.88	1744.44	28.03	46891	754	10734	31986	85188
68	С121-090301-0220	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	26.88	1317.06	5.13	35403	138		6310	
					54357.00	--	1461116	--	1461116	--	1578005
		ВИТРАЖИ			--	--	--	--		116889	
		В-1(ГЛАВНЫЙ ВХОД)									
81	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков	м2	10.54	2561.45	2.75	26998	29	15852	10006	39964
		В ТОМ ЧИСЛЕ			1054.77	--	11117	--		2960	
82	С121-090304-0108	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла ГОСТ 25116-82	м2	10.54	41597.00	--	438432	--	438432	--	473507
83	Е11-090403-0104	Блоки ДВЕРНЫЕ из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.Монтаж	м2	8.5	6679.80	1286.19	56778	10933	376	33258	97239
84	С121-090302-0930	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88	м2	8.5	5349.24	321.42	45469	2732		7203	
85	С121-090404-0107	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	55474.00	--	471529	--	471529	--	509251
					14490.00	--	28980	--	28980	--	31298
		ВР-4 (3 ШТ) НАРУЖНЫЙ			--	--	--	--		2318	

107	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков	м2	35,28	2561,45	2,75	90368	97	53059	33491	133768
					1054,77	--	37212	--		9909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
108	С121-090304-0108	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла ГОСТ 25116-82	м2	35,28	41597,00	--	1467542	--	1467542	--	1584945
					--	--	--	--		117403	
109	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	23,1	1139,99	14,14	26334	326	613	23441	53756
					1099,33	3,65	25395	84		3982	
		ВР-7 (1 ШТ) НАРУЖНЫЙ									
119	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков	12,849	2561,45	2,75	32912	35	19324	12197	48718
					1054,77	--	13553	--		3609	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
120	С121-090304-0108	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла ГОСТ 25116-82	м2	12,849	41597,00	--	534480	--	534480	--	577238
					--	--	--	--		42758	
121	Е11-100501-0801 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	2,751	1954,95	38,03	5378	104	1480	3452	9537
					1379,02	15,33	3794	42		706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
122	С121-090302-0930	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88	м2	2,751	55474,00	--	152609	--	152609	--	164818
					--	--	--	--		12209	
123	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,387376	77677,52	7187,72	30090	2784	3222	29055	63876
					62171,20	1391,53	24084	539		4732	
124	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,387376	290927,00	--	112698	--	112698	--	121714
					--	--	--	--		9016	

125	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9.6844	283.35	1.05	2744	10	1446	1034	4081
					132.98	0.52	1288	5		302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14892346	19873	14448985	382265	16496580
							423488	4418	--	1221968	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				980941				
	Материалы		Тенге				481285				
	Всего заработная плата		Тенге					379705			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				112698				
		Накладные расходы	Тенге				349007				
		Сметная прибыль	Тенге				106396				
	ВСЦ 0. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1436344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
		Сметная заработная плата	Тенге					379705			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13911405				
	Материалы		Тенге				377				
	Всего заработная плата		Тенге					48201			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13854627				
		Накладные расходы	Тенге				33258				
		Сметная прибыль	Тенге				1115572				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15060235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					48201			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16496579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								371
		Сметная заработная плата	Тенге					427906			
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
		Тип 5									
193	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	39.37	345.70	30.94	13610	1219	--	12214	27890
					314.76	15.28	12392	602		2066	
194	С121-110401-0509	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м3	2.027555	32789.00	--	66482	--	66482	--	71801
					--	--	--	--		5319	
195	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	39.37	1053.90	0.55	41492	22	39934	1454	46382
					39.02	0.27	1536	11		3436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
196	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки	39.37	712.67	29.75	28058	1171	13109	13482	44864
					349.95	14.36	13778	565		3323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
197	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	39.37	185.02	10.12	7284	398	6545	496	8403
					8.66	4.75	341	187		622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Тип 1									

198	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая/Вермикулитом. Устройство	м3 изоляции	9,8275	36027,90	1632,06	354064	16039	299790	41191	4268
					3890,64	568,35	38235	5585		31620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
199	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки	196,55	712,67	29,75	140075	5847	65445	67309	22397
					349,95	14,36	68783	2822		16591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
200	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	196,55	185,02	10,12	36366	1989	32675	2478	4195
					8,66	4,75	1702	934		3107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
201	Е11-110101-2707 Изм.и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	196,55	1733,63	133,37	340745	26214	102988	210058	59486
					1076,28	60,66	211543	11923		44064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
202	СТ22-060301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	200,481	3717,00	--	745188	--	745188	--	804803
					--	--	--	--		59615	
203	Е11-110101-3905 Изм.и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	206,3775	1520,00	13,07	313694	2697	253087	55322	398537
					280,60	4,57	57910	943		29521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Тип 2									
204	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая/Вермикулитом. Устройство	м3 изоляции	11,88	36027,90	1632,06	428011	19389	362401	49794	516030
					3890,64	568,35	46221	6752		38224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
205	Е11-110101-3407 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия	237,6	4365,07	13,81	1037141	3282	891145	135552	1266508
					600,65	6,27	142714	1490		93815	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
206	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/20 мм.Устройство	м2 стяжки	237,6	712,67	29,75	169330	7069	79113	81366	270752
					349,95	14,36	83148	3412		20056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
207	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	237,6	185,02	10,12	43961	2405	39498	2995	50713
					8,66	4,75	2058	1129		3756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
208	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/20 мм.Устройство	м2 стяжки	237,6	712,67	29,75	169330	7069	79113	81366	270752
					349,95	14,36	83148	3412		20056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
209	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	237,6	185,02	10,12	43961	2405	39498	2995	50713
					8,66	4,75	2058	1129		3756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		2 Этаж									
		Серия 2.244-1 ТД-345									
210	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки	39,37	712,67	29,75	28058	1171	13109	13482	44864

					349,95	14,36	13778	565		3323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
211	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	39,37	185,02	10,12	7284	398	6545	496	8403
					8,66	4,75	341	187		622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
212	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	39,37	1053,90	0,55	41492	22	39934	1454	46382
					39,02	0,27	1536	11		3436	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
213	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки	39,37	712,67	29,75	28058	1171	13109	13482	44864
					349,95	14,36	13778	565		3323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
214	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	39,37	185,02	10,12	7284	398	6545	496	8403
					8,66	4,75	341	187		622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Тип 3									
215	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40 мм. Устройство	м2 стяжки	123,2	712,67	29,75	87801	3665	41022	42190	140390
					349,95	14,36	43114	1769		10399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
216	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	123,2	370,03	20,23	45588	2492	40962	3106	52589
					17,32	9,50	2134	1170		3895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
217	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки	123,2	712,67	29,75	87801	3665	41022	42190	140390
					349,95	14,36	43114	1769		10399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
218	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	123,2	185,02	10,12	22794	1247	20480	1553	26295
					8,66	4,75	1067	585		1948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Тип 4									
222	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40 мм. Устройство	м2 стяжки	305,67	712,67	29,75	217842	9093	101780	104677	348321
					349,95	14,36	106969	4389		25802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
223	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	305,67	370,03	20,23	113107	6184	101629	7706	130478
					17,32	9,50	5294	2904		9665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
224	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки	305,67	712,67	29,75	217842	9093	101780	104677	348321
					349,95	14,36	106969	4389		25802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
225	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	305,67	185,02	10,12	56555	3093	50815	3853	65241
					8,66	4,75	2647	1452		4833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

		3 Этаж									
		Серия 2.244-1 ТД-345									
227	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки	44,97	712,67	29,75	32049	1338	14974	15400	51245
					349,95	14,36	15737	646		3796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
228	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	44,97	185,02	10,12	8320	455	7476	567	9598
					8,66	4,75	389	214		711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
229	Е11-110101-0503 Изм.и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	44,97	1053,90	0,55	47394	25	45614	1661	52979
					39,02	0,27	1755	12		3924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
230	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки	44,97	712,67	29,75	32049	1338	14974	15400	51245
					349,95	14,36	15737	646		3796	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
231	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	44,97	185,02	10,12	8320	455	7476	567	9598
					8,66	4,75	389	214		711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Тип 1									
232	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая/Вермикулитом. Устройство	м3 изоляции	5,365	36027,90	1632,06	193290	8756	163661	22487	233039
					3890,64	568,35	20873	3049		17262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
233	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки	107,3	712,67	29,75	76469	3192	35727	36745	122271
					349,95	14,36	37550	1541		9057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
234	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	107,3	185,02	10,12	19853	1086	17838	1353	22902
					8,66	4,75	929	510		1696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Тип 4									
238	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40 мм. Устройство	м2 стяжки	305,67	712,67	29,75	217842	9093	101780	104677	348321
					349,95	14,36	106969	4389		25802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
239	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	305,67	370,03	20,23	113107	6184	101629	7706	130478
					17,32	9,50	5294	2904		9665	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
240	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки	305,67	712,67	29,75	217842	9093	101780	104677	348321
					349,95	14,36	106969	4389		25802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
241	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	305,67	185,02	10,12	56555	3093	50815	3853	65241
					8,66	4,75	2647	1452		4833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					5963388	183015	4358487	1412527	7965996
								1421887	80804	--	590071	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5963388				
	Материалы		Тенге					3546818				
	Всего заработная плата		Тенге						1502691			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					811670				
		Накладные расходы	Тенге					1412527				
		Сметная прибыль	Тенге					590071				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					7965986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1394
		Сметная заработная плата	Тенге						1502691			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					7965986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1394
		Сметная заработная плата	Тенге						1502691			
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка										
					ПОТОЛКИ							
244	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности		492,65	676,70	6,66	333376	3281	64507	213806	590957
						539,10	3,39	265588	1670		43775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
246	Е11-150108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2		1330,79	1485,31	143,59	1976636	191088	--	1503463	3758507
						1341,72	70,47	1785548	93781		278408	
247	С122-030301-0105	**Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	м2		1330,79	2973,00	--	3956439	--	3956439	--	4272954
						--	--	--	--		316515	
					СТЕНЫ							
					ПОДВАЛ							
251	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ**	м2 оштукатуриваемой поверхности		83,52	1028,15	59,76	85871	4991	22168	50242	147002
						702,97	48,97	58712	4090		10889	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
					СТЕНЫ 1,2,3 ЭТАЖЕЙ							
253	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ**	м2 оштукатуриваемой поверхности		374,81	1226,84	60,43	459832	22650	123181	265986	783884
						837,76	49,31	314001	18482		58065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
254	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ**	м2 оштукатуриваемой поверхности		4024,78	1226,84	60,43	4937761	243218	1322743	2856209	841748
						837,76	49,31	3371800	198462		623518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										

255	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		4190.91	1422.96	12.26	5963497	51381	2801623	2501370	9142056
						742.20	3.87	3110493	16219		677189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
257	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки		188.167	3246.87	34.89	610954	6565	324329	226594	904552
						1488.36	16.91	280060	3182		67004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
258	С122-020101-0136	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен рельефные многоцветные. I сорта ГОСТ 6141-91	м2		191.93034	3638.00	--	698243	--	698243	--	754102
						--	--	--	--		55859	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					19022609	523174	9313233	7617670	28771502
								9186202	335886	--	2131222	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					19022609				
	Материалы		Тенге					4658552				
	Всего заработная плата		Тенге						9522088			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4654682				
		Накладные расходы	Тенге					7617670				
		Сметная прибыль	Тенге					2131222				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					28771501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7328
		Сметная заработная плата	Тенге						9522088			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					28771501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7328
		Сметная заработная плата	Тенге						9522088			
		РАЗДЕЛ 6.ОТКОСЫ ОКОННЫЕ ИЗ ГИПСОКАРТОНА										
265	Е11-100404-0201 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)		60.914	1367.92	14.85	83325	905	43723	35152	127955
						635.28	5.91	38697	360		9478	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
266	С122-030201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2		63.9597	516.00	--	33003	--	33003	--	35643
						--	--	--	--		2640	
267	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности		60.914	1125.66	7.60	68568	463	25733	34016	110791
						695.60	2.43	42372	148		8207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ.										
268	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		60.914	424.13	2.97	25835	181	8487	13805	42811
						281.82	1.46	17167	89		3171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					210731	1549	110946	82973	317200

								98236	597	–	23496		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					210731					
	Материалы		Тенге					77945					
	Всего заработная плата		Тенге						98833				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					33003					
		Накладные расходы	Тенге					82973					
		Сметная прибыль	Тенге					23496					
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					317200					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										77
		Сметная заработная плата	Тенге						98833				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					317200					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										77
		Сметная заработная плата	Тенге						98833				
		РАЗДЕЛ 7. Разное											
		Решетки продуха											
271	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций		0.10095	59835,65	2726,64	6040	275	444	3705	10525	
						52704,60	488,29	5321	49		780		
		В ТОМ ЧИСЛЕ											
272	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		0.10095	497904,00	--	50263	–	50263	--	54284	
						–	--	--	–		4021		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					56303	275	50707	3705	64809	
								5321	49	–	4801		
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					56303					
	Материалы		Тенге					445					
	Всего заработная плата		Тенге						5370				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					50263					
		Накладные расходы	Тенге					3705					
		Сметная прибыль	Тенге					4801					
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге					64809					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										5
		Сметная заработная плата	Тенге						5370				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					64809					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										5
		Сметная заработная плата	Тенге						5370				
		РАЗДЕЛ 8. Стены											
280	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3		368,2487	8014,40	489,49	2951292	180254	639732	2022831	5372052	
						5787,68	118,89	2131306	43781		397930		
		В ТОМ ЧИСЛЕ											
281	С121-030301-0401	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5,D400 ГОСТ 31360-2007**	м3		360,87	22071,00	--	7964762	–	7964762	--	8601943	
						–	--	--	–		637181		
282	Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)		174	2591,14	253,08	450858	44036	108654	287506	797433	
						1713,61	63,09	298168	10978		59069		
		В ТОМ ЧИСЛЕ											

283	С121-030301-0401	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5,D400 ГОСТ 31360-2007	м3		2,85	22071,00	--	62902	--	62902	--	67934
						--	--	--	--		5032	
284	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		3,3686228	308407,00	--	1038907	--	1038907	--	1122020
						--	--	--	--		83113	
285	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		14,31241	77677,52	7187,72	1111753	102873	119060	1073488	2360061
						62171,20	1391,53	889820	19916		174819	
286	С121-050205-0201	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т		14,81241	287682,00	--	4261264	--	4261264	--	4602165
						--	--	--	--		340901	
287	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2		370,31025	170,83	2,71	63260	1004	49443	8946	77982
						34,60	0,41	12813	152		5776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
288	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,102678	247244,64	1328,64	25387	137	--	23031	52292
						245916,00	573,21	25250	59		3873	
289	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0,102678	108290,00	--	11119	--	11119	--	12009
						--	--	--	--		890	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					17941504	328304	14255843	3415802	23065891
								3357357	74886	--	1708584	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17941504				
	Материалы		Тенге					916890				
	Всего заработная плата		Тенге						3432243			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5311290				
	Местные материалы		Тенге					8027664				
		Накладные расходы	Тенге					3415802				
		Сметная прибыль	Тенге					1708584				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					23065890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2685
		Сметная заработная плата	Тенге						3432243			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					23065890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2685
		Сметная заработная плата	Тенге						3432243			

РАЗДЕЛ 9.КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ

290	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		85,95365	11468,71	1594,73	985777	137072	317181	524221	1630797
						6183,84	374,09	531524	32154		120800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
291	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		32,662387	32241,00	--	1053068	--	1053068	--	1137313
						--	--	--	--		84245	
292	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0977952	308407,00	--	30161	--	30161	--	32574

					--	--	--	--		2413	
293	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство СТЕРДЕЧНИКИ	м3	1.95	28162,77	3999,57	54917	7799	35767	11938	72203
					5821,20	906,08	11351	1767		5348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
294	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1275	20391,27	1011,99	2600	129	37	2253	5241
					19091,28	328,10	2434	42		388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
295	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10692	221796,00	--	23714	--	23714	--	25611
					--	--	--	--		1897	
296	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02058	228894,00	--	4711	--	4711	--	5088
					--	--	--	--		377	
				ПОЯС ОБВЯЗКИ							
297	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,6975	33885,22	4813,36	125291	17797	70279	37169	175457
					10065,00	981,77	37215	3630		12997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
298	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,476238	20223,20	1379,72	9631	657	137	8209	19267
					18555,48	386,00	8837	184		1427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
299	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3514304	221796,00	--	77941	--	77941	--	84176
					--	--	--	--		6235	
300	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1228556	228894,00	--	28121	--	28121	--	30371
					--	--	--	--		2250	
301	Е11-080301-0401 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	2058	179,91	0,08	370255	164	--	344260	771677
					179,83	0,04	370090	82		57161	
302	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	228,6666667	1630,00	--	372727	--	372727	--	402545
					--	--	--	--		29818	
				КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ДВА ДВЕРНЫХ ПРОЕМА							
				-III ЭТАЖ КОМНАТА ОТДЫХА							
303	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	23,94	2704,37	117,65	64743	2824	13398	45754	119336
					2026,79	28,24	48521	676		8840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
304	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,206576	32241,00	--	38901	--	38901	--	4201
					--	--	--	--		3112	

305	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	м2 оштукатуриваемой поверхности	47,88	1226,45	60,43	58722	2893	15717	33978	100116
					837,76	49,31	40112	2361		7416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
306	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	47,88	1125,66	7,60	53897	364	20228	26737	87085
					695,60	2,43	33305	116		6451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
307	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены.подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	47,88	424,13	2,97	20307	142	6671	10851	33650
					281,82	1,46	13494	70		2493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3375484	169841	2108759	1045370	4774520
							1096883	41082	–	353668	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3375484				
	Материалы		Тенге				479414				
	Всего заработная плата		Тенге					1137965			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				537375				
	Местные материалы		Тенге				1091969				
		Накладные расходы	Тенге				1045370				
		Сметная прибыль	Тенге				353668				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				4774522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								959
		Сметная заработная плата	Тенге					1137965			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4774522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								959
		Сметная заработная плата	Тенге					1137965			

РАЗДЕЛ 10.ПЕРЕГОРОДКА В ПОДВАЛЕ В ОСЯХ Д-Е ПО ОСИ 16

314	Е11-100402-0802 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с трехслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 125-175 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,72	3686,06	78,75	10026	214	3343	5901	17201
					2378,18	32,48	6469	88		1274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
315	С121-060902-1404	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 40 мм, толщиной сталиот 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	2,05224	204,00	--	419	--	419	--	452
					--	--	--	--		33	
316	С121-060902-1503	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 50 мм,толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м	6,91342	235,00	--	1625	--	1625	--	1755
					--	--	--	--		130	
317	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2,72	1422,96	12,26	3870	34	1817	1623	5933

						742.20	3.87	2019	11		440	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
318	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		2.72	424.13	2.97	1154	8	379	616	1912
						281.82	1.46	767	4		142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
319	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях/Д-1,Д-2	м2		1.44	1691.80	78.10	2436	112	672	1532	4285
						1146.95	34.90	1652	50		317	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
320	С121-090102-0602	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе СРЛ-технологии СТ РК 943-92	м2		1.44	11596.00	--	16698	--	16698	--	18034
						--	--	--	--		1336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					36228	368	24953	9672	49572
								10907	153	--	3672	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					34184				
	Материалы		Тенге					6212				
	Всего заработная плата		Тенге						11060			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16698				
		Накладные расходы	Тенге					9672				
		Сметная прибыль	Тенге					3509				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					47365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						11060			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2044				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2044				
		Сметная прибыль	Тенге					163				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге					2207				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					49572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						11060			
		РАЗДЕЛ 11.ПЕРЕГОРОДКА В ПОДВАЛЕ В ОСЯХ Д-З ПО ОСИ 15, В ОСЯХ 14-45 ПО ОСИ 3, В ОСЯХЕ-Л ПО ОСИ 16, В ОСЯХ16-48 ПООСИ Л										
321	Е11-100402-0802 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с трехслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 125-175 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)		67.84	3686.06	78.75	250062	5342	83384	147185	429027
						2378.18	32.48	161336	2203		31780	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
322	С121-060902-1404	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 40 мм, толщиной стали от 0.4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015	м		51.18	204.00	--	10441	--	10441	--	11276
						--	--	--	--		835	
323	С121-060902-1503	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 50 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм СТ РК 2621-2015	м		172.4	235.00	--	40514	--	40514	--	43755
						--	--	--	--		3241	

324	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности		135.68	1422.96	12.26	193067	1663	90702	80981	295972
						742.20	3.87	100702	525		21924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
325	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности		141.44	424.13	2.97	59989	421	19707	32054	99406
						281.82	1.46	39861	207		7363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
326	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях/Д-1,Д-2	м2		2.88	1691.80	78.10	4872	225	1344	3063	8570
						1146.95	34.90	3303	101		635	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
327	С121-090302-0704	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 ммс анодированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней частидвокамерным стеклопакетом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-88	м2		2.88	69939.00	--	201424	--	201424	--	217538
						--	--	--	--		16114	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**					760369	7651	447516	263283	1105544
								305202	3036	--	81892	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					507990				
	Материалы		Тенге					195138				
	Всего заработная плата		Тенге						308238			
		Накладные расходы	Тенге					263283				
		Сметная прибыль	Тенге					61702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					832975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									244
		Сметная заработная плата	Тенге						308238			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					252379				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					252379				
		Сметная прибыль	Тенге					20190				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					272569				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1105544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									244
		Сметная заработная плата	Тенге						308238			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**116 134 486,00**
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					19854442				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1644765			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						652643			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							68367882		
		- Накладные расходы	Тенге								17664837	
		- Сметная прибыль	Тенге								8602551	

Блок Г АР Смета 2-4-2

РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка

1	Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка	м2 вертикальной проекции		659,7	823,53	40.69	543283	26843	185561	319982	932326
						501,56	19,99	330879	13187		69061	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17 прим	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами из травертина и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	500.0445	4920.87	59.35	2460654	29678	242501	1757284	4555373
					4376.56	16.26	2188475	8131		337435	
3	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	1886.4	118.00	--	222595	--	222595	--	240403
					--	--	--	--		17808	
4	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.584718	654763.00	--	382852	--	382852	--	413480
					--	--	--	--		30628	
5	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	10.624878	290927.00	--	3091064	--	3091064	--	3338349
					--	--	--	--		247285	
6	С121-130815-0306	Профиль монтажный	м	2499.3	427.00	--	1067201	--	1067201	--	1152577
					--	--	--	--		85376	
7	С122-010104-0502	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	500.0445	15120.00	--	7560673	--	7560673	--	8165527
					--	--	--	--		604854	
8	С121-110103-0106	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	30.00267	29451.00	--	883609	--	883609	--	954298
					--	--	--	--		70689	
9	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14	фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	500.0445	35,99	0,22	17997	110	--	14349	34934
					35,77	0.10	17887	50		2588	
10	С121-100404-0106	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2	м2	510.04539	232,00	--	118331	--	118331	--	127797
					--	--	--	--		9466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16348259	56631	13754387	2091615	19915064
							2537241	21368	--	1475190	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15965407				
	Материалы		Тенге				428062				
	Всего заработная плата		Тенге					2558609			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5382800				
	Местные материалы		Тенге				7560673				
		Накладные расходы	Тенге				2091615				
		Сметная прибыль	Тенге				1444562				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19501584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1937
		Сметная заработная плата	Тенге					2558609			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				382852				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				382852				
		Сметная прибыль	Тенге				30628				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				413480				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19915064				
		Нормативная трудоемость	чел-ч								1937
		Сметная заработная плата	Тенге					2558609			
		РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ									
				КРОВЛЯ НАД СПОРТЗАЛОМ							
				ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГОНЫ ПО ВЕРХНИМ ПОЯСАМ ФЕРМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФ.ЛИСТА							
18	Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	4,294	44402,73	19983,98	190665	85812	27238	69029	280469
					18075,20	5222,79	77615	22427		20776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
19	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	4,294	299963,00	--	1288041	--	1288041	--	1391084
					--	--	--	--		103043	
20	Е11-130301-1708 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45	м2	107,35	2893,89	33,68	310659	3616	272227	24083	361521
					324,32	0,81	34816	87		26779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
21	Е11-130301-1401 Изм. и доп. вып. 17 К 2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-140	м2	107,35	462,22	4,87	49619	523	45416	2579	56374
					34,28	0,54	3680	58		4176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
22	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж	м2 покрытия	803,84	631,09	167,52	507295	134659	72972	234423	801055
					372,79	49,86	299664	40079		59337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
23	С121-100103-0703	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	844,032	1520,00	--	1282929	--	1282929	--	1385563
					--	--	--	--		102634	
24	Е11-100114-0507 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 30 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	741	2486,49	80,05	1842489	59317	1523489	255803	2266155
					350,45	33,12	259683	24542		167863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
25	Е11-100116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами	м2 перекрытия	741	673,00	2,93	498693	2172	403792	84343	629679
					125,14	1,33	92729	986		46643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
				КРОВЛЯ НАД АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЧАСТЬЮ							
26	Е11-120101-1402	Покрытия.Утепление керамзитом	м3 утеплителя	63	14810,68	1737,28	933073	109448	661944	175370	1197119
					2566,37	459,34	161681	28938		88675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
27	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/30мм.Устройство	м2 стяжки	360	680,81	103,30	245092	37188	125061	84896	356388
					230,12	26,21	82843	9436		26399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									

28	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		360	253,47	22,86	91249	8230	78429	6236	105284
						12,75	6,08	4590	2189		7799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
29	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т		0.0288	15334,38	1406,22	442	40	2	380	888
						13896,80	606,02	400	17		66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
30	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.0288	264576,00	--	7620	--	7620	--	8230
						--	--	--	--		610	
31	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		406.8	352,97	14,78	143588	6012	78399	56378	215963
						145,47	5,17	59177	2103		15997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
32	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка		2	2192,74	122,20	4385	244	3828	338	5101
						156,72	27,02	313	54		378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
33	Е11-120101-2102 Изм. и доп. вып. 12	Примыкания ПВХ-мембраны к водосточным воронкам. Устройство герметизации	1 воронка		3	807,20	--	2422	--	1617	741	3416
						268,40	--	805	--		253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
34	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		39	3077,32	14,14	120015	551	76590	39575	172357
						1099,33	3,65	42874	142		12767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ										
35	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		360	1040,01	26,21	374404	9435	291925	68588	478432
						202,90	4,19	73044	1508		35439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
36	Е11-120101-1303	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		360	922,67	52,55	332161	18918	120143	181749	555023
						536,39	12,37	193100	4453		41113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
37	С121-110102-0108	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3		66,744	35772,00	--	2387566	--	2387566	--	2578571
						--	--	--	--		191005	
38	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/45мм.Устройство	м2 стяжки		360	680,81	103,30	245092	37188	125061	84896	356388
						230,12	26,21	82843	9436		26399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										

39	Е11-120101-1702 К=45	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		360	760,39	68,57	273740	24685	235285	18709	315845
						38,25	18,24	13770	6566		23396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК /АР-12/										
40	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		2	11706,11	1594,73	23412	3189	7187	12819	39130
						6517,96	374,09	13036	748		2899	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
41	Е11-070105-0302 Изм. и доп. вып. 16	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций		1	9502,35	1425,80	9502	1426	4306	4822	15470
						3769,92	316,67	3770	317		1146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
42	С121-040109-0101	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3		0,5	68613,00	--	34306	--	34306	--	37051
						--	--	--	--		2745	
43	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли		3,6	204,36	14,34	736	51	35	612	1456
						180,64	4,21	650	15		108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11199195	542704	9155408	1406369	13614012
								1501083	154101	--	1008445	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10501235				
	Материалы		Тенге					4054733				
	Всего заработная плата		Тенге						1215399			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4966156				
	Местные материалы		Тенге					34306				
		Накладные расходы	Тенге					1102917				
		Сметная прибыль	Тенге					928332				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12532484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1045
		Сметная заработная плата	Тенге						1215399			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					697960				
	Материалы		Тенге					100212				
	Всего заработная плата		Тенге						439785			
		Накладные расходы	Тенге					303452				
		Сметная прибыль	Тенге					80113				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1081525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									351
		Сметная заработная плата	Тенге						439785			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					13614009				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1396
		Сметная заработная плата	Тенге						1655184			
		РАЗДЕЛ 3. Заполнение проемов										
		ОК-1(42)										
51	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2		132,3	1744,44	28,03	230789	3709	52833	157433	419280
						1317,06	5,13	174247	679		31058	

52	С121-090301-0220	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2		132.3	54357.00	--	7191431	--	7191431	--	7766745
						--	--	--	--		575314	
		ОКНА ОК-2(20ШТ)										
53	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2		81	1744.44	28.03	141300	2271	32347	96388	256703
						1317.06	5.13	106682	416		19015	
54	С121-090301-0220	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2		81	54357.00	--	4402917	--	4402917	--	4755150
						--	--	--	--		352233	
		ОКНА ОК-3(2ШТ)										
55	Е11-100501-0703 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2		3.6	58794.79	28.89	211661	104	206257	4786	233763
						1472.13	5.13	5300	18		17316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
56	С121-090301-0220	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2		3.6	54357.00	--	195685	--	195685	--	211340
						--	--	--	--		15655	
		ВИТРАЖИ										
		ВР-1(ГЛАВНЫЙ ВХОД)										
62	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков	м2		10.54	2561.45	2.75	26998	29	15852	10006	39964
						1054.77	--	11117	--		2960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
63	С121-090304-0108	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла ГОСТ 25116-82	м2		19.04	41597.00	--	792007	--	792007	--	855368
						--	--	--	--		63361	
64	С121-090304-0108	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла ГОСТ 25116-82	м2		19.04	41597.00	--	792007	--	792007	--	855368
						--	--	--	--		63361	
65	Е11-090403-0104	Блоки ДВЕРНЫЕ из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами.Монтаж	м2		8.5	6679.80	1286.19	56778	10933	376	33258	97239
						5349.24	321.42	45469	2732		7203	

66	С121-090302-0930	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с анодированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-15 ГОСТ 23747-88	м2	8,5	55474,00	--	471529	--	471529	--	509251
					--	--	--	--		37722	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14513102	17046	14153241	301871	16000171
							342815	3845	--	1185198	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				610748				
	Материалы		Тенге				307290				
	Всего заработная плата		Тенге					298459			
		Накладные расходы	Тенге				268613				
		Сметная прибыль	Тенге				70349				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				949710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								274
		Сметная заработная плата	Тенге					298459			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13902354				
	Материалы		Тенге				377				
	Всего заработная плата		Тенге					48201			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13845576				
		Накладные расходы	Тенге				33258				
		Сметная прибыль	Тенге				1114849				
	ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ		Тенге				15050461				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					48201			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16000171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								307
		Сметная заработная плата	Тенге					346660			
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
		Подвал									
		Серия 2.244-1, ТД-740									
99	Е11-110101-0101	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	1130	239,42	31,91	270545	36059	150448	91625	391144
					74,37	11,89	84038	13436		28974	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
100	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	90,4	18592,86	8,16	1680795	738	1336620	322831	2163916
					3799,08	--	343437	--		160290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
101	Е11-110101-1401	Полы бетонные толщиной 100 мм. Устройство, выполняемое методом вакуумирования	м2 пола	1130	2175,39	37,24	2458191	42082	1953543	444605	3135020
					409,35	9,22	462566	10419		232224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		1 Этаж/Серия 2.244-1, ТД-114									
102	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	м3 изоляции	37,68	16743,80	1632,06	630906	61496	422811	157934	851947
					3890,64	568,35	146599	21415		63107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
103	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	37,68	19892,34	8,16	749543	307	606087	134560	954832

						3799,08	--	143149	--	70728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Тип 1									
108	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая Вермикулитом. Устройство	м3 изоляции	10,19	36027,90	1632,06	367124	16630	310848	42711	442622
					3890,64	568,35	39646	5791		32787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
109	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки	203,8	712,67	29,75	145242	6063	67859	69792	232236
					349,95	14,36	71320	2927		17203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
110	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	203,8	185,02	10,12	37707	2062	33880	2569	43498
					8,66	4,75	1765	968		3222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Тип 5									
114	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	133,61	345,70	30,94	46189	4134	–	41451	94651
					314,76	15,28	42055	2042		7011	
115	С121-110401-0509	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м3	6,880915	32789,00	--	225618	--	225618	--	243667
					--	--	--	--		18049	
116	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	133,61	1053,90	0,55	140812	73	135526	4935	157406
					39,02	0,27	5213	36		11660	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
117	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки	133,61	712,67	29,75	95220	3975	44488	45755	152253
					349,95	14,36	46757	1919		11278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
118	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	133,61	185,02	10,12	24721	1352	22212	1684	28518
					8,66	4,75	1157	635		2112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		2 ЭТАЖ/ТИП 5/									
119	Е11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	81,09	345,70	30,94	28033	2509	–	25157	57445
					314,76	15,28	25524	1239		4255	
120	С121-110401-0509	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77	м3	4,176135	32789,00	--	136931	--	136931	--	147886
					--	--	--	--		10955	
121	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	81,09	1053,90	0,55	85461	45	82252	2995	95532
					39,02	0,27	3164	22		7076	

		В ТОМ ЧИСЛЕ									
122	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки	81,09	712,67	29,75	57790	2412	27001	27769	92404
					349,95	14,36	28377	1164		6845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
123	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	81,09	185,02	10,12	15003	820	13481	1022	1730
					8,66	4,75	702	385		1282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Тип 2									
124	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	118,45	1030,29	29,81	122038	3531	65151	51753	187695
					450,45	14,36	53356	1701		13903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
125	Е11-110101-1106 К=4	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	118,45	587,37	20,23	69574	2396	65093	3017	78399
					17,60	9,50	2085	1125		5807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
126	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40 мм. Устройство	м2 стяжки	118,45	712,67	29,75	84416	3524	39440	40563	134978
					349,95	14,36	41452	1701		9998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
127	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	118,45	185,02	10,12	21916	1199	19691	1493	25282
					8,66	4,75	1026	563		1873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
128	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм/3 мм	м2 стяжки	118,45	1290,59	15,96	152870	1891	107296	41538	209960
					368,79	4,27	43683	506		15553	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
129	Е11-110101-1110 К=2	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	118,45	475,53	5,44	56327	644	50417	5140	66384
					44,46	1,70	5266	201		4917	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		Тип 6									
133	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	138,36	1030,29	29,81	142551	4125	76102	60452	219244
					450,45	14,36	62324	1987		16240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
134	Е11-110101-1106 К=2	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	138,36	293,69	10,12	40635	1400	38017	1762	45789
					8,80	4,75	1218	657		3392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
135	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40 мм. Устройство	м2 стяжки	138,36	712,67	29,75	98605	4116	46070	47382	157666
					349,95	14,36	48419	1987		11679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
136	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	138,36	370,03	20,23	51197	2799	46002	3488	59060

						17,32	9,50	2396	1314		4375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
137	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм/3 мм	м2 стяжки		138,36	1290,59	15,96	178566	2208	125332	48520	245252
						368,79	4,27	51026	591		18167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
138	Е11-110101-1110 К=2	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки		138,36	475,53	5,44	65794	752	58891	6003	77541
						44,46	1,70	6151	235		5744	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					8280320	209342	6307107	1728506	10809534
								1763871	74966	--	800706	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8280320				
	Материалы		Тенге					5944555				
	Всего заработная плата		Тенге						1838837			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					362549				
		Накладные расходы	Тенге					1728506				
		Сметная прибыль	Тенге					800706				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10809532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1626
		Сметная заработная плата	Тенге						1838837			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					10809532				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1626
		Сметная заработная плата	Тенге						1838837			

РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка

					СТЕНЫ							
					ПОДВАЛ							
149	Е11-150203-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	м2 оштукатуриваемой поверхности		265,7093	1226,45	60,43	325879	16057	87221	188562	555597
						837,76	49,31	222601	13102		41155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
					Разное							
		Решетки продуха										
167	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций		0,07653	59835,65	2726,64	4579	208	338	2809	7979
						52704,60	488,29	4033	37		591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
168	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,07653	497904,00	--	38105	--	38105	--	41153
						--	--	--	--		3048	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					368563	16265	125664	191371	604729
								226634	13139	--	44794	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					325879				
	Материалы		Тенге					87222				
	Всего заработная плата		Тенге						235703			
		Накладные расходы	Тенге					188562				
		Сметная прибыль	Тенге					41155				

	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге					555596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									182
		Сметная заработная плата	Тенге						235703			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					42684				
	Материалы		Тенге					337				
	Всего заработная плата		Тенге						4070			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					38105				
		Накладные расходы	Тенге					2809				
		Сметная прибыль	Тенге					3639				
	ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ		Тенге					49132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						4070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					604728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									186
		Сметная заработная плата	Тенге						239773			
		РАЗДЕЛ 6. Стены										
169	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее. при высоте этажа до 4 м**	м3	328.94	8014.40	489.49	2636257	161013	571445	1806904	4798613
					5787.68	118.89	1903799	39108		355453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
170	С121-030301-0401	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1.5.D400 ГОСТ 31360-2007**	м3	322.36	22071.00	--	7114808	--	7114808	--	7683993
					--	--	--	--		569185	
171	Е11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки армированные толщиной 100 мм.Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	303	2591.14	253.08	785115	76683	189208	500656	1388633
					1713.61	63.09	519224	19116		102862	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
172	С121-030301-0401	**Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1.5.D400 ГОСТ 31360-2007**	м3	30.3	22071.00	--	668751	--	668751	--	722251
					--	--	--	--		53500	
173	С121-050309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1. Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1.8588	308407.00	--	573267	--	573267	--	619128
					--	--	--	--		45861	
174	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	17.0578	77677.52	7187.72	1325008	122606	141898	1279404	2812764
					62171.20	1391.53	1060504	23736		208353	
175	С121-050205-0201	**Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3.9 мм**	т	17.0578	287682.00	--	4907222	--	4907222	--	5299800
					--	--	--	--		392578	
176	Е11-130301-0401	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	494.6762	170.83	2.71	84506	1341	66049	11950	104172
					34.60	0.41	17116	203		7716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
177	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0.102678	247244.64	1328.64	25387	137	--	23031	52292
					245916.00	573.21	25250	59		3873	

178	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т		0.102678	108290.00	--	11119	--	11119	--	12009
						--	--	--	--		890	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					18131440	361780	1424376	3621945	23493655
								3525893	82222	--	1740271	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					18131440				
	Материалы		Тенге					968598				
	Всего заработная плата		Тенге						3608115			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5491608				
	Местные материалы		Тенге					7783559				
		Накладные расходы	Тенге					3621945				
		Сметная прибыль	Тенге					1740271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					23493656				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									2806
		Сметная заработная плата	Тенге						3608115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					23493656				
		Нормативная трудоемкость	чел-ч									2806
		Сметная заработная плата	Тенге						3608115			
		РАЗДЕЛ 7.КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ										
179	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 19	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		44.41875	11468.71	1594.73	509426	70836	163912	270904	842757
						6183.84	374.09	274678	16617		62426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
180	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.		16.879125	32241.00	--	544200	--	544200	--	587736
						--	--	--	--		43536	
181	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0.0977952	308407.00	--	30161	--	30161	--	32574
						--	--	--	--		2413	
182	Е11-060501-0103 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство СЕРДЕЧНИКИ	м3		1.95	28162.77	3999.57	54917	7799	35767	11938	72203
						5821.20	906.08	11351	1767		5348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
183	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0.311525	20391.27	1011.99	6352	315	90	5505	12806
						19091.28	328.10	5947	102		949	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
184	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.2612412	221796.00	--	57942	--	57942	--	62577
						--	--	--	--		4635	
185	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.0502838	228894.00	--	11510	--	11510	--	12431
						--	--	--	--		921	
					ПОЯС ОБВЯЗКИ							
186	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3		3.90375	33885.22	4813.36	132279	18791	74197	39243	185243
						10065.00	981.77	39291	3833		13722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										

187	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0.502803	20223.20	1379.72	10168	694	144	8667	20341
						18555.48	386.00	9330	194		1507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
188	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.3710124	221796.00	--	82289	--	82289	--	88872
						--	--	--	--		6583	
189	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0.1297086	228894.00	--	29690	--	29690	--	32065
						--	--	--	--		2375	
190	Е11-080301-0401 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка		1282	179.91	0.08	230645	102	--	214452	480705
						179.83	0.04	230542	51		35608	
191	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.		142.4444444	1630.00	--	232184	--	232184	--	250759
						--	--	--	--		18575	
					ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ							
192	Е11-100401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок		139.2	3400.97	47.21	473415	6571	226674	218714	747499
						1725.36	20.44	240170	2845		55370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
193	С121-110103-0106	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3		6.88	29451.00	--	202623	--	202623	--	218833
						--	--	--	--		16210	
194	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия		137.52	3077.32	14.14	423193	1945	270068	139547	607759
						1099.33	3.65	151180	502		45019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					**3030994**	**107053**	**1961451**	**908970**	**4255160**
								962489	25911	--	315197	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3030994**				
	Материалы		Тенге					**770853**				
	Всего заработная плата		Тенге						**988400**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**646399**				
	Местные материалы		Тенге					**544200**				
		Накладные расходы	Тенге					**908970**				
		Сметная прибыль	Тенге					**315197**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4255161**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**860**
		Сметная заработная плата	Тенге						**988400**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					**4255161**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**860**
		Сметная заработная плата	Тенге						**988400**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**88 692 302**
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**10860026**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1310821**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**375552**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**59701025**		

		- Накладные расходы	Тенге								10250647	
		- Сметная прибыль	Тенге								6569801	

ОГРАЖДЕНИЕ СМЕТА 7-5

РАЗДЕЛ 1. Металлическре ограждение

1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта		94,3616	205,29	194,40	19371	18344	–	4018	25260
						10,89	48,25	1028	4553		1871	
2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. /Доработка вручную/	м3 грунта		2,9184	2018,02	–	5889	–	–	4240	10940
						2018,02	–	5889	–		810	
3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		58,624	35,20	35,20	2064	2063	–	550	2823
						–	13,02	–	763		209	
4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		58,624	161,77	76,23	9484	4469	–	5107	15759
						85,54	35,46	5015	2079		1167	
5	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		14,656	799,15	–	11712	–	–	8433	21757
						799,15	–	11712	–		1612	
		Лишний грунт 37,5 м3 учтен в вертикальной планировке										
					СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ НЕУЧТЕННОГО СМЕТОЙ							
6	С121-010202-0201	Щебень из гравия для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3		152,8416	2076,00	–	317299	–	317299	–	342683
						–	–	–	–		25384	
7	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/Фундамент под стойки	м3		5,75828	22672,93	1168,75	130557	6730	91915	30457	173895
						5541,90	270,43	31912	1557		12881	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					496376	31606	409214	52805	593117
								55556	8952	–	43934	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					496376				
	Материалы		Тенге					91915				
	Всего заработная плата		Тенге						64508			
	Местные материалы		Тенге					317299				
		Накладные расходы	Тенге					52805				
		Сметная прибыль	Тенге					43934				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					593115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58
		Сметная заработная плата	Тенге						64508			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					593115				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									58
		Сметная заработная плата	Тенге						64508			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									593115
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					55556				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						31606			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						8952			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							409214		
		- Накладные расходы	Тенге								52805	

		- Сметная прибыль	Тенге								43934	
		ИТОГО	Тенге			593 115 562						
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			8 896 733						
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			602 012 295						
		Дополнительные затраы при производстве строительно-монтажных (ремонтно -стоительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге			4 214 086						
		Итого с затратами в зимнее время	Тенге			606 226 381						
		В текущих ценах 2020г. К=1	Тенге			606 226 381						
		Итого с понижающим коэффициентом 0,1 %	Тенге			605 620 155						
		НДС 12%	Тенге			72 674 419						
		Итого с НДС	Тенге			678 294 574						

Технический надзор

Директор ТОО "Restart Expert"

_____ Тажиев М.А.

Авторский надзор

Директор ТОО "Синтез"

_____ Тажимуратов М.Т.

Подрядчик

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"

_____ Мамиров О.М.