Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Управление строительства Туркестанской области,Туркестанская область, Туркестан Г.А., г.Туркестан, 160 квартал, 5 строение** — **060240004644**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Шолаккорганский сельский округ, село Шолаккорган, ул. Жаппас Каламбаев, здание 27А** — **030440005327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение№2 от 13.05.2021г. к Договору №99 от 01.09.2020 г.

Номер документа	Дата составления
7	13.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно монтажные работы по объекту "Строительство административного здания №5 г. Туркестан, Туркестанской области" за май 2021 г.			работа	1	502 459 479,00	502 459 479,00	53 834 944,18
				Итого	1	x	502 459 479,00	53 834 944,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамиров О.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.05.2021

М.П.

Заказчик — ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик — ТОО "Эристайл-Казахстан"
Технический надзор — ТОО "Restart Expert"
Авторский надзор — ТОО "Синтез"
Наименование объекта — Строительство административного здания №5 г. Туркестан, Туркестанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 13.05. 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2017г	По монтажу		Каз содержание %	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	502 459 479	53 834 944				80,3			53 834 944	502 459 479
В том числе: Оборудование	12 470 699	1 336 146		12 470 699	12 470 699				1 336 146	12 470 699
Услуги по техническому надзору	14 571 325	1 561 213							1 561 213	14 571 325
Авторский надзор	5 476 808	586 801							586 801	5 476 808
Всего по стройке	**522 507 612**	**55 982 958**		**12 470 699**	**12 470 699**	**80,3**	-	-	**55 982 958**	**522 507 612**

Заказчик:

Заместитель руководителя
Управления строительства Туркестанской области
_____ Егеуаев

Руководитель отдела
Управления строительства Туркестанской области
_____ Пирали Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О. М.

Технический надзор

Директор ТОО "Restart Expert"
_____ Тажиев М.А

Авторский надзор

Директор ТОО "Синтез"
_____ Тажимуратов М.Т

Заказчик ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик ТОО "Эристайл-
Технический надзор ТОО "Restart Expert"
Авторский надзор ТОО "Синтез"
Договор Дополнительное соглашение №2 от 13 мая 2021 г к договору №99 от 29 августа 2020 г
Наименование объекта Строительство административного здания №5 г. Туркестан, Туркестанской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

Май месяц 2021 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Смета 2-1-1. Блок А КЖ											
РАЗДЕЛ 1. ЛЕСТНИЦА Л-1											
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1, ОГ-2									
23	**Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**25,2**	**12861,34**	**81,08**	**324106**	**2044**	**308372**	**17169**	**368577**
					543,24	**34,15**	**13690**	**861**		**27302**	
24	**С121-060208-0702 прим.**	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	**м**	**25,2**	**11368,00**	**–**	**286474**	**–**	**286474**	**–**	**309392**
					–	**–**	**–**	**–**		**22918**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**610580**	**2044**	**594846**	**17169**	**677969**
							13690	**861**	**–**	**50220**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**324106**				
	Материалы		Тенге				**308373**				
	Всего заработная плата		Тенге					**14551**			
		Накладные расходы	Тенге				**17169**				
		Сметная прибыль	Тенге				**27302**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**368577**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14551**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**286474**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**286474**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22918**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**309392**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**677969**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**11**
		Сметная заработная плата	Тенге					**14551**			
РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ											
		Подвесной потолок									
29	**Е11-150108-1401**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**360**	**1485,31**	**143,59**	**534712**	**51692**	**–**	**406711**	**1016737**
					1341,72	**70,47**	**483019**	**25369**		**75314**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С122-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	360	2973,00	–	1070280	–	1070280	–	1155902
					–	–	–	–		85622	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1604992	51692	1070280	406711	2172639
							483019	25369	–	160936	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1604992				
	Всего заработная плата		Тенге					508388			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1070280				
		Накладные расходы	Тенге				406711				
		Сметная прибыль	Тенге				160936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2172639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								388
		Сметная заработная плата	Тенге					508388			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2172639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								388
		Сметная заработная плата	Тенге					508388			
					РАЗДЕЛ 3. КРЫЛЬЦА						
					ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА И ПАНДУСА						
38	Е11-110101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт	м2 покрытия	42,93	3139,12	95,90	134762	4117	22855	10276	256532
					2510,82	35,82	107790	1538		19002	
39	С122-010101-0327	Плиты из гранита облицовочные пилепые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	42,93	12929,00	–	555042	–	555042	–	599445
					–	–	–	–		44403	
40	Е11-150108-1001	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	17,664	25949,96	3254,27	458380	57483	42671	324160	845143
					20280,00	2659,32	358226	46974		62603	
41	С122-010101-0327	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	11,904	12929,00	–	153907	–	153907	–	166220
					–	–	–	–		12313	
42	С122-010101-0325	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	5,76	11142,00	–	64178	–	64178	–	69312
					–	–	–	–		5134	
43	Е11-110101-4101	Плинтуса из мраморных плит. Установка ПЛИНТУСОВ ИЗ ГРАНИТА	м2 поверхности плинтусов	0,36	13987,92	27,49	5036	10	147	4591	10397
					13552,98	13,51	4879	5		770	
44	С122-010101-0325	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012/Плинтуса	м2	0,36	11142,00	–	4011	–	4011	–	4332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		321	
				Ограждение лестницы ОГ-1, ОГ-2							
45	Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	31,7	1706,50	5,00	54096	158	4133	58770	121895
					1571,13	–	49805	–		9029	
46	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	31,7	9970,00	–	316049	–	316049	–	341333
					–	–	–	–		25284	
				Стойки навеса							
51	Е11-150102-0101 Изм. и доп. вып. 4	Колонны четырехгранные. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 3	м2 поверхности облицовки	40,69	27784,51	115,45	1130552	4698	40993	869502	2160058
					26661,60	49,57	1084861	2017		160004	
52	С122-010101-0327	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	41,5038	12929,00	–	536603	–	536603	–	579531
					–	–	–	–		42928	
		Козырек									
57	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/Фартук	м2 покрытия	13,11	3077,32	14,14	40344	186	25746	13303	57939
					1099,33	3,65	14412	48		4292	
58	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	73,18	631,09	167,52	46183	12259	6643	21341	72926
					372,79	49,86	27281	3649		5402	
59	С121-100103-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	36,51	2876,00	–	105003	–	105003	–	113403
					–	–	–	–		8400	
60	С121-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	36,51	2220,00	–	81052	–	81052	–	87536
					–	–	–	–		6484	
61	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	15	2754,45	8,84	41317	133	21268	15952	61851
					1327,70	1,64	19916	25		4582	

1	2	3	4	5	6 4	7	8	9	10	11	12
62	С122-030101-0401 прим.	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	15	1344,00	–	20160	–	20160	–	21773
					–	–	–	–		1613	
		Водосточный лоток и труба									
63	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	7,2	1428,37	90,89	10284	654	–	9027	20856
					1337,48	25,28	9630	182		1545	
64	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0136	321359,00	–	4370	–	4370	–	4720
					–	–	–	–		350	
65	С121-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0052	309851,00	–	1611	–	1611	–	1740
					–	–	–	–		129	
66	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00064	221796,00	–	142	–	142	–	153
					–	–	–	–		11	
67	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	16,4	340,94	11,70	5591	192	243	4799	11222
					314,42	3,67	5156	60		831	
68	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,054	339882,00	–	18354	–	18354	–	19822
					–	–	–	–		1468	
69	С121-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00594	309851,00	–	1841	–	1841	–	1988
					–	–	–	–		147	
				КРЫЛЬЦО КР-2 ВХОД В ПОДВАЛ ПО ОСИ 4 (2 ШТ) ПО ОСИ 1 (1 ШТ)							
83	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/Фартук	м2 покрытия	9,24	3077,32	14,14	28434	131	18145	9376	40835
					1099,33	3,65	10158	34		3025	
84	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	27,75	631,09	167,52	17513	4649	2519	8093	27654
					372,79	49,86	10345	1384		2048	
85	С121-100103-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	27,75	2876,00	–	79809	–	79809	–	86194
					Страниц – 59	–	–	–		6385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Ограждение лестницы ОГ-1							
86	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	16,2	12861,34	81,08	208354	1313	198241	11037	236943
					543,24	34,15	8800	553		17551	
87	С121-060510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,312	699871,60	–	218360	–	218360	–	235829
					–	–	--	–		17469	
88	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	469,8	283,35	1,05	133118	493	70151	50175	197956
					132,98	0,52	62474	244		14663	
				ОБЛИЦОВКА							
89	Е11-110101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт СТУПЕНИ	м2 покрытия	52,992	3139,12	95,90	166348	5082	28213	126854	316659
					2510,82	35,82	133053	1898		23456	
90	Е11-110101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт	м2 покрытия	61,074	3139,12	95,90	191719	5857	32516	146201	364954
					2510,82	35,82	153346	2188		27034	
91	С122-010101-0327	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	61,074	12929,00	–	789626	–	789626	–	852796
					–	–	--	–		63170	
92	Е11-150108-1001	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	63,756	25949,96	3254,27	1654466	207480	154014	1170015	3050440
					20280,00	2659,32	1292972	169548		225958	
93	С122-010101-0327	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	42,966	12929,00	–	555507	–	555507	–	599948
					–	–	--	–		44441	
94	С122-010101-0325	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	20,79	11142,00	–	231642	–	231642	–	250173
					–	–	--	–		18531	

1	2	3	4	5	6 6	7	8	9	10	11	12
95	Е11-110101-4101	Плинтуса из мраморных плит. Установка ПЛИНТУСОВ ИЗ ГРАНИТА	м2 поверхности плинтусов	1,215	13987,92	27,49	16995	33	495	15494	35088
					13552,98	13,51	16467	16		2599	
96	С122-010101-0325	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012/Плинтуса	м2	1,215	11142,00	–	13538	–	13538	–	14621
					–	–	--	–		1083	
		Крыльцо Кр-3 (2 ШТ)									
				ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА							
101	Е11-110101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт	м2 покрытия	29,54	3139,12	95,90	92730	2833	15727	70714	176520
					2510,82	35,82	74170	1058		13075	
102	С122-010101-0327	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	29,54	12929,00	–	381923	–	381923	–	412477
					–	–	--	–		30554	
				Ограждение лестницы ОГ-1, ОГ-2							
103	Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	12,4	1706,50	5,00	21161	62	1617	22989	47682
					1571,13	–	19482	–		3532	
104	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	12,4	9970,00	–	123628	–	123628	–	133518
					–	–	--	–		9890	
				Стойки навеса							
105	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,50028	25580,57	11550,21	12797	5779	1105	5205	19442
					11818,40	3259,61	5913	1631		1440	
106	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,50028	553075,00	–	276692	–	276692	–	298827
					–	–	--	–		22135	
107	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14,50812	283,35	1,05	4111	16	2166	1549	6113
					132,98	0,52	1929	8		453	
		Козырек									

1	2	3	4	5	6 7	7	8	9	10	11	12
112	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/Фартук	м2 покрытия	4,8	3077,32	14,14	14771	68	9426	4871	21213
					1099,33	3,65	5277	18		1571	
113	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	17,64	631,09	167,52	11132	2956	1600	5144	17578
					372,79	49,86	6576	880		1302	
114	С121-100103-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	17,64	2876,00	–	50733	–	50733	–	54792
					–	–	–	–		4059	
115	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	8,82	2754,45	8,84	24294	78	12506	9380	36368
					1327,70	1,64	11710	14		2694	
116	С122-030101-0401 прим.	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	8,82	1344,00	–	11854	–	11854	–	12802
					–	–	–	–		948	
		Водосточный лоток и труба									
117	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	7,2	1428,37	90,89	10284	654	–	9027	20856
					1337,48	25,28	9630	182		1545	
118	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0136	321359,00	–	4370	–	4370	–	4720
					–	–	–	–		350	
119	С121-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0104	309851,00	–	3222	–	3222	–	3480
					–	–	–	–		258	
120	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00128	221796,00	–	284	–	284	–	307
					–	–	–	–		23	
121	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	6	340,94	11,70	2046	70	89	1756	4106
					314,42	3,67	1887	22		304	
122	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0264	339882,00 59	–	8973	–	8973	–	9691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		718	
123	С121-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00288	309851,00	–	892	–	892	–	963
					–	–	–	–		71	
		Крыльцо Кр-4 (1 ШТ)									
				ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА							
128	Е11-110101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт	м2 покрытия	15,33	3139,12	95,90	48123	1470	8162	36698	91606
					2510,82	35,82	38491	549		6786	
129	С122-010101-0327	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	15,33	12929,00	–	198202	–	198202	–	214058
					–	–	–	–		15856	
				Ограждение лестницы ОГ-1, ОГ-2							
130	Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	4	1706,50	5,00	6826	20	521	7416	15381
					1571,13	–	6285	–		1139	
131	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	4	9970,00	–	39880	–	39880	–	43070
					–	–	–	–		3190	
		Козырек									
139	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/Фартук	м2 покрытия	23,68	3077,32	14,14	72871	334	46505	24029	104652
					1099,33	3,65	26032	86		7752	
140	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	24,68	631,09	167,52	15575	4135	2240	7197	24594
					372,79	49,86	9200	1231		1822	
141	С121-100103-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	24,68	2876,00	–	70980	–	70980	–	76658
					–	–	–	–		5678	
142	Е11-150109-0502 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	10,57	2754,45	8,84	29115	93	14988	11241	43584
					1327,70	1,64	14034	17		3228	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	С122-030101-0401 прим.	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	10,57	1344,00	–	14206	–	14206	–	15342
					–	–	--	–		1136	
		Водосточный лоток и труба									
144	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	7,2	1428,37	90,89	10284	654	--	9027	20856
					1337,48	25,28	9630	182		1545	
145	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0136	321359,00	–	4370	–	4370	–	4720
					–	–	--	–		350	
146	С121-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0052	309851,00	–	1611	–	1611	–	1740
					–	–	--	–		129	
147	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диамстром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00064	221796,00	–	142	–	142	–	153
					–	–	--	–		11	
148	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	8,7	340,94	11,70	2966	102	129	2546	5953
					314,42	3,67	2735	32		441	
149	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02858	339882,00	–	9714	–	9714	–	10491
					–	–	--	–		777	
150	С121-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00144	309851,00	–	446	–	446	–	482
					–	–	--	–		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9675505	324252	5738701	3190247	13895012
							3612552	236273	--	1029256	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8597696				
	Материалы		Тенге				771669				
	Всего заработная плата		Тенге					3780735			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				494139				
	Местные материалы		Тенге				3484179				
		Накладные расходы	Тенге				3143267				
		Сметная прибыль	Тенге				939274				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12680237				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								2615
		Сметная заработная плата	Тенге					3780735			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1077809				
	Материалы		Тенге				14110				
	Всего заработная плата		Тенге					68090			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				974609				
		Накладные расходы	Тенге				46980				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				89982				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1214771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					68090			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13895008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2671
		Сметная заработная плата	Тенге					3848825			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16 745 620
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4109261				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					377988			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					262503			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7403827		
		- Накладные расходы	Тенге							3614127	
		- Сметная прибыль	Тенге							1240412	
		Смета 2-1-2. Блок А АР									
		РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка									
		ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ									
14	**Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**МОНТАЖ(ФРАГМЕНТ А, ФРАГМЕНТ Б)**	**М2**	106,2	2273,09	936,06	241402	99410	18006	105226	374358
					1167,48	268,50	123986	28515		27730	
15	**СПРАЙС-ЛИСТ СТР.9**	**ФРАГМЕНТ А, ФРАГМЕНТ Б лист нержавеющий х/к 1,5х1000х2000 (лазерная резка)**	**М2**	106,2	57053,57	–	6059089	–	6059089	–	6543816
					–	–	--	–		484727	
		ОТМОСТКА									
16	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные.Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	14,5092	19892,34	8,16	288622	118	233382	51814	367671
					3799,08	–	55122	–		27235	
17	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство**	**м2 покрытия**	120,91	1278,07	2,92	154532	353	131789	24320	193160
					185,18	1,06	22390	128		14308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				6743645	99881	6442266	181360	7479005
							201498	28643	--	554000	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6502243				
	Материалы		Тенге				246389				
	Всего заработная плата		Тенге					77640			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6059089				
	Местные материалы		Тенге				118781				
		Накладные расходы	Тенге				76134				
		Сметная прибыль	Тенге				526270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7104647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					77640			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				241402				
	Материалы		Тенге				18006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					152501			
		Накладные расходы	Тенге				105226				
		Сметная прибыль	Тенге				27730				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				374358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					152501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7479005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					230141			
		РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ									
36	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж/Стремянка**	**т конструкций**	0,0334	76472,56	26763,56	2554	894	396	1068	3912
					37830,10	8505,60	1264	284		290	
37	**С121-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,0334	581954,00	–	19437	–	19437	–	20992
					–	–	--	–		1555	
38	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	0,9686	908,31	1,05	880	2	128	600	1598
					773,91	0,52	750	1		118	
39	**Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях.Установка блоков люков**	м2	0,97	3317,88	538,78	3218	522	1370	1311	4891
					1366,53	135,33	1326	131		362	
40	**С121-090102-0305**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П,ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	0,97	33114,00	–	32121	–	32121	–	34691
					–	–	--	–		2570	
41	**Е11-100110-0101**	**Каркас из брусьев.Установка**	м3	0,088	119298,08	1342,51	10498	118	5654	4297	15979
					53703,00	553,91	4726	49		1184	
42	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка**	**т стальных элементов**	0,00304	764602,52	7187,72	2324	22	2113	228	2756
					62171,20	1391,53	189	4		204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				71032	1558	61219	7504	84819
							8255	469	--	6283	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49041				
	Материалы		Тенге				9267				
	Всего заработная плата		Тенге					7176			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32121				
		Накладные расходы	Тенге				6436				
		Сметная прибыль	Тенге				4438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7176			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				21991				
		Материалы	Тенге				397				
		Всего заработная плата	Тенге					1548			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19437				
		Накладные расходы	Тенге				1068				
		Сметная прибыль	Тенге				1845				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				24904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1548			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				84819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8724			
		РАЗДЕЛ 3. Заполнение проемов									
51	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	186,6	1139,99	14,14	212722	2638	4949	189351	434239
					1099,33	3,65	205135	681		32166	
52	С122-030101-0401	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	м2	186,6	1344,00	–	250790	–	250790	–	270853
					–	–	–	–		20063	
53	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	93,2	1207,25	5,01	112516	467	89713	20311	143453
					239,66	2,48	22336	231		10626	
54	С121-090205-0202	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	м	93,2	1196,00	–	111467	–	111467	–	120384
					–	–	–	–		8917	
55	С121-090206-0301	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	92	111,00	–	10212	–	10212	–	11029
					–	–	–	–		817	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				697707	3105	467131	209662	979958
							227471	912	–	72589	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				697707				
		Материалы	Тенге				94661				
		Всего заработная плата	Тенге					228383			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				372469				
		Накладные расходы	Тенге				209662				
		Сметная прибыль	Тенге				72589				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				979958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					228383			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				979958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					228383			
		РАЗДЕЛ 4. ВИТРАЖИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С121-090404-0107	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	14490,00	–	28980	–	28980	–	31298
					–	–	–	–		2318	
60	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,2	3077,32	14,14	19079	88	12175	6291	27400
					1099,33	3,65	6816	23		2030	
		ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ В-2 (5ШТ)									
61	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков	м2	61,94	2561,45	2,75	158656	170	93154	58799	234852
					1054,77	–	65332	–		17396	
62	С121-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	61,94	21749,00	–	1347133	–	1347133	–	1454904
					–	–	–	–		107771	
63	С121-090302-0704	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, двупольные, глухим заполнением пижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-88	м2	26,46	69939,00	–	1850586	–	1850586	–	1998633
					–	–	–	–		148047	
64	С121-090404-0107	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	10	14490,00	–	144900	–	144900	–	156492
					–	–	–	–		11592	
		ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ В-3(Окна) (1ШТ)									
65	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	11,1	1744,44	28,03	19363	311	4433	13209	35177
					1317,06	5,13	14619	57		2606	
66	С121-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	11,1	21749,00	–	241414	–	241414	–	260727
					–	–	–	–		19313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В-4 (1ШТ) НАРУЖНЫЙ									
70	С121-090404-0107	Доводчик дверной 7 класса, на массу двериого полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	14490,00	–	14490	–	14490	–	15649
					–	–	–	–		1159	
71	Е11-120101-1001	Покрытня мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,75	1139,99	14,14	4275	53	100	3805	8727
					1099,33	3,65	4122	14		646	
72	СПРАЙС-ЛИСТОРТКУРЫЛЫССТР.11	АЛКАН	м2	3,75	4642,86	–	17411	–	17411	–	18804
					–	–	–	–		1393	
		Двери									
81	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях/Д-1,Д-2	м2	52,71	1691,80	78,10	89175	4117	24602	56066	156860
					1146,95	34,90	60456	1840		11619	
82	С121-090102-0601	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	7,35	16119,00	–	118475	–	118475	–	127953
					–	–	–	–		9478	
83	С121-090102-0602	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	47,25	11596,00	–	547911	–	547911	–	591744
					–	–	–	–		43833	
84	С121-090105-0605	Доборные планки дверные с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород	м2	20,688	8052,00	–	166580	–	166580	–	179906
					–	–	–	–		13326	
85	С121-070503-0205	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	172,4	484,00	–	83442	–	83442	–	90117
					–	–	–	–		6675	
86	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	58	500,00	–	29000	–	29000	–	31320
					–	–	–	–		2320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях/Д-3	м2	10,92	1691,80	78,10	18474	853	5096	11615	32496
					1146,95	34,90	12525	381		2407	
88	С121-090102-0121	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	10,92	6149,00	–	67147	–	67147	–	72519
					–	–	–	–		5372	
89	С121-090105-0605	Доборные планки дверные с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород	м2	2,64	8052,00	–	21257	–	21257	–	22958
					–	–	–	–		1701	
90	С121-070503-0205	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	22	484,00	–	10648	–	10648	–	11500
					–	–	–	–		852	
91	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	500,00	–	8000	–	8000	–	8640
					–	–	–	–		640	
92	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	38	5659,00	–	215042	–	215042	–	232245
					–	–	–	–		17200	
93	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах/Д-5,Д-7,Д-6	м2	23,567	3102,73	49,79	73122	1174	12586	41290	123565
					2518,87	20,32	59362	479		9153	
94	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	18,383	40518,00	–	744842	–	744842	–	804429
					–	–	–	–		59587	
95	С121-090402-0603	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	4,554	41834,00	–	190512	–	190512	–	205753
					–	–	–	–		15241	
96	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	28	500,00	–	14000	–	14000	–	15120
					–	–	–	–		1120	
97	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	14	5659,00	–	79226	–	79226	–	85564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	--	–		6338	
98	СПРАЙС-ЛИСТ СТР.23	ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК	ШТ	1	42739,29	–	42739	–	42739	–	46158
					–	–	--	–		3419	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6365879	6766	6135881	191075	7081510
							223232	2794	--	524555	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1384632				
	Материалы		Тенге				139560				
	Всего заработная плата		Тенге					166185			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1075610				
		Накладные расходы	Тенге				149785				
		Сметная прибыль	Тенге				122753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1657170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					166185			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4981247				
	Материалы		Тенге				12586				
	Всего заработная плата		Тенге					59841			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4908125				
		Накладные расходы	Тенге				41290				
		Сметная прибыль	Тенге				401802				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5424339				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					59841			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7081509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					226026			
		РАЗДЕЛ 5. Полы									
				ВНУТРЕННЯЯ ЛЕСТНИЦА							
99	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	50,64	1733,63	133,37	87791	6754	26534	54120	153264
					1076,28	60,66	54503	3072		11353	
100	С122-060301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	51,6528	3717,60	–	191993	–	191993	–	207352
					–	–	--	–		15359	
101	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	45,528	1520,00	13,07	69203	595	55833	12204	87920
					280,60	4,57	12775	208		6513	
				ПОКРЫТИЯ ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ						
102	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	148,2	1630,33	75,21	241615	11147	45728	178484	453707
					1246,56	34,66	184740	5137		33608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	С122-020101-0136	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен рельефные многоцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	151,164	3638,00	–	549935	–	549935	–	593930
					–	–	–	–		43995	
104	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	155,61	340,32	1,65	52957	257	3820	46066	106945
					314,12	0,81	48880	126		7922	
105	С122-020101-0136	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен рельефные многоцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	12,4488	3638,00	–	45289	–	45289	–	48912
					–	–	–	–		3623	
		1 Этаж									
		Тип 1									
114	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	305,26	1733,63	133,37	529208	40712	159951	326239	923882
					1076,28	60,66	328545	18517		68436	
115	С122-060301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	311,3652	3717,00	–	1157344	–	1157344	–	1249932
					–	–	–	–		92588	
116	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	320,523	1520,00	13,07	487195	4189	393067	85919	618963
					280,60	4,57	89939	1465		45849	
		ТИП 6									
117	Е11-110101-3503	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 покрытия	328,5	834,38	21,87	274094	7184	78666	178740	489061
					573,04	5,80	188244	1905		36227	
118	Е11-110101-3609	Покрытия ковровые из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	330,888	8616,49	21,52	2851093	7121	2784085	59625	3143576
					180,99	10,71	59887	3544		232857	
119	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах УСТРОЙСТВО ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ	м ПЛАНКИ	729	98,37	2,29	71712	1670	6488	60344	142620
					87,18	0,88	63554	642		10564	
120	СПРАЙС ЛИСТ СТР.16	ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА ДЛЯ КОВРОЛАНА	М	729	741,07	–	540240	–	540240	–	583459
					–	–	–	–		43219	
		2 Этаж									
		Тип 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	120,8	1733,63	133,37	209423	16111	63297	129102	365607
					1076,28	60,66	130015	7328		27082	
134	С122-060301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	123,216	3717,00	–	457994	–	457994	–	494634
					–	–	–	–		36640	
135	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	126,84	1520,00	13,07	192797	1658	155548	34001	244942
					280,60	4,57	35591	580		18144	
		Тип 4									
140	Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	305,3	4029,74	12,31	1230280	3759	1146645	76845	1411695
					261,63	6,14	79876	1875		104570	
				ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНАТА							
141	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	606,6165	311,48	2,29	188949	1389	134675	50214	258296
					87,18	0,88	52885	534		19133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9429112	102546	7997132	1291903	11578697
							1329434	44933	--	857682	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9429112				
	Материалы		Тенге				5054337				
	Всего заработная плата		Тенге					1374367			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2942795				
		Накладные расходы	Тенге				1291903				
		Сметная прибыль	Тенге				857682				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11578697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1129
		Сметная заработная плата	Тенге					1374367			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				11578697				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1129
		Сметная заработная плата	Тенге					1374367			
				РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка							
143	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	768,52	103,35	0,77	79427	592	5441	58949	149446
					95,50	0,38	73394	292		11070	
				ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ИЗ ГИПСОКАРТОНА							
				ПОТОЛОК ЛМ							
147	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	46,8	1245,13	7,60	58272	356	20124	30325	95684

1	2	3	4	5	6 19	7	8	9	10	11	12
					807,52	2,43	37792	114		7088	
148	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	46,8	472,64	2,97	22120	139	7136	11931	36775
					317,20	1,46	14845	68		2724	
				СТЕНЫ ПОДВАЛ							
150	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону ПОДВАЛ	м2 окрашиваемой поверхности	334,04	51,74	0,77	17283	257	1770	12306	31956
					45,67	0,38	15256	127		2367	
				СТЕНЫ 1,2 ЭТАЖЕЙ							
154	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2536,55	424,13	2,97	1075827	7533	353443	574843	1782724
					281,82	1,46	714851	3703		132054	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1252929	8877	387914	688354	2096585
							856138	4304	--	155303	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1252929				
	Материалы		Тенге				387914				
	Всего заработная плата		Тенге					860442			
		Накладные расходы	Тенге				688354				
		Сметная прибыль	Тенге				155303				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2096586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								715
		Сметная заработная плата	Тенге					860442			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2096586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								715
		Сметная заработная плата	Тенге					860442			
				РАЗДЕЛ 7.ОБЛИЦОВКА ПЛИТКАМИ							
155	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	112,194	3246,87	34,89	364279	3914	193380	135106	539336
					1488,36	16,91	166985	1897		39951	
156	С122-020101-0136	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен рельефные многоцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	112,194	3638,00	--	408162	--	408162	--	440815
					--	--	--	--		32653	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				772441	3914	601542	135106	980151
							166985	1897	--	72604	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				772441				
	Материалы		Тенге				193380				
	Всего заработная плата		Тенге					168882			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				408162				
		Накладные расходы	Тенге				135106				
		Сметная прибыль	Тенге				72604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				980151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					168882			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				980151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					168882			
		РАЗДЕЛ 8. Экран ИЭС в сан.узлах									
165	**Е11-100103-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	**м2 перегородок**	27,435	1588,52	106,31	43581	2917	11982	27088	76323
					1045,46	51,61	28682	1416		5654	
166	**С121-130816-3505**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	1000 м2	0,027435	2819601,00	–	77356	–	77356	–	83544
					–	–	–	–		6188	
167	**С121-060405-1402**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	т	0,02064	588223,00	–	12141	–	12141	–	13112
					–	–	–	–		971	
168	**С121-090404-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	20	500,00	–	10000	–	10000	–	10800
					–	–	–	–		800	
169	**С121-090404-1005**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	10	3495,00	–	34950	–	34950	–	37746
					–	–	–	–		2796	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				178028	2917	146429	27088	221525
							28682	1416	–	16409	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				120937				
	Материалы		Тенге				11982				
	Всего заработная плата		Тенге					30098			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77356				
		Накладные расходы	Тенге				27088				
		Сметная прибыль	Тенге				11842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				159867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					30098			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				57091				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57091				
		Сметная прибыль	Тенге				4567				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				61658				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				221525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					30098			
		РАЗДЕЛ 9.									
		Сцена									

1	2	3	4	5	6 21	7	8	9	10	11	12
173	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	1,354	96447,48	1047,21	130590	1418	95904	30534	174014
					24570,00	486,36	33268	659		12890	
174	Е11-110101-1203	Лаги.Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	90	919,59	11,19	82763	1008	48979	31279	123166
					364,18	5,55	32776	500		9123	
175	Е11-110101-3302 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	м2 покрытия	90	4994,75	48,59	449528	4373	383979	59490	549739
					679,73	23,46	61176	2111		40721	
176	Е11-100103-0202 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки чистые дощатые однослойные.Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,92	1312,35	66,67	10394	528	262	8839	20771
					1212,61	27,37	9604	217		1539	
177	С121-070203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 19 мм до 22 мм,1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,268	57289,00	–	15353	–	15353	–	16581
					–	–	–	–		1228	
178	Е11-100213-0201 Изм. и доп. вып. 16 прис	Крыльцо на 3 ступени.Сборка	шт.	2	5038,94	165,14	10078	330	1304	7745	19249
					4221,80	81,06	8444	162		1426	
179	С121-070203-0104	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,077	59320,00	–	4568	–	4568	–	4933
					–	–	–	–		365	
180	С121-070203-0103	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	58086,00	–	1162	–	1162	–	1255
					–	–	–	–		93	
181	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,35	8850,03	58,03	56198	368	50119	5288	66404
					899,34	25,86	5711	164		4919	
182	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные.Устройство	м плинтусов	15	387,65	2,20	5815	33	4484	1235	7614
					86,52	1,08	1298	16		564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	90	764,76	3,47	68828	312	16315	41884	119569
					580,01	1,71	52201	154		8857	
184	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	9	834,11	2,42	7507	22	1538	4766	13255
					660,74	1,19	5947	11		982	
		Короб из гипсокартона для прокладки коммуникаций									
185	Е11-100404-0201 Изм. и доп. вып. 19	Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу,отнесенному от базовой стены,из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	31,68	1367,92	14,85	43336	470	22740	18282	66547
					635,28	5,91	20126	187		4929	
186	С122-030201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	33,264	516,00	–	17164	–	17164	–	18537
					–	–	--	–		1373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				903284	8862	663871	209342	1201634
							230551	4181	--	89009	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				903284				
	Материалы		Тенге				625625				
	Всего заработная плата		Тенге					234732			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38247				
		Накладные расходы	Тенге				209342				
		Сметная прибыль	Тенге				89009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1201635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					234732			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1201635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					234732			
		РАЗДЕЛ 10.КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ									
					ГИПСОКАРТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ВЫСОТОЙ 2,5 М НА СЦЕНЕ						
211	С121-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	64	118,00	–	7552	–	7552	–	8156
					–	–	–	–		604	
212	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,008139	902007,64	1328,64	7343	11	5329	1826	9900
					245916,00	573,21	2001	5		733	
213	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ ТРУБ 50Х50Х2	т металлических изделий	0,1806	378231,69	2257,49	68309	408	55698	11471	86162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					67567,20	729,54	12203	132		6382	
214	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1806	290927,00	–	52541	–	52541	–	56744
					–	–	–	–		4203	
215	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,188739	61107,15	13302,08	11533	2511	248	6054	18994
					46488,00	2,70	8774	1		1407	
216	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-1126	м2	4,718472	159,22	3,44	751	17	484	174	999
					52,90	0,54	250	3		74	
217	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,34	2687,49	51,59	46601	895	15669	27366	79884
					1732,22	21,33	30037	370		5917	
218	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатурепных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями па гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	17,34	1422,96	12,26	24674	212	11592	10349	37825
					742,20	3,87	12870	67		2802	
219	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливиннлацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	17,34	424,13	2,97	7354	51	2416	3930	12186
					281,82	1,46	4887	25		903	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				226656	4105	151529	61170	310850
							71022	603	–	23025	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				215123				
	Материалы		Тенге				91190				
	Всего заработная плата		Тенге					62850			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60093				
		Накладные расходы	Тенге				55116				
		Сметная прибыль	Тенге				21618				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				291857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					62850			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11533				
	Материалы		Тенге				249				
	Всего заработная плата		Тенге					8775			
		Накладные расходы	Тенге				6054				
		Сметная прибыль	Тенге				1407				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				18994				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					8775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				310851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					71625			
		РАЗДЕЛ 11.ОБШИВКА СТОЯКА ОТОПЛЕНИЯ В СЕРВЕРНОЙ									
233	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметромдо 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	3,6	630,98	68,72	2272	248	958	903	3429
					296,24	33,78	1066	122		254	
234	С121-110403-0212	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	3,6	286,00	–	1030	–	1030	–	1112
					–	–	--	–		82	
235	Е11-100404-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по однорному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	1,44	1367,92	14,85	1970	22	1033	831	3025
					635,28	5,91	915	9		224	
236	С122-030201-0203	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	1,512	516,00	–	780	–	780	–	842
					–	–	--	–		62	
237	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовойоснове**	м2 отделываемой поверхности	1,44	1125,66	7,60	1621	10	609	804	2619
					695,60	2,43	1002	3		194	
238	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1,44	424,13	2,97	611	4	201	326	1012
					281,82	1,46	406	2		75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				8284	284	4611	2864	12039
							3389	136	--	891	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8284				
	Материалы		Тенге				2801				
	Всего заработная плата		Тенге					3525			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1810				
		Накладные расходы	Тенге				2864				
		Сметная прибыль	Тенге				891				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				12039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3525			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								32 026 773
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3346657				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					242815			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					90288			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23059525		
		- Накладные расходы	Тенге							3005428	
		- Сметная прибыль	Тенге							2372350	
					Смета 2-1-3. Блок А ВК						
					РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1						
26	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	106	630,98	68,72	66884	7285	28198	26586	100948
					296,24	33,78	31401	3581		7478	
27	С121-110403-0217	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	93,5	483,00	–	45160	–	45160	–	48773
					–	–	–	–		3613	
28	С121-110403-0223	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77**	м	23,1	811,00	–	18734	–	18734	–	20233
					–	–	–	–		1499	
31	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	5	1886,60	28,61	9433	143	93	9071	19985
					1839,38	11,89	9197	59		1480	
32	С123-080307-0110	**Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК**	шт.	5	25901,00	–	129505	–	129505	–	139865
					–	–	–	–		10360	
33	С123-080305-0106	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	10	8834,00	–	88340	–	88340	–	95407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		7067	
34	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	582,14	27,49	582	28	17	539	1211
					536,69	13,51	537	14		90	
35	С123-030301-0213	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	39084,00	–	39084	–	39084	–	42211
					–	–	–	–		3127	
		Водомерный узел									
46	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	23207,48	490,19	23207	491	12159	10463	36364
					10557,00	119,66	10557	120		2694	
47	С123-030301-0213	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	39084,00	–	39084	–	39084	–	42211
					–	–	–	–		3127	
48	С123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,425	1688,00	–	5781	–	5781	–	6244
					–	–	–	–		463	
49	С123-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	349,00	–	70	–	70	–	76
					–	–	–	–		6	
50	С123-020101-1021	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1002,00	–	2004	–	2004	–	2164
					–	–	–	–		160	
51	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804,00	–	804	–	804	–	868
					–	–	–	–		64	
52	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	4046,10	295,32	24277	1772	3130	19339	47106
					3229,20	59,83	19375	359		3489	
53	С123-040101-1502	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	34561,00	59 –	34561	–	34561	–	37326

1	2	3	4	5	6 27	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		2765	
54	С123-041013-0408	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	47793,00	–	47793	–	47793	–	51616
					–	–	–	–		3823	
55	С123-040902-2508	**Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	55902,00	–	111804	–	111804	–	120748
					–	–	–	–		8944	
56	С123-051206-1410	**Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86**	шт.	2	37067,00	–	74134	–	74134	–	80065
					–	–	–	–		5931	
57	С123-020103-0209	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	4	1978,00	–	7912	–	7912	–	8545
					–	–	–	–		633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				769153	9719	688367	65998	901966
							71067	4133	–	66813	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				217845				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				217845				
		Сметная прибыль	Тенге				17427				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				235272				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				130778				
	Материалы		Тенге				28198				
	Всего заработная плата		Тенге					34982			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63894				
		Накладные расходы	Тенге				26586				
		Сметная прибыль	Тенге				12590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				169954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					34982			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				420530				
	Материалы		Тенге				15400				
	Всего заработная плата		Тенге					40218			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				363031				
		Накладные расходы	Тенге				39412				
		Сметная прибыль	Тенге				36796				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				496738				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					40218			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				901964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					75200			

РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячей воды Т3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	115	630,98	68,72	72563	7903	30592	28844	109519
					296,24	33,78	34068	3885		8113	
79	С121-110403-0217	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	126,5	483,00	–	61100	–	61100	–	65988
					–	–	–	–		4888	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				133663	7903	91692	28844	175507
							34068	3885	–	13001	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				133663				
	Материалы		Тенге				30592				
	Всего заработная плата		Тенге					37953			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				61100				
		Накладные расходы	Тенге				28844				
		Сметная прибыль	Тенге				13001				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				175508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					37953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				175508				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					37953			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
113	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	141	630,98	68,72	88968	9690	37508	35365	134280
					296,24	33,78	41770	4763		9947	
114	С121-110403-0217	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	8,8	483,00	–	4250	–	4250	–	4590
					–	–	–	–		340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	С121-110403-0226	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77**	м	146,3	1368,00	–	200138	–	200138	–	216149
					–	–	–	–		16011	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				293356	9690	241896	35365	355019
							41770	4763	--	26298	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				293356				
	Материалы		Тенге				37509				
	Всего заработная плата		Тенге					46533			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				204388				
		Накладные расходы	Тенге				35365				
		Сметная прибыль	Тенге				26298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				355019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					46533			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				355019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					46533			
		РАЗДЕЛ 4. Канализация К3									
135	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	36	630,98	68,72	22715	2474	9576	9029	34284
					296,24	33,78	10665	1216		2540	
136	С121-110403-0217	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	12,1	483,00	–	5844	–	5844	–	6312
					–	–	--	–		468	
137	С121-110403-0226	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77**	м	27,5	1368,00	–	37620	–	37620	–	40630
					–	–	–	–		3010	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				66179	2474	53040	9029	81226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							10665	1216	–	6018	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				66179				
	Материалы		Тенге				9577				
	Всего заработная плата		Тенге					11881			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43464				
		Накладные расходы	Тенге				9029				
		Сметная прибыль	Тенге				6018				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				81226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11881			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				81226				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11881			
		РАЗДЕЛ 5. Канализация К2									
147	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	65	630,98	68,72	41014	4467	17291	16303	61902
					296,24	33,78	19256	2196		4585	
148	**С121-110403-0226**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	71,5	1368,00	–	97812	–	97812	–	105637
					–	–	–	–		7825	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				138826	4467	115103	16303	167539
							19256	2196	–	12410	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				138826				
	Материалы		Тенге				17291				
	Всего заработная плата		Тенге					21452			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				97812				
		Накладные расходы	Тенге				16303				
		Сметная прибыль	Тенге				12410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				167539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21452			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				167539				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21452			
		РАЗДЕЛ 6. Приборы									
151	**Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	16	3666,29	178,58	58661	2857	8527	47725	114897
					2954,82	88,88	47277	1422		8511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	16	20731,00	–	331696	–	331696	–	358232
					–	–	--	–		26536	
153	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	18	2941,56	89,65	52948	1614	3914	47255	108220
					2634,45	44,42	47420	800		8016	
154	С123-030102-3207	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	18	8814,00	–	158652	–	158652	–	171344
					–	–	--	–		12692	
155	Е11-170101-0108 Изм. и доп. вып. 18	Биде. Установка	комплект	1	4160,18	119,89	4160	120	325	3699	8488
					3715,25	59,29	3715	59		629	
156	С123-030102-0702	Биде настенный керамический, с комплектом арматуры, с нерелнвом ГОСТ 30493-96	шт.	1	12688,00	–	12688	–	12688	–	13703
					–	–	--	–		1015	
157	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	18	1100,00	–	19800	–	19800	–	21384
					–	–	--	–		1584	
158	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ РАКОВИН И УМЫВАЛЬНИКОВ	шт.	18	978,10	0,15	17606	3	580	16682	37031
					945,70	–	17023	–		2743	
159	С123-030102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	18	9372,00	–	168696	–	168696	–	182192
					–	–	--	–		13496	
160	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	5	8696,17	34,15	43481	170	40204	3128	50338
					621,46	16,90	3107	84		3729	
161	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	7	978,10	0,15	6847	1	226	6488	14401
					945,70	–	6620	–		1067	

1	2	3	4	5	6 32	7	8	9	10	11	12
162	С123-030102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	7	3040,00	–	21280	–	21280	–	22982
					–	–	--	–		1702	
163	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	7	1100,00	–	7700	–	7700	–	8316
					–	–	--	–		616	
164	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	4	978,10	0,15	3912	1	128	3707	8229
					945,70	–	3783	–		610	
165	С123-030102-3326	Смеситель для душа, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	4	8824,00	–	35296	–	35296	–	38120
					–	–	--	–		2824	
166	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	1820,05	221,52	1820	222	261	1418	3497
					1337,49	109,78	1337	110		259	
167	С123-030102-0207	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	12753,00	–	12753	–	12753	–	13773
					–	–	--	–		1020	
168	С123-030102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	1100,00	–	1100	–	1100	–	1188
					–	–	--	–		88	
169	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	3	2503,18	67,66	7510	203	984	6295	14909
					2107,56	33,62	6323	101		1104	
170	С123-030102-1111	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	3	5170,00	–	15510	–	15510	–	16751
					–	–	--	–		1241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	С123-030102-3303	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	3	3040,00	–	9120	–	9120	–	9850
					–	–	–	–		730	
172	Е11-170201-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**	шт.	4	8068,06	27,79	32272	111	28865	3283	38400
					824,11	13,51	3296	54		2844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1023508	5302	878305	139680	1256245
							139901	2630	--	93056	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1023508				
	Материалы		Тенге				84013				
	Всего заработная плата		Тенге					142531			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				794291				
		Накладные расходы	Тенге				139680				
		Сметная прибыль	Тенге				93056				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1256244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					142531			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1256244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					142531			
		РАЗДЕЛ 7. Сеть противопожарного водоснабжения В2 (АТП)									
173	Ц13-060303-0206	**Бак внутренней установкн без давлення цилиндрический вертикальный, вместимость 6,3 м3. Монтаж оборудования**	т	1	178335,39	29306,02	178335	29306	2873	93028	293072
					146156,00	6349,35	146156	6349		21709	
174	ПРАЙС-ЛИСТ СТР.31	**Емкость для хранения воды 8м3**	шт	1	707797,32	–	707797	–		–	707797
					–	–	--	–	707797	--	
175	Ц13-070401-0102	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	шт.	5	39727,48	1606,28	198637	8031	7346	112789	336340
					36652,00	328,10	183260	1640		24914	

1	2	3	4	5	6 34	7	8	9	10	11	12
176	ПРАЙС-ЛИСТ СТР.31	Насосная установка пожаротушения Wilo TESCO CO2 Helix V 3602/2/SK-FFS-R Q=20m3/h H=30m, состоящая в комплекте из 2-х насосов Helix V 360/2 (1раб+1 рез) насос жокей Helix V 604-1/16/E/S/400-50 Q=3m3/h H=30m напорного и всасывающего коллекторов, шкафа управления насосом, обратных клапанов, запорно-регулирующей арматуры, с защитой от сухого хода, датчика давления, и напорного мембранного бака	шт	1	6418279,29	–	6418279	–		–	6418279
					–	–	--	–	6418279	–	
177	ПРАЙС-ЛИСТ СТР.31	Центробежный насос MHI 402-1/E/3-400-50-2 Q=6m3/час, H=10м вод.ст N=0,55kW	шт	1	121046,04	–	121046	–		–	121046
					–	–	--	–	121046	–	
178	ПРАЙС-ЛИСТ СТР.31	Погружной дренажный насос дренажный DreinTS 40/14 Q=5m3/час, H=10м вод.ст N=1,0kW	шт	1	115631,84	–	115632	–		–	115632
					–	–	--	–	115632	–	
187	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	502	630,98	68,72	316752	34498	133542	125909	478074
					296,24	33,78	148712	16958		35413	
188	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	13	185,00	–	2405	–	2405	–	2597
					–	–	--	–		192	
189	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	26	286,00	–	7436	–	7436	–	8031
					–	–	--	–		595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	200	319,00	–	63800	–	63800	–	68904
					–	–	–	–		5104	
191	С121-110403-0220	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	255	631,00	–	160905	–	160905	–	173777
					–	–	–	–		12872	
192	С121-110403-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	8	1273,00	–	10184	–	10184	–	10999
					–	–	–	–		815	
		Водомерный узел									
198	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	23207,48	490,19	23207	491	12159	10463	36364
					10557,00	119,66	10557	120		2694	
199	С123-030301-0213	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	39084,00	–	39084	–	39084	–	42211
					–	–	–	–		3127	
200	С123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,425	1688,00	–	5781	–	5781	–	6244
					–	–	–	–		463	
201	С123-010201-0103	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 15 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	349,00	–	70	–	70	–	76
					–	–	–	–		6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	С123-020101-1021	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1002,00	–	2004	–	2004	–	2164
					–	–	–	–		160	
203	С123-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804,00	–	804	–	804	–	868
					–	–	–	–		64	
204	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, крапы проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	4046,10	295,32	24277	1772	3130	19339	47106
					3229,20	59,83	19375	359		3489	
205	С123-040101-1502	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	34561,00	–	34561	–	34561	–	37326
					–	–	–	–		2765	
206	С123-041013-0408	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	47793,00	–	47793	–	47793	–	51616
					–	–	–	–		3823	
207	С123-040902-2508	Краны шаровые JiP-FF, фланцевые, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	55902,00	–	111804	–	111804	–	120748
					–	–	–	–		8944	
208	С123-051206-1410	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	37067,00	–	74134	–	74134	–	80065
					–	–	–	–		5931	
209	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1978,00	–	7912	–	7912	–	8545
					–	–	–	–		633	
				ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	Ц13-070401-0102	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторныйна общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	39727,48	1606,28	39727	1606	1469	22558	67268
					36652,00	328,10	36652	328		4983	
228	ПРАЙС-ЛИСТ СТР.32	**Насос погружной Wilo Drein TMW 32/11-10M Q=3 H=8 N=0.568kW**	шт	1	58508,06	–	58508	–		–	58508
					–	–	--	–	58508	–	
		Канализационный колодец D=1500мм /1 шт/									
234	С123-030101-0303	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	комплект	1	20145,00	–	20145	–	20145	–	21757
					–	–	--	–		1612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8791020	75704	749341	384086	9315415
							544712	25754	7421263	140308	
	Стоимость оборудования		Тенге				7421262				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7421262				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				416699				
	Материалы		Тенге				11688				
	Всего заработная плата		Тенге					374385			
		Накладные расходы	Тенге				228375				
		Сметная прибыль	Тенге				51606				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				696680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
		Сметная заработная плата	Тенге					374385			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				561482				
	Материалы		Тенге				133542				
	Всего заработная плата		Тенге					165670			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				244730				
		Накладные расходы	Тенге				125909				
		Сметная прибыль	Тенге				54991				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				742382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								119
		Сметная заработная плата	Тенге					165670			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				391576				
	Материалы		Тенге				15289				
	Всего заработная плата		Тенге					30411			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				344092				
		Накладные расходы	Тенге				29802				
		Сметная прибыль	Тенге				33711				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				455089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					30411			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9315413				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								438
		Сметная заработная плата	Тенге					570466			

РАЗДЕЛ 8.ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1	2	3	4	5	6 38	7	8	9	10	11	12
238	Е11-170101-0115 Изм. и доп. вып. 12	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	6096,80	147,71	18290	443	14	17689	38857
					5944,40	72,26	17833	217		2878	
239	СПРАЙС-ЛИСТ BULAK СТР.30	ДУШЕВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 1000Х1000Х2000 БЕЗ ПОДДОНА	ШТ	3	99799,11	–	299397	–	299397	–	323349
					–	–	–	–		23952	
240	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	3	8696,17	34,15	26089	103	24122	1877	30203
					621,46	16,90	1864	51		2237	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				343776	546	323533	19566	392409
							19697	268	--	29067	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				299397				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				299397				
		Сметная прибыль	Тенге				23952				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				323349				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				44379				
	Материалы		Тенге				24136				
	Всего заработная плата		Тенге					19965			
		Накладные расходы	Тенге				19566				
		Сметная прибыль	Тенге				5115				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				69060				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19965			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				392409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19965			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12 645 326
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				881136				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					115805			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44845			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3141277		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						7 421 263		
		- Накладные расходы	Тенге							698871	
		- Сметная прибыль	Тенге							386971	
		Смета 2-1-4. Блок А Отопление									
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ БЛОК А									
49	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	7,2	630,98	68,72	4543	495	1915	1806	6857
					296,24	33,78	2133	243		508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С121-110403-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	3,96	181,00	–	717	–	717	–	774
					–	–	--	–		57	
51	С121-110403-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	3,96	234,00	–	927	–	927	–	1001
					–	–	--	–		74	
		МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД									
55	Е11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляцияматами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляцин	0,8	40141,35	1780,78	32113	1425	9923	16307	52294
					25956,45	864,64	20765	692		3874	
56	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 30 мм ГОСТ 21880-2011	м3	1,232	35815,00	–	44124	–	44124	–	47654
					–	–	--	–		3530	
57	Е11-260301-0703	Поверхность изоляцин.Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажнымина клее ПВА	м2 поверхности покрытия изоляцин	16,8	873,26	21,07	14671	354	5794	6529	22896
					507,32	4,05	8523	68		1696	
58	С121-130803-1602	Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм	м2	20,16	704,00	–	14193	–	14193	–	15328
					–	–	--	–		1135	
59	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14	537,00	–	7518	–	7518	–	8119
					–	–	–	–		601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				118806	2274	85111	24642	154923
							31421	1003	--	11475	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				111288				
	Материалы		Тенге				17632				
	Всего заработная плата		Тенге					32424			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59961				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				24642				
		Сметная прибыль	Тенге				10874				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				146804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					32424			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7518				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7518				
		Сметная прибыль	Тенге				601				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8119				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				154923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					32424			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								154 923
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				31421				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2274			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1003			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						85111		
		- Накладные расходы	Тенге							24642	
		- Сметная прибыль	Тенге							11475	
		Смета 2-1-5. Блок А ЭО									
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
151	Е11-210401-0502 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка**	**шт.**	188	2838,04	23,27	533552	4375	251377	201348	793692
					1477,66	9,84	277800	1850		58792	
152	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	**шт.**	489	2413,18	15,52	1180045	7589	653847	375708	1680213
					1060,55	6,56	518609	3208		124460	
153	Е11-210401-0505 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка**	**шт.**	59	1076,65	15,52	63522	916	775	44797	116984
					1047,98	6,56	61831	387		8666	
154	С123-070102-1314	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 Luxe ГОСТ 17677-82**	**шт.**	188	5779,00	–	1086452	–	1086452	–	1173368
					–	–	--	–		86916	
155	С123-070102-1310	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	470	5817,00	–	2733990	–	2733990	–	2952709
					–	–	--	–		218719	
156	С123-070102-0134	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	9	15739,00	–	141651	–	141651	–	152983
					–	–	--	–		11332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	С123-070102-1206	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	13443,00	–	80658	–	80658	–	87111
					–	–	–	–		6453	
158	С123-070102-1332 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 01-2х18-012 ГОСТ 17677-82/ЛПО 3019	шт.	4	2748,00	–	10992	–	10992	–	11871
					–	–	–	–		879	
159	С123-070101-2601	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	59	11454,00	–	675786	–	675786	–	729849
					–	–	–	–		54063	
160	Е11-210401-0505 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка	шт.	95	1076,65	15,52	102282	1474	1250	72131	188366
					1047,98	6,56	99558	623		13953	
161	С123-070106-0855 прим.	Светильник офисный светодиодный потолочный типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014/С360-132	шт.	95	17979,00	–	1708005	–	1708005	–	1844645
					–	–	–	–		136640	
162	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	36	701,29	16,42	25246	591	235	17752	46438
					678,32	6,56	24420	236		3440	
163	С123-070106-0891 прим.	Светильник офисный светодиодный типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20/EFS 70	шт.	36	9108,00	–	327888	–	327888	–	354119
					–	–	–	–		26231	
164	С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010/ПЭУ 010	шт.	36	632,00	–	22752	–	22752	–	24572
					–	–	–	–		1820	
165	С123-070104-0109 прим.	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91/ЛБ-36	шт.	958	373,00	–	357334	–	357334	–	385921
					–	–	–	–		28587	
166	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	752	226,00	–	169952	–	169952	–	183548
					–	–	–	–		13596	

1	2	3	4	5	6 42	7	8	9	10	11	12
167	С123-070104-0201 прим.	Лампы ртутные низкого давлення ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ 65/ЛБ80	шт.	59	331,00	–	19529	–	19529	–	21091
					–	–	--	–		1562	
168	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряженне электрической сети 220 В, мощность 18 Вт/L32W	шт.	95	1324,00	–	125780	–	125780	–	135842
					–	–	--	–		10062	
169	С123-070101-2202	Светильникн переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4476,00	–	8952	–	8952	–	9668
					–	–	--	–		716	
170	С123-070104-0401 прим.	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электричеекой сети 220 В, цоколь Е 27, мощность 11 Вт/ЛОН-60	шт.	2	478,00	–	956	–	956	–	1032
					–	–	--	–		76	
171	С123-070104-0405 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27/9W	шт.	8	673,00	–	5384	–	5384	–	5815
					–	–	--	–		431	
172	С123-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	6	673,00	–	4038	–	4038	–	4361
					–	–	--	–		323	
		ЭЛЕТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
173	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	648	228,32	0,19	147951	123	21915	90699	257742
					194,31	0,09	125913	58		19092	
174	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	14	184,37	0,19	2581	3	135	1760	4688
					174,51	0,08	2443	1		347	
175	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	84	330,00	–	27720	–	27720	–	29938
					–	–	--	–		2218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	С123-070218-1504	**Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	92	346,00	–	31832	–	31832	–	34379
					–	–	--	–		2547	
177	С123-070218-1702	**Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	14	396,00	–	5544	–	5544	–	5988
					–	–	--	–		444	
178	С123-070220-0504	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013**	шт.	259	393,00	–	101787	–	101787	–	109930
					–	–	--	–		8143	
179	С123-070220-0512	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013**	шт.	213	525,00	–	111825	–	111825	–	120771
					–	–	--	–		8946	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9813986	15071	8688341	804195	11467634
							1110574	6363	--	849454	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7758807				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7758807				
		Сметная прибыль	Тенге				620704				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8379511				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2055179				
	Материалы		Тенге				929535				
	Всего заработная плата		Тенге					1116937			
		Накладные расходы	Тенге				804195				
		Сметная прибыль	Тенге				228750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3088124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								923
		Сметная заработная плата	Тенге					1116937			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11467635				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								923
		Сметная заработная плата	Тенге					1116937			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11 467 634
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1110574				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15071			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6363			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8688341		
		- Накладные расходы	Тенге							804195	
		- Сметная прибыль	Тенге							849454	
		Смета 2-1-6. Блок А ОПС									
1	Ц13-100701-0102 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	54902,82	2,40	54903	2	561	33147	95094
					54340,00	–	54340	–		7044	
2	С123-080303-1001	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 II SMD**	шт.	1	17089,00	–	17089	–	17089	–	18456
					–	–	–	–		1367	
3	Ц13-100701-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	33236,14	2,40	33236	2	344	20063	57563
					32890,00	–	32890	–		4264	
4	С123-080303-1002	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-10**	шт.	1	12612,00	–	12612	–	12612	–	13621
					–	–	–	–		1009	
5	Ц13-080105-0101	**Аккумулятор кислотный стационариый, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	шт.	2	2922,52	–	5845	–	441	3891	10515
					2702,00	–	5404	–		779	
6	С123-080306-0204	**Аккумулятор ТР 12-7**	шт.	2	3915,00	–	7830	–	7830	–	8456
					–	–	–	–		626	
7	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	2	17925,15	2008,16	35850	4016	2764	18458	58653
					14535,00	594,44	29070	1189		4345	
8	С123-080306-0304	**Блок питания ИВЭПР 112-2-1**	шт.	2	9371,00	–	18742	–	18742	–	20241
					–	–	–	–		1499	
9	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радионзотопный, световой в нормальном исполиении. Монтаж оборудования**	шт.	204	2772,13	2,40	565515	490	13817	336237	973892
					2702,00	–	551208	–		72140	
10	С123-080302-0301	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141**	шт.	204	1502,00	–	306408	–	306408	–	330921
					–	–	–	–		24513	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	17	1457,92	–	24785	–	1818	14010	41898
					1351,00	–	22967	–		3104	
12	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	17	1064,00	–	18088	–	18088	–	19535
					–	–	–	–		1447	
13	Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	32	1457,92	–	46653	–	3421	26372	78867
					1351,00	–	43232	–		5842	
14	С123-080304-0506	Оповещатели модели LD-96 BLUE ГОСТ Р 54126-2010	шт.	32	1201,00	–	38432	–	38432	–	41507
					–	–	–	–		3075	
15	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	295	329,58	149,20	97226	44014	13358	38621	146714
					135,10	46,73	39854	13785		10868	
16	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,295	177812,00	–	52455	–	52455	–	56651
					–	–	–	–		4196	
17	Ц13-080206-0901 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	1740	48,53	0,81	84442	1409	14703	49611	144777
					39,27	0,33	68330	574		10724	
18	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,74	23748,00	–	41322	–	41322	–	44628
					–	–	–	–		3306	
19	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	295	359,95	15,39	106185	4540	16691	61934	181568
					287,98	3,61	84954	1065		13450	
20	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	295	29,00	–	8555	–	8555	–	9239
					–	–	–	–		684	
21	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1740	235,68	2,29	410083	3984	28832	271770	736401

1	2	3	4	5	6 46	7	8	9	10	11	12
					216,82	0,11	377267	191		54548	
22	С123-061710-0102	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	1740	46,00	–	80040	–	80040	–	86443
					–	–	--	–		6403	
23	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ3	шт.	20	42,00	–	840	–	840	–	907
					–	–	--	–		67	
24	Ц13-100702-0502 Изм. и доп. вып. 18	Реле трансляции минутных импульсов. Монтаж на стене	шт.	18	1148,76	–	20678	–	1224	11867	35149
					1080,80	–	19454	–		2604	
25	ПРАЙС-ЛИСТ	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС	шт	18	693,05	–	12475	–	12475	–	13473
					–	–	--	–		998	
26	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	10	699,42	–	6994	–	109	4200	12089
					688,50	–	6885	–		896	
27	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	10	154,00	–	1540	–	1540	–	1663
					–	–	--	–		123	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3 238 921
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1335855				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58457			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16804			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						714511		
		- Накладные расходы	Тенге							890181	
		- Сметная прибыль	Тенге							239921	

Смета 2-2-1. Блок Б КЖ

РАЗДЕЛ 1. ЛЕСТНИЦЫ

		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1, ОГ-2									
16	1107-0519-9104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	48,52	12861,34	81,08	624032	3934	593740	33058	709657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2106-0208-0702 РСНБ РК 2015 прим.	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	48,52	11368,00	–	551575	–	551575	–	595701
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1, ОГ-2									
26	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	42,54	12861,34	81,08	547121	3449	520563	28983	622193
27	2106-0208-0702 РСНБ РК 2015 прим.	Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	42,54	11368,00	–	483595	–	483595	–	522283
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2206323	7383	2149473	62041	2449834
							49467	3110	–	181469	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1171153				
	Материалы		Тенге				1114303				
	Всего заработная плата		Тенге					52577			
		Накладные расходы	Тенге				62041				
		Сметная прибыль	Тенге				98655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1331849				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					52577			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1035170				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1035170				
		Сметная прибыль	Тенге				82814				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1117984				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2449833				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					52577			
		РАЗДЕЛ 2. КРЫЛЬЦА									
				Пандус Пн-1							
34	1111-0101-3107 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт	м2 покрытия	42,93	3139,12	95,90	134762	4117	22855	102768	256532
35	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	42,93	12929,00	–	555042	–	555042	–	599445
36	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	17,664	25949,96	3254,27	458380	57483	42671	324160	845143
37	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	11,904	12929,00	–	153907	–	153907	–	166220
38	2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	5,76	11142,00	–	64178	–	64178	–	69312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1111-0101-4101 РСНБ РК 2015	Плинтуса из мраморных плит. Установка ПЛИНТУСОВ ИЗ ГРАНИТА	м2 поверхности плинтусов	0,36	13987,92	27,49	5036	10	147	4591	10397
40	2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012/Плинтуса	м2	0,36	11142,00	–	4011	–	4011	–	4332
				Ограждение лестницы ОГ-1, ОГ-2							
41	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	31,7	12861,34	81,08	407704	2571	387912	21598	463646
42	2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	31,7	9970,00	–	316049	–	316049	–	341333
		Козырек									
50	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/Фартук	м2 покрытия	13,11	3077,32	14,14	40344	186	25746	13303	57939
51	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	73,18	631,09	167,52	46183	12259	6643	21341	72926
52	2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	36,67	2876,00	–	105463	–	105463	–	113900
53	2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	36,51	2220,00	–	81052	–	81052	–	87536
		Водосточный лоток и труба									
54	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	7,2	1428,37	90,89	10284	654	--	9027	20856
55	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	2,16	321359,00	–	694135	–	694135	–	749666
56	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	16,4	864,59	11,70	14179	192	8831	4799	20497
57	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,054	339882,00	–	18354	–	18354	–	19822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00064	221796,00	–	142	–	142	–	153
		Крыльцо Кр-2									
71	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/Фартук	м2 покрытия	6,16	3077,32	14,14	18956	87	12097	6251	27223
72	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	18,5	631,09	167,52	11675	3099	1679	5395	18436
73	2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	18,5	2876,00	–	53206	–	53206	–	57462
				Ограждение лестницы ОГ-1							
74	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлическое без поручня. Установка	м ограждения	10,8	12861,34	81,08	138902	876	132159	7358	157961
75	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,208	699871,00	–	145573	–	145573	–	157219
76	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	313,2	283,35	1,05	88745	329	46767	33450	131970
		Крыльцо Кр-3									
89	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/Фартук	м2 покрытия	3,08	3077,32	14,14	9478	43	6049	3125	13612
90	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	9,25	631,09	167,52	5838	1549	841	2698	9218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,25	2876,00	–	26603	–	26603	–	28731
				Ограждение лестницы ОГ-1							
92	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,4	12861,34	81,08	69451	437	66081	3679	78981
93	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты нереходных площадок, ограждения	т	0,104	699871,00	–	72787	–	72787	–	78610
94	1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	156,6	283,35	1,05	44373	164	23384	16725	65986
		Крыльцо Кр-4									
		Козырек									
107	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовойоцинкованной стали. Устройство/Фартук	м2 покрытия	4,8	3077,32	14,14	14771	68	9426	4871	21213
108	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	17,64	631,09	167,52	11132	2956	1600	5144	17578
109	2110-0103-0907 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 ммСТ РК EN 508-1-2012	м2	17,64	2876,00	–	50733	–	50733	–	54792
				ОБЛИЦОВКА КР-4							
110	1111-0101-3107 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт СТУПЕНИ	м2 покрытия	4,6	3139,12	95,90	14440	441	2449	11012	27488
111	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	4,6	12929,00	–	59473	–	59473	–	64231
112	1115-0108-1001 РСНБ РК 2015	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	7,382	25949,96	3254,27	191563	24023	17833	135470	353196

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	2201-0101-0327 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	6,05	12929,00	–	78220	–	78220	–	84478
114	2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1,332	11142,00	–	14841	–	14841	–	16028
115	1111-0101-4101 РСНБ РК 2015	Плинтуса из мраморных плит. Установка ПЛИНТУСОВ ИЗ ГРАНИТА	м2 поверхности плинтусов	0,198	13987,92	27,49	2770	6	81	2525	5719
116	2201-0101-0325 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012/Плинтуса	м2	0,198	11142,00	–	2206	–	2206	–	2382
				ОБЛИЦОВКА ВХОДА В ПОДВАЛ (3ШТ)							
117	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	36,27	1303,20	129,16	47267	4685	634	40735	95042
118	2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	БРУСЧАТКА И АВЕРС	м2	36,27	1615,00	–	58576	–	58576	–	63262
		Водосточный лоток и труба									
119	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	3,6	1428,37	90,89	5142	327	–	4513	10428
120	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	1,08	321359,00	–	347068	–	347068	–	374833
121	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	6	864,59	11,70	5188	70	3231	1756	7499
122	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0132	339882,00	–	4486	–	4486	–	4845
123	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00064	221796,00	–	142		142	–	153
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4702810	116632	3725363	786294	5928231
							860815	77949	–	439126	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4093573				
	Материалы		Тенге				808356				
	Всего заработная плата		Тенге					88865			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1381384				
	Местные материалы		Тенге				990454				
		Накладные расходы	Тенге				751716				
		Сметная прибыль	Тенге				387620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5232909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								640
		Сметная заработная плата	Тенге					888650			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				609237				
	Материалы		Тенге				10763				
	Всего заработная плата		Тенге					50114			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				534409				
		Накладные расходы	Тенге				34578				
		Сметная прибыль	Тенге				51506				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				695321				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					50114			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5928230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								680
		Сметная заработная плата	Тенге					938764			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8 378 065**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				910282				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					124015			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					81059			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5874836		
		- Накладные расходы	Тенге							848335	
		- Сметная прибыль	Тенге							620595	
		Смета 2-2-2. Блок Б АР									
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
1	**Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	1410,356	823,53	40,69	1161470	57387	396705	684081	1993195
					501,56	19,99	707378	28193		147644	
2	**Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17 прим**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами из травертина и теплоизоляционным слоем**	**м2 поверхности облицовки**	1060,776	4920,87	59,35	5219942	62957	514434	3727839	9663604
					4376,56	16,26	4642551	17248		715822	
3	**С121-130205-0501**	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90**	**шт.**	4678,831	118,00	–	552102	–	552102	–	596270
					–	–	--	–		44168	
4	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	1,450245	902007,64	1328,64	1308132	1927	949567	325297	1764104
					245916,00	573,21	356638	831		130674	
5	**С121-050206-0802**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	–	290927,00	–	--	–	--	–	–
					–	–	–	–		–	
6	**С121-130815-0306**	**Профиль монтажный**	**м**	6199,236	427,00	–	2647074	–	2647074	–	2858840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	--	–		211766	
7	С122-010104-0502	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1209,742	15120,00	–	18291301	–	18291301	–	19754605
					–	–	--	–		1463304	
8	С121-110103-0106	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	62,8805	29451,00	–	1851894	–	1851894	–	2000045
					–	–	--	–		148151	
9	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	1185,953	35,99	0,22	42682	261	--	34032	82851
					35,77	0,10	42422	119		6137	
10	С121-100404-0106	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2	м2	1209,742	232,00	–	280660	–	280660	–	303113
					–	–	--	–		22453	
				ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ							
11	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	66,0655	8359,29	59,35	552261	3921	259200	232171	847187
					4376,56	16,26	289140	1074		62755	
12	С122-010101-0305	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	67,3869	14764,00	–	994900	–	994900		1074492
					–	–	--	–		79592	
13	С121-110103-0106	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	3,9639	29451,00	–	116741	–	116741	–	126080
					–	–	--	–		9339	
		ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ									
14	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	МОНТАЖ(ФРАГМЕНТ А, ФРАГМЕНТ Б)	М2	142,092	2273,09	936,06	322988	133007	24091	140788	500879
					1167,48	268,50	165890	38152		37102	
15	СПРАЙС-ЛИСТ СТР. 9	ФРАГМЕНТ А, ФРАГМЕНТ Б лист нержавеющий х/к 1,5х1000х2000 (лазерная резка)	М2	142,092	57053,57	–	8106856	–	8106856	–	875540
					–	–	--	–		648548	
		ОТМОСТКА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	34,8	19892,34	8,16	692253	284	559761	124276	881851
					3799,08	–	132208	–		65322	
17	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	290	1278,07	2,92	370641	846	316093	58330	463289
					185,18	1,06	53702	307		34318	
				утепление балконов снизу							
18	Е11-120101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНА СНИЗУ	м2 утепляемого покрытия	50,1	598,65	54,55	29992	2733	16719	10294	43509
					210,37	12,97	10540	650		3223	
19	С121-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	4,008	26386,00	–	105755	–	105755	–	114215
					–	–	--	–		8460	
20	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство ПОДЩИВКА СНИЗУ	м2 покрытия	60,12	1139,99	14,14	68536	850	1594	61006	139906
					1099,33	3,65	66092	219		10363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42716180	264173	35985447	5398114	51963439
							6466561	86793	--	3849141	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42393192				
	Материалы		Тенге				2729178				
	Всего заработная плата		Тенге					6349312			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13661082				
	Местные материалы		Тенге				19571095				
		Накладные расходы	Тенге				5257326				
		Сметная прибыль	Тенге				3812039				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51462557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4856
		Сметная заработная плата	Тенге					6349312			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				322988				
	Материалы		Тенге				24092				
	Всего заработная плата		Тенге					204042			
		Накладные расходы	Тенге				140788				
		Сметная прибыль	Тенге				37102				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				500878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					204042			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				51963435				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5011
		Сметная заработная плата	Тенге					6553354			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ									
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК /АР-23/									
35	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2	11706,11	1594,73	23412	3189	7187	12819	39130
					6517,96	374,09	13036	748		2899	
36	Е11-070105-0302 Изм. и доп. вып. 16	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	9502,35	1425,80	9502	1426	4306	4822	15470
					3769,92	316,67	3770	317		1146	
37	С121-040109-0101	Плиты перекрытий железобетонные сплошные плоские для зданий с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм ГОСТ 12767-94	м3	0,5	68613,00	–	34306	–	34306	–	37051
					–	–	--	–		2745	
38	Е11-120101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	3,6	2502,49	14,34	9009	51	8308	612	10391
					180,64	4,21	650	15		770	
39	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Стремянка	т конструкций	0,0668	76472,56	26763,56	5108	1788	793	2136	7823
					37830,10	8505,60	2527	568		580	
40	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0668	581954,00	–	38875	–	38875	–	41985
					–	–	--	–		3110	
41	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, раднаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,9372	908,31	1,05	1760	2	259	1200	3197
					773,91	0,52	1499	1		237	
42	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1,94	3317,88	538,78	6437	1046	2740	2622	9784
					1366,53	135,33	2651	263		725	
43	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,94	33114,00	–	64241	–	64241	–	69380
					–	–	--	–		5139	
44	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,176	119298,08	1342,51	20996	236	11308	8594	31958
					53703,00	553,91	9452	97		2367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00608	764602,52	7187,72	4649	43	4228	456	5513
					62171,20	1391,53	378	8		408	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				218295	7781	176551	33261	271682
							33963	2017	--	20126	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				174312				
	Материалы		Тенге				38334				
	Всего заработная плата		Тенге					32885			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64241				
	Местные материалы		Тенге				34306				
		Накладные расходы	Тенге				31125				
		Сметная прибыль	Тенге				16436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				221873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					32885			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				43983				
	Материалы		Тенге				794				
	Всего заработная плата		Тенге					3095			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38875				
		Накладные расходы	Тенге				2136				
		Сметная прибыль	Тенге				3690				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				49809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				271682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					35980			
		РАЗДЕЛ 3. Заполнение проемов									
54	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	133,7	1207,25	5,01	161409	670	128696	29137	205789
					239,66	2,48	32043	332		15244	
55	С121-090205-0202	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	м	133,7	1196,00	–	159905	–	159905	–	172697
					–	–	--	–		12792	
56	С121-090206-0301	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	150	111,00	–	16650	–	16650	–	17982
					–	–	--	–		1332	
57	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	456,4	1139,99	14,14	520291	6454	12103	463128	1062093
					1099,33	3,65	501734	1666		78674	
58	С122-030101-0401	**Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012**	м2	456,4	1344,00	–	613402	–	613402	–	662474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	--	–		49072	
		Двери									
59	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях/Д-1,Д-2,Д-3	м2	29,82	1691,80	78,10	50449	2329	13918	31718	88741
					1146,95	34,90	34202	1041		6573	
60	С121-090102-0601	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	8,82	16119,00	–	142170	–	142170	–	153544
					–	–	--	–		11374	
61	С121-090102-0602	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10 П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	98,28	11596,00	–	1139655	–	1139655	–	1230827
					–	–	--	–		91172	
62	С121-090102-0121	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	19,11	6149,00	–	117507	–	117507	–	126908
					–	–	–	–		9401	
63	С121-090105-0605	Доборные планки дверные с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород	м2	39,24	8052,00	–	315960	–	315960	–	341237
					–	–	--	–		25277	
64	С121-070503-0205	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	327	484,00	–	158268	–	158268	–	170929
					–	–	–	–		12661	
65	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	130	500,00	–	65000	–	65000	–	70200
					–	–	–	–		5200	
66	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	64	5659,00	–	362176	–	362176	–	391150
					–	–	–	–		28974	
67	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах/Д-4,Д-7	м2	15,551	3102,73	49,79	48251	774	8306	27246	81537
					2518,87	20,32	39171	316		6040	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	13,931	40518,00	–	564456	–	564456	–	609613
					–	–	–	–		45157	
69	С121-090402-0603	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	1,62	41834,00	–	67771	–	67771	–	73193
					–	–	–	–		5422	
70	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	10	5659,00	–	56590	–	56590	–	61117
					–	–	–	–		4527	
71	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	20	500,00	–	10000	–	10000	–	10800
					–	–	–	–		800	
72	СПРАЙС-ЛИСТ СТР.23	ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК	ШТ	1	42739,29	–	42739	–	42739	–	46158
					–	–	–	–		3419	
		Витраж В-1 (1ШТ)									
73	Е11-100501-0704 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	28,25	1744,44	28,03	49280	792	11281	33617	89528
					1317,06	5,13	37207	145		6632	
74	С121-090301-0220	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	м2	28,25	54357,00	–	1535585	–	1535585	–	1658432
					–	–	–	–		122847	
		В-2 (8 ШТ)									
75	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков	м2	65,232	2561,45	2,75	167089	179	98105	61924	247334
					1054,77	–	68805	–		18321	
76	С121-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	65,232	21749,00	–	1418731	–	1418731	–	1532229
					Страниц – 59	–	–	–		113498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ В-3 (4ШТ)									
77	**Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков**	м2	73,44	2561,45	2,75	188113	202	110449	69716	278455
					1054,77	–	77462	–		20626	
78	**С121-090304-0104**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом**	м2	73,44	21749,00	–	1597247	–	1597247	–	1725027
					–	–	–	–		127780	
		В-4 (1ШТ) НАРУЖНЫЙ									
82	**С121-090404-0107**	**Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	2	14490,00	–	28980	–	28980	–	31298
					–	–	–	–		2318	
83	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	6,2	1139,99	14,14	7068	88	164	6291	14428
					1099,33	3,65	6816	23		1069	
		В-7 (1ШТ) НАРУЖНЫЙ									
90	**С121-090404-0107**	**Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	1	14490,00	–	14490	–	14490	–	15649
					–	–	–	–		1159	
		В-8 (4ШТ)									
94	**С121-090404-0107**	**Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	4	14490,00	–	57960	–	57960	–	62597
					–	–	–	–		4637	
		В-9 (11ШТ)									
98	**С121-090404-0107**	**Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	11	14490,00	–	159390	–	159390	–	172141
					–	–	–	–		12751	
		В-10 (1ШТ)									
102	**С121-090404-0107**	**Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	1	14490,00	–	14490	–	14490	–	15649
					–	–	–	–		1159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9851072	11488	9042144	722777	11419756
							797440	3523	–	845908	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3849955				
	Материалы		Тенге				374718				
	Всего заработная плата		Тенге					761476			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2706256				
		Накладные расходы	Тенге				695531				
		Сметная прибыль	Тенге				363639				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4909125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								672
		Сметная заработная плата	Тенге					761476			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6001117				
		Материалы	Тенге				8305				
		Всего заработная плата	Тенге					39487			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5952866				
		Накладные расходы	Тенге				27246				
		Сметная прибыль	Тенге				482269				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				6510632				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					39487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11419757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705
		Сметная заработная плата	Тенге					800963			
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
		ПОЛЫ СЕР.2.244-1 В.6 -ПОЛЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ/ДЕТ.740 -									
108	Е11-110101-3902	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	668,367	169,21	1,10	113094	735	18453	88610	217841
					140,50	0,54	93906	361		16136	
		Тип 5									
114	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	39,85	1630,33	75,21	64969	2997	12297	47993	121999
					1246,56	34,66	49675	1381		9037	
115	С122-020101-0136	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен рельефные многоцветные, 1 сорта ГОСТ 6141-91**	м2	649,2708	3638,00	–	2362047	–	2362047	–	2551011
					–	–	--	–		188964	
		Тип 1									
119	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	270,36	1733,63	133,37	468704	36058	141663	288940	818256
					1076,28	60,66	290983	16400		60612	
120	С122-060301-0133	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	275,7672	3717,00	–	1025027	–	1025027	–	1107029
					–	–	--	–		82002	
121	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	283,878	1520,00	13,07	431495	3710	348129	76096	548199
					280,60	4,57	79656	1297		40607	
		Тип 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	Е11-110101-3407 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия	392,01	4365,07	13,81	1711151	5414	1470276	223644	2089578
					600,65	6,27	235461	2458		154784	
		Тип 3									
135	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	527,46	1733,63	133,37	914420	70348	276377	563709	1596379
					1076,28	60,66	567695	31996		118250	
136	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	527,46	1733,63	133,37	914420	70348	276377	563709	1596379
					1076,28	60,66	567695	31996		118250	
137	С122-060301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	538,0092	3717,00	–	1999780	–	1999780	–	2159762
					–	–	–	–		159982	
138	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	553,833	1520,00	13,07	841826	7239	679181	148460	1069509
					280,60	4,57	155406	2531		79223	
		Тип 4									
143	Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	1350,43	4029,74	12,31	5441882	16624	5071945	339908	6244334
					261,63	6,14	353313	8292		462543	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16288815	213473	13681552	2341069	20120276
							2393790	96712	--	1490390	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16288815				
	Материалы		Тенге				8294701				
	Всего заработная плата		Тенге					2490502			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5386854				
		Накладные расходы	Тенге				2341069				
		Сметная прибыль	Тенге				1490390				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20120274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1996
		Сметная заработная плата	Тенге					2490502			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20120274				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1996
		Сметная заработная плата	Тенге					2490502			
		РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка									
				ПОТОЛКИ							
144	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	2624,04	1485,31	143,59	3897513	376786	–	2964514	7410990
					1341,72	70,47	3520727	184916		548962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	С122-030301-0105	Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте	м2	2624,04	2973,00	–	7801271	–	7801271	–	8425373
					–	–	–	–		624102	
				ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ИЗ ГИПСОКАРТОНА							
146	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	125,44	2756,76	14,34	345808	1799	188956	140177	524864
					1236,07	5,58	155053	700		38879	
				ПОТОЛОК ЛМ							
147	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	254,35	1245,13	7,60	316699	1933	109373	164809	520028
					807,52	2,43	205393	618		38521	
148	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	254,35	472,64	2,97	120216	755	38781	64841	199861
					317,20	1,46	80680	371		14805	
149	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	636,54	676,70	6,66	430747	4239	83349	276253	763560
					539,10	3,39	343159	2158		56560	
150	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	636,54	103,35	0,77	65786	490	4506	48825	123780
					95,50	0,38	60790	242		9169	
151	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	251,41	103,35	0,77	25983	194	1779	19284	48889
					95,50	0,38	24010	96		3621	
				СТЕНЫ 1,2,3,4 ЭТАЖЕЙ							
153	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1430,716	1422,65	81,31	2035408	116332	533199	1180421	3473095
					968,66	62,66	1385877	89649		257266	
154	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	5621,513	1425,66	7,60	6327912	42723	2374865	3139188	10224468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					695,60	2,43	3910324	13660		757368	
155	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4628,354	424,13	2,97	1963024	13746	644915	1048896	3252874
					281,82	1,46	1304363	6757		240954	
156	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	417,17	3246,87	34,89	1354497	14555	719043	502363	2005409
					1488,36	16,91	620899	7054		148549	
157	С122-020101-0136	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен рельефные многоцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	417,17	3638,00	–	1517664	–	1517664	–	1639077
					–	–	–	–		121413	
				ОБШИВКА СТОЯКА ОТОПЛЕНИЯ В СЕРВЕРНОЙ							
158	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3,6	630,98	68,72	2272	248	958	903	3429
					296,24	33,78	1066	122		254	
159	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	3,6	286,00	–	1030	–	1030		1112
					–	–	–	–		82	
160	Е11-100404-0201 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	1,44	1367,92	14,85	1970	22	1033	831	3025
					635,28	5,91	915	9		224	
161	С122-030201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,512	516,00	–	780	–	780	–	842
					–	–	–	–		62	
162	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1,44	1125,66	7,60	1621	10	609	804	2619
					695,60	2,43	1002	3		194	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1,44	424,13	2,97	611	4	201	326	1012
					281,82	1,46	406	2		75	
				ОТКОСЫ ОКОННЫЕ ИЗ ГИПСОКАРТОНА							
164	Е11-100404-0201 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	107,0608	1367,92	14,85	146451	1590	76847	61782	224891
					635,28	5,91	68014	633		16659	
165	С122-030201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	112,4138	516,00	–	58006	–	58006	–	62646
					–	–	–	–		4640	
166	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	107,0608	1125,66	7,60	120514	814	45229	59785	194723
					695,60	2,43	74471	260		14424	
167	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	107,0608	424,13	2,97	45408	318	14918	24263	75244
					281,82	1,46	30172	156		5574	
				СТЫК МЕЖДУ АРМСТРОНГОМ И ГИПСОКАРТОНОМ В ПОДВЕСНОМ ПОТОЛКЕ							
168	Е11-100405-0201 Изм. и доп. вып. 17	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	312	462,34	0,64	144250	200	35936	97367	260947
					346,52	0,23	108114	72		19329	
169	СПРАЙС-ЛИСТ СТР.59	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ	М	312	133,93	–	41786	–	41786	–	45129
					–	–	–	–		3343	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				26767227	576758	14295034	9795632	39487887
							11895435	307478	–	2925029	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26767227				
	Материалы		Тенге				4874499				
	Всего заработная плата		Тенге					12202913			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9420537				
		Накладные расходы	Тенге				9795632				
		Сметная прибыль	Тенге				2925029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39487888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9476

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					12202913			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				39487888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9476
		Сметная заработная плата	Тенге					12202913			
		РАЗДЕЛ 6. Разное									
		Короб из гипсокартона для прокладки коммуникаций									
172	Е11-100404-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	49,248	1367,92	14,85	67367	731	35350	28420	103450
					635,28	5,91	31286	291		7663	
173	С122-030201-0203	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	51,7104	516,00	–	26683	–	26683	–	28818
					–	–	–	–		2135	
				ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ							
199	Е11-100401-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой**	м2 перегородок	28,8	3400,97	47,21	97948	1360	46898	45251	154655
					1725,36	20,44	49690	589		11456	
200	С121-110103-0106	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	м3	1,68	29451,00	–	49478	–	49478	–	53436
					–	–	–	–		3958	
201	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**	м2 покрытия	33,6	3077,32	14,14	103398	475	65986	34095	148493
					1099,33	3,65	36937	123		10999	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				344874	2566	224395	107766	488852
							117913	1003	--	36211	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				344874				
	Материалы		Тенге				148233				
	Всего заработная плата		Тенге					118916			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				76161				
		Накладные расходы	Тенге				107766				
		Сметная прибыль	Тенге				36211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				488851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					118916			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				488851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					118916			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								123 751 892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21705102				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1076239			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					497526			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						73405123		
		- Накладные расходы	Тенге							18398619	
		- Сметная прибыль	Тенге							9166805	
		Смета 2-2-3. Блок Б ВК									
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
23	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	136	630,98	68,72	85813	9346	36178	34111	129518
					296,24	33,78	40289	4594		9594	
24	С121-110403-0217	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	132	483,00	–	63756	–	63756	–	68856
					–	–	–	–		5166	
25	С121-110403-0209	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,03 8 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	17,6	234,00	–	4118	–	4118	–	4447
					–	–	–	–		329	
28	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	8	1886,00	28,61	15093	229	149	14514	31975
					1839,38	11,89	14715	95		2369	
29	С123-080307-0110	**Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК**	шт.	8	25901,00	–	207208	–	207208	–	223785
					–	–	–	–		1657	
30	С123-080305-0106	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	16	8834,00	–	141344	–	141344	–	152652
					–	–	–	–		11308	
31	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	582,14	27,49	582	28	17	539	1211
					536,69	13,51	537	14		90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С123-030301-0213	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40**	**шт.**	1	39084,00	–	39084	–	39084	–	42211
					–	–	–	–		3127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				556998	9603	491854	49164	654655
							55541	4703	–	48494	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				348552				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				348552				
		Сметная прибыль	Тенге				27885				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				376437				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				153687				
	Материалы		Тенге				36179				
	Всего заработная плата		Тенге					44883			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67874				
		Накладные расходы	Тенге				34111				
		Сметная прибыль	Тенге				15023				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				202821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					44883			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				54759				
	Материалы		Тенге				167				
	Всего заработная плата		Тенге					15361			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				39084				
		Накладные расходы	Тенге				15053				
		Сметная прибыль	Тенге				5586				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				75398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					15361			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				654656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					60244			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячей воды Т3, Т4									
65	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	150	630,98	68,72	94647	10308	39903	37622	142851
					296,24	33,78	44436	5067		10582	
66	С121-110403-0209	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	165	234,00	–	38610	–	38610	–	41699
					–	–	–	–		3089	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				133257	10308	78513	37622	184550
							44436	5067	–	13671	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				133257				
	Материалы		Тенге				39903				
	Всего заработная плата		Тенге					49503			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38610				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				37622				
		Сметная прибыль	Тенге				13671				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				184550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					49503			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				184550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
		Сметная заработная плата	Тенге					49503			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К2									
98	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**110**	**630,98**	**68,72**	**69408**	**7559**	**29263**	**27590**	**104757**
					296,24	**33,78**	**32586**	**3716**		**7760**	
99	**С121-110403-0226**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного нара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**110**	**1368,00**	**–**	**150480**	**–**	**150480**	**–**	**162518**
					–	**–**	**–**	**–**		**12038**	
100	**С121-110403-0210**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**11**	**242,00**	**–**	**2662**	**–**	**2662**	**–**	**2875**
					–	**–**	**–**	**–**		**213**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**222550**	**7559**	**182405**	**27590**	**270150**
							32586	**3716**	**–**	**20011**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**222550**				
	Материалы		Тенге				**29262**				
	Всего заработная плата		Тенге					**36302**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**153142**				
		Накладные расходы	Тенге				**27590**				
		Сметная прибыль	Тенге				**20011**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**270151**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36302**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**270151**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**26**
		Сметная заработная плата	Тенге					**36302**			
		РАЗДЕЛ 4. Приборы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	24	3666,29	178,58	87991	4286	12789	71588	172345
					2954,82	88,88	70916	2133		12766	
102	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	24	20731,00	–	497544	–	497544	–	537348
					–	–	–	–		39804	
103	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	26	2941,56	89,65	76481	2331	5654	68258	156318
					2634,45	44,42	68496	1155		11579	
104	С123-030102-3207	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	26	8814,00	–	229164	–	229164	–	247497
					–	–	–	–		18333	
105	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	26	1100,00	–	28600	–	28600	–	30888
					–	–	–	–		2288	
106	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ РАКОВИН И УМЫВАЛЬНИКОВ	шт.	26	978,10	0,15	25431	4	839	24096	53490
					945,70	–	24588	–		3962	
107	С123-030102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	26	9372,00	–	243672	–	243672	–	263166
					–	–	–	–		19494	
108	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	8696,17	34,15	8696	34	8041	626	10067
					621,46	16,90	621	17		746	
109	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	26	1100,00	–	28600	–	28600	–	30888
					–	–	–	–		2288	
110	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	4	978,10	0,15	3912	1	128	3707	8229
					945,70	–	3783	–		610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	С123-030102-3326	Смеситель для душа, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	4	8824,00	–	35296	–	35296	–	38120
					–	–	--	–		2824	
112	Е11-170101-0115 Изм. и доп. вып. 12	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	6096,80	147,71	24387	591	18	23585	51810
					5944,40	72,26	23778	289		3838	
113	СПРАЙС-ЛИСТ BULAK СТР.30	ДУШЕВОЕОГРАЖДЕНИЕ 1000Х1000Х2000 БЕЗ ПОДДОНА	ШТ	4	99799,11	–	399196	–	399196	–	431132
					–	–	--	–		31936	
114	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	8696,17	34,15	34785	137	32162	2502	40270
					621,46	16,90	2486	68		2983	
115	С123-030102-1303	Сифон трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ ГОСТ 23289-94	шт.	4	1100,00	–	4400	–	4400	–	4752
					–	–	--	–		352	
116	Е11-170101-0108 Изм. и доп. вып. 18	Биде. Установка	комплект	1	4160,18	119,89	4160	120	325	3699	8488
					3715,25	59,29	3715	59		629	
117	С123-030102-0702	Биде пастенный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1	12688,00	–	12688	–	12688	–	13703
					–	–	--	–		1015	
118	Е11-170401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	2	1511,79	63,74	3024	127	462	2448	5910
					1217,37	31,58	2435	63		438	
119	С123-030102-0803	Писсуар пастенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	2	10916,00	–	21832	–	21832	–	23579
					–	–	--	–		1747	
120	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки па одно отделение.Установка	комплект	1	2503,18	67,66	2503	68	327	2098	4969
					2107,56	33,62	2108	34		368	
121	С123-030102-1111	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96	шт.	1	5170,00	–	5170	–	5170	–	5584
					Страниц – 39	–	--	–		414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	С123-030102-3303	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерамн 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	1	3040,00	–	3040	–	3040	–	3283
					–	–	--	–		243	
123	Е11-170201-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Полотенцесушители нз водогазопроводных труб. Установка**	шт.	4	8068,06	27,79	32272	111	28865	3283	38400
					824,11	13,51	3296	54		2844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1812844	7810	1598812	205890	2180236
							206222	3872	--	161501	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				399196				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				399196				
		Сметная прибыль	Тенге				31936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				431132				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1413648				
	Материалы		Тенге				89611				
	Всего заработная плата		Тенге					210094			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1110006				
		Накладные расходы	Тенге				205890				
		Сметная прибыль	Тенге				129565				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1749103				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					210094			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2180235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					210094			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3 289 591
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				338785				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35280			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17358			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2351584		
		- Накладные расходы	Тенге							320266	
		- Сметная прибыль	Тенге							243677	

Смета 2-2-6. Блок Б Отопление

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ БЛОК Б

53	Е11-260101-0901	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатнымн марки 75**	м3 изоляции	3	40141,35	1780,78	120424	5342	37213	61152	196102
					25956,45	864,64	77869	2594		14526	
54	С121-110206-0106	**Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 30 мм ГОСТ 21880-2011**	м3	4,62	35815,00	–	165465	–	165465	–	178702
					–	–	–	–		13237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-260301-0703	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	104	873,26	21,07	90819	2191	35867	40419	141737
					507,32	4,05	52761	421		10499	
56	С121-130803-1602	**Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщина 0,2 мм**	м2	124,8	704,00	–	87859	–	87859	–	94888
					–	–	--	–		7029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				464567	7533	326404	101571	611429
							130630	3015	--	45291	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				464567				
	Материалы		Тенге				73078				
	Всего заработная плата		Тенге					133645			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				253324				
		Накладные расходы	Тенге				101571				
		Сметная прибыль	Тенге				45291				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				611429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					133645			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				611429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					133645			
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ БЛОК А И Б									
57	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	26143,99	6500,00	26144	6500	2081	14535	43934
					17563,00	2624,80	17563	2625		3254	
58	ПРАЙС ЛИСТ СТР.33	**ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НА 2 НАСОСА ОТОПЛЕНИЯ ,2 НАСОСА ГВС 500х650х220**	ШТ	1	208085,71	–	208086	–		–	208086
					–	–	--	–	208086	–	
59	Е11-160901-0503	**Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	6705,89	167,73	6706	168	4339	2182	9599
					2199,12	27,02	2199	27		711	
60	ПРАЙС ЛИСТ СТР.33	**ПРИБОРЫ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ-ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ ТВ-7, ПИТЕРФЛОУ Ду 80**	ШТ	1	608705,36	–	608705	–		–	608705
					–	–	--	–	608705	–	
61	Е11-180701-0104	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка**	шт.	1	71667,46	455,42	71667	456	66469	4713	82491
					4742,00	67,59	4742	68		6110	
62	Е11-180701-0108	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 273 мм. Установка**	шт.	1	162297,89	1961,19	162298	1961	141660	18767	195550
					18676,58	473,12	18677	473		14485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-181001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	2	30509,27	525,51	61019	1051	55650	4483	70742
					2159,07	128,21	4318	256		5240	
64	С123-041013-0109	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	42915,00	–	85830	–	85830	–	92696
					–	–	–	–		6866	
65	Е11-160601-0202	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	2640,20	166,17	5280	333	1022	3963	9983
					1962,36	59,83	3925	120		740	
66	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2250,35	126,73	2250	127	297	1816	4391
					1825,74	27,02	1826	27		325	
67	С123-041005-1709	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	396967,00	–	396967	–	396967	–	428724
					–	–	–	–		31757	
68	С123-051207-2043	Привод электрический AMV 435, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	163222,00	–	163222	–	163222	–	176280
					–	–	–	–		13058	
69	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	21355,77	452,71	42712	905	7368	34027	82879
					17219,54	141,14	34439	282		6139	
70	ПРАЙС ЛИСТ СТР.33	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ IMP-PUMS GHNbasic 50-120F Q=11 м3/ч, H=11 м вод. ст.	ШТ	2	319821,43	–	639643	–		–	639643
					–	–	–	–	639643	–	
71	Е11-181001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	30509,27	525,51	30509	525	27825	2242	35371
					2159,07	128,21	2159	128		2620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2250,35	126,73	4501	253	597	3631	8783
					1825,74	27,02	3651	54		651	
73	С123-041001-1403	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ART 2401, Т до +100°С, PN 16, DN 80, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	16982,00	–	33964	–	33964	–	36681
					–	–	–	–		2717	
74	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	4046,10	295,32	32369	2363	4172	25786	62807
					3229,20	59,83	25834	479		4652	
75	С123-040902-0109	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	38951,00	–	311608	–	311608	–	336537
					–	–	–	–		24929	
76	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2250,35	126,73	4501	253	597	3631	8783
					1825,74	27,02	3651	54		651	
77	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2222,86	99,24	8891	397	1191	7210	17389
					1825,74	13,51	7303	54		1288	
78	С123-040902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3176,00	–	6352	–	6352	–	6860
					–	–	–	–		508	
79	С123-040902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2135,00	–	2135	–	2135	–	2306
					–	–	–	–		171	
80	С123-040902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3176,00	–	3176	–	3176	–	3430
					–	–	–	–		254	
81	С123-040902-3110	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5116,00	–	10232	–	10232	–	11051
					–	–	–	–		819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4046,10	295,32	4046	295	522	3223	7851
					3229,20	59,83	3229	60		582	
83	С123-040901-0106	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1	32868,00	–	32868	–	32868	–	35497
					–	–	–	–		2629	
84	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	613,82	2,31	1841	7	208	1595	3711
					541,92	0,59	1626	2		275	
85	С123-041009-0701	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, тина Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	14456,00	–	14456	–	14456	–	15612
					–	–	–	–		1156	
86	С123-041009-0702	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	16846,00	–	16846	–	16846	–	18194
					–	–	–	–		1348	
87	С123-041009-0703	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	23088,00	–	23088	–	23088	–	24935
					–	–	–	–		1847	
88	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	722,05	2,31	1444	4	220	1197	2852
					609,92	0,59	1220	1		211	
89	С123-041009-0704	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	32140,00	–	32140	–	32140	–	34711
					–	–	–	–		2571	
90	С123-041009-0706	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	68331,00	–	68331	–	68331	–	73797
					–	–	–	–		5466	
91	С123-051401-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	144438,00	–	144438	–	144438	–	155993
					–	–	–	–		11555	
92	С123-051401-0601	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	19597,00	–	19597	–	19597	–	21165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		1568	
93	С123-051401-0406	Ключ программирования А 266, типа Danfoss	шт.	1	71842,00	–	71842	–	71842	–	77589
					–	–	–	–		5747	
94	С123-051401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21654,00	–	21654	–	21654	–	23386
					–	–	–	–		1732	
95	С123-051401-0705	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	35438,00	–	70876	–	70876	–	76546
					–	–	–	–		5670	
96	С123-051401-0901	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	2	29822,00	–	59644	–	59644	–	64416
					–	–	–	–		4772	
97	С123-041005-2014	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмаке 130°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	203705,00	–	203705	–	203705	–	220001
					–	–	–	–		16296	
98	С123-051207-2043	Привод электрический AMV 435, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	163222,00	–	163222	–	163222	–	176280
					–	–	–	–		13058	
99	Е11-180801-0302	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	2763,73	249,98	5527	500	–	5066	11441
					2513,75	70,97	5027	142		847	
100	С123-051101-0113	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 23, для системы отопления мощностью от 150 кВт до 175 кВт, Т1=90°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 50	шт.	1	349106,00	–	349106	–	349106	–	377034
					–	–	–	–		27928	
101	С123-051101-0110	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 30, для системы отопления мощностью от 90 кВт до 100 кВт, Т1=90°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 32	шт.	1	239257,00	–	239257	–	239257	–	258398
					–	–	–	–		19141	
102	Е11-180501-0103	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Устаиовка	насос	2	32312,58	1601,25	64625	3202	12414	49268	123005
					24504,73	632,15	49009	1264		9111	

1	2	3	4	5	6 77	7	8	9	10	11	12
103	ПРАЙС ЛИСТ СТР. 33	Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN 25/70-130, Q=0,74 м3/ч, H=5,7 м вод. ст., типа IMP Pumps	шт.	2	88019,64	–	176039	–		–	176039
					–	–	–	–	176039	–	
104	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	19415,38	236,41	19415	237	17973	1252	22321
					1205,37	72,55	1205	73		1653	
105	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	16600,25	160,56	16600	161	15428	1034	19044
					1011,20	43,54	1011	44		1411	
106	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2250,35	126,73	4501	253	597	3631	8783
					1825,74	27,02	3651	54		651	
107	С123-041001-1306	Клапан обратный с резьбой 2", T до +70°C, PN 16, DN 50, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	1	7532,00	–	7532	–	7532	–	8135
					–	–	–	–		603	
108	С123-041001-1304	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", T до +70°C, PN 16, DN 32, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	1	3487,00	–	3487	–	3487	–	3766
					–	–	–	–		279	
109	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	4046,10	295,32	12138	885	1565	9670	23552
					3229,20	59,83	9688	179		1745	
110	С123-040902-0109	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	38951,00	–	116853	–	116853	–	126201
					–	–	–	–		9348	
111	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	2250,35	126,73	15752	887	2085	12710	30739
					1825,74	27,02	12780	189		2277	
112	С123-040902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18151,00	–	36302	–	36302	–	39206
					–	–	–	–		2904	

1	2	3	4	5	6 78	7	8	9	10	11	12
113	С123-040902-3110	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	5	5116,00	–	25580	–	25580	–	27626
					–	–	–	–		2046	
114	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2250,35	126,73	9001	507	1191	7263	17565
					1825,74	27,02	7303	108		1301	
115	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4046,10	295,32	16184	1181	2086	12893	31403
					3229,20	59,83	12917	239		2326	
116	С123-040902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18151,00	–	36302	–	36302	–	39206
					–	–	–	–		2904	
117	С123-040902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18151,00	–	36302	–	36302	–	39206
					–	–	–	–		2904	
118	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2250,35	126,73	13502	760	1788	10894	26348
					1825,74	27,02	10954	162		1952	
119	С123-040902-3108	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2135,00	–	2135	–	2135	–	2306
					–	–	–	–		171	
120	С123-040902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3176,00	–	3176	–	3176	–	3430
					–	–	–	–		254	
121	С123-040902-3110	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5116,00	–	5116	–	5116	–	5525
					–	–	–	–		409	
122	С123-040902-3111	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	1	7623,00	–	7623	–	7623	–	8233
					–	–	–	–		610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	С123-041010-0201	Регулятор температуры FJV 15 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 20°С до 60°С, присоединение Rp 1/2, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	174396,00	–	174396	–	174396	–	188348
					–	–	--	–		13952	
124	С123-041010-0202	Регулятор температуры FJV 20 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 20°С до 60°С, присоединение Rp 3/4, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	184684,00	–	184684	–	184684	–	199459
					–	–	--	–		14775	
125	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	2	2250,35	126,73	4501	253	597	3631	8783
					1825,74	27,02	3651	54		651	
126	С123-040902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3176,00	–	6352	–	6352	–	6860
					–	–	--	–		508	
127	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовымкраном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	33	457,64	–	15102	–	593	14219	31667
					439,68	–	14509	–		2346	
128	С123-051501-0101	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	33	2408,00	–	79464	–	79464	–	85821
					–	–	--	–		6357	
129	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	33	2222,86	99,24	73354	3275	9830	59481	143462
					1825,74	13,51	60249	446		10627	
130	ПРАЙС ЛИСТ СТР.33	Кран пробковый трехходовой 11Б18бк DN 15, 16 БАР	ШТ	33	2869,64	–	94698	–	94698	–	102274
					–	–	--	–		7576	
131	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	23	477,41	–	10981	–	1368	9421	22034
					417,96	–	9613	–		1632	
132	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	23	1715,00	–	39445	–	39445	–	42601
					Страниц – 59	–	--	–		3156	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	4	2222,86	99,24	8891	397	1191	7210	17389
					1825,74	13,51	7303	54		1288	
134	С123-040902-3109	**Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	3176,00	–	6352	–	6352	–	6860
					–	–	--	–		508	
135	С123-040902-3107	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	1406,00	–	2812	–	2812	–	3037
					–	–	--	–		225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				5801892	28096	3796091	340644	6503343
							345232	7718	1632473	360804	
	Стоимость оборудования		Тенге				1632473				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1632473				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				120842				
	Материалы		Тенге				2081				
	Всего заработная плата		Тенге					20188			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				94698				
		Накладные расходы	Тенге				14535				
		Сметная прибыль	Тенге				10830				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				146207				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					20188			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4048577				
	Материалы		Тенге				380843				
	Всего заработная плата		Тенге					332762			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3318469				
	Сдача и испытание		Тенге				4476				
		Накладные расходы	Тенге				326109				
		Сметная прибыль	Тенге				349974				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4724660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								262
		Сметная заработная плата	Тенге					332762			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6503340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
		Сметная заработная плата	Тенге					352950			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7 114 772
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				475862				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35629			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10733			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4122495		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1 632 473		
		- Накладные расходы	Тенге							442215	
		- Сметная прибыль	Тенге							406095	

Смета 2-3-1. Блок В КЖ

РАЗДЕЛ 1. КРЫЛЬЦА

ОБЛИЦОВКА ГЛАВНОГО ВХОДА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-110101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт	м2 покрытия	42,93	3139,12	95,90	134762	4117	22855	102768	256532
					2510,82	35,82	107790	1538		19002	
22	С122-010101-0327	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	42,93	12929,00	–	555042	–	555042	–	599445
					–	–	–	–		44403	
23	Е11-150108-1001	Ступени. Облицовка гранитными плитами	м2 облицовки	17,664	25949,96	3254,27	458380	57483	42671	324160	845143
					20280,00	2659,32	358226	46974		62603	
24	С122-010101-0327	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	11,904	12929,00	–	153907	–	153907	–	166220
					–	–	–	–		12313	
25	С122-010101-0325	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	5,76	11142,00	–	64178	–	64178	–	69312
					–	–	–	–		5134	
26	Е11-110101-4101	Плинтуса из мраморных плит. Установка ПЛИНТУСОВ ИЗ ГРАНИТА	м2 поверхности плинтусов	0,36	13987,92	27,49	5036	10	147	4591	10397
					13552,98	13,51	4879	5		770	
27	С122-010101-0325	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012/Плинтуса	м2	0,36	11142,00	–	4011	–	4011	–	4332
					–	–	–	–		321	
				Ограждение лестницы ОГ-1, ОГ-2							
28	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	30,3	12861,34	81,08	389699	2457	370782	20644	443170
					543,24	34,15	16460	1035		32827	
29	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	30,3	9970,00	–	302091	–	302091	–	326258
					–	–	–	–		24167	
		Водосточный лоток и труба									
41	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	7,2	1428,37	90,89	10284	654	–	9027	20856
					1337,48	25,28	9630	182		1545	
42	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	2,16	321359,00	–	694135	–	694135	–	749666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		55531	
43	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	16,4	864,59	11,70	14179	192	8831	4799	20497
					314,42	3,67	5156	60		1518	
44	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,054	339882,00	–	18354	–	18354	–	19822
					–	–	–	–		1468	
45	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00064	221796,00	–	142	–	142	–	153
					–	–	–	–		11	
				Крыльцо Кр-2							
51	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	2,88	1303,20	129,16	3753	372	50	3235	7547
					1156,56	38,23	3331	110		559	
52	С121-040509-0414	БРУСЧАТКА И АВЕРС	м2	2,88	1615,00	–	4651	–	4651	–	5023
					–	–	–	–		372	
53	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/Зд-1	т	0,0162	902007,64	1328,64	14613	21	10608	3634	19706
					245916,00	573,21	3984	9		1460	
54	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0162	108290,00	–	1754	–	1754	–	1894
					–	–	–	–		140	
61	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/Фартук	м2 покрытия	3,08	3077,32	14,14	9478	43	6049	3125	13612
					1099,33	3,65	3386	11		1008	
62	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	9,25	631,09	167,52	5838	1549	841	2698	9218
					372,79	49,86	3448	461		683	
63	С121-100103-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,25	2876,00	–	26603	–	26603	–	28731
					–	–	–	–		2128	
				Ограждение лестницы ОГ-1							
64	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,4	12861,34	81,08	69451	437	66081	3679	78981

1	2	3	4	5	6 83	7	8	9	10	11	12
					543,24	34,15	2933	184		5850	
65	С121-060510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,104	699871,00	–	72787	–	72787	–	78610
					–	–	–	–		5823	
66	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	156,6	283,35	1,05	44373	164	23384	16725	65986
					132,98	0,52	20825	81		4888	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3057501	67499	2449954	499085	3841111
							540048	50650	--	284524	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2676785				
	Материалы		Тенге				551457				
	Всего заработная плата		Тенге					586789			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				740988				
	Местные материалы		Тенге				781789				
		Накладные расходы	Тенге				496387				
		Сметная прибыль	Тенге				253851				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3427023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								419
		Сметная заработная плата	Тенге					586789			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				380716				
	Материалы		Тенге				840				
	Всего заработная плата		Тенге					3909			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				374878				
		Накладные расходы	Тенге				2698				
		Сметная прибыль	Тенге				30673				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				414087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3909			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3841110				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								422
		Сметная заработная плата	Тенге					590698			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты Крыльцо Кр-3									
72	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	2,88	1303,20	129,16	3753	372	50	3235	7547
					1156,56	38,23	3331	110		559	
73	С121-040509-0414	БРУСЧАТКА И АВЕРС	м2	2,88	1615,00	–	4651	–	4651	–	5023
					–	–	–	–		372	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/Зд-1	т	0,0162	902007,64	1328,64	14613	21	10608	3634	19706
					245916,00	573,21	3984	9		1460	
75	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0162	108290,00	–	1754	–	1754	–	1894
					–	–	--	–		140	
82	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/Фартук	м2 покрытия	3,08	3077,32	14,14	9478	43	6049	3125	13612
					1099,33	3,65	3386	11		1008	
83	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	9,25	631,09	167,52	5838	1549	841	2698	9218
					372,79	49,86	3448	461		683	
84	С121-100103-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 ммСТ РК EN 508-1-2012	м2	9,25	2876,00	–	26603	–	26603	–	28731
					–	–	--	–		2128	
				Ограждение лестницы ОГ-1							
85	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,4	12861,34	81,08	69451	437	66081	3679	78981
					543,24	34,15	2933	184		5850	
86	С121-060510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,104	699871,00	–	72787	–	72787	–	78610
					–	–	--	–		5823	
87	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	156,6	283,35	1,05	44373	164	23384	16725	65986
					132,98	0,52	20825	81		4888	
				Крыльцо ВЫХОДА ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ НОМЕР 7							
100	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/Фартук	м2 покрытия	5,55	3077,32	14,14	17079	78	10900	5632	24528
					1099,33	3,65	6101	20		1817	

1	2	3	4	5	6 85	7	8	9	10	11	12
101	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	9,25	631,09	167,52	5838	1549	841	2698	9218
					372,79	49,86	3448	461		683	
102	С121-100103-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,25	2876,00	–	26603	–	26603	–	28731
					–	–	–	–		2128	
				Ограждение лестницы ОГ-1							
103	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,4	12861,34	81,08	69451	437	66081	3679	78981
					543,24	34,15	2933	184		5850	
104	С121-060510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,104	699871,00	–	72787	–	72787	–	78610
					–	–	–	–		5823	
105	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	156,6	283,35	1,05	44373	164	23384	16725	65986
					132,98	0,52	20825	81		4888	
				ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА ВЫХОДА ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ НОМЕР 7							
106	Е11-110101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт	м2 покрытия	11,91	3139,12	95,90	37387	1143	6340	28511	71169
					2510,82	35,82	29904	427		5272	
107	С122-010101-0327	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	11,91	12929,00	–	153984	–	153984	–	166303
					–	–	–	–		12319	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				680803	5957	573728	90341	832834
							101118	2029	–	61691	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				523553				
	Материалы		Тенге				212874				
	Всего заработная плата		Тенге					95329			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54960				
	Местные материалы		Тенге				158635				
		Накладные расходы	Тенге				84945				
		Сметная прибыль	Тенге				48679				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				657177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					95329			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				157250				
	Материалы		Тенге				1680				
	Всего заработная плата		Тенге					7818			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				145574				
		Накладные расходы	Тенге				5396				
		Сметная прибыль	Тенге				13012				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				175658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					7818			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				832835				
		Нормативная трудосмкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					103147			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4 673 945
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				641166				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					73456			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					52679			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3023682		
		- Накладные расходы	Тенге							589426	
		- Сметная прибыль	Тенге							346215	
		Смета 2-3-2. Блок В АР									
		РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка									
1	**Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19**	**Лсса наружные нивеитарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочиых работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	776,05	823,53	40,69	639100	31577	218287	376416	1096758
					501,56	19,99	389236	15513		81241	
2	**Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17 прим**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами из травертина и теплоизоляционным слоем**	**м2 поверхности облицовки**	668,91	4920,87	59,35	3291619	39699	324395	2350721	6093727
					4376,56	16,26	2927525	10876		451387	
3	**С121-130205-0501**	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90**	**шт.**	2664,2	118,00	–	314376	–	314376	–	339526
					–	–	–	–		25150	
4	**С121-060405-1403**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	0,825809	654763,00	–	540709	–	540709	–	583966
					–	–	–	–		43257	
5	**С121-050206-0802**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	14,73393	290927,00	–	4286497	–	4286497	–	4629417
					–	–	–	–		342920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С121-130815-0306	Профиль монтажный	м	3395,832	427,00	–	1450020	–	1450020	–	1566022
					–	–	–	–		116002	
7	С122-010104-0502	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	682,2882	15120,00	–	10316198	–	10316198	–	11141494
					–	–	–	–		825296	
8	С121-110103-0106	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	40,1346	29451,00	–	1182004	–	1182004	–	1276564
					–	–	–	–		94560	
9	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	668,91	35,99	0,22	24074	147	–	19195	46731
					35,77	0,10	23927	67		3462	
10	С121-100404-0106	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2	м2	682,2882	232,00	–	158291	–	158291	–	170954
					–	–	–	–		12663	
					ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ						
11	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	48,51	8359,29	59,35	405509	2879	190323	170477	622064
					4376,56	16,26	212307	789		46079	
12	С122-010101-0305	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	48,95	14764,00	–	722698	–	722698	–	780514
					–	–	–	–		57816	
13	С121-110103-0106	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	2,937	29451,00	–	86498	–	86498	–	93418
					–	–	–	–		6920	
					ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ						
14	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 15	МОНТАЖ(ФРАГМЕНТ А, ФРАГМЕНТ Б)	М2	53,22	2273,09	936,06	120974	49818	9023	52732	187602
					1167,48	268,50	62133	14290		13896	
15	СПРАЙС-ЛИСТ СТР.9	ФРАГМЕНТ А, ФРАГМЕНТ Б лист нержавеющий х/к 1,5х1000х2000 (лазерная резка)	М2	53,22	57053,57	–	3036391	–	3036391	–	3279302
					Страниц – 159	–	–	–		242911	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТМОСТКА									
16	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	9,264	19892,34	8,16	184283	76	149012	33083	234755
					3799,08	–	35195	–		17389	
17	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	77,2	1278,07	2,92	98667	226	84145	15528	123331
					185,18	1,06	14296	82		9136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				26857908	124422	23068867	3018152	32266145
							3664619	41617	--	2390085	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26196225				
	Материалы		Тенге				890322				
	Всего заработная плата		Тенге					3629813			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10514077				
	Местные материалы		Тенге				11114737				
		Накладные расходы	Тенге				2965420				
		Сметная прибыль	Тенге				2332932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31494577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2746
		Сметная заработная плата	Тенге					3629813			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				661683				
	Материалы		Тенге				9023				
	Всего заработная плата		Тенге					76423			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				540709				
		Накладные расходы	Тенге				52732				
		Сметная прибыль	Тенге				57153				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				771568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					76423			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32266145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2804
		Сметная заработная плата	Тенге					3706236			
		РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ									
36	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Стремянка**	**т конструкций**	0,0668	76472,56	26763,56	5108	1788	793	2136	7823
					37830,10	8505,60	2527	568		580	
37	**С121-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	0,0668	581954,00	--	38875	–	38875	–	41985
					–	–	--	–		3110	
38	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	1,67	908,31	1,05	1517	2	223	1035	2756
					773,91	0,52	1292	1		204	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	1,94	3317,88	538,78	6437	1046	2740	2622	9784
					1366,53	135,33	2651	263		725	
40	С121-090102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,94	33114,00	–	64241	–	64241	–	69380
					–	–	--	--		5139	
41	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,176	119298,08	1342,51	20996	236	11308	8594	31958
					53703,00	553,91	9452	97		2367	
42	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00608	764602,52	7187,72	4649	43	4228	456	5513
					62171,20	1391,53	378	8		408	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				141823	3115	122408	14843	169199
							16300	937	--	12533	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				97840				
	Материалы		Тенге				18498				
	Всего заработная плата		Тенге					14142			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64241				
		Накладные расходы	Тенге				12707				
		Сметная прибыль	Тенге				8843				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				119390				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14142			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				43983				
	Материалы		Тенге				794				
	Всего заработная плата		Тенге					3095			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38875				
		Накладные расходы	Тенге				2136				
		Сметная прибыль	Тенге				3690				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				49809				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				169159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					17237			
		РАЗДЕЛ 3. Заполнение проемов									
		Подраздел 1.ЕШЕТКИ НА ОКНА ОК-1									
45	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	41,40167	245574,45	71315,22	10167192	2952569	169301	4939012	16314700
					170170,00	2721,30	7045322	112666		1208496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	1,696968	331504,00	–	562552	–	562552	–	607556
					–	–	--	–		45004	
47	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7783	228894,00	–	635936	–	635936	–	686811
					–	–	--	–		50875	
48	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	36,9264	314349,00	–	11607777	–	11607777	–	12536399
					–	–	--	–		928622	
49	Е11-090501-0203	Электродуговая сварка при монтаже	т	41,36462	61107,15	13302,08	2527674	550236	54479	1326919	4162960
					46488,00	2,70	1922959	112		308367	
50	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-1126	м2	1034,116	159,22	3,44	164652	3557	106390	38132	219006
					52,90	0,54	54705	558		16223	
		ОКНА ОК-2(2ШТ)									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				9022986				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3506362			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					113336			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						13136436		
	Накладные расходы		Тенге							6304063	
	Сметная прибыль		Тенге							2557587	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								34527433
		Подраздел 2.ЕШЕТКИ НА ОКНА ОК-2									
53	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конетрукций	1,803672	245574,45	71315,22	442936	128629	7376	215169	710753
					170170,00	2721,30	306931	4908		52648	
54	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,092352	331504,00	–	30615	–	30615	–	33064
					–	–	--	–		2449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20412	228894,00	–	46722	–	46722	–	50460
					–	–	--	–		3738	
56	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	1,5072	314349,00	–	473787	–	473787	–	511690
					–	–	--	–		37903	
57	Е11-090501-0203	Электродуговая сварка при монтаже	т	1,80095	61107,15	13302,08	110051	23957	2371	57772	181249
					46488,00	2,70	83723	5		13426	
58	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-1126	м2	45,02376	159,22	3,44	7169	155	4632	1660	9535
					52,90	0,54	2382	24		706	
		ОКНА ОК-3(3ШТ)									
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				393036				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					152741			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					4937			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						565504		
	Накладные расходы		Тенге							274601	
	Сметная прибыль		Тенге							110870	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								1496751
		Подраздел 3.ЕШЕТКИ НА ОКНА ОК-3									
61	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с устаповкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	2,435922	245574,45	71315,22	598200	173718	9961	290593	959897
					170170,00	2721,30	414521	6629		71103	
62	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,077922	331504,00	–	25831	–	25831	–	27898
					–	–	--	–		2067	
63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0972	228894,00	–	22248	–	22248	–	24028
					–	–	--	–		1780	

1	2	3	4	5	6 92	7	8	9	10	11	12
64	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	2,2608	314349,00	–	710680	–	710680	–	767534
					–	–	--	–		56854	
65	Е11-090501-0203	Электродуговая сварка при монтаже	т	2,434626	61107,15	13302,08	148773	32386	3206	78099	245022
					46488,00	2,70	113181	7		18150	
66	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-1126	м2	60,86565	159,22	3,44	9691	210	6261	2244	12890
					52,90	0,54	3220	33		955	
		ОКНА ВР-3 (2ШТ)									
69	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	206,1	1139,99	14,14	234952	2914	5466	209138	479617
					1099,33	3,65	226572	752		35527	
70	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	86,4	1207,25	5,01	104306	433	83166	18829	132986
					239,66	2,48	20707	214		9851	
71	С121-090205-0202	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	86,4	1196,00	–	103334	–	103334	–	111601
					–	–	--	–		8267	
72	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	108	111,00	–	11988	–	11988	–	12947
					–	–	--	–		959	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				778201				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					209661			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					7635			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						982144		
	Накладные расходы		Тенге							598903	
	Сметная прибыль		Тенге							205513	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								2774419
		Подраздел 4.РЕШЕТКИ НА ОКНА ВР-3									
73	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	2,14496	245574,45	71315,22	526747	152968	8771	255883	845240
					170170,00	2721,30	365008	5837		62610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,15392	331504,00	–	51025	–	51025	–	55107
					–	–	–	–		4082	
75	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48384	228894,00	–	110748	–	110748	–	119608
					–	–	–	–		8860	
76	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	1,5072	314349,00	–	473787	–	473787	–	511690
					–	–	–	–		37903	
77	Е11-090501-0203	Электродуговая сварка при монтаже	т	2,138509	61107,15	13302,08	130678	28447	2816	68600	215221
					46488,00	2,70	99415	6		15942	
78	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-1126	м2	53,46272	159,22	3,44	8512	184	5500	1971	11322
					52,90	0,54	2828	29		839	
79	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	206,1	1139,99	14,14	234952	2914	5466	209138	479617
					1099,33	3,65	226572	752		35527	
80	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	206,1	1344,00	–	276998	–	276998	–	299158
					–	–	–	–		22160	
86	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,2	1139,99	14,14	7068	88	164	6291	14428
					1099,33	3,65	6816	23		1069	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				700639				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					184601			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					6647			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						935276		
	Накладные расходы		Тенге							541883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге							188992	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4	Тенге								2551390
		Подраздел 5.ЕШЕТКИ НА ВИТРАЖ ВР-1									
87	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	1,851802	245574,45	71315,22	454755	132061	7573	220911	729719
					170170,00	2721,30	315121	5039		54053	
88	С121-050201-0602	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,154882	331504,00	–	51344	–	51344	–	55452
					–	–	--	–		4108	
89	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,18972	228894,60	–	43426	–	43426	–	46900
					–	–	--	–		3474	
90	С121-050106-2401	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,5072	314349,00	–	473787	–	473787	–	511690
					–	–	--	–		37903	
91	Е11-090501-0203	**Электродуговая сварка при монтаже**	т	1,849272	61107,15	13302,08	113004	24599	2436	59322	186112
					46488,00	2,70	85969	5		13786	
92	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-1126**	м2	46,23181	159,22	3,44	7361	159	4756	1705	9791
					52,90	0,54	2446	25		725	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				403536				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					156819			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5069			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						583321		
		Накладные расходы	Тенге							281938	
		Сметная прибыль	Тенге							114049	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5	Тенге								1539664
		Подраздел 6.ЕШЕТЧАТАЯ ДВЕРЬ ДЛЯ ВИТРАЖА ВР-1									
93	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах/Д-4Д-7**	м2	8,5	3102,73	49,79	26373	423	4540	14892	44567
					2518,87	20,32	21410	173		3301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,281908	245574,45	71315,22	69229	20104	1153	33630	111088
					170170,00	2721,30	47972	767		8229	
95	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,128908	331504,00	–	42734	–	42734	–	46153
					–	–	--	–		3419	
96	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,153	228012,00	–	34886	–	34886	–	37677
					–	–	--	–		2791	
97	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,355575	61107,15	13302,08	21728	4730	468	11406	35785
					46488,00	2,70	16530	1		2651	
98	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	500,00	–	4000	–	4000	–	4320
					–	–	--	–		320	
99	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5659,00	–	11318	–	11318	–	12223
					–	–	--	–		905	
100	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-1126	м2	8,889367	159,22	3,44	1415	31	914	328	1882
					52,90	0,54	470	5		139	
		ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ ВР-2 (4ШТ)									
101	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков	м2	24,356	2561,45	2,75	62387	67	36630	23121	92349
					1054,77	–	25690	–		6841	
102	С121-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	35,36	21749,00	–	769045	–	769045	–	830569
					–	–	–	–		61524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-100501-0801 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	11,004	1954,95	38,03	21512	419	5918	13809	38147
					1379,02	15,33	15175	169		2826	
104	С121-090302-0704	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-88	м2	11,004	69939,00	–	769609	–	769609	–	831178
					–	–	--	–		61569	
105	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	5659,00	–	22636	–	22636	–	24447
					–	–	--	–		1811	
106	С121-090404-0107	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	4	14490,00	–	57960	–	57960	–	62597
					–	–	--	–		4637	
		ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ ВР-5 (3 ШТ)									
110	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков	м2	16,38	2561,45	2,75	41957	45	24635	15549	62107
					1054,77	–	17277	–		4600	
111	С121-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	16,38	21749,00	–	356249	–	356249	–	384749
					–	–	--	–		28500	
112	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14,1	1139,99	14,14	16074	199	374	14308	32812
					1099,33	3,65	15501	51		2431	
		ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ ВР-6 (1ШТ)									
113	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков	м2	9,489	2561,45	2,75	24306	26	14271	9008	35979
					1054,77	–	10009	–		2665	

1	2	3	4	5	6 97	7	8	9	10	11	12
114	С121-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	9,489	21749,00	–	206376	–	206376	–	222886
					–	–	–	–		16510	
115	Е11-100501-0801 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	2,751	1954,95	38,03	5378	104	1480	3452	9537
					1379,02	15,33	3794	42		706	
116	С121-090302-0704	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-88	м2	2,751	69939,00	–	192402	–	192402	–	207794
					–	–	–	–		15392	
117	С121-090404-0107	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	14490,00	–	14490	–	14490	–	15649
					–	–	–	–		1159	
118	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5659,00	–	5659	–	5659	–	6112
					–	–	–	–		453	
		ВР-7 (1 ШТ) НАРУЖНЫЙ									
126	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	18,06	2979,15	100,83	53803	1821	16374	33225	93990
					1971,63	28,02	35608	506		6962	
127	С121-100101-0302	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	19,97436	1980,00	–	39549	–	39549	–	42713
					–	–	–	–		3164	
128	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/Фартук	м2 покрытия	18,06	3077,32	14,14	55576	255	35467	18326	79814
					1099,33	3,65	19854	66		5912	
129	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	12,21	634,09	167,52	7706	2046	1108	3561	12168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					372,79	49,86	4552	609		901	
130	С121-100103-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	12,21	2876,00	–	35116	–	35116	–	37925
					–	–	–	–		2809	
		ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ ВР-8 (1ШТ)									
131	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков	м2	7,689	2561,45	2,75	19695	21	11564	7299	29154
					1054,77	–	8110	–		2160	
132	С121-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однарным закаленным стеклом	м2	7,899	21749,00	–	171795	–	171795	–	185539
					–	–	–	–		13744	
133	Е11-100501-0803 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	2,751	1715,76	38,03	4720	104	1077	3223	8579
					1286,53	15,33	3539	42		635	
134	С121-090302-0704	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-88	м2	2,751	69939,00	–	192402	–	192402	–	207794
					–	–	–	–		15392	
135	С121-090404-0107	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	14490,00	–	14490	–	14490	–	15649
					–	–	–	–		1159	
136	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5659,00	–	5659	–	5659	–	6112
					–	–	–	–		453	
		Остекленные перегородки вместо стен и перегородок из									
137	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков	м2	18,27	2561,45	2,75	46798	50	27477	17344	69273
					1054,77	–	19271	–		5131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	С121-090304-0101	витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	18,27	24588,00	–	449223	–	449223	–	485161
					–	–	–	–		35938	
139	Е11-100501-0803 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	1,89	1715,76	38,03	3243	72	739	2214	5894
					1286,53	15,33	2432	29		437	
140	С121-090302-0704	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-88	м2	1,89	69939,00	–	132185	–	132185	–	142760
					–	–	–	–		10575	
141	С121-090404-0107	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	14490,00	–	14490	–	14490	–	15649
					–	–	–	–		1159	
142	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5659,00	–	5659	–	5659	–	6112
					–	–	–	–		453	
		Двери									
143	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях/Д-1,Д-2	м2	114,96	1691,80	78,10	194489	8978	53658	122279	342109
					1146,95	34,90	131853	4012		25341	
144	С121-090102-0601	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	16,68	16119,00	–	268865	–	268865	–	290374
					–	–	–	–		21509	
145	С121-090102-0602	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	98,28	11596,00	–	1139655	–	1139655	–	1230827
					–	–	–	–		91172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	С121-090105-0605	Доборные планки дверные с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород	м2	38,88	8052,00	–	313062	–	313062	–	338107
					–	–	–	–		25045	
147	С121-070503-0205	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	324	484,00	–	156816	–	156816	–	169361
					–	–	–	–		12545	
148	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	128	500,00	–	64000	–	64000	–	69120
					–	–	–	–		5120	
149	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	64	5659,00	–	362176	–	362176	–	391150
					–	–	–	–		28974	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ									
				ДВЕРЬ 1а(4ШТ)							
150	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах/Д-4,Д-7	м2	11,34	3102,73	49,79	35185	564	6057	19868	59457
					2518,87	20,32	28564	230		4404	
151	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,56	40518,00	–	306316	–	306316	–	330821
					–	–	–	–		24505	
152	СТПРАЙС ЛИСТ СТР.61	ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОДИНАРНАЯ С ФОРТОЧКОЙ ОБШИВКА ЛАМИНАТ 90/2.05	ШТ	2	51339,29	–	102679	–	102679	–	110893
					–	–	–	–		8214	
153	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,56	40518,00	–	306316	–	306316	–	330821
					–	–	–	–		24505	
154	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	4	5659,00	–	22636	–	22636	–	24447
					–	–	–	–		1811	
155	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	500,00	–	4000	–	4000	–	4320
					–	–	–	–		320	
				ДВЕРЬ 4(4ШТ),4а(1шт),д-1(1шт),1(4шт),4Б(2шт)							
156	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах/Д-4,Д-7	м2	22,68	3102,73	49,79	70370	1129	12113	39736	118915
					2518,87	20,32	57128	461		8808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	С121-090402-0501	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	22,68	40518,00	–	918948	–	918948	–	992464
					–	–	--	–		73516	
158	С121-090404-0305	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	12	5659,00	–	67908	–	67908	–	73341
					–	–	--	–		5433	
156	С121-090402-0501	**ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ЛЮЧКОМ**	м2	3,78	40518,00	–	153158	–	153158	–	165411
					–	–	--	–		12253	
160	С121-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	24	500,00	–	12000	–	12000	–	12960
					–	–	--	–		960	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				484739				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					41188			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					7163			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						8002484		
	Накладные расходы		Тенге							406578	
	Сметная прибыль		Тенге							714798	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге								9649787
		Подраздел 7.ЕШЕТЧАТАЯ ДВЕРЬ									
161	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные одиопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах/Д-4,Д-7**	м2	22,68	3102,73	49,79	70370	1129	12113	39736	118915
					2518,87	20,32	57128	461		8808	
162	С121-050201-0602	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,588744	331504,00	–	195171	–	195171	–	210785
					–	–	--	–		15614	
163	С121-050301-3002	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,6048	228012,00	–	137902	–	137902	–	148934
					–	–	--	–		11032	
164	Е11-090501-0203	**Электродуговая сварка при монтаже**	т	1,193544	61107,15	13302,08	72934	15876	1573	38287	120119
					46488,00	2,70	55485	3		8898	
165	С121-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	48	500,00	–	24000	–	24000	–	25920
					–	–	--	–		1920	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	12	5659,00	–	67908	–	67908	–	73341
					–	–	--	–		5433	
167	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-1126	м2	29,8386	159,22	3,44	4751	103	3070	1100	6319
					52,90	0,54	1578	16		468	
168	СПРАЙС-ЛИСТ СТР.23	ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК	ШТ	1	42739,29	–	42739	–	42739	–	46158
					–	–	--	–		3419	
				ДВЕРЬ С ТАМБУРОМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ							
169	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях/Д-1,Д-2	м2	1,89	1691,80	78,10	3198	148	882	2010	5625
					1146,95	34,90	2168	66		417	
170	С121-090102-0602	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	1,89	11596,00	–	21916	–	21916	–	23669
					–	–	--	–		1753	
171	С121-090105-0605	Доборные планки дверные с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород	м2	2,55	8052,00	–	20533	–	20533	–	22176
					–	–	--	–		1643	
172	С121-070503-0205	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	5,1	484,00	–	2468	–	2468	–	2665
					–	–	--	–		197	
173	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	500,00	–	1000	–	1000	–	1080
					–	–	--	–		80	
174	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5659,00	–	5659	–	5659	–	6112
					–	–	--	–		453	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				116359				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17256			
		- в том числе Зарплата машинистов	Тенге					546			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						536933		
	Накладные расходы		Тенге							81133	
	Сметная прибыль		Тенге							60135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге								811817
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				40910218	4268628	24742094	8489099	53351267
							11899496	145333	--	3951944	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19604641				
	Материалы		Тенге				456334				
	Всего заработная плата		Тенге					865991			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18266676				
		Накладные расходы	Тенге				775703				
		Сметная прибыль	Тенге				1630427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22010771				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								752
		Сметная заработная плата	Тенге					865991			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21305577				
	Материалы		Тенге				307416				
	Всего заработная плата		Тенге					11178838			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5711672				
		Накладные расходы	Тенге				7713396				
		Сметная прибыль	Тенге				2321517				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31340490				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8250
		Сметная заработная плата	Тенге					11178838			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				53351261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9002
		Сметная заработная плата	Тенге					12044829			
		РАЗДЕЛ 4. УСИЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ОРУЖЕЙНОЙ КОМНАТЫ									
				РЕШЕТКА ДЛЯ СТЕН, ПОТОЛКА И ПОЛА							
175	**С121-050301-3002**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,340533**	**228012,00**	**–**	**305658**	**–**	**305658**	**–**	**330111**
					–	–	--	–		24453	
176	**Е11-090501-0203**	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,340533**	**61107,15**	**13302,08**	**81916**	**17832**	**1765**	**43002**	**134912**
					46488,00	2,70	62319	4		9993	
177	**СПРАЙС ЛИСТ СТР.24**	**ПУЛЕСТОЙКАЯ ГЛУХАЯ ПАНЕЛЬ 2-ГО КЛАССА 3ММ**	**М2**	**16,2**	**30703,53**	**–**	**497397**	**–**	**497397**	**–**	**537189**
					–	–	--	–		39792	
178	**С121-130201-1107**	**Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90 КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ**	**шт.**	**291,6**	**167,00**	**–**	**48697**	**–**	**48697**	**–**	**52593**
					–	–	--	–		3896	
179	**С121-130201-1107**	**Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90 КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНАМ**	**шт.**	**303,75**	**167,00**	**–**	**50726**	**–**	**50726**	**–**	**54784**
					–	–	--	–		4058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	С121-130201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90 КРЕПЛЕНИЕ К ПОЛУ	шт.	81	167,00	–	13527	–	13527	–	14609
					–	–	--	–		1082	
				ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТЯЖКА							
181	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм. Устройство	м2 стяжки	16,2	712,67	29,75	11545	482	5394	5548	18460
					349,95	14,36	5669	233		1367	
182	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	16,2	185,02	10,12	2997	164	2693	204	3457
					8,66	4,75	140	77		256	
				ДОПЛНИТЕЛЬНАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ							
183	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01728	228012,00	–	3940	–	3940	–	4255
					–	–	--	–		315	
184	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,01728	61107,15	13302,08	1056	230	23	554	1739
					46488,00	2,70	803	–		129	
				ТРУБА ДЛЯ СБРАСЫВАНИЯ КЛЮЧЕЙ							
185	С123-010101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,5	2821,00	–	1410	–	1410	–	1523
					–	–	--	–		113	
186	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-1126	м2	0,314	159,22	3,44	50	1	32	12	67
					52,90	0,54	17	–		5	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1018919	18709	931262	49320	1153699
							68948	314	–	85459	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				934537				
	Материалы		Тенге				8119				
	Всего заработная плата		Тенге					6136			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				919945				
		Накладные расходы	Тенге				5764				
		Сметная прибыль	Тенге				75224				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1015525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					6136			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				82972				
	Материалы		Тенге				1789				
	Всего заработная плата		Тенге					63126			
		Накладные расходы	Тенге				43556				
		Сметная прибыль	Тенге				10122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				136650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					63126			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1410				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1410				
		Сметная прибыль	Тенге				113				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1523				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1153698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					69262			
		РАЗДЕЛ 5. Полы									
		1 Этаж									
				ВНУТРЕННЯЯ ЛЕСТНИЦА							
187	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	71,67	1733,63	133,37	124249	9559	37553	76595	216912
					1076,28	60,66	77137	4348		16068	
188	С122-060301-0133	**Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	м2	71,67	3717,00	–	266397	–	266397	–	287709
					–	–	–	–		21312	
				ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ							
189	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	104,7	1630,33	75,21	170696	7875	32306	126095	320534
					1246,56	34,66	130515	3629		23743	
190	С122-020101-0136	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен рельефные многоцветные, I сорта ГОСТ 6141-91**	м2	106,794	3638,00	–	388517	–	388517	–	419598
					–	–	–	–		31081	
191	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	109,935	340,32	1,65	37413	181	2699	32545	75554
					314,12	0,81	34533	89		5597	
192	С122-020101-0136	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен рельефные многоцветные, I сорта ГОСТ 6141-91**	м2	8,7948	3638,00	–	31995	–	31995	–	34555
					–	–	–	–		2560	
		2 Этаж									
		Тип 3									
219	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	123,2	1733,63	133,37	213583	16431	64554	131667	372870
					1076,28	60,66	132598	7473		27620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	С122-060301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	125,664	3717,00	–	467093	–	467093	–	504460
					–	–	–	–		37367	
221	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	129,36	1520,00	13,07	196627	1691	158638	34676	249807
					280,60	4,57	36298	591		18504	
		Тип 4									
226	Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	305,67	4029,74	12,31	1231771	3763	1148036	76938	1413406
					261,63	6,14	79972	1877		104697	
		3 Этаж									
		Тип 1									
235	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	107,3	1733,63	133,37	186018	14311	56222	114674	324747
					1076,28	60,66	115485	6509		24055	
236	С122-060301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	109,446	3717,00	–	406811	–	406811	–	439356
					–	–	–	–		32545	
237	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	112,665	1520,00	13,07	171251	1473	138164	30201	217568
					280,60	4,57	31614	515		16116	
		Тип 4									
242	Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	305,67	4029,74	12,31	1231771	3763	1148036	76938	1413406
					261,63	6,14	79972	1877		104697	
				ПЛИНТУСА ДЛЯ ВСЕХ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНАТА							
243	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах УСТРОЙСТВО ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ	м ПЛАНКИ	909,657	311,48	2,29	283340	2083	201953	75298	387329
					87,18	0,88	79304	800		28691	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5407532	61130	4548974	775627	6677811
							797428	27708	–	494653	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5407532				
	Материалы		Тенге				2988161				
	Всего заработная плата		Тенге					825136			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1560813				
		Накладные расходы	Тенге				775627				
		Сметная прибыль	Тенге				494653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6677812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								660
		Сметная заработная плата	Тенге					825136			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6677812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								660
		Сметная заработная плата	Тенге					825136			
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка									
				ПОТОЛКИ							
245	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	492,65	103,35	0,77	50915	379	3488	37788	95800
					95,50	0,38	47048	187		7096	
				ПОТОЛОК ЛМ							
249	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	76,8	1245,13	7,60	95626	584	33024	49763	157020
					807,52	2,43	62018	187		11631	
250	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	76,8	472,64	2,97	36299	228	11710	19578	60348
					317,20	1,46	24361	112		4470	
				СТЕНЫ							
				ПОДВАЛ							
252	Е11-150401-0202 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону ПОДВАЛ	м2 окрашиваемой поверхности	334,64	51,74	0,77	17314	258	1773	12328	32014
					45,67	0,38	15283	127		2371	
				СТЕНЫ 1,2,3 ЭТАЖЕЙ							
256	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3735,223	424,13	2,97	1584220	11093	520467	846491	2625168
					281,82	1,46	1052660	5453		194457	
257	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	80,643	3246,87	34,89	261837	2814	138997	97112	387665
					1488,36	16,91	120026	1364		28716	
258	С122-020101-0136	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен рельефные многоцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	82,2559	3638,00	--	299247	--	299247	--	323187
					--	--	--	--		23940	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2345458	15356	1008706	1063060	3681202
							1321396	7430	--	272681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2345458				
		Материалы	Тенге				709461				
		Всего заработная плата	Тенге					1328826			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				299247				
		Накладные расходы	Тенге				1063060				
		Сметная прибыль	Тенге				272681				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3681199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1090
		Сметная заработная плата	Тенге					1328826			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3681199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1090
		Сметная заработная плата	Тенге					1328826			
		РАЗДЕЛ 7.ОБШИВКА СТОЯКА ОТОПЛЕНИЯ В СЕРВЕРНОЙ									
259	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	3,6	630,98	68,72	2272	248	958	903	3429
					296,24	33,78	1066	122		254	
260	С121-110403-0212	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	3,6	286,00	–	1030	–	1030	–	1112
					–	–	–	–		82	
261	Е11-100404-0201 Изм. и доп. вып. 19	**Стены. Глухие. Обшивка по однорядному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	1,44	1367,92	14,85	1970	22	1033	831	3025
					635,28	5,91	915	9		224	
262	С122-030201-0203	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	1,512	516,00	–	780	–	780	–	842
					–	–	–	–		62	
263	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1,44	1125,66	7,60	1621	10	609	804	2619
					695,60	2,43	1002	3		194	
264	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	1,44	424,13	2,97	611	4	201	326	1012
					281,82	1,46	406	2		75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**8284**	**284**	**4611**	**2864**	**12039**
							3389	**136**	**--**	**891**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8284**				
	Материалы		Тенге				**2801**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3525**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1810**				
		Накладные расходы	Тенге				**2864**				
		Сметная прибыль	Тенге				**891**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12039**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					**3525**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**12039**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					**3525**			
		РАЗДЕЛ 8. Разное									
		Экран ИЭС в сан.узлах									
273	**Е11-100103-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	**м2 перегородок**	16,5	**1588,52**	**106,31**	**26211**	**1755**	**7206**	**16291**	**45903**
					1045,46	**51,61**	**17250**	**852**		**3400**	
274	**С121-130816-3505**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0,0165**	**2819601,00**	**–**	**46523**	**–**	**46523**	**–**	**50245**
					–	**–**	**--**	**–**		**3722**	
275	**С121-060405-1402**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0156**	**588223,00**	**–**	**9176**	**–**	**9176**	**–**	**9910**
					–	**–**	**--**	**–**		**734**	
276	**С121-090404-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**20**	**500,00**	**–**	**10000**	**–**	**10000**	**–**	**10800**
					–	**–**	**--**	**–**		**800**	
277	**С121-090404-1005**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**10**	**3495,00**	**–**	**34950**	**–**	**34950**	**–**	**37746**
					–	**–**	**--**	**–**		**2796**	
		Короб из гипсокартона для прокладки коммуникаций									
278	**Е11-100404-0201 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	41,184	1367,92	14,85	56336	611	29562	23766	86510
					635,28	5,91	26163	243		6408	
279	**С122-030201-0203**	**Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**43,2432**	**516,00**	**–**	**22313**	**–**	**22313**	**–**	**24098**
					–	**–**	**--**	**–**		**1785**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**205509**	**2366**	**159730**	**40057**	**265212**
							43413	**1095**	**--**	**19645**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				151383				
		Материалы	Тенге				36767				
		Всего заработная плата	Тенге					44508			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				68836				
		Накладные расходы	Тенге				40057				
		Сметная прибыль	Тенге				15315				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				206755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					44508			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				54126				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				54126				
		Сметная прибыль	Тенге				4330				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				58456				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				265211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					44508			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								97576574
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тенге				17814989				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4494010			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					224570			
			Тенге						54586652		
			Тенге							13453022	
		- Сметная прибыль	Тенге							7227891	

Смета 2-3-3. Блок В ВК

РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1

27	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметромдо 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	100	630,98	68,72	63098	6872	26602	25082	95234
					296,24	33,78	29624	3378		7054	
28	С121-110403-0217	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	110	483,00	–	53130	–	53130	–	57380
					–	–	–	–		4250	
30	Е11-161401-0102 Изм. и доп. вып. 18	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	6	1886,60	28,61	11320	171	113	10885	23982
					1839,38	11,89	11036	71		1776	
31	С123-080307-0110	**Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК**	шт.	6	25901,00	–	155406	–	155406	–	167838
					–	–	–	–		12432	
32	С123-080305-0106	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	12	8834,00	–	106008	–	106008	–	114489
					–	–	–	–		8481	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	582,14	27,49	582	28	17	539	1211
					536,69	13,51	537	14		90	
34	С123-030301-0213	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	39084,00	–	39084	–	39084	–	42211
					–	–	–	–		3127	
		Водомерный узел									
42	С123-030301-0213	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	39084,00	–	39084	–	39084	–	42211
					–	–	–	–		3127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				467712	7071	419444	36506	544556
							41197	3463	–	40337	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				261414				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				261414				
		Сметная прибыль	Тенге				20913				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				282327				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				116228				
	Материалы		Тенге				26602				
	Всего заработная плата		Тенге					33002			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53130				
		Накладные расходы	Тенге				25082				
		Сметная прибыль	Тенге				11304				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				152614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					33002			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				90070				
	Материалы		Тенге				130				
	Всего заработная плата		Тенге					11658			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78168				
		Накладные расходы	Тенге				11424				
		Сметная прибыль	Тенге				8120				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				109614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11658			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				544555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					44660			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод горячей воды Т3, Т4									
61	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	100	630,98	68,72	63098	6872	26602	25082	95234
					296,24	33,78	29624	3378		7054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	С121-110403-0209	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	110	234,00	–	25740	–	25740	–	27799
					–	–	–	–		2059	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				88838	6872	52342	25082	123033
							29624	3378	–	9113	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				88838				
	Материалы		Тенге				26602				
	Всего заработная плата		Тенге					33002			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25740				
		Накладные расходы	Тенге				25082				
		Сметная прибыль	Тенге				9113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				123033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					33002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				123033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					33002			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1									
76	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	120	630,98	68,72	75718	8247	31922	30098	114281
					296,24	33,78	35549	4054		8465	
77	С121-110403-0217	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	22	483,00	–	10626	–	10626	–	11476
					–	–	–	–		850	
78	С121-110403-0226	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77**	м	110	1368,00	–	150480	–	150480	–	162518
					–	–	–	–		12038	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				236824	8247	193028	30098	288275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							35549	4054	--	21353	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				236824				
	Материалы		Тенге				31922				
	Всего заработная плата		Тенге					39603			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				161106				
		Накладные расходы	Тенге				30098				
		Сметная прибыль	Тенге				21353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				288275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					39603			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				288275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					39603			
		РАЗДЕЛ 4. Канализация К2									
88	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	80	630,98	68,72	50478	5497	21282	20065	76187
					296,24	33,78	23699	2702		5643	
89	С121-110403-0226	**Гибкая трубчатая изоляция извспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77**	м	88	1368,00	--	120384	--	120384	--	130015
					--	--	--	--		9631	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				170862	5497	141666	20065	206202
							23699	2702	--	15274	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				170862				
	Материалы		Тенге				21282				
	Всего заработная плата		Тенге					26401			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120384				
		Накладные расходы	Тенге				20065				
		Сметная прибыль	Тенге				15274				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				206201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					26401			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				206201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					26401			
		РАЗДЕЛ 5. Приборы									
90	**Е11-170101-0108 Изм. и доп. вып. 18**	**Биде. Установка**	**комплект**	1	4160,18	119,89	4160	120	325	3699	8488
					3715,25	59,29	3715	59		629	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	С123-030102-0702	Биде настенный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1	12688,00	–	12688	–	12688	–	13703
					–	–	–	–		1015	
92	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	12	3666,29	178,58	43995	2143	6394	35794	86172
					2954,82	88,88	35458	1067		6383	
93	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	12	20731,00	–	248772	–	248772	–	268674
					–	–	–	–		19902	
94	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	13	2941,56	89,65	38240	1165	2827	34129	78158
					2634,45	44,42	34248	577		5790	
95	С123-030102-3207	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	13	8814,00	–	114582	–	114582	–	123749
					–	–	–	–		9167	
96	С123-030102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	13	1100,00	–	14300	–	14300	–	15444
					–	–	–	–		1144	
97	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ РАКОВИН И УМЫВАЛЬНИКОВ	шт.	13	978,10	0,15	12715	2	419	12048	26744
					945,70	–	12294	–		1981	
98	С123-030102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	18	9372,00	–	168696	–	168696	–	182192
					–	–	–	–		13496	
99	Е11-170401-0101 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	4	1511,79	63,74	6047	255	923	4896	11818
					1217,37	31,58	4869	126		875	
100	С123-030102-0803	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	4	10916,00	–	43664	–	43664	–	47157
					–	–	–	–		3493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				707859	3685	613590	90566	862259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							90584	1829	--	63875	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				707859				
	Материалы		Тенге				10889				
	Всего заработная плата		Тенге					92413			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				602702				
		Накладные расходы	Тенге				90566				
		Сметная прибыль	Тенге				63875				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				862300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					92413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				862300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					92413			
		РАЗДЕЛ 6.ДУШЕВЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ									
101	**Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18**	**Смесители. Установка**	**шт.**	5	978,10	0,15	4890	1	161	4634	10286
					945,70	–	4728	–		762	
102	**С123-030102-3303**	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	5	3040,00	–	15200	–	15200	–	16416
					–	–	--	–		1216	
103	**Е11-170101-0115 Изм. и доп. вып. 12**	**Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	5	6096,80	147,71	30484	738	24	29482	64763
					5944,40	72,26	29722	361		4797	
104	**СПРАЙС-ЛИСТ BULAK СТР.30**	**ДУШЕВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ 1000Х1000Х2000 БЕЗ ПОДДОНА**	**ШТ**	5	99799,11	–	498996	–	498996	–	538916
					–	–	–	–		39920	
105	**Е11-170101-0111**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	5	8696,17	34,15	43481	170	40204	3128	50338
					621,46	16,90	3107	84		3729	
106	**С123-040501-0101**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 КРАН В ТЕХ. ПОМЕЩЕНИЯ**	**шт.**	3	804,00	–	2412	–	2412	–	2605
					–	–	–	–		193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				595463	909	556997	37244	683324
							37557	445	–	50617	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				498996				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				498996				
		Сметная прибыль	Тенге				39920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				538916				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				96467				
	Материалы		Тенге				40387				
	Всего заработная плата		Тенге					38002			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				37244				
		Сметная прибыль	Тенге				10697				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				144408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					38002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				683324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					38002			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2 707 689
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				258210				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32281			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15871			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1977067		
		- Накладные расходы	Тенге							239561	
		- Сметная прибыль	Тенге							200569	
		Смета 2-3-4. Блок В Отопление									
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ БЛОК В									
45	**Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	2	630,98	68,72	1262	138	532	502	1905
					296,24	33,78	592	68		141	
46	**С121-110403-0207**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	2,2	181,00	–	398	–	398	–	430
					–	–	–	–		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1660	138	930	502	2335
							592	68	–	173	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1660				
	Материалы		Тенге				532				
	Всего заработная плата		Тенге					660			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				398				
		Накладные расходы	Тенге				502				
		Сметная прибыль	Тенге				173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2335				
		Сметная заработная плата	Тенге					660			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2335				
		Сметная заработная плата	Тенге					660			
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ БЛОК В									
47	**Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	1	26143,99	6500,00	26144	6500	2081	14535	43934
					17563,00	2624,80	17563	2625		3254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	ПРАЙС ЛИСТ СТР.33	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НА 2 НАСОСА ОТОПЛЕНИЯ ,2 НАСОСА ГВС 500х650х220	ШТ	1	208085,71	–	208086	–		–	208086
					–	–	--	–	208086	–	
49	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	582,14	27,49	582	28	17	539	1211
					536,69	13,51	537	14		90	
50	ПРАЙС ЛИСТ СТР.33	ПРИБОРЫ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ-ТЕПЛОВЫЧИСЛИТЕЛЬ ТВ-7, ПИТЕРФЛОУ Ду 40	ШТ	1	441160,71	–	441161	–		–	441161
					–	–	--	–	441161	–	
51	Е11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	1	64426,46	455,42	64426	456	59228	4713	74671
					4742,00	67,59	4742	68		5531	
52	Е11-180701-0107	Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка	шт.	1	140110,93	1311,68	140111	1311	123832	14959	167475
					14967,75	296,20	14968	296		12406	
53	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2	21374,71	319,75	42749	640	39168	3088	49504
					1470,28	105,36	2941	211		3667	
54	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4046,10	295,32	8092	591	1043	6446	15702
					3229,20	59,83	6458	120		1163	
55	С123-040902-0108	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	27633,00	–	55266	–	55266	–	59687
					–	–	--	–		4421	
56	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2222,86	99,24	26674	1191	3574	21630	52168
					1825,74	13,51	21909	162		3864	
57	С123-040902-3124	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	12	1197,00	–	14364	–	14364	–	15513
					–	–	--	–		1149	
58	Ц13-030802-0901	Клапан регулирующий фланцевый поворотный дисковый, рабочее давление 0,1 МПа, с ручным приводом, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	11589,28	141,84	11589	142	29	6985	20000
					11418,00	32,81	11418	33		1486	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	С123-041005-1708	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	348193,00	–	348193	–	348193	–	376048
					–	–	–	–		27855	
60	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	21355,77	452,71	42712	905	7368	34027	82878
					17219,54	141,14	34439	282		6139	
61	ПРАЙС ЛИСТ СТР.33	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель GHN 32/120-180, Q 3,8 м3/ч, H 7,4 м вод. ст., типа IMP Pumps	ШТ	2	97052,68	–	194105	–		–	194105
					–	–	–	–	194105	–	
62	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	19415,38	236,41	19415	237	17973	1252	22321
					1205,37	72,55	1205	73		1653	
63	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2250,35	126,73	6751	380	894	5447	13174
					1825,74	27,02	5477	81		976	
64	С123-041001-1401	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый ART 2401, Т до +100°С, PN 16, DN 50, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	3	10858,00	–	32574	–	32574	–	35180
					–	–	–	–		2606	
65	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клананы обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	13	2250,35	126,73	29255	1647	3873	23604	57088
					1825,74	27,02	23735	351		4229	
66	С123-040902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	18151,00	–	145208	–	145208	–	156825
					–	–	–	–		11617	
67	С123-040902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3176,00	–	6352	–	6352	–	6860
					–	–	–	–		508	
68	С123-040902-3111	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7623,00	–	15246	–	15246	–	16466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	--	–		1220	
69	С123-041009-0704	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	32140,00	–	32140	–	32140	–	34711
					–	–	--	–		2571	
70	С123-051401-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	144438,00	–	144438	–	144438	–	155993
					–	–	--	–		11555	
71	С123-051401-0601	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	19597,00	–	19597	–	19597	–	21165
					–	–	--	–		1568	
72	С123-051401-0406	Ключ программирования А 266, типа Danfoss	шт.	1	71842,00	–	71842	–	71842	–	77589
					–	–	--	–		5747	
73	С123-051401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	21654,00	–	21654	–	21654	–	23386
					–	–	--	–		1732	
74	С123-051401-0703	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	2	21654,00	–	43308	–	43308	–	46773
					–	–	--	–		3465	
75	С123-041005-2012	Клапан регулирующий трехходовой VRG 3 с наружной резьбой, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	105193,00	–	105193	–	105193	–	113608
					–	–	--	–		8415	
76	С123-051207-2043	Привод электрический AMV 435, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	163222,00	–	163222	–	163222	–	176280
					–	–	--	–		13058	
77	С123-051207-2043	Привод электрический AMV 435, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	163222,00	–	163222	–	163222	–	176280
					–	–	--	–		13058	
78	Е11-180801-0302	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	2763,73	249,98	5527	500	--	5066	11441
					2513,75	70,97	5027	142		847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С123-051101-0106	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 20, для системы отопления мощностью от 50 кВт до 60 кВт, Т1=90°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 32	шт.	1	176540,00	–	176540	–	176540	–	190663
					–	–	–	–		14123	
80	С123-051101-0104	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 14, для системы отопления мощностью от 30 кВт до 40 кВт, Т1=90°С/Т2=70°С, Т11=80°С/Т21=60°С, PN 16, Tmax 150°С, DN 32	шт.	1	138931,00	–	138931	–	138931	–	150045
					–	–	–	–		11114	
81	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	21355,77	452,71	42712	905	7368	34027	82878
					17219,54	141,14	34439	282		6139	
82	ПРАЙС ЛИСТ СТР.33	Насосы циркуляционные для систем ГВС резьбовой, модель SAN 25/60-130, Q=0,45 м3/ч, H=5,3 м вод. ст., типа IMP Pumps	ШТ	2	61342,86	–	122686	–		–	122686
					–	–	–	–	122686	–	
83	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	16600,25	160,56	16600	161	15428	1034	19044
					1011,20	43,54	1011	44		1411	
84	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13760,59	162,96	13761	163	12587	1041	15986
					1011,20	50,70	1011	51		1184	
85	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2250,35	126,73	2250	127	297	1816	4391
					1825,74	27,02	1826	27		325	
86	С123-041001-1304	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +70°С, PN 16, DN 32, типа Genebre ГОСТ 11823-91	шт.	1	3487,00	–	3487	–	3487	–	3766
					–	–	–	–		279	
87	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2222,86	99,24	4446	198	597	3605	8695
					1825,74	13,51	3651	27		644	

1	2	3	4	5	6 121	7	8	9	10	11	12
88	С123-041001-1302	Клапан обратный с резьбой 3/4", Тдо +70°С, PN 16, DN 20, типаGenebre ГОСТ 11823-91	шт.	2	1735,00	–	3470	–	3470	–	3748
					–	–	–	–		278	
89	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	5	2250,35	126,73	11252	634	1489	9079	21957
					1825,74	27,02	9129	135		1626	
90	С123-040902-0107	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	18151,00	–	54453	–	54453	–	58809
					–	–	–	–		4356	
91	С123-040902-3110	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5116,00	–	10232	–	10232	–	11051
					–	–	–	–		819	
92	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	2222,86	99,24	11114	497	1488	9012	21736
					1825,74	13,51	9129	68		1610	
93	С123-040902-3116	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	5	2288,00	–	11440	–	11440	–	12355
					–	–	–	–		915	
94	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	4046,10	295,32	12138	885	1565	9670	23552
					3229,20	59,83	9688	179		1745	
95	С123-040902-0108	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	27633,00	–	82899	–	82899	–	89531
					–	–	–	–		6632	
96	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2250,35	126,73	9001	507	1191	7263	17565
					1825,74	27,02	7303	108		1301	
97	С123-040902-3127	Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 32, типа Genebre	шт.	4	4418,00	–	17672	–	17672	–	19086
					–	–	–	–		1414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-181101-0103 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	27	2865,64	–	77372	–	65501	11634	96126
					439,68	–	11871	–		7120	
99	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	27	2222,86	99,24	60017	2680	8042	48667	117378
					1825,74	13,51	49295	365		8695	
100	ПРАЙС ЛИСТ СТР.33	Кран пробковый трехходовой 11Б18бк DN 15 мм, 16 БАР	ШТ	27	2869,64	–	77480	–	77480	–	83678
					–	–	–	–		6198	
101	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в онраве прямые или угловые. Установка	комплект	16	477,41	–	7639	–	952	6554	15328
					417,96	–	6687	–		1135	
102	С123-051501-0301	Термометры прямые в онраве	шт.	16	1715,00	–	27440	–	27440	–	29635
					–	–	–	–		2195	
103	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2222,86	99,24	8891	397	1191	7210	17389
					1825,74	13,51	7303	54		1288	
104	С123-040902-3109	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3176,00	–	6352	–	6352	–	6860
					–	–	–	–		508	
105	С123-040902-3107	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1406,00	–	2812	–	2812	–	3037
					–	–	–	–		225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3662285	21682	2371803	292903	4194318
							302762	5798	966038	239129	
	Стоимость оборудования		Тенге				966038				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				966038				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				115213				
	Материалы		Тенге				2110				
	Всего заработная плата		Тенге					31639			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77480				
		Накладные расходы	Тенге				21520				
		Сметная прибыль	Тенге				10938				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				147671				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					31639			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2581034				
	Материалы		Тенге				374669				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					276921			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1917547				
		Сдача и испытание	Тенге				3599				
		Накладные расходы	Тенге				271383				
		Сметная прибыль	Тенге				228191				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				3080608				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата	Тенге					276921			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4194317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная заработная плата	Тенге					308560			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4 196 653**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				303354				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21820			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5866			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2372733		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						966038		
		- Накладные расходы	Тенге							293405	
		- Сметная прибыль	Тенге							239302	
		Смета 2-3-5. Блок В ЭО									
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ									
		ВРУ-1									
1	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	12925,55	970,35	12926	970	9148	2258	16399
					2808,00	328,10	2808	328		1215	
2	51-080401-0303	**Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	271734,00	–	271734	–	–	–	271734
					–	–	–	–	271734	–	
3	Ц13-080303-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	2	1766,96	3,60	3534	7	459	2209	6202
					1534,00	–	3068	–		459	
4	С123-070205-0105	**Рубильник разрывной ВР-32-35 В31250-250А**	шт.	2	7575,00	–	15150	–	15150	–	16362
					–	–	–	–		1212	
5	Ц13-080103-0302 Изм. и доп. вып. 18	**Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования**	шт.	6	4394,25	1056,25	26366	6337	3817	13515	43072
					2702,00	426,53	16212	2559		3190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-070503-0114	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 125/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015	шт.	6	3483,00	–	20898	–	20898	–	22570
					–	–	--	–		1672	
7	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1328,35	81,25	2657	163	51	1806	4820
					1221,48	32,81	2443	66		357	
8	С123-070501-0308	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	21993,00	–	43986	–	43986	–	47505
					–	–	--	–		3519	
9	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4955,39	113,90	4955	114	2179	1940	7447
					2662,00	32,81	2662	33		552	
10	С123-070204-3310	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 125А 25кА	шт.	2	13062,00	–	26124	–	26124	–	28214
					–	–	--	–		2090	
		ВРУ-2									
11	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене	шт.	1	12925,55	970,35	12926	970	9148	2258	16399
					2808,00	328,10	2808	328		1215	
12	51-080401-0505	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100+5x100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	146616,00	–	146616	–		–	146616
					–	–	--	–	146616	–	
13	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	4955,39	113,90	39643	911	17436	15522	59578
					2662,00	32,81	21296	262		4413	
14	С123-070204-1033	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7431,00	–	7431	–	7431	–	8025
					–	–	--	–		594	
15	С123-070204-0932	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	7431,00	–	22293	–	22293	–	24076
					–	–	--	–		1783	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С123-070204-0928	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	7241,00	–	28964	–	28964	–	31281
					–	–	–	–		2317	
17	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2701,85	27,25	5404	54	2688	1917	7906
					1331,00	–	2662	–		586	
18	С123-070204-1003	Выключатель автоматический ВА47-100 1Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	2406,00	–	2406	–	2406	–	2598
					–	–	–	–		192	
19	С123-070204-1025	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7488,00	–	7488	–	7488	–	8087
					–	–	–	–		599	
		ЩС-1									
20	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
					2808,00	526,89	2808	527		533	
21	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892,00	–	5892	–	5892	–	6363
					–	–	–	–		471	
22	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4955,39	113,90	4955	114	2179	1940	7447
					2662,00	32,81	2662	33		552	
23	С123-070204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1885,00	–	1885	–	1885	–	2036
					–	–	–	–		151	
24	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2701,85	27,25	27018	272	13436	9583	39529
					1331,00	–	13310	–		2928	
25	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3570,00	–	7140	–	7140	–	7711
					–	–	–	–		571	
26	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	3597,00	–	28776	–	28776	–	31078
					–	–	–	–		2302	
		ЩС-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
					2808,00	526,89	2808	527		533	
28	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892,00	–	5892	–	5892	–	6363
					–	–	–	–		471	
29	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4955,39	113,90	4955	114	2179	1940	7447
					2662,00	32,81	2662	33		552	
30	С123-070204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1885,00	–	1885	–	1885	–	2036
					–	–	–	–		151	
31	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	2701,85	27,25	35124	354	17467	12458	51389
					1331,00	–	17303	–		3807	
32	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3570,00	–	7140	–	7140	–	7711
					–	–	–	–		571	
33	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	11	3597,00	–	39567	–	39567	–	42732
					–	–	–	–		3165	
		ЩС-3									
34	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
					2808,00	526,89	2808	527		533	
35	С123-070201-0207	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5892,00	–	5892	–	5892	–	6363
					–	–	–	–		471	
36	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4955,39	113,90	4955	114	2179	1940	7447
					2662,00	32,81	2662	33		552	
37	С123-070204-0750	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1885,00	–	1885	–	1885	–	2036
					–	–	–	–		151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	2701,85	27,25	27018	272	13436	9583	39529
					1331,00	–	13310	–		2928	
39	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	3570,00	–	7140	–	7140	–	7711
					–	–	–	–		571	
40	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	3597,00	–	28776	–	28776	–	31078
					–	–	–	–		2302	
		ЩВ-1									
41	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
					2808,00	526,89	2808	527		533	
42	С123-070201-0208	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8383,00	–	8383	–	8383	–	9054
					–	–	–	–		671	
43	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4955,39	113,90	4955	114	2179	1940	7447
					2662,00	32,81	2662	33		552	
44	С123-070204-1033	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	7431,00	–	7431	–	7431	–	8025
					–	–	–	–		594	
45	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2701,85	27,25	32422	327	16123	11500	47436
					1331,00	–	15972	–		3514	
46	С123-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1662,00	–	1662	–	1662	–	1795
					–	–	–	–		133	
47	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	1632,00	–	9792	–	9792	–	10575
					–	–	–	–		783	
48	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	3	519,00	–	1557	–	1557	–	1682
					–	–	–	–		125	

1	2	3	4	5	6 128	7	8	9	10	11	12
49	С123-070204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	546,00	–	1092	–	1092	–	1179
					–	–	--	–		87	
50	Ц13-080103-2904 Изм. и доп. вып. 18	Блок-контактор. Монтаж оборудования	шт.	11	2358,84	893,75	25947	9831	1255	13558	42666
					1351,00	360,91	14861	3970		3160	
51	С123-070208-0156	Контакторы малогабаритные модели КМИ-48012, 80 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ	шт.	11	16533,00	–	181863	–	181863	–	196412
					–	–	--	–		14549	
52	С123-070208-0156 прим.	Симисторный регулятор СРМ/3А,СРМ/2А	шт.	2	16533,00	–	33066	–	33066	–	35711
					–	–	--	–		2645	
		ЩО-1									
53	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
					2808,00	526,89	2808	527		533	
54	С123-070201-0118 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-24 IP40, па 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4016,00	–	4016	–	4016	–	4337
					–	–	--	–		321	
55	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2701,85	27,25	32422	327	16123	11500	47436
					1331,00	–	15972	–		3514	
56	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632,00	–	1632	–	1632	–	1763
					–	–	--	–		131	
57	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	519,00	–	3114	–	3114	–	3363
					–	–	--	–		249	
58	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	3597,00	–	17985	–	17985	–	19424
					–	–	--	–		1439	
		ЩАО-1									
59	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
					2808,00	526,89	2808	527		533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С123-070201-0116 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165,00	–	2165	–	2165	–	2338
					–	–	–	–		173	
61	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	2701,85	27,25	16211	164	8061	5750	23718
					1331,00	–	7986	–		1757	
62	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632,00	–	1632	–	1632	–	1763
					–	–	–	–		131	
63	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	5	519,00	–	2595	–	2595	–	2803
					–	–	–	–		208	
		ЩО-2									
64	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
					2808,00	526,89	2808	527		533	
65	С123-070201-0118 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4016,00	–	4016	–	4016	–	4337
					–	–	–	–		321	
66	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	2701,85	27,25	29720	300	14779	10542	43482
					1331,00	–	14641	–		3221	
67	С123-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1632,00	–	1632	–	1632	–	1763
					–	–	–	–		131	
68	С123-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	6	519,00	–	3114	–	3114	–	3363
					–	–	–	–		249	
69	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	3597,00	–	14388	–	14388	–	15539
					–	–	–	–		1151	
		ЩО-3									
70	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2808,00	526,89	2808	527		533	
71	С123-070201-0118 прим.	**Щиты распределительные навесные модели ЩРв-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4016,00	–	4016	–	4016	–	4337
					–	–	–	–		321	
72	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одио-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	12	2701,85	27,25	32422	327	16123	11500	47436
					1331,00	–	15972	–		3514	
73	С123-070204-0644	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	1	1632,00	–	1632	–	1632	–	1763
					–	–	–	–		131	
74	С123-070204-0610	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	7	519,00	–	3633	–	3633	–	3924
					–	–	–	–		291	
75	С123-070204-1606	**Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	4	3597,00	–	14388	–	14388	–	15539
					–	–	–	–		1151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1480427	33044	812635	164367	1742907
							216398	11894	418350	98113	
	Стоимость оборудования		Тенге				418350				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				418350				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1062077				
	Материалы		Тенге				171219				
	Всего заработная плата		Тенге					228292			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				641414				
		Накладные расходы	Тенге				164367				
		Сметная прибыль	Тенге				98113				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1324557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					228292			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1742907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
		Сметная заработная плата	Тенге					228292			
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
76	Е11-210401-0502 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка**	шт.	72	2838,04	23,27	204339	1675	96272	77112	303967
					1477,66	9,84	106392	708		22516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	шт.	157	2413,18	15,52	378869	2437	209926	120626	539455
					1060,55	6,56	166506	1030		39960	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Е11-210401-0505 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка	шт.	27	1076,65	15,52	29070	419	356	20500	53536
					1047,98	6,56	28295	177		3966	
79	С123-070102-1314	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	72	5779,00	–	416088	–	416088	–	449375
					–	–	--	–		33287	
80	С123-070102-1310	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	шт.	153	5817,00	–	890001	–	890001	–	961201
					–	–	--	–		71200	
81	С123-070102-0134	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х36-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	15739,00	–	62956	–	62956	–	67992
					–	–	--	–		5036	
82	С123-070101-2601	Светильники настенные, модели DAMIN NBT, мощность 1х80 Вт, степень защиты IP 65 ГОСТ 17677-82	шт.	27	11454,00	–	309258	–	309258	–	333999
					–	–	--	–		24741	
83	С123-070102-1206	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, оналовым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	6	13443,00	–	80658	–	80658	–	87111
					–	–	--	–		6453	
84	С123-070102-1332 прим.	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 01-2х18-012 ГОСТ 17677-82/ЛПО 3019	шт.	4	2748,00	–	10992	–	10992	–	11871
					–	–	-	–		879	
85	Е11-210401-0505 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на подвесках (штангах), количество ламп до 1. Установка	шт.	37	1076,65	15,52	39836	575	486	28093	73363
					1047,98	6,56	38775	243		5434	
86	С123-070106-0855 прим.	Светильник офисный светодиодный потолочный типа GALAD ДПО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014/С360-132	шт.	37	17979,00	–	665223	–	665223	–	718441
					–	–	–	–		53218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	11	701,29	16,42	7714	180	72	5424	14189
					678,32	6,56	7462	72		1051	
88	С123-070106-0891 прим.	Светильник офисный светодиодный типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20/EFS 70	шт.	11	9108,00	–	100188	–	100188	–	108203
					–	–	–	–		8015	
89	С123-080304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010/ПЭУ 010	шт.	11	632,00	–	6952	–	6952	–	7508
					–	–	–	–		556	
90	С123-070104-0109 прим.	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91/ЛБ-36	шт.	314	373,00	–	117122	–	117122	–	126492
					–	–	–	–		9370	
91	С123-070104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	288	226,00	–	65088	–	65088	–	70295
					–	–	–	–		5207	
92	С123-070104-0201 прим.	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ 65/ЛБ80	шт.	27	331,00	–	8937	–	8937	–	9652
					–	–	–	–		715	
93	С123-070104-0406	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт/L32W	шт.	37	1324,00	–	48988	–	48988	–	52907
					–	–	–	–		3919	
94	С123-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4476,00	–	8952	–	8952	–	9668
					–	–	–	–		716	
95	С123-070104-0401 прим.	Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е 27, мощность 11 Вт/ЛОН-60	шт.	2	478,00	–	956	–	956	–	1032
					–	–	–	–		76	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
96	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	304	228,32	0,19	69409	57	10282	42550	120916
					194,31	0,09	59070	27		8957	
97	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	5	184,37	0,19	922	1	48	629	1675
					174,51	0,08	873	–		124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	29	330,00	–	9570	–	9570	–	10336
					–	–	–	–		766	
99	С123-070218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	55	346,00	–	19030	–	19030	–	20552
					–	–	–	–		1522	
100	С123-070218-1702	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	396,00	–	1980	–	1980	–	2138
					–	–	–	–		158	
101	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	146	393,00	–	57378	–	57378	–	61968
					–	–	–	–		4590	
102	С123-070220-0512	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	74	525,00	–	38850	–	38850	–	41958
					–	–	–	–		3108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3649326	5344	3236609	294934	4259800
							407373	2257	–	315540	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2919167				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2919167				
		Сметная прибыль	Тенге				233532				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3152699				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				730159				
	Материалы		Тенге				317441				
	Всего заработная плата		Тенге					409630			
		Накладные расходы	Тенге				294934				
		Сметная прибыль	Тенге				82008				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1107101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
		Сметная заработная плата	Тенге					409630			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4259800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
		Сметная заработная плата	Тенге					409630			
		РАЗДЕЛ 3.									
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
123	**Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливкепола**	м	50	491,05	59,43	24552	2971	13073	6776	33834
					170,17	18,05	8508	902		2506	
124	**Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	м	240	374,62	52,93	89909	12703	30082	36594	136623
					196,35	15,42	47124	3701		10120	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				114461	15674	43155	43370	170457
							55632	4603	–	12626	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				114461				
	Материалы		Тенге				43154				
	Всего заработная плата		Тенге					60235			
		Накладные расходы	Тенге				43370				
		Сметная прибыль	Тенге				12626				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				170457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					60235			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				170457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					60235			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6 173 164**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				679403				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					54062			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18754			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4092399		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						418350		
		- Накладные расходы	Тенге							502671	
		- Сметная прибыль	Тенге							426279	
		Смета 2-3-6. Блок В ОПС									
		РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация									
1	**Ц13-100701-0102 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	54902,82	2,40	54903	2	561	33147	95094
					54340,00	–	54340	–		7044	
2	**С123-080303-1001**	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 II SMD**	шт.	1	17089,00	–	17089	–	17089	–	18456
					–	–	–	–		1367	
3	**Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18**	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	17925,15	2008,16	17925	2008	1382	9229	29326
					14535,00	594,44	14535	594		2172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С123-080306-0304	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	9371,00	–	9371	–	9371	–	10121
					–	–	–	–		750	
5	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	115	2772,13	2,40	318795	276	7789	189545	549008
					2702,00	–	310730	–		40667	
6	С123-080302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	115	1502,00	–	172730	–	172730	–	186548
					–	–	–	–		13818	
7	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	1390,69	0,90	5563	4	155	3296	9568
					1351,00	–	5404	–		709	
8	С123-080302-0203	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	4	613,00	–	2452	–	2452	–	2648
					–	–	–	–		156	
9	Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	8	1457,92	–	11663	–	855	6593	19716
					1351,00	–	10808	–		1460	
10	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	8	1064,00	–	8512	–	8512	–	9193
					–	–	–	–		681	
11	Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	17	1457,92	–	24785	–	1818	14010	41898
					1351,00	–	22967	–		3104	
12	С123-080304-0506	Оповещатели модели LD-96 BLUE ГОСТ Р 54126-2010	шт.	17	1201,00	–	20417	–	20417	–	22050
					–	–	–	–		1633	
13	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	135	359,95	15,39	48593	2077	7639	28343	83090
					287,98	3,61	38877	487		6155	
14	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	135	29,00	–	3915	–	3915	–	4228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		313	
15	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	135	329,58	149,20	44493	20142	6113	17674	67140
					135,10	46,73	18238	6309		4973	
16	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,135	177812,00	–	24005	–	24005	–	25925
					–	–	–	–		1920	
17	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	720	235,68	2,29	169690	1649	11931	112457	304718
					216,82	0,11	156110	79		22572	
18	С123-061710-0102	Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм	м	720	46,00	–	33120	–	33120	–	35770
					–	–	–	–		2650	
19	Ц13-080206-0901 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	720	48,53	0,81	34942	584	6084	20529	59908
					39,27	0,33	28274	238		4438	
20	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,72	23748,00	–	17099	–	17099	–	18467
					–	–	–	–		1368	
21	С123-070202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	10	42,00	–	420	–	420	–	454
					–	–	–	–		34	
22	Ц13-100702-0502 Изм. и доп. вып. 18	Реле трансляции минутных импульсов. Монтаж на стене	шт.	13	1148,76	–	14934	–	884	8571	25385
					1080,80	–	14050	–		1880	
23	ПРАЙС-ЛИСТ	Устройство контроля шлейфа Маяк-ШС	шт	13	693,05	–	9010	–	9010	–	9731
					–	–	–	–		721	
24	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2	699,42	–	1399	–	22	840	2418
					688,50	–	1377	–		179	
25	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	2	154,00	–	308	–	308	–	333
					–	–	–	–		25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1066133	26742	363681	444234	1631193
							675710	7707	–	120829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1062218				
		Материалы	Тенге				45229				
		Всего заработная плата	Тенге					683417			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				314533				
		Накладные расходы	Тенге				444234				
		Сметная прибыль	Тенге				120516				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1626968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								505
		Сметная заработная плата	Тенге					683417			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3915				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3915				
		Сметная прибыль	Тенге				313				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4228				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1631196				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								505
		Сметная заработная плата	Тенге					683417			
		РАЗДЕЛ 2. Охранная сигнализация									
26	Ц13-100701-0108 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор ОПС на 4 луча. Монтаж оборудования**	шт.	1	12206,02	1,95	12206	2	140	7359	21130
					12064,00	–	12064	–		1565	
27	ПРАЙС-ЛИСТ	**Прибор приемно-контрольный С2000-4**	шт	1	12768,21	–	12768	–	12768	–	13789
					–	–	–	–		1021	
28	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	17925,15	2008,16	17925	2008	1382	9229	29326
					14535,00	594,44	14535	594		2172	
29	С123-080306-0304	**Блок питания ИВЭПР 112-2-1**	шт.	1	9371,00	–	9371	–	9371	–	10121
					–	–	–	–		750	
30	Ц13-100701-0306 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	1	12114,10	2,55	12114	3	255	7232	20894
					11856,00	–	11856	–		1548	
31	ПРАЙС-ЛИСТ	**Пульт контроля и управления С2000М**	шт	1	48541,07	–	48541	–	48541	–	52424
					–	–	–	–		3883	
32	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	шт.	1	15298,87	1,95	15299	2	150	9240	26502
					15147,00	–	15147	–		1963	
33	ПРАЙС-ЛИСТ	**Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ**	шт	1	34133,57	–	34134	–	34134	–	36865
					–	–	–	–		2731	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Ц13-100701-0308 Изм. и доп. вып. 18	Устройство оптико-(фото)электрическое отражатель неподвижный. Монтаж оборудования	шт.	8	1386,56	1,35	11092	11	273	6593	19100
					1351,00	–	10808	–		1415	
35	С123-080301-0503	Извещатели оптико-электронные пассивные модели PATROL-701	шт.	8	3150,00	–	25200	–	25200	–	27216
					–	–	–	–		2016	
36	Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	8	1457,92	–	11663	–	855	6593	19716
					1351,00	–	10808	–		1460	
37	С123-080301-0402 прим.	Извещатели акустические модели Сонар (ИО 329-17)	шт.	8	4581,00	–	36648	–	36648	–	39580
					–	–	–	–		2932	
38	Ц13-100701-0204 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	8	1482,87	–	11863	–	1055	6593	19932
					1351,00	–	10808	–		1476	
39	С123-080301-0103	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2М	шт.	8	2352,00	–	18816	–	18816	–	20321
					–	–	–	–		1505	
40	Ц13-100701-0204 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	6	1482,87	–	8897	–	791	4945	14949
					1351,00	–	8106	–		1107	
41	С123-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6	1575,00	–	9450	–	9450	–	10206
					–	–	–	–		756	
42	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	25	359,95	15,39	8999	384	1415	5249	15387
					287,98	3,61	7200	90		1140	
43	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	25	29,00	–	725	–	725	–	783
					–	–	–	–		58	
44	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25	329,58	149,20	8240	3730	1132	3273	12434
					135,10	46,73	3378	1168		921	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С123-060144-0503	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,025	177812,00	–	4445	–	4445	–	4801
					–	–	--	–		356	
46	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	130	235,68	2,29	30638	297	2154	20305	55018
					216,82	0,11	28187	14		4075	
47	С123-061710-0102	**Канал кабельный из ПВХ размерами 15 мм х 10 мм**	м	130	46,00	–	5980	–	5980	–	6458
					–	–	--	–		478	
48	Ц13-080206-0901 Изм. и доп. вып. 17	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	м	130	48,53	0,81	6309	105	1099	3707	10817
					39,27	0,33	5105	43		801	
49	С123-060408-0511	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	км	0,13	23748,00	–	3087	–	3087	–	3334
					–	–	--	–		247	
50	С123-070202-1401	**Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У 195 УХЛ3**	шт.	2	42,00	–	84	–	84	–	91
					–	–	--	–		7	
51	ПРАЙС-ЛИСТ	**Считыватель безконтактный С 2000-proxy**	шт	8	18250,71	–	146006	–	146006	–	157686
					–	–	--	–		11680	
52	ПРАЙС-ЛИСТ	**Контроллер доступа С 2000 2**	шт	8	23769,64	–	190157	–	190157	–	205370
					–	–	--	–		15213	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				700657	6542	556113	90318	854250
							138002	1909	--	63276	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				699932				
	Материалы		Тенге				10701				
	Всего заработная плата		Тенге					139911			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				544687				
		Накладные расходы	Тенге				90318				
		Сметная прибыль	Тенге				63218				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				853468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					139911			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				725				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				725				
		Сметная прибыль	Тенге				58				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				783				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				854251				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					139911			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2 485 443

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				813712				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33284			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9616			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						919794		
		- Накладные расходы	Тенге							534552	
		- Сметная прибыль	Тенге							184105	
		Смета 2-4-1. Блок Г КЖ									
		РАЗДЕЛ 1. ЛЕСТНИЦЫ									
		ЛЕСТНИЦА Л-1									
		ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ1									
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1, ОГ-2									
18	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	33,2664	12861,34	81,08	427850	2697	407081	22665	486556
					543,24	34,15	18072	1136		36041	
19	С121-060208-0702 прим.	**Ограждения трехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	33,2664	11368,00	–	378172	–	378172	–	408426
					–	–	–	–		30254	
		Крыльцо Кр-1 Главный вход									
				ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА КР-1							
26	Е11-110101-3107	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт СТУПЕНИ**	м2 покрытия	14,66112	3139,12	95,90	46023	1406	7806	35096	87609
					2510,82	35,82	36811	525		6490	
27	СПРАЙС-ЛИСТ CERAMO STONE GROUP СТР.1	**СТУПЕНИ ИЗ ТЕРМООБРАБОТАННОГО ГРАНИТА**	М2	9,88032	16988,17	–	167849	–	167849	–	181277
					–	–	–	–		13428	
28	СПРАЙС-ЛИСТ CERAMO STONE GROUP СТР.1	**ПОДСТУПЕНИ ИЗ ГЛЯНЦЕВОГО ГРАНИТА**	М2	4,7808	12336,83	–	58980	–	58980	–	63698
					–	–	–	–		4718	
29	Е11-110101-3107	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРЫЛЬЦА И ПАНДУСА**	м2 покрытия	13,2219	3139,12	95,90	41505	1268	7039	31651	79009
					2510,82	35,82	33198	474		5853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	СПРАЙС-ЛИСТ CERAMO STONE GROUP СТР.1	ПЛИТЫ ИЗ ТЕРМООБРАБОТАННОГО ГРАНИТА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	М2	9,5616	16988,17	–	162434	–	162434	–	175429
					–	–	--	–		12995	
31	СПРАЙС-ЛИСТ CERAMO STONE GROUP СТР.1	ПЛИТЫ ИЗ ГЛЯНЦЕВОГО ГРАНИТА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	М2	3,6603	15879,24	–	58123	–	58123	–	62773
					–	–	--	–		4650	
32	Е11-110101-4101	Плинтуса из мраморных плит. Установка ПЛИНТУСОВ ИЗ ГРАНИТА	м2 поверхности плинтусов	0,0664	13987,92	27,49	929	2	27	847	1918
					13552,98	13,51	900	1		142	
33	СПРАЙС-ЛИСТ CERAMO STONE GROUP СТР.1	ПЛИНТУСА ИЗ ГЛЯНЦЕВОГО ГРАНИТА	М2	0,0664	12336,83	–	819	–	819	–	885
					–	–	--	–		66	
				Ограждение лестницы ОГ-1							
34	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,146	12861,34	81,08	66184	418	62970	3506	75265
					543,24	34,15	2796	176		5575	
35	С121-060208-0701	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	5,146	9970,00	–	51306	–	51306	–	55410
					–	–	--	–		4104	
		Козырек									
43	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/Фартук	м2 покрытия	10,8813	3077,32	14,14	33485	154	21369	11042	48089
					1099,33	3,65	11962	40		3562	
44	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	42,33	631,09	167,52	26714	7092	3842	12345	42183
					372,79	49,86	15780	2111		3125	
45	С121-100103-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	21,165	2876,00	–	60871	–	60871	–	65741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		4870	
46	С121-100103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	21,165	2220,00	–	46986	–	46986	–	50745
					–	–	–	–		3759	
		Водосточный лоток и труба									
47	Е11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	5,976	1428,37	90,89	8536	543	–	7492	17311
					1337,48	25,28	7993	151		1282	
48	С121-050104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	1,7928	321359,00	–	576132	–	576132	–	622223
					–	–	–	–		46091	
49	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	13,612	864,59	11,70	11769	159	7330	3983	17013
					314,42	3,67	4280	50		1260	
50	С121-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,04482	339882,00	–	15234	–	15234	–	16453
					–	–	–	–		1219	
51	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,000531	221796,00	–	118	–	118	–	127
					–	–	–	–		9	
		Крыльцо ВХОДА В ПОДВАЛ И КР									
65	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство/Фартук	м2 покрытия	6,16	3077,32	14,14	18956	87	12097	6251	27223
					1099,33	3,65	6772	22		2017	
66	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж	м2 покрытия	18,5	631,09	167,52	11675	3099	1679	5395	18436
					372,79	49,86	6897	922		1366	
67	С121-100103-0907	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм,толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	18,5	2876,00	–	53206	–	53206	–	57462
					–	–	–	–		4256	
				Ограждение лестницы ОГ-1							
68	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	10,8	12861,34	81,08	138902	876	132159	7358	157961
					543,24	34,15	5867	369		11701	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С121-060510-0101	Площадки посадочные (моетовых кранов),для установки калориферов,обслуживания переплетов и т.п.,мостики для обслуживания светильников,кронштейны для прокладки трубопроводов,маршевые лестницы,пожарные щиты переходных площадок,ограждения	т	0,208	699871,00	–	145573	–	145573	–	157219
					–	–	–	–		11646	
70	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	313,2	283,35	1,05	88745	329	46767	33450	131970
					132,98	0,52	41649	163		9776	
				ОБЛИЦОВКА КР							
71	Е11-110101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт СТУПЕНИ	м2 покрытия	5,52	3139,12	95,90	17328	530	2938	13214	32985
					2510,82	35,82	13860	198		2443	
72	СПРАЙС-ЛИСТ CERAMO STONE GROUP СТР.1	СТУПЕНИ ИЗ ТЕРМООБРАБОТАННОГО ГРАНИТА	М2	3,72	16988,17	–	63196	–	63196	–	68252
					–	–	–	–		5056	
73	СПРАЙС-ЛИСТ CERAMO STONE GROUP СТР.1	ПОДСТУПЕНИ ИЗ ГЛЯНЦЕВОГО ГРАНИТА	М2	1,8	12336,83	–	22206	–	22206	–	23983
					–	–	–	–		1777	
74	Е11-110101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРЫЛЬЦА И ПАНДУСА	м2 покрытия	4,65	3139,12	95,90	14597	446	2476	11131	27787
					2510,82	35,82	11675	167		2058	
75	СПРАЙС-ЛИСТ CERAMO STONE GROUP СТР.1	ПЛИТЫ ИЗ ТЕРМООБРАБОТАННОГО ГРАНИТА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	М2	2	16988,17	–	33976	–	33976	–	36694
					–	–	–	–		2718	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	СПРАЙС-ЛИСТ CERAMO STONE GROUP СТР.1	ПЛИТЫ ИЗ ГЛЯНЦЕВОГО ГРАНИТА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	М2	2,65	15879,24	–	42080	–	42080	–	45446
					–	–	–	–		3366	
77	Е11-110101-4101	Плинтуса из мраморных плит. Установка ПЛИНТУСОВ ИЗ ГРАНИТА	м2 поверхности плинтусов	0,05	13987,92	27,49	699	2	19	638	1444
					13552,98	13,51	678	1		107	
78	СПРАЙС-ЛИСТ CERAMO STONE GROUP СТР.1	ПЛИНТУСА ИЗ ГЛЯНЦЕВОГО ГРАНИТА	М2	0,05	12336,83	–	617	–	617	–	666
					–	–	–	–		49	
				ОБЛИЦОВКА ВХОДА В ПОДВАЛ							
79	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	1,8	1303,20	129,16	2346	233	31	2022	4717
					1156,56	38,23	2082	69		349	
80	СПРАЙС-ЛИСТ АВЕРС СТР.2	БРУСЧАТКА И АВЕРС	М2	1,8	4723,21	–	8502	–	8502	–	9182
					–	–	–	–		680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2902623	19341	2662010	208086	3359567
							221272	6575	–	248858	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2289183				
	Материалы		Тенге				710115				
	Всего заработная плата		Тенге					202137			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1371329				
		Накладные расходы	Тенге				190346				
		Сметная прибыль	Тенге				198363				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2677892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	Тенге					202137			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				613440				
	Материалы		Тенге				5522				
	Всего заработная плата		Тенге					25710			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				575051				
		Накладные расходы	Тенге				17740				
		Сметная прибыль	Тенге				50495				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				681675				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					25710			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3359567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								191
		Сметная заработная плата	Тенге					227847			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					РАЗДЕЛ 2.ВЪЕЗД В ПАРКИНГ						
126	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	100,7	2979,15	100,83	300000	10154	91303	185256	524076
					1971,63	28,02	198543	2822		38820	
127	С121-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	111,3742	3090,00	–	344146	–	344146	–	371678
					–	–	--	–		27532	
128	С121-100102-0212	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	11,32	681,00	–	7709	–	7709	–	8326
					–	–	--	–		617	
129	Е11-090403-0303 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 12 м2. Монтаж	м2	1	1149,42	4,42	1149	4	--	790	2094
					1145,00	–	1145	–		155	
130	ПРАЙС ЛИСТ СТР.3	ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ	ШТ	1	696428,57	–	696429	–		–	696429
					–	–	--	–	696429	–	
				ПОЛЫ							
131	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,367	161,77	76,23	3295	1552	--	1774	5475
					85,54	35,46	1742	722		406	
132	Е11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,578	8511,62	1732,04	115571	23518	48362	50554	179415
					3217,80	743,05	43691	10089		13290	
133	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,789	24753,66	8,16	168053	55	142206	24244	207681
					3799,08	–	25792	–		15384	
134	Е11-070201-0207	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями	м3 сборных железобетонных конструкций	0,672	17851,57	6533,94	11996	4390	654	9992	23747
					10345,86	2255,15	6952	1515		1759	
135	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	0,672	42379,00	–	28479	–	28479	–	30757
					–	–	--	–		2278	
136	Е11-090501-0204	Электродуговая сварка при монтаже	т	12,72857	13783,65	1986,70	175446	25288	23191	87643	284136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					9975,00	4,05	126967	52		21047	
137	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТРК 2591-2014	т	0,125136	212819,00	–	26631	–	26631	–	28762
					–	–	–	–		2131	
138	С121-050201-0702	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкиовениого качества, ширина большей полки от 63до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	16,032	262651,00	–	4210821	–	4210821	–	4547687
					–	–	–	–		336866	
139	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	318,2142	96,23	2,44	30622	777	15446	9995	43866
					45,25	0,27	14399	86		3249	
140	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	318,2142	79,61	1,72	25333	547	16369	5867	33696
					26,45	0,27	8417	86		2496	
141	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,003696	23324,34	1308,60	86	5	68	13	107
					3598,56	317,83	13	1		8	
				ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
142	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м2 поверхности облицовки	113,3	7228,14	39,70	818948	4498	419672	316765	1226570
					3484,36	10,40	394778	1178		90857	
143	С121-130211-0912	Система крепежиых элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки:керамогранитная плита	м2	113,3	6651,00	–	753558	–	753558	–	813843
					–	–	–	–		60285	
144	ПРАЙС ЛИСТ СТР. 4	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ФАСАДНЫЕ	М2	113,3	3750,00	–	424875	–	424875	–	458865
					–	–	–	–		33990	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8143147	70788	6553490	692893	9487210
							822439	16551	696429	651170	
	Стоимость оборудования		Тенге				696429				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				696429				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7270123				
	Материалы		Тенге				734079				
	Всего заработная плата		Тенге					710826			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5767740				
	Местные материалы		Тенге				28479				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				604460				
		Сметная прибыль	Тенге				629968				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8504551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								567
		Сметная заработная плата	Тенге					710826			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				176595				
	Материалы		Тенге				23191				
	Всего заработная плата		Тенге					128164			
		Накладные расходы	Тенге				88433				
		Сметная прибыль	Тенге				21202				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				286230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					128164			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9487210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								635
		Сметная заработная плата	Тенге					838990			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12846777
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1043711				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					90129			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23126			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9215500		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						696429		
		- Накладные расходы	Тенге							900979	
		- Сметная прибыль	Тенге							900028	
		Смета 2-4-2. Блок Г АР									
		РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка									
1	**Е11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	1115,154	823,53	40,69	918363	45376	313671	540896	1575999
					501,56	19,99	559316	22292		116741	
2	**Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17 прим**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами из травертина и теплоизоляционным слоем**	**м2 поверхности облицовки**	845,2728	4920,87	59,35	4159478	50167	409924	2970505	7700382
					4376,56	16,26	3699387	13744		570399	
3	**С121-130205-0501**	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90**	**шт.**	3188,762	118,09	–	376274	–	376274	–	406376
					–	–	–	–		30102	
4	**С121-060405-1403**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	0,988405	654763,00	–	647171	–	647171	–	698945
					–	–	–	–		51774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	17,96024	290927,00	–	5225120	–	5225120	–	5643130
					–	–	–	–		418010	
6	С121-130815-0306	Профиль монтажный	м	4224,805	427,00	–	1803992	–	1803992	–	1948311
					–	–	–	–		144319	
7	С122-010104-0502	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	845,2728	15120,00	–	12780525	–	12780525	–	13802967
					–	–	–	–		1022442	
8	С121-110103-0106	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	50,71637	29451,00	–	1493648	–	1493648	–	1613140
					–	–	–	–		119492	
9	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 14	фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	845,2728	35,99	0,22	30421	186	–	24256	59051
					35,77	0,10	30235	85		4374	
10	С121-100404-0106	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная на основе спанбонда и ПП диффузионной пленки удельным весом 115 г/м2	м2	862,1783	232,00	–	200025	–	200025	–	216027
					–	–	–	–		16002	
				ОБЛИЦОВКА ЦОКОЛЯ							
11	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	106,4949	8359,29	59,35	890222	6321	417820	374250	1365630
					4376,56	16,26	466081	1732		101158	
12	С122-010101-0305	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	108,6248	14764,00	–	1603736	–	1603736	–	1732035
					–	–	–	–		128299	
13	С121-110103-0106	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	6,389694	29451,00	–	188183	–	188183	–	203238
					–	–	–	–		15055	
				ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ							
14	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	МОНТАЖ(ФРАГМЕНТ А, ФРАГМЕНТ Б)	М2	93,6	3253,09	936,06	212761	87616	15869	92741	329943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1167,48	268,50	109276	25132		24440	
15	СПРАЙС-ЛИСТСТР.9	ФРАГМЕНТ А, ФРАГМЕНТ Б лист нержавеющий х/к 1,5х1000х2000 (лазериая резка)	М2	93,6	57053,57	–	5340214	–	5340214	–	5767431
					–	–	--	–		427217	
		ОТМОСТКА									
16	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	13,785	19892,34	8,16	274216	112	221734	49228	349320
					3799,08	–	52370	–		25876	
17	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	114,875	1278,07	2,92	146819	336	125210	23106	183519
					185,18	1,06	21273	122		13594	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36291168	190114	31163116	4074982	43595444
							4937938	63167	--	3229294	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35431236				
	Материалы		Тенге				1375505				
	Всего заработная плата		Тенге					4866637			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14627456				
	Местные материалы		Тенге				14497113				
		Накладные расходы	Тенге				3982241				
		Сметная прибыль	Тенге				3153080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42566557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3687
		Сметная заработная плата	Тенге					4866637			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				859932				
	Материалы		Тенге				15870				
	Всего заработная плата		Тенге					134408			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				647171				
		Накладные расходы	Тенге				92741				
		Сметная прибыль	Тенге				76214				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1028887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					134408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				43595444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3789
		Сметная заработная плата	Тенге					5001045			
		РАЗДЕЛ 2.КРОВЛЯ									
		ВЫХОД НА ЧЕРДАК /АР-12/									
44	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Стремянка	т конструкций	0,0334	76472,56	26763,56	2554	894	396	106	3912
					37830,10	8505,60	1264	284		290	
45	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0334	581954,00	–	19437	–	19437	–	20992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1555	
46	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,9686	908,31	1,05	880	2	128	600	1598
					773,91	0,52	750	1		118	
47	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2	0,97	3317,88	538,78	3218	522	1370	1311	4891
					1366,53	135,33	1326	131		362	
48	С121-090102-0305	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	м2	0,97	33114,00	--	32121	--	32121	--	34691
					--	--	--	--		2570	
49	Е11-100110-0101	**Каркас из брусьев. Установка**	м3	0,088	119298,08	1342,51	10498	118	5654	4297	15979
					53703,00	553,91	4726	49		1184	
50	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,00304	764602,52	7187,72	2324	22	2113	228	2756
					62171,20	1391,53	189	4		204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				71032	1558	61219	7504	84819
							8255	469	--	6283	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49041				
	Материалы		Тенге				9267				
	Всего заработная плата		Тенге					7176			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32121				
		Накладные расходы	Тенге				6436				
		Сметная прибыль	Тенге				4438				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				59915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7176			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				21991				
	Материалы		Тенге				397				
	Всего заработная плата		Тенге					1548			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19437				
		Накладные расходы	Тенге				1068				
		Сметная прибыль	Тенге				1845				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1548			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				84819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8724			
		РАЗДЕЛ 3. Заполнение проемов									
		ОК-1(42)									
57	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	240,6	1139,99	14,14	274282	3402	6381	244147	559903

1	2	3	4	5	6 151	7	8	9	10	11	12
					1099,33	3,65	264499	878		41474	
58	С122-030101-0401	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2	240,6	1344,00	–	323366	–	323366	–	349235
					–	–	–	–		25869	
59	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах камепных толщиной до 0,51 м	м	99,2	1207,25	5,01	119759	497	95488	21618	152687
					239,66	2,48	23774	246		11310	
60	С121-090205-0202	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99	м	99,2	1196,00	–	118643	–	118643	–	128134
					–	–	–	–		9491	
61	С121-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	124	111,00	–	13764		13764	–	14865
					–	–	–	–		1101	
		ВИТРАЖИ									
		ВР-1(ГЛАВНЫЙ ВХОД)									
67	С121-090404-0107	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	14490,00	–	28980	–	28980	–	31298
					–	–	–	–		2318	
68	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,2	1139,99	14,14	7068	88	164	6291	14428
					1099,33	3,65	6816	23		1069	
69	СПРАЙС-ЛИСТОРТКУРЫЛЫССТР.11	АЛКАН	м2	6,2	4642,86	–	28786	–	28786	–	31089
					–	–	–	–		2303	
		ВИТРАЖИ ВНУТРЕННИЕ ВР-2 (1ШТ)									
70	Е11-090403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	19,04	7481,12	482,86	142441	9193	122	94905	256334
					6991,92	232,00	133126	4417		18988	
71	С121-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	19,04	21749,00	–	414101	–	414101	–	447229
					–	–	–	–		33128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9	1139,99	14,14	10260	127	239	9133	20944
					1099,33	3,65	9894	33		1551	
73	СПРАЙС-ЛИСТ ОРТКУРЫЛЫСС ТР.11	АЛКАН	м2	9	4642,86	–	41786	–	41786	–	45129
					–	–	–	–		3343	
		Двери									
74	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях/Д-1,Д-2	м2	87,56	1691,80	78,10	148134	6839	40868	93135	260570
					1146,95	34,90	100427	3056		19301	
75	С121-090102-0601	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	40,31	16119,00	–	649757	–	649757	–	701738
					–	–	–	–		51981	
76	С121-090102-0602	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92	м2	47,25	11596,00	–	547911	–	547911	–	591744
					–	–	–	–		43833	
77	С121-090105-0605	Доборные планки дверные с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород	м2	32,352	8052,00	–	260498	–	260498	–	281338
					–	–	–	–		20840	
78	С121-070503-0205	Наличники, тип И-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	269,6	484,00	–	130486	–	130486	–	140925
					–	–	–	–		10439	
79	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	108	500,00	–	54000	–	54000	–	58320
					–	–	–	–		4320	
80	СПРАЙС-ЛИСТ СТР.13	РУЧКА ДВЕРНАЯ, ЗАМОК ВРЕЗНОЙ, НАКЛАДКА, ЦИЛИНДР	ШТ	54	7989,29	–	431422	–	431422	–	465936
					–	–	–	–		34514	
81	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях/Д-1,Д-2	м2	13,2	1435,35	108,12	18947	1428	4626	12201	33640
					976,71	50,35	12893	665		2492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С121-090105-0605	Доборные планки дверные с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород	м2	35,832	8052,00	–	288519	–	288519	–	311601
					–	–	--	–		23082	
83	С121-090102-0215	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК, ДН 24-15 АК СТ РК 943-92	м2	13,2	14084,00	–	185909	–	185909	–	200782
					–	–	--	–		14873	
84	С121-070503-0205	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	20,3	484,00	–	9825	–	9825	–	10611
					–	–	--	–		786	
85	СПРАЙС-ЛИСТ СТР.13	РУЧКА ДВЕРНАЯ, ЗАМОК ВРЕЗНОЙ, НАКЛАДКА, ЦИЛИНДР	ШТ	3	7989,29	–	23968	–	23968	–	25885
					–	–	--	–		1917	
86	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН 3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	500,00	–	3000	–	3000	–	3240
					–	–	--	–		240	
87	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах/Д-4,Д-7	м2	2,05	3102,73	49,79	6361	102	1095	3592	10749
					2518,87	20,32	5164	42		796	
88	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,35	40518,00	–	54699	–	54699	–	59075
					–	–	--	–		4376	
89	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	0,7	40518,00	–	28363	–	28363	–	30632
					–	–	--	–		2269	
90	СПРАЙС-ЛИСТ СТР.13	РУЧКА ДВЕРНАЯ, ЗАМОК ВРЕЗНОЙ, НАКЛАДКА, ЦИЛИНДР	ШТ	2	7989,29	–	15979	–	15979	–	17257
					–	–	--	–		1278	
91	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	500,00	–	2000	–	2000	–	2160
					–	–	--	–		160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4383014	21676	3804745	485022	5257478
							556593	9360	–	389442	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3649069				
	Материалы		Тенге				147768				
	Всего заработная плата		Тенге					423204			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3070619				
		Накладные расходы	Тенге				386525				
		Сметная прибыль	Тенге				322847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4358441				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								369
		Сметная заработная плата	Тенге					423204			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				733945				
	Материалы		Тенге				1216				
	Всего заработная плата		Тенге					142749			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				585143				
		Накладные расходы	Тенге				98497				
		Сметная прибыль	Тенге				66595				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				899037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
		Сметная заработная плата	Тенге					142749			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5257478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								472
		Сметная заработная плата	Тенге					565953			
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
				ВНУТРЕННЯЯ ЛЕСТНИЦА							
92	**Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**52,74**	**1733,63**	**133,37**	**91432**	**7034**	**27635**	**56364**	**159620**
					1076,28	**60,66**	**56763**	**3199**		**11824**	
93	**С122-060301-0133**	**Плитки керамограиитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010**	**м2**	**53,7948**	**3717,00**	**–**	**199955**	**–**	**199955**	**–**	**215951**
					–	**–**	**–**	**–**		**15996**	
94	**Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**55,251**	**1520,00**	**13,07**	**83982**	**722**	**67757**	**14811**	**106696**
					280,60	**4,57**	**15503**	**252**		**7903**	
				ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ							
95	**Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**206,5**	**1630,33**	**75,21**	**336663**	**15531**	**63717**	**248698**	**632189**
					1246,56	**34,66**	**257415**	**7157**		**46829**	
96	**С122-020101-0136**	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен рельефные многоцветные, I сорта ГОСТ 6141-91**	**м2**	**210,63**	**3638,00**	**–**	**766272**	**–**	**766272**	**–**	**827574**
					–	**–**	**–**	**–**		**61302**	
97	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**216,825**	**340,32**	**1,65**	**73790**	**358**	**5323**	**64188**	**149016**
					314,12	**0,81**	**68109**	**176**		**11038**	
98	**С122-020101-0136**	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен рельефные многоцветные, I сорта ГОСТ 6141-91**	**м2**	**17,346**	**3638,00**	**–**	**63105**	**–**	**63105**	**–**	**68153**
					–	**–**	**–**	**–**		**5048**	
		1 Этаж/Серия 2.244-1, ТД-114									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия	753,6	1344,89	149,62	1013509	112753	359068	599732	1742300
					718,80	127,82	541688	96325		129059	
105	Е11-110101-3701 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	753,6	660,80	22,29	497979	16798	126190	341554	906696
					471,06	11,10	354991	8365		67163	
106	СПРАЙС-ЛИСТ СТР.25	СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ 6ММ С НАНЕСЕНИЕМ ЛИНИЙ	М2	753,6	7455,22	–	5618254	–	5618254	–	6067714
					–	–	–	–		449460	
107	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	791,28	311,48	2,29	246468	1812	175672	65499	336925
					87,18	0,88	68984	696		24957	
		Тип 1									
111	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	40,76	1733,63	133,37	70663	5437	21357	43561	123362
					1076,28	60,66	43869	2473		9138	
112	С122-060301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	41,5752	3717,00	–	154535	–	154535	–	166898
					–	–	–	–		12363	
113	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	42,798	1520,00	13,07	65053	560	52484	11472	82647
					280,60	4,57	12009	196		6122	
		2 ЭТАЖ/ТИП 5/									
		Тип 2									
130	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	118,45	1733,63	133,37	205348	15797	62066	126590	358493
					1076,28	60,66	127485	7185		26555	
131	С122-060301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	120,819	3717,00	–	449084	–	449084	–	485011
					–	–	–	–		35927	
132	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	124,3725	1520,00	13,07	189046	1625	152522	33339	240176
					280,60	4,57	34899	568		17791	
		Тип 6									
139	Е11-110101-3609	Покрытия ковровые из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	138,36	8616,49	21,52	1192178	2978	1164158	24932	1314479
					180,99	10,71	25042	1482		97369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНАТА							
140	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	145,278	311,48	2,29	45251	333	32253	12026	61859
					87,18	0,88	12665	128		4582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				11362567	181738	9561407	1642766	14045759
							1619422	128202	--	1040426	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11362567				
	Материалы		Тенге				2310201				
	Всего заработная плата		Тенге					1747624			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7251205				
		Накладные расходы	Тенге				1642766				
		Сметная прибыль	Тенге				1040426				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				14045759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1476
		Сметная заработная плата	Тенге					1747624			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14045759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1476
		Сметная заработная плата	Тенге					1747624			
				РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка							
				ПОТОЛОК ЛМ							
144	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	76,8	1245,13	7,60	95626	584	33024	49763	157020
					807,52	2,43	62018	187		11631	
145	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	76,8	472,64	2,97	36299	228	11710	19578	60348
					317,20	1,46	24361	112		4470	
146	Е11-150206-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	1130,09	388,04	2,44	438520	2757	17494	335736	836197
					370,12	1,24	418269	1401		61941	
147	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1130,09	831,37	4,88	939523	5515	316798	495169	1549468
					546,16	1,55	617210	1752		114775	
148	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1130,09	316,62	2,70	357809	3051	142437	171059	571178
					187,88	1,33	212321	1503		42309	
				СТЕНЫ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ПОДВАЛ							
153	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	739,305	424,13	2,97	313561	2195	103015	167544	519594
					281,82	1,46	208351	1079		38488	
				СТЕНЫ 1,2 ЭТАЖЕЙ							
158	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1823,432	424,13	2,97	773372	5415	254077	413233	1281534
					281,82	1,46	513880	2662		94928	
				ОБЛИЦОВКА ПЛИТКАМИ							
159	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	152,697	3246,87	34,89	495787	5327	263192	183880	734041
					1488,36	16,91	227268	2582		54373	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	С122-020101-0136	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен рельефные многоцветные, I сорта ГОСТ 6141-91**	м2	152,697	3638,00	–	555512	–	555512	–	599953
					–	–	–	–		44441	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				4006009	25072	1697259	1835962	6309333
							2283678	11278	–	467356	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4006009				
	Материалы		Тенге				1141748				
	Всего заработная плата		Тенге					2294956			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				555512				
		Накладные расходы	Тенге				1835962				
		Сметная прибыль	Тенге				467356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6309327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1838
		Сметная заработная плата	Тенге					2294956			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6309327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1838
		Сметная заработная плата	Тенге					2294956			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								69 292 833
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9405886				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					420158			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					212416			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46287746		
		- Накладные расходы	Тенге							8046236	
		- Сметная прибыль	Тенге							5132801	
		Смета 7-5. Ограждение									
		РАЗДЕЛ 1. Металлическре ограждение									
7	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/Фундамент под стойки	м3	2,22692	22672,93	1168,75	50491	2602	35548	11779	67251
8	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/Цоколь	м3	13,94448	20079,40	1359,04	279997	1895	215706	45164	351174
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				330488	21553	251254	56943	418425
							57681	4893	–	30995	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				330488				
	Материалы		Тенге				251253				
	Всего заработная плата		Тенге					62574			
		Накладные расходы	Тенге				56943				
		Сметная прибыль	Тенге				30995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				418426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					62574			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				418426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					62574			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								418425
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				57681				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21553			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4893			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						251254		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							56943	
		- Сметная прибыль	Тенге							30995	
		ИТОГО в ценах 2021 г.	Тенге		408 050 558						
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге		6 120 758						
		Итого с временными зданиями и соружениями	Тенге		414 171 316						
		Дополнительные затраы при производстве строительно-монтажных (ремонтно -стоительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге		2 899 199						
		Итого с затратами в зимнее время	Тенге		417 070 515						
		В текущих ценах 2020г. К=1,050036	Тенге		437 939 055						
		Итого с понижающим коэффициентом 0,1%	Тенге		437 501 116						
		НДС 12%	Тенге		52 500 134						
		Итого с НДС	Тенге		490 001 250						
		ИТОГО Оборудование	Тенге		11 134 553						
		Итого с понижающим коэффициентом 0,1%	Тенге		11 123 418						
		НДС 12%	Тенге		1 334 810						
		ИТОГО Оборудование с НДС	Тенге		12 458 229						
		ИТОГО к оплате	Тенге		502 459 479						

Технический надзор

Директор ТОО "Restart Expert"

_____ Тажиев М.А.

Авторский надзор

Директор ТОО "Синтез"

_____ Тажимуратов М.Т.

Подрядчик

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"

_____ Мамиров О.М.