Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение Управление строительства Туркестанской области,Туркестанская область, Туркестан Г.А., г.Туркестан, 160 квартал, 5 строение** — **060240004644**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Эристайл-Казахстан,161200, Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, Шолаккорганский сельский округ, село Шолаккорган, ул. Жаппас Каламбаев, здание 27А** — **030440005327**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №99 от 01.09.2020 г._ДГД

Номер документа	Дата составления
26	**05.10.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно монтажные работы по объекту "Строительство административного здания №5 г. Туркестан, Туркестанской области" за октябрь 2021 г.			работа	1	144 931 321,85	144 931 321,85	15 528 355,91
				Итого	1	x	144 931 321,85	15 528 355,91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мамиров О.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.10.2021

М.П.

Заказчик — ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик — ТОО "Эристайл-Казахстан"
Технический надзор — ТОО "Restart Expert"
Авторский надзор — ТОО "Синтез"
Наименование объекта — Строительство административного здания №5 городе Туркестан, Туркестанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат от 05.10.2021 г

Республиканский бюджет

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2017г	По монтажу		Каз содержание %	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
Затраты подрядчика	1 143 987 961,85	122 570 138				80,3			15 528 356	144 931 321,85
Услуги по техническому надзору	39 522 430,99	4 234 546							1 130 334	10 549 787,99
Авторский надзор	13 763 716,80	1 474 684							307 929	2 873 999,80
Всего по стройке	**1 197 274 109,64**	**128 279 368**		**457 952 494**	**62 975 647**		**-**	**-**	**16 966 619**	**158 355 109,64**

Заказчик:

Заместитель руководителя
Управления строительства Туркестанской области
_____ Т. Егетаев

Руководитель отдела
Управления строительства Туркестанской области
_____ Пирали Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"
_____ Мамиров О.М.

Технический надзор

Директор ТОО "Restart Expert"
_____ Тажиев М.А.

Эксперт ТОО "Restart Expert"
_____ Тажиев М.А.

Авторский надзор

Директор ТОО "Синтез"
_____ Рустемова А.

Эксперт ТОО "Синтез"
_____ Турдашев К.

Заказчик ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик ТОО "Эристайл-Казахстан"
Технический надзор ТОО "Restart Expert"
Авторский надзор ТОО "Синтез"
Договор Дополнительное соглашение №2 от 13 мая 2021 г к договору №99 от 29 августа 2020 г
Наименование объекта Строительство административного здания №5 городе Туркестан, Туркестанской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ
октябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БЛОК А									
		Смета 2-1-7 Слаботочные сети									
		РАЗДЕЛ 1. Телефонная связь									
1	Ц13-100202-0301 Изм. и доп. вып. 18	Устройство телефонное (концентратор). Монтаж оборудования	шт.	1	42276,68	–	42277	–	396	25 547	73250
					41881,00	–	41881	–		5 426	
2	ПРАЙС-ЛИСТ	Цифровая мини АТС, базовый блок KX-TDA100DUP	шт	1	351863,36	–	351863	–		–	351863
					–	–	–	–	351 863	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				394140	–	396	25 547	425113
							41881	–	351 863	5 426	
	Стоимость оборудования		Тенге				347691				
	Заготов.складские расходы		Тенге				4172				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				351863				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				42277				
	Материалы		Тенге				396				
	Всего заработная плата		Тенге					41881			
		Накладные расходы	Тенге				25547				
		Сметная прибыль	Тенге				5426				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				73250				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					41881			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				425113				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					41881			
		РАЗДЕЛ 2. Локальная компьютерная сеть									
17	Ц13-100301-0101	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	12455,81	1 685	12456	1685	1 723	5 816	19734
					9048,00	486	9048	486		1 462	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Шкаф стандартный сетевой 19" 32U 600x800x1610 цвет черный, передняя дверь стеклянная(тонированная), 2 полки, 1 органайзер, блок электрических розеток на 6 портов, блок вентилятора, фальш-панель 2U, ножки и ролики, набор крепежа, ключ**	2 шт	1	125235,00	--	125235	--		--	125235
					--	--	--	--	125 235	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				137691	1685	1 723	5 816	144969
							9048	486	125 235	1 462	
	Стоимость оборудования		Тенге				123750				
	Заготов складские расходы		Тенге				1485				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				125235				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				12456				
	Материалы		Тенге				1723				
	Всего заработная плата		Тенге					9534			
		Накладные расходы	Тенге				5816				
		Сметная прибыль	Тенге				1462				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				19734				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9534			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				144969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9534			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								570082
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				50929				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1685			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					486			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 119		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						477 098		
		- Накладные расходы	Тенге							31 363	
		- Сметная прибыль	Тенге							6 888	

Блок А

Смета 2-1-9 Технологическое оборудование

				Кабинет руководителя							
1	**ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"**	**Стол письменный, габ.2200x1000x780**	шт	1	809600,00	--	809600	--		--	809600
					--	--	--	--	809 600	--	
2	**ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"**	**Брифинг приставка, габ.1200x900x780**	шт	1	323840,00	--	323840	--		--	323840
					--	--	--	--	323 840	--	
3	**ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"**	**Конференц стол, габ.2800x1200x780**	шт	1	1396560,00	--	1396560	--		--	1396560
					--	--	--	--	1 396 560	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Шкаф для бумаг-гардероб, габ.2800x500x2200	шт	1	3 1416800,00	--	1416800	--		--	1416800
					--	--	--	--	1 416 800	--	
5	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Приставка боковая, габ.1000x500x600	шт	1	374440,00	--	374440	--		--	374440
					--	--	--	--	374 440	--	
6	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Стул офисный, габ.500x400x1000	шт	10	101200,00	--	1012000	--		--	1012000
					--	--	--	--	1 012 000	--	
7	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Стул офисный с подлокотниками, габ.650x500x 1000	шт	2	121440,00	--	242880	--		--	242880
					--	--	--	--	242 880	--	
8	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Кресло руководителя, габ.700x600x1100	шт	1	354200,00	--	354200	--		--	354200
					--	--	--	--	354 200	--	
9	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Уголок отдыха-трансформер, габ.250x100x550	шт	1	1720400,00	--	1720400	--		--	1720400
					--	--	--	--	1 720 400	--	
10	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Стол обеденный, габ.2800x1200x780	шт	1	809600,00	--	809600	--		--	809600
					--	--	--	--	809 600	--	
11	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Шкаф-буфет, габ.2510x500x1000	шт	1	506000,00	--	506000	--		--	506000
					--	--	--	--	506 000	--	
12	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Стул обеденный, габ.1800x780x500	шт	10	121440,00	--	1214400	--		--	1214400
					--	--	--	--	1 214 400	--	
					Кабинеты заместителей						
15	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Стол письменный, габ.2000x1000x780	шт	2	789360,00	--	1578720	--		--	1578720
					Страница- 101	--	--	--	1 578 720	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Брифинг приставка, габ.1200х800х780	шт	2	4 339020,00	–	678040	–		–	678040
					–	–	–	–	678 040	–	
17	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Приставка подкатная габ.1300х450х610	шт	2	303600,00	–	607200	–		–	607200
					–	–	–	–	607 200	–	
18	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Тумба мобильная, габ.540х450х610	шт	2	151800,00	–	303600	–		–	303600
					–	–	–	–	303 600	–	
19	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Конференц стол, габ.2400х1200х780	шт	2	809600,00	–	1619200	–		–	1619200
					–	–	–	–	1 619 200	–	
20	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Шкаф для бумаг-гардероб, габ.2600х500х2200	шт	2	1214400,00	–	2428800	–		–	2428800
					–	–	–	–	2 428 800	–	
21	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Стул офисный, габ. 500х400х1000	шт	12	101200,00	–	1214400	–		–	1214400
					–	–	–	–	1 214 400	–	
22	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Стул офисный сподлокотниками, габ.600х500х1000	шт	4	121440,00	–	485760	–		–	485760
					–	–	–	–	485 760	–	
23	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Кресло руководителя, габ.1700х500х1500	шт	2	151800,00	–	303600	–		–	303600
					–	–	–	–	303 600	–	
24	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Конференц стол, габ. 2780х1380х800	шт	2	759000,00	–	1518000	–		–	1518000
					–	–	–	–	1 518 000	–	
25	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Диван трехместный, габ. 1800х760х810	шт	2	506000,00	–	1012000	–		–	1012000
					–	–	–	–	1 012 000	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Кресла для отдыха, габ. 780х760х810	шт	4	5 202400,00	–	809600	–		–	809600
					–	–	–	–	809 600	–	
27	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Шкаф-буфет, габ.2100х500х750	шт	2	354200,00	–	708400	–		–	708400
					–	–	–	–	708 400	–	
28	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Журнальный столик, габ.1100х600х400	шт	2	80960,00	–	161920	–		–	161920
					–	–	–	–	161 920	–	
29	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Стул офисный, габ. 650х500х500	шт	20	50600,00	–	1012000	–		–	1012000
					–	–	–	–	1 012 000	–	
				Приемная руководителя							
32	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Стол габ.2500х1200х780, шкаф габ.2700х2200 х500, журнальный столик габ.1100х600х400	шт	1	1467400,00	–	1467400	–		–	1467400
					–	–	–	–	1 467 400	–	
33	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Кресло габ.1700х550х500	шт	2	101200,00	–	202400	–		–	202400
					–	–	–	–	202 400	–	
34	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Уголок отдыха габ.1800х780х500	шт	1	607200,00	–	607200	–		–	607200
					–	–	–	–	607 200	–	
				Конференцзал							
35	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Конференцстол габ.7000х2700х800	шт	1	4048000,00	–	4048000	–		–	4048000
					–	–	–	–	4 048 000	–	
36	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Конференцстол габ.6000х2500х800	шт	1	3845600,00	–	3845600	–		–	3845600
					–	–	–	–	3 845 600	–	
37	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Кресло габ.1700х500х600	шт	36	151800,00 Страниц - 101	–	5464800	–		–	5464800
					–	–	–	–	5 464 800	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Кресло габ.650х500х500	шт	35	6 101200,00	–	3542000	–		–	3542000
					–	–	–	–	3 542 000	–	
				Кабинеты сотрудников							
40	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Диван мягкий LEGRO 2-х местный, габ.1420х830х850	шт	1	130060,07	–	130060	–		–	130060
					–	–	–	–	130 060	–	
43	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Стул полумягкий, 440х450х790	шт	92	21358,62	–	1964993	–		–	1964993
					–	–	–	–	1 964 993	–	
44	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Кресло офисное подъемно-поворотное, габ.470х480х960	шт	26	66130,59	–	1719395	–		–	1719395
					–	–	–	–	1 719 395	–	
				Начальники управлений и отделов							
50	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Кресло офисное, габ.650х615х1350	шт	5	208391,59	–	1041958	–		–	1041958
					–	–	–	–	1 041 958	–	
51	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Тумба мобильная, габ.600х450х540	шт	5	83029,18	–	415146	–		–	415146
					–	–	–	–	415 146	–	
52	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Стол руководителя №2,2, габ.1400х700х750, со столом приставным габ.1200х700х750	шт	5	114943,32	–	574717	–		–	574717
					–	–	–	–	574 717	–	
				Оперзал							
57	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Рецепшн 2400х1000х1200мм. Рабочая область 2 рабочих места 600х750мм	шт	1	269980,81	–	269981	–		–	269981
					–	–	–	–	269 981	–	
59	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Стул полумягкий, 440х450х790	шт	34,2266	21358,62	–	731033	–		–	731033
					–	–	–	–	731 033	–	
60	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	ИЗО-скамья, 1550х420х820	шт	20	36688,61	–	733772	–		–	733772
					–	–	–	–	733 772	–	
				Актовый зал							
73	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Кресло театральное	шт	320	48130,54	–	15401772	–		–	15401772
					–	–	–	–	15 401 772	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								66782187
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						66 782 187		

Блок Б

Смета 2-2-2 АР

РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка

Страниц - 101 **СТЕНЫ 1,2,3,4 ЭТАЖЕЙ**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3214,854	7 424,13	3	1363516	9548	447 958	728 563	2259445
					281,82	1	906010	4694		167 366	
157	С122-020101-0136	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен рельефные многоцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	417,17	3638,00	--	1517664	--	1 517 664	--	1639077
					--	--	--	--		121 413	
					ОТКОСЫ ОКОННЫЕ ИЗ ГИПСОКАРТОНА						
164	Е11-100404-0201 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	107,0608	1367,92	15	146451	1590	76 847	61 782	224891
					635,28	6	68014	633		16 659	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3027631	11138	2 042 469	790 345	4123413
							974024	5327	--	305 438	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3027631				
	Материалы		Тенге				524805				
	Всего заработная плата		Тенге					979351			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1517664				
		Накладные расходы	Тенге				790345				
		Сметная прибыль	Тенге				305438				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				4123414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								802
		Сметная заработная плата	Тенге					979351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4123414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								802
		Сметная заработная плата	Тенге					979351			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4123413
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				974024				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11138			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5327			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2 042 469		
		- Накладные расходы	Тенге							790 345	
		- Сметная прибыль	Тенге							305 438	

Блок Б

Смета 2-2-4 Технологическое оборудование

				Кабинет руководителя							
1	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Стол письменный, габ.2200х1000х780	шт	1	809600,00	--	809600	--		--	809600
					--	--	--	--	809 600	--	
2	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Брифинг приставка, габ.1200х900х780	шт	1	323840,00 Страниц - 101	--	323840	--		--	323840
					--	--	--	--	323 840	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Конференц стол, габ.2800x1200x780	шт	1	8 1396560,00	--	1396560	--		--	1396560
					--	--	--	--	1 396 560	--	
4	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Шкаф для бумаг-гардероб, габ.2800x500x2200	шт	1	1416800,00	--	1416800	--		--	1416800
					--	--	--	--	1 416 800	--	
5	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Приставка боковая, габ.1000x500x600	шт	1	374440,00	--	374440	--		--	374440
					--	--	--	--	374 440	--	
6	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Стул офисный, габ.500x400x1000	шт	10	101200,00	--	1012000	--		--	1012000
					--	--	--	--	1 012 000	--	
7	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Стул офисный с подлокотниками, габ.650x500x 1000	шт	2	121440,00	--	242880	--		--	242880
					--	--	--	--	242 880	--	
8	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Кресло руководителя, габ.700x600x1100	шт	1	354200,00	--	354200	--		--	354200
					--	--	--	--	354 200	--	
9	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Уголок отдыха-трансформер, габ.250x100x550	шт	1	1720400,00	--	1720400	--		--	1720400
					--	--	--	--	1 720 400	--	
10	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Стол обеденный, габ.2800x1200x780	шт	1	809600,00	--	809600	--		--	809600
					--	--	--	--	809 600	--	
11	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Шкаф-буфет, габ.2510x500x1000	шт	1	506000,00	--	506000	--		--	506000
					--	--	--	--	506 000	--	
12	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Стул обеденный, габ.1800x780x500	шт	10	60720,00	--	607200	--		--	607200
					--	--	--	--	607 200	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Стол письменный, габ.2000x1000x780	шт	3	9 789360,00	–	2368080	–		–	2368080
					–	–	–	–	2 368 080	–	
16	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Брифинг приставка, габ.1200x800x780	шт	3	339020,00	–	1017060	–		–	1017060
					–	–	–	–	1 017 060	–	
17	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Приставка подкатная габ.1300x450x610	шт	3	303600,00	–	910800	–		–	910800
					–	–	–	–	910 800	–	
18	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Тумба мобильная, габ.540x450x610	шт	3	151800,00	–	455400	–		–	455400
					–	–	–	–	455 400	–	
19	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Конференц стол, габ.2400x1200x780	шт	3	809600,00	–	2428800	–		–	2428800
					–	–	–	–	2 428 800	–	
20	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Шкаф для бумаг-гардероб, габ.2600x500x2200	шт	3	1163800,00	–	3491400	–		–	3491400
					–	–	–	–	3 491 400	–	
21	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Стул офисный, габ. 500x400x1000	шт	18	101200,00	–	1821600	–		–	1821600
					–	–	–	–	1 821 600	–	
22	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Стул офисный сподлюкотниками, габ.600x500x1000	шт	6	121440,00	–	728640	–		–	728640
					–	–	–	–	728 640	–	
23	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Кресло руководителя, габ.1700x500x1500	шт	3	151800,00	–	455400	–		–	455400
					–	–	–	–	455 400	–	
24	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Конференц стол, габ. 2780x1380x800	шт	3	759000,00	–	2277000	–		–	2277000
					–	–	–	–	2 277 000	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Диван трехместный, габ. 1800х760х810	шт	3	10 506000,00	--	1518000	--		--	1518000
					--	--	--	--	1 518 000	--	
26	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Кресла для отдыха, габ. 780х760х810	шт	6	202400,00	--	1214400	--		--	1214400
					--	--	--	--	1 214 400	--	
27	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Шкаф-буфет, габ.2100х500х750	шт	3	354200,00	--	1062600	--		--	1062600
					--	--	--	--	1 062 600	--	
28	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Журнальный столик, габ.1100х600х400	шт	3	80960,00	--	242880	--		--	242880
					--	--	--	--	242 880	--	
29	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Стул офисный, габ. 650х500х500	шт	30	50600,00	--	1518000	--		--	1518000
					--	--	--	--	1 518 000	--	
					Приемная руководителя						
32	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Стол габ.2500х1200х780, шкаф габ.2700х2200 х500, журнальный столик габ.1100х600х400	шт	1	1467400,00	--	1467400	--		--	1467400
					--	--	--	--	1 467 400	--	
33	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Кресло габ.1700х550х500	шт	2	101200,00	--	202400	--		--	202400
					--	--	--	--	202 400	--	
34	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Уголок отдыха габ.1800х780х500	шт	1	607200,00	--	607200	--		--	607200
					--	--	--	--	607 200	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								33360580
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						33 360 580		
Блок В											
Смета 2-3-2 АР											
РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка											
					ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ИЗ ГИПСОКАРТОНА						
248	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	73,88	2756,70	14	203669	1059	111 289	82 560	309127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1336,07	6	91321	412		22 898	
				СТЫК МЕЖДУ АРМСТРОНГОМ И ГИПСОКАРТОНОМ В ПОДВЕСНОМ ПОТОЛКЕ							
269	Е11-100405-0201 Изм. и доп. вып. 17	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	171	405,78	1	69388	109	10 024	53 365	132573
					346,52	0	59255	39		9 820	
270	СПРАЙС-ЛИСТ СТР.59	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ	М	171	133,93	--	22902	--	22 902	--	24734
					--	--	--	--		1 832	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				295959	1168	144 215	135 925	466434
							150576	451	--	34 550	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				295959				
	Материалы		Тенге				121313				
	Всего заработная плата		Тенге					151027			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22902				
		Накладные расходы	Тенге				135925				
		Сметная прибыль	Тенге				34550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				466434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					151027			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				466434				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					151027			
				РАЗДЕЛ 2. Разное							
				ОБЛИЦОКВА СТЕН В СУ РУКОВОДИТЕЛЯ НА 3-ЕМ ЭТАЖЕ							
308	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	53,73	3246,87	35	174454	1875	92 609	64 703	258289
					1488,36	17	79970	909		19 133	
309	С122-020101-0136	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен рельефные многоцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	53,7006	3638,00	--	195363	--	195 363	--	210992
					--	--	--	--		15 629	
				ОБЛИЦОКВА ПОЛА В СУ РУКОВОДИТЕЛЯ НА 3-ЕМ ЭТАЖЕ							
310	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20,16	1733,63	133	34950	2689	10 563	21 545	61015
					1076,28	61	21698	1223		4 520	
311	С122-060301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	20,5632	3717,00	--	76433	--	76 433	--	82548
					--	--	--	--		6 115	
312	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	--	340,32	2	--	--	--	--	--
					314,12	1	--	--		--	
313	С122-020101-0136	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен рельефные многоцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	--	3638,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		12		**481200**	**4564**	**374 968**	**86 248**	**612844**
							101668	**2132**	--	**45 397**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**481200**				
	Материалы		Тенге				**103173**				
	Всего заработная плата		Тенге					**103800**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**271796**				
		Накладные расходы	Тенге				**86248**				
		Сметная прибыль	Тенге				**45397**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**612845**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**103800**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**612845**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**83**
		Сметная заработная плата	Тенге					**103800**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1079278**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**252244**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5732**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2583**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**519 183**		
		- Накладные расходы	Тенге							**222 173**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**79 947**	
					Блок В						
		Смета 2-3-9 Слаботочные сети									
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ									
1	**Ц13-100202-0301 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство телефонное (концентратор).Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**42276,68**	--	**42277**	--	**396**	**25 547**	**73250**
					41881,00	--	**41881**	--		**5 426**	
2	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Цифровая мини АТС,базовый блок KX-TDA100DUP**	**шт**	**1**	**351863,36**	--	**351863**	--		--	**351863**
					--	--	--	--	**351 863**	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**394140**	--	**396**	**25 547**	**425113**
							41881	--	**351 863**	**5 426**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**347691**				
	Заготов складские расходы		Тенге				**4172**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**351863**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**42277**				
	Материалы		Тенге				**396**				
	Всего заработная плата		Тенге					**41881**			
		Накладные расходы	Тенге				**25547**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5426**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**73250**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**41881**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**425113**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**31**
		Сметная заработная плата	Тенге					**41881**			
		РАЗДЕЛ 2. ЛОКАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Ц13-100301-0101	Стойка,полустойка,каркас стойки или шкаф,масса до 100 кг.Монтаж оборудования	шт.	1	13 12455,81	1 685	12456	1685	1 723	5 816	19734
					9048,00	486	9048	486		1 462	
18	ПРАЙС-.ЛИСТ	Шкаф стандартный сетевой 19" 32U 600x800x1610 цвет черный,передняя дверь стеклянная(тонированная),2 полки,1 органайзер,блок электрических розеток на 6 портов,блок вентилятора,фальш-панель 2U,ножки и ролики,набор крепежа,ключ	шт	1	125235,00	--	125235	--	--	--	125235
					--	--	--	--	125 235	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				137691	1685	1 723	5 816	144969
							9048	486	125 235	1 462	
	Стоимость оборудования		Тенге				123750				
	Заготов складские расходы		Тенге				1485				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				125235				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				12456				
	Материалы		Тенге				1723				
	Всего заработная плата		Тенге					9534			
		Накладные расходы	Тенге				5816				
		Сметная прибыль	Тенге				1462				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				19734				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9534			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				144969				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9534			
		РАЗДЕЛ 3. ТЕЛЕВИДЕНИЕ									
54	Ц13-100501-0116	Усилитель ТВ.Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	1	4105,14	--	4105	--	--	2 504	7138
					4105,14	--	4105	--		529	
55	ПРАЙС-.ЛИСТ	Усилитель большой мощности,5 входов MA 201	шт	1	32257,50	--	32258	--		--	32258
					--	--	--	--	32 258	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				36363	--	--	2 504	39396
							4105	--	32 258	529	
	Стоимость оборудования		Тенге				31875				
	Заготов складские расходы		Тенге				382				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				32257				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4105				
	Всего заработная плата		Тенге					4105			
		Накладные расходы	Тенге				2504				
		Сметная прибыль	Тенге				529				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7138				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4105			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				39395				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4105			
		РАЗДЕЛ 4.ОБОРУДОВАНИЕ ВИДЕОДОМОФОНА (ПОМЕЩЕНИЕ 7,9)									
69	Ц13-100203-0102 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	2	1120,70	--	2241	--	296	1 187	3702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					972,72	--	1945	--		274	
70	ПРАЙС-ЛИСТ стр.58	Блок вызова MK2012-RFEV	шт	2	33071,43	--	66143	--		--	66143
					--	--	--	--	66 143	--	
71	Ц13-100408-0504 Изм. и доп. вып. 17	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	2	4682,75	--	9366	--	318	5 519	16076
					4524,00	--	9048	--		1 191	
72	ПРАЙС-ЛИСТ стр.58	Коммутатор координатный COM-80U	шт	2	5825,00	--	11650	--		--	11650
					--	--	--	--	11 650	--	
73	Ц13-100203-0102 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	2	1120,70	--	2241	--	296	1 187	3702
					972,72	--	1945	--		274	
74	ПРАЙС-ЛИСТ стр.58	Видеомонитор MKE-V1	шт	2	34169,64	--	68339	--		--	68339
					--	--	--	--	68 339	--	
75	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	6	1714,03	325	10284	1950	228	6 403	18022
					1351,00	131	8106	787		1 335	
76	ПРАЙС-ЛИСТ стр.58	Замок электромагнитный ML-400	шт	2	10160,71	--	20321	--		--	20321
					--	--	--	--	20 321	--	
77	ПРАЙС-ЛИСТ стр.58	Кнопка выхода КВ-2	шт	2	1915,18	--	3830	--		--	3830
					--	--	--	--	3 830	--	
78	ПРАЙС-ЛИСТ стр.58	Ключи электронные RF125K	шт	4	510,71	--	2043	--		--	2043
					--	--	--	--	2 043	--	
79	ПРАЙС-ЛИСТ стр.58	Доводчик дверной	шт	2	14285,71	--	28571	--		--	28571
					--	--	--	--	28 571	--	
80	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	2	17925,15	2 008	35850	4016	2 764	18 458	58653
					14535,00	594	29070	1189		4 345	
81	ПРАЙС-ЛИСТ стр.58	Блок питания БП-2У	шт	2	6937,50	--	13875	--		--	13875
					--	--	--	--	13 875	--	
85	ПРАЙС-ЛИСТ стр.58	Кабель сигнализации КРВПМ 14х0,4	м	12	110,00	--	1320	--		--	1320
					--	--	--	--	1 320	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				276075	5966	3 902	32 754	316248
							50114	1976	216 093	7 419	
	Стоимость оборудования		Тенге				216092				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				216092				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				59982				
	Материалы		Тенге				3902				
	Всего заработная плата		Тенге					52090			
		Накладные расходы	Тенге				32754				
		Сметная прибыль	Тенге				7419				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				100155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					52090			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		15		316247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					52090			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								925726
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				105148				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7651			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2462			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6 021		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						725 449		
		- Накладные расходы	Тенге							66 621	
		- Сметная прибыль	Тенге							14 836	
					Блок В						
Смета 2-3-7 Система автоматического газового пожаротушения											
1	**Прайс-лист ТОО "СБ-Азия"**	**Модуль V=50л без ГОТВ, Ду ЗПУ=32 мм. Рабочее давление 6,5 МПа.Модули МГП предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в установках газового пожаротушения согласно СНиП РК 2.02-15-2003 "Пожарная автоматика зданий и сооружений".**	**шт**	**4**	**187942,86**	**–**	**751771**	**–**		**–**	**751771**
					–	**–**	**–**	**–**	**751 771**	**–**	
4	**Прайс-лист ТОО "СБ-Азия"**	**Сигнализатор давления универсальный 50/150L предназначен для выдачи сигнала на приемно-контрольную панель при поступлении ГОТВ в газораспределительный трубопровод. Рабочие среды: CO, хладоны, элегаз, Ar, Inergen, 3M Novec.Предельное давление: 17.2 МПа. Давление срабатывания: 0.14 МПа. Коммутируемый ток: 24В - 1А. Диапазон рабочих температур: от -10°С до +50°. Рассчитан на круглосуточный режим работы в установках газового и водяного пожаротушения. Подходит для "Рукав высокого давления (РВД) ZQR632, "RG-32GZ/450-1/2Рукав высокого давления", "RG-32GZ/650-1/2 Рукав высокого давления". Присоединительная резьба 1/2"**	**шт**	**2**	**6776,79**	**–**	**13554**	**–**		**–**	**13554**
					–	**–**	**–**	**–**	**13 554**	**–**	
5	**Прайс-лист ТОО "СБ-Азия"**	**QDQ 90N - устройство электромагнитного пуска для модулей газового пожаротушения (указывается при заказе и покупается отдельно, с записью в паспорте).**	**шт**	**1**	**19336,43**	**–**	**19336**	**–**		**–**	**19336**
					–	**–**	**–**	**–**	**19 336**	**–**	
6	**Прайс-лист ТОО "СБ-Азия"**	**Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТПрибор «С2000-АСПТ» предназначен для автономной или централизованной (в составе системы «Орион») противопожарной защиты объектов промышленного и гражданского назначения по одной зоне порошкового, аэрозольного или газового пожаротушения.**	**шт**	**1**	**37940,96**	**–**	**37941**	**–**		**–**	**37941**
					–	**–**	**–**	**–**	**37 941**	**–**	
7	**Прайс-лист ТОО "СБ-Азия"**	**Переходной ниппель для ЗПУ к РВД пневмозапуска Ду=32 1 SN 1/4.**	**шт**	**2**	**1974,30**	**–**	**3949**	**–**		**–**	**3949**
					–	**–**	**–**	**–**	**3 949**	**–**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Прайс-лист ТОО "СБ-Азия"	Считыватель 3 исп. 01	шт	1	16 2028,51	–	2029	–		–	2029
					–	–	–	–	2 029	–	
12	Прайс-лист ТОО "СБ-Азия"	Touch Memory (буквально, контактная память) - это электронный ключ - идентификатор (в обиходе "таблетка", брелок), носитель данных для автоматической идентификации уникального кода.	шт	3	113,85	–	342	–		–	342
					–	–	–	–	342	–	
13	Прайс-лист ТОО "СБ-Азия"	Насадок РТ-32А	шт	2	8990,54	–	17981	–		–	17981
					–	–	–	–	17 981	–	
15	Прайс-лист ТОО "СБ-Азия"	Извещатель Скиф "Пуск газа"	шт	1	1400,54	–	1401	–		–	1401
					–	–	–	–	1 401	–	
17	Прайс-лист ТОО "СБ-Азия"	Сирена Маяк 24-КП	шт	2	1400,54	–	2801	–		–	2801
					–	–	–	–	2 801	–	
25	Прайс-лист ТОО "СБ-Азия"	Извещательохранный точечный магнитоконтактный СКИФ СМК-П 1(далее извещатель) предназначен для блокировки гаражных ворот, ангаров, железнодорожных контейнеров, телефонных шкафов и других конструктивных магнитопроводящих (металлических) и магнитонепроводящих (алюминиевых, деревянных и т. д.) элементов зданий исооружений на открывание или смещение с выдачей вшлейф приемно-контрольного прибора извещения о тревоге путем размыкания контактов геркона. Извещатель может использоваться вместо концевых механических выключателей	шт	1	740,93	–	741	–		–	741
					–	–	–	–	741	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								851845
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						851 845		
		Блок Г									
		Смета 2-4-2 АР									
		РАЗДЕЛ 1. Внутренняя отделка									
					СТЕНЫ 1,2 ЭТАЖЕЙ						
156	С121-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	135,5681	381,00	–	51651	–	51 651	–	55783
					–	–	–	–		4 132	
157	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2355,747	1125,66	8	2651770	17903	995 209	1 315 506	4284658
					695,60	2	1638658	5724		317 382	
					ОБЛИЦОВКА ПЛИТКАМИ						
159	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	356,293	3246,87	35	1156837	12431	614 114	429 054	1712762
					1488,30	17	530292	6025		126 871	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	С122-020101-0136	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен рельефные многоцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	356,293	17 3638,00	--	1296194	--	1 296 194	--	1399890
					--	--	--	--		103 696	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5156452	30334	2 957 168	1 744 560	7453093
							2168950	11749	--	552 081	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5156452				
	Материалы		Тенге				1609323				
	Всего заработная плата		Тенге					2180699			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1347845				
		Накладные расходы	Тенге				1744560				
		Сметная прибыль	Тенге				552081				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				7453093				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1681
		Сметная заработная плата	Тенге					2180699			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7453093				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1681
		Сметная заработная плата	Тенге					2180699			
		РАЗДЕЛ 2.ОТКОСЫ ОКОННЫЕ ИЗ ГИПСОКАРТОНА									
161	Е11-100404-0201 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	57,82	1367,92	15	79093	859	41 502	33 366	121456
					635,28	6	36732	342		8 997	
162	С122-030201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	60,711	516,00	--	31327	--	31 327	--	33833
					--	--	--	--		2 506	
163	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	57,82	1125,66	8	65086	440	24 426	32 288	105164
					695,60	2	40220	141		7 790	
164	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	57,82	424,13	3	24523	171	8 057	13 103	40637
					281,82	1	16295	84		3 010	
					СТЫК МЕЖДУ АРМСТРОНГОМ И ГИПСОКАРТОНОМ В ПОДВЕСНОМ ПОТОЛКЕ						
165	Е11-100405-0201 Изм. и доп. вып. 17	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	54	462,34	1	24966	34	6 220	16 852	45164
					346,52	0	18712	12		3 345	
166	СПРАЙС-ЛИСТ СТР.59	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ	М	54	133,93	--	7232	--	7 232	--	7811
					--	--	--	--		579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				232227	1504	118 764	95 609	354065
							111959	579	--	26 227	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				232227				
	Материалы		Тенге				80207				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге		18			112538			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38559				
		Накладные расходы	Тенге				95609				
		Сметная прибыль	Тенге				26227				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				354063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					112538			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				354063				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					112538			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7807158**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2280909				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31838			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12328			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3 075 932		
		- Накладные расходы	Тенге							1 840 169	
		- Сметная прибыль	Тенге							578 308	
Блок Г											
Смета 2-4-8 Система автоматического газового пожаротушения											
1	**Прайс-лист ТОО "СБ-Азия"**	**Модуль V=50л без ГОТВ, Ду ЗПУ=32 мм. Рабочее давление 6,5 МПа.Модули МГП предназначены для длительного хранения и выпуска газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), разрешенных к применению в установках газового пожаротушения согласно СНиП РК 2.02-15-2003 "Пожарная автоматика зданий и сооружений".**	**шт**	**4**	**187942,86**	**--**	**751771**	**--**		**--**	**751771**
					--	**--**	**--**	**--**	**751 771**	**--**	
4	**Прайс-лист ТОО "СБ-Азия"**	**Сигнализатор давления универсальный 50/150L предназначен для выдачи сигнала на приемно-контрольную панель при поступлении ГОТВ в газораспределительный трубопровод. Рабочие среды: CO, хладоны, элегаз, Ar, Inergen, 3M Novec.Предельное давление: 17.2 МПа. Давление срабатывания: 0.14 МПа. Коммутируемый ток: 24В - 1А. Диапазон рабочих температур: от -10°С до +50°. Рассчитан на круглосуточный режим работы в установках газового и водяного пожаротушения. Подходит для "Рукав высокого давления (РВД) ZQR632, "RG-32GZ/450-1/2Рукав высокого давления", "RG-32GZ/650-1/2 Рукав высокого давления". Присоеденительная резьба 1/2"**	**шт**	**2**	**6776,79**	**--**	**13554**	**--**		**--**	**13554**
					--	**--**	**--**	**--**	**13 554**	**--**	
5	**Прайс-лист ТОО "СБ-Азия"**	**QDQ 90N - устройство электромагнитного пуска для модулей газового пожаротушения (указывается при заказе и покупается отдельно, с записью в паспорте).**	**шт**	**1**	**19336,43**	**--**	**19336**	**--**		**--**	**19336**
					--	**--**	**--**	**--**	**19 336**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Прайс-лист ТОО "СБ-Азия"	Прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями С2000-АСПТПрибор «С2000-АСПТ» предназначен для автономной или централизованной (в составе системы «Орион») противопожарной защиты объектов промышленного и гражданского назначения по одной зоне порошкового, аэрозольного или газового пожаротушения.	шт	1	19 37940,96	–	37941	–		–	37941
					–	–	–	–	37 941	–	
7	Прайс-лист ТОО "СБ-Азия"	Переходной ниппель для ЗПУ к РВД пневмозапуска Ду=32 1 SN 1/4.	шт	2	1974,30	–	3949	–		–	3949
					–	–	–	–	3 949	–	
11	Прайс-лист ТОО "СБ-Азия"	Считыватель 3 исп. 01	шт	1	2028,51	–	2029	–		–	2029
					–	–	–	–	2 029	–	
12	Прайс-лист ТОО "СБ-Азия"	Touch Memory (буквально, контактная память) - это электронный ключ - идентификатор (в обиходе "таблетка", брелок), носитель данных для автоматической идентификации уникального кода.	шт	3	113,85	–	342	–		–	342
					–	–	–	–	342	–	
13	Прайс-лист ТОО "СБ-Азия"	Насадок РТ-32А	шт	2	8990,54	–	17981	–		–	17981
					–	–	–	–	17 981	–	
17	Прайс-лист ТОО "СБ-Азия"	Сирена Маяк 24-КП	шт	2	1400,54	–	2801	–		–	2801
					–	–	–	–	2 801	–	
25	Прайс-лист ТОО "СБ-Азия"	Извещательохранный точечный магнитоконтактный СКИФ СМК-П 1(далее извещатель) предназначен для блокировки гаражных ворот, ангаров, железнодорожных контейнеров, телефонных шкафов и других конструктивных магнитопроводящих (металлических) и магнитонепроводящих (алюминиевых, деревянных и т. д.) элементов зданий исоружений на открывание или смещение с выдачей вшлейф приемно-контрольного прибора извещения о тревоге путем размыкания контактов геркона. Извещатель может использоваться вместо концевых механических выключателей	шт	1	740,93	–	741	–		–	741
					–	–	–	–	741	–	
35	С123-020101-0135	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	422,00	–	422	–	422	–	456
					–	–	–	–		34	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								850900
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						422		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						850 444		
		- Сметная прибыль	Тенге							34	

Ограждения

Смета 7-5

РАЗДЕЛ 1. Металлическое ограждение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/Фундамент под стойки	м3	18,241172	22297,57	1 169	406734	21319	284 324	96 482	543473
					5541,90	270	101091	4933		40 257	
8	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/Цоколь	м3	13,95	19705,88	1 359	274897	18959	210 580	45 182	345685
					3251,46	308	45358	4293		25 606	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				681631	40278	494 904	141 664	889158
							146449	9226	--	65 863	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				681631				
	Материалы		Тенге				494905				
	Всего заработная плата		Тенге					155675			
		Накладные расходы	Тенге				141664				
		Сметная прибыль	Тенге				65863				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				889158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					155675			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				889158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								135
		Сметная заработная плата	Тенге					155675			
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение по железобетонным столбам									
32	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	872,611	-283,35	- 1	-247254	-916	- 130 298	- 93 195	-367685
					-132,98	- 1	-116040	-454		- 27 236	
33	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,19045	-902007,64	- 1 329	-171787	-253	- 124 699	- 42 719	-231666
					-245916,00	- 573	-46835	-109		- 17 161	
35	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиляВр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0442	-233988,00	--	-10342	--	- 10 342	--	-11169
					--	--	--	--		- 827	
38	С121-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	108,25	-641,00	--	-69388	--	- 69 388	--	-74939
					--	--	--	--		- 5 551	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-498771	-1169	- 334 727	- 135 914	-685459
							-162875	-563	--	- 50 775	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-498771				
	Материалы		Тенге				-254998				
	Всего заработная плата		Тенге					-163438			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-79730				
		Накладные расходы	Тенге				-135914				
		Сметная прибыль	Тенге				-50775				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-685460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-135
		Сметная заработная плата	Тенге					-163438			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-685460				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел -ч		21						-135
		Сметная заработная плата	Тенге					-163438			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								203699
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-16426				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					39109			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8663			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						160 177		
		- Накладные расходы	Тенге							5 750	
		- Сметная прибыль	Тенге							15 088	
		Озеленение									
		Смета 7-3									
1	Е11-470102-0116	**Деревья и кустарники с круглым комом земли,размеры 0,8х0,6 м.Подготовка стандартныхпосадочных мест механизированным способом.В естественном грунте**	**яма**	38	1484,83	224	56424	8526	--	45 066	109609
					1260,46	87	47897	3314		8 119	
2	Е11-470103-0104 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 0,8х0,6 м.Посадка**	**шт.**	281	3567,84	1 020	1002563	286586	32 262	685 999	1823647
					2433,15	341	683715	95829		135 085	
3	С125-010202-0701	**Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный,ясень зелёный,ива красная,вяз широколистный,вяз мелколистный,тополь пирамидальный,берёза,лох серебристый) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м,возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**	**шт.**	38	6857,00	--	260566	--	260 566	--	281411
					--	--	--	--		20 845	
4	Е11-470112-0104	**Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы вручную.С внесением растительной земли слоем 15 см/25 см**	**м2**	4216,5	408,06	15	1720585	62657	--	1 472 000	3447992
					393,20	4	1657928	14800		255 407	
5	Е11-470112-0105 К=3	**Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы.На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять**	**м2**	4216,5	161,76	0	682061	1897	--	598 544	1383053
					161,31	--	680164	--		102 448	
6	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные,мавританскиеи обыкновенные.Посев вручную**	**м2**	4216,5	258,87	157	1091525	660388	185 189	353 798	1560949
					58,33	37	245948	156095		115 626	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8606661
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3315652				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1020054			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					270038			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						478 017		
		- Накладные расходы	Тенге							3 155 407	
		Исключить									
		ОТДЕЛ 1.БЛОК А									
		РАЗДЕЛ 1. Наружная отделка									
				ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	МОНТАЖ(ФРАГМЕНТ А, ФРАГМЕНТ Б)	М2	106,2	22 2273,09	936,06	241402	99410	18006	105226	374358
					1167,48	268,50	123986	28515		27730	
2	СПРАЙС-ЛИСТ СТР.9	ФРАГМЕНТ А, ФРАГМЕНТ Б лист нержавеющий х/к 1,5х1000х2000 (лазерная резка)	М2	106,2	57053,57	--	6059089	--	6059089	--	6543816
					--	--	--	--		484727	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6300491	99410	6077095	105226	6918174
							123986	28515	--	512457	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6059089				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6059089				
		Сметная прибыль	Тенге				484727				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6543816				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				241402				
	Материалы		Тенге				18006				
	Всего заработная плата		Тенге					152501			
		Накладные расходы	Тенге				105226				
		Сметная прибыль	Тенге				27730				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				374358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					152501			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6918174				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					152501			
					РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ						
				СЦЕНА							
3	Е11-150403-0303 Изм. и доп. вып. 17	Полы.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	90	764,76	3,47	68828	312	16315	41884	119569
					580,01	1,71	52201	154		8857	
4	Е11-150403-0301 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	9	834,11	2,42	7507	22	1538	4766	13255
					660,74	1,19	5947	11		982	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				76335	334	17853	46650	132824
							58148	165	--	9839	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				76335				
	Материалы		Тенге				17854				
	Всего заработная плата		Тенге					58313			
		Накладные расходы	Тенге				46650				
		Сметная прибыль	Тенге				9839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				132824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					58313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				132824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					58313			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
				Экран ИЭС в сан.узлах							
5	**Е11-100103-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	**м2 перегородок**	**27,435**	**1588,52**	**106,31**	**43581**	**2917**	**11982**	**27088**	**76323**
					1045,46	**51,61**	**28682**	**1416**		**5654**	
6	**С121-130816-3505**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0,027435**	**2819601,00**	**--**	**77356**	**--**	**77356**	**--**	**83544**
					--	**--**	**--**	**--**		**6188**	
7	**С121-060405-1402**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,02064**	**588223,00**	**--**	**12141**	**--**	**12141**	**--**	**13112**
					--	**--**	**--**	**--**		**971**	
8	**С121-090404-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**20**	**500,00**	**--**	**10000**	**--**	**10000**	**--**	**10800**
					--	**--**	**--**	**--**		**800**	
9	**С121-090404-1005**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**10**	**3495,00**	**--**	**34950**	**--**	**34950**	**--**	**37746**
					--	**--**	**--**	**--**		**2796**	
				БЛОК А,Б							
				БЛОК А							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**178028**	**2917**	**146429**	**27088**	**221525**
							28682	**1416**	**--**	**16409**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				120937				
	Материалы		Тенге				11982				
	Всего заработная плата		Тенге					30098			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				77356				
		Накладные расходы	Тенге				27088				
		Сметная прибыль	Тенге				11842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				159867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					30098			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				57091				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57091				
		Сметная прибыль	Тенге				4567				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				61658				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				221525				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					30098			
		РАЗДЕЛ 4. СЛАБЫЕ СЕТИ									
				Телефонная связь							
10	**Ц13-100202-0301 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство телефонное (концентратор). Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**42276,68**	**--**	**42277**	**--**	**396**	**25547**	**73250**
					41881,00	**--**	**41881**	**--**		**5426**	
11	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Цифровая мини АТС, базовый блок KX-TDA100DUP**	**шт**	**1**	**351863,36**	**--**	**351863**	**--**		**--**	**351863**
					--	**--**	**--**	**--**	**351863**	**--**	
12	**Ц13-100301-0104**	**Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки**	**шт.**	**3**	**3672,76**	**410,76**	**8018**	**1233**	**--**	**4362**	**13370**
					2262,00	**121,59**	**6786**	**365**		**990**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	ПРАЙС-ЛИСТ	Плата 16 цифровых внутренних линий KX-TDA0172XJ	шт	3	148578,48	--	445735	--	445735	--	481394
					--	--	--	--		35659	
14	Ц13-100301-0104	Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки	шт.	1	2672,76	410,76	2673	411	--	1454	4457
					2262,00	121,59	2262	122		330	
15	ПРАЙС-ЛИСТ	Плата 8 аналоговых внутренних линий KX-TDA0180X	шт	1	102334,23	--	102334	--	102334	--	110521
					--	--	--	--		8187	
16	Ц13-100203-0101 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	8	1120,70	--	8966	--	1184	4747	14810
					972,72	--	7782	--		1097	
17	ПРАЙС-ЛИСТ	Аналоговый системный телефон с ЖК 12 клавиш KX-T7730RU	шт	8	34047,05	--	272376	--	272376	--	294166
					--	--	--	--		21790	
18	Ц13-100203-0101 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	48	1120,70	--	53794	--	7103	28481	88857
					972,72	--	46691	--		6582	
19	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводной телефонPanasonic KX-TS2388	шт	48	16897,39	--	811075	--	811075	--	875961
					--	--	--	--		64886	
20	Ц13-080206-0901 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	2873	48,53	0,81	139427	2327	24277	81915	239049
					39,27	0,33	112823	948		17707	
21	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	2,873	23748,00	--	68228	--	68228	--	73686
					--	--	--	--		5458	
				Локальная компьютерная сеть							
22	Ц13-100301-0101	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	12455,81	1685,09	12456	1685	1723	5816	19734
					9048,00	486,36	9048	486		1462	
23	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф стандартный сетевой 19" 32U 600x800x1610 цвет черный, передняя дверь стеклянная(тонированная), 2 полки, 1 органайзер, блок электрических розеток на 6 портов, блок вентилятора, фальш-панель 2U, ножки и ролики, набор крепежа, ключ	шт	1	125235,00	--	125235	--		--	125235
					--	--	--	--	125235	--	
24	Ц13-100301-0104	Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки	шт.	1	2672,76	410,76	2673	411	--	1454	4457
					2262,00	121,59	2262	122		330	
25	ПРАЙС-ЛИСТ	Полка оптическая RP 4806-SC/APC-12-12-1-12	шт	1	17103,21	--	17103	--	17103	--	18471
					--	--	--	--		1368	
26	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1570,84	439,84	1571	440	--	1010	2788
					1131,00	216,16	1131	216		206	
27	С123-080102-0101	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC), 1 порт LAN 10/100/1 000 Base-T	шт.	1	22935,00	--	22935	--	22935	--	24770
					--	--	--	--		1835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Ц13-100202-0203 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	16	25 7001,54	593,32	112025	9493	25012	49001	173908
					4845,00	175,63	77520	2810		12882	
29	ПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор 24 портовый D-Link DGS-1024A/B1A	шт	3	39889,29	--	119668	--	119668	--	129241
					--	--	--	--		9573	
30	ПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор 24 портовый D-Link DES-1024C/A1A	шт	2	14403,86	--	28808	--	28808	--	31113
					--	--	--	--		2305	
31	ПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор 16 портовый D-Link DGS-1016C/A1A	шт	4	26612,89	--	106452	--	106452	--	114968
					--	--	--	--		8516	
32	ПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор 16 портовый D-Link DES-1016D/F1A	шт	7	12809,20	--	89664	--	89664	--	96837
					--	--	--	--		7173	
33	Ц13-100202-0202 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования	номер	4	7081,95	593,32	28328	2374	6574	12250	43825
					4845,00	175,63	19380	703		3246	
34	ПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор 8 портовый D-Link DES-1008D/L2B	шт	4	5727,48	--	22910	--	22910	--	24743
					--	--	--	--		1833	
35	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	17925,15	2008,16	17925	2008	1382	9229	29326
					14535,00	594,44	14535	594		2172	
36	ПРАЙС-ЛИСТ	Источник бемперебойного питания UPS, SVC, RTO-1.5K-LCD, 1500VA (900W), RTO-серия	шт	1	55763,95	--	55764	--	55764	--	60225
					--	--	--	--		4461	
37	Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	1	270,20	--	270	--	--	165	470
					270,20	--	270	--		35	
38	ПРАЙС-ЛИСТ	Оптический патчкорд SC/APC-SC/APC, SM, simplex, 3 м (9/125)	шт	1	683,04	--	683	--	683	--	738
					--	--	--	--		55	
39	С123-061709-0410	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	1	38,00	--	38	--	38	--	41
					--	--	--	--		3	
40	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2801	329,58	149,20	923154	417909	126830	366700	1393042
					135,10	46,73	378415	130891		103188	
41	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	2,801	88017,00	--	246536	--	246536	--	266259
					--	--	--	--		19723	
				Видеонаблюдение							
42	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	22	4243,06	5,77	93347	127	--	56864	162228
					4237,29	--	93220	--		12017	
43	ПРАЙС-ЛИСТ	Камера Купольная DS-T203P	шт	16	8014,29	--	128229	--	128229	--	138487
					--	--	--	--		10258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	ПРАЙС-ЛИСТ	Камера Цилиндрическая DS-T200	шт	6	9016,07	--	54096	--	54096	--	58424
					--	--	--	--		4328	
45	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1237	329,58	149,20	407690	184560	56011	161945	615206
					135,10	46,73	167119	57805		45571	
46	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	1,237	91751,00	--	113496	--	113496	--	122576
					--	--	--	--		9080	
				Телевидение							
47	Ц13-100501-0104	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и ратьема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 1-5 каналов	антенна	1	34234,20	--	34234	--	--	20883	59526
					34234,20	--	34234	--		4409	
48	С123-080101-0201	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	14094,00	--	14094	--	14094	--	15222
					--	--	--	--		1128	
49	С123-080101-0103	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	1	28774,00	--	28774	--	28774	--	31076
					--	--	--	--		2302	
50	Ц13-100501-0116	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	1	4105,14	--	4105	--	--	2504	7138
					4105,14	--	4105	--		529	
51	ПРАЙС-ЛИСТ	Усилитель большоймощности, 5 входов МА 201	шт	1	32512,50	--	32512	--	32512	--	35113
					--	--	--	--		2601	
52	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	700,17	55,41	7002	554	2652	2785	10570
					379,61	7,22	3796	72		783	
53	С123-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	10	153,00	--	1530	--	1530	--	1652
					--	--	--	--		122	
54	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	190	329,58	149,20	62620	28348	8603	24874	94494
					135,10	46,73	25669	8879		7000	
55	С123-060407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,01	201989,00	--	2020	--	2020	--	2182
					--	--	--	--		162	
56	С123-060407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,18	92336,00	--	16620	--	16620	--	17950
					--	--	--	--		1330	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5241333	651880	3063427	861986	6553419
							1048929	204013	477098	450098	
	Стоимость оборудования		Тенге				471441				
	Заготов складские расходы		Тенге		Страниц - 101		5657				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				477098				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4764235				
	Материалы		Тенге				261747				
	Всего заработная плата		Тенге					1252942			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2801680				
		Накладные расходы	Тенге				861986				
		Сметная прибыль	Тенге				450098				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6076319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								921
		Сметная заработная плата	Тенге					1252942			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6553417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								921
		Сметная заработная плата	Тенге					1252942			
		РАЗДЕЛ 5.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
57	**Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	12925,55	970,35	12926	970	9148	2258	16399
					2808,00	328,10	2808	328		1215	
58	**51-080401-0750**	**Пункт распределительный ПР 11-3108-21УЗ ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	1	214651,00	--	214651	--		--	214651
					--	--	--	--	214651	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				227577	970	9148	2258	231050
							2808	328	214651	1215	
	Стоимость оборудования		Тенге				214651				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				214651				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				12926				
	Материалы		Тенге				9147				
	Всего заработная плата		Тенге					3136			
		Накладные расходы	Тенге				2258				
		Сметная прибыль	Тенге				1215				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				16399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				231050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3136			
		РАЗДЕЛ 6.ВЕНТИЛЯЦИЯ									
59	**Е11-202601-1501**	**Блоки приемные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	блок	1	20759,08	894,67	20759	895	3267	16577	40323
					16597,04	318,16	16597	318		2987	
60	**КП ТОО "VenTex"**	**Руфтоп 085**	комплект	1	3867718,75	--	3867719	--		--	3867719
					--	--	--	--	3867719	--	
61	**Е11-202601-1501**	**Блоки приемные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	блок	1	20759,08	894,67	20759	895	3267	16577	40323
					16597,04	318,16	16597	318		2987	
62	**КП ТОО "VenTex"**	**Руфтоп 150**	комплект	1	4600861,61	--	4600862	--		--	4600862
					--	--	--	--	4600862	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**		28		**8510098**	**1790**	**6534**	**33154**	**8549226**
							33194	**636**	**8468580**	**5974**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**8468581**				
	ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				**8468581**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**41518**				
	Материалы		Тенге				**6534**				
	Всего заработная плата		Тенге					**33830**			
	Сдача и испытание		Тенге				**1666**				
		Накладные расходы	Тенге				**33154**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5974**				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				**80646**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33830**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**8549227**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33830**			
		РАЗДЕЛ 7.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
63	**ПРАЙС-ЛИСТ TRADE CITY"**	**СЕРВЕР**	шт	2	11698421,82	--	23396844	--		--	23396844
					--	--	--	--	23396844	--	
64	**ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"**	**Кресло руководителя, габ.1700x500x1500**	шт	2	151800,00	--	303600	--		--	303600
					--	--	--	--	303600	--	
65	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Logitex-Market"**	**Монтаж (включая расходный материал, пуск и наладка программного обеспечения, обучение персонала)**	шт	1	730989,29	--	730989	--		--	730989
					--	--	--	--	730989	--	
66	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"**	**Стол письменный 1600x800x750мм**	шт	2	75244,91	--	150490	--		--	150490
					--	--	--	--	150490	--	
67	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"**	**Стул полумягкий, 440x450x790**	шт	36	21358,62	--	768910	--		--	768910
					--	--	--	--	768910	--	
68	**ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"**	**Журнальный столик, габ.1100x600x400**	шт	2	80960,00	--	161920	--		--	161920
					--	--	--	--	161920	--	
69	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АЗИЯ-ВЯЗЬМА"**	**Пароконвектор Rational Combi Master**	шт	1	2918535,71	--	2918536	--		--	2918536
					--	--	--	--	2918536	--	
70	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Электросушитель для рук "Puff-8870c"**	шт	6	138951,21	--	833707	--		--	833707
					--	--	--	--	833707	--	
71	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"**	**Кресло офисное подъемно-поворотное, габ.470x480x960**	шт	9	66130,59	--	595175	--		--	595175
					--	--	--	--	595175	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	ПРАЙС-ЛИСТ	Электрочайник 1,7л, 2,2 кВт	шт	1	11023,57	--	11024	--		--	11024
					--	--	--	--	11024	--	
73	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Logitex-Market"	Термолента для терминала	шт	5	1445,71	--	7229	--		--	7229
					--	--	--	--	7229	--	
74	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Logitex-Market"	Серверное программное обеспечение	шт	1	205357,14	--	205357	--		--	205357
					--	--	--	--	205357	--	
75	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Logitex-Market"	Программное обеспечение "Информационный терминал"	шт	1	98214,29	--	98214	--		--	98214
					--	--	--	--	98214	--	
76	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Logitex-Market"	Программное обеспечение "Оповещение о вызовах"	шт	1	80357,14	--	80357	--		--	80357
					--	--	--	--	80357	--	
77	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Logitex-Market"	Программное обеспечение "Оператор"	шт	16	15892,86	--	254286	--		--	254286
					--	--	--	--	254286	--	
78	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Logitex-Market"	Программное обеспечение "Статистика и мониторинг"	шт	1	71428,57	--	71429	--		--	71429
					--	--	--	--	71429	--	
79	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Logitex-Market"	Монтаж (включая расходный материал, пуск и наладка программного обеспечения, обучение персонала)	шт	1	722321,43	--	722321	--		--	722321
					--	--	--	--	722321	--	
80	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Logitex-Market"	Монтаж (включая расходный материал, пуск и наладка программного обеспечения, обучение персонала)	шт	1	722321,43	--	722321	--		--	722321
					--	--	--	--	722321	--	
				Актовый зал							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				32032709	--	--	--	32032709
							--	--	32032709	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				32032709				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				32032709				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				32032709				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				52566572	757301	9320486	1076362	54638928
							1295747	235073	41193039	995992	
	Стоимость оборудования		Тенге				41187382				
	Заготов складские расходы		Тенге				5657				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				41193039				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4777161				
	Материалы		Тенге				270894				
	Всего заработная плата		Тенге					1256078			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2801680				
		Накладные расходы	Тенге				864244				
		Сметная прибыль	Тенге				451313				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6092718				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								923
		Сметная заработная плата	Тенге					1256078			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге		30		6256361				
	Материалы		Тенге				29836				
	Всего заработная плата		Тенге					88411			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6136445				
		Накладные расходы	Тенге				73738				
		Сметная прибыль	Тенге				506408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6836507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					88411			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				298493				
	Материалы		Тенге				18006				
	Всего заработная плата		Тенге					152501			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57091				
		Накладные расходы	Тенге				105226				
		Сметная прибыль	Тенге				32297				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				436016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					152501			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				41518				
	Материалы		Тенге				6534				
	Всего заработная плата		Тенге					33830			
	Сдача и испытание		Тенге				1666				
		Накладные расходы	Тенге				33154				
		Сметная прибыль	Тенге				5974				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				80646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					33830			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				54638926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1135
		Сметная заработная плата	Тенге					1530820			
		ОТДЕЛ 2.БЛОК Б									
		РАЗДЕЛ 8. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
				ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ							
81	**Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**МОНТАЖ(ФРАГМЕНТ А, ФРАГМЕНТ Б)**	**М2**	**142,092**	**2273,09**	**936,06**	**322988**	**133007**	**24091**	**140788**	**500879**
					1167,48	**268,50**	**165890**	**38152**		**37102**	
82	**СПРАЙС-ЛИСТ СТР. 9**	**ФРАГМЕНТ А, ФРАГМЕНТ Б лист нержавеющий х/к 1,5х1000х2000 (лазерная резка)**	**М2**	**142,092**	**57053,57**	**--**	**8106856**	**--**	**8106856**	**--**	**8755404**
					--	**--**	**--**	**--**		**648548**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**8429844**	**133007**	**8130947**	**140788**	**9256283**
							165890	**38152**	**--**	**685650**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8106856				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8106856				
		Сметная прибыль	Тенге				648548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8755404				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				322988				
	Материалы		Тенге				24092				
	Всего заработная плата		Тенге					204042			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				140788				
		Сметная прибыль	Тенге				37102				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				500878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					204042			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9256282				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					204042			
		РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ									
		Тип 5									
83	С122-020101-0136	**Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен рельефные многоцветные, I сорта ГОСТ 6141-91**	м2	608,623	3638,00	--	2214170	--	2214170	--	2391304
					--	--	--	--		177134	
		Тип 3									
84	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	527,46	1733,63	133,37	914420	70348	276377	563709	1596379
					1076,28	60,66	567695	31996		118250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				3128590	70348	2490547	563709	3987683
							567695	31996	--	295384	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3128590				
	Материалы		Тенге				276378				
	Всего заработная плата		Тенге					599691			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2214170				
		Накладные расходы	Тенге				563709				
		Сметная прибыль	Тенге				295384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3987683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								498
		Сметная заработная плата	Тенге					599691			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3987683				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								498
		Сметная заработная плата	Тенге					599691			
		РАЗДЕЛ 10.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
85	**ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"**	**Кресло руководителя, габ.1700x500x1500**	шт	3	151800,00	--	455400	--		--	455400
					--	--	--	--	455400	--	
86	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"**	**Кресло офисное конференционное ELLY Tilt CHR68**	шт	18	77150,54	--	1388710	--		--	1388710
					--	--	--	--	1388710	--	
87	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"**	**Стол конференционный, габ.4200x1400x750**	шт	1	753225,28	--	753225	--		--	753225
					--	--	--	--	753225	--	
88	**ПРАЙС-ЛИСТТОО "IVISCOM"**	**Комплект электронной проходной КТ 02.3**	шт	2	561871,44	--	1123743	--		--	1123743
					--	--	--	--	1123743	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Журнальный столик, габ.1100х600х400			32						
			шт	3	80960,00	--	242880	--		--	242880
					--	--	--	--	242880	--	
90	ПРАЙС-ЛИСТ	Электросушитель для рук "Puff-8870c"	шт	16	138951,21	--	2223219	--		--	2223219
					--	--	--	--	2223219	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6187177	--	--	--	6187177
							--	--	6187177	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				6187177				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6187177				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				6187177				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				17745611	203355	10621494	704497	19431143
							733585	70148	6187177	981034	
	Стоимость оборудования		Тенге				6187177				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6187177				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11235446				
	Материалы		Тенге				276378				
	Всего заработная плата		Тенге					599691			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10321026				
		Накладные расходы	Тенге				563709				
		Сметная прибыль	Тенге				943932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12743087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								498
		Сметная заработная плата	Тенге					599691			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				322988				
	Материалы		Тенге				24092				
	Всего заработная плата		Тенге					204042			
		Накладные расходы	Тенге				140788				
		Сметная прибыль	Тенге				37102				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				500878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					204042			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				19431142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								653
		Сметная заработная плата	Тенге					803733			
		ОТДЕЛ 3.БЛОК В ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 11.Наружная отделка									
		ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ									
91	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	МОНТАЖ(ФРАГМЕНТ А, ФРАГМЕНТ Б)	М2	53,22	2273,09	936,06	120974	49818	9023	52732	187602
					1167,48	268,50	62133	14290		13896	
92	СПРАЙС-ЛИСТ СТР.9	ФРАГМЕНТ А, ФРАГМЕНТ Б лист нержавеющий х/к 1,5х1000х2000 (лазерная резка)	М2	53,22	57053,57	--	3036391	--	3036391	--	3279302
					--	--	--	--		242911	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3157365	49818	3045414	52732	3466904
					Страниц - 101		62133	14290	--	256807	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3036391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге		33		3036391				
		Сметная прибыль	Тенге				242911				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3279302				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				120974				
	Материалы		Тенге				9023				
	Всего заработная плата		Тенге					76423			
		Накладные расходы	Тенге				52732				
		Сметная прибыль	Тенге				13896				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				187602				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					76423			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3466904				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					76423			
		РАЗДЕЛ 12.ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ									
				решетки на ОКНА							
		ОК-1(49)									
		Подраздел 1.РЕШЕТКИ НА ОКНА ОК-1									
93	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	40,206529	245574,45	71315,22	9873696	2867337	164414	4796438	15843744
					170170,00	2721,30	6841945	109414		1173611	
94	С121-050201-0602	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	--	331504,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
95	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,7783	228894,00	--	635936	--	635936	--	686811
					--	--	--	--		50875	
96	С121-050106-2401	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	36,889474	314349,00	--	11596169	--	11596169	--	12523863
					--	--	--	--		927694	
97	Е11-090501-0203	**Электродуговая сварка при монтаже**	т	40,169485	61107,15	13302,08	2454643	534337	52907	1288580	4042681
					46488,00	2,70	1867399	108		299458	
				решетки НА ОКНА ОК-2							
98	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	**Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	1,7465616	245574,45	71315,22	428911	124557	7142	208356	688248
					170170,00	2721,30	297212	4753		50981	
99	С121-050201-0602	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	--	331504,00	--	--	--	--	--	--
					Страниц - 101 --	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20412	228894,00	--	46722	--	46722	--	50460
					--	--	--	--		3738	
101	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	1,5056928	314349,00	--	473313	--	473313	--	511178
					--	--	--	--		37865	
102	Е11-090501-0203	Электродуговая сварка при монтаже	т	1,74384	61107,15	13302,08	106561	23197	2296	55940	175501
					46488,00	2,70	81068	5		13000	
		ОКНА ОК-3(3ШТ)									
				решетки ОК-3							
103	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	2,3887242	245574,45	71315,22	586610	170352	9769	284963	941299
					170170,00	2721,30	406489	6500		69726	
104	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	--	331504,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
105	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0972	228894,00	--	22248	--	22248	--	24028
					--	--	--	--		1780	
106	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	2,2585392	314349,00	--	709970	--	709970	--	766768
					--	--	--	--		56798	
107	Е11-090501-0203	Электродуговая сварка при монтаже	т	2,3874282	61107,15	13302,08	145889	31757	3145	76585	240272
					46488,00	2,70	110987	6		17798	
		ОКНА ВР-3 (2ШТ)									
				решетки НА ОКНА ВР-3							
108	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	3,582576	245574,45	71315,22	879789	255492	14650	427383	1411746
					170170,00	2721,30	609647	9749		104574	
109	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	--	331504,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
110	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48384	228894,00	--	110748	--	110748	--	119608
					--	--	--	--		8860	
111	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	--	314349,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Е11-090501-0203	Электродуговая сварка при монтаже	1	3,5761248	61107,15	13302,08	218527	47570	4710	114717	359904
					46488,00	2,70	166247	10		26660	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				10380994				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4054599			
		- в том числе Зарплата машинистов	Тенге					130545			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						13854137		
	Накладные расходы		Тенге							7252962	
	Сметная прибыль		Тенге							2843418	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								38386112
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				28289732	4054599	13854139	7252962	38386111
							10380994	130545	--	2843418	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13595106				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13595106				
		Сметная прибыль	Тенге				1087610				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14682716				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14694626				
	Материалы		Тенге				259031				
	Всего заработная плата		Тенге					10511539			
		Накладные расходы	Тенге				7252962				
		Сметная прибыль	Тенге				1755808				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				23703396				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								7743
		Сметная заработная плата	Тенге					10511539			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38386112				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								7743
		Сметная заработная плата	Тенге					10511539			
		РАЗДЕЛ 13.ПОЛЫ									
				Тип 1							
113	Е11-110101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая/Вермикулитом. Устройство**	м3 изоляции	5,365	36027,90	1632,06	193290	8756	163661	22487	233039
					3890,64	568,35	20873	3049		17262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				193290	8756	163661	22487	233039
							20873	3049	--	17262	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				193290				
	Материалы		Тенге				163660				
	Всего заработная плата		Тенге					23922			
		Накладные расходы	Тенге				22487				
		Сметная прибыль	Тенге				17262				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				233039				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					23922			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				233039				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					23922			

РАЗДЕЛ 14.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ДВЕРЬ С ТАМБУРОМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ							
114	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях/Д-1,Д-2	м2	1,89	1691,80	78,10	3198	148	882	2010	5625
					1146,95	34,90	2168	66		417	
115	С121-090102-0602	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой на основе СРП-технологии СТ РК 943-92	м2	1,89	11596,00	--	21916	--	21916	--	23669
					--	--	--	--		1753	
116	С121-090105-0605	Доборные планки дверные с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород	м2	2,55	8052,00	--	20533	--	20533	--	22176
					--	--	--	--		1643	
117	С121-070503-0205	Наличники, тип Н-1, размер 13-74 мм ГОСТ 8242-88	м	5,1	484,00	--	2468	--	2468	--	2665
					--	--	--	--		197	
118	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
					--	--	--	--		80	
119	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5659,00	--	5659	--	5659	--	6112
					--	--	--	--		453	
				ТРУБА ДЛЯ СБРАСЫВАНИЯ КЛЮЧЕЙ							
120	С123-010101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,5	2821,00	--	1410	--	1410	--	1523
					--	--	--	--		113	
121	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-1126	м2	0,314	159,22	3,44	50	1	32	12	67
					52,90	0,54	17	--		5	
				Экран ИЭС в сан.узлах							
122	Е11-100103-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	16,5	1588,52	106,31	26211	1755	7206	16291	45903
					1045,46	51,61	17250	852		3400	
123	С121-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0165	2819601,00	--	46523	--	46523	--	50245
					--	--	--	--		3722	
124	С121-060405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,0156	588223,00	--	9176	--	9176	--	9910
					--	--	--	--		734	
125	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	20	500,00	--	10000	--	10000	--	10800
					--	--	--	--		800	
126	С121-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	10	3495,00	--	34950	--	34950	--	37746
					--	--	--	--		2796	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				183094	1904	161755	18313	217521
							19435	918	--	16113	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				120899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге		37		8120				
	Всего заработная плата		Тенге					20353			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91440				
		Накладные расходы	Тенге				18313				
		Сметная прибыль	Тенге				11137				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				150349				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					20353			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				60785				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60785				
		Сметная прибыль	Тенге				4863				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				65648				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1410				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1410				
		Сметная прибыль	Тенге				113				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1523				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				217520				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					20353			
		РАЗДЕЛ 15.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
127	**ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансентова Лаура Бухарбаевна"**	**Кресло руководителя, габ.1700x500x1500**	шт	3	151800,00	--	455400	--		--	455400
					--	--	--	--	455400	--	
128	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"**	**Вешалка Кактус**	шт	1	9080,89	--	9081	--		--	9081
					--	--	--	--	9081	--	
129	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"**	**Стол руководителя №2, габ.1400x700x750, со столом приставным габ.1200x700x750**	шт	3	1096668,26	--	3290005	--		--	3290005
					--	--	--	--	3290005	--	
130	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"**	**Тумба мобильная, габ.600x450x540**	шт	8	83029,18	--	664233	--		--	664233
					--	--	--	--	664233	--	
131	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"**	**Кресло офисное конференционное ELLY Tilt CHR68**	шт	18	77150,54	--	1388710	--		--	1388710
					--	--	--	--	1388710	--	
132	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"**	**Стол конференционный, габ.4200x1400x750**	шт	1	753225,28	--	753225	--		--	753225
					--	--	--	--	753225	--	
133	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"**	**Шкаф для документов, габ.1400x700x750**	шт	3	503790,77	--	1511372	--		--	1511372
					--	--	--	--	1511372	--	
134	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"**	**Шкаф для одежды, габ.800x500x1800**	шт	3	349110,18	--	1047331	--		--	1047331
					--	--	--	--	1047331	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жанситова Лаура Бухарбаевна"	Журнальный столик, габ.1100x600x400			38						
			шт	3	80960,00	--	242880	--		--	242880
					--	--	--	--	242880	--	
136	ПРАЙС-ЛИСТ	Электросушитель для рук "Puff-8870c"	шт	16	138951,21	--	2223219	--		--	2223219
					--	--	--	--	2223219	--	
137	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Тумба приставная габ.1120x750x640	шт	3	571738,39	--	1715215	--		--	1715215
					--	--	--	--	1715215	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				13300671	--	--	--	13300671
							--	--	13300671	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				13300671				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				13300671				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				13300671				
		РАЗДЕЛ 16.СЛАБЫЕ СЕТИ									
				ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ							
138	Ц13-100202-0301 Изм. и доп. вып. 18	Устройство телефонное (концентратор).Монтаж оборудования	шт.	1	42276,68	--	42277	--	396	25547	73250
					41881,00	--	41881	--		5426	
139	ПРАЙС-ЛИСТ	Цифровая мини АТС,базовый блок KX-TDA100DUP	шт	1	351863,36	--	351863	--		--	351863
					--	--	--	--	351863	--	
140	Ц13-100301-0104	Плата дополнительная.Установка на готовом месте стойки	шт.	2	2672,76	410,76	5346	821	--	2908	8914
					2262,00	121,59	4524	243		660	
141	ПРАЙС-ЛИСТ	Плата 16 цифровых внутренних линий KX-TDA0172XJ	шт	2	148578,48	--	297157	--	297157	--	320930
					--	--	--	--		23773	
142	Ц13-100301-0104	Плата дополнительная.Установка на готовом месте стойки	шт.	1	2672,76	410,76	2673	411	--	1454	4457
					2262,00	121,59	2262	122		330	
143	ПРАЙС-ЛИСТ	Плата 8 аналоговых внутренних линий KX-TDA0180X	шт	1	102334,23	--	102334	--	102334	--	110521
					--	--	--	--		8187	
144	Ц13-100203-0101 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный.Монтаж оборудования	шт.	8	1120,70	--	8966	--	1184	4747	14810
					972,72	--	7782	--		1097	
145	ПРАЙС-ЛИСТ	Аналоговый системный телефон с ЖК 12 клавиш KX-T7730RU	шт	8	34047,05	--	272376	--	272376	--	294166
					--	--	--	--		21790	
146	Ц13-100203-0101 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный.Монтаж оборудования	шт.	31	1120,70	--	34742	--	4588	18394	57387
					972,72	--	30154	--		4251	
147	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводной телефонPanasonic KX-TS2388	шт	31	16897,39	--	523819	--	523819	--	565725
					--	--	--	--		41906	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	Ц13-080206-0901 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2.Прокладка в коробах	м	1085	48,53	0,81	52655	879	9168	30936	90278
					39,27	0,33	42608	358		6687	
149	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0.5	км	1,085	23748,00	--	25767	--	25767	--	27828
					--	--	--	--		2061	
				ЛОКАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ							
150	Ц13-100301-0101	Стойка,полустойка,каркас стойки или шкаф,масса до 100 кг.Монтаж оборудования	шт.	1	12455,81	1685,09	12456	1685	1723	5816	19734
					9048,00	486,36	9048	486		1462	
151	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф стандартный сетевой 19" 32U 600x800x1610 цвет черный,передняя дверь стеклянная(тонированная),2 полки,1 органайзер,блок электрических розеток на 6 портов,блок вентилятора,фальш-панель 2U,ножки и ролики,набор крепежа,ключ	шт	1	125235,00	--	125235	--		--	125235
					--	--	-	--	125235	--	
152	Ц13-100301-0104	Плата дополнительная.Установка на готовом месте стойки	шт.	1	2672,76	410,76	2673	411	--	1454	4457
					2262,00	121,59	2262	122		330	
153	ПРАЙС-ЛИСТ	Полка оптическая RP 4806-SC/APC-12-12-1-12	шт	1	17103,21	--	17103	--	17103	--	18471
					--	--	--	--		1368	
154	Ц13-110401-0201	Аппарат настольный,масса до 0,015 т.Монтаж на столе	шт.	1	1570,84	439,84	1571	440	--	1010	2788
					1131,00	216,16	1131	216		206	
155	С123-080102-0101	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTU-1:1 порт PON(SC),1 порт LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	1	22935,00	--	22935	--	22935	--	24770
					--	--	--	--		1835	
156	Ц13-100202-0203 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и штативом,емкость до 25 номеров.Монтаж оборудования	номер	7	7001,54	593,32	49011	4153	10943	21438	76085
					4845,00	175,63	33915	1229		5636	
157	ПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор 16 портовый D-Link DGS-1016C/A1A	шт	3	26612,89	--	79839	--	79839	--	86226
					--	--	--	--		6387	
158	ПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор 16 портовый D-Link DES-1016D/F1A	шт	4	12809,20	--	51237	--	51237	--	55336
					--	--	--	--		4099	
159	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	1	17925,15	2008,16	17925	2008	1382	9229	29326
					14535,00	594,44	14535	594		2172	
160	ПРАЙС-ЛИСТ	Источник бемперебойного питания UPS,SVC,RTO-1.5K-LCD,1500VA (900W),RTO-серия	шт	1	55763,95	--	55764	--	55764	--	60225
					--	--	--	--		4461	
161	Ц13-100906-0603 Изм. и доп. вып. 7	Монтаж разъемов	разъем	1	270,20	--	270	--	--	165	470
					270,20	--	270	--		35	
162	ПРАЙС-ЛИСТ	Оптический патчкорд SC/APC-SC/APC,SM,simplex,3 м (9/125)	шт	1	683,04	--	683	--	683	--	738
					--	--	--	--		55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	С123-061709-0410	Коннектор.SHIP.S901A,RJ 45,Cat.5e,UTP	шт.	1	40 38,00	--	38	--	38	--	41
					--	--	--	--		3	
164	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	1191	329,58	149,20	392530	177697	53929	155923	592329
					135,10	46,73	160904	55655		43876	
165	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,191	88017,00	--	104828	--	104828	--	113214
					--	--	--	--		8386	
				ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ							
166	Ц13-100408-0623	Устройство видеоконтрольное.Монтаж оборудования	шт.	1	3275,64	45,64	3276	46	--	1979	5675
					3230,00	13,51	3230	14		420	
167	ПРАЙС-ЛИСТ	Видеорегистратор 24-х канальный DS-H324/2Q	шт	1	126580,18	--	126580	--	126580	--	136706
					--	--	--	--		10126	
168	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж	камера	17	4243,06	5,77	72132	98	--	43941	125359
					4237,29	--	72034	--		9286	
169	ПРАЙС-ЛИСТ	Камера Купольная DS-T203P	шт	14	8014,29	--	112200	--	112200	--	121176
					--	--	--	--		8976	
170	ПРАЙС-ЛИСТ	Камера Цилиндрическая DS-T200	шт	3	9016,07	--	27048	--	27048	--	29212
					--	--	--	--		2164	
171	Ц13-110401-0201	Аппаратура настольная,массой до 0,015 г	шт	1	1570,84	439,84	1571	440	--	1010	2788
					1131,00	216,16	1131	216		206	
172	С123-080505-1001	Монитор жидкокристаллический 23,модели Samsung S23C350H	шт.	1	65884,00	--	65884	--	65884	--	71155
					--	--	--	--		5271	
173	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый.Монтаж оборудования	шт.	3	17925,15	2008,16	53775	6024	4146	27687	87979
					14535,00	594,44	43605	1783		6517	
174	С123-080505-0510	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO,типа AndGood	шт.	3	23446,00	--	70338	--	70338	--	75965
					--	--	--	--		5627	
175	С123-080505-0702	Диск жесткий HDD Western DigitalPurple,объем памяти 4000 ГБ	шт.	2	43287,00	--	86574	--	86574	--	93500
					--	--	--	--		6926	
176	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	456	329,58	149,20	150288	68035	20647	59698	226785
					135,10	46,73	61606	21309		16799	
177	С123-060410-0112	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2x2x0,80	км	0,456	91751,00	--	41838	--	41838	--	45185
					--	--	--	--		3347	
				ТЕЛЕВИДЕНИЕ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	Ц13-100501-0104	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные.Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения,подъем и установка мачты и новой антенны,прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции,полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну для 1-5 каналов			41						
			антенна	1	34234,20	--	34234	--	--	20883	59526
					34234,20	--	34234	--		4409	
179	С123-080101-0201	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м,длина колен 1500 мм									
			шт.	1	14094,00	--	14094	--	14094	--	15222
					--	--	--	--		1128	
180	С123-080101-0103	Антенны эфирные модели DELTA 375									
			шт.	1	28774,00	--	28774	--	28774	--	31076
					--	--	--	--		2302	
181	Ц13-100501-0116	Усилитель ТВ.Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал									
			усилитель	1	4105,14	--	4105	--	--	2504	7138
					4105,14	--	4105	--		529	
182	ПРАЙС-.ЛИСТ	Усилитель большой мощности,5 входов МА 201									
			шт	1	32257,50	--	32258	--		--	32258
					--	--	--	--	32258	--	
183	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка									
			м	10	700,17	55,41	7002	554	2652	2785	10570
					379,61	7,22	3796	72		783	
184	С123-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20									
			м	10	153,00	--	1530	--	1530	--	1652
					--	--	--	--		122	
185	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах									
			м кабеля	110	329,58	149,20	36254	16412	4981	14401	54707
					135,10	46,73	14861	5140		4052	
186	С123-060407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11									
			км	0,01	201989,00	--	2020	--	2020	--	2182
					--	--	--	--		162	
187	С123-060407-0601	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6									
			км	0,1	92336,00	--	9234	--	9234	--	9973
					--	--	--	--		739	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3635082	280114	2255733	453909	4375363
							589878	87559	509356	286370	
	Стоимость оборудования		Тенге				503316				
	Заготов складские расходы		Тенге				6039				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				509355				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3125726				
	Материалы		Тенге				115738				
	Всего заработная плата		Тенге					677437			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2139994				
		Накладные расходы	Тенге				453909				
		Сметная прибыль	Тенге				286370				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3866005				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								487
		Сметная заработная плата	Тенге		Страниц - 101			677437			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				4375360				

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел -ч		42						487
		Сметная заработная плата	Тенге					677437			
		РАЗДЕЛ 17.ОБОРУДОВАНИЕ ВИДЕОДОМОФОНА (ПОМЕЩЕНИЕ 7,9)									
188	Ц13-100412-0201 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф или панель коммутации связи исигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	2	7502,87	--	15006	--	1496	8241	25107
					6755,00	--	13510	--		1860	
189	С123-080504-0601	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	21428,00	--	42856	--	42856	--	46284
					--	--	--	--		3428	
190	Ц13-100203-0102 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	2	1120,70	--	2241	--	296	1187	3702
					972,72	--	1945	--		274	
191	ПРАЙС-ЛИСТ стр.58	Блок вызова MK2012-RFEV	шт	2	33071,43	--	66143	--		--	66143
					--	--	--	--	66143	--	
192	Ц13-100408-0504 Изм. и доп. вып. 17	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	шт	2	4682,75	--	9366	--	318	5519	16076
					4524,00	--	9048	--		1191	
193	ПРАЙС-ЛИСТ стр.58	Коммутатор координатный COM-80U	шт	2	5825,00	--	11650	--		--	11650
					--	--	--	--	11650	--	
194	Ц13-100203-0102 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	2	1120,70	--	2241	--	296	1187	3702
					972,72	--	1945	--		274	
195	ПРАЙС-ЛИСТ стр.58	Видеомонитор MKE-V1	шт	2	34169,64	--	68339	--		--	68339
					--	--	--	--	68339	--	
196	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	6	1714,03	325,00	10284	1950	228	6403	18022
					1351,00	131,24	8106	787		1335	
197	ПРАЙС-ЛИСТ стр.58	Замок электромагнитный ML-400	шт	2	10160,71	--	20321	--		--	20321
					--	--	--	--	20321	--	
198	ПРАЙС-ЛИСТ стр.58	Кнопка выхода KB-2	шт	2	1915,18	--	3830	--		--	3830
					--	--	--	--	3830	--	
199	ПРАЙС-ЛИСТ стр.58	Ключи электронные RF125K	шт	4	510,71	--	2043	--		--	2043
					--	--	--	--	2043	--	
200	ПРАЙС-ЛИСТ стр.58	Доводчик дверной	шт	2	14285,71	--	28571	--		--	28571
					--	--	--	--	28571	--	
201	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	2	17925,15	2008,16	35850	4016	2764	18458	58653
					14535,00	594,44	29070	1189		4345	
202	ПРАЙС-ЛИСТ стр.58	Блок питания БП-2У	шт	2	6937,50	--	13875	--		--	13875
					--	--	--	--	13875	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	24	99,31	1,62	2383	39	459	1369	4052
					78,54	0,66	1885	16		300	
204	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	12	211,96	9,09	2544	109	236	1615	4491
					183,26	3,61	2199	43		333	
205	С123-010504-0101	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	12	24,00	--	288	--	288	--	311
					--	--	--	--		23	
206	ПРАЙС-ЛИСТ стр.58	Кабель сигнализации КРВПМ 14х0,4	м	12	110,00	--	1320	--		--	1320
					--	--	--	--	1320	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				339152	6114	49237	43979	396493
							67708	2035	216093	13363	
	Стоимость оборудования		Тенге				216092				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				216092				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				122771				
	Материалы		Тенге				6093				
	Всего заработная плата		Тенге					69743			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42856				
		Накладные расходы	Тенге				43979				
		Сметная прибыль	Тенге				13340				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				180090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					69743			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				288				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				288				
		Сметная прибыль	Тенге				23				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				311				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				396493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге					69743			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				49098387	4401305	19529939	7844382	60376103
							11141021	238396	14026121	3433333	
	Стоимость оборудования		Тенге				14020079				
	Заготов складские расходы		Тенге				6039				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				14026118				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				3248497				
	Материалы		Тенге				121831				
	Всего заработная плата		Тенге					747180			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2182850				
		Накладные расходы	Тенге				497888				
		Сметная прибыль	Тенге				299710				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4046095				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								535
		Сметная заработная плата	Тенге					747180			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16945686				
	Материалы		Тенге		Страниц - 101		171780				
	Всего заработная плата		Тенге					44275			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16722937				
		Накладные расходы	Тенге				40800				
		Сметная прибыль	Тенге				1358920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18345406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					44275			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				14876385				
	Материалы		Тенге				268054				
	Всего заработная плата		Тенге					10587962			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60785				
		Накладные расходы	Тенге				7305694				
		Сметная прибыль	Тенге				1774567				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				23956646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7801
		Сметная заработная плата	Тенге					10587962			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1698				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1698				
		Сметная прибыль	Тенге				136				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1834				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				60376099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8374
		Сметная заработная плата	Тенге					113794,7			
					ОТДЕЛ 4.БЛОК Г						
				ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ							
207	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	**МОНТАЖ(ФРАГМЕНТ А, ФРАГМЕНТ Б)**	М2	93,6	2273,09	936,06	212761	87616	15869	92741	329943
					1167,48	268,50	109276	25132		24440	
208	СПРАЙС-.ЛИСТСТР.9	**ФРАГМЕНТ А, ФРАГМЕНТ Б лист нержавеющий х/к 1,5х1000х2000 (лазерная резка)**	М2	93,6	57053,57	--	5340214	--	5340214	--	5767431
					--	--	--	--		427217	
					РАЗДЕЛ 18.ПОЛЫ						
		2 ЭТАЖ/ТИП 5/									
209	Е11-110101-0905	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	81,09	345,70	30,94	28033	2509	--	25157	57445
					314,76	15,28	25524	1239		4255	
210	С121-110401-0509	**Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77**	м3	4,176135	32789,00	--	136931	--	136931	--	147886
					--	--	--	--		10955	
				ПОЛ В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ							
211	Е11-110101-3609	**Покрытия ковровые из готовых ковров на комнату. Устройство насухо**	м2 покрытия	138,36	8616,49	21,52	1192178	2978	1164158	24932	1314479
					180,99	10,71	250-2	1482		97369	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				1357142	5487	6657172	142830	7617184
							50566	2721	--	564236	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1357142				
	Материалы		Тенге				1164158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге		45			53287			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				136931				
		Накладные расходы	Тенге				50089				
		Сметная прибыль	Тенге				112579				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1519810				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					53287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1519810				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					53287			
		РАЗДЕЛ 19.ВНУТРЕННЯ ОТДЕЛКА									
				ВЪЕЗД В ПАРКИНГ							
				ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
212	**Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	м2 поверхности облицовки	113,3	7228,14	39,70	818948	4498	419672	316765	1226570
					3484,36	10,40	394778	1178		90857	
213	**С121-130211-0912**	**Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки:керамогранитная плита**	м2	113,3	6651,00	--	753558	--	753558	--	813843
					--	--	--	--		60285	
214	**ПРАЙС-ЛИСТ СТР. 4**	**ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ ФАСАДНЫЕ**	М2	113,3	3750,00	--	424875	--	424875	--	458865
					--	--	--	--		33990	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1997381	4498	1598105	316765	2499278
							394778	1178	--	185132	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1997381				
	Материалы		Тенге				419672				
	Всего заработная плата		Тенге					395956			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1178433				
		Накладные расходы	Тенге				316765				
		Сметная прибыль	Тенге				185132				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2499278				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					395956			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				2499278				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					395956			
		РАЗДЕЛ 20.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
215	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"**	**Шкаф для документов, габ.600х400х2000**	шт	1	63828,29	--	63828	--		--	63828
					--	--	--	--	63828	--	
216	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Электросушитель для рук "Puff-8870c"**	шт	4	138951,21	--	555805	--		--	555805
					--	--	--	--	555805	--	
217	**ПРАЙС-ЛИСТ Группа компаний "Fitexpert"**	**Гантели массивные, массой:2кг,2.5кг,3кг,4кг,5кг**	шт	12	77588,39	--	931061	--		--	931061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					46	--	--	--	--	931061	--	
218	ПРАЙС-ЛИСТ Группа компаний "Fitexpert"	Гантели массивные, массой:6 кг	шт	1	28478,57	--	28479	--		--	28479
					--	--	--	--	28479	--	
219	ПРАЙС-ЛИСТ Группа компаний "Fitexpert"	Гантели массивные, массой:8 кг	шт	1	37614,29	--	37614	--		--	37614
					--	--	--	--	37614	--	
220	ПРАЙС-ЛИСТ Группа компаний "Fitexpert"	Гантели массивные, массой:10 кг	шт	1	47017,86	--	47018	--		--	47018
					--	--	--	--	47018	--	
221	ПРАЙС-ЛИСТ Группа компаний "Fitexpert"	Гантели массивные, массой:12,5 кг	шт	2	29385,71	--	58771	--		--	58771
					--	--	--	--	58771	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				1722576	--	--	--	1722576
							--	--	1722576	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				1722576				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1722576				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1722576				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				10630074	97601	8255277	459595	11839038
							554620	29031	1722576	749368	
	Стоимость оборудования		Тенге				1722576				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1722576				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8694737				
	Материалы		Тенге				1583830				
	Всего заработная плата		Тенге					449243			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6655578				
		Накладные расходы	Тенге				366854				
		Сметная прибыль	Тенге				724928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9786519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								337
		Сметная заработная плата	Тенге					449243			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				212761				
	Материалы		Тенге				15870				
	Всего заработная плата		Тенге					134408			
		Накладные расходы	Тенге				92741				
		Сметная прибыль	Тенге				24440				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				329942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
		Сметная заработная плата	Тенге					134408			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				11839037				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								439
		Сметная заработная плата	Тенге					583651			

ОТДЕЛ 5.ПРОХОДНАЯ №1

РАЗДЕЛ 21.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Вешалка Кактус	шт	35	47 9080,89	--	317831	--		--	317831
					--	--	--	--	317831	--	
223	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Стул полумягкий, 440x450x790	шт	3	21358,62	--	64076	--		--	64076
					--	--	--	--	64076	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				381907	--	--	--	381907
							--	--	381907	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				381907				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				381907				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				381907				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				381907	--	--	--	381907
							--	--	381907	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				381907				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				381907				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				381907				
		ОТДЕЛ 6.ПРОХОДНАЯ №2									
		РАЗДЕЛ 22.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
224	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Вешалка Кактус	шт	35	9080,89	--	317831	--		--	317831
					--	--	--	--	317831	--	
225	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Стул полумягкий, 440x450x790	шт	3	21358,62	--	64076	--		--	64076
					--	--	--	--	64076	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				381907	--	--	--	381907
							--	--	381907	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				381907				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				381907				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				381907				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				381907	--	--	--	381907
							--	--	381907	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				381907				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				381907				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				381907				
		ОТДЕЛ 7.ПОКРЫТИЯ									
226	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.18см.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2604,2	5568,62	1042,08	14501800	2713785	11412646	1061564	16808433
					144,14	233,30	375369	607560		1245069	
227	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.18см.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,7925	5568,62	1042,08	121354	22709	95504	8883	140656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					48 144,14	233,30	3141	5084		10419	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				**14623154**	**2736494**	**11508150**	**1070447**	**16949089**
							378510	**612644**	**--**	**1255488**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14623154**				
	Материалы		Тенге				**11508149**				
	Всего заработная плата		Тенге					**991154**			
		Накладные расходы	Тенге				**1070447**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1255488**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16949089**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**734**
		Сметная заработная плата	Тенге					**991154**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				**16949089**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**734**
		Сметная заработная плата	Тенге					**991154**			
		ОТДЕЛ 8.БЛАГОУСТРОЙСТВО									
228	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Дорожный блокиратор**	**шт**	**1**	**1366071,43**	**--**	**1366071**	**--**	**1366071**	**--**	**1475357**
					--	**--**	**--**	**--**		**109286**	
229	**Е11-470103-0104 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья кустарники с комом земли,размеры кома 0,8х0,6 м.Посадка**	**шт.**	**243**	**3567,84**	**1019,88**	**866985**	**247831**	**27899**	**593231**	**1577033**
					2433,15	**341,03**	**591255**	**82870**		**116817**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				**2233056**	**247831**	**1393970**	**593231**	**3052390**
							591255	**82870**	**--**	**226103**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2233056**				
	Материалы		Тенге				**27899**				
	Всего заработная плата		Тенге					**674125**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1366071**				
		Накладные расходы	Тенге				**593231**				
		Сметная прибыль	Тенге				**226103**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3052390**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**485**
		Сметная заработная плата	Тенге					**674125**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				**3052390**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**485**
		Сметная заработная плата	Тенге					**674125**			
		ОТДЕЛ 9.БЛОК А Б В Г									
		РАЗДЕЛ 23.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
230	**ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"**	**Брифинг приставка, габ.1200х800х780**	**шт**	**1**	**339020,00**	**--**	**339020**	**--**		**--**	**339020**
					--	**--**	**--**	**--**	**339020**	**--**	
231	**ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"**	**Брифинг приставка, габ.1200х900х780**	**шт**	**3**	**323840,00**	**--**	**971520**	**--**		**--**	**971520**
					--	**--**	**--**	**--**	**971520**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Конференц стол, габ. 2780x1380x800	шт	3	49 759000,00	--	2277000	--		--	2277000
					--	--	--	--	2277000	--	
233	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Конференц стол, габ.2400x1200x780	шт	3	809600,00	--	2428800	--		--	2428800
					--	--	--	--	2428800	--	
234	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Конференц стол, габ.2800x1200x780	шт	1	1396560,00	--	1396560	--		--	1396560
					--	--	--	--	1396560	--	
235	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Кресла для отдыха, габ. 780x760x810	шт	6	202400,00	--	1214400	--		--	1214400
					--	--	--	--	1214400	--	
236	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Кресло руководителя, габ.700x600x1100	шт	1	354200,00	--	354200	--		--	354200
					--	--	--	--	354200	--	
237	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Приставка боковая, габ.1000x500x600	шт	1	374440,00	--	374440	--		--	374440
					--	--	--	--	374440	--	
238	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Приставка подкатная габ.1300x450x610	шт	3	303600,00	--	910800	--		--	910800
					--	--	--	--	910800	--	
239	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Стол обеденный, габ.2800x1200x780	шт	1	809600,00	--	809600	--		--	809600
					--	--	--	--	809600	--	
240	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Стол письменный, габ.2000x1000x780	шт	3	789360,00	--	2368080	--		--	2368080
					--	--	--	--	2368080	--	
241	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Стол письменный, габ.2200x1000x780	шт	1	809600,00	--	809600	--		--	809600
					--	--	--	--	809600	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Стул обеденный, габ.1800x780x500	шт	10	50 121440,00	--	1214400	--		--	1214400
					--	--	--	--	1214400	--	
243	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Стул офисный с подлокотниками, габ.650x500x 1000	шт	6	121440,00	--	728640	--		--	728640
					--	--	--	--	728640	--	
244	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Стул офисный сподлокотниками, габ.600x500x1000	шт	2	121440,00	--	242880	--		--	242880
					--	--	--	--	242880	--	
245	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Стул офисный, габ. 500x400x1000	шт	28	101200,00	--	2833600	--		--	2833600
					--	--	--	--	2833600	--	
246	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Стул офисный, габ. 650x500x500	шт	30	50600,00	--	1518000	--		--	1518000
					--	--	--	--	1518000	--	
247	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Уголок отдыха-трансформер, габ.250x100x550	шт	1	1720400,00	--	1720400	--		--	1720400
					--	--	--	--	1720400	--	
248	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Шкаф для бумаг-гардероб, габ.2600x500x2200	шт	3	1214400,00	--	3643200	--		--	3643200
					--	--	--	--	3643200	--	
249	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Шкаф для бумаг-гардероб, габ.2800x500x2200	шт	1	1416800,00	--	1416800	--		--	1416800
					--	--	--	--	1416800	--	
250	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Шкаф-буфет, габ.2100x500x750	шт	8	354200,00	--	2833600	--		--	2833600
					--	--	--	--	2833600	--	
251	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Шкаф-буфет, габ.2510x500x1000	шт	1	506000,00	--	506000	--		--	506000
					--	--	--	--	506000	--	
252	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Кресло офисное, габ.650x615x1350	шт	49	Страниц - 101 208391,58	--	10211187	--		--	10211187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					51	–	–	–	10211187	–	
253	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Диван трехместный, габ. 1800х760х810	шт	3	506000,00	–	1518000	–		–	1518000
					–	–	–	–	1518000	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				42640727	–	12902120	1663678	62642206
							–	–	42640727	1481591	
	Стоимость оборудования		Тенге				42640727				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				42640727				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				42640727				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				42640727	–	–	–	42640727
							–	–	42640727	–	
	Стоимость оборудования		Тенге				42640727				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				42640727				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				42640727				
		ОТДЕЛ 10.БЛАГОУСТРОЙСТВО									
254	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные марки БР100.30.15.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	209,36	1771,61	31,65	370904	6626	201924	178126	592953
					775,48	12,31	162354	2577		43922	
255	С121-040508-9901	Камни бортовые	м3	9,00248	41347,00	–	372226	–	372226	–	402004
					–	–	–	–		29778	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				743130	6626	574150	178126	994957
							162354	2577	–	73700	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				743130				
	Материалы		Тенге				201924				
	Всего заработная плата		Тенге					164931			
	Местные материалы		Тенге				372226				
		Накладные расходы	Тенге				178126				
		Сметная прибыль	Тенге				73700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				994956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					164931			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				994956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
		Сметная заработная плата	Тенге					164931			
		ОТДЕЛ 11.ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
256	Е11-470112-0104	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы вручную.С внесением растительной земли слоем 15 см/25 см	м2	460	408,06	14,86	187708	6836	–	160588	376160
					393,20	3,51	180872	1615		27864	
257	Е11-470112-0105 К=3	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы.На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2	460	161,76	0,45	74410	207	–	65298	150885
					161,31	–	74203	–		11177	
258	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные,мавританские и обыкновенные.Посев вручную	м2	460	258,87	156,62	119080	72045	20203	38598	170292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					52 58,33	37,02	2683 2	17029		12614	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	**Тенге**				381198	79088	20203	264484	697337
							281907	18644	--	51655	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				381198				
	Материалы		Тенге				20203				
	Всего заработная плата		Тенге					300551			
		Накладные расходы	Тенге				264484				
		Сметная прибыль	Тенге				51655				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				697337				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								297
		Сметная заработная плата	Тенге					300551			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				697337				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								297
		Сметная заработная плата	Тенге					300551			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								211383526
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15138999				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8529601			
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					1289383			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						61223669		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						106533454		
		- Накладные расходы	Тенге							12191124	
		- Сметная прибыль	Тенге							7766673	
		Добавить									
		ОТДЕЛ 1.БЛОК А									
		РАЗДЕЛ 1.КРЫЛЬЦА									
				КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА							
				ПАНДУС (УШИРЕНИЕ НА 45СМ ЗА СЧЕТ ОБЛИЦОВКИ СТЕН)							
1	**Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5/**	м3	0,65475	23385,00	642,30	15312	420	11946	2820	19583
					4499,55	233,83	2946	153		1451	
2	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,919318	308407,00	--	591931	--	591931	--	639285
					--	--	--	--		47354	
3	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,01719	728127,64	1328,04	12517	2	11256	1136	14745
					72036,00	573,21	1238	10		1092	
				КОЗЫРЕК ГЛАВНОГО ВХОДА							
				ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА							
4	**Е11-110101-3107**	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт**	м2 покрытия	9,856	3139,12	95,90	30939	945	5247	23594	58895
					2510,82	35,82	247-7	353		4363	
5	**С122-010101-0327**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	10,05312	12929,00	--	129977	--	129977	--	140375
					--	--	--	--		10398	
				КРЫЛЬЦО КР-2 ВХОД В ПОДВАЛ ПО ОСИ 4 (2ШТ), ПО ОСИ 1 (1ШТ)							
				ОТДЕЛКА СТЕН ВХОДА В ПОДВАЛ (3 ШТ)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,325	53 1211,44	32,39	28257	755	8248	15910	47700
					825,46	27,14	19254	633		3533	
7	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	23,325	424,13	2,97	9893	69	3251	5286	16393
					281,82	1,46	6573	34		1214	
				ОБЛИЦОВКА							
				Крыльцо Кр-3-МАЛОЕ КРЫЛЬЦО ВЫХОДА ИЗ АКТОВОГО ЗАЛА БЕЗ ВИТРАЖА							
				ОБЛИЦОВКА КОЛОНН ГРАНИТОМ							
8	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	10,908	4604,34	59,35	50224	647	1837	38334	95642
					4376,56	16,26	47740	177		7085	
9	С122-010101-0303	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	11,12616	11789,00	--	131166	--	131166	--	141659
					--	--	--	--		10493	
				ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА							
10	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	4,39	4604,34	59,35	20213	260	740	15428	38492
					4376,56	16,26	19213	71		2851	
11	С122-010101-0303	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	4,4778	11789,00	--	52789	--	52789	--	57012
					--	--	--	--		4223	
				Крыльцо Кр-3 КРЫЛЬЦО ВЫХОДА ИЗ АКТОВОГО ЗАЛА С ВИТРАЖОМ							
				ОБЛИЦОВКА КОЛОНН ГРАНИТОМ							
12	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	10,908	4604,34	59,35	50224	647	1837	38334	95642
					4376,56	16,26	47740	177		7085	
13	С122-010101-0303	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	11,12616	11789,00	--	131166	--	131166	--	141659
					--	--	--	--		10493	
				КРЫЛЬЦО ВХОД В СТОЛОВУЮ							
				ОБЛИЦОВКА КОЛОНН ГРАНИТОМ							
14	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	13,68	4604,34	59,35	62987	811	2305	48075	119947
					4376,56	16,26	59871	222		8885	
15	С122-010101-0303	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	13,9536	Страниц - 101 11789,00	--	164499	--	164499	--	177659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					54	--	--	--		13160	
				ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА							
16	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	3,72	4604,34	59,35	17128	220	627	13073	32617
					4376,56	16,26	16281	60		2416	
17	С122-010101-0303	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	3,7944	11789,00	--	44732	--	44732	--	48311
					--	--	--	--		3579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1543954	4797	1293554	201990	1885616
							245603	1890	--	139675	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1543954				
	Материалы		Тенге				36355				
	Всего заработная плата		Тенге					247493			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				591931				
	Местные материалы		Тенге				665263				
		Накладные расходы	Тенге				201990				
		Сметная прибыль	Тенге				139675				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1885619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					247493			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1885619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					247493			
				РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ							
				ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТКИ							
18	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	6,84	432,24	21,52	2957	147	4	2707	6117
					410,27	10,71	2806	73		453	
19	ПРАЙС ЛИСТ ИП УМіТ	Тактильные плитки резиновые 30х30 цвет желтый	М2	6,9768	11559,66	--	80649	--	80649	--	87101
					--	--	--	--		6452	
20	ПРАЙС ЛИСТ ИП УМіТ	Клей двухкомпонентный для тактильной плитки (расход 1 кг 6 шт)	кг	12,654	1815,60	--	22975	--	22975	--	24813
					--	--	--	--		1838	
				СЦЕНА ПОКРЫТИЕ ИЗ КОВРОЛАНА							
21	Е11-110101-3609	Покрытия ковровые из готовых ковров на комнату. Устройство насухо	м2 покрытия	104,31373	8616,49	21,52	898818	2245	877693	18797	991024
					180,99	10,71	18880	1117		73409	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1005399	2392	981321	21504	1109055
							21686	1190	--	82152	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1005399				
	Материалы		Тенге				877697				
	Всего заработная плата		Тенге					22876			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103624				
		Накладные расходы	Тенге				21504				
		Сметная прибыль	Тенге				82152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге		55		1109055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					22876			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1109055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					22876			
		РАЗДЕЛ 3.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
				ГЕРБ							
22	Е11-150302-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Розетки гипсовые (кессонные, потолочные круглые, многогранные) простого, среднего и сложного рисунков диаметром до 1750 мм. Установка МОНТАЖ ГЕРБА**	деталь	1	5472,63	122,92	5473	122	415	3987	10216
					4935,76	47,44	4936	47		757	
23	ПРАЙС ЛИСТ	**Герб РК 1 м каб/улич.с латинской графикой "QAZAQSTAN"ШТ**		1	118392,86	--	118393	--	118393	--	127864
					--	--	--	--		9471	
				ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ РЕСЕПШЕН							
24	Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	т конструкций	0,055042	116648,62	1579,96	6421	87	630	3954	11205
					103627,00	488,29	5704	27		830	
25	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,055042	497904,00	--	27406	--	27406	--	29598
					--	--	--	--		2192	
26	Е11-130301-0401	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	м2	1,37605	170,83	2,71	235	4	183	33	290
					34,60	0,41	48	1		21	
27	Е11-100401-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм. Устройство с заделкой стыков термитом по периметру**	м2 перегородок	17,68	2909,49	47,49	51440	840	25405	23003	80398
					1425,06	20,57	25195	364		5955	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				209368	1053	172432	30977	259571
							35883	439	--	19226	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				175541				
	Материалы		Тенге				26003				
	Всего заработная плата		Тенге					30591			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				118393				
		Накладные расходы	Тенге				27023				
		Сметная прибыль	Тенге				16204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				218768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					30591			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33827				
	Материалы		Тенге				630				
	Всего заработная плата		Тенге					5731			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27406				
		Накладные расходы	Тенге				3954				
		Сметная прибыль	Тенге				3022				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге		56		40803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				259571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					36322			
		РАЗДЕЛ 4.ВЕНТИЛЦИЯ									
				ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР							
28	E11-202601-1612 Изм. и доп. вып. 19	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка канального типа В АКТОВОМ ЗАЛЕ**	1 сплит-система	1	8546,20	20,47	8546	20	612	7755	17605
					7913,50	--	7914	--		1304	
29	КП ТОО "VenTex"	**НАСТЕННЫЙ КОНДИЦИОНЕР GREE-18**	ШТ	1	265540,61	--	265541	--		--	265541
					--	--	--	--	265541	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				274087	20	612	7755	283146
							7914	--	265541	1304	
	Стоимость оборудования		Тенге				265541				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				265541				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8546				
	Материалы		Тенге				612				
	Всего заработная плата		Тенге					7914			
		Накладные расходы	Тенге				7755				
		Сметная прибыль	Тенге				1304				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				283146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7914			
		РАЗДЕЛ 5. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
30	E11-170101-0102	**Ванны купальные стальные. Установка МОЕЧНЫЕ**	комплект	4	3213,93	352,86	12856	1412	906	10990	25754
					2634,45	169,15	10538	677		1908	
31	C123-020601-1403	**Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	шт.	4	1729,00	--	6916	--	6916	--	7469
					--	--	--	--		553	
32	C123-030102-3304	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	4	2775,00	--	11100	--	11100	--	11988
					--	--	--	--		888	
				ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ							
33	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "TRADE SITY"	**Лицензия HPE Vmware vSphere Essentials 1yr Software E-LTU**	ШТ	1	299172,50	--	299173	--		--	299173
					--	--	--	--	299173	--	
34	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "Logitex-market"	**Табло оператора**	ШТ	16	Страниц - 1 63178,57	--	722857	--		--	722857
					--	--	--	--	722857	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Стол в зоне самообслуживания 1200x600x1500м	шт	5	66164,02	--	330820	--		--	330820
					--	--	--	--	330820	--	
36	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Тумба приставная габ.600x300x750	шт	18	11676,85	--	210183	--		--	210183
					--	--	--	--	210183	--	
37	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Стол президиум 7000x800x1000мм	шт	1	2454315,05	--	2454315	--		--	2454315
					--	--	--	--	2454315	--	
38	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Кафедра 650x560x1200	шт	1	518417,78	--	518418	--		--	518418
					--	--	--	--	518418	--	
39	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Крышка для офисного стола 1380x680x16	шт	130	9758,57	--	1268614	--		--	1268614
					--	--	--	--	1268614	--	
40	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АЗИЯ-ВЯЗЬМА"	Пароконвектомат UNOX XEVC-0711-T1RM	шт	1	1775517,86	--	1775518	--		--	1775518
					--	--	--	--	1775518	--	
41	ПРАЙС-ЛИСТ	Электросушитель для рук "Puff-165C хром 1,65 кВт / 225x160x280"	шт	6	21270,07	--	127620	--		--	127620
					--	--	--	--	127620	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				7738390	1412	18922	10990	7752729
							10538	677	7707518	3349	
	Стоимость оборудования		Тенге				7707517				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7707517				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				30872				
	Материалы		Тенге				906				
	Всего заработная плата		Тенге					11215			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18016				
		Накладные расходы	Тенге				10990				
		Сметная прибыль	Тенге				3349				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				45211				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11215			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7752728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11215			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				10771198	9674	2466841	273216	11290117
							321624	4196	7973059	245706	
	Стоимость оборудования		Тенге				7973058				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7973058				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2724894				
	Материалы		Тенге				940055				
	Всего заработная плата		Тенге					300960			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				813948				
	Местные материалы		Тенге				665263				
		Накладные расходы	Тенге				250517				
		Сметная прибыль	Тенге				238031				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге		58		3213442				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	Тенге					300960			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				33827				
	Материалы		Тенге				630				
	Всего заработная плата		Тенге					5731			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27406				
		Накладные расходы	Тенге				3954				
		Сметная прибыль	Тенге				3022				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				40803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5731			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				39418				
	Материалы		Тенге				1518				
	Всего заработная плата		Тенге					19129			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18016				
		Накладные расходы	Тенге				18745				
		Сметная прибыль	Тенге				4653				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				62816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19129			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				11290119				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								251
		Сметная заработная плата	Тенге					325820			
				ОТДЕЛ 2.БЛОК Б							
				РАЗДЕЛ 6.КРЫЛЬЦА							
				КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА							
				ПАНДУС (УШИРЕНИЕ НА 45СМ ЗА СЧЕТ ОБЛИЦОВКИ СТЕН)							
42	**Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5/**	**м3**	**0,65475**	**23385,64**	**642,30**	**15312**	**420**	**11946**	**2820**	**19583**
					4499,55	**233,83**	**2946**	**153**		**1451**	
43	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,919318**	**308407,00**	**--**	**591931**	**--**	**591931**	**--**	**639285**
					--	**--**	**--**	**--**		**47354**	
44	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,01719**	**728127,64**	**1328,64**	**12517**	**23**	**11256**	**1136**	**14745**
					72036,00	**573,21**	**1238**	**10**		**1092**	
				КОЗЫРЕК ГЛАВНОГО ВХОДА							
				ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА							
45	**Е11-110101-3107**	**Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт**	**м2 покрытия**	**9,856**	**3139,12**	**95,90**	**30939**	**945**	**5247**	**23594**	**58895**
					2510,82	**35,82**	**24747**	**353**		**4363**	
46	**С122-010101-0327**	**Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**10,05312**	**12929,00**	**--**	**129977**	**--**	**129977**	**--**	**140375**
					--	**--**	**--**	**--**		**10398**	
				КР-4 КРЫЛЬЦО ВО ДВОР							
				ОБЛИЦОВКА КОЛОНН ГРАНИТОМ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	7,2	59 4604,34	59,35	33151	427	1213	25303	63130
					4376,56	16,26	31511	117		4676	
48	С122-010101-0303	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	7,344	11789,00	--	86578	--	86578	--	93504
					--	--	--	--		6926	
				ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА							
49	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	3,9	4604,34	59,35	17957	231	657	13706	34196
					4376,56	16,26	17069	63		2533	
50	С122-010101-0303	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	3,978	11789,00	--	46897	--	46897	--	50649
					--	--	--	--		3752	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				965259	2046	885702	66559	1114362
							77511	696	--	82545	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				965259				
	Материалы		Тенге				19384				
	Всего заработная плата		Тенге					78207			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				591931				
	Местные материалы		Тенге				274386				
		Накладные расходы	Тенге				66559				
		Сметная прибыль	Тенге				82545				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1114363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					78207			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1114363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					78207			
					РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
				НЕ УЧТЕНА СТОИМОСТЬ ТРУБ							
51	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	38,65	290927,00	--	11244329	--	11244329	--	12143875
					--	--	--	--		899546	
				ГЕРБ							
52	Е11-150302-0104 Изм. и доп. вып. 16	Розетки гипсовые (кессонные, потолочные круглые, многогранные) простого, среднего и сложного рисунков диаметром до 1750 мм. Установка МОНТАЖ ГЕРБА	деталь	1	5472,63	122,92	5473	122	415	3987	10216
					4935,76	47,44	4936	47		757	
53	ПРАЙС ЛИСТ	Герб РК 1 м каб/улич.с латинской графикой "QAZAQSTAN"ШТ		1	118392,86	--	118393	--	118393	--	12786-
					--	--	--	--		9471	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11368195	122	11363137	3987	12281955
							4936	47	--	909774	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге		60		11368195				
	Материалы		Тенге				414				
	Всего заработная плата		Тенге					4983			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11362722				
		Накладные расходы	Тенге				3987				
		Сметная прибыль	Тенге				909774				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12281956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4983			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				12281956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4983			
		РАЗДЕЛ 8.ВЕНТИЛЦИЯ									
				ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР							
54	**Е11-202601-1612 Изм. и доп. вып. 19**	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка канального типа В АКТОВОМ ЗАЛЕ**	1 сплит-система	1	8546,20	20,47	8546	20	612	7755	17605
					7913,50	--	7914	--		1304	
55	**КП ТОО "VenTex"**	**НАСТЕННЫЙ КОНДИЦИОНЕР АСН-12А**	ШТ	1	193871,04	--	193871	--		--	193871
					--	--	--	--	193871	--	
56	**ТОО "INTERCLIMA"**	**ПРИЦИЗИОННОГО ТИПА СЕРИИ CU Qхол =12кВт**	ШТ	1	2755876,07	--	2755876	--		--	2755876
					--	--	--	--	2755876	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				2958293	20	612	7755	2967352
							7914	--	2949747	1304	
	Стоимость оборудования		Тенге				2949747				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				2949747				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8546				
	Материалы		Тенге				612				
	Всего заработная плата		Тенге					7914			
		Накладные расходы	Тенге				7755				
		Сметная прибыль	Тенге				1304				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2967352				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7914			
		РАЗДЕЛ 9.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
				ЛЮСТРЫ							
57	**Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	8	560,59	3,88	4485	31	548	2822	7891
					488,28	1,64	3906	13		585	
58	**ПРАЙС-ЛИСТ ИП САЙПНАЗАР**	**ЛАМПА СВЕЧА СЕРЕБРО 12 ВТ 6000 К Е14 SAT**	ШТ	72	765,00	--	55080	--		--	55080
					--	--	--	--	55080	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	ПРАЙС-ЛИСТ ИП САЙПНАЗАР	ЛЮСТРА КЛАССИКА "МИНИМАЛИЗМ" P012/8+4 BK E14x12 D790xH580 мм	ШТ	2	61 61200,00	--	122400	--		--	122400
					--	--	--	--	122400	--	
60	ПРАЙС-ЛИСТ ИП САЙПНАЗАР	ЛЮСТРА КЛАССИКА 80011/10 CH E14x10	ШТ	2	45900,00	--	91800	--		--	91800
					--	--	--	--	91800	--	
61	ПРАЙС-ЛИСТ ИП САЙПНАЗАР	ЛЮСТРА КЛАССИКА 80010/8 CAB E14x8	ШТ	2	35700,00	--	71400	--		--	71400
					--	--	--	--	71400	--	
62	ПРАЙС-ЛИСТ ИП САЙПНАЗАР	ЛЮСТРА КЛАССИКА 80010/8 BK E14x8	ШТ	2	35700,00	--	71400	--		--	71400
					--	--	--	--	71400	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				416565	31	548	2822	419971
							3906	13	412080	585	
	Стоимость оборудования		Тенге				412080				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				412080				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4485				
	Материалы		Тенге				547				
	Всего заработная плата		Тенге					3919			
		Накладные расходы	Тенге				2822				
		Сметная прибыль	Тенге				585				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3919			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				419972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3919			
		РАЗДЕЛ 10.ЛИФТ									
					ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ						
63	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	18,8	1776,87	34,89	33405	656	4768	22639	60528
					1488,36	16,91	27981	318		4484	
64	С122-060301-0133	Плитки керамогранитные глазурованные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	19,176	3717,00	--	71277	--	71277	--	76979
					--	--	--	--		5702	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				104682	656	76045	22639	137507
							27981	318	--	10186	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				104682				
	Материалы		Тенге				4768				
	Всего заработная плата		Тенге					28299			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				71277				
		Накладные расходы	Тенге				22639				
		Сметная прибыль	Тенге				10186				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				137507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		Страниц - 101						22
		Сметная заработная плата	Тенге					28299			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		62		137507				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					28299			
		РАЗДЕЛ 11.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
65	**ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"**	**шкаф габ.2700х2200 х500**	**шт**	**5**	**354200,00**	**--**	**1771000**	**--**		**--**	**1771000**
					--	**--**	**--**	**--**	**1771000**	**--**	
66	**ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"**	**журнальный столик габ.1100х600х400**	**шт**	**5**	**80960,00**	**--**	**404800**	**--**		**--**	**404800**
					--	**--**	**--**	**--**	**404800**	**--**	
67	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Электросушитель для рук "Puff-165C хром 1,65 кВт / 225х160х280"**	**шт**	**16**	**21270,07**	**--**	**340321**	**--**		**--**	**340321**
					--	**--**	**--**	**--**	**340321**	**--**	
				ЗЕРКАЛА В С/У							
68	**ПРАЙС-ЛИСТ ИМ ЮСУПЖАНОВ**	**ЗЕРКАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АВАЛОН 100 СМ - ГАЛЕРЯ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ "**	**шт**	**1**	**94714,29**	**--**	**94714**	**--**	**94714**	**--**	**102291**
					--	**--**	**--**	**--**		**7577**	
69	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LOGITEX-MARKET"**	**КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОХОДНОЙ**	**КОМПЛЕКТ**	**1**	**778092,46**	**--**	**778092**	**--**		**--**	**778092**
					--	**--**	**--**	**--**	**778092**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**3388928**	**--**	**94714**	**--**	**3396505**
							--	**--**	**3294214**	**7577**	
	Стоимость оборудования		Тенге				3294213				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3294213				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				94714				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				94714				
		Сметная прибыль	Тенге				7577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				102291				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3396504				
		РАЗДЕЛ 12.ОСВЕЩЕНИЕ ГЛАВНОГО ФАСАДА									
70	**Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**4265,76**	**1360,88**	**4266**	**1361**	**97**	**2401**	**7200**
					2808,00	**526,89**	**2808**	**527**		**533**	
71	**С123-070201-0208**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**	**8383,00**	**--**	**8383**	**--**	**8383**	**--**	**9054**
					--	**--**	**--**	**--**		**671**	
72	**Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне ФОТОРЕЛЕ**	**шт.**	**1**	**2701,85**	**27,25**	**2702**	**27**	**1344**	**958**	**3953**
					1331,00	**--**	**1331**	**--**		**293**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	ПРАЙС ЛИСТ TEK LED	ФОТОРЕЛЕ PHOTOCELL SWITCH MH-602 . 25A (MASTE)	шт	1	2140,18	--	2140	--	2140	--	2311
					--	--	--	--		171	
74	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне ФОТОРЕЛЕ	шт.	28	2701,85	27,25	75652	763	37621	26833	110684
					1331,00	--	37268	--		8199	
75	ПРАЙС ЛИСТ TEK LED	ADAPTOR DLIA 2835/102 220V +IGLA 300W (TEKLED)	шт	15	4508,04	--	67621	--	67621	--	73031
					--	--	--	--		5410	
76	С123-070204-0611	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	546,00	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
77	С123-070204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	10	1632,00	--	16320	--	16320	--	17626
					--	--	--	--		1306	
78	ПРАЙС ЛИСТ TEK LED	AC CONTACTOR TC1-D2510 LTH 40A . LN 25F (TS)	шт	1	4544,46	--	4544	--	4544	--	4908
					--	--	--	--		364	
79	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	300	359,95	15,39	107985	4617	16974	62983	184646
					287,98	3,61	86394	1083		13677	
80	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	300	40,00	--	12000	--	12000	--	12960
					--	--	--	--		960	
81	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	300	655,87	366,00	196761	109800	38325	61407	278821
					162,12	122,17	48636	36651		20653	
82	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	177812,00	--	53344	--	53344	--	57611
					--	--	--	--		4267	
83	Е11-210401-0102 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях	шт.	30	678,79	4,65	20364	139	2054	13126	36169
					605,71	1,97	18171	59		2679	
84	ПРАЙС ЛИСТ TEK LED	СВЕТИЛЬНИК 307G 4x1W DARK GREY 4000K IP54 30S LCВЕТИЛЬНИК КРЕСТООБРАЗНЫЙ	шт	12	9061,61	--	108739	--	108739	--	117438
					--	--	--	--		8699	
85	ПРАЙС ЛИСТ TEK LED	PARK/SV-K GA10-SPIKE LED 10W COB 6000K GREY (TEKLED) 20 PCS СВЕТИЛЬНИК ПОД ПАРАПЕТОМ	шт	14	9935,89	--	139102	--	139102	--	150230
					--	--	--	--		11128	
86	ПРАЙС ЛИСТ TEK LED	СВЕТИЛЬНИК LED MOND COB 30W 4000K BLACK (TEKL) СВЕТИЛЬНИК ПОД КОЗЫРЬКОМ	шт	4	10427,68	--	41711	--	41711	--	45048
					--	--	--	--		3337	
87	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами ПРОКЛАДКА ЛЕНТОЧНОГО СВЕТИЛЬНИКА	м	130	655,87	366,00	85263	47580	16607	26610	120822
					Страниц - 10162,12	122,17	21076	15882		8950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	ПРАЙС ЛИСТ ТЕК LED	LED LENTA 2835/102 220V 6000K 10W/M IP 65 (PP) 50 M ЛЕНТОЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК	М	130	64 1994,46	--	259280	--	259280	--	280022
					--	--	--	--		20742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1207269	164287	827298	194318	1513713
							215684	54202	--	112126	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1174905				
	Материалы		Тенге				110969				
	Всего заработная плата		Тенге					251656			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				702276				
		Накладные расходы	Тенге				181192				
		Сметная прибыль	Тенге				108487				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1464584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					251656			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20364				
	Материалы		Тенге				2053				
	Всего заработная плата		Тенге					18230			
		Накладные расходы	Тенге				13126				
		Сметная прибыль	Тенге				2679				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36169				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					18230			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12000				
		Сметная прибыль	Тенге				960				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12960				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1513713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					269886			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				20409191	167162	13248056	298080	21831365
							337932	55276	6656041	1124097	
	Стоимость оборудования		Тенге				6656040				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6656040				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1174905				
	Материалы		Тенге				110969				
	Всего заработная плата		Тенге					251656			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				702276				
		Накладные расходы	Тенге				181192				
		Сметная прибыль	Тенге				108487				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1464584				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	Тенге					251656			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12557699				
	Материалы		Тенге				27166				
	Всего заработная плата		Тенге					133638			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12120644				
	Местные материалы		Тенге				274386				
		Накладные расходы	Тенге				109133				
		Сметная прибыль	Тенге				1013346				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге		65		13680178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
		Сметная заработная плата	Тенге					133638			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20546				
	Материалы		Тенге				612				
	Всего заработная плата		Тенге					7914			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12000				
		Накладные расходы	Тенге				7755				
		Сметная прибыль	Тенге				2264				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				30565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					7914			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				21831367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
		Сметная заработная плата	Тенге					393208			
		ОТДЕЛ 3.БЛОК В ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 13.КРЫЛЬЦА									
				КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА КР-1							
				ПАНДУС (УШИРЕНИЕ НА 45СМ ЗА СЧЕТ ОБЛИЦОВКИ СТЕН)							
89	**Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5/**	**м3**	**0,65475**	**23385,64**	**642,30**	**15312**	**420**	**11946**	**2820**	**19583**
					4499,55	233,83	2946	153		1451	
90	**С121-050309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**1,919318**	**308407,00**	**--**	**591931**	**--**	**5919[illegible]1**	**--**	**639285**
					--	--	--	--		47354	
91	**Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,01719**	**728127,64**	**1328,64**	**12517**	**23**	**11256**	**1136**	**14745**
					72036,00	573,21	1238	10		1092	
				КОЗЫРЕК ГЛАВНОГО ВХОДА							
				Крыльцо ВЫХОДА ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ НОМЕР 7							
				Водосточный лоток и труба							
92	**Е11-120101-2201 Изм. и доп. вып. 19**	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов**	**м желоба**	**6,9**	**2901,43**	**3,91**	**20020**	**27**	**14441**	**5117**	**27148**
					804,69	1,35	5552	9		2011	
93	**Е11-120101-2202 Изм. и доп. вып. 19**	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	**м водосточной трубы**	**3,3**	**1709,94**	**3,93**	**5643**	**13**	**4469**	**1072**	**7253**
					351,73	1,49	1161	5		537	
94	**Е11-160801-0104**	**Воронки сливные диаметром до 150 мм. Установка**	**воронка**	**1**	**1936,38**	**27,49**	**1936**	**28**	**279**	**1610**	**3830**
					1629,28	13,51	1629	14		284	
95	**С121-100302-0306**	**Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм**	**шт.**	**1**	**1386,00**	**--**	**1386**	**--**	**1386**	**--**	**149[illegible]7**
					--	--	--	--		111	
				ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	4,54	66 4604,34	59,35	20904	270	764	15955	39807
					4376,56	16,26	19870	74		2949	
97	С122-010101-0303	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	4,6308	11789,00	--	54593	--	54593	--	58960
					--	--	--	--		4367	
				ОБЛИЦОВКА КРЫЛЬЦА							
98	Е11-110101-3107	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 3 шт	м2 покрытия	5,614	3139,12	95,90	17623	538	2989	13439	33547
					2510,82	35,82	14096	201		2485	
99	С122-010101-0327	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	5,72628	12929,00	--	74035	--	74035	--	79958
					--	--	--	--		5923	
				ВИТРАЖ В ФОЙЕ							
100	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков	м2	14,56	2561,45	2,75	37295	40	21898	13822	55206
					1054,77	--	15357	--		4089	
101	С121-090304-0104	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом	м2	14,56	21749,00	--	316665	--	316665	--	341998
					--	--	--	--		25333	
		Подраздел 1.РЕШЕТЧАТАЯ ДВЕРЬ ДЛЯ ВИТРАЖА ВР-1									
102	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах/Д-4,Д-7	м2	3,36	3102,73	49,79	10425	167	1795	5887	17617
					2518,87	20,32	8463	68		1305	
103	С121-050201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,083694	331504,00	--	27745	--	27745	--	29965
					--	--	--	--		2220	
104	С121-050304-0602	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006) 14 мм	т	0,034496	240920,00	--	8311	--	8311	--	8976
					--	--	--	--		665	
105	ПРАЙС ЛИСТ	УЗОР НА РЕШЕТЧАТУЮ ДВЕРЬ	ШТ	12	327,86	--	3934	--	3934	--	4249
					--	--	--	--		315	
106	Е11-090501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,11819	61107,15	13302,08	7222	1572	156	3791	11894
					46488,00	2,70	5494	--		881	
107	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,95475	170,83	2,71	505	8	395	71	622
					34,60	0,41	102	1		46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,95475	67 908,31	1,05	2684	4	393	1831	4876
					773,91	0,52	2287	2		361	
109	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	500,00	--	3000	--	3000	--	3240
					--	--	--	--		240	
110	ПРАЙС ЛИСТ	ЗАМОК С КНОПКОЙ (100 ШТ)	ШТ	1	77419,82	--	77420	--	77420	--	83614
					--	--	--	--		6194	
111	С121-090404-0307	Замок сувальный врезной с задвижкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	5729,00	--	5729	--	5729	--	6187
					--	--	--	--		458	
				НИКЕЛИРОВАННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ В ФОЙЕ							
112	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,8	12861,34	81,08	74596	470	70975	3952	84831
					543,24	34,15	3151	198		6284	
113	С121-060208-0702 прим.	Ограждения трехрегельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	5,8	11368,00	--	65934	--	65934	--	71209
					--	--	--	--		5275	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				19497				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2221			
		- в том числе Зарплата машинистов	Тенге					269			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						265787		
	Накладные расходы		Тенге							15532	
	Сметная прибыль		Тенге							24244	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								327281
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1457365	3580	1372439	70503	1650097
							81346	735	--	122230	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1046454				
	Материалы		Тенге				128592				
	Всего заработная плата		Тенге					66413			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				710727				
	Местные материалы		Тенге				139562				
		Накладные расходы	Тенге				59215				
		Сметная прибыль	Тенге				88454				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1194123				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					66413			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				408975				
	Материалы		Тенге				1950				
	Всего заработная плата		Тенге					14025			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				391328				
		Накладные расходы	Тенге				9678				
		Сметная прибыль	Тенге				33492				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				452145				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч		68						11
		Сметная заработная плата	Тенге					14025			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1936				
	Материалы		Тенге				280				
	Всего заработная плата		Тенге					1643			
		Накладные расходы	Тенге				1610				
		Сметная прибыль	Тенге				284				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1643			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1650098				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					82081			
		РАЗДЕЛ 14.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
				ГЕРБ							
114	**Е11-150302-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Розетки гипсовые (кессонные, потолочные круглые, многогранные) простого, среднего и сложного рисунков диаметром до 1750 мм. Установка МОНТАЖ ГЕРБА**	деталь	1	5472,63	122,92	5473	122	415	398	10216
					4935,76	47,44	4936	47		757	
115	**ПРАЙС ЛИСТ**	**Герб РК 1 м каб/улич.с латинской графикой "QAZAQSTAN"ШТ**		1	118392,86	--	118393	--	118393	---	127864
					--	--	--	--		9471	
				ОБЛИЦОВКА СТЕН МДФ							
116	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"SHANYRAK GROUP LLP"**	**ДВЕРЬ ПГ , СТЕНОВАЯ ПАНЕЛЬ С КОНСТРУКЦИЕЙ , РУЧКА, МЕХАНИЗМ ЯЗЫК, НАВЕСЫ БАБОЧКИ, ЦИЛИНДР КЛЮЧ / КЛЮЧ+ НАКЛАДКА**	**КОМПЛЕКТ**	1	5515285,71	--	5515286	--	5515286	--	5956509
					--	--	--	--		441223	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				5639152	122	5634094	3987	6094589
							4936	47	--	451451	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5639152				
	Материалы		Тенге				414				
	Всего заработная плата		Тенге					4983			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5633679				
		Накладные расходы	Тенге				3987				
		Сметная прибыль	Тенге				451451				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6094590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4983			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				6094590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4983			
		РАЗДЕЛ 15.ВЕНТИЛЦИЯ									
				ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР							
117	**Е11-202601-1612 Изм. и доп. вып. 19**	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка канального типа В АКТОВОМ ЗАЛЕ**	1 сплит-система	1	8546,20	20,47	8546	20	612	7755	17605
					7913,50	--	7914	--		1304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	КП ТОО "VenTex"	НАСТЕННЫЙ КОНДИЦИОНЕР ACH-12A	ШТ	1	193871,04	--	193871	--		--	193871
					--	--	--	--	193871	--	
				ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР В ФОЙЕ							
119	Е11-202601-1612 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка канального типа В АКТОВОМ ЗАЛЕ	1 сплит-система	1	8546,20	20,47	8546	20	612	7755	17605
					7913,50	--	7914	--		1304	
120	КП ТОО "VenTex"	КАССЕТНЫЙ КОНДИЦИОНЕР AUX ALCA-H24	ШТ	1	555159,59	--	555160	--		--	555160
					--	--	--	--	555160	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				766123	40	1224	15510	784241
							15828	--	749031	2608	
	Стоимость оборудования		Тенге				749031				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				749031				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				17092				
	Материалы		Тенге				1224				
	Всего заработная плата		Тенге					15828			
		Накладные расходы	Тенге				15510				
		Сметная прибыль	Тенге				2608				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				35210				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					15828			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				784241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					15828			
		РАЗДЕЛ 16.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ В ФОЙЕ ПО ПРОСЬБЕ ДЭР									
				ОБОРУДОВАНИЕ В ФОЙЕ							
				ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ							
121	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	ИЗО-скамья, 1550x420x820	шт	20	156972,95	--	3139459	--		--	3139459
					--	--	--	--	3139459	--	
122	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	СТОЙКА РЕГИСТРАЦИОННАЯ	шт	4	170317,79	--	681271	--		--	681271
					--	--	--	--	681271	--	
123	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ АРХИВНЫЙ	шт	10	154727,57	--	1547276	--		--	1547276
					--	--	--	--	1547276	--	
124	ПРАЙС-ЛИСТ ИП РАМИЛЬ	ШРЕДЕР,FELLOWES POWERSHRED 8Cd (FS-46921) УРОВЕНЬ Ctrhtnyjcnb P-4, ФРАГМЕНТ 4X35 мм ПОДАЧА 8 ЛИСТОВ ЕМКОСТЬ КОРЗИНЫ 14Л Уничтожение скобов , скрепок , пл.карт, CD , ЧЕРНЫЙ	шт	2	104675,14	--	209350	--		--	209350
					--	--	--	--	209350	--	
125	ПРАЙС-ЛИСТ	Электросушитель для рук "Puff-165C хром 1,65 кВт / 225x160x280"	шт	16	21270,07	--	340321	--		--	340321
					--	--	--	--	340321	--	
126	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Столруководителя №2,2, габ.1400x700x750, со столом приставным габ.1200x700x750	шт	3	104062,50	--	312188	--		--	312188
					--	--	--	--	312188	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Тумба мобильная, габ.600x450x540	шт	7	70 56227,68	--	393594	--		--	393594
					--	--	--	--	393594	--	
128	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Тумбаприставная габ.1400x500x600	шт	3	70471,43	--	211414	--		--	211414
					--	--	--	--	211414	--	
129	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "LOGITEX-MARKET"	КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОХОДНОЙ	КОМПЛЕКТ	1	778092,46	--	778092	--		--	778092
					--	--	--	--	778092	--	
130	ПРАЙС-ЛИСТ "Мир сейфов company"	ПРАКТИК LS -34 1830 x 850x500	шт	1	120626,79	--	120627	--		--	120627
					--	--	--	--	120627	--	
				ЗЕРКАЛА В С/У							
131	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ ЮСУПЖАНОВ	ЗЕРКАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ АВАЛОН 100 СМ - ГАЛЕРЯ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ "	шт	1	94714,29	--	94714	--	94714	--	102291
					--	--	--	--		7577	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				7828306	--	94714	--	7835883
							--	--	7733592	7577	
	Стоимость оборудования		Тенге				7733592				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				7733592				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				94714				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				94714				
		Сметная прибыль	Тенге				7577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				102291				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				7835883				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				15690946	3742	7102471	90000	16364810
							102110	782	8482623	583866	
	Стоимость оборудования		Тенге				8482623				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8482623				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6780320				
	Материалы		Тенге				129006				
	Всего заработная плата		Тенге					71396			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6439120				
	Местные материалы		Тенге				139562				
		Накладные расходы	Тенге				63202				
		Сметная прибыль	Тенге				547482				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7391004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					71396			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				408975				
	Материалы		Тенге				1950				
	Всего заработная плата		Тенге					14025			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				391328				
		Накладные расходы	Тенге				9678				
		Сметная прибыль	Тенге				33492				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				452145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге		71			14025			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				19028				
	Материалы		Тенге				1504				
	Всего заработная плата		Тенге					17471			
		Накладные расходы	Тенге				17120				
		Сметная прибыль	Тенге				2892				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				39040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					17471			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				16364812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					102892			
		ОТДЕЛ 4.БЛОК Г									
		РАЗДЕЛ 17.КРЫЛЬЦА									
				КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА							
				ОБЛИЦОВКА КОЛОНН ГРАНИТОМ							
132	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами и теплоизоляционным слоем**	м2 поверхности облицовки	13,098	4604,34	59,35	60308	777	2207	46030	114845
					4376,56	16,26	57324	213		8507	
133	С122-010101-0303	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	13,35996	11789,00	--	157501	--	157501	--	170101
					--	--	--	--		12600	
				ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА							
134	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами и теплоизоляционным слоем**	м2 поверхности облицовки	9,936	4604,34	59,35	45749	590	1673	34918	87120
					4376,56	16,26	43486	162		6453	
135	С122-010101-0303	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	10,13472	11789,00	--	119478	--	119478	--	129036
					--	--	--	--		9558	
				КРЫЛЬЦО ВЫХОДА ИЗ СПОРТ ЗАЛА							
				ОБЛИЦОВКА КОЛОНН ГРАНИТОМ							
136	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами и теплоизоляционным слоем**	м2 поверхности облицовки	11,97	4604,34	59,35	55114	711	2016	42066	104954
					4376,56	16,26	52387	195		7774	
137	С122-010101-0303	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	12,2094	11789,00	--	143937	--	143937	--	155452
					--	--	--	--		11515	
				ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА							
138	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой гранитными плитами и теплоизоляционным слоем**	м2 поверхности облицовки	3,92	4604,34	59,35	18049	233	660	13776	34371
					4376,56	16,26	17156	64		2546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	С122-010101-0303	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	3,9984	72 11789,00	--	47137	--	47137	--	50908
					--	--	--	--		3771	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				647273	2311	474609	136790	846787
							170353	634	--	62724	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				647273				
	Материалы		Тенге				6556				
	Всего заработная плата		Тенге					170987			
	Местные материалы		Тенге				468053				
		Накладные расходы	Тенге				136790				
		Сметная прибыль	Тенге				62724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				846787				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					170987			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				846787				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					170987			
		РАЗДЕЛ 18.ПОЛ В ПАРКИНГЕ									
		Подвал									
		Серия 2.244-1, ТД-740									
140	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство ВЫСОТОЙ 10 СМ	м	191,52	1520,00	13,07	291110	2503	234866	51339	369845
					280,60	4,57	53741	875		27396	
				ВЪЕЗД В ПАРКИНГ							
				ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
141	Е11-150101-0104 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	113,3	27393,98	116,29	3103738	13175	32823	2450720	5998814
					26988,00	49,95	3057740	5659		444357	
142	С122-010101-0303	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	113,3	11789,00	--	1335694	--	1335694	--	1442549
					--	--	--	--		106855	
143	С122-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	450,934	40,00	--	18037	--	18037	--	19480
					--	--	--	--		1443	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				4748579	15678	1621420	2502059	7830688
							3111481	6534	--	580051	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4748579				
	Материалы		Тенге				267689				
	Всего заработная плата		Тенге					3118015			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18037				
	Местные материалы		Тенге				1335694				
		Накладные расходы	Тенге				2502059				
		Сметная прибыль	Тенге				580051				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7830689				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								2010
		Сметная заработная плата	Тенге					3118015			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге		73		7830689				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2010
		Сметная заработная плата	Тенге					3118015			
		РАЗДЕЛ 19.ПОЛЫ									
				НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ В СПОРТЗАЛЕ							
		1 Этаж/Серия 2.244-1, ТД-114									
144	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство 2 мм**	м2 покрытия	753,6	1234,69	149,62	930462	112753	276021	599732	1652610
					718,80	127,82	541688	96325		122416	
				ПОЛ В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ							
145	Е11-110101-2101 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм.Устройство**	м2 покрытия	138,36	1344,89	149,62	186079	20701	65925	110110	319884
					718,80	127,82	99453	17685		23695	
146	Е11-110101-3701 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из "Релина". Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	138,36	660,80	22,29	91428	3084	23168	62709	166468
					471,06	11,10	65176	1536		12331	
147	СПРАЙС-ЛИСТ СТР.25	**СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ТОЛЩ 6ММ**	М2	138,36	7455,22	--	1031504	--	1031504	--	1114024
					--	--	--	--		82520	
148	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	145,278	311,48	2,29	45251	333	32253	12026	61859
					87,18	0,88	12665	128		4582	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				2284724	136871	1428871	784577	3314845
							718982	115674	--	245544	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2284724				
	Материалы		Тенге				397366				
	Всего заработная плата		Тенге					834656			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1031504				
		Накладные расходы	Тенге				784577				
		Сметная прибыль	Тенге				245544				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3314845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								704
		Сметная заработная плата	Тенге					834656			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				3314845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								704
		Сметная заработная плата	Тенге					834656			
		РАЗДЕЛ 20.САУНА									
149	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭКО СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ "	**ЕВРОВАГОНКА ИЗ ЛИПЫ КАТЕГОРИЯ 1**	М	625	612,86	--	383038	--	383038	--	413681
					--	--	--	--		30643	
150	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭКО СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ "	**ПОТОЛОК ИЗ ЛИПЫ /90Х26/ КАТЕГОРИЯ -1**	М	84	1428,57	--	120000	--	120000	--	129600
					--	--	--	--		9600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭКО СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ "	ДВЕРЬ DOORWOOD ТЕПЛЫЙ ДЕНЬ 180X70 (КОРОБ ЛИСТВА)	ШТ	1	74 40178,57	--	40179	--	40179	--	43393
					--	--	--	--		3214	
152	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭКО СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ "	ГАЛТЕЛЬ	М	30	535,71	--	16071	--	16071	--	17357
					--	--	--	--		1286	
153	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭКО СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ "	УГОЛОК ИЗ ЛИПЫ КАТЕГОРИЯ 0	М	15	535,71	--	8036	--	8036	--	8679
					--	--	--	--		643	
154	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭКО СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ "	Э/КАМЕНКА VEGA PRO BC165 HBC 165400S	ШТ	1	307214,29	--	307214	--		--	307214
					--	--	--	--	307214	--	
155	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭКО СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ "	КАМНИ ДЛЯ КАМЕНОК (СТАНДАРТ) 20 КГ	ШТ	3	10714,29	--	32143	--	32143	--	34714
					--	--	--	--		2571	
156	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭКО СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ "	ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ XAFIR CS170 HARVIA АРТИКУЛ CS 170400	ШТ	1	187500,00	--	187500	--	187500	--	202500
					--	--	--	--		15000	
157	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭКО СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ "	ПРОВОД ЖАРОСТОЙКИЙ	М	20	401,79	--	8036	--	8036	--	8679
					--	--	--	--		643	
158	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭКО СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ "	ОБОЖУР	ШТ	2	5357,14	--	10714	--	10714	--	11571
					--	--	--	--		857	
159	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭКО СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ "	ПЛАФОН	ШТ	2	2678,57	--	5357	--	5357	--	5786
					--	--	--	--		429	
160	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭКО СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ "	ФОЛЬГА	РУЛОН	2	7142,86	--	14286	--	14286	--	15429
					--	--	--	--		1143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭКО СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ "	РЕЙКА 40Х40			75						
			М	120	330,36	--	39643	--	39643	--	42814
					--	--	--	--		3171	
162	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭКО СТРОЙ МАТЕРИАЛЫ "	ВЕНТ ЗАГЛУШКА									
			ШТ	1	6250,00	--	6250	--	6250	--	6750
					--	--	--	--		500	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1178467	--	871253	--	1248167
							--	--	307214	69700	
	Стоимость оборудования		Тенге				307214				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				307214				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				871253				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				871253				
		Сметная прибыль	Тенге				69700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				940953				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				1248167				
		РАЗДЕЛ 21.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
				СВЕТИЛЬНИКИ В СПОРТЗАЛЕ							
163	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	15	2413,18	15,52	36198	232	20058	11525	51541
					1060,55	6,56	15908	98		3818	
164	ПРАЙС-ЛИСТ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛЕКТРОКОМ ПЛЕКТ"	LED ПРОЖЕКТОР TITAN 150 W 6500R IP65 MEGALIGHT	шт	15	13815,54	--	207233	--	207233	--	223812
					--	--	--	--		16579	
				ОСВЕЩЕНИЕ ФЛАГШТОКОВ И ГЕРБОВ							
165	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	11410,50	6187,40	91284	49500	4219	39797	141507
					4695,57	2213,57	37565	17709		10486	
166	ПРАЙС-ЛИСТ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛЕКТРОКОМ ПЛЕКТ"	СВЕТИЛЬНИК NAVIGATOR 14 146 NFL-01-50-6.5K-LED	шт	8	5255,73	--	42046	--	42046	--	45410
					--	--	--	--		3364	
				ПОСТ КНОПКА							
167	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	6	701,29	16,42	4208	98	40	2959	7740
					678,32	6,56	4070	39		573	
168	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	6	1028,00	--	6168	--	6168	--	6661
					--	--	--	--		493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				387137	49830	279704	54281	476731
					Страниц - 101		57543	17846	--	35313	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				346731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				4220				
	Всего заработная плата		Тенге					55274			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				255447				
		Накладные расходы	Тенге				39797				
		Сметная прибыль	Тенге				30922				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				417450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					55274			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40406				
	Материалы		Тенге				20096				
	Всего заработная плата		Тенге					20115			
		Накладные расходы	Тенге				14484				
		Сметная прибыль	Тенге				4391				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				59281				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					20115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				476731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					75389			
		РАЗДЕЛ 22.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
169	**ПРАЙС-ЛИСТ Группа компаний "Fitexpert "**	**Защитная сетка (окна, стены)**	м2	1080	1266,81	--	1368155	--		--	1368155
					--	--	--	--	1368155	--	
170	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"MEGA SMART"**	**СКАМЬЯ 1000x400x400**	шт	28	75427,43	--	2111968	--		--	2111968
					--	--	--	--	2111968	--	
171	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Электросушитель для рук "Puff-165C хром 1,65 кВт / 225x160x280"**	шт	4	21270,07	--	85080	--		--	85080
					--	--	--	--	85080	--	
172	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"**	**Кресло офисное подъемно-поворотное, габ.470x480x960**	шт	17	58485,47	--	994253	--		--	994253
					--	--	--	--	994253	--	
173	**ПРАЙС-ЛИСТ Группа компаний "Fitexpert"**	**Мяч футбольный №5**	шт	5	14876,52	--	74383	--		--	74383
					--	--	--	--	74383	--	
174	**ПРАЙС-ЛИСТ Группа компаний "Fitexpert"**	**Мяч для футзала №4**	шт	5	15705,27	--	78526	--		--	78526
					--	--	--	--	78526	--	
175	**ПРАЙС-ЛИСТ Группа компаний "Fitexpert"**	**Мяч волейбольный Mikasa 210**	шт	5	7431,43	--	37157	--		--	37157
					--	--	--	--	37157	--	
176	**ПРАЙС-ЛИСТ Группа компаний "Fitexpert"**	**Мяч баскетбольный №7**	шт	5	10744,61	--	53723	--		--	53723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					77 --	--	--	--	53723	--	
177	**ПРАЙС-ЛИСТ Группа компаний "Fitexpert"**	**Ракетка для настольного тенниса**	**шт**	6	16192,50	--	97155	--		--	97155
					--	--	--	--	97155	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				4900400	--	--	--	4900400
							--	--	4900400	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				4900400				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4900400				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				4900400				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				14146581	204690	4675917	3477707	18617619
							4058359	140688	5207615	993332	
	Стоимость оборудования		Тенге				5207614				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				5207614				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				346731				
	Материалы		Тенге				4220				
	Всего заработная плата		Тенге					55274			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				255447				
		Накладные расходы	Тенге				39797				
		Сметная прибыль	Тенге				30922				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				417450				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					55274			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8592235				
	Материалы		Тенге				691707				
	Всего заработная плата		Тенге					4143773			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1920794				
	Местные материалы		Тенге				1803747				
		Накладные расходы	Тенге				3437910				
		Сметная прибыль	Тенге				962410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12992555				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2856
		Сметная заработная плата	Тенге					4143773			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				18617619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2894
		Сметная заработная плата	Тенге					4199047			
		ОТДЕЛ 5.ПРОХОДНАЯ(№1 , №2)									
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**				--	--	--	--	--
							--	--	--	--	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				--				
		ОТДЕЛ 6.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА									
178	**Е11-160901-0504**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	2	8530,23	226,78	17060	453	11423	5159	23997
					2591,82	40,53	5184	81		1778	
179	**С123-030301-0309**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 100, Q 50 м3/ч**	**шт.**	2	503644,00	--	1007288	--	1007288	--	1087871
					Страниц - 101 --	--	--	--		80583	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**				1024348	453	1018711	5159	1111868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					78		5184	81	--	82361	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1024348				
	Материалы		Тенге				11423				
	Всего заработная плата		Тенге					5265			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1007288				
		Накладные расходы	Тенге				5159				
		Сметная прибыль	Тенге				82361				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1111868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5265			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				1111868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5265			
		ОТДЕЛ 7.ОГРАЖДЕНИЕ									
				ВОРОТА							
180	**ПРАЙС ЛИСТ "BURAN SECURITY"**	**КОМПЛЕКТ РАЗДВИЖНОЙ АВТОМАТИКИ BFT ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ САМОБЛОКИРУЮЩИЙСЯ ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД**	**ШТ**	**2**	**185864,64**	**--**	**371729**	**--**		**--**	**371729**
					--	**--**	**--**	**--**	**371729**	**--**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**Тенге**				**371729**	**--**	**--**	**--**	**371729**
							--	**--**	**371729**	**--**	
	Стоимость оборудования		Тенге				371729				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				371729				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге				371729				
		ОТДЕЛ 8.БЛОК А,Б,В,Г									
		РАЗДЕЛ 23.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
				ГАЛТЕЛИ В С/У							
181	**Е11-150406-0202 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной свыше 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)**	**1 м карниза (галтели)**	**228,8347**	**744,99**	**0,78**	**170480**	**178**	**75091**	**76169**	**266381**
					416,07	**--**	**95211**	**--**		**19732**	
				УСТАНОВКА ДЕТАЛИ НА СТЫК ТРУБЫ И ЛАМИНАТА							
182	**Е11-160801-0102**	**Воронки сливные диаметром до 50 мм. Установка ДЕТАЛЕЙ НА СТЫК ТРУБЫ И ЛАМИНАТА**	**ШТ**	**400**	**774,54**	**--**	**309816**	**--**	**17504**	**286466**	**643984**
					730,78	**--**	**292312**	**--**		**47703**	
183	**ПРАЙ ЛИСТ**	**ДЕТАЛИ НА СТЫК ТРУБЫ И ЛАМИНАТА**	**ШТ**	**400**	**200,36**	**--**	**80144**	**--**	**80144**	**--**	**86556**
					--	**--**	**--**	**--**		**6412**	
				ЭКРАНЫ С/У БЛОК А Б В Г							
184	**ПРАЙС ЛИСТ MEGA ART МЕБЕЛЬ**	**ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ HPL ДЛЯ ДУШЕВЫХ БЛОКА Г**	**КОМПЛЕКТ**	**1**	**538682,04**	**--**	**538682**	**--**	**538682**	**--**	**581777**
					--	**--**	**--**	**--**		**43095**	
				СЪЕМНЫЙ ПОЛ В СЕРВЕРНЫХ							
185	**ПРАЙС ЛИСТ CLC COMPANY**	**СЪЕМНЫЙ ПОЛ ДЛЯ 2-Х СЕРВЕРНЫХ**	**ШТ**	**1**	**2301638,59**	**--**	**2301639**	**--**	**2301639**	**--**	**2485770**
					--	**--**	**--**	**--**		**184131**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**3400761**	**178**	**4031771**	**367794**	**5548065**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3090945				
	Материалы		Тенге				75090				
	Всего заработная плата		Тенге					95211			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2920465				
		Накладные расходы	Тенге				76169				
		Сметная прибыль	Тенге				253370				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3420484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					95211			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				309816				
	Материалы		Тенге				17504				
	Всего заработная плата		Тенге					292312			
		Накладные расходы	Тенге				286466				
		Сметная прибыль	Тенге				47703				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				643985				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
		Сметная заработная плата	Тенге					292312			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				4064469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								321
		Сметная заработная плата	Тенге					387523			
		РАЗДЕЛ 24. САНТЕХПРИБОРЫ									
186	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	3	3666,29	178,58	10999	536	1599	8948	21543
					2954,82	88,88	8864	267		1596	
187	С123-030102-0301	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	комплект	3	20731,00	--	62193	--	62193	--	67168
					--	--	--	--		4975	
188	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	3	978,10	0,15	2934	--	97	2780	6172
					945,70	--	2837	--		457	
189	С123-030102-3318	**Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96**	шт.	3	9802,00	--	29406	--	29406	--	31758
					--	--	--	--		2352	
190	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	4	978,10	0,15	3912	1	128	3707	8229
					945,70	--	3783	--		610	
191	С123-030102-3302	**Кран туалетный настенный ГОСТ 25809-96**	шт.	4	2402,00	--	9608	--	9608	--	10377
					--	--	--	--		769	
192	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	12	978,10	0,15	11737	2	387	11121	24687
					945,70	--	11348	--		1829	
193	С123-030102-3326	**Смеситель для душа, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96**	шт.	12	8824,00	--	105888	--	105888	--	114359
					--	--	--	--		8471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	Е11-170201-0101 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	4	80 8068,06	27,79	32272	111	28865	3283	38400
					824,11	13,51	3296	54		2844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				268949	650	238171	29839	322693
							30128	321	--	23903	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				268949				
	Материалы		Тенге				31077				
	Всего заработная плата		Тенге					30449			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				207095				
		Накладные расходы	Тенге				29839				
		Сметная прибыль	Тенге				23903				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				322691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					30449			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				322691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					30449			
		РАЗДЕЛ 25.БЛОКИ А,Б,В,Г,ПРОХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
195	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Кресло габ.1700х550х500	шт	5	101200,00	--	506000	--		--	506000
					--	--	--	--	506000	--	
196	ПРАЙС-ЛИСТ ИП "Жансеитова Лаура Бухарбаевна"	Тумба мобильная, габ.540х450х610	шт	11	151800,00	--	1669800	--		--	1669800
					--	--	--	--	1669800	--	
197	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Диван мягкий LEGRO 2-х местный, габ.1420х830х850	шт	2	133248,77	--	266498	--		--	266498
					--	--	--	--	266498	--	
198	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Рабочий стол без перегородки одноместный, габ. 1200х600 х750	шт	7	63024,11	--	441169	--		--	441169
					--	--	--	--	441169	--	
199	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Шкаф для принадлежностей уборки, габ 700х500х1800	шт	9	59677,28	--	537096	--		--	537096
					--	--	--	--	537096	--	
200	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Тумба приставная габ.1400х500х600	шт	8	71317,09	--	570537	--		--	570537
					--	--	--	--	570537	--	
201	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Рецепшн 2030х2010х1110	шт	1	198849,87	--	198850	--		--	198850
					--	--	--	--	198850	--	
202	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Mega SMART"	Тумба 450х400х550 мм LEGRO	шт	1	48766,65	--	48767	--		--	48767
					--	--	--	--	48767	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				4238715	--	--	--	4238715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					81		--	--	4238715	--	
	Стоимость оборудования		Тенге				4238717				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4238717				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				4238717				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	**Тенге**				7908425	828	3251231	392474	8625876
							417651	321	4238715	324976	
	Стоимость оборудования		Тенге				4238717				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4238717				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3090945				
	Материалы		Тенге				75090				
	Всего заработная плата		Тенге					95211			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2920465				
		Накладные расходы	Тенге				76169				
		Сметная прибыль	Тенге				253370				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3420484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					95211			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				578765				
	Материалы		Тенге				48581				
	Всего заработная плата		Тенге					322761			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				207095				
		Накладные расходы	Тенге				316305				
		Сметная прибыль	Тенге				71606				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				966676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					322761			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге				8625877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								343
		Сметная заработная плата	Тенге					417972			
		ОТДЕЛ 9.ПОЛИВ									
		РАЗДЕЛ 26.полив зеленых насаждений									
203	E11-040101-1102	**Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение роторное с обратной промывкой станками с дизельным двигателем и применением эрлифта. Грунты 2 группы**	м бурения	70	7621,58	5496,41	533511	384749	7853	200261	792474
					2012,99	1352,74	140909	94692		58702	
204	C123-010101-0108	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75**	м	1	1104,00	--	1104	--	1104	--	1192
					--	--	--	--		88	
205	**ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "СУНКАР-1"**	**НАСОС 4SR 8/24-F С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ C3-W1 (0.75-4.0 кВт)**	шт	1	458020,36	--	458020	--		--	458020
					--	--	--	--	458020	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	**Тенге**				992635	384749	8957	200261	1251686
							140909	94692	458020	58790	
	Стоимость оборудования		Тенге				458020				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				458020				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				533511				
	Материалы		Тенге				7853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге		82			235601			
		Накладные расходы	Тенге				200261				
		Сметная прибыль	Тенге				58702				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				792474				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					235601			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1104				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1104				
		Сметная прибыль	Тенге				88				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				1192				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				1251686				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					235601			
РАЗДЕЛ 27. Асфальтобетонное покрытие тип 1 S=10416,8м2											
206	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ.18см.Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**463,11**	**5568,62**	**1042,08**	**2578884**	**482598**	**2029533**	**188780**	**2989077**
					144,14	**233,30**	**66753**	**108044**		**221413**	
207	**Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 /6/см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 / типа Б,марки II СТ РК 1225-2013/.Устройство**	**м2 покрытия**	**463,11**	**1262,47**	**126,00**	**584662**	**58352**	**505289**	**38227**	**672720**
					45,39	**31,04**	**21021**	**14375**		**49831**	
208	**Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 к=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306/с 4см до 6см/**	**м2 покрытия**	**463,11**	**542,56**	**0,08**	**251265**	**37**	**251006**	**240**	**271625**
					0,48	**--**	**222**	**--**		**20120**	
209	**Е11-270602-0301**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /типа Б,марки II СТ РК 1225-2013/.Устройство**	**м2 покрытия**	**463,11**	**1472,41**	**126,23**	**681888**	**58458**	**602409**	**38277**	**777778**
					45,39	**31,14**	**21021**	**14421**		**57613**	
Подраздел 2.АЗМЕТКА											
210	**Е11-270903-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann". Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**1,64**	**301268,93**	**3258,30**	**494081**	**5343**	**483228**	**8681**	**542983**
					3359,93	**1541,10**	**5510**	**2527**		**40221**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				5510				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5343			
		- в том числе. Зарплата машинистов	Тенге					2527			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						483227		
	Накладные расходы		Тенге							8681	
	Сметная прибыль		Тенге							40221	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								542983

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		83		4590780	604788	3871465	274205	5254183
							114527	139367	--	389198	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4590780				
	Материалы		Тенге				3871465				
	Всего заработная плата		Тенге					253894			
		Накладные расходы	Тенге				274205				
		Сметная прибыль	Тенге				389198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5254183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					253894			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5254183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								183
		Сметная заработная плата	Тенге					253894			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**Тенге**				5583415	989537	3880422	474466	6505869
							255436	234059	458020	447988	
	Стоимость оборудования		Тенге				458020				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				458020				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5124291				
	Материалы		Тенге				3879318				
	Всего заработная плата		Тенге					489495			
		Накладные расходы	Тенге				474466				
		Сметная прибыль	Тенге				447900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6046657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352
		Сметная заработная плата	Тенге					489495			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1104				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1104				
		Сметная прибыль	Тенге				88				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1192				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге				6505869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352
		Сметная заработная плата	Тенге					489495			
		ОТДЕЛ 10.БЛОК А ,Б,В,Г СЛАБЫЕ ТОКИ									
		РАЗДЕЛ 28.ДОГОВОР									
211	**Е11-210103-0108 Изм. и доп. вып. 17**	**Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по потолку на подвесах из шпилек**	м лотков	400	3402,28	5,92	1360912	2368	904216	327468	1823450
					1135,82	1,22	454328	488		135070	
212	**С123-061710-1405**	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 200 мм**	м	400	2246,00	--	898400	--	898400	--	970272
					--	--	--	--		71872	
213	**ПРАЙС-ЛИСТ "IP TELEPORT"**	**Кронштейн обвес держатель анкера (комплектующие) материалы (ИЭК)**	шт	130	2244,00	--	291720	--	291720	--	315058
					--	--	--	--		23338	
214	**Е11-210103-0108 Изм. и доп. вып. 17**	**Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по потолку на подвесах из шпилек**	м лотков	400	3402,28	5,92	1360912	2368	904216	327468	1823450
					1135,82	1,22	454328	488		135070	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	С123-061710-1403	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	400	84 1539,00	--	615600	--	615600	--	664848
					--	--	--	--		49248	
216	Ц13-080206-0901 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	18000	48,53	0,81	873540	14580	152100	513216	1497696
					39,27	0,33	706860	5940		110940	
217	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	Кабель FTP CAT 6 4-ЖИЛЬНЫЙ ПАРНЫЙ ЭКРАНИРОВАНЫЙ 300 М	шт	60	68340,00	--	4100400	--	4100400	--	4428432
					--	--	--	--		328032	
218	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1000	235,68	2,29	235680	2290	16570	156190	423219
					216,82	0,11	216820	110		31350	
219	С123-061710-0108	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм	м	1000	148,00	--	148000	--	148000	--	159840
					--	--	--	--		11840	
220	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	RG 11 CAT3 КОННЕКТОР ТЕЛЕФОННЫЙ	шт	200	20,40	--	4080	--	4080	--	4406
					--	--	--	--		326	
221	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	RG 45 CAT6 КОННЕКТОР ЭКРАНИРОВАННЫЙ СЕТЕВОЙ	шт	1500	51,00	--	76500	--	76500	--	82620
					--	--	--	--		6120	
222	Ц13-100408-0504 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	530	4682,75	--	2481858	--	84138	1462609	4260025
					4524,00	--	2397720	--		315557	
223	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	КОРОБКА С ПАНЕЛЬЮ ДВА ВЫХОДА RG 45 CAT6 В СБОРЕ	шт	530	1672,80	--	886584	--	886584	--	957511
					--	--	--	--		70927	
224	Ц13-100408-0504 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	530	4682,75	--	2481858	--	84138	1462609	4260025
					4524,00	--	2397720	--		315557	
225	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	КОРОБКА С ПАНЕЛЬЮ ОДИН ВЫХОД RG 45 CAT6 И ОДИН ВЫХОД RG 11 CAT3 (В СБОРЕ)	шт	530	1611,60	--	854148	--	854148	--	922480
					--	--	--	--		68332	
226	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	МАРКЕРЫ СИМВОЛ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,Э,К	шт	12	612,00	--	7344	--	7344	--	7932
					--	--	--	--		588	
227	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	ИЭК ХОМУТ 4,8Х250 (100ШТ/УП)	шт	12	1178,10	--	14137	--	14137	--	15268
					--	--	--	--		1131	
228	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	БИРКИ НА КАБИНЕТЫ И ЭТАЖИ	шт	500	20,40	--	10200	--	10200	--	11016
					--	--	--	--		816	
229	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	3	17925,15	2008,16	53775	6024	4146	27687	87979
					14535,00	594,44	43605	1783		6517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	UPS 1) ОСНОВНОЙ - 1) РЕЗЕРВНЫЙ ОБЩИЙ СЕРВЕРНЫЙ 10КВТ ДЛЯ СЕРВЕРНОЙ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ SVC RT-10KL-LCD	шт	2	85 765000,00	--	1530000	--	1530000	--	1652400
					--	--	--	--		122400	
231	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	СТАБИЛИЗАТОР СНИ 10 КВА ДЛЯ СЕРВЕРНОЙ	шт	1	234600,00	--	234600	--	234600	--	253368
					--	--	--	--		18768	
232	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	5	26143,99	6500,00	130720	32500	10405	72676	219668
					17563,00	2624,80	87815	13124		16272	
233	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	ШКАФ СЕРВЕРНЫЙ РАЗМЕР 600X800X2000 ММ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ КАЛЕНОЕ СТЕКЛО ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ГЛУХАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТИ СЬЕМНЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ С ЗАМКОМ НАГРУЗКА ДО 800 КГ ТОЛЩИНА НЕСУЩЕГО ПРООФИЛЯ 2 ММ СЕРИЯ 103 ПОКРЫТИЕ ПОРОШКОВО ПОЛИМЕРНОЕ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ФОСФАТИРОВАНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ВМЕСТИМОСТЬ 42 U УПАКОВКИ КОРИЧНЕВАЯ КОРОБКА СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ ВЕС 73,8 КГ	шт	5	280500,00	--	1402500	--	1402500	--	1514700
					--	--	--	--		112200	
234	Ц13-100202-0203 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом,емкость до 25 номеров.Монтаж оборудования	номер	36	7001,54	593,32	252055	21360	56275	110253	391293
					4845,00	175,63	174420	6323		28985	
235	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	TP-LINK КОММУТАТОР УПРАВЛЯЕМЫЙ ИНТЕРФЕЙС 24 ПОРТА СЕРТИФИКАТЫ CE FCC ,ROHL-СОВМЕСТИМЫЕ СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 10/100/1000 МБИТ /С РАЗЪЕМАМИ RJ45 (АВТО-MDI/MDIX) ТАБЛИЦА MAC АДРЕСОВ 8000 ЗАПИСЕЙ ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ВХ.:100-240 В ПЕРЕМ.ТОКА ,50/60 ГЦ,ВЫХ.:12В ПОСТ ,ТОКА, 2 А	шт	36	95472,00	--	3436992	--	3436992	--	3711951
					--	--	--	--		274959	
236	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР , ТИП ПЕНАЛ , МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ , ЧЕРНЫЙ	шт	36	4080,00	--	146880	--	146880	--	158630
					--	--	--	--		11750	
237	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР , ДЛЯ ШКАФОВ И СТОЕК РАЗМЕРА 19" 8 РОЗЕТОК , 1,8 М	шт	10	13566,00	--	135660	--	135660	--	146513
					--	--	--	--		10853	
238	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	ПОЛКА СТАЦИОНАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ШКАФОВ ГЛУБИНОЙ 600X800 ММ	шт	12	7242,00	--	86904	--	86904	--	93856
					--	--	--	--		6952	
239	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	ПАТЧ ПАНЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ НА 24 ПОРТА , ТИП ПАНЕЛИ НЕЭКРАНИРОВАННАЯ (UTP) СТАНДАРТЫ КАТЕГОРИИ 6 ,19 ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ВЕС 0,64 КГ	шт	36	21930,00	--	789480	--	789480	--	852638
					--	--	--	--		63158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге		Страниц - 101		24901439	81490	17886333	4460176	31710544
							6933616	28256	--	2348928	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость монтажных работ		Тенге		86		22179615				
	Материалы		Тенге				407773				
	Всего заработная плата		Тенге					6052240			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15670129				
		Накладные расходы	Тенге				3805240				
		Сметная прибыль	Тенге				2078788				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				28063643				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								5161
		Сметная заработная плата	Тенге					6052240			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2721824				
	Материалы		Тенге				1808432				
	Всего заработная плата		Тенге					909632			
		Накладные расходы	Тенге				654936				
		Сметная прибыль	Тенге				270140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3646900				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								694
		Сметная заработная плата	Тенге					909632			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	Тенге				31710543				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								5855
		Сметная заработная плата	Тенге					6961872			
		РАЗДЕЛ 29.ДОПОЛНЕНИЕ К ДОГОВОРУ									
				БЛОК А,Б,В,Г							
240	**Е11-210103-0108 Изм. и доп. вып. 17**	**Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по потолку на подвесах из шпилек**	м лотков	3220	3402,28	5,92	10955342	19062	7278940	2636114	14678772
					1135,82	1,22	3657340	3928		1087316	
241	**ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"**	**ЛОТОК ИЭК (КОМПЛЕКТУЮЩИЕ)**	**М**	1300	2244,00	--	2917200	--	2917200	--	3150576
					--	--	--	--		233376	
242	**С123-061710-1403**	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм**	м	1920	1539,00	--	2954880	--	2954880	--	3191270
					--	--	--	--		236390	
243	**Ц13-080206-0901 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах**	м	430	48,53	0,81	20868	348	3634	12260	35778
					39,27	0,33	16886	142		2650	
244	**ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"**	**ОПТИЧЕСКИЙ ОДНОЖИДЬНЫЙ (ДРОПКАБЕЛЬ)**	**М**	430	1122,00	--	482460	--	482460	--	521057
					--	--	--	--		38597	
				В 3-СЕРВЕРНЫХ							
245	**ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"**	**ПАТЧКОРД ITPARK 0.5 М**	**ШТ**	350	306,00	--	107100	--	107100	--	115668
					--	--	--	--		8568	
246	**ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"**	**ПАТЧКОРД ITPARK 1 М**	**ШТ**	350	459,00	--	160650	--	160650	--	173502
					--	--	--	--		12852	
				УЛИЦА							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	500	87 2111,82	608,24	1055910	304120	13085	807941	2012960
					1477,41	171,45	738705	85725		149108	
248	С123-010510-0701	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, DN 110, толщина стенки 10,1 мм	м	500	2744,00	--	1372000	--	1372000	--	1481760
					--	--	--	--		109760	
249	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1436,89	922,70	8621	5536	--	4577	14254
					514,19	256,31	3085	1538		1056	
250	С123-020301-0110	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110x110, PN 16	шт.	3	6098,00	--	18294	--	18294	--	19758
					--	--	--	--		1464	
251	С123-020301-0410	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16	шт.	3	6011,00	--	18033	--	18033	--	19476
					--	--	--	--		1443	
				БЛОК А,Б,В,Г							
252	Ц13-080206-0901 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	130	48,53	0,81	6309	105	1099	3707	10817
					39,27	0,33	5105	43		801	
253	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	Кабель FTP CAT 6 E	М	130	68340,00	--	8884200	--	8884200	--	9594936
					--	--	--	--		710736	
				БЛОК А,Б,В,Г							
254	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	515	235,68	2,29	121375	1180	8533	80438	217958
					216,82	0,11	111662	57		16145	
255	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	Кабель-КАНАЛ 40X25 RUVINIL	М	515	1734,00	--	893010	--	893010	--	964451
					--	--	--	--		71441	
256	Ц13-100408-0504 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	1060	4682,75	--	4963715	--	168275	2925218	8520048
					4524,00	--	4795440	--		631115	
257	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	РОЗЕТКА КОРОБКА С ПАНЕЛЬЮ ДВА ВЫХОДА RG 45 CAT6+ЭКРАН	шт	1060	2550,00	--	2703000	--	2703000	--	2919240
					--	--	--	--		216240	
				БЛОК А,В							
258	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	17925,15	2008,16	35850	4016	2764	18458	58653
					14535,00	594,44	29070	1189		4345	
259	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ SVC RT-10KL-LCD (ДЛЯ СЕРВЕРНОЙ КОМНАТЫ)	шт	2	765000,00	--	1530000	--	1530000	--	1652400
					--	--	--	--		122400	
				БЛОК В ПРОХОДНАЯ ФОЙЕ							
260	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж	камера	10	4243,06	5,77	42431	58	--	25847	73741

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4237,29	--	42373	--		5462	
261	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	HIKVISION 360 FISHEYE LENS DS-2CD2955FWD-I (РЫБИЙ Г.ЛАЗ)	ШТ	1	176460,00	--	176460	--	176460	--	190577
					--	--	--	--		14117	
				БЛОК В В ЗДАНИЕ УЛИЦА							
262	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	HIKVISION DS -2CD2063П0-I (2,8ММ) IP ВИДЕОКАМЕРА 6 МП, УЛИЧНАЯ EASY IP2,0	ШТ	9	58140,00	--	523260	--		--	523260
					--	--	--	--	523260	--	
				БЛОК В 1,2,3 ЭТАЖ ОНЛАЙН (ОДИН ОТДЕЛЬНО НАЧАЛЬНИКУ В ПРИЕМНУЮ)							
263	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж	камера	8	4243,06	5,77	33944	46	--	20678	58992
					4237,29	--	33898	--		4370	
264	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	HIKVISION DS -2CD1153ПG0-I (2,8ММ) 5 МП УЛИЧНАЯ КУПОЛЬНАЯ IP-C С ИК КАМЕРА-ПОДВЕСКОЙ ДО 30 М	ШТ	8	48055,26	--	384442	--		--	384442
					--	--	--	--	384442	--	
				БЛОК А,Б,Г							
265	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж	камера	71	4243,06	5,77	301257	410	--	183517	523556
					4237,29	--	300848	--		38782	
266	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	HIKVISION DS -2CD1053G0-I (2,8ММ) 5 МП УЛИЧНАЯ ВИДЕОКАМЕРА IP-C С ИК КАМЕРА-ПОДВЕСКОЙ ДО 30 М	ШТ	36	51554,88	--	1855976	--		--	1855976
					--	--	--	--	1855976	--	
267	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	HIKVISION DS -2CD2143G0-I (2,8ММ) IP ВИДЕОКАМЕРА КУПОЛЬНАЯ 4МП EASY IP2,0 PLUS	ШТ	35	46807,80	--	1638273	--		--	1638273
					--	--	--	--	1638273	--	
				БЛОК А,Б,В,Г							
268	Ц13-100410-0114 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	9	10125,77	--	91132	--	1708	54549	157335
					9936,00	--	89424	--		11654	
269	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	HIKVISION DS-7732 NL-K4 СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР НА 32 КАНАЛА	ШТ	3	178831,50	--	536495	--		--	536495
					--	--	--	--	536495	--	
270	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	HIKVISION DS-7616 NL-K4 СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 16 КАНАЛЬНЫЙ , EASY IP3,0	ШТ	1	164209,80	--	164210	--		--	164210
					--	--	--	--	164210	--	
271	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	HIKVISION DS-7608 NL-K4 ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 8 КАНАЛЬНЫЙ , EASY IP3,0	ШТ	1	89315,28	--	89315	--		--	89315
					--	--	--	--	89315	--	
272	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	HIKVISION DS-7632 NL-K4 ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 32 КАНАЛЬНЫЙ 1U 4K	ШТ	4	122604,00	--	490416	--		--	490416
					--	--	--	--	490416	--	
273	Ц13-110401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	29	1180,49	27,49	34234	797	--	25372	64374
					Страниц - 10153,00	13,51	33437	392		4768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	WD60PURX ЖЕСТКИЙ ДИСК 6000 ГБ DIGITAL "CAVIAR PURPLE"	ШТ	24	89 81814,20	--	1963541	--		--	1963541
					--	--	--	--	1963541	--	
275	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	WD60PURX ЖЕСТКИЙ ДИСК 2000 ГБ DIGITAL "CAVIAR PURPLE"	ШТ	5	31518,00	--	157590	--		--	157590
					--	--	--	--	157590	--	
276	Ц13-100202-0203 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом,емкость до 25 номеров.Монтаж оборудования	номер	25	7001,54	593,32	175038	14833	39080	76565	271731
					4845,00	175,63	121125	4391		20128	
277	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	HIKVISION DS-3E1318-ПРОЕ СВИТЧ 16-ПОРТОВЫЙ (КОММУТАТОР)	ШТ	15	120156,00	--	1802340	--		--	1802340
					--	--	--	--	1802340	--	
278	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	HIKVISION DS-3E1309-EI POE TIPOE СВИТЧ 8-ПОРТОВЫЙ	ШТ	10	41281,44	--	412814	--		--	412814
					--	--	--	--	412814	--	
279	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	54	302,33	--	16326	--	1447	9076	27434
					275,54	--	14879	--		2032	
280	С123-061707-0202	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	54	183,00	--	9882	--	9882	--	10673
					--	--	--	--		791	
				БЛОК А,В							
281	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	3	26143,99	6500,00	78432	19500	6243	43606	131801
					17563,00	2624,80	52689	7874		9763	
282	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	РАЗМЕР 600x800x1600 , ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО, ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ГЛУХАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ,ОСОБЕННОСТИ СЪЕМНЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ С ЗАМКОМ НАГРУЗКА ДО 800 КГ,ТОЛЩИНА НЕСУЩЕГО ПРОФИЛЯ 2ММ СЕРИЯ 103 ,РОЕРЫТИЕ ПОРОШКОВО ПОЛИМЕРНОЕ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ФОСФАТИРОВАНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ , ВМЕСТИМОСТЬЮ 19Э,32U ТИП КПАКОВКИ КОРИЧНЕВАЯ КОРОБКА СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20	М	3	231540,00	--	694620	--	694620	--	750190
					--	--	--	--		55570	
				БЛОК Б							
283	Ц13-100203-0101 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	50	1120,70	--	56035	--	7399	29668	92559
					972,72	--	48636	--		6856	
284	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	IP TELEPHONE ТЕЛЕФОНИЯ	ШТ	50	132600,00	--	6630000	--		--	6630000
					--	--	--	--	6630000	--	
				БЛОК В							
285	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	17925,15	2008,16	17925	2008	1382	9229	29326
					Страниц - 10535,00	594,44	14535	594		2172	

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286 ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT" СТАБИЛИЗАТОР 10КВА РЕСАНТА	ШТ	1	90 234600,00	–	234600	–		–	234600
			–	–	–	–	234600	–	
		БЛОК А,В							
287 Ц13-100202-0203 Изм. и доп. вып. 18 Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом,емкость до 25 номеров.Монтаж оборудования	номер	8	7001,54	593,32	56012	4747	12505	24501	86954
			4845,00	175,63	38760	1405		6441	
288 ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT" СЕРТИФИКАТЫ CE FCC . ROHC - СОВМЕСТИМЫЕ ,СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ MICROSOFT WINDOWS 98 SE, NT 2000 , XP VISTA ИЛИ WIDOWS 7 MAC OS , NET WERE , UNIX ИЛИ LINUX . СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 10/100/1000 МБИТ/С С АВТОСОГЛАСОВАНИЕМ С РАЗЪЕМАМИ RG45	ШТ	8	129540,00	–	1036320	–		–	1036320
			–	–	–	–	1036320	–	
289 ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT" КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР, ТИП ПЕНАЛ ,МЕТАДДИЧЕСКИЙ 1 U ЧЕРНЫЙ	ШТ	8	4080,00	–	32640	–		–	32640
			–	–	–	–	32640	–	
290 ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT" СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР ,ДЛЯ ШКАФОВ И СТОЕК РАЗМЕРА 19, 8 РОЗЕТКА , 1,8М , 16А , 4000 W	ШТ	10	13566,00	–	135660	–		–	135660
			–	–	–	–	135660	–	
291 ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT" ПОЛКА СТАЦИОНАРНАЯ , УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ШКАФОВ ГЛУБИНА 600 ММ	ШТ	12	7242,00	–	86904	–		–	86904
			–	–	–	–	86904	–	
292 Ц13-100202-0203 Изм. и доп. вып. 18 Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом,емкость до 25 номеров.Монтаж оборудования	номер	8	7001,54	593,32	56012	4747	12505	24501	86954
			4845,00	175,63	38760	1405		6441	
293 ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT" КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ 24 ПОРТА ТИП ПАНЕЛЕЙ НЕЭКРАНИРОВАННАЯ (UTP) СТАНДАРТЫ КАТЕГОРИЯ 6 ,19, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ ВЕС 0,64 КГ	ШТ	8	21930,00	–	175440	–		–	175440
			–	–	–	–	175440	–	
		ДОПОЛНЕНИЕ №2 К ДОГОВОРУ							
294 Ц13-120701-0501 Изм. и доп. вып. 17 Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	шт.	68	561,63	3,27	38191	222	1222	22470	65514
			540,40	1,31	36747	89		4853	
295 С123-080309-0115 Ороситель спринклерный водяной универсальный "СВУ-10М" С-В-S-0-Р-У-О-0,35-R1/2-79-3 с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010	шт.	68	2631,00	–	178908	–	178908	–	193221
			–	–	–	–		14313	
296 С123-020801-0401 Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 15 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0,1	1009,00	–	101	–	101	–	109
			–	–	–	–		8	
297 Ц13-080105-0101 Монтаж аккумуляторной батареи	шт	4	2922,52	–	11690	–	882	7782	21030
			2702,00	–	10808	–		1558	
298 С123-080306-0207 Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В, 4,5 А/ч	шт.	4	1998,00	–	7992	–	7992	–	8631
			–	–	–	–		639	

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	С123-080302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	22	91 1653,00	--	36366	--	36366	--	39275
					--	--	--	--		2909	
300	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	СКУД комплект в серверной	комплект	3	163928,57	--	491786	--		--	491786
					--	--	--	--	491786	--	
301	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	СКУД (СКД комплект электромеханический замок , электронная панель вызова с камерой) +карта	комплект	2	191250,00	--	382500	--		--	382500
					--	--	--	--	382500	--	
302	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	СКУД (датчики движения, датчики вибрации,5МСК,ДАТЧИК РАЗБИТИЯ СТЕКЛА)	комплект	5	133875,00	--	669375	--		--	669375
					--	--	--	--	669375	--	
303	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	3	302,33	--	907	--	80	504	1524
					275,54	--	827	--		113	
304	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	ЛЮЧКИ ЛЕГРАНД	КОМПЛЕКТ	4	180540,00	--	722160	--		--	722160
					--	--	--	--	722160	--	
305	Ц13-100202-0203 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом,емкость до 25 номеров.Монтаж оборудования	номер	10	7001,54	593,32	70015	5933	15632	30626	108692
					4845,00	175,63	48450	1756		8051	
306	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	SFP МОДУЛЬ (ТРАНСИРВЕР) M1GB	ШТ	10	23154,00	--	231540	--		--	231540
					--	--	--	--	231540	--	
307	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	ПАТЧКОРД 7,5 М	ШТ	60	3774,00	--	226440	--	226440	--	244555
					--	--	--	--		18115	
308	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	ПАТЧКОРД 3 М	ШТ	50	2550,00	--	127500	--	127500	--	137700
					--	--	--	--		10200	
309	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	ПАТЧКОРД 0,5 М	ШТ	400	459,00	--	183600	--	183600	--	198288
					--	--	--	--		14688	
310	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	8181	329,58	149,20	2696294	1220605	370436	1071037	4068717
					135,10	46,73	1105253	382298		301386	
311	С123-060407-0603	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	8,181	201989,00	--	1652472	--	1652472	--	1784670
					--	--	--	--		132198	
312	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	СЕРВЕР БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ SWEC 6 KW	комплект	1	744600,00	--	744600	--		--	744600
					--	--	--	--	744600	--	
313	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ FTP OK WIRE 6 CAT	ШТ	43	68340,00	--	2938620	--	2938620	--	3173710
					Страниц - 101 --	--	--	--		235090	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ RUWINILL 25X40X2000	ШТ	500	92 1734,00	--	867000	--	867000	--	936360
					--	--	--	--		69360	
315	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	ПАТЧ ПАНЕЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ НА 24 ПОРТА , ТИП ПАНЕЛИ НЕЭКРАНИРОВАННАЯ (UTP) СТАНДАРТЫ КАТЕГОРИИ 6 ,19 ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ВЕС 0,64 КГ	шт	25	28560,00	--	714000	--		--	714000
					--	--	--	--	714000	--	
316	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР , ТИП ПЕНАЛ , МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ , ЧЕРНЫЙ	шт	20	5304,00	--	106080	--	106080	--	114566
					--	--	--	--		8486	
317	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	26143,99	6500,00	26144	6500	2081	14535	43934
					17563,00	2624,80	17563	2625		3254	
318	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	ШКАФ СЕРВЕРНЫЙ РАЗМЕР 600X800X2000 ММ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ КАЛЕНОЕ СТЕКЛО ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ГЛУХАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТИ СЪЕМНЫЕ БОКОВЫЕ ПАНЕЛИ С ЗАМКОМ НАГРУЗКА ДО 800 КГ ТОЛЩИНА НЕСУЩЕГО ПРООФИЛЯ 2 ММ СЕРИЯ 103 ПОКРЫТИЕ ПОРОШКОВО ПОЛИМЕРНОЕ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ФОСФАТИРОВАНИЕМ ПОВЕРХНОСТИ ВМЕСТИМОСТЬ 42 U УПАКОВКИ КОРИЧНЕВАЯ КОРОБКА СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ ВЕС 73,8 КГ	шт	1	231540,00	--	231540	--		--	231540
					--	--	--	--	231540	--	
319	С123-060514-0204	Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 3x1,5 мм2	км	0,25	166199,00	--	41550	--	41550	--	44874
					--	--	--	--		3324	
320	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Монтаж	камера	20	4243,06	5,77	84861	115	--	51695	147480
					4237,29	--	84746	--		10924	
321	ПРАЙС-ЛИСТ"IP TELEPORT"	HIKVISION DS -2CD2063G0-I (2,8MM) КАМЕРА 6 МП, EASY IP2,0	ШТ	20	58140,00	--	1162800	--		--	1162800
					--	--	--	--	1162800	--	
322	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	300	59,00	--	17700	--	17700	--	19116
					--	--	--	--		1416	
323	Ц13-100501-0104	Системы коллективного приема телевидения (КСКПТ) крупные. Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полныйцикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 1-5 каналов	антенна	4	34234,20	--	136937	--	--	83531	238106
					34234,20	--	136937	--		17637	
324	С123-080101-0201	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	4	14094,00	--	56376	--	56376	--	60886
					--	--	--	--		4510	
325	С123-080101-0103	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	4	28774,00	--	115096	--	115096	--	124304

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					93	--	--	--		9208	
326	Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	500	2111,82	608,24	1055910	304120	13085	807941	2012960
					1477,41	171,45	738705	85725		149108	
327	С123-010510-0701	**Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, DN 110, толщина стенки 10,1 мм**	м	500	2744,00	--	1372000	--	1372000	--	1481760
					--	--	--	--		109760	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				76797843	1919008	38811607	9105943	90880049
							12366693	581176	23700536	4976258	
	Стоимость оборудования		Тенге				23700536				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				23700536				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				37223396				
	Материалы		Тенге				656907				
	Всего заработная плата		Тенге					7633118			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28051462				
		Накладные расходы	Тенге				4849370				
		Сметная прибыль	Тенге				3365819				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				45438585				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6282
		Сметная заработная плата	Тенге					7633118			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10963963				
	Материалы		Тенге				7278939				
	Всего заработная плата		Тенге					3665891			
		Накладные расходы	Тенге				2640691				
		Сметная прибыль	Тенге				1088372				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14693026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2800
		Сметная заработная плата	Тенге					3665891			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4909948				
	Материалы		Тенге				26170				
	Всего заработная плата		Тенге					1648860			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2798128				
		Накладные расходы	Тенге				1615882				
		Сметная прибыль	Тенге				522067				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7047897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1260
		Сметная заработная плата	Тенге					1648860			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	Тенге				90880044				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10342
		Сметная заработная плата	Тенге					12947869			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				101699282	2000498	56697940	13566119	122590593
							19300309	609432	23700536	7325186	
	Стоимость оборудования		Тенге				23700536				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				23700536				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				59403011				
	Материалы		Тенге				1064680				
	Всего заработная плата		Тенге					13685358			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43721591				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				8654610				
		Сметная прибыль	Тенге				5444607				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				73502228				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11443
		Сметная заработная плата	Тенге					13685358			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13685787				
	Материалы		Тенге				9087371				
	Всего заработная плата		Тенге					4575523			
		Накладные расходы	Тенге				3295627				
		Сметная прибыль	Тенге				1358512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18339926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3494
		Сметная заработная плата	Тенге					4575523			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4909948				
	Материалы		Тенге				26170				
	Всего заработная плата		Тенге					1648860			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2798128				
		Накладные расходы	Тенге				1615882				
		Сметная прибыль	Тенге				522067				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7047897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1260
		Сметная заработная плата	Тенге					1648860			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге				122590587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16197
		Сметная заработная плата	Тенге					19909741			
		ОТДЕЛ 11.БЛАГОУСТРОЙСТВО									
				ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ							
328	**Е11-270903-0107 Изм. и доп. вып. 12**	**Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов РАЗМЕТКА ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ**	**м2 разметки**	**1204**	**823,92**	**30,23**	**992000**	**36397**	**585734**	**399458**	**1502775**
					307,20	**--**	**369869**	**--**		**111317**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	**Тенге**				**992000**	**36397**	**585734**	**399458**	**1502775**
							369869	**--**	**--**	**111317**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				992000				
	Материалы		Тенге				585734				
	Всего заработная плата		Тенге					369869			
		Накладные расходы	Тенге				399458				
		Сметная прибыль	Тенге				111317				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1502775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге					369869			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге				1502775				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								303
		Сметная заработная плата	Тенге					369869			
		ОТДЕЛ 12.БЕСЕДКА									
		РАЗДЕЛ 30.ФУНДАМЕНТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,6	95 6893,73	1010,05	4136	606	904	2591	7265
					4377,34	367,58	2626	221		538	
330	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0143104	902007,64	1328,64	12908	19	9370	3210	17407
					245916,00	573,21	3519	8		1289	
331	Е11-090101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы БЕСЕДКИ. Монтаж	т конструкций	0,469743	54714,02	17338,49	25702	8145	4865	10309	38892
					27020,00	4785,06	12692	2248		2881	
332	С121-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86 КАРКАС	т	0,20874	283628,00	--	59205	--	59205	--	63941
					--	--	--	--		4736	
333	С121-050206-0902	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86 КАРКАС	т	0,127875	291054,00	--	37219	--	37219	--	40196
					--	--	--	--		2977	
334	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 КАРКАС	т	0,133128	290927,00	--	38731	--	38731	--	41829
					--	--	--	--		3098	
335	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,743575	283,35	1,05	3328	12	1754	1254	4949
					132,98	0,52	1562	6		367	
336	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	12,4	783,88	21,51	9720	267	886	7974	19109
					690,89	8,05	8567	100		1415	
337	С121-100103-0703	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	13,02	1520,00	--	19790	--	19790	--	21373
					--	--	--	--		1583	
				СКАМЕЙКА							
338	Е11-090101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы СКАМЕЕК. Монтаж	т конструкций	0,083204	54714,02	17338,49	4552	1442	862	1826	6888
					27020,00	4785,06	2248	398		510	
339	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,083204	262672,00	--	21855	--	21855	--	23603
					--	--	--	--		1748	
340	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,0801	283,35	1,05	589	2	310	222	876
					132,98	0,52	277	1		65	

			4	5	6	7	8	9	10	11	12
341	С121-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 СКАМЕЙКА	м3	0,2034	96 58102,00	--	11818	--	11818	--	12763
					--	--	--	--		945	
				НАВЕС НАД МУСОРНЫМИ БАКАМИ							
342	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,6	6893,73	1010,05	4136	606	904	2591	7265
					4377,34	367,58	2626	221		538	
343	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0143104	902007,64	1328,64	12908	19	9370	3210	17407
					245916,00	573,21	3519	8		1289	
344	Е11-090101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы НАВЕСА. Монтаж	т конструкций	0,375012	54714,02	17338,49	20518	6502	3883	8230	31048
					27020,00	4785,06	10133	1794		2300	
345	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,138336	283816,00	--	39262	--	39262	--	42403
					--	--	--	--		3141	
346	С121-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86 КАРКАС	т	0,07506	283628,00	--	21289	--	21289	--	22992
					--	--	--	--		1703	
347	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,161616	262672,00	--	42452	--	42452	--	45848
					--	--	--	--		3396	
348	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,3753	283,35	1,05	2656	10	1399	1001	3950
					132,98	0,52	1247	5		293	
349	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	16	783,88	21,51	12542	344	1144	10288	24657
					690,89	8,05	11054	129		1826	
350	С121-100103-0703	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	16,8	1520,00	--	25536	--	25536	--	27579
					--	--	--	--		2043	
				НАВЕС НАД ГЕНЕРАТОРОМ							
351	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,5	6893,73	1010,05	31022	4545	6779	19430	54489
					4377,34	367,58	19698	1654		4036	
352	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0143104	902007,64	1328,64	12908	19	9370	3210	17407
					245916,00	573,21	3519	8		1289	
353	Е11-090101-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы НАВЕСА. Монтаж	т конструкций	0,559452	Страниц - 101 54714,02	17338,49	30610	9700	5794	12277	46318

3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
					27020,00	4785,06	15116	2677		3431	
354	С123-010103-0216	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 108, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	9,6	5136,00	--	49306	--	49306	--	53250
					--	--	--	--		3944	
355	С121-050206-0903	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86 КАРКАС	т	0,47286	283628,00	--	134116	--	134116	--	144845
					--	--	--	--		10729	
356	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	23,4	783,88	21,51	18343	503	1673	15047	36061
					690,89	8,05	16167	188		2671	
357	С121-100103-0703	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	24,57	1520,00	--	37346	--	37346	--	40334
					--	--	--	--		2988	
358	Е11-150403-1002 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	13,9863	283,35	1,05	3963	14	2089	1494	5893
					132,98	0,52	1860	7		437	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				748466	32755	1185015	503622	2423612
							116430	9673	--	179523	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				617778				
	Материалы		Тенге				45953				
	Всего заработная плата		Тенге					78797			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				488619				
		Накладные расходы	Тенге				71522				
		Сметная прибыль	Тенге				55140				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				744440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					78797			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				81382				
	Материалы		Тенге				15402				
	Всего заработная плата		Тенге					47306			
		Накладные расходы	Тенге				32642				
		Сметная прибыль	Тенге				9122				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				123146				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					47306			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				49306				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49306				
		Сметная прибыль	Тенге				3944				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				53250				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге				920836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					126103			

РАЗДЕЛ 31.ЛОГОТИПЫ НАД ВОРОТАМИ

			4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	ПРАЙС-ЛИСТ	ЛОГОТИП ИЗ МЕТАЛЛА с покраской	ШТ	2	98 101035,71	--	202071	--	202071	--	218237
					--	--	--	--		16166	
				ОСВЕЩЕНИЕ ГЕРБОВ НА ФАСАДАХ							
360	Е11-210401-0501 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	4	2413,18	15,52	9653	62	5349	3073	13744
					1060,55	6,56	4242	26		1018	
361	ПРАЙС-ЛИСТ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭЛЕКТРОКОМ ПЛЕКТ"	LED ПРОЖЕКТОР TITAN 50 W 6500K IP65 MEGALIGHT	шт	4	3971,62	--	15886	--	15886	--	17157
					--	--	--	--		1271	
362	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	50	655,87	366,00	32794	18300	6388	10234	46471
					162,12	122,17	8106	6108		3442	
363	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	276394,00	--	13820	--	13820	--	14926
					--	--	--	--		1106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				274224	18362	243514	13307	310535
							12348	6134	--	23003	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				62500				
	Материалы		Тенге				6388				
	Всего заработная плата		Тенге					14214			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29706				
		Накладные расходы	Тенге				10234				
		Сметная прибыль	Тенге				5819				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				78553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14214			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				211724				
	Материалы		Тенге				5348				
	Всего заработная плата		Тенге					4268			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				202071				
		Накладные расходы	Тенге				3073				
		Сметная прибыль	Тенге				17184				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				231981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге				310534				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18482			
		РАЗДЕЛ 32.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ									
				БЛОК А Б СЕРВЕР							
364	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	50	655,87	366,00	32794	18300	6388	10234	46471
					162,12	122,17	8106	6108		3442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	99 1712121,00	--	85606	--	85606	--	92454
					--	--	--	--		6848	
366	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	4955,39	113,90	24777	569	10898	9701	37237
					2662,00	32,81	13310	164		2758	
367	С123-070204-3305	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 40А 25кА	шт.	3	13062,00	--	39186	--	39186	--	42321
					--	--	--	--		3135	
368	С123-070204-1044	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	9607,00	--	19214	--	19214	--	20751
					--	--	--	--		1537	
369	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4265,76	1360,88	4266	1361	97	2401	7200
					2808,00	526,89	2808	527		533	
370	С123-070201-0105	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5200,00	--	5200	--	5200	--	5616
					--	--	--	--		416	
371	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4955,39	113,90	9911	228	4359	3881	14895
					2662,00	32,81	5324	66		1103	
372	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1498,00	--	2996	--	2996	--	3236
					--	--	--	--		240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				223950	20458	173944	26217	270181
							29548	6865	--	20012	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				223950				
	Материалы		Тенге				21741				
	Всего заработная плата		Тенге					36413			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				152202				
		Накладные расходы	Тенге				26217				
		Сметная прибыль	Тенге				20012				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				270179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					36413			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	Тенге				270179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					36413			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				1246640	71575	1016739	143688	1501553
							158326	22672	--	111221	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				286450				
	Материалы		Тенге				28129				
	Всего заработная плата		Тенге					50627			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				181908				
		Накладные расходы	Тенге				36451				
		Сметная прибыль	Тенге				25831				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				348732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36

3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная заработная плата	Тенге		100			50627			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				829502				
Материалы		Тенге				51301				
Всего заработная плата		Тенге					83065			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				690690				
	Накладные расходы	Тенге				74595				
	Сметная прибыль	Тенге				72324				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				976421				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
	Сметная заработная плата	Тенге					83065			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				81382				
Материалы		Тенге				15402				
Всего заработная плата		Тенге					47306			
	Накладные расходы	Тенге				32642				
	Сметная прибыль	Тенге				9122				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				123146				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
	Сметная заработная плата	Тенге					47306			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				49306				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				49306				
	Сметная прибыль	Тенге				3944				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				53250				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 12	Тенге				1501549				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
	Сметная заработная плата	Тенге					180998			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								210314174
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				25326800				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3484556			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1067507			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						93944062		
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						57088338		
	- Накладные расходы	Тенге							19120367	
	- Сметная прибыль	Тенге							11350050	
	ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге		71 663 829						
	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге		1 074 957						
	Итого с временными зданиями и соружениями	Тенге		72 738 786						
	Дополнительные затраы при производстве строительно-монтажных (ремонтно -стоительных) работ в зимнее время 0,7%	Тенге		509 172						
	Итого с затратами в зимнее время	Тенге		73 247 958						
	Итого с понижающим коэффициентом 0,1%	Тенге		73 174 710						
	НДС 12%	Тенге		8 780 965						
	Итого с НДС	Тенге		81 955 675						
	Оборудование в ценах 2020 года			53 602 487						
	Оборудование в ценах 2021 года К=1,050036	Тенге		56 284 541						

			4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с понижающим коэффициентом 0,1%	Тенге		1056 228 256						
		НДС 12%	Тенге		6 747 391						
		Итого с НДС	Тенге		62 975 647						
		Итого оборудование	тенге		62 975 647						
		Итого к оплате	тенге		144 931 321,85						

Технический надзор

Директор ТОО "Restart Expert"

_____ Тажиев М.А.

Эксперт ТОО "Restart Expert"

_____ Тажиев М.А.

Авторский надзор

Директор ТОО "Синтез"

_____ Рустемова А.

Эксперт ТОО "Синтез"

_____ Турдашев К.

Подрядчик

Директор ТОО "Эристайл-Казахстан"

_____ Мамиров О.М.