Заказчик: ТОО фирма "Рахат"
Подрядчик: Директор ТОО «АГА-Курылыс»

Наименование стройки: **Капитальный ремонт фасада здания ГУ "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза" и замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПХВ профилей**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код субподрядчика	Код Генподрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата				
		№50-07	02.05.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из гр.1							
			СМР	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	На дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	1 641 318								196 958	1 838 276
в том числе:										
за сентябрь всего:		1 641 318							196 958	1 838 276
Всего к оплате:		**1 641 318**	**1 641 318**						**196 958**	**1 838 276**

Заказчик:
Директор ТОО фирма "Рахат"
_____ Шакенов Н.М.

Подрядчик:
Директор ТОО «АГА-Курылыс»
_____ Сейтов Д.К.

Заказчик: **ТОО фирма "Рахат"**
Подрядчик: **ТОО «АГА-Курылыс»**

Объект: **Капитальный ремонт фасада здания ГУ "Аппарат акима поселка Солнечный города Экибастуза" и замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПХВ профилей**
Договор: **№50-07 от 02.05.2017 г.**

Акт выполненных работ №1 за сентябрь месяц от 13 сентябрь 2017 года

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1.Проемы								
1	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с	16,000	270,90	23,78	4334	380	3688	1,65390	26
		подоконными досками		247,12	8,98	3954	144	90	0,04390	1
		1м2								
2	Е10-90-2	Демонтаж металлической двери Опс п.28д: ктрр1=0,6;	1,800	185,81	22,46	334	40	334	0,89400	2
	(ДМ)	ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0		163,35	8,49	294	15	108	0,03552	0
		1м2 проемов								
3	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных	12,400	379,30	23,59	4703	293	2744	1,17691	15
		(откидных, поворотно - откидных), трехстворчатых (в		196,66	8,22	2439	102	108	0,04013	0
		т. ч. при наличии створок глухого остекления),								
		площадь проема более 2м2								
		1м2 проемов								
6	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных	1,050	460,20	24,15	483	25	251	1,27892	1
		(откидных, поворотно - откидных), двухстворчатых,		213,70	7,99	224	8	108	0,03900	0
		площадь проема до 2м2								
		1м2 проемов								
104	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	1,050	5618,00	0,00	5899	0	0	0,00000	0
		двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом								
		двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные -								
		импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
		м2								
8	Е56-10-1	Установка подоконных досок ПВХ	12,000	27,20	0,47	326	6	326	0,15760	2
		1м		25,09	0,09	301	1	108	0,00080	0
9	6-1-195	Доски подоконные из ПВХ профилей	12,000	2860,00	0,00	34320	0	0	0,00000	0
		шириной 350 мм ГОСТ 23166-99								
		м								
105	Е34-60-3	Устройство оконных откосов из ПВХ	15,763	1228,68	1,50	19367	24	2064	0,74400	12
		1м2 поверхности		143,35	0,56	2260	9	91	0,00220	0
106	Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной	17,725	446,02	2,53	7906	45	1252	0,45000	8
		стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм		73,75	0,60	1307	11	95	0,00130	0
		1м								
12	Е10-90-2	Установка металлических дверей	0,886	379,71	40,10	336	36	314	1,71350	2

	1м2 проемов		313,09	15,16	277	13	108	0,07400	0
13 2-2-1	Двери распашные для овощехранилищ	0,500	25100,00	0,00	12550	0	0	0,00000	0
	огрунтованные и окрашенные								
	шт								
17 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и	0,498	764,24	7,91	381	4	172	2,05850	1
	дверных откосов		359,66	2,99	179	1	95	0,01463	0
	1м2 оштукатуриваемой поверхности								
18 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и	0,498	270,10	7,65	135	4	78	0,92644	0
	дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из		162,60	2,90	81	1	95	0,01415	0
	сухих растворных смесей толщиной до 2 мм								
	1м2 оштукатуриваемой поверхности								
19 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	0,498	316,78	2,63	158	1	36	0,44850	0
	поливинилацетатными водоэмульсионными составами		74,78	0,99	37	0	95	0,00488	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
20 Е15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной	43,785	669,58	2,53	29318	111	3077	0,45138	20
	стали с полимерным покрытием шириной 250 мм		73,75	0,22	3229	10	95	0,00163	0
	1м								
	Всего прямые затраты по разделу				120 550	968			89
					14 583	316			2
	Стоимость материалов, тенге				104 999				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				14 336				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				2 150				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				8 093				
	Всего по разделу, тенге				142 980				
	Сметная заработная плата, тенге				17 049				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				97				
РАЗДЕЛ №2.Фасад									
21 Е15-39-7	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством	104,000	138,92	1,27	14448	132	4323	0,27106	28
	несущего каркаса. Устройство теплоизоляционного слоя		43,57	0,19	4531	20	95	0,00068	0
	50 мм								
	1м2								
22 1-3-160	Маты теплоизоляционные URSA, марка М 15-50	11,000	2630,00	0,00	28930	0	0	0,00000	0
	м3								
23 Е15-39-3	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством	104,000	422,55	4,82	43945	501	17466	1,05340	110
	несущего каркаса. Устройство каркаса с шагом 1000 мм,		176,20	0,58	18325	60	95	0,00250	0
	из Г-образного профиля								
	1м2								
24 Е15-39-8	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством	104,000	195,27	0,73	20308	76	6470	0,40066	42
	несущего каркаса. Облицовка фасадными панелями		65,30	0,19	6791	20	95	0,00068	0
	1м2								

25	1-1-3721	Металлосайдинг окрашенный	104,000	418,00	0,00	43472	0	0	0,00000	0
		м²								
26	Е15-172-2	Двухслойная окраска металлических дверей существующих	6,500	68,47	2,30	445	15	136	0,12765	1
		маслянной краской		21,22	0,88	138	6	95	0,00425	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
		Всего прямые затраты по разделу				151 548	724			180
						29 785	106			
		Стоимость материалов, тенге				121 039				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				28 396				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				4 259				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				10 797				
		Всего по разделу, тенге				190 741				
		Сметная заработная плата, тенге				34 150				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				195				
РАЗДЕЛ №3.Отмостка										
27	Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	26,438	693,72	30,69	18340	811	1682	0,30245	8
		1м2 покрытия		45,80	11,50	1211	304	111	0,05613	1
28	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки, В7,5,	3,173	9842,43	82,51	31225	262	772	1,55250	5
		1м3		225,11	31,16	714	99	95	0,15225	0
29	Е6-1-1	Демонтаж бетонной отмостки Опс п. 2.8а: ктрр1=0,8;	3,486	209,41	52,81	730	184	585	1,08000	4
	(ДМ)	ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0		156,60	19,94	546	70	95	0,09744	0
		1м3								
		Всего прямые затраты по разделу				50 295	1 257			17
						2 471	472			2
		Стоимость материалов, тенге				46 567				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				3 039				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				456				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				2				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				65339				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				7 120				
		Всего по разделу, тенге				60 454				
		Сметная заработная плата, тенге				3 399				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				21				
РАЗДЕЛ №4.Пандус, вид А,Б главный вход										
30	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,135	2884,55	126,11	3274	143	229	0,97750	1
		1м3 основания		142,31	47,81	162	54	106	0,22500	0
31	Е8-3-1	Устройство щебеночно-песчаного основания под	2,228	256,35	121,34	571	270	412	0,89700	2

	фундаменты		129,38	45,00	288	100	106	0,22500	1
	1м3 основания								
32 30-8-92	Песок природный к=0,550	1,225	1540,00	0,00	1887	0	0	0,00000	0
	м3								
33 30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция 20-40 мм К=0,55	1,225	2270,00	0,00	2781	0	0	0,00000	0
	м3								
34 Е6-1-16	Устройство плит пандуса, бетон В15, F100, W4	1,176	10750,62	245,78	12641	289	453	2,05850	2
	1м3		313,09	92,84	368	109	95	0,45350	1
35 Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м (стены пандуса)	1,561	2125,62	466,04	3318	727	1419	4,27800	7
			683,10	174,38	1066	272	106	0,85000	1
	1м3 кладки								
36 30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм × 190 мм × 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	64,000	43,00	0,00	2752	0	0	0,00000	0
	шт								
107 Прайс-лист	Камни стеновые бетонные фасадные	30,500	122,21	0,00	3728	0	0	0,00000	0
	шт								
37 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,01266	41200,00	0,00	521	0	0	0,00000	0
	т								
108 Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	7,839	207,97	14,65	1630	115	1761	1,21900	10
			197,43	5,49	1548	43	111	0,02675	0
	1м2 покрытия								
109 30-3-40	Плитка тротуарная	7,996	1050,00	0,00	8396	0	0	0,00000	0
	м2								
110 Е9-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил	0,210	26001,12	11140,24	5460	2339	2409	62,44500	13
	т конструкций		11695,50	2468,49	2456	518	81	9,47500	2
111 2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,210	134000,00	0,00	28140	0	0	0,00000	0
	т								
112 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,000	22,68	0,06	159	0	38	0,03393	0
			6,68	0,03	47	0	81	0,00013	0
	м2								
113 Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,210	10558,83	8338,60	2217	1751	542	8,19950	2
			1371,38	1342,91	288	282	95	4,32500	1
	т								
114 Е9-30-1	Монтаж бортика пандуса из угловой стали 50х5	0,038	16651,42	6902,54	628	260	264	41,28500	2
	т конструкций		6986,25	1652,97	263	62	81	5,91250	0
115 1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,038	134000,00	0,00	5052	0	0	0,00000	0
	т								
116 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,000	22,68	0,06	23	0	5	0,03393	0
			6,68	0,03	7	0	81	0,00013	0
	м2								

117	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с	0,038	10558,83	8338,60	398	314	97	8,19950	0
		очисткой поверхности металлической щеткой		1371,38	1342,91	52	51	95	4,32500	0
		т								
44	Е52-1-3	Разборка старого пандуса	0,405	3714,23	2438,48	1504	988	811	7,78000	3
		1м3		1275,75	950,21	517	385	90	5,22000	2
45	Е7-60-4	Демонтаж металлических ограждений без поручня Опс	3,000	47,19	4,12	142	12	169	0,24900	1
	(ДМ)	п.28д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7;		43,07	1,56	129	5	126	0,00763	0
		кзпм1=0,7; кмат1=0								
		1м ограждений								
46	Е15-58-1	Демонтаж покрытия мраморной крошкой Опс п. 2.8а:	16,200	44,64	2,34	723	38	665	0,20000	3
	(ДМ)	ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8;		42,30	0,88	685	14	95	0,00432	0
		кзпм1=0,8; кмат1=0								
		1м2 отделываемой поверхности								
		Всего прямые затраты по разделу				85 944	7 248			46
						7 876	1 896			8
		Стоимость материалов, тенге				70 821				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				9 274				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				1 391				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				5				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				30373				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				7 535				
		Всего по разделу, тенге				102 753				
		Сметная заработная плата, тенге				11 163				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				59				
	РАЗДЕЛ №5.Крыльцо в осях 3-2, Д-Г вокзал									
118	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,055	2884,55	126,11	3043	133	213	0,97750	1
		1м3 основания		142,31	47,81	150	50	106	0,22500	0
119	Е8-3-1	Устройство щебеночно-песчаного основания под	2,070	256,35	121,34	531	251	383	0,89700	2
		фундаменты		129,38	45,00	268	93	106	0,22500	0
		1м3 основания								
120	30-8-92	Песок природный к=0,550	1,139	1540,00	0,00	1753	0	0	0,00000	0
		м3								
121	30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ	1,139	2270,00	0,00	2584	0	0	0,00000	0
		(ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция 20-40 мм К=0,55								
		м3								
122	Е6-1-16	Устройство плит пандуса, бетон В15, F100, W4	0,897	10750,62	245,78	9643	220	346	2,05850	2
		1м3		313,09	92,84	281	83	95	0,45350	0
123	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при	3,803	2125,62	466,04	8083	1772	3456	4,27800	16
		высоте этажа до 4 м (стены пандуса и крыльца)		683,10	174,38	2598	663	106	0,85000	3
		1м3 кладки								
124	30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами	59,500	43,00	0,00	2559	0	0	0,00000	0
		390 мм × 190 мм × 188 мм, 2-пустотные марки М100								

		ГОСТ 6133-99								
		шт								
125	Прайс-лист	Камни стеновые бетонные фасадные	63,000	122,21	0,00	7699	0	0	0,00000	0
		шт								
126	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,03083	41200,00	0,00	1270	0	0	0,00000	0
		т								
47	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	1,900	101,28	7,36	192	14	204	0,47725	1
		1м ограждений		82,55	2,79	157	5	126	0,01363	0
48	8-7-95	Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х18Н10Т (8443), 57х1,5 мм	0,190	10500,00	0,00	1995	0	0	0,00000	0
		10м								
127	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	16,061	207,97	14,65	3340	235	3608	1,21900	20
				197,43	5,49	3171	88	111	0,02675	0
		1м2 покрытия								
128	30-3-40	Плитка тротуарная	16,382	1050,00	0,00	17201	0	0	0,00000	0
		м2								
129	Е9-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил	0,189	26001,12	11140,24	4914	2106	2168	62,44500	12
		т конструкций		11695,50	2468,49	2210	467	81	9,47500	2
130	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,189	134000,00	0,00	25326	0	0	0,00000	0
		т								
131	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,300	22,68	0,06	143	0	34	0,03393	0
				6,68	0,03	42	0	81	0,00013	0
		м2								
132	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,189	10558,83	8338,60	1996	1576	487	8,19950	2
				1371,38	1342,91	259	254	95	4,32500	1
		т								
133	Е9-30-1	Монтаж бортика пандуса из угловой стали 50х5	0,034	16651,42	6902,54	565	234	237	41,28500	1
		т конструкций		6986,25	1652,97	237	56	81	5,91250	0
134	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,034	134000,00	0,00	4547	0	0	0,00000	0
		т								
135	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,900	22,68	0,06	20	0	5	0,03393	0
				6,68	0,03	6	0	81	0,00013	0
		м2								
136	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,034	10558,83	8338,60	358	283	87	8,19950	0
				1371,38	1342,91	47	46	95	4,32500	0
		т								
53	Е7-60-4 (ДМ)	Демонтаж металлических ограждений без поручня Опс п.28д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0	5,000	47,19	4,12	236	21	281	0,24900	1
				43,07	1,56	215	8	126	0,00763	0
		1м ограждений								
54	Е15-58-1 (ДМ)	Демонтаж покрытия мраморной крошкой Опс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8;	11,800	44,64	2,34	527	28	484	0,20000	2
				42,30	0,88	499	10	95	0,00432	0

	кзпм1=0,8; кмат1=0								
	1м2 отделываемой поверхности								
	Всего прямые затраты по разделу				98 526	6 873			60
					10 140	1 824			8
	Стоимость материалов, тенге				81 513				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				11 994				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				1 799				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				6				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				43060				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				9 215				
	Всего по разделу, тенге				119 735				
	Сметная заработная плата, тенге				13 763				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				74				
	РАЗДЕЛ №6.Крыльцо вид А,Б главный вход								
65	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	2,615	101,28	7,36	265	19	281	0,47725	1
		1м ограждений		82,55	2,79	216	7	126	0,01363	0
66	8-7-95	Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х18Н10Т (8443), 57х1,5 мм	0,262	10500,00	0,00	2746	0	0	0,00000	0
		10м								
138	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	16,716	207,97	14,65	3476	245	3755	1,21900	20
				197,43	5,49	3300	92	111	0,02675	0
		1м2 покрытия								
139	30-3-40	Плитка тротуарная	17,050	1050,00	0,00	17903	0	0	0,00000	0
		м2								
72	Е15-58-1 (ДМ)	Демонтаж покрытия мраморной крошкой Опс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0	3,975	44,64	2,34	177	9	163	0,20000	1
				42,30	0,88	168	3	95	0,00432	0
		1м2 отделываемой поверхности								
	Всего прямые затраты по разделу					24 567	273			22
						3 684	103			
	Стоимость материалов, тенге					20 610				
	Оборудование, тенге									
	Накладные расходы, тенге					4 199				
	- заработная плата, тенге (в накладных)					630				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)					2				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге									
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге					1 726				
	Всего по разделу, тенге					30 492				
	Сметная заработная плата, тенге					4 417				
	Нормативная трудоемкость, чел-час					25				

РАЗДЕЛ №7.Крыльцо и пандус в осях 2-1, Д-А ветаптека

74	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,296	256,35	121,34	589	279	424	0,89700	2
		1м3 основания		129,38	45,00	297	103	106	0,22500	1
75	30-8-92	Песок природный к=0,550	1,263	1540,00	0,00	1945	0	0	0,00000	0
		м3								
76	30-8-31	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция 20-40 мм К=0,55	1,263	2270,00	0,00	2867	0	0	0,00000	0
		м3								
77	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,139	2884,55	126,11	3286	144	230	0,97750	1
		1м3 основания		142,31	47,81	162	54	106	0,22500	0
78	Е6-1-16	Устройство плит пандуса, бетон В15, F100, W4	1,081	10750,62	245,78	11624	266	417	2,05850	2
		1м3		313,09	92,84	339	100	95	0,45350	0
79	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,003	41200,00	0,00	105	0	0	0,00000	0
		т								
80	Е8-22-1	Кладка стен пандуса из бетонных камней	1,609	2125,62	466,04	3420	750	1463	4,27800	7
		1м3 кладки		683,10	174,38	1099	281	106	0,85000	1
81	30-3-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм × 190 мм × 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	63,000	43,00	0,00	2709	0	0	0,00000	0
		шт								
140	Прайс-лист	Камни стеновые бетонные фасадные	41,500	122,21	0,00	5072	0	0	0,00000	0
		шт								
82	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	2,900	101,28	7,36	294	21	312	0,47725	1
		1м ограждений		82,55	2,79	239	8	126	0,01363	0
83	8-7-95	Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х18Н10Т (8443), 57х1,5 мм	0,290	10500,00	0,00	3045	0	0	0,00000	0
		10м								
141	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	13,329	207,97	14,65	2772	195	2994	1,21900	16
		1м2 покрытия		197,43	5,49	2631	73	111	0,02675	0
142	30-3-40	Плитка тротуарная	13,595	1050,00	0,00	14275	0	0	0,00000	0
		м2								
143	Е9-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил	0,229	26001,12	11140,24	5946	2548	2624	62,44500	14
		т конструкций		11695,50	2468,49	2675	565	81	9,47500	2
144	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,229	134000,00	0,00	30644	0	0	0,00000	0
		т								
145	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	7,623	22,68	0,06	173	0	41	0,03393	0
				6,68	0,03	51	0	81	0,00013	0
		м2								
146	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,229	10558,83	8338,60	2415	1907	590	8,19950	2
				1371,38	1342,91	314	307	95	4,32500	1
		т								
147	Е9-30-1	Монтаж бортика пандуса из угловой стали 50х5	0,041	16651,42	6902,54	684	283	287	41,28500	2
		т конструкций		6986,25	1652,97	287	68	81	5,91250	0

148	1-1-1577	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,041	134000,00	0,00	5501	0	0	0,00000	0
		т								
149	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,089	22,68	0,06	25	0	6	0,03393	0
				6,68	0,03	7	0	81	0,00013	0
		м2								
150	Е33-254-4	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности металлической щеткой	0,041	10558,83	8338,60	433	342	106	8,19950	0
				1371,38	1342,91	56	55	95	4,32500	0
		т								
88	Е52-1-3	Разборка старого пандуса	0,489	3714,23	2438,48	1816	1192	980	7,78000	4
		1м3		1275,75	950,21	624	465	90	5,22000	3
89	Е7-60-4 (ДМ)	Демонтаж металлических ограждений без поручня Опс п.28д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0	3,425	47,19	4,12	162	14	193	0,24900	1
				43,07	1,56	148	5	126	0,00763	0
		1м ограждений								
90	Е15-58-1 (ДМ)	Демонтаж покрытия мраморной крошкой Опс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0	7,000	44,64	2,34	312	16	287	0,20000	1
				42,30	0,88	296	6	95	0,00432	0
		1м2 отделываемой поверхности								
91	Е27-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	7,000	9,86	0,00	69	0	83	0,06854	0
				9,86	0,00	69	0	120	0,00000	0
		1м2								
		Всего прямые затраты по разделу				100 183	2 877			36
						5 904	1 096			6
		Стоимость материалов, тенге				91 401				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				11 035				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				1 655				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				6				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				28957				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				8 411				
		Всего по разделу, тенге				119 629				
		Сметная заработная плата, тенге				8 656				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				48				
	РАЗДЕЛ №8.Крыльцо, разрез 1-1 юг									
151	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	0,666	2125,62	466,04	1416	310	605	4,27800	3
				683,10	174,38	455	116	106	0,85000	1
		1м3 кладки								
152	Прайс-лист	Камни стеновые бетонные фасадные	41,500	122,21	0,00	5072	0	0	0,00000	0
		шт								
92	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	3,780	101,28	7,36	383	28	406	0,47725	2
		1м ограждений		82,55	2,79	312	11	126	0,01363	0

93	8-7-95	Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х18Н10Т (8443), 57х1,5 мм	0,378	10500,00	0,00	3969	0	0	0,00000	0
		10м								
153	Е11-27-1	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных, мозаичных на цементном растворе	5,837	207,97	14,65	1214	86	1311	1,21900	7
				197,43	5,49	1152	32	111	0,02675	0
		1м2 покрытия								
154	30-3-40	Плитка тротуарная	5,954	1050,00	0,00	6251	0	0	0,00000	0
		м2								
98	Е7-60-4 (ДМ)	Демонтаж металлических ограждений без поручня Опс п.28д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0	2,950	47,19	4,12	139	12	166	0,24900	1
				43,07	1,56	127	5	126	0,00763	0
		1м ограждений								
99	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	5,050	32,87	0,00	166	0	149	0,22820	1
				32,87	0,00	166	0	90	0,00000	0
		1м2								
100	Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	5,050	253,45	2,50	1280	13	518	0,65090	3
				107,64	0,34	544	2	95	0,05288	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
101	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	5,050	19,52	0,15	99	1	76	0,10580	1
		1м2 окрашиваемой поверхности		15,79	0,06	80	0	95	0,00025	0
		Всего прямые затраты по разделу				19 988	449			17
						2 836	165			1
		Стоимость материалов, тенге				16 703				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				3 232				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				485				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				2				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				21942				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				2 710				
		Всего по разделу, тенге				25 931				
		Сметная заработная плата, тенге				3 486				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				20				
	РАЗДЕЛ №9.Разные работы									
102	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	2,150	27,10	27,10	58	58	37	0,00000	0
		1т		0,00	18,97	0	41	90	0,03984	0
103	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	2,150	28,60	28,60	61	61	11	0,00000	0
				0,00	5,72	0	12	90	0,01201	0
		1т								
		Всего прямые затраты по разделу				120	120			
							53			
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								

Накладные расходы, тенге	48		
- заработная плата, тенге (в накладных)	7		
- трудоемкость, чел-час (в накладных)			
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	10		
Всего по разделу, тенге	178		
Сметная заработная плата, тенге	60		
Нормативная трудоемкость, чел-час			
Всего прямые затраты	**651 722**	**20 791**	**468**
	77 278	**6 032**	**28**
Стоимость материалов, тенге	**553 653**		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**85 554**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	12 833		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	43		
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	189671		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**55 617**		
Всего по смете, тенге	**792 893**		
Сметная заработная плата, тенге	**96 143**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**539**		
Дополнительные затраты на строительство:			
Выслуга лет, 1%	7 929		
Дополнительные отпуска, .4%	3 172		
Итого дополнительные затраты на строительство	11 100		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	803 993		
Итого в базовых ценах 2001г.	803 993		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	107 243		
В том числе материалы в ценах 2001г.	553 653		
В том числе оборудование в ценах 2001г.			
Нормативная трудоемкость, чел-час	539		
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1982/775 = 2.557			
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1982)	**2 055 811**		
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**274 221**		
В том числе материалы в текущих ценах	**1 415 690**		
В том числе оборудование в текущих ценах			
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**41 116**		
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**2 096 927**		
Скидка, предоставленная ТОО «АГА-Курылыс»	455 610		

Итого в текущих ценах	1 641 318
Итого в текущих ценах	**1 641 318**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**196 958**
Сметная стоимость строительства	**1 838 276**

Директор ТОО фирма "Рахат"

Шакенов Н.М.

Директор ТОО «АГА-Курылыс»

Сейтов Д.К.