Форма 3

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Субподрядчик: ТОО "Фирма МТО-Центр"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода и смотровых колодцев по улицам Г.Муратбаев, А.Иманов и переулок А.Иманова в н.п Шаган Сырдарьинского района Кызылодинской области

Договор № _____ от _____._____._____ г.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за май 2024 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	с начала строительства по отчетный период включительно с НДС	с начала текущего года	за отчетный месяц	Оплата работ, тенге				
					Аванс по договору	Погашение аванса	за выполненный объем работ с начала строительства по отчетный месяц и оплате за текущий месяц	к окончательной оплате	остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство водопровода и смотровых колодцев по улицам Г.Муратбаев, А.Иманов и переулок А.Иманова в н.п Шаган Сырдарьинского района Кызылодинской области	22 246 835,92	22 246 835,92	22 246 835,92	22 246 835,92			22 246 835,92	22 246 835,92	0,00
Итого к оплате	**22 246 835,92**	**22 246 835,92**	**22 246 835,92**	**22 246 835,92**	**0,00**	**0,00**	**22 246 835,92**	**22 246 835,92**	**0,00**

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы", БИН 060840008183

Директор _____ **Егізбайұлы Е.**

Субподрядчик: ТОО "Фирма МТО-Центр", БИН 040940011123

Директор _____ **Жалгасбаев Н.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Субподрядчик : **ТОО "Алтын Айдарлы"**

Стройка : **Строительство водопровода и смотровых колодцев по улицам Г.Муратбаев, А.Иманов и переулок А.Иманова в н.п Шаган Сырдарьинского района Кызылодинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Водопроводная сеть н.п.Шаган**
(наименование)

Договор №_____ от _____._____. _____г.

Акт выполненных работ №1

за **Май 2024** (месяц, год) на **6-1-1 Водопроводная сеть н.п.Шаган**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
	1	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,048	1443460,36	1063263,97	69286	51037	--	30534	107805
						380196,39	262349,88	18249	12593		7986	
	2	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	48	140,45	1,31	6742	63	1070	5497	13218
						116,86	--	5609	--		979	
	3	1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,048	128003,91	--	6144	--	1393	4704	11715
						98981,35	--	4751	--		868	
	4	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,23	521116,52	235651,52	640973	289852	--	441810	1169406
						285465,00	77358,43	351122	95151		86623	
	5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	123	119,95	1,31	14754	161	219	14086	31147
						116,86	--	14374	--		2307	
	6	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,23	82484,46	--	101456	--	--	100441	218049

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						82484,46	--	101456	--		16152	
			Водопроводный колодец									
	7	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	772,49	40,79	772	40	--	735	1628
						731,70	18,43	732	18		121	
	8	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,949	27787,17	13032,08	137519	64496	--	98720	255138
						14755,09	5393,84	73023	26694		18899	
			ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ									
	9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	20	7298,91	1379,16	145978	27584	114310	11550	170130
						204,20	330,53	4084	6611		12602	
	10	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см /10см/ из щебня фракции 70-120 мм	$м^2$	100	1189,41	295,02	118941	29502	83589	15497	145193
						58,50	84,99	5850	8499		10755	
	11	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	$м^2$ основания	100	-173,36	-34,39	-17336	-3439	-13716	-1324	-20153
						-1,81	-10,45	-181	-1045		-1493	
	12	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	100	2720,78	230,64	272078	23064	245791	7238	301661
						32,23	34,79	3223	3479		22345	
	13	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	100	1230,24	0,09	123024	9	121883	1223	134187
						11,32	--	1132	--		9940	
	14	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	100	2818,49	241,88	281849	24188	254438	7146	312115
						32,23	33,94	3223	3394		23120	
	15	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	100	1273,21	0,09	127321	9	126180	1223	138828
						11,32	--	1132	--		10284	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2990069**
			Земляные работы									
					в смету "добавить" включен объем разницы земляных работ (исключен объем земработ на трубы д.200							
	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1608,146	209,77	209,77	337341	337341	--	56671	425532
						--	48,95	--	78719		31520	
	2	1101-0107-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	60,85	379,29	359,09	23080	21851	--	4812	30123
						20,20	89,64	1229	5455		2231	
	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	45,61	2860,04	--	130446	--	--	93921	242317
						2860,04	--	130446	--		17949	
	4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	3015,04	36,71	36,71	110682	110682	--	22552	143908
						--	10,39	--	31326		10673	
	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	253,76	1242,92	--	315403	--	--	227090	585893
						1242,92	--	315403	--		43401	
	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1855,04	235,38	114,19	436639	211827	--	228968	718846
						121,19	50,24	224812	93197		53240	
	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	29,79	7460,84	247,06	222258	7360	170234	46192	289927
						1499,28	66,98	44664	1995		21476	
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
	8	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,123	670660,79	330979,31	82491	40711	--	52610	145909
						339681,48	92364,42	41781	11361		10808	
	9	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	123	140,45	1,31	17275	161	2740	14086	33870
						116,86	--	14374	--		2509	
	10	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,123	115618,49	--	14221	--	2046	12053	28376
						98981,35	--	12175	--		2102	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	11	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,09	527712,99	239656,74	47494	21569	--	32590	86491
						288056,25	77715,70	25925	6994		6407	
	12	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	90	123,70	1,31	11133	118	498	10307	23155
						116,86	--	10517	--		1715	
	13	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,09	84302,22	--	7587	--	163	7349	16131
						82484,46	--	7424	--		1195	
	14	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,36	521116,52	235651,52	708718	320486	--	488505	1293001
						285465,00	77358,43	388232	105207		95778	
	15	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1360	119,95	1,31	163132	1782	2420	155747	344393
						116,86	--	158930	--		25514	
	16	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,36	89724,69	--	122026	--	9847	111057	251730
						82484,46	--	112179	--		18647	
	17	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	3	8658,12	2683,01	25974	8049	1594	18823	48381
						5443,55	894,15	16331	2682		3584	
	18	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4115,00	296,50	8230	593	846	6988	16436
						3395,49	133,96	6791	268		1217	
	19	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2809,58	127,07	2810	127	308	2408	5636
						2375,35	57,41	2375	57		417	
	20	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1697,29	42,36	1697	42	162	1497	3450
						1493,08	19,14	1493	19		256	
			Водопроводный колодец									
	21	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,38	34567,89	13032,08	13136	4953	2576	7580	22373
						14755,09	5393,84	5607	2050		1657	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4755875
			Земляные работы									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	2374,21662	209,77	209,77	498039	498040	--	83667	628241
						--	48,95	--	116218		46535	
	2	1101-0107-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. Грунт группы 2. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м³ грунта	239,4	379,29	359,09	90802	85966	--	18932	118513
						20,20	89,64	4836	21460		8779	
	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	73,42938	2860,04	--	210011	--	--	151208	390116
						2860,04	--	210011	--		28897	
	4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1729,309399	36,71	36,71	63483	63483	--	12935	82540
						--	10,39	--	17968		6122	
	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	432,3273496	1242,92	--	537348	--	--	386890	998179
						1242,92	--	537348	--		73941	
	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1729,309399	235,38	114,19	407045	197470	--	213449	670125
						121,19	50,24	209575	86881		49631	
	7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	32,916	7460,84	247,06	245581	8133	188098	51040	320350
						1499,28	66,98	49350	2205		23730	
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
	8	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1581155	1443460,36	1063263,97	228233	168119	--	100581	355119
						380196,39	262349,88	60115	41482		26305	
	9	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,123	670660,79	330979,31	82491	40711	--	52610	145909
						339681,48	92364,42	41781	11361		10808	
	10	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	150	140,45	1,31	21068	197	3342	17178	41306
						116,86	--	17529	--		3060	
	11	1122-0701-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,16	128003,91	--	20481	--	4644	15679	39052
						98981,35	--	15837	--		2893	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	12	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,153	521116,52	235651,52	79731	36055	--	54957	145463
						285465,00	77358,43	43676	11836		10775	
	13	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	160	119,95	1,31	19192	210	284	18323	40517
						116,86	--	18698	--		3002	
	14	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,16	84302,22	--	13488	--	290	13066	28678
						82484,46	--	13198	--		2124	
	15	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	5	8658,12	2683,01	43291	13415	2658	31372	80636
						5443,55	894,15	27218	4471		5973	
	16	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	5	3676,74	263,00	18384	1316	2493	14984	36037
						2914,98	112,10	14575	561		2669	
	17	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	1,3504	444465,02	4447,55	600206	6006	503144	92832	748481
						67429,04	2009,45	91056	2714		55443	
			Водопроводный колодец									
	18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,104	34567,89	13032,08	314706	118645	61731	181601	536012
						14755,09	5393,84	134330	49106		39705	
	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	48,78	1184,12	27,97	57761	1365	36906	18299	82145
						399,54	3,83	19490	187		6085	
	20	1122-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4	23273,03	12936,54	93092	51747	8622	49087	153553
						8180,83	4214,89	32723	16860		11374	
	21	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	64	791,99	40,79	50687	2611	1247	47048	105554
						731,70	18,43	46829	1180		7819	
	22	1122-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	5	77449,90	22306,15	387250	111531	251686	53145	475627
						4806,67	5929,73	24033	29649		35232	
	23	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0578	521116,52	235651,52	30121	13620	--	20761	54953
						285465,00	77358,43	16500	4471		4071	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	24	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,304	67963,74	13183,94	564371	109479	244591	252745	882485
						25325,24	5418,72	210301	44997		65369	
	25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	44,715	1184,12	27,97	52948	1250	33833	16774	75300
						399,54	3,83	17865	171		5578	
			ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ									
	26	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	$м^3$ конструкции	15	495,44	338,62	7432	5079	--	3827	12159
						156,82	79,40	2352	1191		901	
	27	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	18	4207,53	1848,86	75736	33279	--	60527	147164
						2358,67	754,85	42456	13587		10901	
	28	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	30	7298,91	1379,16	218967	41375	171466	17325	255196
						204,20	330,53	6126	9916		18903	
	29	1127-0403-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см /10см/ из щебня фракции 70-120 мм	$м^2$	150	1189,41	295,02	178412	44254	125383	23246	217790
						58,50	84,99	8775	12749		16133	
	30	1127-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	$м^2$ основания	150	-173,36	-34,39	-26004	-5159	-20573	-1986	-30230
						-1,81	-10,45	-272	-1568		-2240	
	31	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	150	2720,78	230,64	408117	34597	368686	10857	452492
						32,23	34,79	4834	5219		33518	
	32	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавляться каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	150	1230,24	0,09	184536	14	182824	1835	201281
						11,32	--	1698	--		14910	
	33	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см /6см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	150	2818,49	241,88	422773	36282	381657	10719	468172
						32,23	33,94	4834	5091		34680	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	34	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	150	1273,21	0,09	190982	14	189270	1835	208243
						11,32	--	1698	--		15426	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9167161
			ИТОГО									16913105
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего							0	
				в том числе, оборудование поставки заказчика							0	
			Временные здания и сооружения				1,3%		219870,37			
			Итого с временными									17132975,37
			Зимние удорожания				0,67%		114790,93			
			Доп. оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска						1807082,63			
			Итого с зимними удорожаниями									19054848,93
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		344955,33			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									19399804,26
			Пересчет в текущих ценах 2023 года				1,079					20932388,79
			Коэффициент к договорной цене				0,95					19863246,36
			НДС				12 %		2383589,56			
			Итого по акту с НДС									22246835,92

Подрядчик

ТОО "Алтын Айдарлы"

Директор Егізбайұлы Е.

Субподрядчик

ТОО "Фирма МТО-Центр"

Директор Жалгасбаев Н.С.