Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«12» августа 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КАЕС- Строй Ко», РК, 130000, Мангистауская область, город Актау,мкр.14, дом 58 офис 22
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Конакбаева Бахтыгали Смагуловича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство центральной районной больницы на 75 коек в селе Ганюшкино, Курмангазинского района, Атырауской области»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Атырауской области», руководитель Басаров Тимур Кенжебаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядные организации: ТОО «OMNIMED» (поставка и шеф-монтаж оборудования)
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Каспий инжиниринг», РП «Разработка ПСД на строительство центральной районной больницы на 75 коек в селе Ганюшкино, Курмангазинского района, Атырауской области»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) МРР РК «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства» № 368- пир от 27.08.2014 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

	Ед.из	По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

Центральная районная больница состоит:	**коек**	**75**		**75**	
Основное здание	м2/м3	4511,4/30536,29		4511,4/30536,29	
Детское отделение	м2/м3	628,32/4706		628,32/4706	
Инфекционное отделение	м2/м3	870,17/7065,78		870,17/7065,78	
Пищеблок	м2/м3	356,28/3328,10		356,28/3328,10	
Прачечная	м2/м3	893,97/7080,24		893,97/7080,24	
Здание утилизации медицинских отходов	м2/м3	28/160		28/160	
Гараж на 3 автотранспорт	м2/м3	86,72/817,74		86,72/817,74	
Котельная	м2/м3	76,56/303,72		76,56/303,72	
КПП	м2/м3	6,76/34,68		6,76/34,68	
Переходы №1,2	м2/м3	97,33/ 422,06		97,33/ 422,06	
Туалет на 4 очка (во дворе)	м2/м3	17,5/85,51 в т.ч. надземная 23,8		17,5/85,51 в т.ч. надземная 23,8	
Туалет на 12 очков (во дворе)	м2/м3	52,2/256 в т.ч. надземная 71,68		52,2/256 в т.ч. надземная 71,68	
Всего	м2/м3	7625,22/54796,12		7625,22/54796,12	

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

В комплекс центральной районной больницы на 75 коек входит:

Основное здание на 55 коек: 2-х этажное, размеры в плане 70,45 х73,15м

Детское отделение на 10 коек: 1этажное, 7 выходов, размеры в плане 15 х 40,4м;

Инфекционное отделение на 10 коек: 1этажное, размеры в плане 16,2 х 52,02м;

Пищеблок: 1 этажное, размеры в плане 12,6 х 33м;

Прачечная: 1 этажное, размеры в плане 20,4 х 42,6м;

Здание утилизации медицинских отходов: 1 этажное, размеры в плане 3,6 х 9,6м;

Переходы №1,2: 1 этажные, размеры в плане 5,39 х 2,88м и 11,39 х 8,49м;

Гараж: 1этажное, размеры в плане 6,4 х 16,2м;

Котельная: 1этажное, размеры в плане 7 х 12м;

КПП: 1этажное, размеры в плане 3 х 3м

Туалет на 4 очка (во дворе): размеры в плане 2,9 х 6,03м

Туалет на 12 очков (во дворе): размеры в плане 2,9 х 18м

Трансформаторная подстанция с двумя трансформаторами – блочно-модульное сооружение полной заводской готовности.

Дизель – генератор - модульное сооружение полной заводской готовности.

Три резервуара емкостью по 75м3 для запаса противопожарного запаса воды – стальной горизонтальный подземного исполнения.

Накопительная емкость объемом 100м3 – стальной горизонтальный подземного исполнения.

Накопительная емкость объемом 12,5м3 – стальной горизонтальный подземного исполнения.

Два резервуара по 50м3 для запаса питьевой воды – стальной горизонтальный подземного исполнения.

Комплекс центральной районной больницы на 75 коек – II уровня ответственности, II степени огнестойкости, класс по функциональной пожарной опасности – Ф3.4., категория по взрывопожарной и пожарной опасности котельной Г.

Конструктивная схема здания (кроме котельной) – жесткая с несущими продольными и поперечными стенами перекрытые сборными ж/б плитами.

Фундамент – ж/б сборные блоки на сборной ж/б подошве.

Наружные стены из ракушеблока с утеплением минплитой с фасадной облицовкой силикатным кирпичом.

Внутренние несущие стены толщиной 390мм, перегородки толщиной 120мм.

Окна из ПВХ с двойным стеклопакетом.

Двери из ПВХ, металлические, деревянные.

Кровля 1,3,4-х скатные с наружным организованным водостоком.

Покрытие пола – керамогранитные и керамические плитки, линолеум, безискровое антистатическое, бетонное.

Отделка внутренних стен - штукатурка, облицовка керамическими плитками, левкас, покраска, отделка наружных стен - облицовкой силикатным кирпичом, штукатурка по сетке, выравнивание, грунтовка, покраска фасадной краской.

Внутренние инженерные сети:

Внутренний водопровод ГХВС из полипропиленовых труб.

Противопожарный водопровод из стальных труб.

Внутренняя сеть хоз-бытовой и производственной канализации из ПВХ труб.

Лечебного газоснабжения с помощью кислородной станции обеспечивает кислородом операционные, реанимационные, палаты интенсивной терапии, палаты после операционные, палаты для грудных и новорождённых детей, перевязочные и процедурные кабинеты в основном здание на 1 и 2 этажах, в инфекционном и детском отделениях по медным трубам.

Система отопления двухтрубная с нижней разводкой и автономная, от собственной котельной, трубопровод из стальных труб и радиаторов.

Вентиляция приточно-вытяжная с механическим побуждением.

Электроснабжение внутреннее - для распределения электрической энергии по зданию, в электрощитовой устанавливается вводно-распределительное устройство ГРЩ. Питание электроприемников осуществляется от распределительного шкафа. Распределительные и магистральные кабельные сети проложены в основном на лотках за подвесным потолком, а также в подливке пола, в штрабах стен. Групповые линии освещения и розеточной сети – однофазные, трехпроводные, напряжением 380/220 В. Групповые щитки навесного исполнения устанавливаются в шахтах электрокоммуникаций на каждом этаже. Прокладка кабелей от щитков до помещений различного назначения выполняется в трубах ПВХ.

Пожарная сигнализация автоматическая, дымовые извещатели установлены на потолках, ручные пожарные извещатели установлены на стенах на путях эвакуации, кабели проложены по стенам и потолкам на скобах, предусмотрено система оповещение.

Телефонизация объекта осуществляется от ШРО-7, в качестве оконечного устройства принята мини АТС, предусмотрены 65 точек с телефонными аппаратами.

Наружные инженерные сети:

Электроснабжение обеспечивается от блочно-модульной трансформаторной подстанции этого объекта согласно ТУ и проекта, электроосвещение территории осуществляется с помощью светильников на металлических опорах высотой 3,5м и 7м.

Наружная хозяйственно-бытовая и производственная канализация из п/э труб, самотечная, сбор в накопительных емкостях V=100м3 и =12,5м3.

Наружный хозяйственно - питьевой и противопожарный водопровод из п/э труб и предусмотрен от существующей магистрали водопровода.

Газоснабжение наружное – обеспечение природным газом котельной осуществляется от существующей магистрали подземного газопровода среднего давления, установка ГРПШ-400-01, трубы п/э и стальные.

Телефонизация наружная исполнена прокладкой линий связи в кабельной канализации от кабельного колодца №5, от ШРО-7.

Тепловые сети наружные проложены от котельной ко всем зданиям больницы в подземных

каналах из стальных труб изолированных минватой.

Основное здание

На 1 этаже расположены: хирургическое отделение на 8 коек, травматология на 3 койки, урология на 4 койки, отделение физиологии на 12 коек, отделение патологии на 10 коек, рентгена-диагностический кабинет, фотолаборатория, изолятор, кабинеты, подсобные помещения, гардеробная, комнаты персонала, душевые, санузлы, ординаторская, комната для хранения.

На 2 этаже расположены: терапевтическое отделение на 15 коек, реанимационное отделение на 3 койки, операционный блок, клинико-диагностическая лаборатория, физиопроцедурные кабинеты, кабинеты главного врача, персоналов, душевые, санузлы, ординаторская, изолятор, гардеробная, пост.

Детское отделение

В здании размещены: 5 палат по 2 коек, кабинет врача, справочная, комната сестры-хозяйки, гардеробная, процедурная, комнаты медперсонала, смотровая, душевые, санузлы, кладовые, моечная, рекреация, изолятор, комнаты личной гигиены, комнаты для хранения, помещение кварцевого облучения, тамбура.

Инфекционное отделение

В здании размещены: гардеробная, электрощитовая, 5 бокса на 2 койки, изолятор, санпропускник, приемно-смотровой бокс, справочная, комната дежурного инфекциониста,комната переносной аппаратуры, внутренний шлюз, процедурная, кабинет врача, комната сестры-хозяйки, комната для приготовления дез.раствора, комната для хранения дез.раствора, склад стерильных материалов, душевые, санузлы, кладовые, комната приема пищи, моечная кухонной посуды, загрузочная, стерилизация посуды, моечная.

Пищеблок

В здании размещены: кладовая хлеба, моечная кухонной посуды, помещение обработки отходов со шлюзом, кладовая суточного запаса, кабинет врача диетолога, комната заведующего производством, комната персонала, гардеробные, душевые с комнатой личной гигиены, кладовая инвентаря, кладовая сухих продуктов, кладовая овощей, цех мучных изделий, цех заготовки мяса и птицы, холодная заготовочная, варочный цех, помещение хранения и мытья тележек и тары, цех заготови овощей, охлаждаемые камеры для хранения рыб, мяса,фруктов и зелени, молочных продуктов, кладовые, тарная, загрузочная экспедиция.

Прачечная

В здании размещены: комната заведующего, санузлы, кладовые, душевые, цех починки и хранения белья, компрессорные, стиральные цеха, сушильно-гладильные цеха, дезинфекционно-сушильный цех, комната персонала, санпропускниу инфекционного отделения, нестирильная стерилизация, стирильная стерилизация, загрузочная, разгрузочная, комплектация, саншлюз, комната личной гигиены.

Здание утилизации медицинских отходов

В здании размещены: рабочее помещение, помещение для временного хранения перерабатываемых отходов, помещение для обслуживающего персонала, санузел.

Переходы №1,2

Помещения переходов предназначены для сообщения между основным корпусом, пищеблоком, детским отделением.

Гараж

Отдельно стоящее здание с 3-мя боксами для автотранспорта с комнатой отдыха водителей и санузла.

Котельная

Отдельно стоящее здание с оборудованием котла для подогрева и подачи горячей воды системы отопления.

КПП

Отдельно стоящее здание для контроля входящих в зону больницы.

Туалеты

На территории больницы размещены отдельно стоящие неотапливаемые помещения на 4 и 12 очков с водонепроницаемым выгребом из сборных ж/б колец.

Благоустройство

На территории расположены резервуары, контейнеры для мусора, МАФы, асфальтобетонная дорога, автопарковка, тротуары, зеленые насаждения.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 25 мая 2018 года;
месяц, год
окончание работ: 25 июля 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 12 месяцев;
фактически: месяц: 26 месяцев.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Курмангазинского РЭС
АО «Атырау Жарык» _____ **Абугалиев И.К.**

Директор Курмангазинского
газового хозяйства
АтПФ АО «КазТрансГазАймак» _____ **Насиболлаев Р.Б.**

Директор
Филиала Курмангазинского района
КП «Атырау облысы Су Арнасы
государственного учреждения» _____ **Аманжанұлы Е.**

Начальник Курмангазинского ЛПТУ
АО «Казахтелеком» Курмангазы _____ **Магазов Н.**

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения .

Руководитель
ГУ « Курмангазинский районный
отдел занятости, социальных программ
и регистрации актов гражданского
состояния Атырауской области» _____ **Мусин А.У.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КАЕС- Строй Ко» считает объект «Строительство центральной районной больницы на 75 коек в селе Ганюшкино, Курмангазинского района, Атырауской области» готовым к приемке в эксплуатацию.

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «КАЕС- Строй Ко» _____ **Конакбаев Б.С.**

_____ 2020 года