ф-3

Подрядчик: ТОО «ТМ-Тепломир»
Субподрядчик: ТОО«PLAZA CONSTRUCTION»
Наименование стройки:«Строительство учебного административного здания в с. Шолакорда, Тарбагатайского район, ВКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат №1
за октябрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2022 года без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих и состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:«Строительство учебного административного здания в с. Шолакорда, Тарбагатайского район, ВКО»	195 747 849	174 774 865							20 972 984	195 747 849
Всего к оплате									**20 972 984**	**195 747 849**

Подрядчик:
ТОО «ТМ-Тепломир»
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ул. Казахстана, дом 158 офис 11.
ИИКZ8696504F0007473892
БИК IRTYKZKA
БИН 040540000708
АО «Forte Bank»

Директор **С.Г.Дюсупов**

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
РК, Алматинская область, город Конаев,
проспект Жамбыла, дом 5, офис 19
ИИКKZ18856220310397007
БИК KCJBKZKX
БИН 170640016119
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
Оспанов А.С

Наименование стройки: «Строительство учебного административного здания в с. Шолакорда, Тарбагатайского район, ВКО»

Форма 2В

Наименование объекта:«Строительство учебного административного здания в с. Шолакорда, Тарбагатайского район, ВКО»

Подрядчик: ТОО «ТМ-Тепломир»

Субподрядчик: ТОО«PLAZA CONSTRUCTION»

Акт №1
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2024 года

Составлена в текущих ценах с 05.10.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 02-01-01										
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0343	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	503,75	198,10	198,10	99 793	99 793	0	18 269,28	127 507,26
					0,00	50,37	0	25 374	-	9 444,98	
2	1101-0101-0345	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	357,11	314,06	314,06	112 154	112 154	0	20 530,60	143 299,58
					0,00	79,85	0	28 515	-	10 614,78	
3	1101-0102-0345	Грунты 3 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	2 094,04	364,79	364,79	763 885	763 885	0	139 839,84	976 022,83
					0,00	92,75	0	194 222	-	72 297,99	
4	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км Коб =1,6 Кстм =10	1 т·км	2 414,46	690,00	0,00	1 665 977	-	-	-	1 799 255,16
					0,00	0,00	-	-	-	133 278,16	
	Итого по разделу 1					**3 046 084,83**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				0,00					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				975 832,00					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				248 111,00					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				0,00					
		- накладные расходы, тенге				178 639,92					
		в т.ч. зарплата, тенге				16 077,59					
		перевозка грузов, тенге				1 799 255,16					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				225 635,91					
Раздел 2 Фундамент											
11	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	55,00	43 909,13	1 595,86	2 415 002	87 772	2 215 463	121 210,18	2 739 109,15
					2 032,13	389,66	111 767	21 431	-	202 896,97	
12	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	277,00	7 783,99	3 777,26	2 156 165	1 046 301	629 164	864 648,54	3 262 478,62
					1 735,38	909,94	480 700	252 053	-	241 665,08	
13	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	44,00	4 808,05	2 153,65	211 554	94 761	66 665	86 088,08	321 453,45
					1 139,27	518,81	50 128	22 828	-	23 811,37	
14	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	213,00	3 793,97	1 690,63	808 116	360 104	288 537	290 544,32	1 186 553,15
					748,71	407,27	159 475	86 749	-	87 892,83	

15	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	18,00	3 261,24	1 724,14	58 702	31 035	16 022	22 562,78	87 765,96
					646,95	415,34	11 645	7 476	-	6 501,18	
17	1106-0701-0201	Монолитные участки. Устройство НР=91%	м3	6,50	66 577,82	6 745,35	432 756	43 845	284 887	103 900,16	579 588,65
					16 003,68	1 561,89	104 024	10 152	-	42 932,49	
19	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	251,37	1 230,42	28,59	309 291	7 187	189 299	105 913,98	448 421,38
					448,76	4,30	112 805	1 081	-	33 216,40	
20	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	9,40	67 191,89	6 745,35	631 604	63 406	417 763	150 256,47	844 409,31
					16 003,68	1 561,89	150 435	14 682	-	62 548,84	
2.1 фундамент под перегородки											
23	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР=91%	м3	12,70	52 752,05	2 860,77	669 951	36 332	546 517	87 006,92	817 514,55
					6 858,43	670,06	87 102	8 510	-	60 556,63	
	Итого по разделу 2					**10 287 294,22**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 268 081,00					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 770 743,00					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				424 962,00					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 654 317,00					
		- накладные расходы, тенге				1 832 131,43					
		в т.ч. зарплата, тенге				164 891,83					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				762 021,79					
Раздел 4 Стены, перегородки, перемычки											
53	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	162,21	58 759,10	4 524,66	9 531 314	733 945	7 029 814	1 817 613,39	12 256 841,58
					10 896,71	1 152,01	1 767 555	186 868	-	907 914,19	
54	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м3 кладки	145,52	57 244,83	4 524,66	8 330 268	658 429	6 240 816	1 486 756,59	10 602 386,56
					9 833,86	1 152,01	1 431 023	167 640	-	785 361,97	
55	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93%	м2 перегородок (за вычетом проемов)	270,14	8 918,79	416,47	2 409 322	112 505	1 536 554	733 124,58	3 393 842,31
					2 814,33	103,81	760 263	28 043	-	251 395,73	
56	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=93%	т металлических изделий	0,80	592 626,37	3 411,60	474 101	2 729	385 413	80 804,91	599 298,38
					107 448,77	1 160,61	85 959	928	-	44 392,47	
4.1 Перемычки											
57	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР=91%	м3	7,94	97 053,62	6 227,67	770 606	49 448	530 338	184 129,40	1 031 114,23
					24 032,74	1 450,86	190 820	11 520	-	76 378,83	
61	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР=118%	шт. сборных конструкций	36,00	3 485,61	1 896,41	125 482	68 271	2 501	84 279,14	226 542,03
					1 519,72	464,24	54 710	16 713	-	16 780,89	
62	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118%	шт. сборных конструкций	25,00	992,00	350,31	24 800	8 758	9 135	8 236,41	35 679,32
					276,29	85,76	6 907	2 144	-	2 642,91	
	Итого по разделу 4					**28 145 704,41**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				4 297 237,00					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 634 085,00					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				413 856,00					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				15 734 571,00					
		- накладные расходы, тенге				4 394 944,42					
		в т.ч. зарплата, тенге				395 545,00					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				2 084 866,99					
Раздел 5 Сейсмопояс											
65	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=91%	м3	25,20	71 854,80	6 745,35	1 667 031	156 492	1 139 254	370 844,00	2 200 905,00
					16 003,68	1 561,89	371 285	36 236	-	163 030,00	
69	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,77	862 892,26	3 482,58	660 285	2 665	236 317	384 475,00	1 128 341,00
					550 579,68	1 562,99	421 304	1 196	-	83 581,00	
	Итого по разделу 5					**3 329 246,00**					

		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				792 589,00					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				159 157,00					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				37 432,00					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1 375 571,00					
		- накладные расходы, тенге				755 319,00					
		в т.ч. зарплата, тенге				67 978,71					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				246 611,00					
Раздел 6 Перекрытие											
71	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	60,76	179 995,69	1 680,53	10 936 538	102 109	8 459 612	2 179 646,10	14 165 478,83
					39 085,20	773,74	2 374 817	47 012	-	1 049 294,73	
72	1110-0114-0503	Настил толщиной 18 мм сплошной. Устройство НР=90%	м2 покрытия	724,62	1 203,15	60,49	871 827	43 832	458 026	350 253,90	1 319 847,37
					510,57	26,50	369 969	19 202	-	97 766,47	
74	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	84,60	11 919,70	90,31	1 008 407	7 640	879 708	112 086,00	1 210 132,44
					1 430,96	41,15	121 059	3 481	-	89 639,44	
	Итого по разделу 6					**16 695 458,64**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 865 845,00					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				153 581,00					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				69 695,00					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				9 797 346,00					
		- накладные расходы, тенге				2 641 986,00					
		в т.ч. зарплата, тенге				237 778,74					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				1 236 700,64					
Раздел 8 Кровля											
84	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=90%	м3 древесины в конструкции	39,38	179 995,69	1 680,53	7 088 230	66 179	5 482 876	1 412 680,50	9 180 983,34
					39 085,20	773,74	1 539 175	30 470	-	680 072,84	
85	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=90%	м3 древесины в конструкции	45,90	184 812,28	1 176,42	8 482 884	53 998	6 661 818	1 609 816,50	10 900 116,54
					38 498,22	470,96	1 767 068	21 617	-	807 416,04	
86	1112-0101-0705	Покрытия кровельные из профилированного настила. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=92%	м2 кровли	1 508,00	7 867,70	30,91	11 864 492	46 612	9 095 653	2 514 021,44	15 528 794,52
					1 805,19	6,90	2 722 227	10 405	-	1 150 281,08	
88	1110-0114-0503	Настил толщиной 25 мм сплошной. Устройство НР=90%	м2 покрытия	557,70	1 203,15	60,49	670 997	33 735	352 517	269 571,60	1 015 814,09
					510,57	26,50	284 745	14 779	-	75 245,49	
89	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 Коб =1,05	1 м3	14,64	120 534,00	-	1 764 618	-	1 764 618	-	1 905 787,44
					-	-	-	-	-	141 169,44	
90	1110-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=90%	м ходов	192,40	72,61	7,63	13 970	1 468	837	11 073,60	27 047,09
					60,63	3,32	11 665	639	-	2 003,49	
92	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=90%	слуховое окно	6,50	29 803,67	1 297,35	193 724	8 433	114 206	67 335,30	281 944,04
					10 936,22	574,23	71 086	3 732	-	20 884,74	
94	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90%	м3 древесины в конструкции	120,99	11 919,70	90,31	1 442 165	10 927	1 258 106	160 299,90	1 730 662,09
					1 430,96	41,15	173 132	4 979	-	128 197,19	
95	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91%	т	0,91	1 352 842,29	2 035,65	1 231 086	1 852	873 256	324 695,28	1 680 243,78
					391 184,64	912,01	355 978	830	-	124 462,50	
98	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,09	862 892,26	3 482,58	77 660	313	27 795	45 220,63	132 711,08
					550 579,68	1 562,99	49 552	141	-	9 830,45	
99	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	151,98	5 068,05	20,70	770 242	3 146	501 380	245 269,24	1 096 752,14
					1 748,36	5,80	265 716	881	-	81 240,90	
100	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР=92%	м ограждения	213,80	155,74	34,14	33 297	7 299	1 967	24 127,00	62 017,92
					112,40	10,26	24 031	2 194	-	4 593,92	
	Итого по разделу 8					**43 542 874,07**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				7 264 374,00					

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	233 962,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	90 667,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	26 135 029,00
- накладные расходы, тенге	6 684 110,99
в т.ч. зарплата, тенге	601 569,99
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 225 398,08

Локальная смета № 02-01-02

Раздел 1 Проемы

1.1 Окна											
1	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=90%	м2	105,81	3 818,27	256,58	404 016	27 149	174 448	194 982,00	646 918,00
					1 913,02	134,47	202 419	14 228	-	47 920,00	
3	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР=90%	м2	22,50	5 318,27	255,36	119 674	5 746	59 119	51 981,00	185 387,00
					2 435,67	131,05	54 808	2 949	-	13 732,00	
7	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=90%	м	72,68	4 729,45	7,42	343 736	539	317 783	23 117,00	396 201,00
					349,67	3,73	25 414	271	-	29 348,00	
8	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80%	м	72,68	2 248,09	5,58	163 391	406	112 517	40 475,00	220 175,00
					694,39	1,74	50 468	126	-	16 309,00	
9	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	48,74	3 771,32	20,70	183 799	1 009	97 582	78 652,00	283 447,00
					1 748,36	5,80	85 208	283	-	20 996,00	
1.2 Двери											
11	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90%	м2	44,73	2 561,21	122,54	114 563	5 481	27 534	75 628,00	205 406,00
					1 823,12	55,52	81 548	2 483	-	15 215,00	
14	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90%	м2	30,66	2 753,32	259,86	84 417	7 967	27 723	47 564,00	142 539,00
					1 589,24	134,47	48 726	4 123	-	10 558,00	
19	1110-0501-0202	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=90%	м2	14,94	2 290,51	262,61	34 209	3 925	9 527	20 554,00	59 144,00
					1 389,81	139,33	20 757	2 081	-	4 381,00	
22	1110-0501-0802	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей НР=90%	м2	12,95	2 132,33	48,58	27 619	629	6 359	18 830,00	50 165,00
					1 592,81	22,47	20 631	291	-	3 716,00	
26	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	4,12	4 481,58	69,87	18 446	288	2 680	10 772,00	31 556,00
					3 760,62	32,32	15 479	133	-	2 338,00	
28	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах НР=69%	м2	5,50	4 097,94	73,96	22 547	407	2 891	13 412,00	38 836,00
					3 498,54	34,43	19 249	189	-	2 877,00	
31	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=69%	шт.	5,00	7 450,57	2,28	37 253	11	27 030	7 046,00	47 843,00
					2 042,29	-	10 211	-	-	3 544,00	
1.3 Витражи											
32	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=90%	м2	12,83	24 309,76	3,62	311 773	46	287 998	21 355,00	359 778,00
					1 850,16	-	23 728	-	-	26 650,00	

Итого по разделу 1	**2 667 395,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	658 646,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	53 603,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 157,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 153 191,00
- накладные расходы, тенге	604 368,00
в т.ч. зарплата, тенге	54 393,12

		- сметная прибыль (8 %), тенге				197 584,00					
Раздел 2 Фасад											
33	1115-0108-1807	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР=80%	м2	120,51	5 949,25	4,28	716 944	516	667 110	39 605,60	817 073,57
					409,24	1,57	49 318	189	-	60 523,97	
34	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	88,83	433,21	8,91	38 482	791	0	30 425,60	74 420,21
					424,30	3,84	37 691	341	-	5 512,61	
36	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,33	3 176,52	44,26	261 523	3 644	77 732	145 763,20	439 869,10
					2 188,11	24,98	180 147	2 057	-	32 582,90	
37	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=80%	м2 поверхности облицовки	677,26	13 648,79	16,32	9 243 780	11 053	7 159 682	1 660 581,60	11 776 710,53
					3 060,93	3,96	2 073 045	2 682	-	872 348,93	
38	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=92%	м2 покрытия	192,02	3 771,32	20,70	724 169	3 975	384 474	309 887,28	1 116 780,78
					1 748,36	5,80	335 720	1 114	-	82 724,50	
	Итого по разделу 2					**14 224 854,19**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				2 675 921,00					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				19 979,00					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 383,00					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 288 998,00					
		- накладные расходы, тенге				2 186 263,28					
		в т.ч. зарплата, тенге				196 763,70					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				1 053 692,91					
Раздел 3 Чердак											
39	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	691,41	398,80	18,37	275 734	12 701	173 336	85 688,80	390 336,62
					129,73	4,98	89 697	3 443	-	28 913,82	
40	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	581,72	6 284,33	76,39	3 655 720	44 438	3 115 034	467 080,32	4 452 624,35
					853,07	19,68	496 248	11 448	-	329 824,03	
41	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР=92%	м2 утепляемого покрытия	581,72	6 047,43	74,48	3 517 911	43 327	3 090 393	363 987,88	4 192 450,79
					660,44	19,68	384 191	11 448	-	310 551,91	
42	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92%	м2 изолируемой поверхности	746,99	398,80	18,37	297 900	13 722	187 271	92 576,84	421 714,99
					129,73	4,98	96 907	3 720	-	31 238,15	
	Итого по разделу 3					**9 457 126,75**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 067 043,00					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				114 188,00					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				30 059,00					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				6 566 034,00					
		- накладные расходы, тенге				1 009 333,84					
		в т.ч. зарплата, тенге				90 840,05					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				700 527,91					
Раздел 4 Отделочные работы											
4.1 Потолок											
43	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=90%	м2 потолка	625,96	4 192,64	20,80	2 624 425	13 020	1 380 786	1 112 553,90	4 035 937,21
					1 965,97	8,87	1 230 619	5 552	-	298 958,31	
44	1115-0206-0207	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	626,18	971,61	2,29	608 403	1 434	108 079	399 528,00	1 088 565,48
					796,72	0,83	498 890	520	-	80 634,48	
45	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска			473,04	4,10	296 208	2 567	116 601	142 633,60	473 948,93

		поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	626,18	282,73	2,00	177 040	1 252	-	35 107,33	
4.2 Стены											
46	1115-0201-0101	п.2 Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	201,79	1 804,64	45,49	364 158	9 179	104 182	207 233,60	617 102,93
					1 242,86	40,86	250 797	8 245	-	45 711,33	
47	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	201,79	1 025,63	6,01	206 962	1 213	88 101	94 494,40	325 572,91
					583,02	2,33	117 648	470	-	24 116,51	
48	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	201,79	426,89	3,67	86 142	741	34 275	41 191,20	137 519,86
					253,36	1,80	51 126	363	-	10 186,66	
49	1115-0203-0201	п.3 Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	1 365,21	1 735,07	105,54	2 368 735	144 084	565 375	1 426 327,20	4 098 667,18
					1 215,40	90,56	1 659 276	123 633	-	303 604,98	
50	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80%	м2 поверхности облицовки	1 365,21	5 176,44	21,83	7 069 658	29 803	3 231 834	3 057 873,60	10 937 734,13
					2 789,33	10,49	3 808 021	14 321	-	810 202,53	
51	1115-0201-0101	п.4 Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,27	1 804,64	45,49	99 742	2 514	28 535	56 760,80	169 023,02
					1 242,86	40,86	68 693	2 258	-	12 520,22	
52	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	71,86	1 025,63	6,01	73 702	432	31 374	33 650,40	115 940,59
					583,02	2,33	41 896	167	-	8 588,19	
53	1115-0404-0101	Стены. Окраска эмалевыми составами с подготовкой поверхности НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	71,86	1 290,84	3,67	92 760	264	15 713	61 529,60	166 632,77
					1 068,51	1,80	76 783	129	-	12 343,17	
54	1115-0203-0201	п.5 Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80%	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,48	1 735,07	105,54	75 441	4 589	18 006	45 427,20	130 537,66
					1 215,40	90,56	52 846	3 938	-	9 669,46	
55	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=80%	м2 отделываемой поверхности	43,48	1 025,63	6,01	44 594	261	18 983	20 360,80	70 151,18
					583,02	2,33	25 350	101	-	5 196,38	
56	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=80%	м2 окрашиваемой поверхности	43,48	154,79	1,12	6 730	49	431	5 020,00	12 690,00
					143,74	0,58	6 250	25	-	940,00	
	Итого по разделу 4					**22 380 023,85**					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 065 235,00					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				210 150,00					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				160 974,00					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				5 742 275,00					
		- накладные расходы, тенге				6 704 584,30					
		в т.ч. зарплата, тенге				603 412,59					
		- сметная прибыль (8 %), тенге				1 657 779,55					
Раздел 5 Полы											
5.1 Тип 1											
57	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	75,15	478,86	46,90	35 986	3 525	24 046	9 174,40	48 773,23
					111,97	17,90	8 415	1 345	-	3 612,83	
58	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,08	м3 подстилающего слоя	6,01	47 762,92	9,16	287 055	55	252 632	32 305,92	344 909,79
					5 718,53	0,00	34 368	0	-	25 548,87	
59	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	75,15	4 562,37	195,48	342 862	14 690	206 440	120 879,30	500 840,60
					1 619,86	91,33	121 732	6 863	-	37 099,30	
60	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	90,26	718,73	2,55	64 873	230	21 968	40 217,90	113 498,17

		НР=94%	м плинтусов	30,20	472,80	1,22	42 675	110	-	8 407,27	
5.2 Тип 2											
61	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	160,20	478,86	46,90	76 713	7 513	51 262	19 557,64	103 972,29
					111,97	17,90	17 938	2 868	-	7 701,65	
62	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,08	м3 подстилающего слоя	12,82	47 762,92	9,16	612 321	117	538 892	68 913,28	735 733,02
					5 718,53	0,00	73 312	0	-	54 498,74	
63	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	160,20	2 427,31	113,78	388 855	18 228	205 395	158 124,92	590 738,31
					1 031,41	18,64	165 232	2 986	-	43 758,39	
64	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94%	м2 изолируемой поверхности	160,20	1 510,78	56,44	242 027	9 042	133 291	95 313,18	364 327,39
					622,31	10,63	99 694	1 703	-	26 987,21	
65	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамических на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	160,20	4 562,37	195,48	730 892	31 316	440 074	257 685,02	1 067 663,18
					1 619,86	91,33	259 502	14 631	-	79 086,16	
66	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94%	м плинтусов	187,53	718,73	2,55	134 783	478	45 641	83 559,42	235 809,81
					472,80	1,22	88 664	229	-	17 467,39	
5.3 Тип 3											
67	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	280,29	478,86	46,90	134 220	13 146	89 690	34 216,94	181 911,90
					111,97	17,90	31 384	5 017	-	13 474,96	
68	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,08	м3 подстилающего слоя	22,43	47 762,92	9,16	1 071 322	205	942 850	120 570,98	1 287 244,42
					5 718,53	0,00	128 267	0	-	95 351,44	
69	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=94%	м2 покрытия	280,29	6 605,43	195,48	1 851 436	54 791	1 342 614	450 852,20	2 486 471,26
					1 619,86	91,33	454 031	25 599	-	184 183,06	
70	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94%	м	196,85	2 457,67	17,30	483 792	3 406	397 264	79 407,44	608 255,40
					422,26	6,88	83 122	1 354	-	45 055,96	
5.4 Тип 4											
71	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	510,65	478,86	46,90	244 530	23 949	163 404	62 338,92	331 418,43
					111,97	17,90	57 177	9 141	-	24 549,51	
72	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,08	м3 подстилающего слоя	40,85	47 762,92	9,16	1 951 115	374	1 717 139	219 585,88	2 344 356,95
					5 718,53	0,00	233 602	0	-	173 656,07	
73	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=94%	м2 покрытия	510,65	4 050,46	30,60	2 068 367	15 626	1 737 415	304 149,22	2 562 317,52
					617,50	16,13	315 326	8 237	-	189 801,30	
74	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=94%	м плинтусов	388,56	309,72	2,99	120 345	1 162	68 216	48 391,20	182 235,10
					131,17	1,32	50 967	513	-	13 498,90	
5.5 Тип 5											
75	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94%	м2 площади уплотнения	14,31	478,86	46,90	6 852	671	4 579	1 746,52	9 286,40
					111,97	17,90	1 602	256	-	687,88	
76	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94% Коб =0,08	м3 подстилающего слоя	1,14	47 762,92	9,16	54 450	10	47 921	6 127,86	65 424,09
					5 718,53	0,00	6 519	0	-	4 846,23	
77	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94%	м2 стяжки	14,31	1 292,68	35,65	18 498	510	10 450	7 376,18	27 944,11
					526,79	21,62	7 538	309	-	2 069,93	
78	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50 мм НР=94% Коб =6	м2 стяжки	85,88	194,84	6,05	16 733	520	15 654	814,04	18 950,80
					6,51	3,57	559	307	-	1 403,76	

Итого по разделу 5	**14 212 082,17**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 281 626,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	199 564,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	81 468,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 456 837,00
- накладные расходы, тенге	2 221 308,36
в т.ч. зарплата, тенге	199 917,75
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 052 746,81

Итого по смете	**167 988 144,13**

Всего по СМР	**167 988 144**
Оборудование	
Временные здания и сооружения (2 %)	3 359 763
Всего	**171 347 907**
Затраты в зимнее время (3,3%)	
Итого	**171 347 907**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	3 426 958
Итого сметная стоимость	**174 774 865**
Налог на добавленную стоимость	**20 972 984**
Всего по акту	**195 747 849**

Подрядчик:
ТОО «ТМ-Тепломир»
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ул. Казахстана, дом 158 офис 11.
ИИКKZ8696504F0007473892
БИК IRTYKZKA
БИН 040540000708
АО «Forte Bank»

Директор
_____ **С.Г.Дюсупов**

Субподрядчик:
ТОО "PLAZA CONSTRUCTION"
РК, Алматинская область, город Конаев,
проспект Жамбыла, дом 5, офис 19
ИИКKZ18856220310397007
БИК KCJBKZKX
БИН 170640016119
АО "БанкЦентрКредит"

Директор
_____ **Оспанов А.С.**