Приложение 4

Заказчик: ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Генподрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)

Справка №12
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель **месяц 2025г.**

Код заказчика		Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименование	Организац-правовая форма код	Организац-правовая форма Наимен-е	Организац-правовая форма код
			№ 2021-97	28.07.2021 г.				
			Д/с №20	30.01.2025г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за _____ 2025 г) без НДС	СМР по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020 г.	Дополнительные: На приобретение материа-лов	Другие дополни-тельные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)	2 080 215 099,27	809 524 094,55	105 764 586,96							12 691 750,43	118 456 337,39
Всего к оплате	2 080 215 099,27	809 524 094,55	105 764 586,96							12 691 750,43	118 456 337,39

Подрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
БИН: БИН 060540005386
Директор_____ Нашев А.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
БИН 880113350499, Аттестат №KZ79VJE00048439

Эксперт_____ Мұратжанов Р.С.

Заказчик:
ГУ "Управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской
БИН 000140001467
_____

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Стройка: 14-23 Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)

Объект: Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области" на "Строительство школы-интернат в г. Кокшетау на 588 мест (корректировка)

Акт выполненных работ №12

за апрель 2025 года от 30 апреля 2025.

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п по акту	№ п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Надземная строительная часть здания									
			РАЗДЕЛ 1. Стены выше нуля									
			Стены чердака (парапеты карнизной части кладки)									
1	14	6105-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	15,4460166	40 438	5 857	624606	90467	865	--	624606
						34 525	1 140	533274	17608		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				624 606				
			РАЗДЕЛ 4.Крыша (АР-12,13)									
			Утепление чердачного перекрытия (АР-12)									
2	99	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	691,27	864	33	597257	22812	318675	--	597257
						370	6	255770	4148		--	
3	100	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$ утепляемого покрытия	2 765,08	1 925	385	5322779	1064556	--	--	5322779
						1 540	98	4258223	270978		--	
4	101	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (доп. слой)	$м^2$ утепляемого покрытия	473	1 925	385	910525	182105	--	--	910525
						1 540	98	728420	46354		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	103	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	520,3	526	33	273678	17170	63997	–	273678
						370	6	192511	3122		–	
6	104	235-103-0116 РСНБ РК 2022	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от −70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м²	572,33	867	–	496210	–	496210	–	496210
						–	–	–	–		–	
			Кровля в осях 8-15, Д-И (АР-6,13)									
7	107	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	14,9425	864	33	12910	493	6888	–	12910
						370	6	5529	90		–	
8	108	6111-0402-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (доп. слой)	м² утепляемого покрытия	59,77	1 925	385	115057	23011	–	–	115057
						1 540	98	92046	5857		–	
9	110	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	59,77	1 477	283	88280	16915	8965	–	88280
						1 044	60	62400	3586		–	
10	111	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,914481	26 550	–	24279	–	24279	–	24279
						–	–	–	–		–	
11	112	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=65	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м² стяжки	59,77	537	277	32096	16556	–	–	32096
						260	60	15540	3586		–	
12	113	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	3,962751	26 550	–	105211	–	105211	–	105211
						–	–	–	–		–	
			Кровля в осях 4-15, Г-К (АР-6,13)									
13	119	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	239,11	1 477	283	353165	67669	35865	–	353165
						1 044	60	249631	14347		–	
14	120	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	3,658383	26 550	–	97130	–	97130	–	97130
						–	–	–	–		–	
15	121	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=75	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м² стяжки	239,11	620	320	148248	76516	–	–	148248
						300	69	71733	16499		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	122	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100									
				м³	18,291915	26 550	--	485650	--	485650	--	485650
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9 062 475				
			РАЗДЕЛ 6. Кровля в осях 2-7, К-Ф (КР-55)									
17	207	6111-0402-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой									
				м²	662,41	2 109	59	1397023	39082	748524	--	1397023
						920	9	609417	5962		--	
18	208	261-107-0509 РСНБ РК 2022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82									
				т	0,3497525	521 019	--	182228	--	182228	--	182228
						--	--	--	--		--	
19	211	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство									
				м² стяжки	662,41	1 477	283	978380	187462	99362	--	978380
						1 044	60	691556	39745		--	
20	212	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100									
				м³	10,134873	26 550	--	269081	--	269081	--	269081
						--	--	--	--		--	
21	213	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701									
				м² стяжки	662,41	124	64	82139	42394	--	--	82139
						60	14	39745	9274		--	
22	214	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100									
				м³	10,134873	26 550	--	269081	--	269081	--	269081
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3 177 932				
			РАЗДЕЛ 7. Кровля в осях 22-25, Н-С (КР-58)									
23	233	6111-0402-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой									
				м²	45,36	2 447	59	110996	2676	66589	--	110996
						920	9	41731	408		--	
24	236	6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство									
				м² стяжки	142,53	1 883	283	268384	40336	79247	--	268384
						1 044	60	148801	8552		--	
25	237	6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701									
				м² стяжки	142,53	530	64	75541	9122	57867	--	75541
						60	14	8552	1995		--	
26	238	6111-0402-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство прокладной пароизоляции в один слой									
				м²	175	385	15	67375	2625	--	--	67375
						370	4	64750	700		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	239	261-105-0703 РСНБ РК 2022	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м^2 /Изоспан-С/	м^2	192,5	120	--	23100	--	23100	--	23100
						--	--	--	--		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				545 396				
			РАЗДЕЛ 8. Прочие конструкции									
			Крыльца, световые приямки, вход в спорт.помещения (АР-19)									
28	281	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3	6,8	7 965	--	54162	--	--	--	54162
						7 965	--	54162	--		--	
29	282	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м^3	6,8	4 156	--	28261	--	--	--	28261
						4 156	--	28261	--		--	
30	283	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м^3	4	24 922	5 311	99688	21244	20648	--	99688
						14 449	1 605	57796	6420		--	
31	284	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м^3	2,7	22 570	15	60939	41	16831	--	60939
						16 321	--	44067	--		--	
32	285	212-101-0614 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м^3	2,754	24 719	--	68076	--	68076	--	68076
						--	--	--	--		--	
33	286	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,059	68 224	4 418	4025	261	9	--	4025
						63 648	1 382	3755	82		--	
34	287	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,059	382 476	--	22566	--	22566	--	22566
						--	--	--	--		--	
35	288	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м^3	7,65	37 396	7 543	286079	57704	7	--	286079
						29 852	1 652	228368	12638		--	
36	290	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	1,836	28 755	--	52794	--	52794	--	52794
						--	--	--	--		--	
37	292	255-102-0607 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	12,8	3 179	--	40691	--	40691	--	40691
						--	--	--	--		--	
38	295	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	40,8	4 846	44	197717	1795	143208	--	197717
						1 292	6	52714	245		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				914 998				
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								14 325 407
			Отделочные работы									
			РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка помещений									
			Потолок									
1	77	6112-0301-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	3 304,5	2 363	12	7808534	39654	158616	--	7808534
						2 303	3	7610264	9914		--	
2	78	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	9 084,0705	112	--	1017416	--	1017416	--	1017416
						--	--	--	--		--	
			АР-16 примеч.п.4 подшивка потолков спортзала см.смету 2-01-02									
			Стены и перегородки									
3	91	6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	5 000,0	4 475	313	22374997	1565000	20000	--	22374997
						4 158	136	20789997	680000		--	
4	92	212-402-0107 РСНБ РК 2022	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	255,83	23 205	--	5936531	--	5936531	--	5936531
						--	--	--	--		--	
5	93	214-402-0103 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	757,93	1 069	--	810225	--	810225	--	810225
						--	--	--	--		--	
6	97	6112-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	5 656,0	1 724	12	9750944	67872	271488	--	9750944
						1 664	3	9411584	16968		--	
7	98	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	19 364,906	112	--	2168870	--	2168870	--	2168870
						--	--	--	--		--	
			Перегородки и обшивка из ГКЛ									
8	108	6112-0301-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 324	1 334	4	1766216	5296	63552	--	1766216
						1 282	--	1697368	--		--	
9	109	232-501-0301 РСНБ РК 2022	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 819,176	112	--	203748	--	203748	--	203748
						--	--	--	--		--	
10	112	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	831	8 516	47	7076796	39057	422979	--	7076796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						7 960	15	6614760	12465		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				58 914 277				
			РАЗДЕЛ 4. Полы									
			Тип 3 Сер.2.244-1.6 ТД346-Г S=551+412+377 м²									
11	142	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм									
				м²	1 340	2 177	86	2917180	115240	787920	--	2917180
						1 503	31	2014020	41540		--	
12	143	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101									
				м² стяжки	1 340	360	29	482400	38860	392620	--	482400
						38	10	50920	13400		--	
13	144	6111-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой									
				м²	1 340	400	4	536000	5360	171520	--	536000
						268	--	359120	--		--	
14	145	6111-0403-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /гидроизоляция пола "Технониколь"/									
				м² изолируемой поверхности	1 340	170	2	227800	2680	--	--	227800
						168	1	225120	1340		--	
15	146	217-203-0114 РСНБ РК 2022	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,5 мм, гладкая									
				м²	2 385,2	2 438	--	5815118	--	5815118	--	5815118
						--	--	--	--		--	
16	147	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм									
				м²	1 340	2 177	86	2917180	115240	787920	--	2917180
						1 503	31	2014020	41540		--	
17	148	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101									
				м² стяжки	1 340	360	29	482400	38860	392620	--	482400
						38	10	50920	13400		--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13 378 078				
			РАЗДЕЛ 5. Прочие конструкции									
			Подраздел 5. Оборудование спортзала закладными деталями (КР-61)									
18	232	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование кладки стен и других конструкций									
				т	0,02419	316 027	6 567	7645	159	--	--	7645
						309 460	1 664	7486	40		--	
19	233	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами									
				шт	8	681	3	5448	24	--	--	5448
						678	1	5424	8		--	
20	234	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012									
				т	0,03051	1 093 929	--	33376	--	33376	--	33376
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	235	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,023	418	8	428	8	187	--	428
						228	2	233	2		--	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5		Тенге								46 897
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				46 897				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								72 339 252

Итого по акту	**Тенге**	86 664 659,00
Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,3%)	Тенге	6 326 520,11
Итого с затратами на организацию и управление СМР	**Тенге**	92 991 179,11
Сметная прибыль (5%)	Тенге	4 649 558,96
Непредвиденные работы и затраты (3%)	Тенге	2 789 735,37
Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**	**100 430 473,44**
В т.ч. В ценах 2023г 15% К=1,0	Тенге	15 064 571,02
В т.ч. В ценах 2024г 85% К=1,075	Тенге	91 768 345,10
Итого в текущих ценах 2023-2024 гг	**Тенге**	**106 832 916,12**
С понижающим коэффициентом К=0,99	Тенге	105 764 586,96
НДС	Тенге	12 691 750,43
Всего	**Тенге**	**118 456 337,39**

Сдал (ТОО "SCS Инжиниринг") БИН 060540005386

Директор Рапиев А.А.

_____

Принял (ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области") БИН 000140001467

_____

_____ Жолдаспаев С.Д.

Лицо технического надзора:

Эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Миниахметов Р.С. ИИН 850143350499

Аттестат №KZ79VAS00018439

_____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

Шилоносов Д.С., БИН 981240000725

_____