Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг ЛТД"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО

Утверждена
приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 15 апреля 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	В отчетном месяце без НДС	стоимость работ и затрат из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовым уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО	15 705 128	14 022 436							1 682 692	15 705 128

Заказчик: Директор ТОО "УниверсалСтройСервис" _____ Акбаев А.Ж.
(должность ф.и.о. подпись)

Подрядчик: Директор ТОО ""Энергохолдинг ЛТД"" _____ Божимов М.К.
(должность ф.и.о. подпись)

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Цены региона Западно-Казахстанская обл.

Заказчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг ЛТД"**
Стройка : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**
Объект : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**

Договор подряда (контракт) №8 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ №1 за апрель 2020г.

Локальная смета № 2-1-1
на строительство скважины глубиной 64 м - 1 шт

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0205-0302	Устройство шурфа в грунтах 2 гр.	м3 грунта	1,5	2546,00	3819
2	2	1106-0201-0101	Устройство бетонного оголовка В7,5.	м3	1,5	43443,33	65165
3	3	1104-0101-1902	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 3 группы ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	13	10388,62	135052
4	4	1104-0101-1903	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 4 группы ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	51	20644,98	1052894
5	5	1104-0201-0311	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м закрепленной скважины	43	5013,58	215584

6	6 1104-0201-0312	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м закрепленной скважины	22	7684,64	169062
7	7 1104-0201-0410	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении	м спуска или подъема труб	130,5	2117,04	276274
8	8 1104-0201-0607	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м труб, обжатых грунтами	24,5	3567,1	87394
9	9 1104-0401-0103	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м труб	65,25	1746,24	113942
10	10 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип ТЛ-6Ф.4В.	шт.	1	43327,44	43327
11	11 2301-0303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм	м	55,95	12833,64	718042
12	12 1104-0501-0110	Скважины глубиной до 200 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	2	399264	798528
13	13 1104-0401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка ПГС.	м3	0,92	40471,74	37234
14	14 1104-0301-0106	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг ктрр1=1,01; ктрм1=1,01; кэкс1=1,01;	колонна	1	457868	457868
15	15 2113-0101-1901	Цемент	т	1,96	187826,04	368139

16	16 1104-0201-0706	Приварка металлической пробки	сварка	1	4136	4136
17	17 2106-0801-0401	Стоимость металлической пробки.	т	0,002	473811,12	947
18	18 2301-0303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм	м	41,715	24095,88	1005159
19	19 2301-0303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм (износ извлекаемых труб) 24,5м*0,1	м	2,5235	24095,88	60806
	Всего					**5 613 372**
	Временные здания и сооружения (2,9 %)					162 788
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)					125 516
	Командировочные расходы					**1 997 719**
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**118 034**
	Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.					**8 017 429**
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)					**8 418 300**
	Итого с тендерной скидкой К=0,70					5 892 810
	НДС (12 %)					707 137
	Итого					**6 599 948**
	Итого со скидкой подрядчика К=0,70					4 619 963
	Итого					**7 391 941**

Заказчик : ТОО "УниверсалСтройСервис" _____ **Акбаев А.Ж.**

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг ЛТД" _____ **Божимов М.К.**

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Цены региона Западно-Казахстанская обл.

Заказчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг ЛТД"**
Стройка : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**
Объект : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**

Договор подряда (контракт) №8 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ №3 за апрель 2020г.

Локальная смета № 2-2-5
на строительство внутриплощадочных сетей В1

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Земляные работы						
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	826	179,82	148532
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ktpp1=1,2;	м3 грунта	39	3055,23	119154
3	3	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	147	1209,97	177865
4	4	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	712	43,26	30803

5	5 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	712	20,85	14847
6	6 1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,4	38,52	208
7	7 1101-0205-0501	Обсыпка оголовков колодцев	м3 грунта	0,6	1211,67	727
8	8 1101-0107-1805	Планировка обсыпки	м2 спланированной поверхности	6	89,83	539
	Раздел 2 Трубопроводы					
9	9 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,052	505788,46	26301
10	10 2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	52,52	452,52	23766
11	11 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,053	505792,45	26807
12	12 2301-0501-1110	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	53,53	597,24	31970
13	13 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,024	758458,33	18203
14	14 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	24,192	1150,2	27825

15	15 1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,024	894541,67	21469
16	16 1122-0601-0503	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00254	246062,99	625
17	17 1122-0601-0502	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	228125	365
18	18 1122-0601-0501	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	215000	430
Раздел 3 Колодцы						
19	19 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	1,72	49218,02	84655
20	20 2904-0302-0102 (пл)	Ж/бетонные плиты ПН-15 В15	шт	1	34385,04	34385
21	21 2904-0302-9905 (пл)	Ж/бетонные плиты покрытия 3ПП15-1 В15 W6	м3	0,21	94099,32	19761
22	22 2904-0302-0102 (пл)	Ж/бетонные кольца КС15.9 В15	шт	1	31150,44	31150
23	23 2904-0302-0102 (пл)	Ж/бетонные кольца КС15.6 В15	шт	2	21063,24	42126
24	24 2904-0302-0201 (пл)	Ж/бетонные кольца КО6 В15	шт	1	5410,8	5411
25	25 2904-0302-0104 (пл)	Ж/бетонные кольца КС10.3 В15	шт	1	6411,96	6412

26	26 2303-0101-1012	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	30359,88	30360
27	27 1108-0201-0109	Кирпичная кладка вокруг колодца	м3 кладки	0,021	42333,33	889
28	28 1111-0101-0201	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4	24000	9600
29	29 1127-0502-0101	Каменная отмостка. Устройство	м2 подзоров и отмосток	6	4630,33	27782
30	30 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,5	626,4	940
31	31 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт	4	646,92	2588
32	32 1108-0101-0307	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза	м2 поверхности	21	1125,52	23636
33	33 1106-0101-0113	Заделка отверстий для прохода труб бетоном В12,5.	м3	0,12	46975	5637
34	34 2102-0402-0102	Асбестоцементный раствор	м3	0,003	21299,76	64

Всего	**995 832**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	28 879
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	22 267
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 940**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**1 067 918**

Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)	**1 121 314**
Итого с тендерной скидкой К=0,70	784 920
НДС (12 %)	94 190
Итого	**879 110**
Итого со скидкой подрядчика К=0,70	615 377
Итого	**984 603**

Заказчик : ТОО "УниверсалСтройСервис" _____ **Акбаев А.Ж.**

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг ЛТД" _____ **Божимов М.К.**

Заказчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг ЛТД"**
Стройка : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**
Объект : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**

Договор подряда (контракт) №8 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ №4 за апрель 2020г.

Локальная смета № 2-2-6
на строительство внутриплощадочных сетей К3, В10

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Земляные работы						
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1356	179,82	243837
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ktpp1=1,2;	м3 грунта	68	3055,24	207756
3	3	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	122	1209,98	147617
4	4	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1263	43,26	54640

5	5 1101-0104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1263	20,85	26335
6	6 1101-0107-1308	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	37	38,59	1428
7	7 1101-0205-0501	Обсыпка оголовков колодцев	м3 грунта	2	1210	2420
8	8 1101-0107-1805	Планировка обсыпки	м2 спланированной поверхности	35	89,8	3143
9	9 1101-0205-0502	Утепление труб керамзитом	м3 грунта	18	1328,89	23920
10	10 2101-0302-0402	Стоимость керамзита	м3	18	13400,74	241214

Раздел 2 Трубопроводы

2.1 К3

11	11 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,075	569653,33	42724
12	12 2301-0501-0904	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 110x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	75,75	844,56	63976
13	13 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,155	505806,45	78400
14	14 2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	156,55	452,52	70842
15	15 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	758666,67	2276

16	16 2301-0201-0118	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	452,52	1363
17	17 1122-0601-0201	Трубопроводы стальные диаметром 32мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	895000	2685
18	18 1122-0601-0503	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00156	243589,74	380
19	19 1122-0601-0501	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00448	214955,36	963
2.2 В10						
20	20 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,049	569653,06	27913
21	21 2301-0501-0904	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 110x3,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	49,49	844,56	41797
22	22 1122-0601-0503	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	245500	491
Раздел 3 Колодцы						
23	23 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	7,48	49219,65	368163

24	24 1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,49	63390,88	855143
25	25 2904-0302-0102 (пл)	Ж/бетонные плиты ПН-15 В15	шт	3	34385,04	103155
26	26 2904-0302-0102 (пл)	Ж/бетонные плиты ПН-20 В15	шт	1	58412,88	58413
27	27 2904-0302-9905 (пл)	Ж/бетонные плиты покрытия 2ПП20-1 В15 W6	м3	0,48	94099,32	45168
28	28 2904-0302-0102 (пл)	Ж/бетонные кольца КС20.9 В15	шт	1	45844,92	45845
29	29 2904-0302-0115 (пл)	Ж/бетонные кольца КС20.6 В15	шт	2	31925,88	63852
30	30 2904-0302-0102 (пл)	Ж/бетонные кольца КС15.9 В15	шт	4	31150,44	124602
31	31 2904-0302-0102 (пл)	Ж/бетонные кольца КС15.6 В15	шт	4	21063,24	84253
32	32 2904-0302-0102 (пл)	Ж/бетонные плиты 1ПП15-1 В15	шт	3	25175,88	75528
33	33 2904-0302-0201 (пл)	Ж/бетонные кольца КО6 В15	шт	6	5410,8	32465
34	34 2904-0302-0104 (пл)	Ж/бетонные кольца КС7.3 В15	шт	13	6201,36	80618
35	35 2904-0302-0105 (пл)	Ж/бетонные плиты Д30-20,П21-5Б,П21-д-5	м3	2,51	78220,08	196332
36	36 2303-0101-1012	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	6	30359,88	182159
37	37 1108-0201-0109	Кирпичная кладка вокруг колодца	м3 кладки	0,105	42342,86	4446

38	38 1111-0101-0201	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,8	24004,44	43208
39	39 1127-0502-0101	Каменная отмостка. Устройство	м2 подзоров и отмосток	35	4630,29	162060
40	40 2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	6,5	626,4	4072
41	41 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт	11	646,92	7116
42	42 1108-0101-0307	Обмазка наружной поверхности колодцев горячей битумной мастикой за 2 раза	м2 поверхности	140	1125,59	157582
43	43 1106-0101-0113	Заделка отверстий для прохода труб бетоном В12,5.	м3	0,57	46991,23	26785
44	44 2102-0402-0102	Асбестоцементный раствор	м3	0,02	21299,76	426

Всего	**4 007 511**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	116 218
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	89 609
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**84 267**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**4 297 605**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)	**4 512 485**
Итого с тендерной скидкой К=0,70	3 158 740
НДС (12 %)	379 049
Итого	**3 537 788**
Итого со скидкой подрядчика К=0,70	2 476 452

Итого 3 962 323

Заказчик : ТОО "УниверсалСтройСервис" _____ Акбаев А.Ж.

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг ЛТД" _____ Божимов М.К.

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Цены региона Западно-Казахстанская обл.

Заказчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг ЛТД"**
Стройка : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**
Объект : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**

Договор подряда (контракт) №8 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ №5 за апрель 2020г.

Локальная смета № 2-2-9
устройство металлического ограждения

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Ограждение ОГ-1 L=351м						
1	1	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	30	1241,43	37243
2	2	1106-0101-0113	Устройство бетонных фундаментов В12,5	м3	4,5	47294,67	212826
3	3	1109-0305-0301	Установка металлических стоек	т конструкций	1	150844	150844
4	4	2106-0801-0301	Стоимость металлоконструкций стоек из труб	т	3,978	530874	2111817
5	5	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	3,6124	554091,84	2001602
	Всего						**4 514 332**

Временные здания и сооружения (2,9 %)	130 916
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	100 941
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**94 924**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**4 841 113**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)	**5 083 169**
Итого с тендерной скидкой К=0,70	3 558 218
НДС (12 %)	426 986
Итого	**3 985 204**
Итого со скидкой подрядчика К=0,70	2 789 643
Итого	**4 463 429**

Заказчик : ТОО "УниверсалСтройСервис" _____ **Акбаев А.Ж.**

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг ЛТД" _____ **Божимов М.К.**

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Цены региона Западно-Казахстанская обл.

Заказчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг ЛТД"**
Стройка : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**
Объект : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**

Договор подряда (контракт) №8 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ №6 за апрель 2020г.

Локальная смета № 4-1-2
воздушная линия - 0,4кВ

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Площадочные сети						
1	1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	21446	42892
2	2	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	10596	10596
3	3	2900-0405-0203 (пл)	Стоимость ж/бетонной стойки СВ95-2А	шт	5	41882,4	209412
4	4	1141-0103-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	11,75	1018,13	11963
5	5	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0024	88333,33	212
6	6	1141-0105-0101	Битум горячий. Приготовление	т	0,025	114120	2853

Всего	**277 928**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	8 060
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	6 215
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 844**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**298 047**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)	**312 949**
Итого с тендерной скидкой К=0,70	219 065
НДС (12 %)	26 288
Итого	**245 352**
Итого со скидкой подрядчика К=0,70	171 747
Итого	**274 795**

Заказчик : ТОО "УниверсалСтройСервис" _____ **Акбаев А.Ж.**

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг ЛТД" _____ **Божимов М.К.**

Заказчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг ЛТД"**
Стройка : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**
Объект : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**

Договор подряда (контракт) №8 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ №7 за апрель 2020г.

Локальная смета № 4-2-2
воздушная линия - 0,4кВ

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Площадочные сети						
1	1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	21446,2	107231
2	2	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	10597,5	21195
3	3	2900-0405-0203 (пл)	Ж/бетонные стойки СВ95-2А	шт	12	41882,4	502589
4	4	1141-0103-0107	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя	м2	28,2	1018,23	28714
5	5	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00592	88513,51	524
6	6	1141-0105-0101	Битум горячий. Приготовление	т	0,0564	114148,94	6438

Временные здания и сооружения (2,9 %)	130 916
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	100 941
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**94 924**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**4 841 113**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)	**5 083 169**
Итого с тендерной скидкой К=0,70	3 558 218
НДС (12 %)	426 986
Итого	**3 985 204**
Итого со скидкой подрядчика К=0,70	2 789 643
Итого	**4 463 429**

Заказчик : ТОО "УниверсалСтройСервис" _____ **Акбаев А.Ж.**

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг ЛТД" _____ **Божимов М.К.**

"SANA-2015". Версия 18.3.1 от 08.08.18 г.

Цены региона Западно-Казахстанская обл.

Заказчик: **ТОО "УниверсалСтройСервис"**
Подрядчик: **ТОО "Энергохолдинг ЛТД"**
Стройка : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**
Объект : **Строительство водопровода в с.Шунгай Бокейординского района ЗКО**

Договор подряда (контракт) №8 от 25.02.2019г.

Акт приемки выполненных работ №2 за апрель 2020г.

Локальная смета № 2-1-1
на строительство скважины глубиной 64 м - 1 шт

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0205-0302	Устройство шурфа в грунтах 2 гр.	м3 грунта	1,5	2546,00	3819
2	2	1106-0201-0101	Устройство бетонного оголовка В7,5.	м3	1,5	43443,33	65165
3	3	1104-0101-1902	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 3 группы ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	13	10388,62	135052
4	4	1104-0101-1903	Скважины глубиной бурения до 100 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 4 группы ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м бурения	51	20644,98	1052894
5	5	1104-0201-0311	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м закрепленной скважины	43	5013,58	215584

6	6 1104-0201-0312	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением установками и станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м закрепленной скважины	22	7684,64	169062
7	7 1104-0201-0410	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении	м спуска или подъема труб	130,5	2117,04	276274
8	8 1104-0201-0607	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 1 группы по устойчивости ктрр1=1,4; ктрм1=1,4; кэкс1=1,4;	м труб, обжатых грунтами	24,5	3567,1	87394
9	9 1104-0401-0103	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб станками ударно-канатного бурения ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8;	м труб	65,25	1746,24	113942
10	10 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип ТЛ-6Ф.4В.	шт.	1	43327,44	43327
11	11 2301-0303-0124	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 8,9 мм	м	55,95	12833,64	718042
12	12 1104-0501-0110	Скважины глубиной до 200 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием ударно-канатного бурения с компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	2	399264	798528
13	13 1104-0401-0301	Пространство межтрубное скважины. Засыпка ПГС.	м3	0,92	40471,74	37234
14	14 1104-0301-0106	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м станками ударно-канатного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг ктрр1=1,01; ктрм1=1,01; кэкс1=1,01;	колонна	1	457868	457868

Всего	**666 691**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	19 334
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,173 %)	14 907
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**14 019**
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	**714 951**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,050)	**750 699**
Итого с тендерной скидкой К=0,70	525 489
НДС (12 %)	63 059
Итого	**588 548**
Итого со скидкой подрядчика К=0,70	411 983
Итого	**659 173**

Заказчик : ТОО "УниверсалСтройСервис" _____ **Акбаев А.Ж.**

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг ЛТД" _____ **Божимов М.К.**