Утвержден
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«2» август 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «КАЕС Строи Ко», Республика Казахстан, Мангистауская область, 130 000, г. Актау, микрорайон 14 , дом 58 , кв 22. тел. 8 (7292) 42 31 02, 42 31 01 , лицензия ГСЛ № 13008023 от 13.05.2013г.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директора Коникбаева Бактыгали Смагуловича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительства общеобразовательной школы им.Отаралиева в г.Атырау.***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ***Управление Строительства Атырауской области , Руководитель Аманов Малик Хайдарович , г . Атырау , ул. Айтеке би, дом № 77.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Санкибай-Строй» -работы слабые сети(часофикация, охранная сигнализация, пожарная сигнализация, структурированная кабельная сеть СКС). ТОО «Жахан Атырау»-поставка , монтаж и пуско наладочные работы котельного оборудования., ТОО «Зенит ТВК» г.Атырау- наружныи подводящии газопровод и обвязка технологических труб котельной ., ТОО «КазПромВент»-поставка, монтаж и пуско-наладочные работы систем вентиляции ., ТОО «РАМАД Сервис» -поставка , сборка и монтаж мебели и технологического оборудования объекта.***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) выполнен проектной организацией **ТОО «Arehitecture Engineering Group» классификационный номер экспертного контроля U 127305, номер документа № SP00-87. Одностадийный рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

и утвержден (а) ***Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В., от18.02.2015г.***

4.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименования зданий и сооружении	*Единица измерения*	*Технические характеристики и марка*
Площадь участка	кв.м	11 745
Площадь застройки	кв.м	2104,76
Здание школы 83х16м, двухэтажная с техподпольем	ученических мест	120 человек в одну смену
Трансформаторная подстанция	штук	КТПНГ-6/0,4 кВ-1ед
Котельная	кв.м	5х4,8=24
Площадка для спортивных игр	кв.м	1 200
Комбинированная площадка для волейбола и басктбола	кв.м	540
Площадка для подвижных игр класса предшкольной подготовки	кв.м	90
Площадка для подвижных игр 1-4 классов	кв.м	100х3штуки
Площадка для военной подготовки	кв.м	200
Процент озеленения	%	30
Асфальтовая дорога	кв.м	1982
Ограждение	пм	586
Пешеходные дорожки	кв.м	473

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Технологическая часть проекта разработана на основаниии задания на проектирование в соответствии со строительными правилами и Санитарными нормами РК. Схема функциональной взатмосвязи помещений отражает**

Основные требования к внутренней структурс школьного здания и взаимосвязи отдельных групп помещений с зонами участка, а также требоваия к организации учебных секций. Технология учебного процесса принята в соответствии с усовершенствованными учебными программами.

Школа рассчитана на обучения 1-11 классов в одну смену.

Количества учащихся в школе составляет 120 человек.

Школа запроектирована с учетом деления помещений на функциональные группы: -учебную и общешкольную, физкультурно-спортивного и культурно-массового назначения , медицинского обслуживания и др.

Номнеклатура мебели и оборудования принята в соответствии с рекомендациями пормалсй НП-2.2-74 «Помещения общеобразовательных школ».

Размеры основных учебных помещений (классов, кабинетов , лабораторий) определены исходя из технологии размещения мебели и оборудования.

Размеры помещений по трудовому обучению приняты с учетом размещения на их площади номенклатуры оборудования согласно « Перечня типовых учебно-наглядных пособий и учебного оборудования для общеобразовательных школ».

Размеры помещений учительской , библиотеки , как не имеющие жесткой технологий , лимитируются только нормативной площадью.

При оборудовании учебных кабинетов соблюдены следующие размеры:

1)между рядами двухместных столов – не менее 60 см.,

2)между рядом столов , наружной и внутренней продольными стенами –не менее 50см.

3)от демонстрационного стола до учебной доски –не менее 100 см.

4)от первой парты до учебной доски -2,4-2,7 м.

5)наибольшая удаленность последнего места учащегося от учебной доски - 8,6м.

Наполняемость классов, кабинетов, лаборатори1 принята 10 мест.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август - 2015 г.***

месяц, год

окончание работ ***июль- 2017г.***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 23

по норме или по проекту организации строительства, месяц 9

фактически, месяц: 23

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство общеобразовательной школы им.Отаралиева в г.Атырау»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор Конакбаев Б.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись руководителя

М.П.

«2» августа 2017г.