форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"
Наименование объекта: "Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка"
Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №8 от 06.02.2025г., к договору №35 от 22.06.2022г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2025 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	наименование
		35	22.06.2022	1	14.10.2022				
				2	09.10.2023				
				3	31.01.2024				
				4	13.03.2024				
				5	02.08.2024				
				6	18.11.2024				
				7	18.12.2024				
				8	06.02.2025				

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала строительста	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка**	тенге	**8 109 706 207,68**	**588 000 000,00**	**214 285 714,28**	**214 285 714,28**	**159 428 571,44**		**5 577 571 428,56**	**714 285 714,28**	**500 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
_____ Кенжебеков А.Ж.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
_____ Сәлікбаев К.А.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
_____ Нұрберген А.С.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС35/6кВ "Водоподъем" ул. Баймуханова, р-н ж/д Вокзала, ул. Бергалиева, ул. Бигалиева. (ПС-35/6кВ №5 "Водоподъем")**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №8 от 06.02.2025г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за апрель 2025

на 2-02-02-01 Архитектурно-строительная часть АС. РП-1шт

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел 2.1. Кабельный канал				
			МК-1				
1	23	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77** Формула объема = (25,79.0,001)Х32	т	0,724	434 846	314890
2	24	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** Формула объема = (3,23.2.0,001)Х32	т	0,20672	457 747	94625
3	25	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0928	482 081	44737
			М22-2				
4	26	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,05848	457 747	26769
5	27	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01496	323 095	4834
			М23				
6	28	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,035088	457 747	16061
7	29	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,009792	323 095	3164

			М16				
8	30	214-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77**	т	0,0235	434 846	10219
9	31	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,012	323 095	3877
			фундамент под подпорной стены				
			Сетка С-1				
10	32	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	84,5	4 918	415571
11	33	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	84,5	1 002	84669
12	34	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	**Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм**	1000 $м^2$	0,169	190 753	32237
13	35	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	$м^3$	10,8	31 897	344488
14	36	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	$м^3$	11,016	37 632	414554
15	37	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,62828	86 347	54250
16	38	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,62828	323 095	202994
17	39	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0448	323 095	14475
18	40	6105-0101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены из известняковых камней, обычной**	$м^3$	12	18 984	227808
19	41	212-401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10**	$м^3$	1,2	27 464	32957
20	42	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25**	$м^3$	0,84	28 693	24102
21	43	213-308-0104 *РСНБ РК 2022*	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М75**	$м^3$	10,8	4 483	48416
			Армопояс лист15				

22	44	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке В20. Устройство	$м^3$	2,8	64 064	179379
23	45	212-101-0709 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	2,842	36 099	102593
24	46	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21312	323 095	68858
25	47	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05095	333 904	17012
			Раздел 3. Стены				
26	48	6105-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные из силикатного кирпича простые толщ, 0,38м. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	72	36 068	2596896
27	49	213-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 шт.	14,04	99 929	1403003
28	50	213-102-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М150 неокрашенный	1000 шт.	0,072	121 422	8742
			Раздел 4. Перемычки				
29	51	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	6	1 657	9942
30	52	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,14	118 011	16522
31	53	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,16	159 727	25556
			Раздел 5. Перекрытие				
32	54	8709-0201-0101 *УСН РК 8.02-03-2022 0*	Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 160 мм	$м^2$	59,85	12 239	732504
33	55	212-101-0703 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	9,71964	35 070	340868
34	56	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6965	323 095	225036
35	57	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08014	323 095	25893
			Раздел 7. Кровля				

36	77	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	56	502	28112
37	78	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,056	190 753	10682
38	79	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	56	2 040	114240
39	80	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=15*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	56	540	30240
40	81	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	5,16	262 634	1355191
41	82	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	5,16	18 308	94469
42	83	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	100	5 544	554400
43	84	224-103-0504 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	100	2 608	260800
			Раздел 8. Полы				
44	93	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	46	955	43930
45	94	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	4,6	24 115	110929
46	95	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,692	34 156	160260

47	96	6109-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия цементные, толщина 20 мм (общ.30мм). Устройство	$м^2$ покрытия	46	2 356	108376
48	97	6109-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Покрытия цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	$м^2$ покрытия	46	437	20102
49	98	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Железнение покрытий цементных	$м^2$	46	572	26312
			ИТОГО:				**11 086 544,02**
			в том числе стоимость оборудования				**0,00**
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			**798 231,17**	**11 884 775,19**
			Итого с сметной прибылью 5%			**594 238,76**	**12 479 013,95**
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			**356 543,26**	**12 835 557,20**
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		**1 283 555,72**	**0,00**	**1 283 555,72**
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		**6 417 778,60**	**481 333,40**	**6 899 112,00**
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		**5 134 222,88**	**795 804,55**	**5 930 027,43**
			Итого в текущих ценах				**14 112 695,14**
			НДС				**1 693 523,42**
			Итого с НДС				**15 806 218,56**

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Руководитель отдела РИИ

_____ *Нургалиев А.С.*

Подрядчик:

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

Генеральный директор

_____ *Нұрберген А.С.*

Авторский надзор:

ТОО "EPC Projects"

_____ **Капанов И.В.**

Технадзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ ***Салыкбаев К.А.***

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **Сети электроснабжения ПС35/6кВ "Водоподъем" ул. Баймуханова, р-н ж/д Вокзала, ул. Бергалиева, ул. Бигалиева. (ПС-35/6кВ №5 "Водоподъем")**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №8 от 06.02.2025г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за апрель 2025

на 2-02-02-05 Внешнее электроснабжение ЭС

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел 2. Сети КЛ-10кВ				
			Земляные работы КЛ-6кВ от М				
1	7	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	881	350	308350
2	8	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	м^3	123,12	16 061	1977430
3	9	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	м^3	451,44	64	28892
4	10	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2**	м^3	387	350	135450
5	11	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	м^3	117	16 061	1879137
6	12	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	м^3	370,065	64	23684

7	13	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	273,6	36 572	10006099
8	17	6105-0101-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка кирпича для заделки торца ЖБ лотка	$м^2$	42	5 293	222306
9	18	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,588	29 984	17631
10	19	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,092	90 857	99216
11	20	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	1 005	23	23115
12	21	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	2 551	539	1374989
13	23	6124-0201-0713 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка кабеля при Весе 1 м до 10 кг В кабельном Ж/Б лотке	м	2 969	5 373	15952437
14	24	6124-0201-0713 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля В РУ-6 кВ ПС, 6 проектируемых РП	м	563	5 373	3024999
15	25	6121-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	114	14 616	1666224
16	27	6124-0201-2202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	114	73 489	8377746
17	28	1308-0201-0906 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2 634	4 240	11168160
18	29	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,8	34 795	62631
19	30	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,522	12 939	6754
20	31	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,162	12 754	2066
21	32	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,8	11 002	19804
22	33	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	5 788	11576

23	34	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 $м^3$ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6 ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,086	53 247	57826
24	36	КП *ТОО "EUROELECTRIC KAZAKHSTAN "27.09.2023*	Концевая муфта внутренней установки POLT-12D/3XI-H4-L12B	шт.	24	223 580,36	5365929
25	37	КП *ТОО "EUROELECTRIC KAZAKHSTAN "27.09.2023*	Соединительная муфта POLJ-12/3x120-240	шт.	90	409 366,07	36842946
26	38	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	797	67	53399
27	39	249-101-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	121	116	14036
28	40	249-101-0506 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,75 м	м	87	193	16791
			ИТОГО:				98 739 623,00
			в том числе стоимость оборудования				0,00
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			7 109 252,86	105 848 875,86
			Итого с сметной прибылью 5%			5 292 443,79	111 141 319,65
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			3 175 466,28	114 316 785,93
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		11 431 678,59	0,00	11 431 678,59
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		57 158 392,96	4 286 879,47	61 445 272,43
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		45 726 714,37	7 087 640,73	52 814 355,10
			Итого в текущих ценах				125 691 306,12
			НДС				15 082 956,74
			Итого с НДС				140 774 262,86

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Руководитель отдела РИИ

_____ *Нургалиев А.С.*

Подрядчик:

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

Генеральный директор

_____ *Нұрберген А.С.*

Авторский надзор:

ТОО "EPC Projects"

_____ **Капанов И.В.**

Технадзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ *Салықбаев К.А.*

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **ПС 35/6 КВ "ТЕНДЫК"**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №8 от 06.02.2025г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за апрель 2025

на 04-01- ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ЭП.СО

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
1	4	**КОМ.** *ПРЕДЛОЖЕНИЕ №486 ОТ 24.07.2023 ТОО "ALAGEUM ELECTRIC" АТЫРАУ23*	**1. Блок секционного разъединителя 35кВ (металлоконструкция) в составе: Разъединитель РГП-2-35II/1250 УХЛ1 трехполюсный с 2-мязаземляющими ножами пр-ва АО "КТЗ", с ручными приводам ПРГ- 5УХЛ1.2. Блок выключателя 35кВ (металлоконструкция) в составе: Разъединитель РГП-1-35II/1250 УХЛ1 трехполюсный с 1-имзаземляющим ножом пр-ва АО "КТЗ", с ручными приводам ПРГ- 5УХЛ1; Выключатель вакуумный 35кВ ВВН-СЭЩ-П-35-1000-3 У1; Трансформатор тока ТОЛ-35кВ наминальный ток 100/5А,(0,5S, 0,5, 10Р); Ограничитель перенапряжения ОПН-П1-35/42/10/3 УХЛ1; Шкаф зажимов выключателя ШЗВ-240; Шкаф обогрева приводов выключателя ШОВ-1.3. Блок ввода ТН 35кВ (металлоконструкция) в составе: Разъединитель РГП-2-35II/1250 УХЛ1 трехполюсный с 2-мя заземляющими ножами пр-ва АО "КТЗ", с ручными приводам ПРГ- 5УХЛ1; Трансформатор напряжения 35кВ номинальное напряжение обмоток 100/3В, 100/3В, 100В ЗНОЛ-35 УХЛ1; Предохранитель ПКН-001-35 У1; Шкаф зажимов трансформатора ШЗТ-60.4. Блок опорных изоляторов 35кВ (металлоконструкция) в составе: Опорный изолятор ИОС-35/500; Осветительная установка ОУ-2; Жесткая ошиновка ОЖ-1; Раскладка кабельных конструкций КК-1; Отдельностоящий шкаф ТСН с трансформатором ТМ-40/6-0,4кВ.**	**шт**	**1**	**441 232 506**	**441232506**
			ИТОГО:				**441 232 506,00**
			в том числе стоимость оборудования				**441 232 506,00**
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			**0,00**	**441 232 506,00**
			Итого с сметной прибылью 5%			**0,00**	**441 232 506,00**
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			**0,00**	**441 232 506,00**
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		**44 123 250,60**	**0,00**	**44 123 250,60**
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		**220 616 253,00**	**16 546 218,98**	**237 162 471,98**
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		**176 493 002,40**	**27 356 415,37**	**203 849 417,77**
			Итого в текущих ценах				**485 135 140,35**
			НДС				**58 216 216,84**
			Итого с НДС				**543 351 357,19**

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Руководитель отдела РИИ

Нургалиев А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Каманов И.В.

Подрядчик:

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

Генеральный директор

Нурберген А.С.

Технадзор:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Салыкбаев К.Т.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Стройка: **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта: **ПС 35/6 КВ "ТЕНДЫК"**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №8 от 06.02.2025г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за апрель 2025

на 04-01-01 КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КЖ.СО

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел 1. ПОРТАЛ ПС35Я2 -2ШТ				
			ФУНДАМЕНТ ПОРТАЛА ПС35Я2				
1	8	1133-0101-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Котлованы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 2**	**котлован**	**4**	**23 732**	**94928**
2	9	1146-0303-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр*	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м^2**	**м^3 заделки**	**3,18**	**246 658**	**784372**
3	10	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**м^3**	**3,3072**	**33 058**	**109329**
4	11	1133-0107-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Фундаменты сборные железобетонные цилиндрические массой до 1,5 т. Установка**	**м^3 сборных железобетонных конструкций**	**1,84**	**82 713**	**152192**
5	12	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**1,6**	**10 861**	**17378**
6	13	221-104-0102 *РСНБ РК 2022*	**Фундамент ФТ 34-250 с поддоном П1**	**м^3**	**1,84**	**77 764**	**143086**
7	14	1133-0101-0114 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 м^3. Установка**	**м^3**	**0,8**	**65 008**	**52006**

8	15	225-204-1512 *РСНБ РК 2022*	Ригель для закрепления железобетонных опор ГОСТ 13015-2012 марки Р 1 а	шт.	4	61 140	244560
9	16	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /элемент крепежный ТС-24/	т стальных элементов	0,048	1 467 323	70432
10	17	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка /элемент крепежный ТС-17/	т стальных элементов	0,164	1 393 437	228524
11	18	261-107-0206 *РСНБ РК 2022*	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,008	96 003	768
12	19	261-107-0983 *РСНБ РК 2022*	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	3,584	1 720	6164
			Раздел 2. ОПОРА ОП-1 -8ШТ				
13	20	1133-0101-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Котлованы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 2	котлован	16	23 732	379712
14	21	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	1,76	18 893	33252
15	22	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,5104	12 939	6604
16	23	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,1584	12 754	2020
17	24	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,76	11 002	19364
18	25	1133-0107-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 1,5 т. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	2,72	41 917	114014
19	26	225-204-1401 *РСНБ РК 2022*	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 1.6	шт.	16	62 846	1005536
			Раздел 3. ОПОРА ОП-2 -2ШТ				
20	27	1133-0101-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Котлованы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 2	котлован	2	23 732	47464

21	28	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	1,48	18 893	27962
22	29	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,4292	12 939	5553
23	30	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,1332	12 754	1699
24	31	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,48	11 002	16283
25	32	1133-0107-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 1,5 т. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,3	41 917	54492
26	33	225-204-1404 *РСНБ РК 2022*	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 6.0	шт.	2	188 614	377228
			Раздел 4. ОПОРА ОП-3 -2ШТ				
27	34	1133-0101-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Котлованы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 2	котлован	4	23 732	94928
28	35	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,44	18 893	8313
29	36	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	0,1276	12 939	1651
30	37	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,0396	12 754	505
31	38	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,44	11 002	4841
32	39	1133-0107-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Фундаменты сборные железобетонные грибовидные массой до 1,5 т. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,68	41 917	28504
33	40	225-204-1401 *РСНБ РК 2022*	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 1.6	шт.	4	62 846	251384

31	41	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,0816	141 406	11539
35	42	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1,6	10 861	17378
			Раздел 5. ОПОРА ОП-4 -1ШТ				
36	43	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3,36	9 907	33288
37	44	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	3,4272	33 058	113296
38	45	1133-0101-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Котлованы. Бурение на глубину до 4 м. Группа грунтов 2	котлован	16	23 732	379712
39	46	1133-0108-0116 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,6 т. Установка в пробуренные котлованы	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	3,04	140 556	427290
40	47	225-204-0604 *РСНБ РК 2022*	Стойка под оборудование типа УСО 4А, размерами 3000 мм х 250 мм х 250 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	16	59 583	953328
41	48	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,77	10 861	8363
42	49	1133-0109-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,3 т. Установка	т	1,8211	95 857	174565
43	50	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,8211	731 101	1331408
44	51	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,5134	544 292	279440
45	52	261-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс СТ РК 2585-2014	т	0,7152	489 131	349826
46	53	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,3582	489 128	175206
47	54	214-204-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	35,2	2 472	87014

48	55	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный/петля ПТ1/	т	0,00368	1 510 113	5557
49	56	222-527-0102 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/петля ПТ1/	т	0,00408	1 149 127	4688
50	57	222-527-0102 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/ручка Р1/	т	0,00351	1 149 127	4033
51	58	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	67,099534	264	17714
52	59	6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177	$м^2$	67,099534	299	20063
			ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПЛм-1 -2шт /в составе опоры ОП-4/				
53	60	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,44	9 907	4359
54	61	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,4488	33 058	14836
55	62	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,64	25 771	16493
56	63	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,6496	33 058	21474
57	64	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02542	344 381	8754
			Раздел 6. НАРУЖНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОГН				
58	65	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	3,2	19 390	62048
59	66	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	2,31	31 990	73897
60	67	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	2,34465	37 632	88234

61	68	8601-0601-0201 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции декоративных железобетонных ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Декоративное железобетонное ограждение "Классика" из 1-й панели	секция	35	23 149	810215
62	69	8601-0601-0301 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции железобетонных стоек, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойка для декоративного железобетонного ограждения из 1-й панели	шт.	6	12 537	75222
63	76	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)/панель ПМ-1, панель ПМ-2, панель ПМ-3, панель ПМ-4, панель ПМ-5, стойка Сп1, соединительный элемент МС-3, соединительный элемент МС-4, соединительный элемент МС-5, калитка КМС 0,85х1,8, ворота распашные ВМГ 4,5х1,8/	т конструкций	0,1553506	731 101	113577
			ИТОГО:				10 067 864,99
			в том числе стоимость оборудования				0,00
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			724 886,28	10 792 751,27
			Итого с сметной прибылью 5%			539 637,56	11 332 388,83
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			323 782,54	11 656 171,37
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		1 165 617,14	0,00	1 165 617,14
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		5 828 085,68	437 106,43	6 265 192,11
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		4 662 468,55	722 682,62	5 385 151,17
			Итого в текущих ценах				12 815 960,42
			НДС				1 537 915,25
			Итого с НДС				14 353 875,67

Заказчик:

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Руководитель отдела РИИ

Нургалиев А.С.

Подрядчик:

ТОО "Сункар Құрылыс LTD"

Генеральный директор

Нурберген А.С.

Авторский надзор:

ТОО "EPC Projects"

Капанов И.В.

Технадзор:

ТОО "Нұрелем-Құрылыс"

Салыкбаев К.А.