Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "КазПромСтройГрупп", БИН 050140011681, г.Актобе, район Алматы, Бокенбай батыра, 21**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ИнжСтройЭксперт", БИН 131240019343, г.Актобе, район Астана О.Татеулы 2/1-3**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция тепловых сетей улица Абулхайыр хана, в селе Батамша, Каргалинского района, Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция тепловых сетей улица Абулхайыр хана, в селе Батамша, Каргалинского района, Актюбинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22 от 10.06.2023 года**

Акт выполненных работ №1

за июль 2023 (месяц, год) на 02-01-01 монтаж трубопроводов работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монтажные работы										
1	6	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	300,89	1891		568983		568983	45518	614502	Казахстан
2	9	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	100	8188		818800		818800	65504	884304	Казахстан
3	10	С1241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	100	15326		1532600		1532600	122608	1655208	Казахстан
4	32	С1241-402-0304	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	128	10219		1308032		1308032	104643	1412675	Казахстан
5	33	С1241-402-0306	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	42	14412		605304		605304	48424	653728	Казахстан
6	34	С1241-402-0307	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	220	17418		3831960		3831960	306557	4138517	Казахстан
7	35	С1241-402-0309	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	171	24827		4245417		4245417	339633	4585050	Казахстан
8	36	С1241-402-0311	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	145	39149		5676605		5676605	454128	6130733	Казахстан
9	51	С 1200-000-0000	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	43	148571,43		6388571		6388571	511086	6899657	
10	52	С 1200-000-0000	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	12	237142,86		2845714		2845714	227657	3073371	
11	53	С 1200-000-0000	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	20	277767,86		5555357		5555357	444429	5999786	
12	65	С 1200-000-0000	Комплект для заделки стыков (КЗС) муфта термоусадочная, термоклей (лента) пробки, пенопакет Ду50, марка КЭС 57/140	шт.	18	7374,66		132744		132744	10620	143364	
13	66	С 1200-000-0000	Комплект для заделки стыков (КЗС) муфта термоусадочная, термоклей (лента) пробки, пенопакет Ду80, марка КЭС 89/180	шт.	7	7659,34		53615		53615	4289	57904	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	67	С 1200-000-0000	Комплект для заделки стыков (КЗС) муфта термоусадочная, термоклей (лента) пробки, пенопакет Ду100, марка КЭС 108/200	шт.	38	8272,07		314339		314339	25147	339486	
15	68	С 1200-000-0000	Комплект для заделки стыков (КЗС) муфта термоусадочная, термоклей (лента) пробки, пенопакет Ду150, марка КЭС 159/250	шт.	35	12514,09		437993		437993	35039	473032	
16	69	С 1200-000-0000	Комплект для заделки стыков (КЗС) муфта термоусадочная, термоклей (лента) пробки, пенопакет Ду200, марка КЭС 219/315	шт.	28	17089,07		478494		478494	38280	516774	
17	121	С 1200-000-0000	Комплект для заделки стыков (КЗС): муфта термоусадочная, термоклей (лента), пробки, пенопакет, Ду50, марка КЗС 57/140	шт.	10	7374,66		73747		73747	5900	79647	
18	122	С 1200-000-0000	Комплект для заделки стыков (КЗС): муфта термоусадочная, термоклей (лента), пробки, пенопакет, Ду80, марка КЗС 89/180	шт.	8	7659,34		61275		61275	4902	66177	
19	123	С 1200-000-0000	Комплект для заделки стыков (КЗС): муфта термоусадочная, термоклей (лента), пробки, пенопакет, Ду100, марка КЗС 108/200	шт.	12	8272,07		99265		99265	7941	107206	
20	124	С 1200-000-0000	Комплект для заделки стыков (КЗС): муфта термоусадочная, термоклей (лента), пробки, пенопакет, Ду150, марка КЗС 159/250	шт.	8	12514,09		100113		100113	8009	108122	
21	125	С 1200-000-0000	Комплект для заделки стыков (КЗС): муфта термоусадочная, термоклей (лента), пробки, пенопакет, Ду200, марка КЗС 219/315	шт.	4	17089,07		68356		68356	5469	73825	
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы									38013067	
			Раздел: 2. Демонтажные работы										
22	235	Е12-160101-1504	Трубопроводы диаметром до 150 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	371	814,82 / 464,18	121,58 / 49,47	302298 / 172211	45106 / 18353	84981	137206 / 35160	474664	
23	236	Е11-240101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,261	641753,53 / 359805	277724,25 / 81069,17	167498 / 93909	72486 / 21159	1103	82849 / 20028	270375	
24	237	Е11-240101-0103 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,159	665112,38 / 378486	281662,85 / 82007,05	105753 / 60179	44784 / 13039	789	52717 / 12678	171148	
25	238	Е11-240101-0104 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,551	747949,28 / 432354	306407,47 / 84747,16	412120 / 238227	168831 / 46696	5062	205144 / 49381	666645	
26	239	Е11-240101-0106 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 150 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,297	1029463,81 / 561522	454424,11 / 123299,34	305751 / 166772	134964 / 36620	4015	146442 / 36175	488368	
27	240	Е11-240101-0107 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,802	1152972,13 / 620724	515562,23 / 140019,88	924684 / 497821	413481 / 112296	13382	439284 / 109117	1473085	
28	241	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж	м3 сборных конструкций	66,96	4550,74 / 2741,26	1701,21 / 575,81	304718 / 183555	113913 / 38556	7250	159920 / 37171	501809	
29	242	Е11-010207-0109	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	дерево	3	368,43 / 146,36	5,52 / 0	1105 / 439	17 / 0	650	316 / 114	1535	
			Итого по разделу: 2. Демонтажные работы									4047629	
			ИТОГО:					37721211 / 1413113	993582 / 286719	35314516	1223878 / 3115607	42060697	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,04 %**		**437431**					
			Итого с временными									**42498126**	
			Зимние удорожания			**3,24 %**		**1376939**					
			Итого с зимними удорожаниями									**43875065**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**877501**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**44752566**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									**46992495**	
			Пониж.коэфф. Согласно договора К-0,949999979315984									**44642868,88**	
			НДС			**12 %**		**5357144,27**					
			Итого с НДС									**50000013,15**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ИнжСтройЭксперт"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копабаев Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "КазПромСтройГрупп"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молдыбаев К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)