Форма 2в

Заказчик: ТОО «Строй Хоум»;

Подрядчик: ТОО "Aibar company"

Наименование стройки,адрес: "Строительство многоквартирного жилого дома и объекта коммерческого назначения малого и среднего бизнеса по адресу Акмолинская область г. Кокшетау, ул. Сулейменова, д 8 В"

Договор подряда (контракт) № 7 от 1.11.2021 года;

А К Т
ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА
()

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		РАЗДЕЛ 1. =Земляные работы=							
		Растительный грунт							
1	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	484,02	11,19	11,19	5416	5416	1437	- / -
				-	3,06	-	1481	97	0,01 / 5
		м3							
2	Е0101-25-10 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 40 м	484,02	37,6	37,6	18198	18198	4827	- / -
				-	10,28	-	4977	97	0,03 / 16
		м3							
3	Е0101-17-25	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	484,02	25,25	24,43	12221	11823	1856	- / 2
	Изм. и			0,66	3,29	319	1594	97	0,01 / 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

	доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3								
4	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1/во временный отвал/ т	943,839	21,67 - -	21,67 4,33 -	20453 - 4091	20453 4091 100	4091 - 0,09	- - 86	
5	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	484,02	3,79 0,48	3,24 1,12	1834 232	1570 542	751 97	- -	2 2
		Грунт								
6	Е0101-12-26	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	4212,0954	45,44 1,33	44,11 4,95	191409 5616	185793 20849	25670 97	0,01 0,02	34 72
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-3.50 К=1,32	м3								
7	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	75,0246	262,72 262,72	- -	19710 19710	- -	22272 113	1,85 -	139 -
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
8	Е0101-17-25	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	6616,59	25,25 0,66	24,43 3,29	167056 4367	161624 21794	25376 97	- 0,01	26 75
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК	экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-17-20 06									
9	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1/во временный отвал/ т	5705,0955	21,67 - -	21,67 4,33 -	123629 - 24726	123629 24726 100	24726 - 0,09	- - 519	- - 519
10	Е010333-А12--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1/лишний грунт/ т	3598,6275	98,12 - -	98,12 19,62 -	353097 - 70619	353097 70619 100	70619 - 0,41	- - 1483	- - 1483
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	4771,14	3,79 0,48	3,24 1,12	18075 2290	15478 5344	7405 97	- -	16 18
12	Е0101-17-26	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3/из временного отвала для обратной засыпки/ м3	2925,69	48,93 1,27	47,46 6,4	143147 3716	138866 18726	21769 97	0,01 0,02	23 64
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06									
13	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1/из временного отвала для обратной засыпки/ т	5705,0955	21,67 - -	21,67 4,33 -	123629 - 24726	123629 24726 100	24726 - 0,09	- - 519	- - 519
14	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/засыпка со стороны наружных стен/ м3	1180,664	6,83 - -	6,83 1,87 -	8059 - 2204	8059 2204 97	2138 - 0,01	- - 7	- - 7
15	Е0101-28-8 К=8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 40 м/засыпка со стороны наружных	1180,664	26,32 - -	26,32 7,2 -	31074 - 8497	31074 8497 97	8242 - 0,02	- - 28	- - 28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стен/								
		м3								
16	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/засыпка со стороны наружных стен/	1180,664	21,55 17,03	4,52 -	25439 20107	5332 -	19504 97	0,11 -	128 -
		м3								
17	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/ засыпка со стороны наружных стен/	295,166	134,1 134,1	- -	39582 39582	- -	44727 113	0,97 -	287 -
		м3								
18	Е0101-12-26-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3/грейферным ковшом ранее разработанным грунтом/под полы/	1449,86	49,92 1,46	48,45 5,44	72374 2123	70251 7883	9706 97	0,01 0,02	13 27
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-1.7 п-3.34 К=1,45	м3								
19	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/под полы/	1449,86	134,1 134,1	- -	194426 194426	- -	219702 113	0,97 -	1409 -
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1568828	1274293			2078

			Тенге			292488	218052			2927
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1568828	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	510541	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2047	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			539544	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		270
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	80932	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			126502	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2234875	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5275
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	591472	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2234875	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5275
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	591472	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. =Фундаменты=								
		Сваи								
20	Е0105-2-4	-Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	393,47	6184,48 787,5	4739,98 822,24	2433405 309858	1865038 323527	728392 115	4,47 2,35	1759 925
21	С143014-214 Изм. и доп. вып. 20	-Сваи забивные железобетонные цельные квадратного сплошного сечения С80.30-6 СТ РК 939-92	539 м3	13100 -	- -	7060900 -	- -	- -	- -	- -
22	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	405,2741 шт.	70 -	- -	28369 -	- -	- -	- -	- -
23	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	405,2741 м3	100 -	- -	40527 -	- -	- -	- -	- -
24	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	405,2741 м3	232 -	- -	94024 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0105-10-1	-Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	539 1свая	400,95 213,75	187,2 69,75	216112 115211	100901 37595	175727 115	1,21 0,34	652 183
		Ростверк								
26	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	64,1 м3	2369,27 123,75	100,89 38,25	151870 7932	6467 2452	12253 118	0,85 0,18	54 12
27	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	64,1 м3	6092,95 195,75	66,01 24,93	390558 12548	4231 1598	14853 105	1,35 0,12	87 8
28	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	65,382	100 -	- -	6538 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
29	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	65,382	232	-	15169	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	65,382	70	-	4577	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	222,46	8043,22	353,46	1789295	78631	167834	3,6	801
				585	133,52	130139	29703	105	0,65	145
		м3								
32	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	225,7969	100	-	22580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	225,7969	232	-	52385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	225,7969	70	-	15806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
35	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,3366	68800	-	91958	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	3,867	64500	-	249422	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	С12041-116 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса	5,937	64400	-	382343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	А-III, d 16-18 мм т								
38	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	5,4978	66000 -	- -	362855 -	- -	- -	- -	- -
39	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82/доп.арматуры/ т	0,96246	50642 -	- -	48741 -	- -	- -	- -	- -
					Приямок А-А Пр-1					
40	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом/100мм/	9	1328,27 79,66	49,1 18,4	11954 717	442 166	1086 123	0,53 0,09	5 1
41	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м2	0,9	6092,95 195,75	66,01 24,93	5484 176	59 22	209 105	1,35 0,12	1 -
42	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,918	200 -	- -	184 -	- -	- -	- -	- -
43	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,918	465 -	- -	427 -	- -	- -	- -	- -
44	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,918	70 -	- -	64 -	- -	- -	- -	- -
45	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	9	200,51 52,2	9,95 3,74	1805 470	90 34	619 123	0,36 0,02	3 -
46	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	9	340,45	18,42	3064	166	1028	0,42	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалами на битумной мастике первый слой		85,95	6,91	774	62	123	0,03	-
		м2								
47	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	9	232,19	9,05	2090	81	601	0,25	2
				50,85	3,4	458	31	123	0,02	-
		м2								
48	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9	200,51	9,95	1805	90	619	0,36	3
				52,2	3,74	470	34	123	0,02	-
		м2								
49	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	2,1	10387,16	1327,03	21813	2787	5719	12,49	26
				2137,5	456,24	4489	958	105	1,72	4
		м3								
50	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,1315	200	-	426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
51	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	2,1315	465	-	991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
52	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,1315	70	-	149	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
53	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0594	41200	-	2447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
54	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,72	200,51	9,95	3152	156	1082	0,36	6
				52,2	3,74	821	59	123	0,02	-
		м2								
55	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	15,72	340,45	18,42	5352	290	1796	0,42	7
				85,95	6,91	1351	109	123	0,03	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	15,72	232,19	9,05	3650	142	1049	0,25	4
				50,85	3,4	799	53	123	0,02	-
		м2								
57	Е0108-4-8	-Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов/20мм/	15,72	281,74	3,96	4429	62	3112	0,97	15
				166,28	1,49	2614	23	118	0,01	-
		м2								
58	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	15,72	711,48	8,23	11184	129	1572	0,47	7
				81,68	3,08	1284	48	118	0,02	-
		м2								
59	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	1,5	9890,93	296,6	14836	445	1816	5,95	9
				915,75	110,25	1374	165	118	0,54	1
		м3								
60	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	15,72	245,44	3,82	3858	60	720	0,21	3
				37,35	1,44	587	23	118	0,01	-
		м2								
				Приямок Б-Б Пр-2						
61	Е0111-13-3 К=2	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом/100мм/	2,3	1328,27	49,1	3055	113	277	0,53	1
				79,66	18,4	183	42	123	0,09	-
		м2								
62	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,23	6092,95	66,01	1401	15	53	1,35	-
				195,75	24,93	45	6	105	0,12	-
		м3								
63	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2346	200	-	47	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
64	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,2346	465	-	109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2346	70	-	16	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
66	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,3	200,51	9,95	461	23	158	0,36	1
				52,2	3,74	120	9	123	0,02	-
		м2								
67	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	2,3	340,45	18,42	783	42	263	0,42	1
				85,95	6,91	198	16	123	0,03	-
		м2								
68	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	2,3	232,19	9,05	534	21	153	0,25	1
				50,85	3,4	117	8	123	0,02	-
		м2								
69	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,3	200,51	9,95	461	23	158	0,36	1
				52,2	3,74	120	9	123	0,02	-
		м2								
70	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	0,73	10387,16	1327,03	7583	969	1988	12,49	9
				2137,5	456,24	1560	333	105	1,72	1
		м3								
71	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,74095	200	-	148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
72	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,74095	465	-	345	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
73	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,74095	70	-	52	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
74	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0198	41200	-	816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
75	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	5,02	200,51	9,95	1007	50	345	0,36	2
				52,2	3,74	262	19	123	0,02	-
		м2								
76	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	5,02	340,45	18,42	1709	92	573	0,42	2
				85,95	6,91	431	35	123	0,03	-
		м2								
77	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	5,02	232,19	9,05	1166	45	335	0,25	1
				50,85	3,4	255	17	123	0,02	-
		м2								
78	Е0108-4-8	-Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов/20мм/	5,02	281,74	3,96	1414	20	994	0,97	5
				166,28	1,49	835	7	118	0,01	-
		м2								
79	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	5,02	711,48	8,23	3572	41	502	0,47	2
				81,68	3,08	410	15	118	0,02	-
		м2								
80	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов	0,5	9890,93	296,6	4945	148	605	5,95	3
				915,75	110,25	458	55	118	0,54	-
		м3								
81	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,02	245,44	3,82	1232	19	230	0,21	1
				37,35	1,44	187	7	118	0,01	-
		м2								
		Блоки ФБС								
82	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	464	337,54	172,69	156616	80128	88664	0,48	221
				76,28	60,21	35394	27937	140	0,24	110
		шт								
83	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	431	480,21	243,37	206970	104894	115829	0,67	288
				106,88	85,08	46065	36669	140	0,34	145
		шт								
84	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	261	730,64	389,08	190698	101550	106266	0,94	245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				153,9	136,92	40168	35736	140	0,55	145
		шт								
85	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	249	1061,76	598,4	264377	149002	142818	1,18	294
				195,53	214,16	48687	53326	140	0,91	227
		шт								
86	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	553,523	70	-	38747	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
87	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	553,523	200	-	110705	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
88	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	553,523	232	-	128417	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
89	С143003-515	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	249	7630	-	1899870	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
90	С143003-505	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.6.6-Т ГОСТ 13579-78	90	3835	-	345150	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
91	С143003-495	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.6.6-Т ГОСТ 13579-78	185	3283	-	607355	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
92	С143003-511	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	261	5273	-	1376253	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
93	С143003-501	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	115	2648	-	304520	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
94	С143003-491	-Блоки бетонные для стен	265	2323	-	615595	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 20	подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78		-	-	-	-	-	-	-
95	С143003-489	шт. -Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	199	1750	-	348250	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
96	С143003-509	шт. -Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	41	4004	-	164164	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
97	Е0106-13-1	шт. -Монолитные заделки стен подвалов	38	7018,9	86,6	266718	3291	20876	3,06	116
				490,5	32,72	18639	1243	105	0,16	6
98	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	38,76	70	-	2713	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
99	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	38,76	200	-	7752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	38,76	232	-	8992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	Е0108-12-1	м3 -Армирование кладки стен и других конструкций над отверстиями	0,29304	8679,65	422,15	2543	124	2910	56,4	17
				8257,5	157,5	2420	46	118	0,77	-
102	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,29304	52400	-	15355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
103	Е0106-13-1	т -Устройство бетонных стен подвалов/прим.п.9/	68,7	7473,82	86,6	513452	5949	37742	3,06	210
				490,5	32,72	33697	2248	105	0,16	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
104	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	70,074	70 -	- -	4905 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
105	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	70,074	200 -	- -	14015 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
106	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	70,074	232 -	- -	16257 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
107	Е0115-60-2	-Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону потолков над отверстиями/цементно-песчаный раствор с корректировкой расхода-0,032м3)/слой ц.п. раствора 30мм для арматуры/	44	334,23 106,65	2 0,27	14706 4693	88 12	4940 105	0,59 0,04	26 2
		м2								
108	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций сетки С-1а,С-2а,С-3а,С-4а	2,6145408	72779,65 8257,5	422,15 157,5	190285 21590	1104 412	25962 118	56,4 0,77	147 2
		т								
109	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,447896	62000 -	- -	151770 -	- -	- -	- -	- -
		т								
110	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1666448	50800 -	- -	8466 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Гидроизоляция								
111	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен,	472,83	748,76	11,21	354036	5300	19924	0,2	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		фундаментов		31,5	4,21	14894	1991	118	0,02	10
112	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов/раствором 1:2/	м2 494,09	302,8	4,19	149610	2070	34766	0,38	189
				58,05	1,58	28682	781	118	0,01	4
113	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 2317,014	245,44	3,82	568688	8851	106055	0,21	491
				37,35	1,44	86540	3336	118	0,01	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22635405	2524241			5817
			Тенге			978722	560977			1960
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22635405	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1475697	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1539699	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1314172	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			16342573	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1833473	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		917
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	275021	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1468133	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25937010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8694
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1814720	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			25937010	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8694
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1814720	-		-

РАЗДЕЛ 3. Стены и перегородки

Стены

114	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм//подвал,пояс/	м3 133,29	2416,06	335,84	322037	44764	129876	4,54	605
				699,75	126	93270	16795	118	0,61	81
115	С143006-9 Изм. и доп.вып.19 т.ч.п.5,6	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250х120х88 мм ГОСТ 530-2012	39,001	32044,45	-	1249765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт								
116	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/ из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм//1-3 этаж/	1278,29	2416,06 699,75	335,84 126	3088430 894483	429301 161065	1245547 118	4,54 0,61	5803 780
		м3								
117	С143007-3 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п.5,6	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х88 мм М-125	374,028	22337,7 -	- -	8354925 -	- -	- -	- -	- -
		1000шт								
118	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/ из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм//4-5 этаж/	756,66	2416,06 699,75	335,84 126	1828139 529473	254117 95339	737278 118	4,54 0,61	3435 462
		м3								
119	С143007-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п.5,6	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х88 мм М-100	221,399	19223,96 -	- -	4256166 -	- -	- -	- -	- -
		1000шт								
120	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/ из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм//техэтаж,парапет, будка/	570,67	2303,74 699,75	335,84 126	1314678 399326	191654 71904	556052 118	4,54 0,61	2591 348
		м3								
121	С143007-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п.5,6	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х88 мм М-75	166,978	16110,22 -	- -	2690052 -	- -	- -	- -	- -
		1000шт								
122	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/из кирпича керамического	33,46	2416,06 699,75	335,84 126	80842 23414	11237 4216	32603 118	4,54 0,61	152 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,77, К=0,9	утолщенного размером 250х120х88 мм//1-3 этаж стены санузла/								
		м3								
123	С143006-8 Изм. и доп.вып.19 т.ч.п.5,6	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х88 мм ГОСТ 530-2012	9,79	28808,86 -	- -	282039 -	- -	- -	- -	- -
		1000шт								
124	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм//4-5 этаж стены санузла/	10,06	2382,37 699,75	335,84 126	23967 7039	3379 1268	9802 118	4,54 0,61	46 6
		м3								
125	С143006-7 Изм. и доп.вып.19 т.ч.п.5,6	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х88 мм ГОСТ 530-2012	2,944	24425,26 -	- -	71908 -	- -	- -	- -	- -
		1000шт								
126	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм//подвал пояс/	152,33	2374,88 670,5	337,41 126	361766 102137	51398 19194	143170 118	4,38 0,62	667 94
		м3								
127	С143006-9 Изм. и доп.вып.19 т.ч.п.5,6	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250х120х88 мм ГОСТ 530-2012	44,572	32044,45 -	- -	1428285 -	- -	- -	- -	- -
		1000шт								
128	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм//1-3 этажи минус вентшахта/	840,42	2374,88 670,5	337,41 126	1995900 563502	283566 105893	789886 118	4,38 0,62	3681 521
		м3								
129	С143007-3 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п.5	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х88 мм М-125	245,907	22337,7 -	- -	5492997 -	- -	- -	- -	- -
		1000шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	,6									
130	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм//4-5 этажи минус вентшахта/	388,79	2374,88 670,5	337,41 126	923331 260684	131182 48988	365412 118	4,38 0,62	1703 241
		м3								
131	С143007-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п.5,6	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х88 мм М-100 1000шт	113,76	19223,96 -	- -	2186918 -	- -	- -	- -	- -
132	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм//техэтаж,парапет, будка минус вентшахта/	344,77	2374,88 670,5	337,41 126	818789 231168	116329 43441	324039 118	4,38 0,62	1510 214
		м3								
133	С143007-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п.5,6	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х88 мм М-75 1000шт	100,88	16110,22 -	- -	1625199 -	- -	- -	- -	- -
134	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм//1-3 этаж стены санузла/	308,57	2374,88 670,5	337,41 126	732818 206896	104115 38880	290016 118	4,38 0,62	1352 191
		м3								
135	С143006-8 Изм. и доп.вып.19 т.ч.п.5,6	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х88 мм ГОСТ 530-2012 1000шт	90,288	28808,86 -	- -	2601095 -	- -	- -	- -	- -
136	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77,	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/из кирпича керамического утолщенного размером	170,84	2374,88 670,5	337,41 126	405725 114548	57643 21526	160567 118	4,38 0,62	748 106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,9	250х120х88 мм//4-5 этаж стены санузла/								
		м3								
137	С143006-7 Изм. и доп.вып.19 т.ч.п.5,6	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х88 мм ГОСТ 530-2012	49,988	24425,26 -	- -	1220970 -	- -	- -	- -	- -
		1000шт								
		Деформационные швы								
138	Е0107-56-2	-Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	40,44	213,8 87,3	0,9 0,34	8646 3530	36 14	4962 140	0,54 -	22 -
		м								
		Перегородки								
139	Е0108-22-1	-Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1433,2	1633,77 594	372,83 139,5	2341519 851321	534340 199931	1240477 118	3,72 0,68	5332 975
		м3								
140	С143004-18 Изм. и доп. вып.17	-Газоблоки В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007	1318,544	7000 -	- -	9229808 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
141	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/	676,2	1159,73 225	34,73 13,01	784206 152145	23484 8797	189912 118	1,43 0,06	967 43
		м2								
142	Е0108-7-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	1121,45	804,02 194,85	18,89 7,07	901664 218515	21184 7929	267203 118	1,24 0,03	1391 39
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
143	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм/	20,94	2273,8	337,41	47613	7065	19681	4,38	92
				670,5	126	14040	2638	118	0,62	13
		м3								
144	С143007-2 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п.5,6	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х88 мм М-100	6,127	19223,96	-	117785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
		Армирование перегородок								
145	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм/лист АС- прим./	4,84078	50800	-	245912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
146	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 (К1,2,3,4,5,6,7,8) мм	6,67917	50800	-	339302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
147	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных деталей в перегородках (ММ1)	2,28126	34384,57	2434,57	78440	5554	104980	170	388
				31950	920,25	72886	2099	140	4,49	10
		т								
148	Е0113-44-7	-Очистка щетками(ММ1)/прим.8/	145,772514	60,75	-	8856	-	7970	0,34	50
				60,75	-	8856	-	90	-	-
		м2								
149	Е0113-44-9	-Обеспыливание(ММ1)	145,772514	59	47,75	8601	6961	3837	0,07	10
				11,25	18	1640	2624	90	0,09	13
		м2								
150	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2(ММ1)	145,772514	100,7	0,07	14679	10	9233	0,37	54
				60,3	0,02	8790	3	105	-	-
		м2								
151	С12041-89 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,88038	50800	-	44723	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 (К6,5,9 сопряжения) мм т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			57528494	2277318			30597
			Тенге			4757664	852543			4157
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57528494	-	-		-
	Материалы -		Тенге			244198	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5610207	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			629937	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			49619377	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			6632504	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3316
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	994876	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3849660	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68010658	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		38071
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6605082	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			68010658	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		38071
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6605082	-		-
	РАЗДЕЛ 4. =Перемычки=									
152	Е0107-44-10-Укладка перемычек масса до 0,3 т на р-ре М50	1594	102,26	66,43	163001	105896	106447	0,15	236	
			23,85	23,85	38017	38017	140	0,11	168	
153	Е0107-11-1 -Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт 402	392,7	250,96	157867	100885	123225	0,81	327	
			130,73	88,22	52553	35464	140	0,37	149	
154	С143015-121-Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ13-1-п ГОСТ 948-84 Изм. и доп. вып. 20	шт 170	549	-	93330	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
155	С143015-125-Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84 Изм. и доп. вып. 20	шт. 111	635	-	70485	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	
156	С143015-140-Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84 Изм. и доп. вып. 20	шт. 24	905	-	21720	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
157	С143015-142	-Перемычки железобетонные	250	1057	-	264250	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
158	С143015-143	-Перемычки железобетонные	50	1118	-	55900	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	брусковые 3ПБ18-8-п ГОСТ 948-84		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
159	С143015-144	-Перемычки железобетонные	281	1264	-	355184	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	брусковые 3ПБ18-37-п ГОСТ 948-84		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
160	С143015-148	-Перемычки железобетонные	458	1361	-	623338	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	брусковые 3ПБ21-8-п ГОСТ 948-84		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
161	С143015-152	-Перемычки железобетонные	170	1558	-	264860	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	брусковые 3ПБ25-8-п ГОСТ 948-84		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
162	С143015-154	-Перемычки железобетонные	80	1750	-	140000	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	брусковые 3ПБ27-8-п ГОСТ 948-84		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
163	С143015-171	-Перемычки железобетонные	362	3567	-	1291254	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	брусковые 5ПБ25-37-п ГОСТ 948-84		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
164	С143015-173	-Перемычки железобетонные	40	5341	-	213640	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	брусковые 5ПБ27-37-п ГОСТ 948-84		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
165	Е0106-18-9	-Устройство перемычек	2,9	13668,91	367,51	39640	1066	7130	13,1	38
		м3		2202,75	138,83	6388	403	105	0,68	2
166	С12041-25	-Арматурные заготовки, не	0,34878	51000	-	17788	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
167	С12041-5	-Сталь арматурная	0,04944	52102	-	2576	-	-	-	-
	Изм. и	горячекатаная гладкая класса								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.19	А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
168	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	3,54286	8679,65	422,15	30751	1496	35180	56,4	200
				8257,5	157,5	29255	558	118	0,77	3
		т								
169	С12041-4	-Сталь арматурная	0,14	55620	-	7787	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
170	С12041-115	-Каркасы и сетки	3,40286	64500	-	219484	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
171	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,88	14540,02	407,3	12795	358	2346	14,4	13
				2385	153,86	2099	135	105	0,75	1
		м3								
172	С12041-26	-Арматурные заготовки, не	0,0424	50900	-	2158	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
173	С12041-27	-Арматурные заготовки, не	0,043	48300	-	2077	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
174	С12041-96	-Каркасы и сетки	0,0602	64700	-	3895	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4053780	209700			813
			----			---	---			---
			Тенге			128312	74577			322
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4053780	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18638	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	202890	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			255765	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3441364	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			274328	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		137
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41149	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			259686	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4587794	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1273
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	244039	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4587794	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1273
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	244039	-		-

РАЗДЕЛ 5. Плиты перекрытия

Блок-1,2,3,4. отм.-1,400; -0,150...+16,020

175	E0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	1076	1423,6	373,54	1531799	401925	905075	2,66	2862
				465,75	135,07	501147	145335	140	0,61	651
			шт							
176	E0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	74	875,34	200,77	64775	14857	38373	1,74	129
				299,25	71,15	22145	5265	140	0,31	23
			шт							
177	C12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /А-1,2/	0,611315	60500	-	36985	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
178	C143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	9155,1499	2640	-	24169596	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
179	C143017-8010 К-1,6	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный	9537,47808	45	-	429187	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за		-	-	-	-	-	-	-

		вычетом площади отверстий, вырезов/ПК60-15-6АтVт-прив.12, 6см/									
180	С143017-801-0 К-0,82	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/ПК60-12-6АтVт-прив.11, 82см/	м2	1925,64372	45	-	86654	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
181	С143017-801-0 К-1,85	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/ПК30-15-6т-прив.12,85см/	м2	287,50295	45	-	12938	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
182	С143017-801-0 К-1,92	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/ПК ПБ 28-15-6Т-прив.12,92см/	м2	278,35584	45	-	12526	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
183	С143017-801-0 К-1,72	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/ПК39-15а-прив.12,72см/	м2	487,239536	45	-	21926	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
184	С143017-801-0 К-0,93	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/П ПБ77-12-6АтIУСТ-прив.11,93см/	м2	59,496192	45	-	2677	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
185	С143017-801-0 К-1,04	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный	м2	186,865224	45	-	8409	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1)					26					14400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/П72-12-6АтVт-I-прив.12 ,04см/		-	-	-	-	-	-	-

			м2							
186	С143017-801-0 К-1,8	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/ПК8-33-15-прив.12,8см/	26,39088	45	-	1188	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
187	С143017-801-0 К-1,1	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/ПК8-33-12-прив.12,1см/	4,29352	45	-	193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
188	С143017-700-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	8309,2698	223	-	1852967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
189	С143017-620-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 3,46-3,75 м	283,2788	15	-	4249	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
190	С143017-750-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 7,36-7,65 м	63,9744	409	-	26166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
191	С143017-740-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850	179,6781	369	-	66301	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг/м2, пролет 7,06-7,35 м								
		м2								
192	С143017-610-8	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	18,95512	9 -	- -	171 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		МУ сеч.3-3, сеч.4-4, сеч.5-5								
193	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	44,1	9337,88 1332	269,2 101,7	411801 58741	11872 4485	66387 105	8,21 0,5	362 22
		м3								
194	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,427377	68200 -	- -	97347 -	- -	- -	- -	- -
		т								
195	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,871792	65900 -	- -	189251 -	- -	- -	- -	- -
		т								
196	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,29904	52400 -	- -	15670 -	- -	- -	- -	- -
		т								
197	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,03696	55620 -	- -	2056 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Монолитные участки МУ1...МУ2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	10,64	10273,71	269,2	109312	2864	16017	8,21	87
				1332	101,7	14172	1082	105	0,5	5
		м3								
199	Е0106-22-12	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	143,85	10000,51	213,01	1438573	30641	166443	6,43	925
				1021,5	80,46	146943	11574	105	0,39	57
		м3								
200	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм/керамзитобетон/	8,4	11683,55	269,2	98142	2261	12645	8,21	69
				1332	101,7	11189	854	105	0,5	4
		м3								
201	Е0106-22-12	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм/керамзитобетон/	131,6	11410,34	213,01	1501601	28032	152269	6,43	846
				1021,5	80,46	134429	10589	105	0,39	52
		м3								
202	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	10,13901	62000	-	628619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
203	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	4,2	69000	-	289800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
204	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	6,188	64500	-	399126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
205	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	11,928	62100 - -	- - -	740729 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		Балконные плиты								
206	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	130,76	11515,9 1282,5	241,1 91,08	1505820 167700	31526 11910	188590 105	8,06 0,44	1054 58
207	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	20,426	61300 -	- -	1252114 -	- -	- -	- -	- -
208	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	6,82332	68200 -	- -	465350 -	- -	- -	- -	- -
209	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм/фиксатор/ т	0,2527	69000 -	- -	17436 -	- -	- -	- -	- -
210	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм/петля/ т	0,72912	62600 -	- -	45643 -	- -	- -	- -	- -
211	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/петля/	21,14448	21,8 5,81	0,05 0,02	461 123	1 -	111 90	0,03 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
212	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,44625	93997,62	304,24	41946	136	15551	198	88
				33075	114,75	14760	51	105	0,56	-
		1т								
213	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	4,75405	70437,87	304,24	334865	1446	48868	58	276
				9675	114,75	45995	546	105	0,56	3
		1т								
		Узел опирания балконных плит ПБ								
214	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	13,99165	41008,57	2434,57	573778	34064	643873	170	2379
				31950	920,25	447033	12876	140	4,49	63
		т								
215	С11011-4482 Изм. и доп.вып.19	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	2,7417	54230	-	148682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
216	С11011-4511 Изм. и доп.вып.19	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	10,887	56976	-	620298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
217	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,36295	49131	-	17832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
218	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	440,7965	21,8	0,05	9608	22	2313	0,03	13
				5,81	0,02	2561	9	90	-	-
		м2								
219	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	440,7965	40,72	0,04	17948	18	3301	0,04	19
				8,32	-	3667	-	90	-	-
		м2								
		Блок-1,2,3,4. отм.+18,200								
220	Е0107-45-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны	33	875,34	200,77	28886	6625	17112	1,74	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадью до 5 м2		299,25	71,15	9875	2348	140	0,31	10
				шт						
221	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм /А-1,2/	0,01887	60500	-	1142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				т						
222	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	127,7526	2640	-	337267	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				м2						
223	С143017-801-0 К-1,15	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/ПК30-12-6Та-прив.12,15 см/	85,64073	45	-	3854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				м2						
224	С143017-801-0 К-1,85	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/ПК30-15-6Та-прив.12,85 см/	98,57244	45	-	4436	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				м2						
сечение Б-Б										
225	Е0107-53-9	-Установка плит парапета массой до 0,5 т	12	224,39	88,43	2693	1061	1629	0,39	5
				65,93	31,06	791	373	140	0,13	2
				шт						
226	С143021-29	-Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские/АК-15.8/	1,068	8940	-	9548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				м3						
227	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м по ж	0,45303	16821,7	5129,62	7621	2324	4956	67,98	31
				10939,5	1216,58	4956	551	90	4,09	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
228	С11011-4482 Изм. и доп.вып.19	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,08364	54230 - -	- - -	4536 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		т								
229	С11011-4511 Изм. и доп.вып.19	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,3438	56976 - -	- - -	19588 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		т								
230	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,02559	49131 - -	- - -	1257 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		т								
231	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,20122	21,8 5,81	0,05 0,02	310 83	1 -	75 90	0,03 -	- -
		м2								
232	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	14,20122	40,72 8,32	0,04 -	578 118	1 -	106 90	0,04 -	1 -
		м2								
		Плиты козырька на отм.+1,480								
233	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	14	875,34 299,25	200,77 71,15	12255 4190	2811 996	7260 140	1,74 0,31	24 4
		шт								
234	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	49,1708	2640 -	- -	129811 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
235	С143017-8010 К-1,55	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за	65,95932	45 -	- -	2968 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вычетом площади отверстий, вырезов/ПК30-12-4Та-прив.12,55 см/								
236	С143017-801-0 К-1,15	м2 Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов/П ПБ28-12-прив.12,15см/	7,60886	45 -	- -	342 -	- -	- -	- -	- -
237	Е0107-44-10	м2 Укладка перемычек масса до 0,3 т	42	103,96 23,85	66,43 23,85	4366 1002	2790 1002	2805 140	0,15 0,11	6 4
238	С143015-148 Изм. и доп. вып. 20	шт Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ21-8-п ГОСТ 948-84	42	1361 -	- -	57162 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			39931132	575279			9234
			Тенге			1591620	209846			960
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39923511	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1732586	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1795959	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4993460	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			31037846	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2288804	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1144
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	343321	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2532739	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44745055	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			44758386	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		11340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2145530	-		-
		РАЗДЕЛ 6. =Кровля=								
239	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	264,90585	4449,52 382,5	245,72 92,25	1178704 101326	65093 24438	149659 119	2,71 0,45	718 119
240	Е0112-17-1	м3 Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	1709,07	163,02	15,94	278617	27243	82592	0,24	415

	толщиной 15 мм		34,65	5,96	59219	10186	119	0,03	50
		м2							
241	E0112-17-2 К=35	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины	1709,07	204,06	4,9	348761	8374	11389	0,03	54
		цементно-песчанных стяжек до 50мм, к-35		3,85	1,75	6580	2991	119	0,01	18
		м2								
242	E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок/лист АС-48/	1,6919793	5239,08	327,33	8864	554	3578	11,6	20
				1890	123,75	3198	209	105	0,6	1
		1т								
243	C12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	1,6919793	64100	-	108456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
244	E0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	1709,07	447,13	3,28	764171	5600	42708	0,12	211
				20,22	0,78	34557	1332	119	-	5
		м2								
		Кровля над машинным отделением								
245	E0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	147,97	103,08	0,99	15253	146	2108	0,07	10
				11,59	0,38	1715	56	119	-	-
		м2								
246	E0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	147,97	189,45	4,72	28032	698	12794	0,4	60
				70,88	1,78	10488	263	119	0,01	1
		м2								
247	C11031-605	-Плиты из минеральной ваты на	30,48182	11383	-	346975	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-96		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
248	E0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	29,594	4665,82	245,72	138080	7272	16719	2,71	80
				382,5	92,25	11320	2730	119	0,45	13
		м3								
249	E0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	147,97	163,02	15,94	24122	2359	7151	0,24	36
				34,65	5,96	5127	882	119	0,03	4

		м2								
250	Е0112-17-2 К=25	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины	147,97	145,76	3,5	21568	518	704	0,02	3
		цементно-песчанных стяжек до 40мм, к-25		2,75	1,25	407	185	119	0,01	1
		м2								
251	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,414316	5239,08	327,33	2171	136	876	11,6	5
				1890	123,75	783	51	105	0,6	-
		1т								
252	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,414316	41200	-	17070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
253	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	147,97	447,13	3,28	66161	485	3698	0,12	18
				20,22	0,78	2992	115	119	-	-
		м2								
		Дополнитльные работы по кровле								
254	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	640,9	650,72	7,26	417049	4653	55592	0,45	289
				71,79	1,1	46010	706	119	-	3
		м								
255	Е0112-5-3	-Защита ендов дополнительным	488,4	444,64	3,18	217161	1552	10816	0,11	53
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1)				36					14400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	двухслойным ковром из наплавляемых битумно-полимерных материалов		17,83	0,78	8708	381	119	-	2
		м								
256	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	566,5	575,05	1,24	325767	702	103615	0,97	551
				153,23	0,47	86805	266	119	-	1
		м2								
		деформационных швов								
257	Е0112-6-2 Изм. и доп. вып.	-Устройство деформационных швов с наклейкой дополнительных слоев из	43,29	1190,53	7	51538	303	5877	0,68	29
				113,04	1,04	4894	45	119	-	-

	12	наплавляемых битумно-полимерных материалов								
		м								
258	Е0107-57-1	-Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд/резиновая прокладка/	43,29	38,15 10,6	0,18 0,07	1652 459	8 3	647 140	0,06 -	3 -
		м								
		Кровля козырьков(узел 5)								
259	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м/из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88 мм/парапет козырька/	6,7475	2314,98 699,75	335,84 126	15620 4722	2266 850	6575 118	4,54 0,61	31 4
		м3								
260	С143007-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004т.ч.п.5,6	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х88 мм М-75	1,975	16110,22 -	- -	31818 -	- -	- -	- -	- -
		1000шт								
261	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или	13,495	237,51 117	3,39 0,72	3205 1579	46 10	1668 105	0,65 0,05	9 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементным раствором по камню и бетону стен/со стороны кровли/								
		м2								
262	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	3,0783	4449,52	245,72	13697	756	1739	2,71	8
				382,5	92,25	1177	284	119	0,45	1
		м3								
263	Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	41,044	163,02	15,94	6691	654	1983	0,24	10
				34,65	5,96	1422	245	119	0,03	1
		м2								
264	Е0112-17-2 К=25	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до 40мм, к-25	41,044	145,76	3,5	5983	144	195	0,02	1
				2,75	1,25	113	51	119	0,01	-
		м2								
265	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0406336	5239,08	327,33	213	13	86	11,6	-
				1890	123,75	77	5	105	0,6	-
		1т								
266	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0406336	64100	-	2605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
267	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	41,044	447,13	3,28	18352	134	1026	0,12	5
				20,22	0,78	830	32	119	-	-
		м2								
268	Е0112-4-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	50,66	363,15	3,34	18397	169	2726	0,28	14
				44,42	0,8	2250	40	119	-	-
		м								
269	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	30,396	575,05	1,24	17479	38	5560	0,97	30
				153,23	0,47	4658	14	119	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
270	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 130 мм/к наруж. стене/	8,58	132,99 37,89	1,02 0,16	1141 325	9 1	343 105	0,24 -	2 -
		м2								
271	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	1,1154	9950 -	- -	11098 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
272	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	4,29	969,53 193,05	4,92 1,87	4159 828	21 8	878 105	1,15 0,01	5 -
		м2								
273	Е0112-4-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	17,16	650,72 71,79	7,26 1,1	11166 1232	125 19	1488 119	0,45 -	8 -
		м								
274	Е0107-57-1	-Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд/герметизация/	17,16	38,15 10,6	0,18 0,07	655 182	3 1	256 140	0,06 -	1 -
		м								
275	Е0112-9-2	-Устройство желобов	17,16	481,76 44,1	1,22 0,45	8267 757	21 8	910 119	0,28 -	5 -
Отделка козырьков учтена в наружной отделке										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			4530718	130096			2684
			Тенге			404740	46407			229
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4530718	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1735826	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	451147	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			486203	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1773854	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			535954	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		268
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	80393	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			304000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5370673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3180
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	531540	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5370673	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3180
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	531540	-		-

РАЗДЕЛ 7. Лестницы

Лестница ЛК №1(рядовой)

Косоур ЛК-1Т,ЛК-1Н,ЛК-2Т,ЛК-2Н

276	Е0109-29-1 т.ч.	-Монтаж косоуров	1,38354	14215,47	5475,87	19668	7576	8837	31,79		44
	п-1.16, п-3.2 К=1,1	т		5544	1552,87	7670	2148	90	5,46		8
277	С12021-146	-Косоуры	1,38354	108500	-	150114	-	-	-		-
		т		-	-	-	-	-	-		-
278	С2021 т.ч.табл.3	-Надбавка за марку стали С245	1,38354	1860	-	2573	-	-	-		-
	п.2	т		-	-	-	-	-	-		-
279	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	52,989582	40,72	0,04	2158	2	397	0,04		2
				8,32	-	441	-	90	-		-
		м2									
280	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоура	51,4	999,25	4,92	51361	253	11783	1,28		66
				216,45	1,87	11126	96	105	0,01		-
		м2									

Лестничные марши Лм1

281	Е0109-61-10	-Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	0,25476	9752,34	2387,56	2485	608	1471	35,1		9
				6120	295,43	1559	75	90	1,35		-
		т									
282	С12022-9	-Лестницы маршевые, ширина 600 мм, огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	5,4	5150	-	27810	-	-	-		-
				-	-	-	-	-	-		-
		м									
283	С11011-870	-Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с	0,07375	43100	-	3179	-	-	-		-
				-	-	-	-	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обрезными кромками, сталь С235/чечевица/								
		т								
284	С2021 т.ч.табл.3 п.2	-Надбавка за марку стали С245	0,25476	1860 -	- -	474 -	- -	- -	- -	- -
		т								
285	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,824625	40,72 8,32	0,04 -	115 24	- -	21 90	0,04 -	- -
		м2								
		Лобовая балка ЛБ-1,2								
286	Е0109-25-2	-Монтаж металлических балок	1,20066	6483,78	3383,3	7785	4062	3503	14,6	18
		т		2362,5	878,91	2837	1055	90	3,16	4
287	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,20066	536,34 292,5	144,52 -	644 351	174 -	316 90	1,34 -	2 -
		т								
288	С11011-4890- Изм. и доп.вып.19	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	1,20066	66858 -	- -	80274 -	- -	- -	- -	- -
		т								
289	С2021 т.ч.табл.3 п.2	-Надбавка за марку стали С245	1,20066	1860 -	- -	2233 -	- -	- -	- -	- -
		т								
290	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,50106	21,8 5,81	0,05 0,02	316 84	1 -	76 90	0,03 -	- -
		м2								
291	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,50106	40,72 8,32	0,04 -	590 121	1 -	109 90	0,04 -	1 -
		м2								
292	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоура	7,3656	999,25 216,45	4,92 1,87	7360 1594	36 14	1688 105	1,28 0,01	9 -
		м2								
		Ступени Лс14и и Лсн14								
293	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по	144,45	204,54	12,56	29545	1814	37362	1,08	156

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		готовому основанию из отдельных ступеней гладких		180	4,75	26001	686	140	0,02	3
		м								
294	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84//ЛС-14и,Лсн-14/	144,45	1040	-	150228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
295	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (М-4)	0,3424	91194,57	2434,57	31225	834	15757	170	58
				31950	920,25	10940	315	140	4,49	2
		т								
						Лестничная площадка П1,2				
296	Е0107-45-1	-Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2	20	704,66	198,43	14093	3969	10913	1,89	38
				319,5	70,25	6390	1405	140	0,3	6
		шт								
297	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	79,9	2640	-	210936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
298	С143017-6013	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	79,9	9	-	719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
299	С143017-8010	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов(ПК30.12-6-прив.толщ.12,15, ПК30.15-6,прив.толщ.12,85)	122,965	45	-	5533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
300	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (А1)	0,0212	91194,57	2434,57	1933	52	976	170	4
				31950	920,25	677	20	140	4,49	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
301	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	8	103,96	66,43	832	531	534	0,15	1
				23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
		шт								
302	С143015-140	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	8	905	-	7240	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
						Монолитный участок МУ-1,2,3				
303	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	14,61	10273,71	269,2	150099	3933	21994	8,21	120
				1332	101,7	19461	1486	105	0,5	7
		м3								
304	С12041-26	Арматурные заготовки, не	0,91008	50900	-	46323	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
305	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1368	69000	-	9439	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		т								
306	С12041-22	Арматурные заготовки, не	0,55142	53600	-	29556	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
307	С12041-53	Каркасы и сетки плоские:	0,02208	65000	-	1435	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
						Лестница ЛК №2(угловой)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Косоур ЛК-1Т,ЛК-1Н,ЛК-2Т,ЛК-2Н						
308	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	-Монтаж косоуров	1,38354	14215,47	5475,87	19668	7576	8837	31,79	44
		т		5544	1552,87	7670	2148	90	5,46	8
309	С12021-146	-Косоуры	1,38354	108500	-	150114	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
310	С2021 т.ч.табл.3 п.2	-Надбавка за марку стали С245	1,38354	1860	-	2573	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
311	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	52,989582	40,72	0,04	2158	2	397	0,04	2
				8,32	-	441	-	90	-	-
		м2								
312	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоура	29,448	999,25	4,92	29426	145	6751	1,28	38
				216,45	1,87	6374	55	105	0,01	-
		м2								
				Лестничные марши Лм1						
313	Е0109-61-10	-Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	0,25476	9752,34	2387,56	2485	608	1471	35,1	9
				6120	295,43	1559	75	90	1,35	-
		т								
314	С12022-9	-Лестницы маршевые, ширина 600 мм, огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	5,4	5150	-	27810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
315	С11011-870	-Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235/чечевица/	0,07375	43100	-	3179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
316	С2021 т.ч.табл.3 п.2	-Надбавка за марку стали С245	0,25476	1860	-	474	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
317	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,824625	40,72	0,04	115	-	21	0,04	-
				8,32	-	24	-	90	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Лобовая балка ЛБ-1,2				
318	Е0109-25-2	-Монтаж металлических балок	1,20066	6483,78	3383,3	7785	4062	3503	14,6	18
				2362,5	878,91	2837	1055	90	3,16	4
319	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,20066	536,34	144,52	644	174	316	1,34	2
				292,5	-	351	-	90	-	-
320	С11011-4890 Изм. и доп.вып.19	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	1,20066	66858	-	80274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
321	С2021 т.ч.табл.3 п.2	-Надбавка за марку стали С245	1,20066	1860	-	2233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
322	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,50106	21,8	0,05	316	1	76	0,03	-
				5,81	0,02	84	-	90	-	-
323	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,50106	40,72	0,04	590	1	109	0,04	1
				8,32	-	121	-	90	-	-
324	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоура	7,3656	999,25	4,92	7360	36	1688	1,28	9
				216,45	1,87	1594	14	105	0,01	-
						Ступени Лс14и и Лсн14				
325	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	144,45	204,54	12,56	29545	1814	37362	1,08	156
				180	4,75	26001	686	140	0,02	3
326	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84//ЛС-14и,Лсн-14/	144,45	1040	-	150228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
327	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных	0,3424	91194,57	2434,57	31225	834	15757	170	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стыковых накладок (М-4)		31950	920,25	10940	315	140	4,49	2
		т								
					Лестничная площадка П1,2					
328	Е0107-45-1	-Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2	20	704,66	198,43	14093	3969	10913	1,89	38
				319,5	70,25	6390	1405	140	0,3	6
		шт								
329	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	79,01	2640	-	208586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
330	С143017-601-3	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	79,01	9	-	711	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
331	С143017-801-0	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов(ПК30.12-6-прив.толщ.12,15, ПК30.15-6,прив.толщ.12,85)	118,8335	45	-	5348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
332	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (А1)	0,0212	91194,57	2434,57	1933	52	976	170	4
				31950	920,25	677	20	140	4,49	-
		т								
333	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	8	103,96	66,43	832	531	534	0,15	1
				23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
		шт								
334	С143015-140 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	8	905	-	7240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
					Монолитный участок МУ-3,4,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
335	E0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	12,16	10273,71	269,2	124928	3273	18305	8,21	100
				1332	101,7	16197	1237	105	0,5	6
		м3								
336	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01908	65000	-	1240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
337	C12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,37954	53600	-	20343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
338	C11011-4889 Изм. и доп.вып.19	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	1,4238	69627	-	99135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
				Лестница ЛК №3(рядовой)						
				Косоур ЛК-1Т,ЛК-1Н,ЛК-2Т,ЛК-2Н,ЛК-3,ЛК-3Н						
339	E0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	-Монтаж косоуров	1,49352	14215,47	5475,87	21231	8178	9539	31,79	47
		т		5544	1552,87	8280	2319	90	5,46	8
340	C12021-146	-Косоуры	1,49352	108500	-	162047	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
341	C2021 т.ч.табл.3 п.2	-Надбавка за марку стали С245	1,49352	1860	-	2778	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
342	E0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	57,201816	40,72	0,04	2329	2	428	0,04	2
				8,32	-	476	-	90	-	-
		м2								
343	E0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	31,376	999,25	4,92	31352	154	7193	1,28	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		косоура		216,45	1,87	6791	59	105	0,01	-
		м2								
				Лестничные марши Лм1						
344	Е0109-61-10	-Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	0,25476	9752,34 6120	2387,56 295,43	2485 1559	608 75	1471 90	35,1 1,35	9 -
		т								
345	С12022-9	-Лестницы маршевые, ширина 600 мм, огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	5,4	5150 -	- -	27810 -	- -	- -	- -	- -
		м								
346	С11011-870	-Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235/чечевица/	0,07375	43100 -	- -	3179 -	- -	- -	- -	- -
		т								
347	С2021 т.ч.табл.3 п.2	-Надбавка за марку стали С245	0,25476	1860 -	- -	474 -	- -	- -	- -	- -
		т								
348	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,824625	40,72 8,32	0,04 -	115 24	- -	21 90	0,04 -	- -
		м2								
				Лобовая балка ЛБ-1,2						
349	Е0109-25-2	-Монтаж металлических балок	1,20066	6483,78 2362,5	3383,3 878,91	7785 2837	4062 1055	3503 90	14,6 3,16	18 4
350	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,20066	536,34 292,5	144,52 -	644 351	174 -	316 90	1,34 -	2 -
		т								
351	С11011-4890 Изм. и доп.вып.19	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	1,20066	66858 -	- -	80274 -	- -	- -	- -	- -
		т								
352	С2021 т.ч.табл.3 п.2	-Надбавка за марку стали С245	1,20066	1860 -	- -	2233 -	- -	- -	- -	- -
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
353	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,50106	21,8	0,05	316	1	76	0,03	-
				5,81	0,02	84	-	90	-	-
		м2								
354	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,50106	40,72	0,04	590	1	109	0,04	1
				8,32	-	121	-	90	-	-
		м2								
355	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоура	7,3656	999,25	4,92	7360	36	1688	1,28	9
				216,45	1,87	1594	14	105	0,01	-
		м2								
						Ступени Лс14и и Лсн14				
356	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	153,9	204,54	12,56	31478	1933	39806	1,08	166
				180	4,75	27702	731	140	0,02	4
		м								
357	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84//ЛС-14и,Лсн-14/	153,9	1040	-	160056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
358	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (М-4)	0,3648	91194,57	2434,57	33268	888	16787	170	62
				31950	920,25	11655	336	140	4,49	2
		т								
						Лестничная площадка П1,2				
359	Е0107-45-1	-Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2	20	704,66	198,43	14093	3969	10913	1,89	38
				319,5	70,25	6390	1405	140	0,3	6
		шт								
360	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	79,9	2640	-	210936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
361	С143017-6013	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов,	79,9	9	-	719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м								
362	С143017-801-0	м2 -Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов(ПК30.12-6-прив.толщ.12,15, ПК30.15-6,прив.толщ.12,85)	122,965	45 - -	- - -	5533 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
363	Е0107-20-1	м2 -Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (А1)	0,0212	91194,57 31950	2434,57 920,25	1933 677	52 20	976 140	170 4,49	4 -
364	Е0107-44-10	т -Укладка перемычек масса до 0,3 т	8	103,96 23,85	66,43 23,85	832 191	531 191	534 140	0,15 0,11	1 1
365	С143015-140 Изм. и доп. вып. 20	шт -Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	8	905 -	- -	7240 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
		Монолитный участок МУ-1,2,3								
366	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	14,61	10273,71 1332	269,2 101,7	150099 19461	3933 1486	21994 105	8,21 0,5	120 7
367	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,91008	50900 -	- -	46323 -	- -	- -	- -	- -
368	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	т -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1368	69000 -	- -	9439 -	- -	- -	- -	- -
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
369	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,55142	53600 - -	- - -	29556 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
370	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,02208	65000 - -	- - -	1435 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		Лестница ЛК №4(рядовой)								
		Косоур ЛК-1Т,ЛК-1Н,ЛК-2Т,ЛК-2Н								
371	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	-Монтаж косоуров т	1,38354	14215,47 5544	5475,87 1552,87	19668 7670	7576 2148	8837 90	31,79 5,46	44 8
372	С12021-146	-Косоуры т	1,38354	108500 -	- -	150114 -	- -	- -	- -	- -
373	С2021 т.ч.табл.3 п.2	-Надбавка за марку стали С245 т	1,38354	1860 -	- -	2573 -	- -	- -	- -	- -
374	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	52,989582	40,72 8,32	0,04 -	2158 441	2 -	397 90	0,04 -	2 -
375	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоура м2	51,4	999,25 216,45	4,92 1,87	51361 11126	253 96	11783 105	1,28 0,01	66 -
		Лестничные марши Лм1								
376	Е0109-61-10	-Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой т	0,25476	9752,34 6120	2387,56 295,43	2485 1559	608 75	1471 90	35,1 1,35	9 -
377	С12022-9	-Лестницы маршевые, ширина 600 мм, огрунтованные и	5,4	5150	-	27810	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		окрашенные /ГОСТ 23120-78/		-	-	-	-	-	-	-
378	С11011-870	м -Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235/чечевица/	0,07375	43100 -	- -	3179 -	- -	- -	- -	- -
379	С2021 т.ч.табл.3 п.2	т -Надбавка за марку стали С245	0,25476	1860 -	- -	474 -	- -	- -	- -	- -
380	Е0113-26-6 К=2	т -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,824625	40,72 8,32	0,04 -	115 24	- -	21 90	0,04 -	- -
		м2				Лобовая балка ЛБ-1,2				
381	Е0109-25-2	-Монтаж металлических балок	1,20066	6483,78	3383,3	7785	4062	3503	14,6	18
382	Е0109-48-2	т -Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,20066	2362,5 536,34 292,5	878,91 144,52 -	2837 644 351	1055 174 -	90 316 90	3,16 1,34 -	4 2 -
383	С11011-4890 Изм. и доп.вып.19	т -Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	1,20066	66858 -	- -	80274 -	- -	- -	- -	- -
384	С2021 т.ч.табл.3 п.2	т -Надбавка за марку стали С245	1,20066	1860 -	- -	2233 -	- -	- -	- -	- -
385	Е0113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,50106	21,8 5,81	0,05 0,02	316 84	1 -	76 90	0,03 -	- -
386	Е0113-26-6 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,50106	40,72 8,32	0,04 -	590 121	1 -	109 90	0,04 -	1 -
387	Е0115-70-2	м2 -Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоура	7,3656	999,25 216,45	4,92 1,87	7360 1594	36 14	1688 105	1,28 0,01	9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
					Ступени Лс14и и Лсн14					
388	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	144,45	204,54 180	12,56 4,75	29545 26001	1814 686	37362 140	1,08 0,02	156 3
		м								
389	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84//ЛС-14и,Лсн-14/	144,45	1040 -	- -	150228 -	- -	- -	- -	- -
		м								
390	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (М-4)	0,3424	91194,57 31950	2434,57 920,25	31225 10940	834 315	15757 140	170 4,49	58 2
		т								
					Лестничная площадка П1,2					
391	Е0107-45-1	-Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2	20	704,66 319,5	198,43 70,25	14093 6390	3969 1405	10913 140	1,89 0,3	38 6
		шт								
392	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	79,9	2640 -	- -	210936 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
393	С143017-6013	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	79,9	9 -	- -	719 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
394	С143017-8010	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов(ПК30.12-6-прив.толщ.12,15, ПК30.15-6,прив.толщ.12,85)	122,965	45 -	- -	5533 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
395	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (А1)	0,0212	91194,57	2434,57	1933	52	976	170	4
				31950	920,25	677	20	140	4,49	-
		т								
396	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	8	103,96	66,43	832	531	534	0,15	1
				23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
		шт								
397	С143015-140	-Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	8	905	-	7240	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
						Монолитный участок МУ-1,2,3				
398	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	14,61	10273,71	269,2	150099	3933	21994	8,21	120
				1332	101,7	19461	1486	105	0,5	7
		м3								
399	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,91008	50900	-	46323	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
400	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1368	69000	-	9439	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
401	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,55142	53600	-	29556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
402	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02208	65000	-	1435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
				Лестница ЛК №5(угловой)						
				Косоур ЛК-1Т,ЛК-1Н,ЛК-2Т,ЛК-2Н						
403	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	-Монтаж косоуров	1,38354	14215,47	5475,87	19668	7576	8837	31,79	44
		т		5544	1552,87	7670	2148	90	5,46	8
404	С12021-146	-Косоуры	1,38354	108500	-	150114	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
405	С2021 т.ч.табл.3	-Надбавка за марку стали С245	1,38354	1860	-	2573	-	-	-	-
	п.2	т		-	-	-	-	-	-	-
406	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	52,989582	40,72	0,04	2158	2	397	0,04	2
				8,32	-	441	-	90	-	-
		м2								
407	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоура	29,448	999,25	4,92	29426	145	6751	1,28	38
				216,45	1,87	6374	55	105	0,01	-
		м2								
				Лестничные марши Лм1						
408	Е0109-61-10	-Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	0,25476	9752,34	2387,56	2485	608	1471	35,1	9
				6120	295,43	1559	75	90	1,35	-
		т								
409	С12022-9	-Лестницы маршевые, ширина 600 мм, огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	5,4	5150	-	27810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
410	С11011-870	-Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235/чечевица/	0,07375	43100	-	3179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
411	С2021 т.ч.табл.3	-Надбавка за марку стали С245	0,25476	1860	-	474	-	-	-	-
	п.2	т		-	-	-	-	-	-	-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1)				55					14400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
412	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	2,824625	40,72	0,04	115	-	21	0,04	-

		эмалью ПФ-115		8,32	-	24	-	90	-	-
			м2							
					Лобовая балка ЛБ-1,2					
413	Е0109-25-2	-Монтаж металлических балок	1,20066	6483,78	3383,3	7785	4062	3503	14,6	18
			т	2362,5	878,91	2837	1055	90	3,16	4
414	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,20066	536,34	144,52	644	174	316	1,34	2
				292,5	-	351	-	90	-	-
			т							
415	С11011-4890-Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	1,20066	66858	-	80274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
416	С2021 т.ч.табл.3 п.2	-Надбавка за марку стали С245	1,20066	1860	-	2233	-	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-	-
417	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,50106	21,8	0,05	316	1	76	0,03	-
				5,81	0,02	84	-	90	-	-
			м2							
418	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,50106	40,72	0,04	590	1	109	0,04	1
				8,32	-	121	-	90	-	-
			м2							
419	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоура	7,3656	999,25	4,92	7360	36	1688	1,28	9
				216,45	1,87	1594	14	105	0,01	-
			м2							
					Ступени Лс14и и Лсн14					
420	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	144,45	204,54	12,56	29545	1814	37362	1,08	156
				180	4,75	26001	686	140	0,02	3
			м							
421	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной	144,45	1040	-	150228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отделки /ГОСТ 8717.0-84//ЛС-14и,Лсн-14/								
			м							
422	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных	0,3424	91194,57	2434,57	31225	834	15757	170	58

		стыковых накладок (М-4)		31950	920,25	10940	315	140	4,49	2
			т							
						Лестничная площадка П1,2				
423	Е0107-45-1	-Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2	14	704,66	198,43	9865	2778	7639	1,89	26
				319,5	70,25	4473	983	140	0,3	4
			шт							
424	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	53,26	2640	-	140606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
425	С143017-6013	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	53,26	9	-	479	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
426	С143017-8010	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов(ПК30.12-6-прив.толщ.12,15, ПК30.15-6,прив.толщ.12,85)	73,681	45	-	3316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
427	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (А1)	0,0212	91194,57	2434,57	1933	52	976	170	4
				31950	920,25	677	20	140	4,49	-
			т							
428	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	8	103,96	66,43	832	531	534	0,15	1
				23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
			шт							
429	С143015-140 Изм. и	-Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ	8	905	-	7240	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 20	948-84		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Монолитный участок МУ-3,4,5								
430	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	12,16	10273,71 1332	269,2 101,7	124928 16197	3273 1237	18305 105	8,21 0,5	100 6
		м3								
431	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01908	65000 -	- -	1240 -	- -	- -	- -	- -
		т								
432	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,37954	53600 -	- -	20343 -	- -	- -	- -	- -
		т								
433	С11011-4889 Изм. и доп.вып.19	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	1,4238	69627 -	- -	99135 -	- -	- -	- -	- -
		т								
		Монолитный участок МУ-1,2								
434	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	6,81	10273,71 1332	269,2 101,7	69964 9071	1833 693	10252 105	8,21 0,5	56 3
		м3								
435	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,45504	50900 -	- -	23162 -	- -	- -	- -	- -
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
436	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0684	69000 - -	- - -	4720 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
437	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,26702	53600 - -	- - -	14312 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
438	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01128	65000 - -	- - -	733 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		Лестница ЛК №6(рядовой)								
		Косоур ЛК-1Т,ЛК-1Н,ЛК-2Т,ЛК-2Н								
439	Е0109-29-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	-Монтаж косоуров т	1,38354	14215,47 5544	5475,87 1552,87	19668 7670	7576 2148	8837 90	31,79 5,46	44 8
440	С12021-146	-Косоуры т	1,38354	108500 -	- -	150114 -	- -	- -	- -	- -
441	С2021 т.ч.табл.3 п.2	-Надбавка за марку стали С245 т	1,38354	1860 -	- -	2573 -	- -	- -	- -	- -
442	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	52,989582	40,72 8,32	0,04 -	2158 441	2 -	397 90	0,04 -	2 -
443	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоура м2	51,4	999,25 216,45	4,92 1,87	51361 11126	253 96	11783 105	1,28 0,01	66 -
		Лестничные марши Лм1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
444	Е0109-61-10	-Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	0,25476	9752,34 6120	2387,56 295,43	2485 1559	608 75	1471 90	35,1 1,35	9 -
		т								
445	С12022-9	-Лестницы маршевые, ширина 600 мм, огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	5,4	5150 -	- -	27810 -	- -	- -	- -	- -
		м								
446	С11011-870	-Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235/чечевица/	0,07375	43100 -	- -	3179 -	- -	- -	- -	- -
		т								
447	С2021 т.ч.табл.3 п.2	-Надбавка за марку стали С245	0,25476	1860 -	- -	474 -	- -	- -	- -	- -
		т								
448	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,824625	40,72 8,32	0,04 -	115 24	- -	21 90	0,04 -	- -
		м2								
		Лобовая балка ЛБ-1,2								
449	Е0109-25-2	-Монтаж металлических балок	1,20066	6483,78 2362,5	3383,3 878,91	7785 2837	4062 1055	3503 90	14,6 3,16	18 4
450	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,20066	536,34 292,5	144,52 -	644 351	174 -	316 90	1,34 -	2 -
		т								
451	С11011-4890 Изм. и доп.вып.19	-Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	1,20066	66858 -	- -	80274 -	- -	- -	- -	- -
		т								
452	С2021 т.ч.табл.3 п.2	-Надбавка за марку стали С245	1,20066	1860 -	- -	2233 -	- -	- -	- -	- -
		т								
453	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	14,50106	21,8 5,81	0,05 0,02	316 84	1 -	76 90	0,03 -	- -
		м2								
454	Е0113-26-6	-Окраска металлических	14,50106	40,72	0,04	590	1	109	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		8,32	-	121	-	90	-	-
		м2								
455	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное косоура	7,3656	999,25	4,92	7360	36	1688	1,28	9
				216,45	1,87	1594	14	105	0,01	-
		м2								
				Ступени Лс14и и Лсн14						
456	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	144,45	204,54	12,56	29545	1814	37362	1,08	156
				180	4,75	26001	686	140	0,02	3
		м								
457	С143021-8	-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84//ЛС-14и,Лсн-14/	144,45	1040	-	150228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
458	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (М-4)	0,3424	91194,57	2434,57	31225	834	15757	170	58
				31950	920,25	10940	315	140	4,49	2
		т								
				Лестничная площадка П1,2						
459	Е0107-45-1	-Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 5 м2	20	704,66	198,43	14093	3969	10913	1,89	38
				319,5	70,25	6390	1405	140	0,3	6
		шт								
460	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	79,9	2640	-	210936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
461	С143017-6013	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	79,9	9	-	719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
462	С143017-801	-Надбавка к поз. 30-17-8 -	122,965	45	-	5533	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов(ПК30.12-6-прив.толщ.12,15, ПК30.15-6,прив.толщ.12,85)		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
463	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (А1)	0,0212	91194,57 31950	2434,57 920,25	1933 677	52 20	976 140	170 4,49	4 -
		т								
464	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	8	103,96 23,85	66,43 23,85	832 191	531 191	534 140	0,15 0,11	1 1
		шт								
465	С143015-140 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ13-37-п ГОСТ 948-84	8	905 -	- -	7240 -	- -	- -	- -	- -
		шт.								
		Монолитный участок МУ-1,2,3								
466	Е0106-22-9	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	14,61	10273,71 1332	269,2 101,7	150099 19461	3933 1486	21994 105	8,21 0,5	120 7
		м3								
467	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,91008	50900 -	- -	46323 -	- -	- -	- -	- -
		т								
468	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1368	69000 -	- -	9439 -	- -	- -	- -	- -
		т								
469	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,55142	53600 -	- -	29556 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
470	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02208	65000 -	-	1435 -	-	-	-	-
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			6304372	142857			3105
			Тенге			526645	44839			187
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5007958	-	-		-
	Материалы -		Тенге			456250	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	476526	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1132092	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			2900349	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			598107	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		299
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	89716	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			336364	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5942429	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3085
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			82913	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1464788	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		549
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	107777	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**			**5000000**	**-**	**-**		**-**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		3634
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	674020	-		-

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Aibar company"

(наименование организации)

Директор Тастембеков М.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Строй Хоум"

(наименование организации)

Директор Айзаков Д.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Эксперт Жунусов Е.Т. аттестат № KZ66VJE00026363

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в

Заказчик: ТОО «Строй Хоум»;

Подрядчик: ТОО "Aibar company"

Наименование стройки,адрес: "Строительство многоквартирного жилого дома и объекта коммерческого назначения малого и среднего бизнеса по адресу Акмолинская область г. Кокшетау, ул. Сулейменова, д 8 В"

Договор подряда (контракт) № 7 от 1.11.2021 года;

А К Т

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

()

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 8. =Проемы=										
		Двери								
471	Е0110-23-6 Изм. и доп.вып.12 СН РК	-Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема до 3	165,5816	340,55 158,87	22,32 4,68	56388 26306	3695 776	32498 120	0,98 0,03	161 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК	м2								
	8.02-03-20 02	м2								
472	С12022-1прим.	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные - ДМ-01	66	25100 -	- -	1656600 -	- -	- -	- -	- -
473	С12022-1прим.	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные - ДМ-3, ДСВП 18-9	14	20641 -	- -	288974 -	- -	- -	- -	- -
474	С12022-1прим.	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные - ДСВ ДКНЛ 1600-900	6	17211 -	- -	103266 -	- -	- -	- -	- -
475	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	86	1380 -	- -	118680 -	- -	- -	- -	- -
476	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	86	583 -	- -	50138 -	- -	- -	- -	- -
477	С11011-813	-Задвижка накладная	86	142 -	- -	12212 -	- -	- -	- -	- -
478	С11011-811прим.	-Завертка из алюминиевого профиля/Дверной глазок/	66	88 -	- -	5808 -	- -	- -	- -	- -
479	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	15,8496	330,85 272,25	32,08 12,13	5244 4315	508 192	5409 120	1,49 0,06	24 1
480	Е0110-29-1прим.	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	15,85	56,57 56,48	0,09 0,05	897 895	1 1	1075 120	0,36 -	6 -
481	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	3,804	530 -	- -	2016 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
482	С12022-1прим.	-Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные - ДМ-2	6	31576	-	189456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
483	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	6	2980	-	17880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
484	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	6	583	-	3498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
485	С11011-813	-Задвижка накладная	6	142	-	852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
486	Е0121-30-1прим.	-Установка доводчика	6	130,89	-	785	-	90	0,77	5
				125,55	-	753	-	12	-	-
		шт								
487	С11011-814	-Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	6	5500	-	33000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
488	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	912,799596	636,69	31,85	581170	29073	222183	1,15	1050
				190,8	12,04	174162	10990	120	0,06	54
		м2								
489	С12063-3	-Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ	15,93774	6390	-	101842	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
490	С12064-4	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	23,81938	11200	-	266777	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
491	С12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	218,647896	3900	-	852727	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
492	С12062-11	-Блоки дверные однопольные с	194,59116	3640	-	708312	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
493	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	239,84251	4010 -	- -	961768 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
494	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	160,95812	4250 -	- -	684072 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
495	С12062-10	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	59,00279	3780 -	- -	223031 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
496	С11011-788	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	6	2980 -	- -	17880 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
497	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	83	1500 -	- -	124500 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
498	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	411	1380 -	- -	567180 -	- -	- -	- -	- -
		комплект								
499	С11011-817	-Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	500	688 -	- -	344000 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
500	С11011-813	-Задвижка накладная	500	142 -	- -	71000 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
501	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	6	583 -	- -	3498 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
		Окна								
502	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью	5,8464	472,81 217,73	19 6,18	2764 1273	111 36	1571 120	1,3 0,03	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	проема до 2 м2 - ОК-4 м2								
503	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 - ОК-1,ОК-2 м2	471,585	346,04 136,44	18,87 6,39	163188 64343	8899 3013	80828 120	0,82 0,03	385 15
504	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 - ОК-5 м2	0,6903	427,5 185,83	19,32 6,39	295 128	13 4	159 120	1,11 0,03	1 -
505	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 -	87,9087	348,93 171,01	18,88 6,57	30674 15033	1659 578	18733 120	1,02 0,03	90 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	ОК-3,ОК-9,ОК-10,ОК-11 м2								
506	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 - ОК-6, ОК-7,ОК-8 м2	191,6587	498,09 230,97	19,17 6,18	95462 44267	3675 1185	54543 120	1,38 0,03	265 6
507	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 - ОК-4 м2	5,8464	5618 -	- -	32845 -	- -	- -	- -	- -
508	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 - ОК-1,ОК-2,ОК-5 м2	472,2753	5618 -	- -	2653243 -	- -	- -	- -	- -
509	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 ОК-3	26,4177	5618 -	- -	148415 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
510	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 ОК-9,ОК-10,ОК-11	61,491	5781 -	- -	355479 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
511	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 - ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-8	191,6587	4884 -	- -	936061 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		Балконные двери								
512	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	194,432	447,28 215,16	20,21 6,88	86966 41834	3930 1338	51806 120	1,29 0,03	250 7
		м2								
513	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	194,432	10900 -	- -	2119309 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		Подоконные доски								
514	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	749,424	233,03 94,05	5,58 2,12	174635 70483	4182 1589	86487 120	0,59 0,01	439 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- ПД-1,ПД-2,ПД-3,ПР-4,ПД-5,ПД-6, ПД-7								
		м2								
515	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	553,7	2860 -	- -	1583582 -	- -	- -	- -	- -
		м								
		РЖ-1,РЖ-2,ЛМ-1								
516	Е0120-11-2	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	156	356,38 240,98	29,9 11,81	55595 37592	4665 1843	50477 128	1,46 0,05	228 8
		шт								
517	С131312-70п-рим.	-Решетки РЖ-1,РЖ-2	49,16	7910 -	- -	388856 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
518	Е0110-29-1п-рим.	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	49,16	56,57 56,48	0,09 0,05	2781 2777	4 2	3335 120	0,36 -	18 -
		м2								
519	С11011-1163- Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	2,172872	530 -	- -	1152 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
520	Е0115-172-4-	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	122,9	148,4 108	0,07 0,02	18238 13273	9 2	13939 105	0,65 -	79 -
		м2								
		Наружные витражи								
521	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого	734,9204	348,93 171,01	18,88 6,57	256438 125679	13872 4831	156612 120	1,02 0,03	752 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	остекления/ площадью проема более 2 м2 - витражи В-1...В-6 м2								
522	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 - В-7 - В-14 м2	47,96815	378,28 156,07	18,53 6,18	18145 7486	889 297	9340 120	0,93 0,03	45 1
523	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3м2 - дверь в витраже В-7,В-11-В-14 м2	19,2304	367,11 139,39	19,34 6,57	7060 2681	372 126	3368 120	0,83 0,03	16 1
524	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 - В-1 - В-4	666,83	5206 -	- -	3471517 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
525	С11011-1345 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стекло безопасное закаленное прозрачное /ГОСТ 30698-2000/, 4 мм м2	444,553333	-1090 -	- -	-484563 -	- -	- -	- -	- -
526	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 - В-5 - В-6 м2	68,0904	5618 -	- -	382532 -	- -	- -	- -	- -
527	С12061-715 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 - В-7 м2	22,66625	4884 -	- -	110702 -	- -	- -	- -	- -
528	С12061-712 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 В-8 - В14 м2	25,3019	4472 -	- -	113150 -	- -	- -	- -	- -
529	С11011-920	-Вычитается позиция: Стекло листовое, толщина 4 мм м2	25,3	-574 -	- -	-14522 -	- -	- -	- -	- -
530	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные - двери в витраже В-7,В-11 - В-В14 м2	19,2304	13000 -	- -	249995 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге --- Тенге				21013445 --- 633281	75558 --- 26805			3821 --- 130
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				18719554	-	-		-
	Материалы -	Тенге				817655	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	620652	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17218423	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			16894	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			741977	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		371
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	111297	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1167692	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20629223	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4086
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	731948	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2238296	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2238296	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			134298	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2372594	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			55595	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13338	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	39435	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2012	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			50477	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7571	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6364	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			112436	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		261
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47006	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			23114253	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4347
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	778955	-		-

РАЗДЕЛ 9. =ПОЛЫ=

Подвальный этаж

ТИП К0

531	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	140,7	95,3	2,62	13409	369	1990	0,07	10
			м2	10,51	0,99	1479	139	123	-	1
532	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	140,7	664,14	24,55	93444	3454	8485	0,26	37
			м2	39,83	9,2	5604	1294	123	0,04	6
533	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	11,256	6586,8	-	74141	-	7850	3,66	41
			м3	567	-	6382	-	123	-	-
534	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,39396	46439,08	327,33	18295	129	833	11,6	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1890	123,75	745	49	105	0,6	-
				1т						
535	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой - Техноэласт ЭПП	140,7	467,01	18,42	65708	2592	16070	0,42	59
				85,95	6,91	12093	972	123	0,03	5
				м2						
536	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами - Техноэласт ЭПП на битумной мастике последующий слой	140,7	358,75	9,05	50476	1273	9389	0,25	35
				50,85	3,4	7155	478	123	0,02	2
				м2						
537	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	140,7	210,31	9,95	29590	1400	9681	0,36	50
				52,2	3,74	7345	526	123	0,02	3
				м2						
538	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	140,7	921,05	11,72	129592	1649	30471	1,06	149
				171,68	4,39	24155	618	123	0,02	3
				м2						
		ТИП К6								
539	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	48,7	95,3	2,62	4641	128	689	0,07	3
				м2						
				10,51	0,99	512	48	123	-	-
540	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	48,7	664,14	24,55	32343	1196	2937	0,26	13
				39,83	9,2	1940	448	123	0,04	2
				м2						
541	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,896	6586,8	-	25662	-	2717	3,66	14
				567	-	2209	-	123	-	-
				м3						
542	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,13636	46439,08	327,33	6332	45	288	11,6	2
				1890	123,75	258	17	105	0,6	-
				1т						
543	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой - Техноэласт ЭПП	48,7	467,01	18,42	22743	897	5562	0,42	20
				85,95	6,91	4186	337	123	0,03	2
				м2						
544	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции	48,7	358,75	9,05	17471	441	3250	0,25	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		оклеечной рулонными материалами - Техноэласт ЭПП на битумной мастике последующий слой		50,85	3,4	2476	166	123	0,02	1
		м2								
545	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	48,7	210,31	9,95	10242	485	3351	0,36	17
				52,2	3,74	2542	182	123	0,02	1
		м2								
546	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	48,7	921,05	11,72	44855	571	10547	1,06	52
				171,68	4,39	8361	214	123	0,02	1
		м2								
		ТИП Б1								
547	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	1310,27	95,3	2,62	124869	3433	18534	0,07	89
		м2		10,51	0,99	13771	1297	123	-	6
548	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	131,027	6586,8	-	863049	-	91380	3,66	480
				567	-	74292	-	123	-	-
		м3								
549	E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	3,668756	46439,08	327,33	170374	1201	7757	11,6	43
				1890	123,75	6934	454	105	0,6	2
		1т								
550	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой - Техноэласт ЭПП	1310,27	467,01	18,42	611908	24135	149656	0,42	545
				85,95	6,91	112618	9054	123	0,03	44
		м2								
551	E0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами - Техноэласт ЭПП на битумной мастике последующий слой	1310,27	358,75	9,05	470057	11858	87431	0,25	329
				50,85	3,4	66627	4455	123	0,02	22
		м2								
552	E0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1310,27	278,73	14,76	365208	19340	93426	0,36	473
				52,43	5,54	68697	7259	123	0,03	35
		м2								
553	E0111-15-2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 20мм	2620,54	-33,14	-0,67	-86841	-1756	-6253	-0,01	-27
				-1,69	-0,25	-4429	-655	123	-	-3

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

м2

554	E0111-15-7	-Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	1310,27	127,03	9,83	166444	12880	191607	0,69	904
				115,2	3,69	150943	4835	123	0,02	24
		м2								
		ТИП К7								
555	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	29,08	95,3	2,62	2771	76	411	0,07	2
				10,51	0,99	306	29	123	-	-
		м2								
556	E0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	29,08	664,14	24,55	19313	714	1754	0,26	8
				39,83	9,2	1158	268	123	0,04	1
		м2								
557	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,3264	6586,8	-	15324	-	1622	3,66	9
				567	-	1319	-	123	-	-
		м3								
558	E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,081424	46439,08	327,33	3781	27	172	11,6	1
				1890	123,75	154	10	105	0,6	-
		1т								
559	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой - Техноэласт ЭПП	29,08	467,01	18,42	13581	536	3321	0,42	12
				85,95	6,91	2499	201	123	0,03	1
		м2								
560	E0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами - Техноэласт ЭПП на битумной мастике последующий слой	29,08	358,75	9,05	10432	263	1940	0,25	7
				50,85	3,4	1479	99	123	0,02	-
		м2								
561	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	29,08	921,05	11,72	26784	341	6298	1,06	31
				171,68	4,39	4992	128	123	0,02	1
		м2								
		1 этаж								
		ТИП Л1								
562	E0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из	668,93	48,53	5,55	32463	3713	37066	0,26	173
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1)				76					14400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пенополистерола		42,98	2,07	28751	1385	123	0,01	7
		м2								
563	C11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	62,009811	8390	-	520262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		м3							
564	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	668,93	210,31	9,95	140681	6656	46027	0,36	238
				52,2	3,74	34918	2502	123	0,02	12
		м2								
565	Е0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 40мм	2675,72	31,65	0,67	84687	1793	2896	-	12
				0,63	0,25	1686	669	123	-	3
		м2								
566	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,873004	46439,08	327,33	86981	613	3960	11,6	22
				1890	123,75	3540	232	105	0,6	1
		1т								
567	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	668,93	972,01	4,9	650207	3278	49655	0,38	256
				58,5	1,85	39132	1238	123	0,01	6
		м2								
		ТИП К1								
568	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из пенополистерола	57,02	48,53	5,55	2767	316	3160	0,26	15
				42,98	2,07	2451	118	123	0,01	1
		м2								
569	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	5,285754	8390	-	44347	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
570	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами - гидроизол на битумной мастике первый слой	57,02	340,45	18,42	19412	1050	6513	0,42	24
				85,95	6,91	4901	394	123	0,03	2
		м2								
571	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами - гидроизол на битумной мастике последующий слой	57,02	232,19	9,05	13239	516	3805	0,25	14
				50,85	3,4	2899	194	123	0,02	1
		м2								
572	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	57,02	210,31	9,95	11992	567	3923	0,36	20
				52,2	3,74	2976	213	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
573	E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,159656	46439,08	327,33	7414	52	338	11,6	2
				1890	123,75	302	20	105	0,6	-
		1т								
574	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	57,02	921,05	11,72	52518	668	12349	1,06	60
				171,68	4,39	9789	250	123	0,02	1
		м2								
		ТИП К2								
575	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	41,39	210,31	9,95	8705	412	2848	0,36	15
				52,2	3,74	2161	155	123	0,02	1
		м2								
576	E0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30мм	82,78	31,65	0,67	2620	55	90	-	-
				0,63	0,25	52	21	123	-	-
		м2								
577	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	41,39	921,05	11,72	38122	485	8964	1,06	44
				171,68	4,39	7106	182	123	0,02	1
		м2								
		ТИП К3								
578	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,06	210,31	9,95	6322	299	2068	0,36	11
				52,2	3,74	1569	112	123	0,02	1
		м2								
579	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами - гидроизол на битумной мастике первый слой	30,06	340,45	18,42	10234	554	3433	0,42	13
				85,95	6,91	2584	208	123	0,03	1
		м2								
580	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,06	210,31	9,95	6322	299	2068	0,36	11
				52,2	3,74	1569	112	123	0,02	1
		м2								
581	E0111-11-2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30мм	60,12	31,65	0,67	1903	40	65	-	-
				0,63	0,25	38	15	123	-	-
		м2								
582	E0111-27-3	-Устройство покрытий на	30,06	921,05	11,72	27687	352	6510	1,06	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		171,68	4,39	5161	132	123	0,02	1
		м2								
		ТИП К5								
583	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	129,82	210,31	9,95	27302	1292	8932	0,36	46
				52,2	3,74	6777	486	123	0,02	2
		м2								
584	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	129,82	921,05	11,72	119571	1521	28115	1,06	138
				171,68	4,39	22287	570	123	0,02	3
		м2								
		2-5 этажи								
		ТИП Л2-линолеум								
585	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	4641,2	272,27	13,43	1263665	62331	408970	0,45	2089
				66,6	5,04	309104	23392	123	0,02	114
		м2								
586	Е0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 40мм	18564,8	42,67	0,67	792182	12438	20095	-	82
				0,63	0,25	11696	4641	123	-	22
		м2								
587	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4641,2	210,31	9,95	976076	46180	319343	0,36	1652
				52,2	3,74	242271	17358	123	0,02	84
		м2								
588	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки/до 30/	4641,2	63,3	1,34	293789	6219	10047	0,01	41
				1,26	0,5	5848	2321	123	-	11
		м2								
589	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	4641,2	972,01	4,9	4511293	22742	344519	0,38	1773
				58,5	1,85	271510	8586	123	0,01	42
		м2								
		ТИП К4								
590	Е0111-11-5	-Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	379,68	272,27	13,43	103376	5099	33456	0,45	171
				66,6	5,04	25287	1914	123	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
591	Е0111-11-6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 40мм	1518,72	42,67	0,67	64806	1018	1644	-	7
				0,63	0,25	957	380	123	-	2
		м2								
592	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами - гидроизол на битумной мастике первый слой	379,68	340,45	18,42	129262	6994	43366	0,42	158
				85,95	6,91	32633	2624	123	0,03	13
		м2								
593	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами - гидроизол на битумной мастике последующий слой	379,68	232,19	9,05	88157	3436	25335	0,25	95
				50,85	3,4	19307	1291	123	0,02	6
		м2								
594	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	379,68	210,31	9,95	79849	3778	26124	0,36	135
				52,2	3,74	19819	1420	123	0,02	7
		м2								
595	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки/до 30/	379,68	63,3	1,34	24034	509	822	0,01	3
				1,26	0,5	478	190	123	-	1
		м2								
596	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	379,68	921,05	11,72	349704	4450	82226	1,06	402
				171,68	4,39	65183	1667	123	0,02	8
		м2								
		ТИП К2								
597	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	271,52	210,31	9,95	57103	2702	18682	0,36	97
				52,2	3,74	14173	1015	123	0,02	5
		м2								
598	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки/до 30/	271,52	63,3	1,34	17187	364	588	0,01	2
				1,26	0,5	342	136	123	-	1
		м2								
599	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	271,52	921,05	11,72	250083	3182	58802	1,06	288
				171,68	4,39	46615	1192	123	0,02	6
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП К5								
600	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	783,8	210,31	9,95	164838	7799	53930	0,36	279
				52,2	3,74	40914	2931	123	0,02	14
		м2								
601	E0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки/до 30/	783,8	63,3	1,34	49615	1050	1697	0,01	7
				1,26	0,5	988	392	123	-	2
		м2								
602	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	783,8	921,05	11,72	721919	9186	169745	1,06	831
				171,68	4,39	134563	3441	123	0,02	17
		м2								
		Тех.этаж								
		ТИП Ц1								
603	E0111-4-1	-Устройство гидроизоляции рулонными материалами насухо	1416,45	205,98	18,42	291760	26091	161784	0,42	589
				85,95	6,91	121744	9788	123	0,03	48
		м2								
604	E0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	1416,45	48,53	5,55	68740	7861	78488	0,26	365
				42,98	2,07	60879	2932	123	0,01	14
		м2								
605	C11031-605 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-96	364,735875	11383	-	4151788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
606	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1416,45	200,51	9,95	284019	14094	97461	0,36	504
				52,2	3,74	73939	5298	123	0,02	26
		м2								
607	E0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки/до 50/	1416,45	175,21	4,02	248180	5694	9199	0,03	37
				3,78	1,5	5354	2125	123	0,01	10
		м2								
		ТИП К5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
608	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	80,22	210,31	9,95	16871	798	5520	0,36	29

				52,2	3,74	4187	300	123	0,02	1
		м2								
609	E0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки/до 30/	80,22	63,3	1,34	5078	107	174	0,01	1
				1,26	0,5	101	40	123	-	-
		м2								
610	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	80,22	921,05	11,72	73887	940	17373	1,06	85
				171,68	4,39	13772	352	123	0,02	2
		м2								
		дополнительный слой утеплителя возле наружных стен								
611	E0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	337	48,53	5,55	16355	1870	18674	0,26	87
				42,98	2,07	14484	698	123	0,01	3
		м2								
612	C11031-605 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-175 ГОСТ 9573-96	34,711	11383	-	395115	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге		20820487	369139			14376
				Тенге		2305599	138548			675
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		20820487	-	-		-
	Материалы -			Тенге		7838407	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	2444148	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		5111514	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		5195827	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		3004013	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		1502
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	450602	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		1429470	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		25253970	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		16553
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	2894750	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге		25253970	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		16553
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	2894750	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 10. Детский сад								
		Тип ЛТ1								
613	E0111-6-1	-Устройство гидроизоляции полимерцементным составом"Блокада"	194,7	610,34	118,3	118833	23033	40245	0,69	135
				123,75	44,3	24094	8625	123	0,22	42

			м2							
614	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	194,7	48,53 42,98	5,55 2,07	9449 8368	1081 403	10789 123	0,26 0,01	50 2
			м2							
615	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80	27,258	10100 -	- -	275306 -	- -	- -	- -	- -
			м3							
616	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	194,7	226,58 52,65	13,43 5,04	44115 10251	2615 981	13816 123	0,37 0,02	71 5
			м2							
617	Е0111-11-4 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до 50 мм	194,7	208,41 3,78	4,02 1,5	40578 736	783 292	1264 123	0,03 0,01	5 1
			м2							
618	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,371877	5239,08 1890	327,33 123,75	1948 703	122 46	786 105	11,6 0,6	4 -
			1т							
619	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,371877	50800 -	- -	18891 -	- -	- -	- -	- -
			т							
620	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее	194,7	2652,04 58,5	4,9 1,85	516352 11390	954 360	14453 123	0,38 0,01	74 2
			м2							
		Тип ЛС1								
621	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	226,22	48,53 42,98	5,55 2,07	10978 9723	1256 468	12535 123	0,26 0,01	58 2
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
622	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80 м3	31,6708	10100 -	- -	319875 -	- -	- -	- -	- -
623	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2	226,22	226,58 52,65	13,43 5,04	51257 11910	3038 1140	16052 123	0,37 0,02	83 6
624	Е0111-11-4 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до 50 мм м2	226,22	208,41 3,78	4,02 1,5	47147 855	909 339	1469 123	0,03 0,01	6 2
625	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,4320802	5239,08 1890	327,33 123,75	2264 817	141 53	914 105	11,6 0,6	5 -
626	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,4320802	50800 -	- -	21950 -	- -	- -	- -	- -
627	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее м2 Тип КС1	226,22	2652,04 58,5	4,9 1,85	599944 13234	1108 419	16792 123	0,38 0,01	86 2
628	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых м2	141,81	48,53 42,98	5,55 2,07	6882 6095	787 294	7858 123	0,26 0,01	37 1
629	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80 м3	19,8534	10100 -	- -	200519 -	- -	- -	- -	- -
630	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м2	141,81	226,58 52,65	13,43 5,04	32131 7466	1905 715	10063 123	0,37 0,02	52 3
631	Е0111-11-4 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных	141,81	208,41	4,02	29555	570	921	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стяжек до 50 мм		3,78	1,5	536	213	123	0,01	1
		м2								
632	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2708571	5239,08	327,33	1419	89	573	11,6	3
				1890	123,75	512	34	105	0,6	-
		1т								
633	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,2708571	50800	-	13760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
634	Е0111-6-1	-Устройство гидроизоляции полимерцементным составом"Блокада"	141,81	610,34	118,3	86552	16776	29312	0,69	98
				123,75	44,3	17549	6282	123	0,22	31
		м2								
635	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	141,81	914,03	15,2	129619	2156	31514	1,07	152
				173,3	7,37	24576	1045	123	0,04	5
		м2								
		Тип КС2								
636	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,15	210,31	9,95	6130	290	2006	0,36	10
				52,2	3,74	1522	109	123	0,02	1
		м2								
637	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30мм	29,15	63,3	1,34	1845	39	63	0,01	-
				1,26	0,5	37	15	123	-	-
		м2								
638	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	29,15	914,03	15,2	26644	443	6478	1,07	31
				173,3	7,37	5052	215	123	0,04	1
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2613945	58094			966
			Тенге			155425	22048			108
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1)			85						14400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2613945	-	-		-

Материалы -	Тенге	1319249	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	177473	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	850301	-	-			-
Местные материалы -	Тенге	230876	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	217902	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			109
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	32685	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	169911	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3001758	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			1183
Сметная заработная плата -	Тенге	-	210158	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	3001758	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			1183
Сметная заработная плата -	Тенге	-	210158	-			-

РАЗДЕЛ 11. =Внутренняя отделка=

Потолок

639	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	312 м2	242,23	3,39	75574	1056	40334	0,68	212
				122,4	0,72	38189	225	105	0,05	16
640	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков	9159,8 м2	201,2	3,94	1842988	36090	996403	0,55	5070
				102,11	1,49	935307	13648	105	0,01	67
641	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	1405 м2	17,43	0,12	24486	169	20329	0,09	129
				13,73	0,05	19291	70	105	-	-
642	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	7754,8 м2	257,14	2,33	1994069	18069	362587	0,26	2016
				43,65	0,88	338497	6824	105	-	33
643	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	Устройство теплоизоляционного слоя из минераловатных плит толщ. 100 мм	28,9 м2	1487,8	1,02	42997	29	1155	0,24	7
				37,89	0,16	1095	5	105	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
644	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	м2 - -	782,8	4,92	-	-	-	1,28	-
				-	1,87	-	-	-	0,01	-

Оштукату

Стены

645	E0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	20374	237,51	3,39	4838994	68974	2518349	0,65	13243
				117	0,72	2383758	14669	105	0,05	1029
		м2								
646	E0115-69-2 прим.	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит. Затирка швов	1833	80,46	0,65	147489	1191	89689	0,29	539
				46,35	0,25	84960	458	105	-	2
		м2								
647	E0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство теплоизоляционного слоя из плит минераловатных толщ 100 мм/ППЖ-200/	41,85	1487,8	1,02	62265	43	1672	0,24	10
				37,89	0,16	1586	7	105	-	-
		м2								
648	E0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство теплоизоляционного слоя из плит минераловатных толщ 130 мм/Y-145/	835	132,99	1,02	111044	849	33360	0,24	197
				37,89	0,16	31638	134	105	-	-
		м2								
649	C11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 145	113,9775	9950	-	1134076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
650	E0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	876,85	969,53	4,92	850132	4314	179461	1,15	1008
				193,05	1,87	169276	1640	105	0,01	8
		м2								
651	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	20710,85	158,76	3,43	3288055	71038	1631849	0,46	9428
				73,73	1,31	1527011	27131	105	0,01	130
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
652	Е0115-152-2	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	1833	9,9	0,12	18143	220	13088	0,04	81
				6,75	0,05	12373	92	105	-	-
		м2								
653	Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	540	17,43	0,12	9411	65	7813	0,09	50
				13,73	0,05	7414	27	105	-	-
		м2								
654	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	20710,85	251,66	1,88	5212093	38936	862244	0,23	4784
				38,93	0,72	806273	14912	105	-	72
		м2								
655	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1916,5	1024,04	2,1	1962563	4025	671694	2	3833
				333	0,79	638195	1514	105	-	7
		м2								
656	Е0111-40-1	-Устройство галтелей	7331,72	27,36	0,16	200603	1173	146543	0,09	659
				16,18	0,07	118627	513	123	-	2
657	С11011-511п-рим.	-Плинтусы для полов из пластиката/Галтели/	7405,0372	95	-	703479	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Плинтус								
658	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	2058,25	138,57	0,32	285219	659	105671	0,24	486
				41,63	0,11	85685	226	123	-	1
		м								
659	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	6146,9	123,31	0,16	757980	984	122861	0,09	553
				16,18	0,07	99457	430	123	-	2
		м								
		Потолок детского сада								
660	Е0115-61-2	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	26	242,23	3,39	6298	88	3361	0,68	18
				122,4	0,72	3182	19	105	0,05	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
661	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм потолков	602	201,2	3,94	121125	2372	65486	0,55	333
				102,11	1,49	61470	897	105	0,01	4
		м2								
662	E0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску/ВД-АК/	602	112,24	2,33	67568	1403	28147	0,26	157
				43,65	0,88	26277	530	105	-	3
		м2								
		Стены детского сада								
663	E0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2000	237,51	3,39	475017	6771	247212	0,65	1300
				117	0,72	234000	1440	105	0,05	101
		м2								
664	E0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен/полимерная сетка/	457	579,55	4,92	264855	2248	93532	1,15	526
				193,05	1,87	88224	855	105	0,01	4
		м2								
665	E0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство теплоизоляционного слоя из плит минераловатных толщ 130 мм/Y-145/	49	132,99	1,02	6516	50	1958	0,24	12
				37,89	0,16	1857	8	105	-	-
		м2								
666	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 145	6,6885	9950	-	66551	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
667	E0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	49	969,53	4,92	47507	241	10029	1,15	56
				193,05	1,87	9459	92	105	0,01	-
		м2								
668	E0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1592	158,76	3,43	252746	5461	125437	0,46	725
				73,73	1,31	117378	2086	105	0,01	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
669	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	157	251,66	1,88	39511	295	6536	0,23	36
				38,93	0,72	6112	113	105	-	1
		м2								
670	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку/ВД-АК/	1435	106,76	1,88	153201	2698	59743	0,23	331
				38,93	0,72	55865	1033	105	-	5
		м2								
671	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	457	921,8	4,62	421263	2111	122675	1,52	695
				254,97	3,14	116521	1435	104	0,02	7
		м2								
672	Е0111-40-1	-Устройство галтелей	483,1	27,36	0,16	13218	77	9656	0,09	43
				16,18	0,07	7817	34	123	-	-
673	С11011-511п-рим.	-Плинтусы для полов из пластиката/Галтели/	487,931	95	-	46353	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Плинтус детского сада								
674	Е0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	433,1	123,31	0,16	53406	69	8657	0,09	39
				16,18	0,07	7008	30	123	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			25596796	271768			46574
			Тенге			8033801	91095			1509
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25596796	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9676110	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8124896	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1950459	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5664659	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8587530	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1288130	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2051060	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36235386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52377
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9413026	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			36235386	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		52377
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9413026	-		-

РАЗДЕЛ 12. Наружная отделка

Леса

675	Е0108-35-2	-Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	4971,36	150,62	0,62	748776	3082	406587	0,44	2163
				69,08	0,23	343422	1143	118	-	5
			м2							
676	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	877,5375	27,65	-	24267	-	10862	0,07	58
				10,49	-	9205	-	118	-	-
			м2							

Монтаж декоративных элементов

677	Е0134-56-7	-Устройство каркаса под фибробетон	1452,5585	1700,76	10,56	2470453	15339	459420	1,77	2571
				283,5	4,03	411800	5854	110	0,02	28
			м2							
678	Е0115-105-4	-Установка цементных погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка, порезки, пояса, фризы, капли и т.п.высотой до 900 мм МП-1 /Фибробетон/	690,22	375,23	17,32	258991	11955	252605	2,07	1429
				342	6,55	236055	4521	105	0,03	22
			м							
679	Е0115-105-2	-Установка цементных погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка, порезки, пояса, фризы, капли и т.п.высотой до 250мм - обрамление окон	1259,87	140,69	3,75	177251	4725	174816	0,8	1005
				130,73	1,42	164703	1789	105	0,01	9

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

/Фибробетон/

		м								
680	Е0115-108-6-Установка гербов высотой до 1500мм - ДЭ-1 /Фибробетон/	70	1254	44,62	87780	3123	85334	6,51	456
			1143	18	80010	1260	105	0,08	6
		деталь							
681	Е0115-105-4-Установка цементных погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка, порезки, пояса, фризы, капли и т.п.высотой до 1240 мм МП-2/Фибробетон/	853,05	375,23	17,32	320090	14775	312197	2,07	1766
			342	6,55	291743	5587	105	0,03	27
		м							
682	DECORSTYlE -Декоративные элементы фасадов/Фибробетон/	1452,5585	2807,73	-	4078388	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
683	Е0115-156-1-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	1452,5585	136,4	1,65	198122	2397	38374	0,13	192
			24,53	0,63	35631	915	105	-	4
		м2							
	Отделка								
684	Е0115-39-7 -Устройство теплоизоляционного слоя толщ.100 мм - цоколь	236	132,99	1,02	31385	240	9429	0,24	56
	Изм. и доп. вып. 10		37,89	0,16	8942	38	105	-	-
		м2							
685	С11031-593 -Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 145	24,78	9950	-	246561	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02прим.		-	-	-	-	-	-	-
		м3							
686	Е0115-39-7 -Устройство теплоизоляционного слоя толщ.130 мм - стены	972,24	132,99	1,02	129295	989	38843	0,24	229
	Изм. и доп. вып. 10		37,89	0,16	36838	156	105	-	1
		м2							
687	С11031-593 -Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 145	132,71076	9950	-	1320472	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02прим.		-	-	-	-	-	-	-
		м3							
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1)			92					14400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
688	Е0115-61-1 -Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен толщ.40мм	1910,81	579,56	9,04	1107425	17272	630621	1,74	3316
	К=2,67		312,39	1,92	596918	3673	105	0,13	258

			м2							
689	Е0115-38-1	-Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	1910,81	704,47	3,99	1346103	7624	939714	2,7	5159
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002			467,15	1,22	892635	2331	105	-	9
			м2							
690	С12041-52	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	4,404	67600	-	297710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
691	С12041-24	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,536	52400	-	28086	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
			т							
692	Е0109-24-1	-Монтаж разгрузочного пояса из уголка	6,037	13864,97	4022,39	83703	24283	55212	56,5	341
				9090	1071,86	54876	6471	90	3,81	23
			т							
693	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	6,037	154400	-	932113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
694	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	4,404	18000	-	79272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
695	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	313,924	20,36	0,02	6391	6	1175	0,02	7
				4,16	-	1306	-	90	-	-
			м2							
696	С143011-35	-Плиты из гранита облицовочные	2025,4586	7520	-	15231449	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пиленые, толщина 30 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
697	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	2729,05	1534,12 396,91	43,81 31,25	4186697 1083187	119551 85272	1226882 105	2,25 0,14	6147 393
		м2								
698	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство теплоизоляционного слоя толщ.130 мм	1344,63	-132,99 -37,89	-1,02 -0,16	-178818 -50948	-1367 -215	-53721 105	-0,24 -	-317 -1
		м2								
699	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02прим.	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 145 толщ.130мм	179,9746	9950 -	- -	1790747 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
700	Е0115-86-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов/откос/	1190,65	189,87 82,55	0,25 -	226069 98288	298 -	103203 105	0,46 -	547 -
		м								
701	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02прим.	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 145	19,0504	9950 -	- -	189551 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
702	Е0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм/откос/	356,84	333,05 95,92	1,09 0,24	118844 34228	388 86	36029 105	0,51 -	182 -
		м2								
703	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Устройство теплоизоляционного слоя толщ.130 мм - выход на кровлю	451,05	132,99 37,89	1,02 0,16	59984 17090	459 72	18021 105	0,24 -	106 -
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
704	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 145 толщ.130мм	58,6365	9950	-	583433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
705	Е0115-156-1	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	3715,85	136,4	1,65	506823	6131	98165	0,13	490
				24,53	0,63	91150	2341	105	-	11
		м2								
706	Е0115-83-1 Изм. и доп. вып. 10	-Установка цокольной планки при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	305	116,65	1,38	35579	421	16496	0,31	94
				51,51	-	15711	-	105	-	-
		м								
707	Е0115-85-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	661	186,16	0,21	123049	139	39582	0,33	216
				57,03	-	37697	-	105	-	-
		м								
708	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	32,3	575,05	1,24	18574	40	5908	0,97	31
				153,23	0,47	4949	15	119	-	-
		м2								
709	Е0115-87-1 Изм. и доп. вып. 10	-Усиление фасадных проемов диагональными накладками из армосетки с лесов/прим.	51,12	521,77	0,64	26673	33	6168	0,66	34
				114,91	-	5874	-	105	-	-
		м2								
710	Е0115-88-1 Изм. и доп. вып. 10	-Герметизация вертикальных швов герметиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	111,9	16,67	-	1865	-	1660	0,09	10
				14,13	-	1581	-	105	-	-
		м шва								
		Дополнительные работы								
711	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	5848,8975	25,35	0,05	148292	292	53733	0,05	287
				7,7	0,02	45037	117	119	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			37041446	232193			26574
			----			---	---			---
			Тенге			4547929	121426			797
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36025631	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6780630	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4608008	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8614221	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			15929817	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			4912102	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2456
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	736815	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2456264	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43393997	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		29463
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5344823	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1015816	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4543	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	61347	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			932113	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			55212	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8282	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			64262	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1135290	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		392
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	69629	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			44529286	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		29855
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5414452	-		-

РАЗДЕЛ 13. =Разные работы=

Вентшахты Р-1,2,3 др.

712	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1 К=0,77, К=0,9	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м/из кирпича силикатного утолщенного размером 250х120х88 мм//вентшахта/	390,56	2341,19	337,41	914374	131779	367076	4,38	1711
				---	---	---	---	---	---	---
				670,5	126	261870	49211	118	0,62	242
		м3								
713	С143007-4 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Кирпич и камни силикатные /ГОСТ 379-95/, 250х120х88 мм М-150 1000шт	114,278	26263,72	-	3001365	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004т.ч.п.5,6									
714	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных деталей в перегородках (лист АС-108,п.3)	3,1	34384,57 31950	2434,57 920,25	106592 99045	7547 2853	142657 140	170 4,49	527 14
		т								
715	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4мм	3,1	50800 -	- -	157480 -	- -	- -	- -	- -
		т								
716	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,07227	52400 -	- -	56187 -	- -	- -	- -	- -
		т								
717	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм(С-1)	0,50894	50800 -	- -	25854 -	- -	- -	- -	- -
		т								
718	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	1,58121	8679,65 8257,5	422,15 157,5	13724 13057	668 249	15701 118	56,4 0,77	89 1
		т								
719	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82/анкер А-1/	0,12932	55620 -	- -	7193 -	- -	- -	- -	- -
		т								
720	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок/анкер А2,3/	0,34023	89308,57 31950	2434,57 920,25	30385 10870	828 313	15657 140	170 4,49	58 2
		т								
721	Е0108-42-2	-Отделка печей штукатурным глиняным раствором без сетки - швабровка вентканалов	1058,38	61,28 23,63	6,15 2,3	64860 25010	6509 2434	32384 118	0,15 0,01	159 12
		м2								
722	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	182,96	258,32	92,82	47263	16982	24824	0,59	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прошивными на стеклоткани или металлической сетке		100,8	34,88	18442	6382	100	0,17	31
723	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м2 -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	10,9776	7634 -	- -	83803 -	- -	- -	- -	- -
724	Е0115-70-1	м3 -Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	182,96	580,73 193,05	4,92 1,87	106250 35320	900 342	37446 105	1,15 0,01	210 2
725	Е0107-53-9	м2 -Установка плит покрытии массой до 0,5 т	160	224,39 65,93	88,43 31,06	35902 10549	14149 4970	21726 140	0,39 0,13	62 21
726	С143017-9	шт -Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см/ПТ 12.5-8.6/	96	1500 -	- -	144000 -	- -	- -	- -	- -
		м2 Вход в подвал В-1-4шт								
727	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,334	2369,27 123,75	100,89 38,25	3161 165	135 51	255 118	0,85 0,18	1 -
728	Е0107-42-1	м3 -Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	24	338,58 76,28	172,69 60,21	8126 1831	4145 1445	4586 140	0,48 0,24	11 6
729	Е0107-42-2	шт -Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	16	482,01 106,88	243,37 85,08	7712 1710	3894 1361	4300 140	0,67 0,34	11 5
730	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	шт -Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	24	1750 -	- -	42000 -	- -	- -	- -	- -
731	С143003-509 Изм. и доп. вып. 20	шт. -Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	16	4004 -	- -	64064 -	- -	- -	- -	- -
732	С143001-62	шт. -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за	10	200 -	- -	2000 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 кг/см2								
733	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	10	232 -	- -	2320 -	- -	- -	- -	- -
734	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10	70 -	- -	700 -	- -	- -	- -	- -
735	Е0106-13-1	м3 -Устройство бетонных стен подвалов/В15/	4,16	7473,82 490,5	86,6 32,72	31091 2040	360 136	2285 105	3,06 0,16	13 1
736	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,2432	200 -	- -	849 -	- -	- -	- -	- -
737	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,2432	232 -	- -	984 -	- -	- -	- -	- -
738	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,2432	70 -	- -	297 -	- -	- -	- -	- -
739	Е0106-11-6	м3 -Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона/труба Д50/	0,02084	18837,97 7560	11119,34 4200,75	393 158	232 88	257 105	42,5 20,52	1 -
740	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	1т -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	2,6	279 -	- -	725 -	- -	- -	- -	- -
741	Е0113-16-6	м -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,777332	21,8 5,81	0,05 0,02	17 5	- -	4 90	0,03 -	- -
742	Е0113-26-6	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,554664	20,36 4,16	0,02 -	32 6	- -	6 90	0,02 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
743	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	69,3525	245,44	3,82	17022	265	3174	0,21	15
				37,35	1,44	2590	100	118	0,01	-
		м2								
744	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол на мастике МБК-Г-65/	7,884	811,76	11,21	6400	88	332	0,2	2
				31,5	4,21	248	33	118	0,02	-
		м2								
745	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	30	95,3	2,62	2859	79	424	0,07	2
		м2		10,51	0,99	315	30	123	-	-
746	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	3,2	6092,95	66,01	19497	211	741	1,35	4
				195,75	24,93	626	80	105	0,12	-
		м3								
747	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,264	200	-	653	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
748	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,264	232	-	757	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
749	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,264	70	-	228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
750	Е0106-1-19	-Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	7,44	7526,97	353,46	56001	2630	5929	3,64	27
				625,5	133,52	4654	993	105	0,65	5
		м3								
751	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,5516	200	-	1510	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
752	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,5516	232	-	1752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
753	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,5516	70 -	- -	529 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
754	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0864	41200 -	- -	3560 -	- -	- -	- -	- -
		т								
755	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,412	210,31 52,2	9,95 3,74	2190 544	104 39	716 123	0,36 0,02	4 -
		м2								
756	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /сред.30мм/ К-2	10,412	63,3 1,26	1,34 0,5	659 13	14 5	23 123	0,01 -	- -
		м2								
757	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе толщ.20мм из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	31,7155	985,93 171,68	11,72 4,39	31269 5445	372 139	6869 123	1,06 0,02	34 1
		м2								
Козырек входа В-1-4шт										
758	Е0146-26-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	44	175,98 85,05	88,16 52,04	7743 3742	3879 2290	6032 100	0,45 0,08	20 4
		отверст.								
759	Е0146-26-17 К=8	-Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/до 120мм	44	-23,04 -10,8	-11,21 -6,62	-1014 -475	-493 -291	-766 100	-0,06 -0,01	-3 -
		отверст.								
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1)				101					14400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760	Е0146-33-5	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в	0,00136	22416,57	332,71	30	-	15	75,22	-

	бетонных стенах и перегородках		11245,5	126	15	-	100	0,61	-
		м3							
761	Е0107-20-1 -Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок/4б/	0,01936	89308,57	2434,57	1729	47	891	170	3
			31950	920,25	619	18	140	4,49	-
		т							
762	Е0109-24-1 -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,83956	13864,97	4022,39	11640	3377	7678	56,5	47
			9090	1071,86	7632	900	90	3,81	3
		т							
763	С12021-238 -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	0,83956	146000	-	122576	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
764	Е0109-48-4 -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,83956	2452,13	545,76	2059	458	930	5,25	4
			1230,75	-	1033	-	90	-	-
		т							
765	С2021 т.ч.табл.3 п.2 -Надбавка за марку стали С245	0,83956	1860	-	1562	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
766	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	43,65712	21,8	0,05	952	2	229	0,03	1
			5,81	0,02	254	1	90	-	-
		м2							
767	Е0113-26-6 К=2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	43,65712	40,72	0,04	1778	2	327	0,04	2
			8,32	-	363	-	90	-	-
		м2							
768	Е0106-11-7 -Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0912	93997,62	304,24	8573	28	3178	198	18
			33075	114,75	3016	10	105	0,56	-
		1т							
769	Е0109-15-1 -Монтаж покрытия козырька поликарбонатом	51,4	544,92	208,5	28009	10717	7934	0,73	38
			125,1	46,4	6430	2385	90	0,16	8
		м2							
770	С11011-344п-рим. -Покрытие крыльца поликарбонат	51,4	360	-	18504	-	-	-	-
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1)			102					14400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Вход в подвал В-2-2шт								
771	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,667	2369,27	100,89	1580	67	128	0,85	1

					123,75	38,25	83	26	118	0,18	-
		м3									
772	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	12	338,58	172,69	4063	2072	2293	0,48	6
				76,28	60,21	915	723	140	0,24	3
		шт								
773	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	8	482,01	243,37	3856	1947	2150	0,67	5
				106,88	85,08	855	681	140	0,34	3
		шт								
774	С143003-489	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	12	1750	-	21000	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
775	С143003-509	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	8	4004	-	32032	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
776	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5	200	-	1000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
777	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5	232	-	1160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
778	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5	70	-	350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
779	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов/В15/	4	7473,82	86,6	29895	346	2198	3,06	12
				490,5	32,72	1962	131	105	0,16	1
		м3								
780	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,08	200	-	816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
781	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,08	232 -	- -	947 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
782	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,08	70 -	- -	286 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
783	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона/труба Д50/	0,01042	18837,97 7560	11119,34 4200,75	196 79	116 44	129 105	42,5 20,52	- -
		1т								
784	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	2,6	279 -	- -	725 -	- -	- -	- -	- -
		м								
785	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,388666	21,8 5,81	0,05 0,02	8 2	- -	2 90	0,03 -	- -
		м2								
786	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,777332	20,36 4,16	0,02 -	16 3	- -	3 90	0,02 -	- -
		м2								
787	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	41,9922	245,44 37,35	3,82 1,44	10307 1568	160 60	1922 118	0,21 0,01	9 -
		м2								
788	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол на мастике МБК-Г-65/	3,942	811,76 31,5	11,21 4,21	3200 124	44 17	166 118	0,2 0,02	1 -
		м2								
789	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	14,32	95,3 10,51	2,62 0,99	1365 151	38 14	203 123	0,07 -	1 -
		м2								
790	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	3,4	6092,95 195,75	66,01 24,93	20716 666	224 85	788 105	1,35 0,12	5 -
		м3								
791	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости	3,468	200	-	694	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
792	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,468	232 -	- -	805 -	- -	- -	- -	- -
793	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,468	70 -	- -	243 -	- -	- -	- -	- -
794	Е0106-1-19	м3 -Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	2,8	7526,97 625,5	353,46 133,52	21076 1751	990 374	2232 105	3,64 0,65	10 2
795	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,842	200 -	- -	568 -	- -	- -	- -	- -
796	С143001-63	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,842	232 -	- -	659 -	- -	- -	- -	- -
797	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,842	70 -	- -	199 -	- -	- -	- -	- -
798	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0412416	41200 -	- -	1699 -	- -	- -	- -	- -
799	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,6184	210,31 52,2	9,95 3,74	4126 1024	195 73	1350 123	0,36 0,02	7 -
800	Е0111-11-2 К=2	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /сред.30мм/	19,6184	63,3 1,26	1,34 0,5	1242 25	26 10	42 123	0,01 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
801	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе толщ.20мм из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	20,0842	985,93	11,72	19802	235	4350	1,06	21
				171,68	4,39	3448	88	123	0,02	-
		м2								
Козырек входа В-2-2шт										
802	E0146-26-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	22	175,98	88,16	3872	1939	3016	0,45	10
				85,05	52,04	1871	1145	100	0,08	2
		отверст.								
803	E0146-26-17 К=8	-Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/до 120мм	22	-23,04	-11,21	-507	-247	-383	-0,06	-1
				-10,8	-6,62	-238	-146	100	-0,01	-
		отверст.								
804	E0146-33-5	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,00068	22416,57	332,71	15	-	8	75,22	-
				11245,5	126	8	-	100	0,61	-
		м3								
805	E0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок/4б/	0,00968	89308,57	2434,57	865	24	445	170	2
				31950	920,25	309	9	140	4,49	-
		т								
806	E0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,41978	13864,97	4022,39	5820	1689	3839	56,5	24
				9090	1071,86	3816	450	90	3,81	2
		т								
807	C12021-238	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	0,41978	146000	-	61288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т							
808	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,41978	2452,13 1230,75	545,76 -	1029 517	229 -	465 90	5,25 -	2 -
			т							
809	С2021 т.ч.табл.3 п.2	-Надбавка за марку стали С245	0,41978	1860 -	- -	781 -	- -	- -	- -	- -
			т							
810	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,82856	21,8 5,81	0,05 0,02	476 127	1 -	115 90	0,03 -	1 -
			м2							
811	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,82856	40,72 8,32	0,04 -	889 182	1 -	163 90	0,04 -	1 -
			м2							
812	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0456	93997,62 33075	304,24 114,75	4286 1508	14 5	1589 105	198 0,56	9 -
			1т							
813	Е0109-15-1	-Монтаж покрытия козырька поликарбонатом	25,7	544,92 125,1	208,5 46,4	14004 3215	5358 1192	3967 90	0,73 0,16	19 4
			м2							
814	С11011-344п рим.	-Покрытие крыльца поликарбонат	25,7	360 -	- -	9252 -	- -	- -	- -	- -
			м2							
		Вход в подвал В-3-1шт								
815	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,3335	2369,27 123,75	100,89 38,25	790 41	34 13	64 118	0,85 0,18	- -
			м3							
816	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	9	338,58 76,28	172,69 60,21	3047 687	1554 542	1720 140	0,48 0,24	4 2
			шт							
817	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	482,01 106,88	243,37 85,08	1928 428	973 340	1075 140	0,67 0,34	3 1
			шт							
818	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	9	1750 -	- -	15750 -	- -	- -	- -	- -
			шт.							
819	С143003-509	-Блоки бетонные для стен	4	4004	-	16016	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 20	подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78		-	-	-	-	-	-	-
820	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,938 шт.	200 -	- -	588 -	- -	- -	- -	- -
821	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,938 м3	232 -	- -	682 -	- -	- -	- -	- -
822	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,938 м3	70 -	- -	206 -	- -	- -	- -	- -
823	Е0106-13-1	-Устройство бетонных стен подвалов/В15/	2,18 м3	7473,82 490,5	86,6 32,72	16293 1069	189 71	1198 105	3,06 0,16	7 -
824	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,2236 м3	200 -	- -	445 -	- -	- -	- -	- -
825	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,2236 м3	232 -	- -	516 -	- -	- -	- -	- -
826	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,2236 м3	70 -	- -	156 -	- -	- -	- -	- -
827	Е0106-11-6	-Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона/труба Д50/	0,00521 м3	18837,97 7560	11119,34 4200,75	98 39	58 22	64 105	42,5 20,52	- -
828	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	1,3 1т м	279 -	- -	363 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
829	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,194333	21,8 5,81	0,05 0,02	4 1	- -	1 90	0,03 -	- -
830	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	0,388666	20,36 4,16	0,02 -	8 2	- -	1 90	0,02 -	- -
831	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	21,1815	245,44 37,35	3,82 1,44	5199 791	81 31	970 118	0,21 0,01	4 -
832	E0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов /гидроизол на мастике МБК-Г-65/ м2	1,971	811,76 31,5	11,21 4,21	1600 62	22 8	83 118	0,2 0,02	- -
833	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	8,2	95,3 10,51	2,62 0,99	781 86	21 8	116 123	0,07 -	1 -
834	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1	6092,95 195,75	66,01 24,93	6093 196	66 25	232 105	1,35 0,12	1 -
835	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,4281756	200 -	- -	86 -	- -	- -	- -	- -
836	C143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	0,4281756	232 -	- -	99 -	- -	- -	- -	- -
837	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,4281756	70 -	- -	30 -	- -	- -	- -	- -
838	E0106-1-19	-Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх м3	2,32	7526,97 625,5	353,46 133,52	17463 1451	820 310	1849 105	3,64 0,65	8 2
839	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	2,3548	200	-	471	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
840	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,3548	232 -	- -	546 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
841	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,3548	70 -	- -	165 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
842	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,023616	41200 -	- -	973 -	- -	- -	- -	- -
		т								
843	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2,192	210,31 52,2	9,95 3,74	461 114	22 8	151 123	0,36 0,02	1 -
		м2								
844	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /сред.30мм/	2,192	63,3 1,26	1,34 0,5	139 3	3 1	5 123	0,01 -	- -
		м2								
845	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе толщ.20мм из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	10,0695	985,93 171,68	11,72 4,39	9928 1729	118 44	2181 123	1,06 0,02	11 -
		м2								
Козырек входа В-3-1шт										
846	Е0146-26-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	11	175,98 85,05	88,16 52,04	1936 936	970 572	1508 100	0,45 0,08	5 1
		отверст.								
847	Е0146-26-17 К=8	-Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении	11	-23,04 -10,8	-11,21 -6,62	-253 -119	-123 -73	-192 100	-0,06 -0,01	-1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/до 120мм								
		отверст.								
848	Е0146-33-5	-Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,00034	22416,57	332,71	8	-	4	75,22	-
				11245,5	126	4	-	100	0,61	-
		м3								
849	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок/4б/	0,00484	89308,57	2434,57	432	12	223	170	1
				31950	920,25	155	4	140	4,49	-
		т								
850	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,20989	13864,97	4022,39	2910	844	1920	56,5	12
				9090	1071,86	1908	225	90	3,81	1
		т								
851	С12021-238	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	0,20989	146000	-	30644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
852	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,20989	2452,13	545,76	515	115	232	5,25	1
				1230,75	-	258	-	90	-	-
		т								
853	С2021 т.ч.табл.3 п.2	-Надбавка за марку стали С245	0,20989	1860	-	390	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
854	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,91428	21,8	0,05	238	1	57	0,03	-
				5,81	0,02	63	-	90	-	-
		м2								
855	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,91428	40,72	0,04	444	-	82	0,04	-
				8,32	-	91	-	90	-	-
		м2								
856	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0228	93997,62	304,24	2143	7	795	198	5
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1)				111					14400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				33075	114,75	754	3	105	0,56	-
		1т								

857	E0109-15-1	-Монтаж покрытия козырька поликарбонатом	12,85	544,92	208,5	7002	2679	1983	0,73	9
				125,1	46,4	1608	596	90	0,16	2
		м2								
858	С11011-344п-рим.	-Покрытие крыльца поликарбонат	12,85	360	-	4626	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Крыльцо Кр-1								
859	E0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,176	2369,27	100,89	2786	119	225	0,85	1
				123,75	38,25	146	45	118	0,18	-
		м3								
860	E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	9,42	7987,56	95,97	75243	904	7992	4,9	46
				771,75	36,25	7270	341	105	0,18	2
		м3								
861	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,6084	200	-	1922	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
862	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	9,6084	232	-	2229	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
863	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,6084	70	-	673	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
864	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	75,36	245,44	3,82	18496	288	3449	0,21	16
				37,35	1,44	2815	109	118	0,01	1
		м2								
865	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	66	95,3	2,62	6290	173	934	0,07	4
				10,51	0,99	694	65	123	-	-
		м2								
866	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	9	6092,95	66,01	54837	594	2085	1,35	12
				195,75	24,93	1762	224	105	0,12	1
		м3								
867	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за	9,18	200	-	1836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 кг/см2								
		м3								
868	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4:	9,18	232	-	2130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		за 2 кг/см2								
		м3								
869	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,18	70	-	643	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
870	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	15,78	6808,69	196,62	107441	3103	5741	1,79	28
				272,25	74,27	4296	1172	105	0,36	6
		м3								
871	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,0167	200	-	3203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
872	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	16,0167	232	-	3716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
873	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	16,0167	70	-	1121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
874	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,20328	41200	-	8375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
875	Е0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	66	226,38	16,79	14941	1108	9569	0,73	48
				111,6	6,28	7366	414	123	0,03	2
		м2								
876	С143003-290 Изм. и доп. вып. 20 прим.	-Бетонная плитка 40мм	67,32	1751	-	117877	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1) 113 14400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Крыльцо Кр-2								
877	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,196	2369,27	100,89	464	20	37	0,85	-
				123,75	38,25	24	7	118	0,18	-
		м3								
878	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,57	7987,56	95,97	12540	151	1332	4,9	8
				771,75	36,25	1212	57	105	0,18	-
		м3								

879	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,6014	200 - -	- - -	320 - -	- - -	- - -	- - -	-
880	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,6014	232 - -	- - -	372 - -	- - -	- - -	- - -	-
881	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,6014	70 - -	- - -	112 - -	- - -	- - -	- - -	-
882	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,56	245,44 37,35	3,82 1,44	3083 469	48 18	575 118	0,21 0,01	3 -
883	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	9	95,3 10,51	2,62 0,99	858 95	24 9	127 123	0,07 -	1 -
884	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,2	6092,95 195,75	66,01 24,93	7312 235	79 30	278 105	1,35 0,12	2 -
885	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,224	200 - -	- - -	245 - -	- - -	- - -	- - -	-
886	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,224	232 - -	- - -	284 - -	- - -	- - -	- - -	-
887	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	1,224	70 114	-	86	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона за применение сульфатостойкого цемента		- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
888	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,03	6808,69 272,25	196,62 74,27	13822 553	399 151	739 105	1,79 0,36	4 1
889	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,06045	200 - -	- - -	412 - -	- - -	- - -	- - -	-

890	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,06045	232 -	- -	478 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
891	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,06045	70 -	- -	144 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
892	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02772	41200 -	- -	1142 -	- -	- -	- -	- -
		т								
893	Е0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток	9	226,38 111,6	16,79 6,28	2037 1004	151 57	1305 123	0,73 0,03	7 -
		м2								
894	С143003-290 Изм. и доп. вып. 20 прим.	-Бетонная плитка 40мм	9,18	1751 -	- -	16074 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
		Крыльцо Кр-4(Кр-4/1)								
895	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	5,6	2783,6 531	- -	15588 2974	- -	3658 123	3,24 -	18 -
		м3								
896	Е0106-1-19	-Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	1,4	7526,97 625,5	353,46 133,52	10538 876	495 187	1116 105	3,64 0,65	5 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
897	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,421	200 -	- -	284 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
898	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,421	232 -	- -	330 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
899	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,421	70 -	- -	99 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
900	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,03946	68200 -	- -	2691 -	- -	- -	- -	- -
		т								
901	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе толщ.20мм из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	6	1678,51 171,68	11,72 4,39	10071 1030	70 26	1299 123	1,06 0,02	6 -
		м2								
		Стена монолитная Стм1								
902	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,63	2369,27 123,75	100,89 38,25	1493 78	64 24	120 118	0,85 0,18	1 -
		м3								
903	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	2,6	9878,55 1440	360,48 136,17	25684 3744	937 354	4303 105	8,99 0,67	23 2
		м3								
904	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,652	200 -	- -	530 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
905	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	2,652	232	-	615	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
906	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,652	70 -	- -	186 -	- -	- -	- -	- -
907	Е0108-4-7	м3 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,04	245,44 37,35	3,82 1,44	2955 450	46 17	551 118	0,21 0,01	3 -
908	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м2 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01498	41200 -	- -	617 -	- -	- -	- -	- -
909	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,20136	65900 -	- -	13270 -	- -	- -	- -	- -
910	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04788	61200 -	- -	2930 -	- -	- -	- -	- -
911	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0046	69000 -	- -	317 -	- -	- -	- -	- -
Козырек Кр-4(Кр-4/1)										
912	Е0146-26-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий	18	175,98 85,05	88,16 52,04	3168 1531	1587 937	2468 100	0,45 0,08	8 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
913	Е0146-26-17-К=4	отверст. -Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/до 160мм	18	-11,52 -5,4	-5,6 -3,31	-207 -97	-101 -60	-157 100	-0,03 -0,01	-1 -
914	Е0146-33-5	отверст. -Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в бетонных стенах и перегородках	0,00612	22416,57 11245,5	332,71 126	137 69	2 1	70 100	75,22 0,61	- -
915	Е0107-20-1	м3 -Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,008	89308,57 31950	2434,57 920,25	714 256	19 7	368 140	170 4,49	1 -
916	Е0109-24-1	т -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,11854	13864,97 9090	4022,39 1071,86	1644 1078	477 127	1084 90	56,5 3,81	7 -
917	С12021-238	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	0,11854	146000 -	- -	17307 -	- -	- -	- -	- -
918	Е0109-48-4	т -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,11854	2452,13 1230,75	545,76 -	291 146	65 -	131 90	5,25 -	1 -
919	С2021 т.ч.табл.3 п.2	т -Надбавка за марку стали С245	0,11854	1860 -	- -	220 -	- -	- -	- -	- -
920	Е0113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,16408	21,8 5,81	0,05 0,02	134 36	- -	32 90	0,03 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
921	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,16408	40,72	0,04	251	-	46	0,04	-
				8,32	-	51	-	90	-	-
		м2								
922	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	68,64	70437,87	304,24	4834855	20883	705567	58	3981
				9675	114,75	664092	7876	105	0,56	38
		1т								
923	Е0109-15-1	-Монтаж покрытия козырка поликарбонатом	5	544,92	208,5	2725	1042	772	0,73	4
				125,1	46,4	626	232	90	0,16	1
		м2								
924	С11011-344п-рим.	-Покрытие крыльца поликарбонат	5	360	-	1800	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Крыльцо Кр-3								
925	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	9,26	2783,6	-	25776	-	6048	3,24	30
				531	-	4917	-	123	-	-
		м3								
926	Е0106-1-19	-Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	1,2	7526,97	353,46	9032	424	956	3,64	4
				625,5	133,52	751	160	105	0,65	1
		м3								
927	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,218	200	-	244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
928	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,218	232	-	283	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
929	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,218	70	-	85	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
930	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,05791	68200	-	3949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
931	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе толщ.20мм из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	7,33	1678,51	11,72	12303	86	1587	1,06	8
				171,68	4,39	1258	32	123	0,02	-
		м2								
		Пандус								
932	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	4,5	2783,6	-	12526	-	2939	3,24	15
				531	-	2390	-	123	-	-
		м3								
933	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	3,07	6808,69	196,62	20903	604	1117	1,79	5
				272,25	74,27	836	228	105	0,36	1
		м3								
934	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,11605	200	-	623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
935	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,11605	232	-	723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
936	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,11605	70	-	218	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
937	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0221184	41200	-	911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
938	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе толщ.20мм из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	7,68	1678,51	11,72	12891	90	1663	1,06	8
				171,68	4,39	1319	34	123	0,02	-
		м2								
		Стена монолитная Стм1,Стм1/1,Стм2,Стм3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
939	E0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,3824	2369,27	100,89	3275	139	264	0,85	1
				123,75	38,25	171	53	118	0,18	-
		м3								
940	E0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	7,2	9878,55	360,48	71126	2595	11916	8,99	65
				1440	136,17	10368	980	105	0,67	5
		м3								
941	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,344	200	-	1469	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
942	C143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,344	232	-	1704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
943	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	7,344	70	-	514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
944	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	23,42	245,44	3,82	5748	89	1072	0,21	5
				37,35	1,44	875	34	118	0,01	-
		м2								
945	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04007	41200	-	1651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
946	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4374	65900	-	28825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
947	C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,13566	61200	-	8302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
948	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01092	69000 - -	- - -	753 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		Козырек Кр-3								
949	Е0111-2-3	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчано-гравийных	0,3	1652,04 474,75	- -	496 142	- -	175 123	3,1 -	1 -
950	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов под стойки м3	0,25	7987,56 771,75	95,97 36,25	1997 193	24 9	212 105	4,9 0,18	1 -
951	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,255	200 -	- -	51 -	- -	- -	- -	- -
952	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 м3	0,255	232 -	- -	59 -	- -	- -	- -	- -
953	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,255	70 -	- -	18 -	- -	- -	- -	- -
954	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	-Монтаж опорных стоек СТ-1,2 т	0,2465	4658,59 1067,22	2861,37 620,1	1148 263	705 153	374 90	5,88 1,98	1 -
955	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,2465	172800	-	42595	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т		-	-	-	-	-	-	-
956	Е0109-17-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	т -Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м - Б-1 т	0,1426	8108,11 2956,64	5078,47 839,11	1156 422	724 120	487 90	16,29 2,46	2 -
957	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,1426	154400 -	- -	22017 -	- -	- -	- -	- -
958	Е0109-24-1	т -Монтаж связей Сг-1,3,4,5 т	0,12663	13864,97 9090	4022,39 1071,86	1756 1151	509 136	1158 90	56,5 3,81	7 -
959	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,12663	162700 -	- -	20603 -	- -	- -	- -	- -
960	Е0107-20-1	т -Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,01831	101308,57 31950	2434,57 920,25	1855 585	45 17	843 140	170 4,49	3 -
961	Е0109-48-1	т -Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,51573	1333,5 679,5	312,12 -	688 350	161 -	315 90	2,96 -	2 -
962	Е0113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	21,454368	21,8 5,81	0,05 0,02	468 125	1 -	113 90	0,03 -	1 -
963	Е0113-26-6 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	21,454368	40,72 8,32	0,04 -	874 179	1 -	161 90	0,04 -	1 -
964	Е0112-7-8 Изм. и	м2 -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного	9	121,68	8,3	1095	75	1021	0,57	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 12	покрытия из профилированного оцинкованного листа		94,18	1,17	848	11	119	-	-
		м2								
965	С11011-3789 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	10,35	728 -	- -	7535 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
966	Е0112-9-2	-Устройство подвесных желобов/оцинков. лист толщ.0,8мм/	6	242,53 44,1	1,22 0,45	1455 265	7 3	318 119	0,28 -	2 -
		м								
967	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	10,048	72 -	- -	723 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
		Колонна Кл-1								
968	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	15,68	10085,61 1154,25	365,89 137,25	158142 18099	5737 2152	23896 118	6,66 0,67	104 11
		м3								
969	Е0115-51-3 К=2,9	-Улучшенная штукатурка цементным раствором М100 по камню колонн прямоугольных толщ.55мм	2269,09091	911,76 605,52	4,79 1,83	2068860 1373980	10858 4146	1447032 105	3,25 0,01	7370 20
		м2								
970	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м/колон Кл-1,крепежная система/	0,23296	13864,97 9090	4022,39 1071,86	3230 2118	937 250	2131 90	56,5 3,81	13 1
		т								
971	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,23296	154400 -	- -	35969 -	- -	- -	- -	- -
		т								
972	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,23296	1333,5 679,5	312,12 -	311 158	73 -	142 90	2,96 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
973	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	192	20,14	0,23	3867	44	3456	0,12	23
				19,91	0,09	3823	17	90	-	-
		шт								
974	С11011-1162	-Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм	192	36	-	6912	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
975	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	12,11392	40,72	0,04	493	-	91	0,04	1
				8,32	-	101	-	90	-	-
		м2								
976	Е0115-38-1	-Облицовка стен фасадов зданий	230,4	551,6	3,99	127089	919	113308	2,7	622
	Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	искусственными плитами на металлическом каркасе/колон Кл-1/		467,15	1,22	107631	281	105	-	1
		м2								
977	С12041-24	-Арматурные заготовки, не	0,77056	52400	-	40377	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
978	С12041-5	-Сталь арматурная	0,53248	52102	-	27743	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
979	С11011-664п рим.	-Проволока для сеток высоколегированная из стали 12х18Н9, d 1,2 мм	43,2	218	-	9418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
980	С143011-33	-Плиты из гранита облицовочные пиленые, толщина 20 мм	244,224	6370	-	1555707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Ограждения лестниц и балконов ОГ-1 - ОГ-4								
981	Е0107-60-4	-Установка металлических	581,475	89,04	5,89	51775	3425	60249	0,42	241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ограждений без поручня								
				71,78	2,23	41738	1297	140	0,01	6
		м								
982	С12022-15	-Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	199,995	1100	-	219995	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
983	С12022-16	-Ограждения площадок огрунтованные и окрашенные ГОСТ 23120-78	381,48	1340	-	511183	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		МС-1								
984	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,6516	13694,27	5475,87	8923	3568	3866	28,9	19
				5040	1552,87	3284	1012	90	5,46	4
		т								
985	С12021-223	-Лестницы шахтные для негабаритных емкостейСтремянка МС-1,МС-2	0,6516	173500	-	113053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
986	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	18,8964	40,72	0,04	769	1	141	0,04	1
				8,32	-	157	-	90	-	-
		м2								
		Отмостка								
987	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см отмостка	347,76	374,29	12,52	130163	4354	19621	0,24	85
				38,03	4,39	13225	1527	133	0,02	6
		м2								
988	Е0127-56-2 К=3 К ОБ	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать отмостка	1043,28	28,73	-	29973	-	1152	0,01	6
				0,83	-	866	-	133	-	-
		м2								
989	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси	347,76	480,53	-	167109	-	11447	0,14	50
				24,75	-	8607	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 3 см отмостка								
		м2								
990	E0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	-Вычитается позиция: На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия исключать к норме 27-55-1/до 25мм/	347,76	-76,58 -3,98	- -	-26631 -1384	- -	-1841 133	-0,02 -	-8 -
		м2								
		Почтовые ящики								
991	E0110-35-1п-рим.	-Установка штучных изделий - столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др./1ящик на 4 отделения/	27	332,3 100,35	23,87 9,02	8972 2709	644 244	3544 120	0,68 0,04	18 1
		шт								
992	C151803-190 прим.	-Почтовый ящик на 4 отделения	27	2040	-	55080	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			16821074	303430			16347
			Тенге			2860865	109622			501
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			55080	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55080	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3305	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			58385	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15465272	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4481295	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2922858	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			537374	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			7355914	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3195246	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1598
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	479287	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1119631	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19780149	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		18183
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	3402145	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1298909	-	-		-
	Материалы -		Тенге			25121	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	47629	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1200182	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			42866	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		21
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6430	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			80506	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1422281	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		284
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54059	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1814	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1814	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			109	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1922	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			5000000	-	-		-

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Aibar company"

(наименование организации)

Директор Тастембеков М.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Строй Хоум"

(наименование организации)

Директор Айзаков Д.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО «Expert Групп» Эксперт Жунусов Е.Т. аттестат № KZ66VJE00026363

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО „TECHNICAL INSTITUTE ALMAS"