Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительство и жилищной инспекции Тарбагатайского района"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, Аксуатский с.о., с. Аксуат, АМАНКЕЛДИ,1
БИН 120940000725 ИИК KZ16070103KSN1810000 БИК KKMFKZ2A РГУ "Комитет казначейства МФ РК"

ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «DK Proekt»

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г. А., г. Усть-Каменогорск,Заводская,110

БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Наименование объекта: Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений в селе Акжар Тарбагатайского района ВКО

Договор № 65 от 27.06.2018 года, доп. соглашение № 1 от 09.07.2018г.

АКТ № 3 от 22.08.2018 года

приемки выполненных работ за август месяц 2018 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛИЗАЦИЯ К-1								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	32459,095	27,84	26,18	903661	849779	278960	0,01	325
		м3		1,66	7,20	53882	233705	97	0,03	974
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)**	1003,881	262,72	0,00	263740	0	298026	1,85	1857
		м3		262,72	0,00	263740	0	113	0,00	0
3	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /ПОД КОЛОДЦЫ/**	334,627	218,93	0,00	73260	0	82784	1,54	515
		м3		218,93	0,00	73260	0	113	0,00	0
4	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	7619,141	134,10	0,00	1021727	0	1154551	0,97	7391
		м3		134,10	0,00	1021727	0	113	0,00	0
5	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	22857,446	6,48	6,48	148116	148116	46561	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,00	2,10	0	48001	97	0,01	229
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22857,446	21,55	4,52	492578	103316	377584	0,11	2514
		м3		17,03	0,00	389262	0	97	0,00	0
7	Е0101-85-2	Разравнивание ВЫТЕСНЕННОГО ГРУНТА бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	30476,61	12,34	12,34	376081	376081	103468	0,00	0
		м3		0,00	3,50	0	106668	97	0,01	305
8	С143008-92 Изм. и доп. вып. 23	Песок природный	260,935	606,00		158127				
		м3								
				ТРУБОПРОВОДЫ						
9	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	11,5	96708,90	47796,27	1112152	549657	911163	286,00	3289
		км		48375,00	12572,33	556313	144582	130	49,07	564
12	С130804-2313 Изм. и доп.вып.19	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 225 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	14491,59	938,00		13593111				
		м								
41	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция пенополиуретановыми изделиями	668,69	72,96	16,85	48788	11267	28700	0,21	140
		м		38,59	4,33	25805	2895	100	0,03	20
		КОЛОДЦЫ Д1500-28шт								
54	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-28шт, ПП1-15-1-28шт)	-18,2	21600,00		-393120				
		м3								
54	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-28шт, ПП1-15-1-28шт)	18,2	26100,00		475020				
		м3								
61	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	17,84	5354,00		95515				
		м3								
62	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	28	3099,33		86781				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				КОЛОДЦЫ №30-58						
		КОЛОДЦЫ Д1500-29шт								
65	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-29шт, ПП1-15-1-29шт)	-18,85	21600,00		-407160				
		м3								
65	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-29шт, ПП1-15-1-29шт)	18,85	26100,00		491985				
		м3								
72	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-9-1шт)	0,89	3209,00		2856				
		м								
73	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	18,4	5354,00		98514				
		м3		0,00						
74	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	29	3099,33		89881				
		шт								
		КОЛОДЦЫ Д1500-27шт								
87	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	47,565	4462,05	1538,85	212237	73195	135552	9,66	459
		м3		1615,95	576,23	76863	27408	130	2,81	134
88	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-27шт, ПП1-15-1-27шт)	-17,55	21600,00		-379080				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-27шт, ПП1-15-1-27шт) м3	17,55	26100,00		458055				
96	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК м3	23,52	5354,00		125926				
97	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т шт	27	3099,33		83682				
		КОЛОДЦЫ №88-116								
		КОЛОДЦЫ Д1500-26шт								
111	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах м3	40,89	4462,05 1615,95	1538,85 576,23	182453 66076	62924 23562	116530 130	9,66 2,81	395 115
112	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-26шт, ПП1-15-1-26шт) м3	-16,9	21600,00		-365040				
112	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-26шт, ПП1-15-1-26шт) м3	16,9	26100,00		441090				
120	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК м3	22,94	5354,00		122821				
121	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т шт	26	3099,33		80583				
		КОЛОДЦЫ Д1500-17шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	21,395	4462,05	1538,85	95466	32924	60972	9,66	207
		м3		1615,95	576,23	34573	12328	130	2,81	60
136	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-17шт, ПП1-15-1-17шт)	-11,05	21600,00		-238680				
		м3								
136	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-17шт, ПП1-15-1-17шт)	11,05	26100,00		288405				
		м3								
144	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК	10,88	5354,00		58252				
		м3								
145	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т	17	3099,33		52689				
		шт								
		КОЛОДЦЫ Д1500-12шт								
159	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	17,56	4462,05	1538,85	78354	27022	50043	9,66	170
		м3		1615,95	576,23	28376	10119	130	2,81	49
160	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-12шт, ПП1-15-1-12шт)	-7,8	21600,00		-168480				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-12шт, ПП1-15-1-12шт) м3	7,8	26100,00		203580				
168	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК м3	7,69	5354,00		41172				
169	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т шт	12	3099,33		37192				
		КОЛОДЦЫ Д1500-21шт								
183	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах м3	25,32	4462,05 1615,95	1538,85 576,23	112979 40916	38964 14590	72158 130	9,66 2,81	245 71
184	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-21шт, ПП1-15-1-21шт) м3	-13,65	21600,00		-294840				
184	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-21шт, ПП1-15-1-21шт) м3	13,65	26100,00		356265				
191	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на ЛОТОК м3	13,44	5354,00		71958				
192	С Прайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Люк полимерно-песчаный тип Т шт	21	3099,33		65086				
		КОЛОДЦЫ Д1500-26шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-26шт, ПП1-15-1-26шт) м3	-16,9	21600,00		-365040				
207	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-26шт, ПП1-15-1-26шт) м3	16,9	26100,00		441090				
		КОЛОДЦЫ Д1500-23шт								
230	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-23шт, ПП1-15-1-23шт) м3	-14,95	21600,00		-322920				
230	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-23шт, ПП1-15-1-23шт) м3	14,95	26100,00		390195				
		КОЛОДЦЫ Д1500-26шт								
252	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-26шт, ПП1-15-1-26шт) м3	-16,9	21600,00		-365040				
252	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-26шт, ПП1-15-1-26шт) м3	16,9	26100,00		441090				
259	С143018-30 Изм.и доп.вып.22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-9-6 шт) м	-0,17	3209,00		-546				
		КОЛОДЦЫ Д1500-22шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-22шт, ПП1-15-1-22шт)	-7,15	21600,00		-154440				
		м3								
276	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-22шт, ПП1-15-1-22шт)	7,15	26100,00		186615				
		м3								
276	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-22шт, ПП1-15-1-22шт)	7,15	26100,00	--	186615	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
277	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	7,15	-119,00	--	-851	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
278	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	7,15	-221,00	--	-1580	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
279	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-34шт)	10,03	7733,00	--	77562	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
280	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15-9а-16шт)	7,12	7030,00	--	50054	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
281	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-26шт)	13	713,80	--	9279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-20шт)	2,9	4011,25	--	11633	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
283	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-9-5шт)	2,225	3209,00	--	7140	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ ПЕРЕПАДНЫЕ Д1500- 31ШТ								
300	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-31шт, ПП1-15-1-31шт)	20,15	26100,00	--	525915	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
301	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	20,15	-119,00	--	-2398	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
302	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	20,15	-221,00	--	-4453	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
303	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6-33шт.КС-15-6а-12шт)	26,55	7733,00	--	205311	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
304	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15-9а-20шт, КС-15-9 -10шт)	19,58	7030,00	--	137647	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
305	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-30шт)	30	713,80	--	21414	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
306	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-9шт)	2,61	4011,25	--	10469	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ №348-376								
		КОЛОДЦЫ Д1500-18шт								
337	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-18шт, ПП1-15-1-18шт)	11,7	26100,00	--	305370	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
338	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	11,7	-119,00	--	-1392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
339	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	11,7	-221,00	--	-2586	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
340	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-29шт)	17,11	7733,00	--	132312	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
341	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15-9а-8шт)	7,12	7030,00	--	50054	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
342	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-34шт)	34	713,80	--	24269	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
343	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-9шт)	2,61	4011,25	--	10469	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ №406-434								
		КОЛОДЦЫ Д1500-22шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-22шт, ПП1-15-1-22шт)	14,3	26100,00	--	373230	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
361	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	14,3	-119,00	--	-1702	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
362	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	14,3	-221,00	--	-3160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
363	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-32шт)	18,88	7733,00	--	145999	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
364	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15-9а-19шт)	16,91	7030,00	--	118877	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
365	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-27шт)	27	713,80	--	19273	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
366	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-21шт)	6,09	4011,25	--	24429	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				КОЛОДЦЫ №435-462						
		КОЛОДЦЫ Д1500-19шт								
383	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-19шт, ПП1-15-1-19шт)	12,35	26100,00	--	322335	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
384	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	12,35	-119,00	--	-1470	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
385	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	12,35	-221,00	--	-2729	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
386	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-30шт)	17,7	7733,00	--	136874	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
387	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15-9а-14шт)	12,46	7030,00	--	87594	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
388	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-34шт)	34	713,80	--	24269	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
389	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-16шт)	4,64	4011,25	--	18612	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				КОЛОДЦЫ №463-490						
		КОЛОДЦЫ Д1500-26шт								
406	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15-26шт, ПП1-15-1-26шт)	16,9	26100,00	--	441090	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
407	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	16,9	-119,00	--	-2011	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
408	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	16,9	-221,00	--	-3735	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
409	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 (КС-15-6а-26шт)	15,34	7733,00	--	118624	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
410	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КС-15-9а-41шт)	36,49	7030,00	--	256525	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
411	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка (КО6-25шт)	25	713,80	--	17845	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
412	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-3-19шт)	5,51	4011,25	--	22102	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
413	С143018-30 Изм. и доп. вып. 22	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм (КС-7-9-8шт)	7,12	3209,00	--	22848	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			24592713	2273245			17507
			Тенге			2630792	623859			2521
	Материалы -		Тенге			19688675				
		Накладные расходы -	Тенге			3838540				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1919
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				575781			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1705875				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			30137128				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21947
		Сметная заработная плата -	Тенге				3830432			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				120 548,51				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне				**72 027,73**				
		Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				**80 466,13**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.				**30 410 169,96**				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.				**83 183 359,76**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				**1 663 667,20**				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				**84 847 026,96**				
		НДС (12%)				**10 181 643,23**				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА				**95 028 670,19**				

Сумма: 95 028 670,19 (девяносто пять миллионов двадцать восемь тысяч шестьсот семьдесят 19 тиын)

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительство и жилищной инспекции Тарбагатайского района"

М. К. Каргабаев

Технадзор:

ТОО "ОБЛЖИЛКОМХОЗСТРОЙ"

Ж. А. Каребаева

Подрядчик:

Директор ТОО "DK Proekt"

М. А. Шакиров