Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Декор"
Наименование объекта: Строительство перехода между зданиями Курмангазинской районной больницы на 75 коек и районной поликлиники на 250 посещений в смену в с.Курмангазы Курмангазинского района Атырауской области
Договор №160 от 11.07.2023г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		160	11.07.2023				

Наименование пусковых космплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
	Ед.изм.	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала строительства	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	
			Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
А	1	2	3	4		5	7	8	9	10
Строительство перехода между зданиями Курмангазинской районной больницы на 75 коек и районной поликлиники на 250 посещений в смену в с.Курмангазы Курмангазинского района Атырауской области	тенге	122 659 376,62	34 436 700,00	16 170 442,53	18 266 257,47	-	53 901 475,09	122 659 376,62	68 757 901,53	50 491 644,06
Итого по стройке:		**122 659 376,62**	**34 436 700,00**	**16 170 442,53**	**18 266 257,47**	-	**53 901 475,09**	**122 659 376,62**	**68 757 901,53**	**50 491 644,06**

Заказчик: **Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"** _____ **Кусайнов Н.М.**

Подрядчик: **Директор ТОО "Декор"** _____ **Аскаров П.А.**

Эксперт (ы) технического надзора **ТОО "ARCOM Eng"** _____ **Избасаров Г.Ж.**

Заказчик: **ГУ "Управление строительс[illegible], архитектуры и градостроительства Атырауск[illegible]й области"**

Подрядчик: **ТОО "Декор"**

Основание: **Договор №160 от 11.07.2023г. и доп. соглашение к договору №4 от 12.12.2023г.**

Наименование строительства : **Строительство перехода между зданиями Курмангазинской районной больницы на 75 коек и районной поликлиники на 250 посещений в смену в с.Курмангазы Курмангазинского района Атырауской области**

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Номера смет	Наименование работ	ВСЕГО по договору (с учетом НДС и скидки)	Освоено средств	Выполнение за 2023 год		Процентное отношение (%) с начала строительства
					АКТ №1 за ноябрь 2023	АКТ №2;3;4;5 за декабрь 2023	
1		**Строительство перехода между зданиями Курмангазинской районной больницы на 75 коек и районной поликлиники на 250 посещений в смену в с.Курмангазы Курмангазинского района Атырауской области**	**122 659 376,62**	**122 659 376,62**	**53 901 475,09**	**68 757 901,53**	**100,0%**
1	2-1-1	Общестроительные работы	100 181 775,00	100 181 775,00	53 901 475,09	46 280 299,91	100%
2	2-1-2	Отопление	4 983 876,00	4 983 876,00		4 983 876	100%
3	2-1-3	Электроосвещение	1 042 988,00	1 042 988,00		1 042 988	100%
4	7-1-1	Благоустройство территории	16 450 737,62	16 450 737,62		16 450 737,62	100%

Подрядчик

ТОО "Декор"

Директор _____ **Аскаров П.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Руководитель _____ **Кусайнов Н.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "ARCOM Eng"

Эксперт _____ **Даулетияров**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Декор"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство перехода между зданиями Курмангазинской районной больницы на 75 коек и районной поликлиники на 250 посещений в смену в с.Курмангазы Курмангазинского района Атырауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Галерея**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№160 от 11.07.2023г. и доп. соглашение к договору №4 от 12.12.2023г.**

Акт выполненных работ №2

за **декабрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы**

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	8	Е11-050101-1101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26#ТЧ 05 п.1.5.2	Сваи шпунтовые массой 1 м до 50 кг длиной до 8м.Погружение дизель-молотом на тракторе.Грунты группы 1.Извлечение стальных шпунтовых свай с последующим их использованием более 5 оборотов,учтен расход шпунтовой стали 0,22 т на 1 т погружаемых стальных шпунтовых свай	т свай	13,116	184755,67	42750,15	2423255	560711	1494003	511424	3169453	
						28098,58	11287,62	368541	148048		234774		
2	9	Е11-050101-1302 Кзтр и Кэм=1,08	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг,длиной до 10 м.Извлечение.Грунты группы 2	т извлеченных свай	13,116	29960,23	17649,76	392958	231494	14553	228039	670677	
						11200,94	6360,97	146912	83430		49680		
			Раздел: 3. Рамы										
3	67	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	3,56	74498,68	6465,78	265215	23018	189511	52623	343265	
						14799,51	1444,1	52686	5141		25427		
4	71	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,09618	85752,65	2724,24	8248	262	531	5191	14514	
						77505,12	718,29	7454	69		1075		
5	73	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,78922	114,89	3,04	320	8	133	124	480	
						64,1	0,38	179	1		36		
	73.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	467116				117,26			Казахстан 100%
6	74	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,78922	191,23	4,45	533	12	312	146	733	
						74,92	0,77	209	2		54		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	75	Е11-070505-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий площадью до 5 м^2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	62	10143,33	1406,22	628886	87186	303919	305036	1008636	
						3835,19	334,25	237782	20724		74714		
8	77	Е11-070516-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	150	614,66	4,31	92199	647	2724	105170	213158	
						592,19	1,99	88829	299		15789		
9	78	Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Накладки арматурные стыковые.Установка	т стальных элементов	0,06592	770162,07	9875,71	50769	651	26130	28471	85579	
						363895,2	2126,3	23988	140		6339		
10	79	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке.Устройство	м^3	7,7	74498,68	6465,78	573640	49787	409897	113819	742456	
						14799,51	1444,1	113956	11120		54997		
11	82	Е11-060801-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	7,88	79572,74	2170,3	627033	17102	476318	125259	812475	
						16956	511,96	133613	4034		60183		
12	85	Е11-060801-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	0,42	79572,74	2170,3	33421	912	25388	6676	43305	
						16956	511,96	7122	215		3208		
13	88	Е11-060801-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	2,7	79572,74	2170,3	214846	5860	163205	42919	278386	
						16956	511,96	45781	1382		20621		
			Раздел: 4. КРОВЛЯ										
14	91	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	251	248,49	17,99	62371	4516	27736	28772	98435	
						120	4,6	30120	1155		7292		
15	92	Е11-120101-1501 Кзтр и Кэм=1,08	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	37,8	1158,25	36,85	43782	1393	31113	10588	58720	
						298,31	6,16	11276	233		4350		
16	93	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м^2 утепляемого покрытия	128,16	1402,48	74,84	179742	9592	69076	95134	296866	
						788,66	18,2	101075	2333		21990		
17	95	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство	м^2 стяжки	128,16	1712,97	153,39	219534	19659	156521	44432	285083	
						338,29	38,55	43355	4941		21117		
18	96	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м^2 стяжки	128,16	1745,06	80,5	223647	10317	207710	7631	249780	
						43,85	20,87	5620	2675		18502		
19	97	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,2409408	22527,39	2052,22	5428	495	10	4676	10912	
						20433,17	891,48	4923	215		808		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	99	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила,укладка мауэрлата.Установка		2,1288	201362,17	1095,73	428660	2333	350560	69025	537500	
				м³ древесины в конструкции		35591,44	435,43	75767	927		39815		
21	100	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита		2,1288	11808,32	86,22	25138	184	22139	2607	29965	
				м³ древесины в конструкции		1322,57	38,04	2815	81		2220		
22	101	Е11-100114-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Прогоны из брусьев,коньковый брус.Укладка по фермам		0,48	176024,04	1941,32	84492	932	70396	12211	104439	
				м³ древесины в конструкции		27423,36	843,21	13163	405		7736		
23	102	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита		0,48	11808,32	86,22	5668	41	4992	588	6756	
				м³ древесины в конструкции		1322,57	38,04	635	18		500		
24	103	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы каркаса из брусьев /стоек,подкосов,лежней/.Установка		1,354	196477,64	1611,47	266031	2182	214923	44905	335811	
				м³ древесины в конструкции		36134,1	715,39	48926	969		24875		
25	104	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита		1,354	11808,32	86,22	15988	117	14081	1658	19058	
				м³ древесины в конструкции		1322,57	38,04	1791	52		1412		
26	105	Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Установка с изготовлением/Кобылка/		0,73	201362,17	1095,73	146994	800	120213	23670	184317	
				м³ древесины в конструкции		35591,44	435,43	25982	318		13653		
27	106	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита		0,73	11808,32	86,22	8620	63	7592	894	10275	
				м³ древесины в конструкции		1322,57	38,04	965	28		761		
28	107	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		251	8606,07	29,79	2160124	7477	1733682	386922	2750810	
				м² кровли		1669,18	6,39	418964	1604		203764		
29	109	Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита		251	411,84	4	103372	1004	89783	11727	124306	
				м² обработанной поверхности		50,14	1,77	12585	444		9207		
30	110	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-1/.Установка		0,0727	1138663,87	6641,68	82781	483	75653	8017	98062	
				т стальных элементов		91401,91	2046,82	6645	149		7264		
31	114	Е11-150109-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов		57	3638,96	10,69	207421	609	99652	85833	316714	
				м² поверхности облицовки		1879,99	2,32	107159	132		23460		
32	116	Е11-120101-0707 Кзтр и Кэм=1,08	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей		54	2116,55	130,81	114294	7063	1017	99563	230965	
				м труб		1966,9	37,19	106213	2008		17108		
33	118	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (лоток) из листовой оцинкованной стали.Устройство		29,4	4936,1	20,48	145121	602	96990	43872	204113	
				м² покрытия		1616,63	5,37	47529	158		15120		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	119	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка		0,01416	1138663,87	6641,68	16123	94	14735	1561	19099	
				т стальных элементов		91401,91	2046,82	1294	29		1415		
35	120	Е11-110101-0803 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство		12,278	7810	2300,5	95891	28245	0	72877	182270	
				$м^3$ изоляции		5509,5	804,96	67646	9883		13502		
36	122	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм.Устройство		122,78	1517,09	32,89	186268	4038	121362	59563	265498	
				$м^2$ стяжки		495,75	20,34	60868	2497		19667		
37	123	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		122,78	1032,42	22,27	126761	2734	121018	4380	141633	
				$м^2$ стяжки		24,5	13,45	3008	1651		10492		
38	124	Е11-110101-2704 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе.Устройство		122,78	2445,16	95,15	300217	11683	140051	145435	481304	
				$м^2$ покрытия		1209,34	50,79	148483	6236		35652		
39	126	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные.Устройство		128,919	2432,2	16,78	313557	2163	260173	48931	391487	
				м		397,31	6,47	51221	834		28999		
40	127	Е11-100501-0105 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых		47,241	4306,22	242,19	203430	11442	101149	86979	313642	
				,$м^2$		1922,91	122,83	90840	5803		23233		
41	129	Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		32,76	1494,05	7,06	48945	231	38122	9635	63266	
				м		323,33	3,45	10592	113		4686		
42	131	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство оконных сливов из листовой оцинкованной стали.		7,38	4936,1	20,48	36428	152	24347	11013	51236	
				$м^2$ покрытия		1616,63	5,37	11931	40		3795		
43	133	Е11-100501-0202 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей		7,2	2170,96	247,5	15631	1782	4593	9165	26780	
				$м^2$		1285,57	128,82	9256	928		1984		
44	134	Е11-080701-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Леса внутренние инвентарные трубчатые.Установка и разборка.Высота помещений до 6 м		176,2	1698,83	7,76	299334	1368	88234	195638	534569	
				$м^2$ горизонтальной проекции		1190,31	3,58	209733	631		39597		
45	135	Е11-150203-0502 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		122,78	1033,32	7,43	126871	912	32240	75447	218503	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		763,31	4,8	93719	589		16185		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	136	Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		122,78	1069,32	5,49	131291	674	37417	74775	222552	
			потолки.отделка внутренних поверхностей за один раз.сухими смесями на гипсовой основе			759,08	2,2	93200	270		16486		
47	137	Е11-150405-0113 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		122,78	501,04	1,08	61518	132	10320	40905	110617	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		415,91	0,54	51065	66		8194		
48	138	Е11-150405-0114 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113		122,78	260,42	0,46	31974	56	3876	22455	58783	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		228,39	0,22	28042	27		4354		
49	139	Е11-150203-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Стены внутри зданий Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		259,51	2175,09	99,47	564458	25813	182744	303141	937008	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1371,43	88,73	355900	23026		69409		
50	140	Е11-150203-0601 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		259,51	1770,45	21,49	459449	5576	202965	202483	714888	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		966,85	8,46	250907	2195		52956		
51	141	Е11-150405-0111 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз		101,51	433,73	1,08	44028	110	8532	28353	78171	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		348,6	0,54	35386	55		5790		
52	142	Е11-150405-0112 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,подготовленные под окраску.Окраска акриловыми водоэмульсионными составами.Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111		101,51	215,13	0,46	21838	46	3205	14887	39663	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		183,1	0,22	18586	22		2938		
53	143	Е11-150403-0308 Кзтр и Кэм=1,04	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		158	1046,72	4,81	165382	760	34580	104321	291279	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		823,05	2,27	130042	359		21576		
54	144	Е11-150204-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню		6,18	4948,99	51,05	30585	316	10113	16288	50623	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		3261,52	32,99	20156	204		3750		
55	145	Е11-150405-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям		6,18	406,02	3,57	2509	22	1014	1187	3992	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		238,39	1,69	1473	10		296		
56	146	Е11-080701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ.Установка и разборка		410	1262,67	63,78	517695	26150	189133	292457	874965	
				$м^2$ вертикальной проекции		737,59	29,41	302412	12058		64813		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	147	Е11-150201-0202 Кзтр и Кэм=1,04	Расшивка швов		27	5854,37	45,78	158068	1236	33336	99731	278423	
			м² оштукатуриваемой поверхности			4573,92	43,24	123496	1167		20624		
58	148	Е11-150213-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м²	410	5416,39	28,46	2220720	11669	773121	1151797	3642318	
						3502,27	9,3	1435931	3813		269801		
59	150	Е11-150212-0203 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады зданий.Отделка составом с наполнителем из минерала среднезернистого,размер зерна до 3 мм		410	3616,24	17,61	1482658	7220	1002405	381062	2012817	
			м² отделываемой поверхности			1153,74	8,04	473033	3296		149097		
60	151	Е11-150112-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и колонны прямолинейного очертания.Облицовка готовыми изделиями из лицевого кирпича	м²	560,4	12860,56	251,53	7207058	140957	1173455	4763439	12928137	
						10515,07	110,02	5892645	61655		957640		
			Раздел: 5. Лестница с пандусом										
61	153	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство	м³	0,2	62383,86	1357,49	12477	271	10919	1269	14846	
						6433,86	540,57	1287	108		1100		
62	154	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,00484	22527,39	2052,22	109	10	0	94	219	
						20433,17	891,48	99	4		16		
63	155	С1214-403-0101	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d=5 мм	т	0,00484	481766		2332		2332		2519	
											187		
64	156	Е11-060201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство	м³	0,65	62383,86	1357,49	40550	882	35485	4125	48249	
						6433,86	540,57	4182	351		3574		
65	157	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,0144	22527,39	2052,22	324	30	1	279	651	
						20433,17	891,48	294	13		48		
66	158	С1214-403-0101	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d=5 мм	т	0,0144	481766		6937		6937		7492	
											555		
67	159	Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,02712	1323165,55	1940,11	35884	53	26025	8945	48415	
						361603,44	843,21	9807	23		3586		
68	160	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,14108	103844,56	32668,82	14650	4609	2195	6632	22985	
						55619,78	12508,04	7847	1765		1703		
69	161	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,14108	1004968		141781		141781		153123	
											11342		
70	162	Е11-150403-1002 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2		4,09132	350,84	1,49	1435	6	659	619	2218	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			$м^2$ окрашиваемой поверхности			188,28	0,73	770	3		164		
			ИТОГО:					24965697	1338953	11339037	10747490	38570244	
								12287711	433173		2857057		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		462843					
			Итого с временными									39033088	
			Зимние удорожания			0,7 %		273232					
			Итого с зимними удорожаниями									39306320	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		786126					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									40092445,34	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									43496522	
			Итого с понижающим коэффициентом			0,95						41 321 696,35	
			НДС 12%									4 958 603,56	
			ИТОГО С НДС									**46 280 299,91**	

Подрядчик

ТОО "Декор"

Директор _____ Аскаров П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "ШЫМКЕНТПРОЕКТ"

Директор _____ Аманкулов Ш.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Бисен Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела строительства _____ Тілепберген Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО «ARCOM Eng»

Эксперт _____ Даулетияров Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Декор"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство перехода между зданиями Курмангазинской районной больницы на 75 коек и районной поликлиники на 250 посещений в смену в с.Курмангазы Курмангазинского района Атырауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Галерея**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№160 от 11.07.2023г. и доп. соглашение к договору №4 от 12.12.2023г.**

Акт выполненных работ № 3

за **декабрь 2023 (месяц, год) на 2-1-2 Отопление**

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	1	Е11-180301-0104 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	20,5	997,51	19,45	20449	399	0	19810	43480	
						978,06	8,01	20050	164		3221		
2	2	С1245-102-0105	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	156	3228		503568		503568		543853	
											40285		
3	3	Е11-160501-0801 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1658,26	8,81	24874	132	174	24079	52869	
						1637,85	0,19	24568	3		3916		
4	4	Е11-160501-0802 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	180	1768,41	10,39	318314	1870	2101	308097	676523	
						1746,35	0,23	314343	41		50112		
5	5	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	14,85	301		4470		4470		4828	Казахстан
											358		
6	6	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	178,2	296		52747		52747		56967	
											4220		
7	7	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	16	42		672		672		726	
											54		
8	8	С1241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	34	65		2210		2210		2387	
											177		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	С1241-211-1102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт	45	28		1260		1260		1361	
											101		
10	10	С1245-502-0202	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м³/ч, DN 15	шт	18	29029		522522		522522		564324	
											41802		
11	11	С1242-303-1102	Клапан запорный RLV, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	18	21892		394056		394056		425580	
											31524		
12	12	Е11-160602-0201 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт	2	855,59	2,61	1711	6	172	1505	3473	
						767,21	0,84	1534	2		257		
13	13	С1242-312-0102	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Tmaxc 120°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт	2	59839		119678		119678		129252	
											9574		
14	14	С1241-211-1601	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20x1/2"	шт	36	351		12636		12636		13647	
											1011		
15	15	С1242-401-0302	Регулятор давления "после себя", с наружной резьбой, латунный, диапазон настройки от 1 до 5 бар, для систем теплоснабжения, T до +150°C, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 20 пропускной способностью 6,3 м³/ч,	шт	2	346452		692904		692904		748336	
											55432		
16	16	Е11-180701-0210 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухоотводчики. Установка	шт	2	3468,85	436,08	6938	873	165	6164	14150	
						2950,34	194,3	5901	389		1048		
17	17	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический типа Herz(EAGLE), из латуни, с обратным клапаном, T от 0°C до +100°C, PN 10, DN 15	шт	2	3744		7488		7488		8087	
											599		
18	18	Е11-161201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	4167,34	0	8335	0	2004	6204	15702	
						3165,55	0	6331	0		1163		
19	19	Е11-160401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,86	4362,52	66	3752	57	2767	927	5053	
						1078,93	20,86	928	18		374		
20	20	Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,195	89391,03	0	17431	0	729	16536	36684	
						85654,8	0	16703	0		2717		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		195	125,53	0,76	24478	148	667	23189	51481	
				м трубопровода		121,35	0	23663	0		3814		
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ									3398763	
			Раздел: 2. Магистральные трубопроводы										
22	22	Е11-160401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		80	4362,52	66	349002	5280	257407	86223	470043	
				м трубопровода		1078,93	20,86	86314	1669		34818		
23	23	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		80	925,81	107,73	74065	8618	30608	29498	111848	
				м трубопровода		435,48	49,68	34838	3974		8285		
24	24	С1234-303-0504	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77		88	1439		126632		126632		136763	Казахстан
				м							10131		
25	25	Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,08	89391,03	0	7151	0	299	6784	15050	
				км трубопровода		85654,8	0	6852	0		1115		
26	26	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		80	125,53	0,76	10042	61	274	9514	21121	
				м трубопровода		121,35	0	9708	0		1565		
			Итого по разделу: 2. Магистральные трубопроводы									754825	
			ИТОГО:					3307385	17444	2738210	538530	4153588	
								551733	6260		307673		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		49843					
			Итого с временными									4203431	
			Зимние удорожания			0,7 %		29424					
			Итого с зимними удорожаниями									4232855	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		84657					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4317513	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									4684094	
			Итого с понижающим коэффициентом			0,95						4 449 889,29	
			НДС 12%									533 986,71	
			ИТОГО С НДС									**4 983 876,00**	

Подрядчик **Заказчик**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ТОО "Декор"

Директор _____ **Аскаров Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор: _____ Аманкулов Ш.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
ТОО "ARCOM Eng"

Эксперт _____ **Дауletияров Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ **Бисен Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела строительства _____ **Тілепберген Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Декор"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство перехода между зданиями Курмангазинской районной больницы на 75 коек и районной поликлиники на 250 посещений в смену в с.Курмангазы Курмангазинского района Атырауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Галерея**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№160 от 11.07.2023г. и доп. соглашение к договору №4 от 12.12.2023г.**

Акт выполненных работ №4

за **декабрь 2023 (месяц, год) на 2-1-3 Электроосвещение**

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	6028,36	1810,93	6028	1811	166	3465	10252	
						4051,32	760,69	4051	761		759		
2	2	С1247-201-0136	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-8 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2233		2233		2233		2412	
											179		
3	3	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3744,3	13,4	11233	40	5431	4149	16613	
						1920,72	0	5762	0		1231		
4	4	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	700		1400		1400		1512	
											112		
5	5	С1247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2372		2372		2372		2562	
											190		
6	6	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	6028,36	1810,93	6028	1811	166	3465	10252	
						4051,32	760,69	4051	761		759		
7	7	С1247-201-0136	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-8 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2233		2233		2233		2412	
											179		
8	8	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	3744,3	13,4	11233	40	5431	4149	16613	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		1920,72	0	5762	0		1231		
9	9	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372		2372		2372	190	2562	
10	10	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	700		1400		1400	112	1512	
11	11	С1247-215-0104	Шина ГОСТ 15176-89	шт.	1	1645		1645		1645	132	1777	
12	12	Е11-210401-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	8	1715,62 1640,47	67,26 28,96	13725 13124	538 232	63	9616 1867	25208	
13	13	С1247-102-0125	Светильник офисный для светодиодных ламп типа, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	8	1441		11528		11528	922	12450	
14	14	Е11-210201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	93	134,04 120,26	1,18 0,08	12466 11184	109 7	1172	8058 1641	22165	
15	15	С1243-107-1301	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	272976		16379		16379	1310	17689	Казахстан
16	16	С1243-107-1501	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,033	429683		14180		14180	1134	15314	Казахстан
17	17	С1247-202-0801	Коробки установочные	шт.	2	41		82		82	7	89	
18	18	С1247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	2	170		340		340	27	367	
19	19	Е11-210202-0201 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	423,83 378,9	0,47 0,22	848 758	1 0	89	546 111	1505	
20	20	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	384		768		768	61	829	
21	21	Е11-210101-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	93	475,83 458,87	2,77 0,12	44252 42675	257 11	1320	30734 5999	80985	
22	22	С1241-207-0301	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	93	26		2418		2418	193	2611	
23	23	Е11-210101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	93	560,04 542,83	2,88 0,28	52084 50483	268 26	1333	36367 7076	95527	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	С1241-207-0301	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	93	26		2418		2418	193	2611	
25	25	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	3967,4 / 3900,8	0,68 / 0	23804 / 23405	4 / 0	396	14277 / 3047	41128	
26	26	С1248-302-0201	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	6	2334		14004		14004	1120	15124	
27	27	Е11-210202-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	80	310,87 / 259,7	1,98 / 0,09	24870 / 20776	158 / 7	3935	14964 / 3186	43020	
28	28	С1243-305-0402 прим.	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	км	0,08	355371		28430		28430	2274	30704	
29	29	Ц13-101001-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2	6119,13 / 6113,23	5,9 / 0	12238 / 12226	12 / 0	0	7458 / 1576	21272	
30	30	С1248-402-0204	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3532LB-ADZK-G-C, объектив 2,8~12 мм, антивандальная 2 Мп со встроенным микрофоном	шт.	2	52441		104882		104882	8391	113273	
31	31	С1243-304-0114	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7	км	0,15	1100116		165017		165017	13201	178218	
32	32	Е11-210202-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	150	310,87 / 259,7	1,98 / 0,09	46631 / 38955	298 / 14	7379	28058 / 5975	80664	
			ИТОГО:					639540	5346	400982	165306	869232	
								233212	1819		64385		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		10431					
			Итого с временными									879662	
			Зимние удорожания			0,7 %		6158					
			Итого с зимними удорожаниями									885820	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17716					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									903536	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									980252	
			Итого с понижающим коэффициентом			0,95						931239,19	
			НДС 12%									111748,70	
			ИТОГО С НДС									**1 042 988,00**	

Подрядчик **Заказчик**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ТОО "Декор"

Директор _____ Аскаров П.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор _____ Аманкулов Ш.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Бисен Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела строительства _____ Тілепберген Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО «ARCOM Eng»

Эксперт _____ Даулетияров Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Декор"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство перехода между зданиями Курмангазинской районной больницы на 75 коек и районной поликлиники на 250 посещений в смену в с.Курмангазы Курмангазинского района Атырауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№160 от 11.07.2023г. и доп. соглашение к договору №4 от 12.12.2023г.**

Акт выполненных работ № 5

за **декабрь 2023 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство территории**

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ремонтные работы										
1	1	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		62,5	22495,14	1446,07	1405946	90380	1302319	38453	1559951	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		211,97	357,71	13248	22357		115552		
2	2	Е11-270602-0303 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$/6см.Устройство	$м^2$ покрытия	250	2762,68	231,98	690670	57995	624310	18788	766216	
						33,46	36,12	8365	9030		56758		
3	3	Е11-270602-0403 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	250	1250,19	0,09	312548	23	309578	3183	340989	
						11,79	0	2948	0		25258		
4	4	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	250	2823,78	243,18	705945	60795	636785	18550	782455	
						33,46	35,24	8365	8810		57960		
5	5	Е11-270401-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство		7,4	5138,23	2140,16	38023	15837	19790	6833	48444	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		323,79	531,2	2396	3931		3588		
6	6	Е11-470301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой	$м^2$	74	3505,16	246,62	259382	18249	61923	164187	457454	
						2421,74	99,56	179209	7367		33885		
7	7	С1255-102-0207	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	74	7339		543086		543086		586533	Казахстан
											43447		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Е11-270201-1002 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	195	4019,47	43,82	783797	8544	552989	243857	1109866	
						1139,81	18,11	222263	3531		82212		
9	9	С1255-101-0101	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	$м^3$	4,515	73807		333239		333239		359898	Казахстан
											26659		
10	10	С1255-101-0101	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	$м^3$	1,44	73807		106282		106282		114785	Казахстан
											8503		
11	11	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	4,5	59271,44	7,49	266721	34	242485	22751	312630	
						5378,44	0	24203	0		23158		
12	12	Е11-470112-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	$м^2$	337,808	240,42	0	81216	0	0	71470	164901	
						240,42	0	81216	0		12215		
13	13	Е11-470112-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	$м^2$	337,808	373,91	218,36	126310	73764	23586	41672	181420	
						85,73	54,45	28960	18394		13438		
14	14	У86-010602-0403 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м	секция	11,6666667	173022	677	2018590	7899	1651720	328809	2535191	
						30769	202	358972	2357		187792		
			Раздел: 2. Демонтажные работы										
15	15	Е12-180101-1202 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия и основания из ПГС. Разборка	$м^3$ конструкции	63	721,89	466,03	45479	29360	0	17074	67557	
						255,86	120,56	16119	7595		5004		
16	16	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	25,2	5853,39	2079,57	147505	52405	0	83901	249918	
						3773,82	850,33	95100	21428		18512		
17	17	Е12-180101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	105	1547,79	411,81	162518	43240	0	99741	283240	
						1135,98	183,34	119278	19251		20981		
18	18	Е12-180101-2003 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных	$м^2$	75	167,53	93,92	12565	7044	0	7649	21831	
						73,61	68,04	5521	5103		1617		
19	19	Е12-180101-1202 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	$м^3$ конструкции	7,5	721,89	466,03	5414	3495	0	2033	8043	
						255,86	120,56	1919	904		596		
20	20	Е12-180101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	90	1547,79	411,81	139301	37063	0	85492	242777	
						1135,98	183,34	102238	16501		17984		
21	21	Е11-070111-0112 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8	Ограды металлические из труб. Демонтаж	м оград	35	3574,15	1241,45	125095	43451	0	116271	260676	
						2332,7	482,59	81645	16891		19310		
22	22	Е11-330207-0102 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8	Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж	светильник	3	6470,33	3637,87	19411	10913	0	9888	31643	
						2832,46	1287,71	8497	3863		2344		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	Е12-070101-0208 Кзтр и Кзм=1,06	Отмостка. Разборка покрытия		30	2711	895,77	81330	26873	0	47932	139603	
				м^2		1815,23	403,86	54457	12116		10341		
24	24	Е11-330304-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка		3	19796,74	6346,59	59390	19040	22428	21114	86944	
				опора		5974,16	2823,42	17922	8470		6440		
25	25	С1247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм,диаметром 70/136 мм,тип фланца А		3	65668		197004		197004		212764	
				шт.							15760		
26	26	С1247-306-0313	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°,толщиной 3,2 мм		3	11543		34629		34629		37399	
				шт.							2770		
27	27	Е11-060101-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство		1,275	63150,06	2505,88	80516	3195	67970	9184	96876	
				м^3		7334,71	580,43	9352	740		7176		
28	28	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		0,075	5354		402		402		434	Казахстан
				м^3							32		
29	29	Е11-090301-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакадвысотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т Стойки.Монтаж		0,2331	35023,54	14714,88	8164	3430	683	3566	12668	
				т конструкций		17378,66	4793,77	4051	1117		938		
30	30	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,2331	973588		226943		226943		245098	Казахстан
				т							18155		
31	31	Ц13-080205-0902 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с лампами люминесцентными.Установка вне зданий		3	13252,52	4345,28	39758	13036	11438	15439	59613	
				шт.		5094,74	2052,73	15284	6158		4416		
32	32	С1247-103-0204 #прим.	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1),мощность 80 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016		3	91647		274941		274941		296936	
				шт.							21995		
33	33	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг.Установка		0,102	1323165,55	1940,11	134963	198	97881	33642	182093	
				т		361603,44	843,21	36884	86		13488		
34	34	С1243-110-0501	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5(ок)-0,66		0,03	118399		3552		3552		3836	
				км							284		
35	35	Е12-160102-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы канализационные на резьбе диаметр труб 160 мм. Замена бестраншейная на полиэтиленовые		35	9007,15	2482,99	315250	86905	99949	106484	455473	
				м		3668,47	557,09	128396	19498		33739		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	Е12-170101-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель. Демонтаж	м	35	131,97	0,25	4619	9	0	3323	8577	
						131,72	0,16	4610	6		635		
37	37	Ц13-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	35	788,32	409,83	27591	14345	5055	10341	40967	
						234,05	176,33	8192	6172		3035		
38	38	С1243-113-0521	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3 х10+1х6 (ок)-0,66	км	0,035	778943		27263		27263		29444	
											2181		
39	39	Е11-230601-0105 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	5	22305,43	8199,25	111527	40997	0	87043	214456	
						14106,18	3478,34	70531	17392		15886		
40	40	Е11-230601-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	4,43	51069,24	10765,61	226237	47692	88256	109307	362387	
						20381,28	4542,14	90289	20122		26843		
41	41	С1212-101-1903	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	0,048	50299		2414		2414		2607	Казахстан
											193		
42	42	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	37888		75776		75776		81838	Казахстан
											6062		
43	43	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	24819		74457		74457		80414	Казахстан
											5957		
44	44	С1225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	35136		35136		35136		37947	Казахстан
											2811		
45	45	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	28950		57900		57900		62532	Казахстан
											4632		
46	46	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	4791		28746		28746		31046	Казахстан
											2300		
47	47	С1244-202-0105	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	2	46788		93576		93576		101062	
											7486		
48	48	С1261-107-0627	Скобы ходовые	кг	81,6	457		37291		37291		40274	
											2983		
49	49	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	28,4	1201,97	28,12	34136	799	21555	11062	48814	
						414,87	3,97	11782	113		3616		
50	50	С3412-102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	9707,19	24		232973				251611	
											18638		
			ИТОГО:					10855527	817006	7993337	1839039	13710131	
								1812211	259303		1015565		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		164522					
			Итого с временными									13874653	
			Зимние удорожания			0,7 %		97123					
			Итого с зимними удорожаниями									13971776	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		279436					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14251211	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0849057									15461220	
			Итого с понижающим коэффициентом			0,95						14 688 158,59	
			НДС 12%									1 762 579,03	
			ИТОГО С НДС									**16 450 737,62**	

Подрядчик

ТОО "Декор"

Директор _____ Аскаров П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор _____ Аманкулов Ш.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Заместитель руководителя _____ Бисен Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела строительства _____ Тілепберген Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО «ARCOM Eng»

Эксперт _____ Даулетияров Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)