Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

Субподрядчик: ТОО "Almas Group"

Наименование стройки: Строительство инженерно-комуникационной инфраструктуры в с.Жумекен Курмангазинского района Атырауской области

ДОГОВОР №17-1 от 19.03.2021

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№17-1	19.03.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**2 977 547,14**	**2 658 524,23**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**319 022,91**	**2 977 547,14**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Байсын-А"

Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:

Директор

ТОО "Almas Group"

Уразбаев А.М

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Байсын-А»

Субподрядчик: ТОО "Almas Group"

ДОГОВОР №17-1 от 19.03.2021

Наименование стройки: Строительство инженерно-комуникационной инфраструктуры в с.Жумекен Курмангазинского района Атырауской области

Акт выполненных работ №1
за август 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1

Наружные сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 1.Водопровод

1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4652	153,64	145,25	714749	675711	--	152677	936820
					8,39	37,19	39038	173013		69394	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	131	1678,60	--	219897	--	--	158326	408480
					1678,60	--	219897	--		30258	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство постели из просеянного местного грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	54,99999	875,77	--	48167	--	--	34681	89476
					875,77	--	48167	--		6628	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4174	34,97	34,97	145975	145975	--	39047	199823
					--	12,99	--	54232		14802	
5	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,5	360573,39	105563,51	540860	158345	8871	415743	1033132
					249096,00	30865,83	373644	46299		76528	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1669648	980031	8871	800474	2667731
							680746	273543	--	197610	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1669648				
Материалы			Тенге				8871				
Всего заработная плата			Тенге					954289			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				800473				
		Сметная прибыль	Тенге				197610				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2667730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								751
		Сметная заработная плата	Тенге					954289			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2667730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								751
		Сметная заработная плата	Тенге					954289			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2667731**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				680746				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					980031			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					273543			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8871		
		- Накладные расходы	Тенге							800474	
		- Сметная прибыль	Тенге							197610	
		Всего по акту									2 667 731
		в том числе оборудования и прочих затрат									
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									34 681
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									**2 702 412**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,07%									55 940
		Итого									**2 758 351**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									55 167
		Итого									**2 813 518**
		в том числе в текущих ценах на 2021г. К=1,0499901									**2 953 915,83**
		Итого с понижающим коэффициентом									**2 658 524,23**
		Налог на добавленную стоимость-12%									319 022,91
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**2 977 547,14**

Подрядчик:

ТОО "Байсын-А" БИН/ИИН 070340005757

Директор _____ Калмагамбетова Ж.Б.

Субподрядчик:

ТОО "Almas Group"

_____ Уразбаев А.М