Цена региона Актюбинская область г.Актобе

Заказ 9

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПромСтройГрупп", БИН/ИИН 050140011681, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, Бокенбай батыра , 21,Тел.: 87132907658**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ИнжСтройЭксперт", БИН/ИИН 131240019343, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана ул.О.Татеулы 2/1-3,Тел.: 87779891515**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Реконструкция теплосети по ул. Тургенева перемычка между вводами 1 и 2, г.Актобе**

(наименование, адрес)

Объект: Основные объекты строительства

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 48/1 от 21.09.2023 г

Акт приемки выполненных работ №1 за декабрь месяц 2023 г

Тепловые сети

Основание: 03-3/153/09-2016-ТС

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Тепловые сети													
1.1 Теплосети													
1	5	1124-0108-0207	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка НР=99%	шт.	4	38 509,18	11 600,32	154 037	46 401	5 264	114 613	290 142	
						25 592,91	3 349,77	102 372	13 399	-	21 492		
2	6	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	1 шт.	4	10 240,00	-	40 960	-	40 960	-	44 237	
						-	-	-	-	-	3 277		
3	15	1124-0108-0307	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка НР=99%	шт.	2	49 796,28	18 312,92	99 593	36 626	2 632	70 291	183 475	
						30 167,41	5 333,18	60 335	10 666	-	13 591		

4	16	242-103-0305	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	1 шт.	2	273 080,00	-	546 160	-	546 160	-	589 853	
						-	-	-	-	-	43 693		
	19	241-405-0312	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	1 шт.	2	174 015,00	-	348 030	-	348 030	-	375 872	
						-	-	-	-	-	27 842		
5	23	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,5115	1 305 226,74	535 217,42	667 623	273 764	238 456	234 090	973 850	
						303 818,90	158 459,43	155 403	81 052	-	72 137		
6	24	241-406-0178	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 325х325 мм	1 шт.	2	213 524,00	-	427 048	-	427 048	-	461 212	Казахстан
						-	-	-	-	-	34 164		
7	25	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР=99%	т фасонных частей	0,1302	1 741 429,32	623 772,29	226 734	81 215	61 771	107 819	361 317	
						643 223,90	193 239,26	83 748	25 160	-	26 764		
8	26	241-406-0135	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х108 мм	1 шт.	2	37 437,00	-	74 874	-	74 874	-	80 864	
						-	-	-	-	-	5 990		
9	27	241-406-0110	Тройник параллельный стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х57 мм	1 шт.	4	22 263,00	-	89 052	-	89 052	-	96 176	
						-	-	-	-	-	7 124		
10	28	241-408-0109	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 315 мм	1 комплект	91	15 218,00	-	1 384 838	-	1 384 838	-	1 495 625	Казахстан
						-	-	-	-	-	110 787		
11	30	241-413-0112	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 325 мм	1 шт.	2	54 940,00	-	109 880	-	109 880	-	118 670	Казахстан
						-	-	-	-	-	8 790		
12	31	1125-0128-0101	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования НР=91%	стык	4	30 551,03	27 195,08	122 204	108 780	-	41 333	176 620	
						3 355,95	7 999,13	13 424	31 997	-	13 083		
13	32	1124-0101-0507	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб 700 мм. Прокладка НР=99%	км трубопровода	0,044	7 957 355,32	3 537 088,79	350 124	155 632	24 194	203 986	598 439	
						3 870 400,00	812 445,51	170 298	35 748	-	44 329		

14	33	1122-0301-0113	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,044	5 001 918,75	2 387 748,67	220 084	105 061	16 168	131 576	379 793	
						2 246 720,00	773 840,96	98 856	34 049	-	28 133		
15	34	1122-0601-0313	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99%	км трубопровода	0,044	12 808 070,89	1 726 483,87	563 555	75 965	449 053	57 894	671 165	
						875 840,00	453 234,89	38 537	19 942	-	49 716		
16	35	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью НР=99%	футляр	4	41 322,18	4 881,65	165 289	19 527	96 096	49 510	231 983	
						12 416,46	86,05	49 666	344	-	17 184		
17	36	1122-1401-0311	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр НР=99%	м трубы, уложенной в футляре	44	3 962,27	28,61	174 340	1 259	79 183	93 438	289 200	
						2 134,04	11,01	93 898	484	-	21 422		
18	37	241-102-0304	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х10,0 мм	1 м	44	97 940,00	-	4 309 360	-	4 309 360	-	4 654 109	
						-	-	-	-	-	344 749		
19	44	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	60	2 266,63	212,64	135 998	12 758	121 501	3 905	151 095	
						28,98	31,29	1 739	1 877	-	11 192		
20	45	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР=108%:К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2 покрытия	60	1 014,43	0,08	60 866	5	60 249	661	66 449	
						10,20	-	612	-	-	4 922		
21	46	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	60	2 685,24	223,06	161 114	13 384	145 992	3 857	178 169	
						28,98	30,53	1 739	1 832	-	13 198		
22	53	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	78	108,42	3,00	8 457	234	3 725	3 122	12 505	
						57,67	0,34	4 498	27	-	926		
23	54	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	78	91,81	2,18	7 161	170	4 363	1 833	9 714	
						33,70	0,34	2 629	27	-	720		

Итого по разделу 1 **12 490 534,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 877 754,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 930 781,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 256 604,00

- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 290 819,00
- накладные расходы, тенге	1 117 928,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	925 225,00

Раздел 2 Дренажный колодец Ф1000 мм

24	1	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,17	30 140,48	11 924,50	35 264	13 952	5 794	20 981	60 745	
						13 263,42	4 850,39	15 518	5 675	-	4 500		
25	2	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 7	1 шт.	1	7 845,00	-	7 845	-	7 845	-	8 473	Казахстан
						-	-	-	-	-	628		
26	3	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	6 604,00	-	13 208	-	13 208	-	14 265	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 057		
27	4	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	13 976,00	-	13 976	-	13 976	-	15 094	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 118		
28	5	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-1	1 шт.	3	7 187,00	-	21 561	-	21 561	-	23 286	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 725		
29	6	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-1А	1 шт.	1	7 187,00	-	7 187	-	7 187	-	7 762	Казахстан
						-	-	-	-	-	575		
30	7	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-2	1 шт.	1	7 187,00	-	7 187	-	7 187	-	7 762	Казахстан
						-	-	-	-	-	575		
31	8	225-205-0104	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	1 шт.	4	3 238,00	-	12 952	-	12 952	-	13 988	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 036		
32	9	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	1	36 368,00	-	36 368	-	36 368	-	39 277	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 909		

Итого по разделу 2	**190 652,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 518,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 952,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 675,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	126 078,00
- накладные расходы, тенге	20 981,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	14 123,00

Раздел 3 Клапан типа "Захлопка"

33	1	1122-0101-0102	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР=99%	км трубопровода	0,0004	2 137 402,36	11 120,34	855	4	648	202	1 141	
						505 540,00	5 354,97	202	2	-	84		
34	2	1101-0108-0804	Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 300 мм. Укладка НР=72%	м трубопровода	0,15	41 833,05	673,70	6 275	101	5 960	174	6 965	
						1 423,71	184,03	214	28	-	516		
35	3	241-102-0242	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	1 м	0,15	37 805,00	-	5 671	-	5 671	-	6 125	Казахстан
						-	-	-	-	-	454		
36	4	1101-0108-0801	Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 150 мм. Укладка НР=72%	м трубопровода	0,6	14 322,17	466,31	8 593	280	7 757	457	9 774	
						928,00	129,19	557	78	-	724		
37	5	241-102-0183	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	1 м	0,6	4 879,00	-	2 927	-	2 927	-	3 161	Казахстан
						-	-	-	-	-	234		
38	6	261-107-0747	Резина прессованная	1 кг	6,11	1 505,00	-	9 196	-	9 196	-	9 932	
						-	-	-	-	-	736		
39	7	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,038	425 657,00	-	16 175	-	16 175	-	17 469	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 294		
40	8	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	1 м3	0,03	22 974,00	-	689	-	689	-	744	Казахстан

						-	-	-	-	-	55		
41	9	1116-1201-0101	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм НР=98%	сальник	1	3 831,62	-	3 832	-	984	2 791	7 153	
						2 847,60	-	2 848	-	-	530		
42	10	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,00118	331 233,00	-	391	-	391	-	422	
						-	-	-	-	-	31		
43	11	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98%	шт.	1	4 991,43	362,29	4 991	362	516	4 105	9 824	
						4 113,20	76,22	4 113	76	-	728		
44	12	261-304-0106	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции), тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d=100 мм	1 шт.	1	31 136,00	-	31 136	-	31 136	-	33 627	
						-	-	-	-	-	2 491		

Итого по разделу 3 **106 337,00**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 7 934,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 747,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 184,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге 82 049,74
- накладные расходы, тенге 7 729,00
- сметная прибыль (8 %), тенге 7 877,00

Раздел 4 Узел трубопровода УП4

45	1	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91%	м3	1,38	32 942,85	1 231,12	45 461	1 699	36 069	7 589	57 294	
						5 575,10	468,20	7 694	646	-	4 244		
46	2	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91%	м3	0,2	30 426,51	1 231,12	6 085	246	4 724	1 100	7 760	
						5 575,10	468,20	1 115	94	-	575		
47	3	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,02506	479 350,00	-	12 013	-	12 013	-	12 974	Казахстан
						-	-	-	-	-	961		
48	4	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,08	403 078,00	-	32 246	-	32 246	-	34 826	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 580		
49	5	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=94%	м2 изолируемой поверхност	2,27	1 001,53	54,82	2 273	124	1 034	1 063	3 603	
						491,10	6,89	1 115	16	-	267		

50	6	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм	1 т	0,00172	376 202,00	-	647	-	647	-	699	Казахстан
						-	-	-	-	-	52		
51	7	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	1 т	0,00533	349 794,00	-	1 864	-	1 864	-	2 013	Казахстан
						-	-	-	-	-	149		
52	8	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,00088	490 233,00	-	431	-	431	-	466	Казахстан
						-	-	-	-	-	35		
53	9	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,00198	409 406,00	-	811	-	811	-	876	Казахстан
						-	-	-	-	-	65		
54	10	214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,00314	425 657,00	-	1 337	-	1 337	-	1 444	Казахстан
						-	-	-	-	-	107		
55	11	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%	м2 покрытия	1,2	2 685,24	223,06	3 222	268	2 920	78	3 564	
						28,98	30,53	35	37	-	264		

Итого по разделу 4	**125 519,00**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 959,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 337,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	793,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	94 095,81
- накладные расходы, тенге	9 830,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 299,00
Итого	**12 913 042**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	911165,00
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	947817,00
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	263256,00
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8593043,00
- накладные расходы, тенге	1156468,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	928682,00
Всего	**12 915 154**
Временные здания и сооружения (1,3%)	167897
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,29%)	166605

Непредвиденные работы и затраты (2%)	**264 993**
в текущих и прогнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам 2023 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)	**14 582 307**
Итого в текущих ценах 2023 г	**14 582 307**
Понижающий коэфф.согласно договора К=0,9499999987647	**13 853 191,33**
НДС (12%)	1662382,96
Итого	**15 515 574,29**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ИнжСтройЭксперт", БИН/ИИН 131240019343.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Копабаев Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "КазПромСтройГрупп", БИН/ИИН 050140011681.
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молдыбаев К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)