Заказчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Подрядчик: ТОО "ИнжСтройЭксперт"
Договор № 35 от 25.08.2023 г.
Наименование объекта: СМР на "Строительство подводящего и внутриквартального газопровода с. Карлау Хромтауского района Актюбинской области. Корректировка"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

**АКТ**
**приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 г.**

Составлен(а) в текущих ценах на октябрь 2022 года.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Локальная смета № 02-01-01. Внеплощадочные сети газоснабжения. Газопровод высокого давления** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1. Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 18 | С1241-202-0213 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм | м | 3280,70 | 3894,00 | | 12775046 | | 12775046 | -- | 13797048 | Казахстан |
| | | | | | | -- | | -- | | | 1022004 | | |
| | | | **Локальная смета № 02-01-02. Внеплощадочные сети газоснабжения. Газопровод среднего давления** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1. Подземный газопровод среднего давления (полиэтилен)** | | | | | | | | | | |
| 2 | 14 | Е11-250210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 1,762 | 1299385,95 | 1092132,66 | 2289518 | 1924338 | 19710 | 639215 | 3163032 | |
| | | | | | | 196067,07 | 202590,37 | 345470 | 356964 | | 234299 | | |
| 3 | 46 | Е11-221301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,069 | 32692,33 | 13236,18 | 2256 | 913 | 327 | 1373 | 3920 | |
| | | | | | | 14722,40 | 5383,92 | 1016 | 371 | | 290 | | |
| 4 | 47 | С1225-101-0101 РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт | 1 | 6807,00 | | 6807 | | 6807 | -- | 7352 | Казахстан |
| | | | | | | -- | | -- | | | 545 | | |
| 5 | 48 | С1225-101-0201 РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт | 1 | 7923,00 | | 7923 | | 7923 | -- | 8557 | Казахстан |
| | | | | | | -- | | -- | | | 634 | | |
| 6 | 49 | С1244-202-0101 РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 1 | 36368,00 | | 36368 | | 36368 | -- | 39277 | Казахстан |
| | | | | | | -- | | -- | | | 2909 | | |
| 7 | 63 | Ц13-390201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 15 | 943,87 | 23,76 | 14158 | 356 | 920 | 7858 | 23778 | |
| | | | | | | 858,82 | -- | 12882 | -- | | 1761 | | |
| 8 | 64 | Ц13-390201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | Трубопровод, диаметр 40 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 2 | 702,77 | 17,82 | 1406 | 36 | 82 | 786 | 2367 | |
| | | | | | | 644,11 | -- | 1288 | -- | | 175 | | |
| | | | **Раздел 2. Внутриквартальный газопровод среднего давления (надземный)** | | | | | | | | | | |
| 9 | 65 | Е11-220301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием (по опорам) | км трубопровода | 0,009 | 821622,95 | 95148,03 | 7395 | 856 | 202 | 6578 | 15091 | |
| | | | | | | 704148,48 | 34155,26 | 6337 | 307 | | 1118 | | |
| 10 | 66 | С1241-102-0140 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм | м | 6,024 | 2414,00 | | 14542 | | 14542 | -- | 15705 | Казахстан |
| | | | | | | -- | | -- | | | 1163 | | |
| 11 | 67 | С1241-102-0117 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х4,0 мм | м | 3,012 | 926,00 | | 2789 | | 2789 | -- | 3012 | Казахстан |
| | | | | | | -- | | -- | | | 223 | | |
| 12 | 68 | Е11-250210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,009 | 1299385,95 | 1092132,66 | 11694 | 9829 | 100 | 3265 | 16156 | |
| | | | | | | 196067,07 | 202590,37 | 1765 | 1823 | | 1197 | | |
| 13 | 69 | Е11-220301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0027 | 1319249,23 | 313551,63 | 3562 | 847 | 214 | 2771 | 6839 | |
| | | | | | | 926290,56 | 110261,68 | 2501 | 298 | | 507 | | |
| 14 | 70 | Е11-220601-0905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,0027 | 1906478,36 | 264373,08 | 5147 | 714 | 4180 | 457 | 6052 | |
| | | | | | | 93586,65 | 77378,29 | 253 | 209 | | 448 | | |
| 15 | 71 | С1241-102-0218 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 2,7 | 6935,00 | | 18725 | | 18725 | -- | 20223 | Казахстан |
| | | | | | | -- | | -- | | | 1498 | | |
| 16 | 72 | Е11-221401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 | Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка. | футляр | 3 | 8163,93 | 1015,99 | 24492 | 3048 | 13691 | 7728 | 34798 | |
| | | | | | | 2584,18 | 17,91 | 7753 | 54 | | 2578 | | |
| 17 | 73 | Е11-220801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 | Фасонные части стальные сварные. Установка | т фасонных частей | 0,00038 | 1431093,90 | 692387,24 | 544 | 264 | 9 | 349 | 965 | |
| | | | | | | 713978,53 | 214495,58 | 271 | 82 | | 71 | | |
| 18 | 74 | С1241-114-0105 РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380- | шт. | 1 | 711,00 | | 711 | | 711 | -- | 768 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм | | | -- | | -- | | | 57 | | |
| 19 | 75 | С1241-114-0102 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколеги- | шт. | 1 | 360,00 | | 360 | | 360 | -- | 389 | Казахстан |
| | | РСНБ РК 2022 | рованной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380- | | | --- | | --- | | --- | --- | | |
| | | | 2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х2,5-25х3,0 мм | | | -- | | -- | | | 29 | | |
| 20 | 76 | Ц13-080206-1701 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным | м | 2,4 | 609,74 | 54,39 | 1463 | 130 | 210 | 838 | 2486 | |
| | | РСНБ РК 2022 | конструкциям, по стенам с креплением скобами | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| | | Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.26 | | | | 468,09 | 17,15 | 1123 | 41 | | 184 | | |
| 21 | 77 | Ц13-080201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных | м кабеля | 0,6 | 426,81 | 183,64 | 256 | 111 | 33 | 108 | 393 | |
| | | РСНБ РК 2022 | трубах, блоках и коробах | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| | | Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.26 | | | | 185,87 | 64,29 | 112 | 39 | | 29 | | |
| 22 | 78 | С1241-101-0102 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая | м | 2,4 | 536,00 | | 1286 | | 1286 | -- | 1389 | Казахстан |
| | | РСНБ РК 2022 | ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм | | | --- | | --- | | --- | --- | | |
| | | | | | | -- | | -- | | | 103 | | |
| 23 | 79 | С1243-141-0102 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на | км | 0,6 | 28877,00 | | 17326 | | 17326 | -- | 18712 | Казахстан |
| | | РСНБ РК 2022 | напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2 | | | --- | | --- | | --- | --- | | |
| | | | | | | -- | | -- | | | 1386 | | |
| 24 | 80 | Е11-120101-1001 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) | $м^2$ покрытия | 0,0114 | 1610,53 | 21,25 | 18 | -- | -- | 16 | 37 | |
| | | РСНБ РК 2022 | из листовой оцинкованной стали. Устройство | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| | | Кзтр и Кэм=1,11 | | | | 1554,72 | 5,16 | 18 | -- | | 3 | | |
| 25 | 81 | С1214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали | т | 0,00045 | 403078,00 | | 181 | | 181 | -- | 196 | Казахстан |
| | | РСНБ РК 2022 | ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | | | --- | | --- | | --- | --- | | |
| | | | | | | -- | | -- | | | 15 | | |
| 26 | 82 | С1241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 | м | 0,15 | 1801,00 | | 270 | | 270 | -- | 292 | Казахстан |
| | | РСНБ РК 2022 | до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | | | --- | | --- | | --- | --- | | |
| | | | | | | -- | | -- | | | 22 | | |
| 27 | 83 | С1217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0000075 | 813201,00 | | 6 | | 6 | -- | 6 | Казахстан |
| | | РСНБ РК 2022 | | | | --- | | --- | | --- | --- | | |
| | | | | | | -- | | -- | | | -- | | |
| 28 | 84 | Е11-220801-0105 | Фасонные части стальные сварные. Установка | т фасонных | 0,0012 | 1431093,90 | 692387,24 | 1717 | 830 | 30 | 1103 | 3046 | |
| | | РСНБ РК 2022 | | частей | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| | | Кзтр и Кэм=1,11 | | | | 713978,53 | 214495,58 | 857 | 257 | | 226 | | |
| 29 | 85 | С1241-112-0124 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диамет- | шт. | 2 | 600,00 | | 1200 | | 1200 | -- | 1296 | Казахстан |
| | | РСНБ РК 2022 | ром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | | | --- | | --- | | --- | --- | | |
| | | | размерами 57х3,0 мм | | | -- | | -- | | | 96 | | |
| 30 | 86 | С1241-112-0112 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диамет- | шт. | 1 | 415,00 | | 415 | | 415 | -- | 448 | Казахстан |
| | | РСНБ РК 2022 | ром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | | | --- | | --- | | --- | --- | | |
| | | | размерами 32х3,0 мм | | | -- | | -- | | | 33 | | |
| 31 | 87 | Е11-240106-0101 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара | комплект | 3 | 7642,33 | 4015,98 | 22927 | 12048 | 578 | 13602 | 39451 | |
| | | РСНБ РК 2022 | диаметром 50 мм. Установка | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| | | Кзтр и Кэм=1,11 | | | | 3433,50 | 1146,35 | 10301 | 3439 | | 2922 | | |
| 32 | 88 | С1242-209-0704 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, | шт. | 1 | 12617,00 | | 12617 | | 12617 | -- | 13626 | Казахстан |
| | | РСНБ РК 2022 | Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | | | --- | | --- | | --- | --- | | |
| | | | | | | -- | | -- | | | 1009 | | |
| 33 | 89 | С1242-209-0706 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, | шт. | 2 | 18360,00 | | 36720 | | 36720 | -- | 39658 | Казахстан |
| | | РСНБ РК 2022 | Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | | | --- | | --- | | --- | --- | | |
| | | | | | | -- | | -- | | | 2938 | | |
| 34 | 90 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой | $м^2$ | 1,4 | 111,45 | 3,15 | 156 | 5 | 66 | 59 | 232 | |
| | | РСНБ РК 2022 | ГФ- 021 за один раз | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| | | Кзтр и Кэм=1,05 | | | | 60,55 | 0,36 | 85 | 1 | | 17 | | |
| 35 | 91 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. | $м^2$ | 1,4 | 200,11 | 4,57 | 280 | 6 | 175 | 69 | 377 | |
| | | РСНБ РК 2022 | Окраска эмалями ПФ-133 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| | | Кзтр и Кэм=1,05 К=2 | | | | 70,77 | 0,72 | 99 | 1 | | 28 | | |
| 36 | 92 | Ц13-390201-0701 | Трубопровод, диаметр до 60 мм, толщина стенки до 5 мм. | снимок | 2 | 2963,23 | 52,03 | 5926 | 104 | 511 | 3240 | 9899 | |
| | | РСНБ РК 2022 | Контроль рентгенографический через две стенки | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| | | Кзтр и Кэм=1,08 | | | | 2655,72 | -- | 5311 | -- | | 733 | | |
| | | | **Установка ГРПШ /без стоимости** | | | | | | | | | | |
| 37 | 93 | Е11-010203-0504 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами | яма | 2 | 1046,16 | 870,79 | 2092 | 1742 | -- | 815 | 3139 | |
| | | РСНБ РК 2022 | на автомобиле. Группа грунтов 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| | | Кзтр и Кэм=1,11 | | | | 175,37 | 390,32 | 351 | 781 | | 233 | | |
| 38 | 94 | Е11-060101-0113 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | $м^3$ | 0,144 | 40241,28 | 1738,53 | 5795 | 250 | 4416 | 1077 | 7422 | |
| | | РСНБ РК 2022 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| | | Кзтр и Кэм=1,11 | | | | 7837,60 | 382,39 | 1129 | 55 | | 550 | | |
| 39 | 95 | Е11-090302-0112 | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 0,01937 | 38386,03 | 16944,24 | 744 | 328 | 220 | 203 | 1022 | |
| | | РСНБ РК 2022 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| | | Кзтр и Кэм=1,11 | | | | 10142,65 | 5027,18 | 196 | 97 | | 76 | | |
| 40 | 96 | С1241-102-0137 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 | м | 4,4 | 1801,00 | | 7924 | | 7924 | -- | 8558 | Казахстан |
| | | РСНБ РК 2022 | до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | | | --- | | --- | | --- | --- | | |
| | | | | | | -- | | -- | | | 634 | | |
| 41 | 97 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой ста- | т | 0,00177 | 479350,00 | | 848 | | 848 | -- | 916 | Казахстан |
| | | РСНБ РК 2022 | ли ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | | | --- | | --- | | --- | --- | | |
| | | | | | | -- | | -- | | | 68 | | |
| 42 | 98 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой | $м^2$ | 0,72 | 111,45 | 3,15 | 80 | 2 | 34 | 30 | 119 | |
| | | РСНБ РК 2022 | ГФ- 021 за один раз | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| | | Кзтр и Кэм=1,05 | | | | 60,55 | 0,36 | 44 | -- | | 9 | | |
| 43 | 99 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. | $м^2$ | 0,72 | 200,11 | 4,57 | 144 | 4 | 89 | 36 | 194 | |
| | | РСНБ РК 2022 | Окраска эмалями ПФ-133 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Кэтр и Кэм=1,05 К=2 | | | | 70,77 | 0,72 | 51 | 1 | | 14 | |
| | | **Локальная смета № 02-01-03. Внеплощадочные сети газоснабжения. Газопровод низкого давления** | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1. Внутриквартальный газопровод низкого давления (подземный)** | | | | | | | | | | |
| 44 | 20 | Е11-250210-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кэтр и Кэм=1,11 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 1,672 | 1299505,05<br>---<br>196067,07 | 1092132,66<br>---<br>202590,37 | 2172772<br>---<br>327824 | 1826046<br>---<br>338731 | 18902<br>--- | 606565<br>---<br>222347 | 3001684 |
| 45 | 21 | Е11-250210-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кэтр и Кэм=1,11 | Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,347 | 1777779,27<br>---<br>260748,99 | 1505232,49<br>---<br>278202,46 | 616889<br>---<br>90480 | 522315<br>---<br>96536 | 4094<br>--- | 170185<br>---<br>62966 | 850040 |
| 46 | 88 | Е11-221301-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кэтр и Кэм=1,11 | Колодцы круглые из сборного железобетона.<br>Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонн-ых и бетонных конструкций колодца | 0,207 | 32692,33<br>---<br>14722,40 | 13236,18<br>---<br>5383,92 | 6767<br>---<br>3048 | 2739<br>---<br>1114 | 980<br>--- | 4120<br>---<br>871 | 11758 |
| 47 | 89 | С1225-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 | шт. | 3 | 6807,00<br>---<br>-- | | 20421<br>---<br>-- | | 20421<br>--- | --<br>---<br>1634 | 22055 Казахстан |
| 48 | 90 | С1225-101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | шт. | 3 | 7923,00<br>---<br>-- | | 23769<br>---<br>-- | | 23769<br>--- | --<br>---<br>1902 | 25671 Казахстан |
| 49 | 91 | С1244-202-0101<br>РСНБ РК 2022 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) | комплект | 3 | 36368,00<br>---<br>-- | | 109104<br>---<br>-- | | 109104<br>--- | --<br>---<br>8728 | 117832 Казахстан |
| 50 | 96 | Ц13-390201-0511<br>РСНБ РК 2022<br>Кэтр и Кэм=1,08 | Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 5 | 2349,35<br>---<br>2147,04 | 59,40<br>---<br>-- | 11747<br>---<br>10735 | 297<br>---<br>-- | 715<br>--- | 6548<br>---<br>1464 | 19759 |
| 51 | 97 | Ц13-390201-0507<br>РСНБ РК 2022<br>Кэтр и Кэм=1,08 | Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 5 | 1635,39<br>---<br>1502,93 | 40,39<br>---<br>-- | 8177<br>---<br>7515 | 202<br>---<br>-- | 460<br>--- | 4584<br>---<br>1021 | 13782 |
| 52 | 98 | Ц13-390201-0502<br>РСНБ РК 2022<br>Кэтр и Кэм=1,08 | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 7 | 943,87<br>---<br>858,82 | 23,76<br>---<br>-- | 6607<br>---<br>6012 | 166<br>---<br>-- | 429<br>--- | 3667<br>---<br>822 | 11096 |
| 53 | 99 | Ц13-390201-0501<br>РСНБ РК 2022<br>Кэтр и Кэм=1,08 | Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 6 | 702,77<br>---<br>644,11 | 17,82<br>---<br>-- | 4217<br>---<br>3865 | 107<br>---<br>-- | 245<br>--- | 2357<br>---<br>526 | 7100 |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Внутриквартальный газопровод низкого давления (надземный)** | | | | | | | | | | |
| 54 | 100 | Е11-220301-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кэтр и Кэм=1,11 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием (по опорам) | км трубопровода | 0,004 | 1571940,73<br>---<br>926290,56 | 566243,13<br>---<br>221059,66 | 6288<br>---<br>3705 | 2265<br>---<br>884 | 318<br>--- | 4544<br>---<br>867 | 11698 |
| 55 | 101 | С1241-102-0217<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,5 мм | м | 4,016 | 5822,00<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 23381<br>---<br>-- | --<br>---<br>-- | 23381<br>--- | --<br>---<br>1870 | 25251 Казахстан |
| 56 | 102 | Е11-220301-0201<br>РСНБ РК 2022<br>Кэтр и Кэм=1,11 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием (по опорам) | км трубопровода | 0,144 | 821622,95<br>---<br>704148,48 | 95148,03<br>---<br>34155,26 | 118314<br>---<br>101397 | 13701<br>---<br>4918 | 3216<br>--- | 105253<br>---<br>17885 | 241452 |
| 57 | 103 | С1241-102-0137<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 24,096 | 1801,00<br>---<br>-- | | 43397<br>---<br>-- | | 43397<br>--- | --<br>---<br>3472 | 46869 Казахстан |
| 58 | 104 | С1241-102-0117<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм | м | 120,48 | 926,00<br>---<br>-- | | 111564<br>---<br>-- | | 111564<br>--- | --<br>---<br>8925 | 120489 Казахстан |
| 59 | 105 | Е11-250210-0101<br>РСНБ РК 2022<br>Кэтр и Кэм=1,11 | Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,144 | 1299385,95<br>---<br>196067,07 | 1092132,66<br>---<br>202590,37 | 187112<br>---<br>28234 | 157267<br>---<br>29173 | 1611<br>--- | 52240<br>---<br>19148 | 258500 |
| 60 | 106 | Е11-250210-0103<br>РСНБ РК 2022<br>Кэтр и Кэм=1,11 | Трубопроводы промысловые диаметром до 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) | км трубопровода | 0,004 | 1777660,17<br>---<br>260748,99 | 1505232,49<br>---<br>278202,46 | 7111<br>---<br>1043 | 6021<br>---<br>1113 | 47<br>--- | 1962<br>---<br>726 | 9799 |
| 61 | 107 | Е11-220301-0205<br>РСНБ РК 2022<br>Кэтр и Кэм=1,11 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием | км трубопровода | 0,0324 | 1319249,23<br>---<br>926290,56 | 313551,63<br>---<br>110261,68 | 42744<br>---<br>30012 | 10159<br>---<br>3572 | 2573<br>--- | 33248<br>---<br>6079 | 82072 |
| 62 | 108 | Е11-220601-0905<br>РСНБ РК 2022<br>Кэтр и Кэм=1,11 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,0324 | 1906478,36<br>---<br>93586,65 | 264373,08<br>---<br>77378,29 | 61770<br>---<br>3032 | 8566<br>---<br>2507 | 50172<br>--- | 5484<br>---<br>5380 | 72634 |
| 63 | 109 | С1241-102-0218<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм | м | 32,4 | 6935,00<br>---<br>-- | | 224694<br>---<br>-- | | 224694<br>--- | --<br>---<br>17976 | 242670 Казахстан |
| 64 | 110 | Е11-221401-0401<br>РСНБ РК 2022<br>Кэтр и Кэм=1,11 | Концы футляра диаметром 150 мм. Заделка. | футляр | 36 | 8163,93<br>---<br>2584,18 | 1015,99<br>---<br>17,91 | 293901<br>---<br>93030 | 36576<br>---<br>645 | 164295<br>--- | 92739<br>---<br>30931 | 417571 |
| 65 | 111 | Е11-220301-0106<br>РСНБ РК 2022<br>Кэтр и Кэм=1,11 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра | км трубопровода | 0,0009 | 1604015,68<br>---<br>787975,68 | 713063,06<br>---<br>242289,33 | 1444<br>---<br>709 | 642<br>---<br>218 | 93<br>--- | 918<br>---<br>189 | 2551 |
| 66 | 112 | Е11-220601-0906<br>РСНБ РК 2022<br>Кэтр и Кэм=1,11 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км трубопровода | 0,0009 | 2964513,69<br>---<br>107937,95 | 693397,35<br>---<br>246841,76 | 2668<br>---<br>97 | 624<br>---<br>222 | 1947<br>--- | 316<br>---<br>239 | 3223 |
| 67 | 113 | С1241-102-0228<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм | м | 0,9 | 12388,00<br>--- | | 11149<br>--- | | 11149<br>--- | --<br>--- | 12041 Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 114 | Е11-221401-0401<br>РСНБ РК 2022 | Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью | футляр | 1 | --<br>10885,24 | 1354,66 | --<br>10885 | 1355 | 6084 | 892<br>3435 | 15465 | |
| | | Кзтр и Кэм=1,11 | | | | 3445,56 | 23,88 | 3446 | 24 | | 1146 | | |
| 69 | 115 | Е11-220801-0105<br>РСНБ РК 2022 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0131 | 1431093,90 | 692387,24 | 18747 | 9070 | 324 | 12041 | 33251 | |
| | | Кзтр и Кэм=1,11 | | | | 713978,53 | 214495,58 | 9353 | 2810 | | 2463 | | |
| 70 | 116 | С1241-114-0144<br>РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-133х4,5 мм | шт. | 1 | 4338,00 | | 4338 | | 4338 | -- | 4685 | Казахстан |
| 71 | 117 | С1241-114-0136<br>РСНБ РК 2022 | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм | шт. | 1 | --<br>1686,00 | | --<br>1686 | | 1686 | 347<br>-- | 1821 | Казахстан |
| 72 | 118 | С1241-117-0402<br>РСНБ РК 2022 | Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм | шт. | 90 | --<br>240,00 | | --<br>21600 | | 21600 | 135<br>-- | 23328 | Казахстан |
| 73 | 119 | Ц13-080206-1701<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 88,8 | --<br>609,74 | 54,39 | --<br>54145 | 4830 | 7749 | 1728<br>31024 | 91983 | |
| | | Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.26 | | | | 468,09 | 17,15 | 41566 | 1523 | | 6814 | | |
| 74 | 120 | Ц13-080201-0901<br>РСНБ РК 2022 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 22,2 | 426,81 | 183,64 | 9475 | 4077 | 1272 | 3999 | 14551 | |
| | | Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып.26 | | | | 185,87 | 64,29 | 4126 | 1427 | | 1078 | | |
| 75 | 121 | С1241-101-0102<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм | м | 88,8 | 536,00 | | 47597 | | 47597 | -- | 51405 | Казахстан |
| 76 | 122 | С1243-141-0102<br>РСНБ РК 2022 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2 | км | 0,0222 | --<br>28877,00 | | --<br>641 | | 641 | 3808<br>-- | 692 | Казахстан |
| 77 | 123 | Е11-120101-1001<br>РСНБ РК 2022 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | $м^2$ покрытия | 0,4218 | --<br>1610,53 | 21,25 | --<br>679 | 9 | 14 | 51<br>605 | 1387 | |
| | | Кзтр и Кэм=1,11 | | | | 1554,72 | 5,16 | 656 | 2 | | 103 | | |
| 78 | 124 | С1214-101-0201<br>РСНБ РК 2022 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,01665 | 403078,00 | | 6711 | | 6711 | -- | 7248 | Казахстан |
| 79 | 125 | С1241-102-0137<br>РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм | м | 5,55 | --<br>1801,00 | | --<br>9996 | | 9996 | 537<br>-- | 10796 | Казахстан |
| 80 | 126 | С1217-101-0107<br>РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0,0002775 | --<br>813201,00 | | --<br>226 | | 226 | 800<br>-- | 244 | Казахстан |
| 81 | 127 | Е11-220801-0105<br>РСНБ РК 2022 | Фасонные части стальные сварные диаметром до 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,0175 | --<br>1431093,90 | 692387,24 | --<br>25044 | 12117 | 432 | 18<br>16086 | 44420 | |
| | | Кзтр и Кэм=1,11 | | | | 713978,53 | 214495,58 | 12495 | 3754 | | 3290 | | |
| 82 | 128 | С1241-112-0212<br>РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм | шт. | 1 | 3997,00 | | 3997 | | 3997 | -- | 4317 | Казахстан |
| 83 | 129 | С1241-112-0124<br>РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм | шт. | 6 | --<br>600,00 | | --<br>3600 | | 3600 | 320<br>-- | 3888 | Казахстан |
| 84 | 130 | С1241-112-0112<br>РСНБ РК 2022 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм | шт. | 30 | --<br>415,00 | | --<br>12450 | | 12450 | 288<br>-- | 13446 | Казахстан |
| 85 | 131 | Е11-220901-0203<br>РСНБ РК 2022 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка | задвижка или клапан | 1 | --<br>7247,23 | 2365,40 | --<br>7247 | 2365 | 486 | 996<br>5117 | 13353 | |
| | | Кзтр и Кэм=1,11 | | | | 4396,27 | 772,42 | 4396 | 772 | | 989 | | |
| 86 | 132 | Е11-221201-0105<br>РСНБ РК 2022 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | фланец | 2 | 2346,91 | 169,21 | 4694 | 338 | 246 | 4107 | 9505 | |
| | | Кзтр и Кэм=1,11 | | | | 2054,94 | 19,10 | 4110 | 38 | | 704 | | |
| 87 | 133 | С1242-103-0304<br>РСНБ РК 2022 | Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150 | шт. | 1 | 173642,00 | | 173642 | | 173642 | -- | 187533 | Казахстан |
| 88 | 134 | С1241-116-0312<br>РСНБ РК 2022 | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | шт. | 2 | --<br>8203,00 | | --<br>16406 | | 16406 | 13891<br>-- | 17718 | Казахстан |
| 89 | 135 | Е11-240106-0101<br>РСНБ РК 2022 | Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка | комплект | 36 | --<br>7642,33 | 4015,98 | --<br>275124 | 144576 | 6942 | 1312<br>163226 | 473418 | |
| | | Кзтр и Кэм=1,11 | | | | 3433,50 | 1146,35 | 123606 | 41269 | | 35068 | | |
| 90 | 136 | С1242-209-0704<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 30 | 12617,00 | | 378510 | | 378510 | -- | 408791 | Казахстан |
| 91 | 137 | С1242-209-0706<br>РСНБ РК 2022 | Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 6 | --<br>18360,00 | | --<br>110160 | | 110160 | 30281<br>-- | 118973 | Казахстан |
| 92 | 138 | Ц13-390201-0510<br>РСНБ РК 2022 | Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 1 | --<br>1908,06 | 47,52 | --<br>1908 | 48 | 142 | 8813<br>1048 | 3192 | |
| | | Кзтр и Кэм=1,08 | | | | 1717,63 | -- | 1718 | -- | | 236 | | |
| 93 | 139 | Ц13-390201-0502 | Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая | стык | 2 | 943,87 | 23,76 | 1888 | 48 | 122 | 1048 | 3171 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 | дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | | | 858,82 | -- | 1718 | -- | | 235 | |
| 94 | 140 | Ц13-390201-0501 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 | Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное | стык | 8 | 702,77 | 17,82 | 5622 | 143 | 326 | 3143 | 9466 |
| 95 | 141 | Ц13-390201-0701 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 | Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки | снимок | 2 | 644,11 2963,23 | -- 52,03 | 5153 5926 | -- 104 | 511 | 701 3240 | 9899 |
| 96 | 142 | Ц13-390201-0707 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 | Трубопровод, диаметр 159 мм, толщина стенки до 10 мм. Контроль рентгенографический через две стенки | снимок | 1 | 2655,72 3240,80 | -- 74,11 | 5311 3241 | -- 74 | 511 | 733 1620 | 5250 |
| 97 | 143 | Е11-130301-0406 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,05 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз | м2 | 18,28 | 2655,72 111,45 | -- 3,15 | 2656 2037 | -- 58 | 872 | 389 768 | 3030 |
| 98 | 144 | Е11-130301-1406 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,05 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 18,28 | 60,55 187,20 | 0,36 4,57 | 1107 3422 | 7 83 | 2045 | 224 902 | 4670 |
| | | | **РАЗДЕЛ 3.Опоры/см ГСН-9** | | | 70,77 | 0,72 | 1294 | 13 | | 346 | |
| | | | **Опора диам 57х3,5мм Н-2,2м, 6шт** | | | | | | | | | |
| 99 | 145 | Е11-010205-0402 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,4 | 3748,25 | | 8996 | | -- | 6477 | 16711 |
| 100 | 146 | Е11-010205-0502 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 0,72 | 3748,25 1240,76 | | 8996 893 | | -- | 1238 643 | 1659 |
| 101 | 147 | Е11-060101-0113 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 1,68 | 1240,76 43064,64 | 1738,53 | 893 72349 | 2920 | 56262 | 123 12567 | 91709 |
| 102 | 148 | Е11-090603-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 | Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,067584 | 7837,60 155035,45 | 382,39 72486,17 | 13167 10478 | 642 4899 | 932 | 6793 4175 | 15825 |
| 103 | 149 | С1222-525-0301 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,067584 | 68766,17 1018274,00 | 20753,20 | 4647 68819 | 1403 | 68819 | 1172 -- | 74325 Казахстан |
| 104 | 150 | Е11-130301-0406 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,05 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз | м2 | 2,1 | -- 111,45 | 3,15 | -- 234 | 7 | 100 | 5506 88 | 348 |
| 105 | 151 | Е11-130301-1406 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,05 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 2,1 | 60,55 187,20 | 0,36 4,57 | 127 393 | 1 10 | 234 | 26 104 | 536 |
| | | | **Опора диам 32х3мм Н-2,2м, 30шт** | | | 70,77 | 0,72 | 149 | 2 | | 40 | |
| 106 | 152 | Е11-010205-0402 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 12 | 3748,25 | | 44979 | | -- | 32385 | 83553 |
| 107 | 153 | Е11-010205-0502 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 3,6 | 3748,25 1240,76 | | 44979 4467 | | -- | 6189 3216 | 8298 |
| 108 | 154 | Е11-060101-0113 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 8,4 | 1240,76 43064,64 | 1738,53 | 4467 361743 | 14604 | 281303 | 615 62834 | 458543 |
| 109 | 155 | Е11-090603-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 | Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж | т конструкций | 0,1641 | 7837,60 155035,45 | 382,39 72486,17 | 65836 25441 | 3212 11895 | 2261 | 33966 10136 | 38423 |
| 110 | 156 | С1222-525-0301 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,1641 | 68766,17 1018274,00 | 20753,20 | 11285 167099 | 3406 | 167099 | 2846 -- | 180467 Казахстан |
| 111 | 157 | Е11-130301-0406 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,05 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз | м2 | 5,6 | -- 111,45 | 3,15 | -- 624 | 18 | 267 | 13368 235 | 928 |
| 112 | 158 | Е11-130301-1406 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,05 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза | м2 | 5,6 | 60,55 187,20 | 0,36 4,57 | 339 1048 | 2 26 | 626 | 69 276 | 1430 |
| | | | | | | 70,77 | 0,72 | 396 | 4 | | 106 | |

| | | |
|---|---|---|
| **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ** | **тенге** | **34 224 094** |
| Накладные расходы | **тенге** | 2 170 851 |
| Сметная прибыль | тенге | 1 889 595 |
| **Итого по смете 2-1-1** | **тенге** | 38 284 539,86 |
| Стоимость оборудования | тенге | 0,00 |
| **Итого по Акту** | **тенге** | **38 284 539,86** |

| | | |
|---|---|---|
| Временные здания и сооружения 1,3% | тенге | 497 699,02 |
| **Итого** | **тенге** | **38 782 238,88** |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29 % | тенге | 500 290,88 |
| **Итого** | **тенге** | **39 282 529,76** |
| Непредвиденные работы и затраты 2% | тенге | 785 650,60 |
| **Итого в текущих ценах на 2023 г. - 100 %, К=1,079 СМР с оборудованием** | **тенге** | **43 233 566,60** |
| **Коэффициент договоренности** | **тенге** | **41 071 888,33** |
| НДС(12%) | тенге | 4 928 626,60 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12%)** | **тенге** | **46 000 514,93** |

**Заказчик:**
**ТОО "КазПромСтройГрупп"**

**Директор** _____ **Молдыбаев К.С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "ИнжСтройЭксперт"**

**Директор** _____ **Копабаев Ж.М.**